


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

4月21日（月）～ 5月4日（日）

【4/20更新】

<主な工事箇所>



※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	4月										5月				備考
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	排水工（軌道部）	-	-	●	●	●	休工	●	●	●	-	-	休工	10tダンプトラック：1台/日		
2 名工建設(株)	②	擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、生コン車等		
3 名工建設(株)	③	フェンス設置工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	大型車による製品搬入等		
	④	排水工・コンクリート工	●	●	●	●	●		-	-	-	-	-	-			
	⑤	基礎工	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
4 名工建設(株)	⑥	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工							10tダンプトラック：3～5台/日		
	⑦	マクラギ取替工	-	●↔●	-	-	-	休工							夜間工事：4/22（火）		
	⑧	レール運搬工	-	●	-	-	-	休工							トレーラー進入：4/22（火）5時～		
5 名工建設(株)	⑨	箱型構造物工・土工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	25t、50tクレーン、生コン車等	
12 新生テクノス(株)	⑩	電気工事（電柱建柱・搬入）	●	-	●↔●	-	-	休工							夜間工事：4/23（水）		
	⑪	電気工事（架線調整）	↔●	-	-	-	-	休工							夜間工事：4/20（日）		
	⑫	電気工事（基礎掘削）	●	-	-	-	-	休工									
13 新生テクノス(株)	⑬	電気工事（金具撤去工）	●	-	-	-	-	休工									
	⑭	電気工事（接地線切離工）	●	-	-	-	-	休工									
23 名工建設(株)	⑮	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工							10tダンプトラック：3～5台/日		
	⑯	分岐器設置工	●	●	●	●	●	休工									
26 名工建設(株)	⑰	基礎工	●	●	●	●	●	休工									
	⑱	仮設工	-	-	-	●	-	休工									