


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

6月15日（月）～ 6月28日（日）

【6/14更新】

## <主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	6月														備考
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
3 名工建設(株)	①	支障木伐採工	-	-	-	-	-	休工	-	-	●	●	●	●	休工	大型車による製品等納入（施工ヤード～中道・フロント部）	
	②	工事用通路設置工	●	●	●	●	●		-	-	●	●	●	●			
	③	横断管路設置工	●	●	●	-	-		-	-	-	-	●	●			
4 名工建設(株)	④	軌道新設工・レール溶接工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※作業時の騒音振動有 夜間工事：6/17		
	⑤	レール継目新設工	-	-	←	-	-	-		-	-	-	-				
	⑥	レール溶接工	-	-	●	●	●	-		-	-	-	-				
12 新生テクノス(株)	⑦	電気工事（電車線設置撤去工等）	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	休工	夜間工事：6/20、6/21	
13 新生テクノス(株)	⑧	電気工事（避雷針設置工等）	-	-	-	-	●	休工	-	-	-	●	●	●	休工		
14 新生テクノス(株)	⑨	電気工事（ケーブル敷設工等）	●	-	●	●	-		●	●	-	-	●	●	●	休工	
23 名工建設(株)	⑩	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※作業時の騒音振動有		
33 名工建設(株)	⑪	躯体工・内外装工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	休工
35 新生テクノス(株)	⑫	電気工事（小型電気管路工）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
36 (株)大志建設	⑬	擁壁工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	休工	