


新車両基地工事 2週間工程表

7月20日（月）～ 8月2日（日）



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

■：現場事務所

施工業者		施工場所	主な工事の内容	7月												8月		備考	
				20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	31金	1土	2日		
名工・熊谷・竹中土木JV		①-1	地下道工事	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
		①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		①-3	仮線路盤工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		①-4	L型擁壁設置	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休		
双葉鉄道工業(株)		②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		②-3	仮線新設	◇	◇	休	◇	◇	休	休	◇	休	◇	◇	◇	◇	休		
名工建設(株)		③	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株)		電車線	⑤-1	電柱新設工事	休	休	休	○	○	○	休	○	○	○●	○	休	休	休	夜間工事（第二間門～第四間門踏切）
			⑤-2	仮線電柱新設工事	休	○	○	休	休	休	休	休	休	○	休	休	休	休	
		電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
			信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	○	○	○	●	休	休	休	●	休	休	休	休	休
名工建設(株)		⑮-1	道路築造工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
		⑮-2	上下水道工事・道路築造工事	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
(株)川村組		⑯-1	仮第二小諏訪踏切取付道路（北側）	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	丁張、道路付属物工 作業土工	
		⑯-2	調整池工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。