


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

10月30日（月）～ 11月12日（日）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	10月		11月												備考
			30月	31火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	
1 東亜道路工業(株)	①	除草・測量	●	●	●	●	休工	休工	休工	●	●	●	●	●	休工	休工	草の搬出あり（パッカー車）
		中道測量	●	●	●	●				-	-	-	-	-			
3 名工建設(株)	②	除草・中道測量	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
5 名工建設(株)	③	鋼矢板圧入 (材料搬入あり)	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10/31、11/2、6矢板搬入あり（トレーラー）
6 大藤建設(株)	④	側溝工事	●	●	●	休工	休工	休工	休工	休工	-	-	-	-	休工	休工	
	⑤	舗装工事	-	-	-						●	●	●	●			
8 大岡建設工業(株)	⑥	除草・測量	●	●	●	●	休工	休工	休工	●	●	●	●	●	休工	休工	11/9、10大型車の搬入搬出あり
		重機搬入	-	-	-	-				-	-	-	●	●			
9 富士峰建設	⑦	調整池掘削	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	休工	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。