


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

2月23日（月）～ 3月8日（日）

【2/22更新】

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	2月						3月								備考
			23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
4 名工建設(株)	①	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 (フロント部～作業ヤード) ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有 夜間工事：3/4(水)、3/5(木) 桃里浜道踏切全面通行止め：1/6(火)～3/6(金)	
	②	レール継目新設工	-	-	-	-	-		-	-	-	←	←	-			-
	③	レール溶接工	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●
	④	踏切警備(24時間)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	●			●
12 新生テクノス(株)	⑤	電気工事(電柱撤去工、電車線設置工)	●	●	●	-	-	←	●	-	←	←	-	←	夜間工事：2/24(火)、2/28(土)、3/4(水)、3/5(木)、3/7(土)		
13 新生テクノス(株)	⑥	電気工事(避雷針設置工)	-	●	●	●	●	休工	●	-	●	●	●	休工			
14 新生テクノス(株)	⑦	電気工事(レール継目新設工)	-	-	-	-	-	休工	-	-	←	←	-	休工	夜間工事：3/4(水)、3/5(木)		
	⑧	電気工事(小型電気管路設置工)	-	-	●	-	-		-	-	-	-	-			-	
23 名工建設(株)	⑨	軌道新設工・レール溶接工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 (フロント部～作業ヤード) ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有	
31 落合建設(株)	⑩	薬液注入工・土工・排水工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	中道車両通行止め：1/6(火)～3月上旬	
33 名工建設(株)	⑪	基礎工・外構工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			
34 (株) 浩和建設	⑫	土工・ブロック積工	-	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			