


新車両基地工事 2週間工程表 5月26日（月） ～ 6月8日（日）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	5月							6月							備考
			26月	27火	28水	29木	30金	31土	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道 掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
双葉鉄道工業(株)	②	踏切改良工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	休	休	
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(株)植松建設	⑧	路体盛土	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。