


新車両基地工事 2週間工程表

<主な工事箇所>



■ : 現場事務所

12月22日 (月) ~ 1月11日 (日)

凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	12月							1月							備 考
			22 月 火	23 水	24 木	25 金	26 土	~	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	○	○	○	○	休	休	年末年始のため休工	休	休	◇	◇	◇	休	休	※◇騒音作業あり (コンクリート取壊し及び削孔作業)
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
	①-3	仮囲い設置	休	休	休	休	休	休		休	休	休	○	○	○	休	
	①-4	吊り足場設置・撤去	休	休	休	休	休	休		休	休	休	○	○	○	休	
双葉鉄道工業(株)	②-1	まくらぎ交換・道床つき固め	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休	休	休	
	②-2	レール取卸し・レール置場作成	休	休	休	休	休	休		休	休	◇◆	◆	◇	休	休	夜間工事 (第四小諏訪踏切周辺)
名工建設(株)	③	地下道工事	○	○	○	○	○	休		休	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	○	○●	●	●	休	休		休	休	○	○	○	○	休	夜間工事 (第三小諏訪踏切周辺)
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休	休	休	
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	○	○	○	○	○	休		休	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
名工建設(株)	⑬	道路整備工事	○	○	○	○	○	休		休	休	◇	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
山旺建設工業(株)	⑭	舗装工事	○	○	○	休	休	休		休	休	休	休	休	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆: 騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、碎石の締固め等の作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。