


新車両基地工事 2週間工程表

4月6日（月）～ 4月19日（日）



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

■：現場事務所

施工業者	施工場所	主な工事の内容	4月														備考	
			6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日		
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	○	○	○	○	○	○	休	◇騒音作業有り（削孔作業）	
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
	①-3	仮線路盤・仮踏切設置工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
双葉鉄道工業(株)	②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第二小諏訪踏切周辺）	
	②-2	踏切拡幅工事	◆	休	休	休	休	休	休	◇◆	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第四小諏訪踏切周辺）	
	②-3	仮線新設	休	○	○	○	○●	休	休	休	休	○	○	○	休	休	夜間工事（第二小諏訪踏切周辺） ※道路規制あり。別紙規制図参照。	
名工建設(株)	③	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	○	○	○●	●	●	休	休	○	○	○	○●	○	休	休	夜間工事（第二間門～第二小諏訪踏切周辺）
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	●	休	休	●	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第二間門踏切～第四小諏訪踏切周辺）

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。