


新車両基地工事 3週間工程表

4月20日(月) ~

5月10日

<主な工事箇所>



■ : 現場事務所

凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	4月												5月							備考
			20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	1金	~	6水	7木	8金	9土	10日		
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	○	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	GWのため休工	休	○	○	○	休		
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
	①-3	仮線路盤工事	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休		休	○	○	○	休		
双葉鉄道工業(株)	②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休		
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		休	休	休	休	休		
	②-3	仮線新設	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休		休	○	○	休	休		
名工建設(株)	③	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照		
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	○	○	○●	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	○	休	休	夜間工事(第二間門~第二小諏訪踏切周辺)		
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休			
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休			

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。