


新車両基地工事 2週間工程表

6月22日（月）～ 7月5日（日）



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

■：現場事務所

施工業者	施工場所	主な工事の内容	6月										7月					備考
			22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日		
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	休	休	○	○	○	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	○	休		
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
	①-3	仮線路盤工事	休	休	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休		
双葉鉄道工業(株)	②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	②-3	仮線新設	休	休	◇	◇	休	休	休	◇	◇	◇	◇	休	休	休		
名工建設(株)	③	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休		
名工建設(株)	⑮-1	道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照（第二小諏訪踏切） 規制開始は7月6日頃を予定	
	⑮-2	上下水道工事・道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。