

(様式2-1) 社会資本総合整備計画 事後評価書 (案)

| 1. 整備計画  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
|--|---|---|-----------------|----------------|--|--|----|-------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 計画の名称  | 静岡県における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上 (防災・安全)   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 計画の期間  | 平成28年度  | ～   | 令和2年度           | 交付対象           | 静岡県  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 計画の目標  | 住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。                       |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 計画の成果目標 (定量的指標)  | ・静岡県における住宅の耐震化率を上げる。  |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 定量的指標の定義及び算定式  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           | 定量的指標の現況値及び目標値 |       | 備考    |       |
|  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           | 当初現況値          | 中間目標値 |       | 最終目標値 |
|  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           | (H28当初)        | (H 末) | (R2末) |       |
| ①  | 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。<br>(住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%) |   |                 |                |  |  |    |       |                           | 83%            |       | 95%   |       |
| ②  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| ③  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 全体事業費  | 合計 (A+B+C)  | 718 百万円   | A               | 712 百万円        | B  |  | C  | 6 百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C) | 0.84%          |       |       |       |
| 事業種別   | 主な交付<br>対象事業  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)  |                 |                | 事業内容<br>(延長・面積等)   |  |    | 市町名   | 全体事業費<br>(百万円)            | 備考             |       |       |       |
| 住宅   |   | 住宅・建築物安全ストック形成事業  |                 |                | 木造住宅の耐震補強工事助成等   |  |    | 県内全域  | 697                       |                |       |       |       |
| 事業数  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 3  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 2. 事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込 ー:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))<br>(計画期間中に他の整備計画に移行したもので、●:本計画の期間中に完成 ▲:本計画の期間終了後に完成見込)   |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 計画の移行なし  | ○   |   | △               | 3              | ー  |  | 備考 |       | 計画の移行あり                   | ●              | ▲     |       |       |
| 3. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| I 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況   |   | ・旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化が進み、災害時における住民の安全性が向上された。  |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| II 定量的指標の達成状況  | 指標①静岡県における住宅の耐震化率を上げる   | 最終目標値   | 95%             | 目標値と実績値に差が出た要因 | 静岡県における住宅の耐震化率は、平成30年時点で89.3%となり、着実に耐震化は進んでいるものの、高齢等を理由に耐震補強に踏み出せない方が多く残っていることが要因と考えられる。 |  |    |       |                           |                |       |       |       |
|  |   | 最終実績値   | (H30末)<br>89.3% |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
|  | 指標② ( )   | 最終目標値   |                 | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
|  |   | 最終実績値   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
|  | 指標③ ( )   | 最終目標値   |                 | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
|  |   | 最終実績値   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況   |   | ・住宅の耐震化の進捗により、住宅の倒壊による避難路等の閉塞を防ぐことができた。<br>・住宅の耐震化の進捗により、地震発生後も在宅避難が可能となり、避難所での密の回避、新型コロナウイルス感染症等の感染リスクの低減ができた。 |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 4. 今後の方針等  |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |
| 人命を守ることを最も重視し、「安全で安心な住まい」の確保に向けて、これまでの「耐震補強」への誘導を主としながらも、巨大地震から命を守る手段として「建替え」や「耐震性のある住宅等への住み替え」も選択肢に加えた上で、耐震化に消極的な高齢者世帯に対する相談体制を強化し、きめ細やかな対応を行うことにより、総合的に耐震化を推進する。 |   |   |                 |                |  |  |    |       |                           |                |       |       |       |