


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

7月14日（月）～ 7月27日（日）

【7/13更新】

## <主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	7月													備考	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
1 東亜道路工業(株)	①	排水溝	-	-	-	-	-	休工	-	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1～2台/日	
2 名工建設(株)	②	舗装工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、バックホウ等		
3 名工建設(株)	③	排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
	④	フェンス設置工・路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	⑤	躯体工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	⑥	フェンス設置工・路盤工	●	●	●	●	●	●		-	-	-	-	-	-		
	⑦	迂回路整備工	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●			
4 名工建設(株)	⑧	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日	
5 名工建設(株)	⑨	鋼矢板引抜工・配水管設置工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	100tクレーン：7/14～	
12 新生テクノス(株)	⑩	電気工事（電柱建柱工）	-	●	-	●	●	●	休工	-	-	-	●	-	●	●	夜間工事：7/18（金）、7/27（日）
	⑪	電気工事（基礎掘削工）	-	-	-	●	-	-		-	-	-	●	-	●	-	
13 新生テクノス(株)	⑫	電気工事（防護管設置工等）	-	-	●	-	-	●	休工	-	-	-	●	-	●	休工	
23 名工建設(株)	⑬	分岐器新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日	
26 名工建設(株)	⑭	建築工（内外装工、足場工）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
27 大藤建設(株)	⑮	箱型構造物工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道02057号線（桃里公民館前）車両通行止め（R7.7月14日～R7.10月下旬）		