


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

10月6日（月） ～ 10月19日（日）

【10/5更新】

<主な工事箇所>



施工業者		施工 場所	主な工事の内容	10月														備 考	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1	東亜道路工業(株)	①	排水工・擁壁工・路盤工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1～2台/日	
		②	高圧配電盤基礎工	－	－	－	－	－	－		●	●	●	●	●	●		大型車による製品等納入（桃里浜道踏切～中道・フロント部～テクノサイエンス間）	
		③	舗装工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
3	名工建設(株)	④	排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品等納入（桃里浜道踏切～中道・フロント部～テクノサイエンス間）	
		⑤	路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
		⑥	信号機室設置工（仕上げ）	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
4	名工建設(株)	⑦	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工			●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード） ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有	
12	新生テクノス(株)	⑧	電気工事（電柱建柱工等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	－	休工	夜間工事：10/5（日）、10/10（金）、10/15（水）、10/16（木）、10/17（金）
13	新生テクノス(株)	⑨	電気工事（避雷針工）	●	●	●	●	－	－	休工	●	●	●	－	●	休工		夜間工事：10/10（金）	
		⑩	電気工事（高圧停電作業）	－	－	●	－	●	●		●	－	－	－					
14	新生テクノス(株)	⑪	電気工事（切換、制御調整等）	－	－	－	－	●	●	休工	－	●	●	●	－	休工		夜間工事：10/10（金）（桃里浜道踏切）	
23	名工建設(株)	⑫	レール運搬工	－	－	－	－	－	休工			－	－	－	●	－	休工		
27	大藤建設（株）	⑬	箱型構造物工・配水管敷設工	－	－	●	●	●	休工			●	●	●	－	休工		市道02057号線（桃里公会堂前）車両通行止め（R7.7月14日～R7.11月中旬） 市道01059号線（東柏原沼津線）昼間片側交互通行（R7.9月24日～R7.11月中旬）	
30	（株）一杉興業	⑭	敷鉄板設置工・土工・基礎工	●	●	●	●	●	休工			●	●	●	●	●	休工		