

# 事務事業及び予算の執行実績

(別 冊)

(令和6年度分「一部、令和7年度分を含む」)

(委託料に関する調)

(土木工事実施状況総括調)

(土木工事調)

(繰越工事調)

静岡県御前崎港管理事務所

## 目 次

委託料に関する調（令和6年度） .....	1
委託料に関する調（令和7年度） .....	10
土木工事実施状況総括調（令和6年度） .....	18
土木工事実施状況総括調（令和7年度） .....	20
土 木 工 事 調（令和6年度） .....	22
土 木 工 事 調（令和7年度） .....	34
繰越工事調（令和5年度から令和6年度へ繰越分） .....	42
繰越工事調（令和6年度から令和7年度へ繰越分） .....	48

# 委託料に関する調

(令和6年度)

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和5年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  35-W5312-01	(株)大澤組	(円) 5,734,245	5,687,000		(円) 5,687,000	一般	5.7.1 6.7.31	6.7.23	(円) (2,505,620) 1,450,000	維持修繕業務  1 式	単価契約  令和5年度債務 合併36-W5011-01
2	令和5年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5011-01	(株)大澤組	(円) 5,734,245	5,687,000		(円) 5,687,000	一般	5.7.1 6.7.31	6.7.23	(円) (2,505,620) 1,000,000	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併35-W5312-01 港湾管理費
3	令和6年度御前崎港港湾管理費業務委託(緑花木)  36-W5114-01	(株)特種東海フォレスト	(円) 7,854,000	0	1,936,000	(円) 9,691,000	指名	6.5.16 7.2.28	7.3.24	(円) 1,831,000	緑花木管理業務委託  1 式	合併36-W0457-01 港湾管理費
4	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5312-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 1,472,400	維持修繕業務  1 式	単価契約  令和6年度債務
5	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5103-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 2,570	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
6	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5111-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 1,276,300	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
7	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5113-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 1,932,810	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5114-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 1,969,600	維持修繕業務 1 式 合併36-W5312-01 港湾管理費	単価契約
9	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W0410-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 430,100	維持修繕業務 1 式 合併36-W5312-01 港湾管理費	単価契約
10	令和6年度御前崎港湾管理費業務委託(緑花木)  36-W0457-01	(株)特種東海フォレスト	(円) 7,854,000	7,755,000	1,936,000	(円) 9,691,000	指名	6.5.16 7.2.28	7.3.24	(円) 6,860,000	緑花木管理業務委託 1 式 合併36-W0456-01	雑草繁茂による除草工増工のため
11	令和6年度御前崎港湾管理費業務委託(緑花木)  36-W0456-01	(株)特種東海フォレスト	(円) 7,854,000	0	1,936,000	(円) 9,691,000	指名	6.5.16 7.2.28	7.3.24	(円) 1,000,000	緑花木管理業務委託 1 式 合併36-W0457-01 港湾管理費	雑草繁茂による除草工増工のため
12	令和6年度御前崎港予防保全推進(港湾施設点検)業務委託  36-W4603-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,939,000	4,785,000	215,000	(円) 5,000,000	指名	6.5.16 6.12.10	7.1.7	(円) 5,000,000	目視調査(1) 陸上目視 12058 m <sup>2</sup>	
	【目細計】 港湾維持管理費		24,321,203	23,947,000	2,151,000	26,098,000				24,224,780		
	【目計】 (01)港湾管理費		24,321,203	23,947,000	2,151,000	26,098,000				24,224,780		
	工事関係計	12件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
13	令和6年度相良港海岸ほか陸開水門管理保守点検業務委託(長期継続)  36-W4243-01	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 19,195,000	18,920,000	803,000	(円) 19,723,000	一般	6.4.1 9.3.31	7.4.18	(円) 2,630,000	陸開水門 保守・点検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4242-01
14	令和6年度相良港海岸ほか陸開水門管理保守点検業務委託(長期継続)  36-W4244-01	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6.4.1 9.3.31	7.4.18	(円) 2,630,000	陸開水門 保守・点検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
15	令和6年度相良港海岸ほか陸開水門管理保守点検業務委託(長期継続)  36-W4242-01	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6.4.1 9.3.31	7.4.18	(円) 1,315,000	陸開水門 保守・点検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
16	令和6年度相良港海岸港湾現況等調査伴う汀線測量業務委託  36-W1621-01	服部エンジニア(株)	(円) 4,587,000	4,290,000	22,000	(円) 4,312,000	指名	6.11.15 7.3.14	7.4.9	(円) 4,312,000	汀線測量・深淺測量 (相良港海岸)	
17	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W4504-01	(株) 御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.1.29	(円) (11,244,491) 31,000	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
	【目細計】 県単独港湾整備事業費		23,782,000	23,210,000	825,000	24,035,000				10,918,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
18	令和5年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内6・7・8号ゲート基本設計)  35-W2903-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 19,734,000	15,697,000	4,268,000	(円) 19,965,000	一般	5.11.22 6.7.31	6.8.23	(円) (4,700,000) 15,265,000	基本設計業務  1 式	地質調査の結果に伴う検討項目も追加に伴うもの  令和5年度繰越 P42/8
19	令和5年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(陸開自動化実施設計)  35-W2903-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 32,538,000	25,894,000	2,805,000	(円) 28,699,000	一般	6.3.19 7.1.31	7.2.25	(円)  28,699,000	実施設計業務  1 式	検討項目の増に伴うもの  令和5年度繰越 P43/11
20	令和5年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(西埠頭陸開水道管切回し)  35-W2903-01	(株)白岩設計	(円) 3,267,000	2,970,000		(円) 2,970,000	指名	6.1.25 6.5.17	6.6.17	(円)  2,970,000	水道管切回し設計業務  1 式	令和5年度繰越 P42/4
21	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う地質調査業務委託(港内7号ゲート)  35-W2903-01	日本エルダルト(株)	(円) 3,619,000	3,355,000	209,000	(円) 3,564,000	指名	6.7.10 6.10.23	6.11.15	(円)  3,564,000	機械ボーリング  8 m	
22	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(事業便益算定)  35-W2903-01	大日本ダイヤコンサルタント(株)静岡事務所	(円) 5,687,000	4,521,000		(円) 4,521,000	一般	6.7.26 7.2.28	7.3.21	(円)  4,521,000	計画・開発・調査等  1 式	
23	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う測量業務委託(港内5号ゲート)  35-W2903-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 781,000	748,000		(円) 748,000	随契	6.7.17 6.9.24	6.10.18	(円)  748,000	路線測量  1 式	随契一号(少額)
24	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(陸開等配置設計)  35-W2903-01	国際航業(株)静岡支店	(円) 8,932,000	7,106,000		(円) 7,106,000	一般	6.9.18 7.3.19	7.4.18	(円)  7,106,000	「陸開・スロープ・階段」の配置  1 式	
25	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内5号ゲート基本設計)  36-W2903-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 34,606,000	27,533,000	671,000	(円) 28,204,000	一般	6.9.25 7.5.28	6.10.9	(円)  8,200,000	基本設計業務  1 式	令和6年度繰越 P48/3

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
26	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内6・7・8号ゲート実施設計)  36-W2903-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 22,297,000	17,897,000		(円) 17,897,000	一般	7. 3. 13 7. 9. 16		(円)	実施設計	令和6年度繰越 P48/5
27	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内13号ゲート交通安全設備設計)  36-W2913-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 15,917,000	12,782,000		(円) 12,782,000	一般	7. 3. 31 7. 9. 18		(円)	交通安全設計	令和6年度繰越 P48/11
28	令和6年度相良港海岸・榛原港海岸海岸メンテナンス長寿命化計画策定業務委託  36-W2604-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 10,087,000	0	461,000	(円) 8,480,000	一般	6. 7. 2 7. 3. 10	7. 4. 11	(円) 3,182,000	長寿命化計画策定(沖合施設)	合併36-W2605-01 海岸メンテナンス
29	令和6年度相良港海岸・榛原港海岸海岸メンテナンス長寿命化計画策定業務委託  36-W2605-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 10,087,000	8,019,000	461,000	(円) 8,480,000	一般	6. 7. 2 7. 3. 10	7. 4. 11	(円) 5,298,000	長寿命化計画策定(沖合施設)	合併36-W2604-01
	【目細計】 海岸事業費		157,465,000	126,522,000	8,414,000	134,936,000				79,553,000		
30	令和6年度榛原港海岸高潮対策に伴う設計業務委託(陸開自動化設計)  36-W2005-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,776,000	0	1,001,000	(円) 15,147,000	一般	6. 8. 27 7. 3. 13	7. 4. 7	(円) 12,577,000	設計業務(陸開自動化設計)	関係機関協議資料の作成が必要となったため
31	令和6年度榛原港海岸高潮対策に伴う設計業務委託(陸開自動化設計)  35-W2005-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,776,000	14,146,000	1,001,000	(円) 15,147,000	一般	6. 8. 27 7. 3. 13	7. 4. 7	(円) 2,570,000	設計業務(陸開自動化設計)	関係機関協議資料の作成が必要となったため
											1 式	合併36-W2005-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受 注 者 (受 託 者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
32	令和5年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (片浜地区堤防実施設計)  35-W2008-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,353,000	10,230,000	-462,000	(円) 9,768,000	一般	5.12.5 6.6.28	6.7.26	(円) 9,768,000	片浜地区堤防実施設計  1 式	令和5年度繰越 P45/22
33	令和5年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (片浜13号陸閉鎖設計)  35-W2008-01	(株)東京建設コンサルタ ント 静岡事務所	(円) 15,950,000	12,683,000	363,000	(円) 13,046,000	一般	5.12.5 6.8.30	6.9.24	(円) 13,046,000	片浜13号陸閉鎖設計  1 式	令和5年度繰越 P45/23
34	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う測量業務委託 (片浜12号陸閉)  35-W2008-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 1,331,000	1,265,000		(円) 1,265,000	指名	6.6.6 6.8.5	6.9.3	(円) 1,265,000	測量業務  1 式	
35	令和6年度相良港海岸高潮 対策地質調査業務委託  36-W2008-01	日本エルダルト(株)	(円) 15,290,000	0	2,574,000	(円) 14,542,000	一般	6.9.24 7.3.19	7.4.11	(円) 9,522,000	地質調査業務  1 式	追加ボーリングが必要となったため  合併35-W2008-01 防災・安全交付
36	令和6年度相良港海岸高潮 対策地質調査業務委託  35-W2008-01	日本エルダルト(株)	(円) 15,290,000	11,968,000	2,574,000	(円) 14,542,000	一般	6.9.24 7.3.19	7.4.11	(円) 5,020,000	地質調査業務  1 式	合併36-W2008-01
37	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (片浜12号陸閉実施設計)  36-W2008-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 28,787,000	22,902,000	-264,000	(円) 22,638,000	一般	6.8.6 7.8.29	6.8.23	(円) 6,800,000	設計業務  1 式	令和6年度繰越 P50/19
38	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (相良須々木地区胸壁基本 設計)  36-W2008-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 49,401,000	39,303,000	2,299,000	(円) 41,602,000	一般	6.9.26 7.5.30		(円)	相良須々木地区胸壁 基本設計  1 式	部材照査が追加で必要となったため  令和6年度繰越 P50/20
39	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う事業便益評価検 討業務委託  36-W2008-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 2,486,000	2,398,000		(円) 2,398,000	指名	6.10.31 7.6.30		(円)	相良港海岸事業便益 評価  1 式	令和6年度繰越 P50/23

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】 社会資本総合整備事業費		143,374,000	114,895,000	5,511,000	120,406,000				60,568,000		
	【目計】 (02)港湾建設費		324,621,000	264,627,000	14,750,000	279,377,000				151,039,000		
	工事関係計	27件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
40	令和5年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W3821-01	(株)大澤組	(円) 5,734,245	5,687,000		(円) 5,687,000	一般	5.7.1 6.7.31	6.7.23	(円) (2,505,620) 55,620	維持修繕業務  1式	単価契約  合併35-W5312-01 港湾管理費
41	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W3821-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.10	(円) (11,244,491) 1,543,501	維持修繕業務  1式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
	【目細計】機能施設修繕(御前崎港)			0	0	0				1,599,121		
	【目計】(03)御前崎港港湾管理費			0	0	0				1,599,121		
	工事関係計	2件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
42	令和5年度御前崎港ふ頭用地整備事業受電設備等設計業務委託  35-W5710-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,701,000	15,675,000		(円) 15,675,000	一般	5. 7. 19 6. 12. 16	7. 1. 8	(円) 15,675,000	受変電設備検討	令和5年度繰越 P47/30
43	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  35-W5710-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 1. 29	(円) (11,244,491) 1,184,700	維持修繕業務	単価契約
44	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5712-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 4. 10	(円) (11,244,491) 1,401,510	維持修繕業務	単価契約
	【目細計】 無し		19,701,000	15,675,000	0	15,675,000				18,261,210		
	【目計】 (03)御前崎港施設整備費		19,701,000	15,675,000	0	15,675,000				18,261,210		
	工事関係計	3件										
	【総計】		368,643,203	304,249,000	16,901,000	321,150,000				195,124,111		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委託料に関する調

(令和7年度)

# 委託料に関する調

(令和7年度)  
(令和7年8月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  37-I2102-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.7.25	(円) (7,132,588) 814,474	維持修繕業務  1式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
	【目細計】交通安全施設整備事業費			0	0	0				814,474		
	【目計】(02)道路橋りょう新設改良費			0	0	0				814,474		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W5312-01	(株) 御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 7. 25	(円) (7,132,588) 1,450,000	維持修繕業務  1 式	単価契約  令和6年度債務
3	令和7年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  37-W5312-01	港建設(株)	(円) 5,778,037	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	7. 7. 1 8. 7. 31		(円)	維持修繕業務  1 式	単価契約  令和7年度債務
4	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  37-W5012-01	(株) 御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 7. 25	(円) (7,132,588) 592,900	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
5	令和7年度御前崎港港湾管理費業務委託(緑花木)  37-W0457-01	(株) 特種東海フォレスト	(円) 7,821,000	7,700,000		(円) 7,700,000	指名	7. 6. 5 8. 1. 30		(円)	緑花木管理業務委託  1 式	合併37-W0456-01
6	令和7年度御前崎港港湾管理費業務委託(緑花木)  37-W0456-01	(株) 特種東海フォレスト	(円) 7,821,000	0		(円) 7,700,000	指名	7. 6. 5 8. 1. 30		(円)	緑花木管理業務委託  1 式	合併37-W0457-01 港湾管理費
7	令和7年度御前崎港予防保全推進(港湾施設点検)業務委託  37-W4653-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 8,965,000	0		(円) 8,690,000	一般	7. 7. 17 8. 1. 16		(円)	維持管理計画に基づく一般定期点  25 施設	合併37-W4603-01 予防保全推進費
8	令和7年度御前崎港予防保全推進(港湾施設点検)業務委託  37-W4603-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 8,965,000	8,690,000		(円) 8,690,000	一般	7. 7. 17 8. 1. 16		(円)	維持管理計画に基づく一般定期点  25 施設	合併37-W4653-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 港湾維持管理 費		28,357,995	27,830,000	0	27,830,000				2,042,900		
	【目 計】 (01)港湾管理 費		28,357,995	27,830,000	0	27,830,000				2,042,900		
	工事関係計	7件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和7年8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受 注 者 (受 託 者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委 託 業 務 の 内 容	摘 要
				当初額	変 更 増 減 額	計						
	(工事関係)											
9	令和6年度相良港海岸ほか 陸開水門管理保守点検業務 委託 (長期継続)  37-W4242-01	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (6,575,000)	陸開水門 保守・点 検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
10	令和6年度相良港海岸ほか 陸開水門管理保守点検業務 委託 (長期継続)  36-W4242-01	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (6,575,000)	陸開水門 保守・点 検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
11	令和6年度相良港海岸ほか 陸開水門管理保守点検業務 委託 (長期継続)  36-W4243-01	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 19,195,000	18,920,000	803,000	(円) 19,723,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (6,575,000)	陸開水門 保守・点 検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4242-01
12	令和6年度相良港海岸ほか 陸開水門管理保守点検業務 委託 (長期継続)  36-W4244-01	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (6,575,000)	陸開水門 保守・点 検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
13	令和6年度相良港海岸ほか 陸開水門管理保守点検業務 委託 (長期継続)  37-W4244-01	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (6,575,000)	陸開水門 保守・点 検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
14	令和6年度相良港海岸ほか 陸開水門管理保守点検業務 委託 (長期継続)  37-W4243-01	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 19,195,000	0	803,000	(円) 19,723,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (6,575,000)	陸開水門 保守・点 検  30 門	令和6年度債務 合併36-W4243-01 港湾海岸陸開水
15	令和6年度御前崎港ほか維 持修繕業務委託 (小規模)  36-W7152-01	(株) 御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 7. 25	(円) (7,132,588) 467,500	維持修繕業務  1 式	単価契約 合併36-W5312-01 港湾管理費

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和7年8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
16	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  36-W7111-01	(株) 御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 7. 25	(円) (7,132,588) 1,423,527	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
	【目細計】 県単独港湾整備事業費		19,195,000	18,920,000	803,000	19,723,000				1,891,027		
17	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内5号ゲート基本設計)  36-W2903-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 34,606,000	27,533,000	407,000	(円) 27,940,000	一般	6. 9. 25 7. 5. 28	7. 6. 18	(円) (8,200,000) 19,740,000	基本設計業務  1 式	令和6年度繰越 P48/3
18	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内6・7・8号ゲート実施設計)  36-W2903-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 22,297,000	17,897,000	814,000	(円) 18,711,000	一般	7. 3. 13 7. 9. 16	7. 5. 2	(円) 5,360,000	実施設計  1 式	令和6年度繰越 P48/5
19	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急に伴う設計業務委託(港内13号ゲート交通安全設備設計)  36-W2913-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 15,917,000	12,782,000	3,212,000	(円) 15,994,000	一般	7. 3. 31 7. 11. 28	7. 5. 2	(円) 3,800,000	交通安全設計  1 式	設計の見直しに伴う検討項目の追加によるもの 令和6年度繰越 P48/11
	【目細計】 海岸事業費		72,820,000	58,212,000	4,433,000	62,645,000				28,900,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和7年8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
20	令和7年度御前崎港老朽化 対策に伴う舗装たわみ量調 査業務委託(港内道路17号 線)  37-W5863-01	ニチレキ(株) 静岡営業 所	(円)  3,586,000			(円)  3,300,000	一 般	7. 7. 23 7. 10. 24		(円)  1	舗装構造調査  式	
	【目細計】 港湾事業費		3,586,000	3,300,000	0	3,300,000				0		
21	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (片浜12号陸間実施設計)  36-W2008-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円)  28,787,000	22,902,000	-264,000	22,638,000	一 般	6. 8. 6 7. 8. 29		(円)  (6,800,000)	設計業務  式	令和6年度繰越 P50/19
22	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (相良須々木地区胸壁基本 設計)  36-W2008-01	いであ(株) 静岡営業所	(円)  49,401,000	39,303,000	2,299,000	41,602,000	一 般	6. 9. 26 7. 5. 30	7. 6. 25	(円)  41,602,000	相良須々木地区胸壁 基本設計  式	部材照査が追加が必要となったため  令和6年度繰越 P50/20
23	令和6年度相良港海岸高潮 対策に伴う事業便益評価検 討業務委託  36-W2008-01	(株)建設コンサルタント センター	(円)  2,486,000	2,398,000		2,398,000	指 名	6. 10. 31 7. 6. 30	7. 7. 24	(円)  2,398,000	相良港海岸事業便益 評価  式	令和6年度繰越 P50/23
24	令和7年度相良港海岸高潮 対策地質調査業務委託  36-W2008-01	日本エルダルト(株)	(円)  18,876,000	15,290,000		15,290,000	一 般	7. 6. 10 7. 11. 21		(円)	地質調査業務  式	
25	令和7年度相良港海岸高潮 対策に伴う設計業務委託 (相良須々木地区堤防基本 設計)  37-W2008-01	いであ(株) 静岡営業所	(円)  49,918,000	40,062,000		40,062,000	一 般	7. 7. 25 8. 3. 16		(円)	相良須々木地区堤防 基本設計  式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 社会資本総合 整備事業費		149,468,000	119,955,000	2,035,000	121,990,000				44,000,000		
	【目 計】 (02)港湾建設 費		245,069,000	200,387,000	7,271,000	207,658,000				74,791,027		
	工事関係計	17件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
26	令和6年度御前崎港ほか維持修繕業務委託(小規模)  37-W5712-01	(株)御前崎工務所	(円) 5,793,958	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 7. 1 7. 7. 31	7. 4. 10	(円) (7,132,588) 2,384,187	維持修繕業務  1 式	単価契約  合併36-W5312-01 港湾管理費
	【目細計】 無し			0	0	0				2,384,187		
	【目 計】 (03)御前崎港 施設整備費			0	0	0				2,384,187		
	工事関係計	1件										
	【総 計】		273,426,995	228,217,000	7,271,000	235,488,000				80,032,588		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土木工事実施状況総括調

(令和6年度)

## 土木工事実施状況総括表

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06) 港湾費	16	904,584,000	9	466,784,000	52	0	0	0	0	0	7	437,800,000	48	
	事業区分計	16	904,584,000	9	466,784,000	52	0	0	0	0	0	7	437,800,000	48	
県単独事業	(01) 港湾管理費	3	34,534,000	3	34,534,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(02) 施設整備費	7	187,931,000	6	104,606,000	56	0	0	0	0	0	1	83,325,000	44	
	(04) 道路費	2	1,900,000	2	1,900,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(06) 港湾費	(7)	(75,753,000)	(4)	(34,184,000)	(45)						(3)	(41,569,000)	(55)	
	事業区分計	14	278,939,200	13	214,039,200	77	0	0	0	0	0	1	64,900,000	23	
	計	(7)	(75,753,000)	(4)	(34,184,000)	(45)						(3)	(41,569,000)	(55)	
		26	503,304,200	24	355,079,200	71	0	0	0	0	0	2	148,225,000	29	
		(7)	(75,753,000)	(4)	(34,184,000)	(45)						(3)	(41,569,000)	(55)	
		42	1,407,888,200	33	821,863,200	58	0	0	0	0	0	9	586,025,000	42	
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(06) 港湾費	6	426,165,000	5	287,265,000	67	0	0	0	0	0	1	138,900,000	33	
	事業区分計	6	426,165,000	5	287,265,000	67	0	0	0	0	0	1	138,900,000	33	
県単独事業	(02) 施設整備費	1	7,527,000	1	7,527,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(06) 港湾費	3	142,410,000	3	142,410,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分計	4	149,937,000	4	149,937,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	10	576,102,000	9	437,202,000	76	0	0	0	0	0	1	138,900,000	24	
	総合計	(7)	(75,753,000)	(4)	(34,184,000)	(45)						(3)	(41,569,000)	(55)	
		52	1,983,990,200	42	1,259,065,200	63	0	0	0	0	0	10	724,925,000	37	



# 土木工事実施状況総括調

(令和7年度)

# 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(05) 港湾費	9	375,782,000	1	1,991,000	1	3	165,330,000	44	5	208,461,000	55	0	0	0
	事業区分計	9	375,782,000	1	1,991,000	1	3	165,330,000	44	5	208,461,000	55	0	0	0
県単独事業	(01) 港湾管理費	2	23,438,460	0	0	0	1	9,468,460	40	1	13,970,000	60	0	0	0
	(02) 施設整備費	4	140,030,000	0	0	0	3	110,330,000	79	1	29,700,000	21	0	0	0
	(03) 道路費	1	1,086,000	1	1,086,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(05) 港湾費	(3)	(42,469,000)	(2)	(12,065,000)	(28)	(1)	(30,404,000)	(72)						
	事業区分計	5	48,400,540	2	12,065,000	25	1	36,335,540	75	2	0	0	0	0	0
	計	(3)	(42,469,000)	(2)	(12,065,000)	(28)	(1)	(30,404,000)	(72)						
	計	12	212,955,000	3	13,151,000	6	5	156,134,000	73	4	43,670,000	21	0	0	0
	計	(3)	(42,469,000)	(2)	(12,065,000)	(28)	(1)	(30,404,000)	(72)						
	計	21	588,737,000	4	15,142,000	3	8	321,464,000	54	9	252,131,000	43	0	0	0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(05) 港湾費	8	585,491,000	4	260,782,000	45	4	324,709,000	55	0	0	0	0	0	0
	事業区分計	8	585,491,000	4	260,782,000	45	4	324,709,000	55	0	0	0	0	0	0
県単独事業	(02) 施設整備費	1	83,325,000	0	0	0	1	83,325,000	100	0	0	0	0	0	0
	(05) 港湾費	1	66,582,000	1	66,582,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分計	2	149,907,000	1	66,582,000	44	1	83,325,000	56	0	0	0	0	0	0
	計	10	735,398,000	5	327,364,000	45	5	408,034,000	55	0	0	0	0	0	0
	計	(3)	(42,469,000)	(2)	(12,065,000)	(28)	(1)	(30,404,000)	(72)						
	総合計	31	1,324,135,000	9	342,506,000	26	13	729,498,000	55	9	252,131,000	19	0	0	0



# 土木工事調

(令和6年度)



# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
3	港湾維持修繕(共通) 36-W5103-01	令和6年度御前崎港維持修繕工事(灯浮標修繕)	御前崎市港地先	13,750,000	13,530,000	3,839,000	17,369,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6.7.10 7.2.17	(17,369,000) 2,629,000	灯浮標修繕工  1 式	合併36-W5012-01港湾維持修繕(指定)
4	" 36-W5104-01	令和6年度相良港維持修繕工事(除草工)	牧之原市相良地内	1,892,000	1,848,000	231,000	2,079,000	随契	(株)加藤組	6.12.5 7.3.14	(2,079,000) 2,021,000	相良港 除草工  2445 m2	随契一号(少額) 合併36-W5113-01
5	" 36-W5113-01	令和6年度相良港維持修繕工事(除草工)	牧之原市相良地内	1,892,000	1,848,000	231,000	2,079,000	随契	(株)加藤組	6.12.5 7.3.14	(2,079,000) 58,000	相良港 除草工  2445 m2	随契一号(少額) 合併36-W5104-01港湾維持修繕(共通)
	港湾維持修繕(共通)	【事業計】			1,848,000	231,000	2,079,000				4,708,000		
6	港湾維持修繕(指定) 36-W5012-01	令和6年度御前崎港維持修繕工事(灯浮標修繕)	御前崎市港地先	13,750,000	13,530,000	3,839,000	17,369,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6.7.10 7.2.17	(17,369,000) 6,793,000	灯浮標修繕工  1 式	合併36-W3821-01
	港湾維持修繕(指定)	【事業計】			13,530,000	3,839,000	17,369,000				6,793,000		
	(01)港湾管理費	【目計】			15,378,000	4,070,000	19,448,000				11,501,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
7	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7013-01	令和5年度御前崎港海岸環境整備工事(マリンパーク堆積砂掘削工)	御前崎市港地先	10,032,000	9,955,000		9,955,000	一般	港建設(株)	6.2.21 6.6.28	9,955,000	海浜砂掘削(白羽海岸へ運搬) 1式	35年度債務
8	" 36-W7012-01	令和6年度御前崎港海岸環境整備工事(マリンパーク堆積砂掘削工)	御前崎市港地先	9,559,000	9,394,000		9,394,000	指名	(有)三井建設	7.2.6 7.6.30		海浜砂掘削(白羽海岸へ運搬) 1式	36年度債務
	県単独港湾海岸環境整備事業	【事業計】			19,349,000	0	19,349,000				9,955,000		
9	県単独港湾施設改良 35-W7152-01	令和5年度御前崎港施設改良工事(臨港道路3号線道路改良工)	御前崎市御前崎地内	19,250,000	18,700,000	1,529,000	20,229,000	一般	(株)三井組	6.2.29 6.7.17	20,229,000	施工延長 25m	35年度債務
10	" 36-W7111-01	令和6年度御前崎港施設改良工事(臨港道路3号線道路改良工その2)	御前崎市御前崎地内	31,130,000	29,700,000		29,700,000	一般	(株)三井組	7.3.14		重力式擁壁 1式	36年度債務
11	" 35-W7152-01	令和6年度御前崎港施設改良工事(臨港道路3号線道路改良工)	御前崎市御前崎地内	17,149,000	16,720,000		16,720,000	一般	(株)三井組	6.6.18 6.10.18	(16,720,000) 1,070,100	施工延長 17m	合併36-W7152-01県単独港湾施設改良
12	" 36-W7152-01	令和6年度御前崎港施設改良工事(臨港道路3号線道路改良工)	御前崎市御前崎地内	17,149,000	16,720,000		16,720,000	一般	(株)三井組	6.6.18 6.10.18	(16,720,000) 12,768,899	施工延長 17m	合併34-W7152-01
13	" 34-W7152-01	令和6年度御前崎港施設改良工事(臨港道路3号線道路改良工)	御前崎市御前崎地内	17,149,000	16,720,000		16,720,000	一般	(株)三井組	6.6.18 6.10.18	(16,720,000) 2,881,001	施工延長 17m	合併36-W7152-01県単独港湾施設改良
	県単独港湾施設改良	【事業計】			65,120,000	1,529,000	66,649,000				36,949,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
14	港湾海岸維持修繕 36-W4504-01	令和6年度御前崎 港湾維持修繕工 事(マリンパーク 浄化槽修繕工)	御前崎市港地内	1,980,000	1,969,000		1,969,000	随契	松林鉄工(株)	6.7.17 6.9.30	1,969,000	浄化槽 プロワ等交換修繕 1 式	随契一号(少額)
	港湾海岸維持修繕	【事業計】			1,969,000	0	1,969,000				1,969,000		
15	港湾海岸陸開水門 管理 36-W4211-01	令和6年度相良港 海岸陸開水門管理 工事(照明改修 工)	牧之原市波津地 内	1,430,000	1,408,000		1,408,000	随契	岩堀電設(株)	6.5.24 6.9.30	(1,408,000) 100,000	水門照明改修工 1 式	随契一号(少額) 合併36-W4212-01
16	” 36-W4212-01	令和6年度相良港 海岸陸開水門管理 工事(照明改修 工)	牧之原市波津地 内	1,430,000	1,408,000		1,408,000	随契	岩堀電設(株)	6.5.24 6.9.30	(1,408,000) 1,308,000	水門照明改修工 1 式	随契一号(少額) 合併36-W4211-01港湾海 岸陸開水門管理
	港湾海岸陸開水門 管理	【事業計】			1,408,000	0	1,408,000				1,408,000		
17	港湾海岸環境施設 管理費 35-W4414-01	令和5年度榛原港 海岸環境施設管理 工事(側溝清掃 工)	牧之原市静波地 先	1,815,000	1,793,000	172,000	1,965,000	随契	(株) 三大	6.3.28 6.6.28	1,965,000	道路清掃工 1 式	35年度債務随契一号(少 額)
18	” 35-W4414-01	令和5年度榛原港 海岸環境施設管理 工事(植栽剪定 工)	牧之原市静波地 先	2,134,000	2,035,000		2,035,000	随契	(有) 岩本造園	6.3.28 6.6.28	2,035,000	植栽維持工 1 式	35年度債務随契一号(少 額)
19	” 36-W4414-01	令和6年度榛原港 海岸環境施設管理 工事(側溝清掃 工)	牧之原市静波地 先	2,519,000	2,475,000		2,475,000	指名	(有) 桑田建設	7.3.26 7.7.4		道路清掃工 1 式	36年度債務
	港湾海岸環境施設 管理費	【事業計】			6,303,000	172,000	6,475,000				4,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
20	津波対策緊急事業 35-W2903-01	令和5年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(水道管試 掘工)	御前崎市港地内	1,518,000	1,507,000	-154,000	1,353,000	随 契	松林鉄工(株)	6. 2. 1 6. 4. 30	1,353,000	北側試掘工 1 式	35年度繰越 P42/5 随 契一号(少額)
21	津波対策緊急事業 35-W2903-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(水道管切 回し)	御前崎市港地内	13,541,000	13,530,000	2,739,000	16,269,000	一 般	松林鉄工(株)	6. 9. 4 7. 2. 14	16,269,000	配水管布設工 1 式	
22	" 35-W2903-01	令和5年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(西埠頭陸 間下部工)	御前崎市港地内	246,829,000	239,580,000	-4,880,000	234,700,000	一 般	大石建設(株)	6. 4. 26 7. 6. 20		陸間下部工 1 式	35年度繰越 P43/12  合併35-W2913-01津波対 策緊急事業
23	" 35-W2913-01	令和5年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(西埠頭陸 間下部工)	御前崎市港地内	246,829,000	239,580,000	-4,880,000	234,700,000	一 般	大石建設(株)	6. 4. 26 7. 6. 20	95,800,000	陸間下部工 1 式	35年度繰越 P43/13  合併35-W2903-01
24	" 35-W2903-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第1工区)	御前崎市港地内	85,734,000	84,150,000	2,761,000	86,911,000	一 般	(株)大澤組	6. 9. 4 7. 3. 19	(86,911,000) 44,535,860	施工延長 L=70.6 3m 0	合併36-W2903-01津波対 策緊急事業
25	" 36-W2903-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第1工区)	御前崎市港地内	85,734,000	84,150,000	2,761,000	86,911,000	一 般	(株)大澤組	6. 9. 4 7. 3. 19	(86,911,000) 42,375,140	施工延長 L=70.6 3m 0	合併35-W2903-01
26	" 36-W2903-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第2工区)	御前崎市港地内	82,698,000	81,400,000	2,189,000	83,589,000	一 般	(株)御前崎工務所	6. 9. 4 7. 3. 18	83,589,000	施工延長L=70.0m 1 式	
27	" 36-W2903-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第3工区)	御前崎市港地内	83,215,000	81,400,000	-3,520,000	77,880,000	一 般	港建設(株)	6. 9. 4 7. 3. 17	77,880,000	施工延長 L=65.0 m 1 式	
28	" 36-W2913-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第4工区)	御前崎市港地内	89,034,000	87,450,000		87,450,000	一 般	(株)大澤組	7. 4. 1		施工延長 L=70.0 m 1 式	36年度繰越 P49/12
29	" 36-W2913-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第5工区)	御前崎市港地内	80,608,000	77,000,000		77,000,000	一 般	(株)御前崎工務所	7. 4. 15		本体工(陸上) 1 式	36年度繰越 P48/7
30	" 36-W2913-01	令和6年度御前崎 港海岸津波対策緊 急工事(胸壁嵩上 工第6工区)	御前崎市港地内	77,814,000	73,700,000		73,700,000	一 般	大石建設(株)	7. 4. 15		施工延長 30m 1 式	36年度繰越 P48/9

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	津波対策緊急事業	【事業計】			739,717,000	-865,000	738,852,000				361,802,000		
31	県土強靱化対策事業(港湾) 35-W8602-01	令和5年度御前崎 県土強靱化対策 事業(港湾)工事 (浚渫工)	御前崎市港地先	59,367,000	58,300,000	1,293,000	59,593,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6. 2. 14 6. 7. 17	59,593,000 0	御前崎港航路浚渫工	35年度繰越 P43/14
32	” 36-W8602-01	令和6年度御前崎 県土強靱化対策 事業(港湾)工事 (浚渫工)	御前崎市港地先	66,385,000	64,900,000		64,900,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7. 3. 3 7. 7. 9	0	御前崎港航路浚渫工	36年度繰越 P49/13
33	” 36-W8612-01	令和6年度相良港 県土強靱化対策事 業(港湾)工事 (浚渫工)	牧之原市片浜地先	39,336,000	39,050,000	532,000	39,582,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6. 9. 4 7. 3. 14	39,582,000 0	相良港(平田地区)浚渫工	
	県土強靱化対策事業(港湾)	【事業計】			162,250,000	1,825,000	164,075,000				99,175,000		
34	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業 35-W5822-01	令和5年度御前崎 港老朽化対策工事 (西埠頭連絡橋 (断面修復工))	御前崎市港地先	59,807,000	55,000,000	5,000,000	60,000,000	一般	大石建設(株)	6. 2. 6 6. 7. 17	60,000,000	西埠頭連絡橋修繕	35年度繰越 P44/15 補修範囲が増工となったため
35	” 36-W5821-01	令和6年度御前崎 港老朽化対策工事 (防舷材取替工)	御前崎市港地先	38,995,000	38,720,000	400,000	39,120,000	一般	(株)大澤組	6. 9. 18 7. 3. 14	39,120,000	御前崎港西埠頭10号 ユニット2	
36	” 36-W5822-01	令和6年度御前崎 港老朽化対策工事 (西埠頭連絡橋 (断面修復工))	御前崎市港地先	52,745,000	51,590,000		51,590,000	一般	大石建設(株)	7. 2. 20 7. 7. 15	1 箇所	西埠頭連絡橋修繕	36年度繰越 P49/14
	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業	【事業計】			145,310,000	5,400,000	150,710,000				99,120,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
37	港湾メンテナンス (統合補助) 事業  36-W5861-01	令和6年度御前崎 港老朽化対策工事 (東4号岸壁防食工)	御前崎市港地先	12,661,000	12,375,000		12,375,000	一般	大石建設(株)	6.9.18 6.12.16	12,375,000	防食工  1 式	
38	港湾メンテナンス (統合補助) 事業  36-W5862-01	令和6年度御前崎 港老朽化対策工事 (港内道路11号線 舗装補修工)	御前崎市港地内	19,811,000	19,030,000	1,595,000	20,625,000	一般	大石建設(株)	6.9.18 6.12.19	20,625,000	舗装工  1 式	
	港湾メンテナンス (統合補助) 事業	【事業計】			31,405,000	1,595,000	33,000,000				33,000,000		
39	社会資本整備総合 交付金【緑地等施 設整備事業(統 合補助)】 36-W6693-01	令和6年度御前崎 港緑地等施設整備 工事(照明設備 工)	御前崎市港地内	44,231,000	44,000,000	365,000	44,365,000	一般	(株) 榛原電業	6.7.10 7.2.28	(44,365,000) 30,000,000	照明設置工  1 式	合併35-W6693-01社会資 本整備総合交付金【緑 地等施設整備事業(統 合補助)】
40	”  35-W6693-01	令和6年度御前崎 港緑地等施設整備 工事(照明設備 工)	御前崎市港地内	44,231,000	44,000,000	365,000	44,365,000	一般	(株) 榛原電業	6.7.10 7.2.28	(44,365,000) 14,365,000	照明設置工  1 式	合併36-W6693-01
	社会資本整備総合 交付金【緑地等施 設整備事業(統 合補助)】	【事業計】			44,000,000	365,000	44,365,000				44,365,000		
41	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】 35-W2505-01	令和5年度相良港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (遠隔監視制御設 備工)	牧之原市相良地 内	70,686,000	69,300,000	2,282,000	71,582,000	一般	三菱電機プラントエン 지니어リング(株) 静岡支社	5.8.8 6.6.28	71,582,000	遠隔監視制御設備工  1 式	35年度繰越 P44/17
	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】	【事業計】			69,300,000	2,282,000	71,582,000				71,582,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
42	防災・安全交付金 【高潮対策事業】  35-W2005-01	令和5年度榛原港 海岸高潮対策工事 (2号陸開改良 工)	牧之原市静波地 内	45,155,000	42,460,000	935,000	43,395,000	一般	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	5.11.22 6.5.31	43,395,000	陸開改良工 N=  1 基	35年度繰越 P45/20
43	防災・安全交付金 【高潮対策事業】  35-W2005-01	令和5年度榛原港 海岸高潮対策工事 (2号陸開高上 工)	牧之原市静波地 内	24,805,000	22,440,000	1,595,000	24,035,000	一般	(株)加藤組	5.11.22 6.5.31	(8,900,000) 15,135,000	陸開高上工  1 式	35年度繰越 P45/18
44	"	令和6年度榛原港 海岸高潮対策工事 (3号陸開改良 工)	牧之原市静波地 内	45,078,000	44,660,000	1,390,000	46,050,000	不 随	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	6.9.26 7.3.25	46,050,000	陸開改良工 N=  1 基	
45	"	令和6年度榛原港 海岸高潮対策工事 (3号陸開高上 工)	牧之原市静波地 内	43,285,000	39,270,000	-649,000	38,621,000	一 般	(株)加藤組	6.9.26 7.5.30	15,700,000	陸開高上工  1 式	36年度繰越 P50/17
46	"	令和6年度相良港 海岸高潮対策工事 (片浜地区堤防高 上工第1工区)	牧之原市大江地 先	60,962,000	59,950,000	9,889,000	69,839,000	一 般	相良建設(株)	6.11.14 7.5.30	23,900,000	施工延長L=  315 m	36年度繰越 P50/21  材料規格を変更する必要 が生じたため
47	"	令和6年度相良港 海岸高潮対策工事 (片浜地区堤防高 上工第2工区)	牧之原市大江地 先	81,521,000	79,200,000		79,200,000	一 般	相良建設(株)	7.4.1		施工延長L=  298 m	36年度繰越 P51/25
	防災・安全交付金 【高潮対策事業】	【事業計】			287,980,000	13,160,000	301,140,000				144,180,000		
48	緊急自然災害防止 対策事業(港湾)  35-W5456-01	令和5年度御前崎 港自然災害防止対 策工事(緑地突堤 1その2)	御前崎市港地先	66,198,000	60,093,000	97,000	60,190,000	一 般	大石建設(株)	6.2.14 6.7.3	60,190,000	御前崎港 緑地突堤 1  1 式	35年度繰越 P46/25
49	"	令和5年度相良港 自然災害防止対策 工事(中導流堤補 修工)	牧之原市相良地 内	28,820,000	27,830,000	-5,203,000	22,627,000	一 般	相良建設(株)	6.3.6 6.9.30	22,627,000	施行延長L=  71.8 m	35年度繰越 P46/28  施工方法を変更したため
50	"	令和6年度相良港 自然災害防止対策 工事(中導流堤補 修工第2工区)	牧之原市相良地 内	12,892,000	12,760,000	425,600	13,185,600	一 般	(株)名波土建	6.6.5 6.10.15	(13,185,600) 8,122,200	施行延長L=  30 m	合併36-W5466-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
51	緊急自然災害防止対策事業(港湾) 36-W5466-01	令和6年度相良港自然災害防止対策工事(中導流堤補修工第2工区)	牧之原市相良地内	12,892,000	12,760,000	425,600	13,185,600	一般	(株)名波土建	6.6.5 6.10.15	(13,185,600) 5,063,400	施行延長L=30m	合併35-W5466-01緊急自然災害防止対策事業(港湾)
52	" 35-W5456-01	令和6年度御前崎港自然災害防止対策工事(緑地突堤1・緑地護岸4)	御前崎市港地内	46,706,000	42,064,000	6,206,000	48,270,000	一般	大石建設(株)	6.7.10 7.1.17	(48,270,000) 740,000	御前崎港 緑地突堤 1式	事前測量の結果に伴うもの 合併36-W5456-01緊急自然災害防止対策事業(港湾)
53	" 36-W5456-01	令和6年度御前崎港自然災害防止対策工事(緑地突堤1・緑地護岸4)	御前崎市港地内	46,706,000	42,064,000	6,206,000	48,270,000	一般	大石建設(株)	6.7.10 7.1.17	(48,270,000) 37,830,000	御前崎港 緑地突堤 1式	事前測量の結果に伴うもの 合併35-W5456-01
54	" 35-W5457-01	令和6年度御前崎港自然災害防止対策工事(緑地突堤1・緑地護岸4)	御前崎市港地内	46,706,000	42,064,000	6,206,000	48,270,000	一般	大石建設(株)	6.7.10 7.1.17	(48,270,000) 9,700,000	御前崎港 緑地突堤 1式	事前測量の結果に伴うもの 合併36-W5456-01緊急自然災害防止対策事業(港湾)
55	" 36-W5467-01	令和6年度相良港自然災害防止対策工事(防波堤(西)改良工)	牧之原市相良地先	42,647,000	38,456,000	8,763,600	47,219,600	一般	(株)古川組 静岡支店	6.7.10 7.1.31	47,219,600	計画延長 L=138.1m	
	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	【事業計】			181,203,000	10,289,200	191,492,200				191,492,200		
	(02)港湾建設費	【目計】			1,755,314,000	35,752,200	1,791,066,200				1,098,997,200		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
56	機能施設修繕(御前崎港) 36-W3821-01	令和6年度御前崎港維持修繕工事(灯浮標修繕)	御前崎市港地先	13,750,000	13,530,000	3,839,000	17,369,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6.7.10 7.2.17	(17,369,000) 7,947,000	灯浮標修繕工 1 式	合併36-W5012-01港湾維持修繕(指定)
	機能施設修繕(御前崎港)	【事業計】			0	0	0				7,947,000		
57	御前崎港保安対策事業費 36-W0105-01	令和6年度御前崎港保安対策工事(5号ゲート補修工)	御前崎市港地内	8,305,000	8,096,000	781,000	8,877,000	指名	(有)三井建設	6.5.16 6.11.27	8,877,000	門扉基礎撤去・門扉再設置工 1 箇所	
58	” 36-W0105-01	令和6年度御前崎港保安対策工事(保安設備撤去・復旧工)	御前崎市港地内	3,784,000	3,740,000		3,740,000	一般	NEC ネットエスアイ(株) 静岡支店	6.6.5 6.10.18	3,740,000	保安設備撤去・復旧工 1 式	
59	” 36-W0105-01	令和6年度御前崎港保安対策工事(保安設備更新工)	御前崎市港地内	13,992,000	13,970,000		13,970,000	一般	NEC ネットエスアイ(株) 静岡支店	6.7.10 7.2.7	13,970,000	保安設備更新工 1 式	
	御前崎港保安対策事業費	【事業計】			25,806,000	781,000	26,587,000				26,587,000		
	(03)御前崎港湾管理費	【目計】			25,806,000	781,000	26,587,000				34,534,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
60	ふ頭用地整備事業 (御前崎港)  36-W5710-01	令和6年度御前崎港ふ頭用地整備工事(舗装打換工)	御前崎市港地内	12,276,000	11,770,000	1,496,000	13,266,000	一般	大石建設(株)	6.7.10 6.10.7	13,266,000	施行延長L=32m	
61	”  35-W5710-01	令和6年度御前崎港ふ頭用地整備工事(大型・保安照明LED化)	御前崎市港地内	19,921,000	18,700,000	413,000	19,113,000	一般	大同電気(株)	6.6.12 6.11.14	(19,113,000) 6,374,300	大型照明灯改修工(LED化)  1基	合併36-W5712-01ふ頭用地整備事業(御前崎港)
62	”  36-W5712-01	令和6年度御前崎港ふ頭用地整備工事(大型・保安照明LED化)	御前崎市港地内	19,921,000	18,700,000	413,000	19,113,000	一般	大同電気(株)	6.6.12 6.11.14	(19,113,000) 12,738,700	大型照明灯改修工(LED化)  1基	合併35-W5710-01
	ふ頭用地整備事業 (御前崎港)	【事業計】			30,470,000	1,909,000	32,379,000				32,379,000		
63	上屋整備事業(御前崎港)  35-W5720-01	令和5年度御前崎港上屋整備工事(消火栓ポンプ取替工)	御前崎市港地内	6,820,000	6,600,000	927,000	7,527,000	指名	鈴与技研(株)	5.11.22 6.6.28	7,527,000	消火栓ポンプ取替工  1基	35年度繰越 P47/32
64	”  36-W5720-01	令和6年度御前崎港上屋整備工事(上屋2号照明器具LED化)	御前崎市港地内	4,191,000	4,070,000	330,000	4,400,000	指名	(株) 榛原電業	6.5.23 6.9.30	4,400,000	屋内照明器具LED化  26台	
	上屋整備事業(御前崎港)	【事業計】			10,670,000	1,257,000	11,927,000				11,927,000		
65	荷役機械整備事業(御前崎港)  36-W5730-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(コンテナクレーン機器整備)	御前崎市港地内	23,881,000	23,430,000	2,057,000	25,487,000	一般	JFEプラントエンジニア(株)	6.7.3 7.2.20	(25,487,000) 23,000,000	コンテナクレーン機器整備工事  1式	合併36-W5731-01
66	”  36-W5731-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(コンテナクレーン機器整備)	御前崎市港地内	23,881,000	23,430,000	2,057,000	25,487,000	一般	JFEプラントエンジニア(株)	6.7.3 7.2.20	(25,487,000) 2,487,000	コンテナクレーン機器整備工事  1式	合併36-W5730-01荷役機械整備事業(御前崎港)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
67	荷役機械整備事業 (御前崎港)  36-W5731-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(コンテナクレーン鋼索交換)	御前崎市港地内	27,610,000	26,840,000		26,840,000	一般	JFEプラントエンジニア(株)	6.6.12 7.2.20	(26,840,000) 25,840,000	コンテナクレーン鋼索交換  1 式	合併36-W5730-01荷役機械整備事業(御前崎港)
68	"  36-W5730-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(コンテナクレーン鋼索交換)	御前崎市港地内	27,610,000	26,840,000		26,840,000	一般	JFEプラントエンジニア(株)	6.6.12 7.2.20	(26,840,000) 1,000,000	コンテナクレーン鋼索交換  1 式	合併36-W5731-01
69	"  36-W5731-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(ジブクレーンタイヤ等更新工)	御前崎市港地内	13,211,000	12,430,000	3,070,000	15,500,000	一般	中部資材(株)メンテナンス部	6.6.12 7.3.13	15,500,000	タイヤ整備工  1 式	
70	"  36-W5731-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(ジブクレーン発電機等更新工)	御前崎市港地内	85,030,000	83,325,000		83,325,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	6.8.8		ジブクレーン更新  1 式	36年度繰越 P52/29
	荷役機械整備事業 (御前崎港)	【事業計】			146,025,000	5,127,000	151,152,000				67,827,000		
	(03)御前崎港施設整備費	【目計】			187,165,000	8,293,000	195,458,000				112,133,000		
		【総計】			1,985,379,000	49,080,200	2,034,459,200				1,259,065,200		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土木工事調

(令和7年度)

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
1	県単交通安全施設 整備(港湾道路)  37-I2102-01	令和7年度臨港道 路交通安全施設工 事(区画線工)	御前崎市港地内 ほか	1,870,000	1,023,000	63,000	1,086,000	随 契	中部ロードテック (株)	7. 5. 29 7. 8. 28		区画線工  1 式	随契一号(少額)
	県単交通安全施設 整備(港湾道路)	【事業計】			1,023,000	63,000	1,086,000				0		
	(02)道路橋りょう 新設改良費	【目 計】			1,023,000	63,000	1,086,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
2	港湾維持修繕(指定)  37-W5012-01	令和7年度御前崎 港維持修繕工事 (灯浮標修繕)	御前崎市港地先	15,686,000	15,400,000		15,400,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	7. 7. 31	(6,000,000) 5,931,540	灯浮標修繕工  1 式	合併37-W3821-01
	港湾維持修繕(指定)	【事業計】			15,400,000	0	15,400,000				5,931,540		
	(01)港湾管理費	【目 計】			15,400,000	0	15,400,000				5,931,540		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
3	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7012-01	令和6年度御前崎港海岸環境整備工事(マリンパーク堆積砂掘削工)	御前崎市港地先	9,559,000	9,394,000	306,000	9,700,000	指名	(有)三井建設	7.2.6 7.6.30	9,700,000	海浜砂掘削(白羽海岸へ運搬) 1 式	36年度債務
	県単独港湾海岸環境整備事業	【事業計】			9,394,000	306,000	9,700,000				9,700,000		
4	県単独港湾施設改良 36-W7111-01	令和6年度御前崎港施設改良工事(臨港道路3号線道路改良工その2)	御前崎市御前崎地内	31,130,000	29,700,000	704,000	30,404,000	一般	(株)三井組	7.3.14	11,880,000	重力式擁壁 1 式	36年度債務
	県単独港湾施設改良	【事業計】			29,700,000	704,000	30,404,000				11,880,000		
5	港湾海岸環境施設管理費 36-W4414-01	令和6年度榑原港海岸環境施設管理工事(側溝清掃工)	牧之原市静波地先	2,519,000	2,475,000	-110,000	2,365,000	指名	(有)桑田建設	7.3.26 7.7.4	2,365,000	道路清掃工 1 式	36年度債務
	港湾海岸環境施設管理費	【事業計】			2,475,000	-110,000	2,365,000				2,365,000		
6	津波対策緊急事業 35-W2903-01	令和5年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(西埠頭陸開下部工)	御前崎市港地内	246,829,000	239,580,000	-4,880,000	234,700,000	一般	大石建設(株)	6.4.26 7.6.20	(95,800,000) 84,700,000	陸開下部工 1 式	35年度繰越 P48/1 合併35-W2913-01津波対策緊急事業
7	” 35-W2913-01	令和5年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(西埠頭陸開下部工)	御前崎市港地内	246,829,000	239,580,000	-4,880,000	234,700,000	一般	大石建設(株)	6.4.26 7.6.20	(95,800,000) 54,200,000	陸開下部工 1 式	35年度繰越 P48/2 合併35-W2903-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和7年8月31日 現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
8	津波対策緊急事業 36-W2913-01	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工第4工区)	御前崎市港地内	89,034,000	87,450,000	1,991,000	89,441,000	一般	(株)大澤組	7.4.1	34,000,000	施工延長 L=70.0m 1式	36年度繰越 P49/12
9	" 36-W2913-01	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工第5工区)	御前崎市港地内	80,608,000	77,000,000	2,057,000	79,057,000	一般	(株)御前崎工務所	7.4.15	30,800,000	本体工(陸上) 1式	36年度繰越 P48/7
10	" 36-W2913-01	令和6年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工第6工区)	御前崎市港地内	77,814,000	73,700,000	1,958,000	75,658,000	一般	大石建設(株)	7.4.15	29,400,000	施工延長 30m 1式	36年度繰越 P48/9
11	" 36-W2913-01	令和7年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工)	御前崎市港地内	51,062,000	49,500,000		49,500,000	一般	(株)御前崎工務所	7.7.24	(19,800,000)	施工延長 60m 1式	合併36-W2903-01
12	" 36-W2903-01	令和7年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工)	御前崎市港地内	51,062,000	49,500,000		49,500,000	一般	(株)御前崎工務所	7.7.24	(19,800,000) 19,800,000	施工延長 60m 1式	合併36-W2913-01津波対策緊急事業
13	" 36-W2913-01	令和7年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工7工区)	御前崎市港地内	50,479,000	48,510,000		48,510,000	一般	大石建設(株)	7.8.13	(19,400,000) 16,000,000	施工延長 L=30m 1式	合併37-W2903-01
14	" 37-W2903-01	令和7年度御前崎港海岸津波対策緊急工事(胸壁嵩上工7工区)	御前崎市港地内	50,479,000	48,510,000		48,510,000	一般	大石建設(株)	7.8.13	(19,400,000) 3,400,000	施工延長 L=30m 1式	合併36-W2913-01津波対策緊急事業
	津波対策緊急事業	【事業計】			575,740,000	1,126,000	576,866,000				272,300,000		
15	県土強靱化対策事業(港湾) 36-W8602-01	令和6年度御前崎港県土強靱化対策事業(港湾)工事(浚渫工)	御前崎市港地先	66,385,000	64,900,000	1,682,000	66,582,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7.3.3 7.7.9	66,582,000	御前崎港航路浚渫工 0	36年度繰越 P49/13
	県土強靱化対策事業(港湾)	【事業計】			64,900,000	1,682,000	66,582,000				66,582,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和7年8月31日 現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
16	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業 36-W5822-01	令和6年度御前崎港老朽化対策工事(西埠頭連絡橋(断面修復工))	御前崎市港地先	52,745,000	51,590,000	2,290,000	53,880,000	一般	大石建設(株)	7.2.20 7.7.15	53,880,000	西埠頭連絡橋修繕 1式	36年度繰越 P49/14
	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業	【事業計】			51,590,000	2,290,000	53,880,000				53,880,000		
17	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2005-01	令和6年度榛原港海岸高潮対策工事(3号陸開高上工)	牧之原市静波地内	43,285,000	39,270,000	-1,485,000	37,785,000	一般	(株)加藤組	6.9.26 7.5.30	(15,700,000) 22,085,000	陸開高上工 1式	36年度繰越 P50/17
18	” 36-W2005-01	令和7年度榛原港海岸高潮対策工事(伐採工)	牧之原市静波地内	1,628,000	1,606,000	385,000	1,991,000	随契	(株)三大	7.5.14 7.8.15		伐採工 1式	随契一号(少額)
19	” 36-W2008-01	令和6年度相良港海岸高潮対策工事(片浜地区堤防高上工第1工区)	牧之原市大江地先	60,962,000	59,950,000	9,867,000	69,817,000	一般	相良建設(株)	6.11.14 7.5.30	(23,900,000) 45,917,000	施工延長L= 315m	36年度繰越 P50/21 材料規格を変更する必要が生じたため
20	” 36-W2018-01	令和7年度相良港海岸高潮対策工事(片浜地区堤防高上工第3工区)	牧之原市片浜地先	67,837,000	67,320,000		67,320,000	一般	相良建設(株)	7.7.17	(26,900,000) 1,039,000	施工延長L= 280m	合併36-W2008-01防災・安全交付金【高潮対策事業】
21	” 37-W2008-01	令和7年度相良港海岸高潮対策工事(片浜地区堤防高上工第3工区)	牧之原市片浜地先	67,837,000	67,320,000		67,320,000	一般	相良建設(株)	7.7.17	(26,900,000)	施工延長L= 280m	合併36-W2008-01防災・安全交付金【高潮対策事業】
22	” 36-W2008-01	令和7年度相良港海岸高潮対策工事(片浜地区堤防高上工第3工区)	牧之原市片浜地先	67,837,000	67,320,000		67,320,000	一般	相良建設(株)	7.7.17	(26,900,000) 25,861,000	施工延長L= 280m	合併36-W2018-01
23	” 36-W2018-01	令和6年度相良港海岸高潮対策工事(片浜地区堤防高上工第2工区)	牧之原市大江地先	81,521,000	79,200,000	1,353,000	80,553,000	一般	相良建設(株)	7.4.1	31,600,000	施工延長L= 298m	36年度繰越 P51/25
	防災・安全交付金【高潮対策事業】	【事業計】			247,346,000	10,120,000	257,466,000				126,502,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(02)港湾建設費	【目 計】			981,145,000	16,118,000	997,263,000				543,209,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
24	機能施設修繕 (御前崎港)  37-W3821-01	令和7年度御前崎港維持修繕工事 (灯浮標修繕)	御前崎市港地先	15,686,000	15,400,000		15,400,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7. 7. 31	(6,000,000) 68,460	1 式	合併37-W5012-01港湾維持修繕 (指定)
	機能施設修繕 (御前崎港)	【事業計】			0	0	0				68,460		
	(03)御前崎港湾管理費	【目 計】			0	0	0				68,460		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和7年度)  
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
25	ふ頭用地整備事業 (御前崎港)  36-W5710-01	令和7年度御前崎港ふ頭用地整備工事(トイレ設置工)	御前崎市港地内	16,720,000	16,500,000		16,500,000	一般	(株) 御前崎工務所	7. 6. 11	(6,600,000) 5,900,000	1 基	合併37-W5710-01ふ頭用地整備事業(御前崎港)
26	”  37-W5710-01	令和7年度御前崎港ふ頭用地整備工事(トイレ設置工)	御前崎市港地内	16,720,000	16,500,000		16,500,000	一般	(株) 御前崎工務所	7. 6. 11	(6,600,000) 700,000	1 基	合併36-W5710-01
27	”  37-W5712-01	令和7年度御前崎港ふ頭用地整備工事(大型照明LED化)	御前崎市港地内	15,191,000	15,180,000		15,180,000	一般	大同電気(株)	7. 6. 18		2 基	
	ふ頭用地整備事業 (御前崎港)	【事業計】			31,680,000	0	31,680,000				6,600,000		
28	荷役機械整備事業 (御前崎港)  36-W5731-01	令和6年度御前崎港荷役機械整備工事(ジブクレーン発電機等更新工)	御前崎市港地内	85,030,000	83,325,000		83,325,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	6. 8. 8		1 式	36年度繰越 P52/29
29	”  37-W5700-01	令和7年度御前崎港荷役機械整備工事(コンテナクレーン整備工)	御前崎市港地内	81,785,000	78,650,000		78,650,000	一般	JFEプラントエンジニア(株)	7. 6. 19		1 式	
	荷役機械整備事業 (御前崎港)	【事業計】			161,975,000	0	161,975,000				0		
	(03) 御前崎港施設 整備費	【目 計】			193,655,000	0	193,655,000				6,600,000		
		【総 計】			1,191,223,000	16,181,000	1,207,404,000				555,809,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
1	県単独港湾施設改良  34-W7152-01	御前崎港	御前崎市御前崎 地内	2,881,001	0	2,881,001	2,881,001	0	一般	(株)三井組	6.6.18 6.10.18	用地交渉に不測の日時を 要したため
	県単独港湾施設改良計			2,881,001	0	2,881,001	2,881,001	0				
2	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	748,000	0	748,000	748,000	0	随契	(株)建設コンサルタントセ ンター	6.7.17 6.9.24	関係機関協議に不測の日 時を要したため
3	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	7,106,000	0	7,106,000	7,106,000	0	一般	国際航業(株) 静岡支店	6.9.18 7.3.19	関係機関協議に不測の日 時を要したため
4	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	2,970,000	0	2,970,000	2,970,000	0	指名	(株)白岩設計	6.1.25 6.5.17	関係機関協議に不測の日 時を要したため
5	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	1,353,000	0	1,353,000	1,353,000	0	随契	松林鉄工(株)	6.2.1 6.4.30	関係機関協議に不測の日 時を要したため
6	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	3,564,000	0	3,564,000	3,564,000	0	指名	日本エルダルト(株)	6.7.10 6.10.23	関係機関協議に不測の日 時を要したため
7	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	16,269,000	0	16,269,000	16,269,000	0	一般	松林鉄工(株)	6.9.4 7.2.14	関係機関協議に不測の日 時を要したため
8	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	19,965,000	4,700,000	15,265,000	15,265,000	0	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	5.11.22 6.7.31	関係機関協議に不測の日 時を要したため

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
9	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	4,521,000	0	4,521,000	4,521,000	0	一般	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	6.7.26 7.2.28	関係機関協議に不測の日時を要したため
10	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	44,535,860	0	44,535,860	44,535,860	0	一般	(株)大澤組	6.9.4 7.3.19	関係機関協議に不測の日時を要したため
11	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	28,699,000	0	28,699,000	28,699,000	0	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6.3.19 7.1.31	関係機関協議に不測の日時を要したため
12	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	84,700,000	0	84,700,000	0	84,700,000	一般	大石建設(株)	6.4.26 7.6.20	関係機関協議に不測の日時を要したため
13	津波対策緊急事業  35-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	150,000,000	0	150,000,000	95,800,000	54,200,000	一般	大石建設(株)	6.4.26 7.6.20	国補正による予算の執行に伴うもの
	津波対策緊急事業計			364,430,860	4,700,000	359,730,860	220,830,860	138,900,000				
14	県土強靱化対策事業(港湾)  35-W8602-01	御前崎港	御前崎市港地先	59,593,000	0	59,593,000	59,593,000	0	一般	(株)古川組 静岡支店	6.2.14 6.7.17	漁業関係者との協議に不測の日時を要したため
	県土強靱化対策事業(港湾)計			59,593,000	0	59,593,000	59,593,000	0				

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
15	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業  35-W5822-01	御前崎港	御前崎市港地先	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	一般	大石建設(株)	6.2.6 6.7.17	港内利用者との協議に不測の日時を要したため
	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業計			60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0				
16	社会資本整備総合交付金【緑地等施設整備事業(統合補助)】  35-W6693-01	御前崎港	御前崎市港地内	14,365,000	0	14,365,000	14,365,000	0	一般	(株) 榛原電業	6.7.10 7.2.28	施設利用者との協議に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金【緑地等施設整備事業(統合補助)】計			14,365,000	0	14,365,000	14,365,000	0				
17	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】  35-W2505-01	相良港海岸	牧之原市相良地内	71,582,000	0	71,582,000	71,582,000	0	一般	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	5.8.8 6.6.28	地元との協議に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】計			71,582,000	0	71,582,000	71,582,000	0				

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
18	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2005-01	榛原港海岸	牧之原市静波地内	24,035,000	8,900,000	15,135,000	15,135,000	0	一般	(株)加藤組	5.11.22 6.5.31	地元との協議に不測の日時を要したため
19	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2005-01	榛原港海岸	牧之原市静波地内	2,570,000	0	2,570,000	2,570,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	6.8.27 7.3.13	関係機関協議に不測の日時を要したため
20	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2005-01	榛原港海岸	牧之原市静波地内	43,395,000	0	43,395,000	43,395,000	0	一般	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	5.11.22 6.5.31	地元との協議に不測の日時を要したため
21	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2008-01	相良港海岸	牧之原市波津地内	5,020,000	0	5,020,000	5,020,000	0	一般	日本エルダルト(株)	6.9.24 7.3.19	地元との協議に不測の日時を要したため
22	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2008-01	相良港海岸	牧之原市片浜地先	9,768,000	0	9,768,000	9,768,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	5.12.5 6.6.28	地元との協議に不測の日時を要したため
23	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2008-01	相良港海岸	牧之原市片浜地先	13,046,000	0	13,046,000	13,046,000	0	一般	(株)東京建設コンサルタント 静岡事務所	5.12.5 6.8.30	地元との協議に不測の日時を要したため
24	防災・安全交付金【高潮対策事業】  35-W2008-01	相良港海岸	牧之原市片浜地内	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.6 6.8.5	地元との協議に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金【高潮対策事業】計			99,099,000	8,900,000	90,199,000	90,199,000	0				

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
25	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)  35-W5456-01	御前崎港	御前崎市港地先	60,190,000	0	60,190,000	60,190,000	0	一般	大石建設(株)	6.2.14 6.7.3	港内利用者との協議に不足に日時を要したため
26	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)  35-W5456-01	御前崎港	御前崎市港地内	740,000	0	740,000	740,000	0	一般	大石建設(株)	6.7.10 7.1.17	港内利用者との協議に不足に日時を要したため
27	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)  35-W5457-01	御前崎港	御前崎市港地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	一般	大石建設(株)	6.7.10 7.1.17	港内利用者との協議に不足に日時を要したため
28	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)  35-W5466-01	相良港	牧之原市相良地内	22,627,000	0	22,627,000	22,627,000	0	一般	相良建設(株)	6.3.6 6.9.30	港内利用者との協議に不足に日時を要したため
29	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)  35-W5466-01	相良港	牧之原市相良地内	8,122,200	0	8,122,200	8,122,200	0	一般	(株)名波土建	6.6.5 6.10.15	港内利用者との協議に不足に日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)計			101,379,200	0	101,379,200	101,379,200	0				
	(02)港湾建設費計			773,330,061	13,600,000	759,730,061	620,830,061	138,900,000				

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
30	ふ頭用地整備事業(御前崎港)  35-W5710-01	御前崎港	御前崎市港地内	15,675,000	0	15,675,000	15,675,000	0	一 般	(株)ニュージエック 静岡 事務所	5.7.19 6.12.16	関係機関協議に不測の日 時を要したため
31	ふ頭用地整備事業(御前崎港)  35-W5710-01	御前崎港	御前崎市港地内	6,374,300	0	6,374,300	6,374,300	0	一 般	大同電気(株)	6.6.12 6.11.14	関係機関協議に不測の日 時を要したため
	ふ頭用地整備事業(御前崎港)計			22,049,300	0	22,049,300	22,049,300	0				
32	上屋整備事業(御前崎港)  35-W5720-01	御前崎港	御前崎市港地内	7,527,000	0	7,527,000	7,527,000	0	指 名	鈴与技研(株)	5.11.22 6.6.28	関係機関協議に不測の日 時を要したため
	上屋整備事業(御前崎港)計			7,527,000	0	7,527,000	7,527,000	0				
	(03)御前崎港施設整備費計			29,576,300	0	29,576,300	29,576,300	0				
	総計			802,906,361	13,600,000	789,306,361	650,406,361	138,900,000				

# 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)

# 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
1	津波対策緊急事業  35-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	84,700,000	0	84,700,000	84,700,000	0	一般	大石建設(株)	6.4.26 7.6.20	関係機関協議に不測の日時を要したため
2	津波対策緊急事業  35-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	150,000,000	95,800,000	54,200,000	54,200,000	0	一般	大石建設(株)	6.4.26 7.6.20	国補正による予算の執行に伴うもの
3	津波対策緊急事業  36-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	27,940,000	8,200,000	19,740,000	19,740,000	0	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6.9.25 7.5.28	関係機関協議に不測の日時を要したため
4	津波対策緊急事業  36-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	49,400,000	0	49,400,000	19,800,000	29,600,000	一般	(株)御前崎工務所	7.7.24 7.12.26	関係機関協議に不測の日時を要したため
5	津波対策緊急事業  36-W2903-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	18,816,000	0	18,816,000	5,360,000	13,456,000	一般	セントラルコンサルタント (株)静岡営業所	7.3.13 8.1.30	関係機関協議に不測の日時を要したため
6	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	一般	大石建設(株)	7.8.13 8.1.9	国補正による予算の執行に伴うもの
7	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	79,057,000	0	79,057,000	30,800,000	48,257,000	一般	(株)御前崎工務所	7.4.15 7.11.22	国補正による予算の執行に伴うもの
8	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	100,000	0	100,000	0	100,000	一般	(株)御前崎工務所	7.7.24 7.12.26	国補正による予算の執行に伴うもの
9	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	75,658,000	0	75,658,000	29,400,000	46,258,000	一般	大石建設(株)	7.4.15 7.11.15	国補正による予算の執行に伴うもの
10	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	一般	セントラルコンサルタント (株)静岡営業所	7.3.13 8.1.30	国補正による予算の執行に伴うもの
11	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	15,994,000	0	15,994,000	3,800,000	12,194,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	7.3.31 7.11.28	国補正による予算の執行に伴うもの

# 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
12	津波対策緊急事業  36-W2913-01	御前崎港海岸	御前崎市港地内	89,441,000	0	89,441,000	34,000,000	55,441,000	一般	(株)大澤組	7.4.1 7.10.29	国補正による予算の執行に伴うもの
	津波対策緊急事業計			608,156,000	104,000,000	504,156,000	297,800,000	206,356,000				
13	県土強靱化対策事業(港湾)  36-W8602-01	御前崎港	御前崎市港地先	66,582,000	0	66,582,000	66,582,000	0	一般	(株)古川組 静岡支店	7.3.3 7.7.9	漁業関係者との協議に不測の日時を要したため
	県土強靱化対策事業(港湾)計			66,582,000	0	66,582,000	66,582,000	0				
14	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業  36-W5822-01	御前崎港	御前崎市港地先	53,880,000	0	53,880,000	53,880,000	0	一般	大石建設(株)	7.2.20 7.7.15	港内利用者との協議に不測の日時を要したため
	港湾メンテナンス(港湾施設改良費補助)事業計			53,880,000	0	53,880,000	53,880,000	0				

# 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
15	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2005-01	榛原港海岸	牧之原市静波地内	12,597,000	0	12,597,000	0	12,597,000	一般	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	7.9.4 8.3.2	地元との協議に不測の日時を要したため
16	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2005-01	榛原港海岸	牧之原市静波地内	1,991,000	0	1,991,000	0	1,991,000	随契	(株)三大	7.5.14 7.8.15	地元との協議に不測の日時を要したため
17	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2005-01	榛原港海岸	牧之原市静波地内	37,785,000	15,700,000	22,085,000	22,085,000	0	一般	(株)加藤組	6.9.26 7.5.30	地元との協議に不測の日時を要したため
18	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2008-01	相良港海岸	牧之原市片浜地先	25,861,000	0	25,861,000	25,861,000	0	一般	相良建設(株)	7.7.17 8.2.16	地元との協議に不測の日時を要したため
19	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2008-01	相良港海岸	牧之原市片浜地内	22,638,000	6,800,000	15,838,000	0	15,838,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6.8.6 7.8.29	港内利用者との協議に不測の日時を要したため
20	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2008-01	相良港海岸	牧之原市相良地内	41,602,000	0	41,602,000	41,602,000	0	一般	いであ(株) 静岡営業所	6.9.26 7.5.30	地元との協議に不測の日時を要したため
21	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2008-01	相良港海岸	牧之原市大江地先	69,817,000	23,900,000	45,917,000	45,917,000	0	一般	相良建設(株)	6.11.14 7.5.30	地元との協議に不測の日時を要したため
22	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2008-01	相良港海岸	牧之原市波津地内	15,290,000	0	15,290,000	0	15,290,000	一般	日本エルダルト(株)	7.6.10 7.11.21	地元との協議に不測の日時を要したため
23	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2008-01	相良港海岸	牧之原市相良地先	2,398,000	0	2,398,000	2,398,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.10.31 7.6.30	関係機関協議に不測の日時を要したため
24	防災・安全交付金【高潮対策事業】 36-W2018-01	相良港海岸	牧之原市片浜地先	7,000,000	0	7,000,000	1,039,000	5,961,000	一般	相良建設(株)	7.7.17 8.2.16	地元との協議に不測の日時を要したため

# 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
25	防災・安全交付金【高潮対策事業】  36-W2018-01	相良港海岸	牧之原市大江地先	80,553,000	0	80,553,000	31,600,000	48,953,000	一般	相良建設(株)	7.4.1 7.12.12	地元との協議に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金【高潮対策事業】計			317,532,000	46,400,000	271,132,000	170,502,000	100,630,000				
27	緊急自然災害防止対策事業(港湾)  36-W5453-01	相良港	牧之原市片浜地先	23,377,000	0	23,377,000	0	23,377,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7.9.3 8.3.16	港内利用者との協議に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業(港湾)計			23,377,000	0	23,377,000	0	23,377,000				
	(02)港湾建設費計			1,069,527,000	150,400,000	919,127,000	588,764,000	330,363,000				

# 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
28	ふ頭用地整備事業(御前崎港)	御前崎港	御前崎市港地内	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000	0	一般	(株) 御前崎工務所	7.6.11 7.10.8	港内利用者との協議に不測の日時を要したため
	36-W5710-01											
	ふ頭用地整備事業(御前崎港)計			5,900,000	0	5,900,000	5,900,000	0				
29	荷役機械整備事業(御前崎港)	御前崎港	御前崎市港地内	83,325,000	0	83,325,000	0	83,325,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	6.8.8 7.10.31	材料手配に不測の日時を要したため
	36-W5731-01											
	荷役機械整備事業(御前崎港)計			83,325,000	0	83,325,000	0	83,325,000				
	(03)御前崎港施設整備費計			89,225,000	0	89,225,000	5,900,000	83,325,000				
	総計			1,158,752,000	150,400,000	1,008,352,000	594,664,000	413,688,000				