

事務事業及び予算の執行実績

(別冊・工事関係)

(令和7年度分「一部、令和8年度分を含む」)

静岡県清水港管理局

目 次

令和 6 年度	委託料に関する調（工事関係）	（令和 7 年 5 月 3 1 日現在）	-----	1
令和 7 年度	委託料に関する調（工事関係）	（令和 8 年 2 月 2 8 日現在）	-----	2 3
令和 6 年度	土木工事实施状況総括表	（令和 7 年 5 月 3 1 日現在）	-----	4 1
令和 7 年度	土木工事实施状況総括表	（令和 8 年 2 月 2 8 日現在）	-----	4 3
令和 6 年度	土木工事調	（令和 7 年 5 月 3 1 日現在）	-----	4 5
令和 7 年度	土木工事調	（令和 8 年 2 月 2 8 日現在）	-----	6 8
令和 6 年度	建築工事調	（令和 7 年 5 月 3 1 日現在）	-----	9 0
令和 7 年度	建築工事調	（令和 8 年 2 月 2 8 日現在）	-----	9 3
令和 6 年度	繰越工事調	（ 5 から 6 年度へ）	（令和 7 年 5 月 3 1 日現在）	----- 9 5
令和 7 年度	繰越工事調	（ 6 から 7 年度へ）	（令和 8 年 2 月 2 8 日現在）	----- 1 1 6

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和5年度清水港港湾台帳 電子化に伴う施設台帳整備 業務委託(その2) 35-W0600-02	不二総合コンサルタント (株)	(円) 7,766,000	7,370,000	792,000	(円) 8,162,000	一 般	6. 3.28 6.10.30	6.11.26	(円) 7,898,000	施設台帳整備 1式	令和5年度繰越 合併36-W1602-02 (P2/4)
	【目細計】 無し		7,766,000	7,370,000	792,000	8,162,000				7,898,000		
	【目 計】 (01)港湾管理 費		7,766,000	7,370,000	792,000	8,162,000				7,898,000		
	工事関係計	1件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和6年度清水港海岸基本 施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 36-W4505-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 45,672,000	0	2,079,000	(円) 46,079,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 18	(円) 2,300,000	津波防災ステーション保守点検	点検の結果、不具合が確認された袖師3号陸間について部品交換が必要としたため。
3	令和6年度清水港海岸基本 施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 36-W4209-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 45,672,000	0	2,079,000	(円) 46,079,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 18	(円) 9,200,000	津波防災ステーション保守点検	点検の結果、不具合が確認された袖師3号陸間について部品交換が必要としたため。
4	令和5年度清水港港湾台帳 電子化に伴う施設台帳整備 業務委託(その2) 36-W1602-02	不二総合コンサルタント(株)	(円) 7,766,000	0	792,000	(円) 8,162,000	一般	6. 3. 28 6. 10. 30	6. 11. 26	(円) 264,000	施設台帳整備	令和5年度繰越
5	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津歩道橋 関係機関協議資料作成業務 委託 35-W1602-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 990,000	979,000		(円) 979,000	随契	6. 5. 24 6. 9. 30	6. 10. 23	(円) 979,000	関係機関との協議資料作成	合併35-W0600-02 (P1/1) 港湾DX
6	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津関係機 関協議資料作成業務委託 36-W1604-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,295,000	0	-594,000	(円) 8,206,000	指名	6. 7. 17 7. 3. 21	7. 4. 18	(円) 1,000,000	関係機関協議資料等の作成	合併35-W1602-01 (P2/7) 港湾現況
7	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津関係機 関協議資料作成業務委託 35-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,295,000	8,800,000	-594,000	(円) 8,206,000	指名	6. 7. 17 7. 3. 21	7. 4. 18	(円) 2,960,000	関係機関協議資料等の作成	合併35-W5511-01 (P20/129)
8	令和6年度清水港興津埠頭 港湾現況等調査に伴う排水 路補修設計業務委託 35-W1602-02	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,672,000	0	2,420,000	(円) 14,630,000	一般	6. 9. 28 7. 3. 10	7. 3. 31	(円) 528,000	排水路補修設計	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
9	令和6年度清水港興津埠頭 港湾現況等調査に伴う排水 路補修設計業務委託 35-W1605-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,672,000	12,210,000	2,420,000	(円) 14,630,000	一般	6. 9. 28 7. 3. 10	7. 3. 31	(円) 7,103,800	排水路補修設計 1 式	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。 合併35-W1602-02 (P2/8)
10	令和6年度清水港興津埠頭 港湾現況等調査に伴う排水 路補修設計業務委託 36-W1601-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,672,000	0	2,420,000	(円) 14,630,000	一般	6. 9. 28 7. 3. 10	7. 3. 31	(円) 3,000,000	排水路補修設計 1 式	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。 合併35-W1605-01 (P3/9) 港湾現況
11	令和6年度清水港興津埠頭 港湾現況等調査に伴う排水 路補修設計業務委託 36-W1602-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,672,000	0	2,420,000	(円) 14,630,000	一般	6. 9. 28 7. 3. 10	7. 3. 31	(円) 2,277,200	排水路補修設計 1 式	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。 合併35-W1605-01 (P3/9) 港湾現況
12	令和6年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸基本設計業務委託 (村松 運河地区) 36-W1603-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 15,598,000	0	583,000	(円) 12,991,000	一般	6. 9. 21 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 2,719,000	埋立護岸基本設計 1 式	合併35-W5513-01 (P20/127) 富士見
13	令和6年度清水港機能施設 管理に伴う興津海岸測量業 務委託 36-W1602-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 5,346,000	0	704,000	(円) 5,819,000	一般	7. 1. 6 7. 3. 14	7. 4. 25	(円) 819,000	海上測量 (マルチ ビーム測深) 0.4 k m2	合併36-W0101-06 (P17/111) 機能
14	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託 (新興津地区) 36-W1604-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 6,974,000	5,599,000		(円) 5,599,000	指名	6.10.23 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 5,599,000	公有水面埋立免許変 更申請書作成 1 式	合併36-W1603-01 (P3/15)
15	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託 (新興津地区) 36-W1603-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 6,974,000	0		(円) 5,599,000	指名	6.10.23 7. 3. 14	7. 4. 7	(円)	公有水面埋立免許変 更申請書作成 1 式	合併36-W1604-01 (P3/14) 港湾現況
16	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託 (貝島地区埋立護岸) 36-W1602-01	中央コンサルタンツ (株) 静岡事務所	(円) 8,657,000	0	286,000	(円) 7,172,000	指名	6.10. 8 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 1,172,000	公有水面埋立免許変 更申請書作成 1 式	合併36-W1605-01 (P4/17) 港湾現況

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
17	令和6年度清水港港湾現況等調査に伴う公有水面埋立免許変更申請書作成業務委託 (貝島地区埋立護岸) 36-W1605-01	中央コンサルタンツ (株) 静岡事務所	(円) 8,657,000	6,886,000	286,000	(円) 7,172,000	指名	6.10.8 7.3.14	7.4.7	(円) 6,000,000	公有水面埋立免許変更申請書作成 1 式	合併36-W1602-01 (P3/16)
18	令和6年度清水港港湾施設保全推進に伴う一般定期点検業務委託 36-W1604-01	創成技研コンサルタント (株)	(円) 19,855,000	0	2,619,000	(円) 19,999,000	一般	6.10.18 7.1.31	7.2.25	(円) 401,000	目視調査 (1) 陸上目視 41120 m 2	現地踏査の結果から、早急に点検しなければならぬ施設が確認されたため、対象施設と面積の変更をしたため。 合併36-W4751-01 (P15/94) 港湾施設
19	令和6年度清水港港湾施設保全推進に伴う一般定期点検業務委託 36-W1603-01	創成技研コンサルタント (株)	(円) 19,855,000	0	2,619,000	(円) 19,999,000	一般	6.10.18 7.1.31	7.2.25	(円) 312,200	目視調査 (1) 陸上目視 41120 m 2	現地踏査の結果から、早急に点検しなければならぬ施設が確認されたため、対象施設と面積の変更をしたため。 合併36-W4751-01 (P15/94) 港湾施設
	【目細計】 地方創生基盤整備事業推進費		38,588,000	34,474,000	2,112,000	44,748,000				46,634,200		
20	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託 36-W2901-01	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 15,642,000	0	3,718,000	(円) 16,159,000	一般	6.8.10 7.3.21	7.4.18	(円) 3,201,000	基本設計 1 式	隣接する商業施設との協議によりアクリル板胸壁を採用することになったため、設計条件の修正に応じて必要な基本検討を追加したため。 合併35-W2911-01 (P4/21) 津波対策
21	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託 35-W2911-01	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 15,642,000	12,441,000	3,718,000	(円) 16,159,000	一般	6.8.10 7.3.21	7.4.18	(円) 12,958,000	基本設計 1 式	隣接する商業施設との協議によりアクリル板胸壁を採用することになったため、設計条件の修正に応じて必要な基本検討を追加したため。 合併36-W2901-01 (P4/20)
22	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託 (その2) 35-W2911-01	いであ (株) 静岡営業所	(円) 14,146,000	11,253,000	3,375,000	(円) 14,628,000	一般	6.8.20 7.3.21	7.4.21	(円) 11,253,000	細部設計 1 タイプ	隣接する商業施設との協議により、隣接工区を含む全体のVRデータを用いて合意形成することになったため、VRデータ作成範囲を増工したため。 合併36-W2901-01 (P5/23)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
23	令和6年度清水港海岸日の 出地区胸壁詳細設計業務委託 (その2) 36-W2901-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 14,146,000	0	3,375,000	(円) 14,628,000	一般	6. 8. 20 7. 3. 21	7. 4. 21	(円) 3,375,000	細部設計 1 タイプ	隣接する商業施設との協議により、隣接工区を含む全体のVRデータを用いて合意形成することとなったため、VRデータ作成範囲を増工したため。 合併35-W2911-01 (P4/22) 津波対策
24	令和6年度清水港海岸日の 出地区胸壁設計業務委託 35-W2911-01	サンコーコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 33,561,000	26,939,000		(円) 26,939,000	一般	6. 11. 9 7. 3. 14	7. 4. 25	(円) 25,078,000	基本設計 1 式	合併35-W2901-01 (P5/26)
25	令和6年度清水港海岸日の 出地区胸壁設計業務委託 36-W2901-01	サンコーコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 33,561,000	0		(円) 26,939,000	一般	6. 11. 9 7. 3. 14	7. 4. 25	(円) 1,761,000	基本設計 1 式	合併35-W2911-01 (P5/24) 津波対策
26	令和6年度清水港海岸日の 出地区胸壁設計業務委託 35-W2901-01	サンコーコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 33,561,000	0		(円) 26,939,000	一般	6. 11. 9 7. 3. 14	7. 4. 25	(円) 100,000	基本設計 1 式	合併35-W2911-01 (P5/24) 津波対策
27	令和6年度清水港津波対策 緊急事業に伴う事業便益評価 検討業務委託 36-W2901-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 2,574,000	2,464,000		(円) 2,464,000	指名	6. 12. 3 7. 3. 25	7. 4. 18	(円) 2,464,000	費用対効果分析 1 式	令和6年度繰越
28	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計画 更新業務委託(袖師船溜 地区) 35-W2606-01	三井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 11,880,000	9,779,000	2,288,000	(円) 12,067,000	一般	6. 9. 3 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 9,779,000	陸上目視 3300 m2	現地調査の結果から、当初想定していた構造と異なる構造の施設が確認されたため、計画検討の対象施設を変更したため。 合併36-W2606-01 (P5/29)
29	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計画 更新業務委託(袖師船溜 地区) 36-W2606-01	三井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 11,880,000	0	2,288,000	(円) 12,067,000	一般	6. 9. 3 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 2,288,000	陸上目視 3300 m2	現地調査の結果から、当初想定していた構造と異なる構造の施設が確認されたため、計画検討の対象施設を変更したため。 合併35-W2606-01 (P5/28) 海岸メ
30	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計画 更新業務委託(袖師A・B 地区) 35-W2606-01	中日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	(円) 14,707,000	11,605,000		(円) 11,605,000	一般	6. 10. 1 7. 3. 24	7. 4. 18	(円) 11,605,000	目視調査(1) 12200 m2	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
31	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託（折戸B地 区） 36-W2606-01	第一復建（株） 静岡事務 所	(円) 18,073,000	14,410,000		(円) 14,410,000	一 般	7. 4. 1 7. 8. 29		(円)	目視調査（1） 5995 m ² 一次・二次点検業務	令和6年度繰越
32	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託（塚間・貝 島・三保地区） 36-W2611-01	パンフィックコンサルタン ツ（株） 静岡事務所	(円) 34,210,000	27,357,000		(円) 27,357,000	一 般	7. 4. 1 7. 9. 29		(円)	1 式 一次・二次点検業務	令和6年度繰越 合併36-W2606-01（P6/33）
33	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託（塚間・貝 島・三保地区） 36-W2606-01	パンフィックコンサルタン ツ（株） 静岡事務所	(円) 34,210,000	0		(円) 27,357,000	一 般	7. 4. 1 7. 9. 29		(円)	1 式 一次・二次点検業務	令和6年度繰越 合併36-W2611-01（P6/32） 海岸メン
	【目細計】 海岸事業費		144,793,000	116,248,000	9,381,000	152,986,000				83,862,000		
34	令和6年度清水港改修に伴 う新興津防波堤（2）細 部・実施設計業務委託 36-W5903-01	（株）ニュージェック 静 岡事務所	(円) 62,931,000	50,061,000	-5,918,000	(円) 44,143,000	一 般	6. 8. 20 7. 6. 30		(円)	ケーソン細部設計 1 式	他業務による検討の結果、設計内 容の見直しを行ったため。 令和6年度繰越
35	令和6年度清水港改修に伴 う新興津波除堤実施設計業 務委託 36-W5903-01	（株）ニュージェック 静 岡事務所	(円) 4,906,000	3,905,000	649,000	(円) 4,554,000	指 名	6. 7. 17 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 3,905,000	波除堤実施設計 1 式	合併36-W5502-01（P21/135）
36	令和6年度清水港改修事業 に伴う新興津小型船だまり 事業再評価業務委託 36-W5904-01	（株）建設コンサルタント センター	(円) 2,937,000	2,640,000		(円) 2,640,000	指 名	7. 1. 15 7. 6. 30		(円)	費用対効果分析 1 式	令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
37	令和6年度清水港老朽化対策富士見1-3号岸壁調査・補修設計業務委託 35-W5843-01	(株) センク 2 1 静岡事務所	(円) 19,943,000	15,763,000	1,217,000	(円) 16,980,000	一般	6. 6. 27 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 6,000,000	現地調査 1 式	現況水深が計画水深より深いことが判明したため、潜水調査(1)を増工した。加えて、潜水調査(1)の結果、鋼管矢板開口部が新たに確認されたため、肉厚調査(2)を増工したため。 合併35-W5844-01 (P7/38)
38	令和6年度清水港老朽化対策富士見1-3号岸壁調査・補修設計業務委託 35-W5844-01	(株) センク 2 1 静岡事務所	(円) 19,943,000	0	1,217,000	(円) 16,980,000	一般	6. 6. 27 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 9,000,000	現地調査 1 式	現況水深が計画水深より深いことが判明したため、潜水調査(1)を増工した。加えて、潜水調査(1)の結果、鋼管矢板開口部が新たに確認されたため、肉厚調査(2)を増工したため。 合併35-W5843-01 (P7/37) 港湾メ
39	令和6年度清水港老朽化対策富士見1-3号岸壁調査・補修設計業務委託 36-W5851-01	(株) センク 2 1 静岡事務所	(円) 19,943,000	0	1,217,000	(円) 16,980,000	一般	6. 6. 27 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 1,980,000	現地調査 1 式	現況水深が計画水深より深いことが判明したため、潜水調査(1)を増工した。加えて、潜水調査(1)の結果、鋼管矢板開口部が新たに確認されたため、肉厚調査(2)を増工したため。 合併35-W5843-01 (P7/37) 港湾メ
40	令和6年度清水港老朽化対策に伴う日の出埠頭9号道路詳細設計業務委託 36-W5801-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 17,622,000	16,280,000	825,000	(円) 17,105,000	一般	6. 10. 19 7. 6. 30		(円)	道路詳細設計 1 式	令和6年度繰越
	【目細計】 港湾事業費		108,339,000	88,649,000	-3,227,000	85,422,000				20,885,000		
41	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う費用対効果分析調査業務委託 35-W6611-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 9,955,000	9,515,000	154,000	(円) 9,669,000	指名	5. 7. 12 6. 6. 28	6. 7. 25	(円) 9,669,000	計画準備 1 式	令和5年度繰越
42	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津地質調査業務委託 35-W6611-01	(株) ランドテクト	(円) 7,557,000	7,040,000	748,000	(円) 7,788,000	指名	6. 2. 6 6. 6. 28	6. 7. 29	(円) (2,110,000) 5,678,000	機械ボーリング(土質ボーリング) 3 箇所	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
43	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う電算帳票業務委託（新興津緑地） 35-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	 2,915,000	 	(円) 2,915,000	指名	6. 5. 2 6. 10. 31	6. 11. 22	(円) 2,915,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	
44	令和6年度清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事設計業務委託 36-W6611-01	ナナミ電気設計 □□□□	(円) 1,309,000	 0	242,000	(円) 1,320,000	指名	6. 6. 4 7. 2. 28	7. 4. 10	(円) 242,000	受変電設備設置工事設計業務 1 式	合併35-W6611-01 (P8/45) 社会資本
45	令和6年度清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事設計業務委託 35-W6611-01	ナナミ電気設計 □□□□	(円) 1,309,000	1,078,000	242,000	(円) 1,320,000	指名	6. 6. 4 7. 2. 28	7. 4. 10	(円) 1,078,000	受変電設備設置工事設計業務 1 式	合併36-W6611-01 (P8/44)
46	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う測量業務委託（新興津オンオフランプ） 35-W6611-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,390,000	5,170,000	-528,000	(円) 4,642,000	一般	6. 6. 27 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 4,642,000	路線測量（オフランプ） 0.26 k m	
47	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津上水道詳細設計業務委託 35-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,570,000	9,240,000	275,000	(円) 9,515,000	指名	6. 6. 28 7. 1. 31	7. 2. 21	(円) 9,515,000	水道管設計 2098 m	
48	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津ランプ詳細設計業務委託 36-W6611-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 24,574,000	23,100,000		(円) 23,100,000	一般	6. 8. 6 7. 6. 30		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越
49	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う電算帳票業務委託（新興津緑地その2） 36-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	2,860,000		(円) 2,860,000	指名	7. 1. 15 7. 5. 30		(円)	電算帳票作成業務委託料 1 件	令和6年度繰越
50	令和6年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託 35-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,643,000	16,225,000	-2,552,000	(円) 13,673,000	一般	6. 6. 27 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 12,259,000	海上ボーリング 1 本	並行して実施している別途業務との工程調整の結果、連続してボーリング調査を行うことが可能となったため、スバット台船運搬・組立・解体を別途業務で対応したため。 合併36-W6201-01 (P9/51)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
51	令和6年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託 36-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,643,000	0	-2,552,000	(円) 13,673,000	一般	6. 6. 27 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 1,414,000	海上ボーリング	整の結果、連続してボーリング調査を行うことが可能となったため、スバット台船運搬・組立・解体を別途業務で対応したため。 1 本 合併35-W6201-01 (P8/50) 社会資本
52	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その1) 35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 24,035,000	23,100,000	-2,893,000	(円) 20,207,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円) 20,207,000	陸上ボーリング	整の結果、連続してボーリング調査を行うことが可能となったため、スバット台船運搬・組立・解体を別途業務で対応したため。 令和5年度繰越 3 本 合併36-W6202-01 (P9/53) 社会資本
53	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その1) 36-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 24,035,000	0	-2,893,000	(円) 20,207,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円)	陸上ボーリング	整の結果、連続してボーリング調査を行うことが可能となったため、スバット台船運搬・組立・解体を別途業務で対応したため。 令和5年度繰越 3 本 合併35-W6202-01 (P9/52) 社会資本
54	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その2) 35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 32,857,000	31,900,000	-11,924,000	(円) 19,976,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円) 19,976,000	海上ボーリング	海上ボーリングについてN=3本からN=2本に変更したため。 2 本 合併36-W6202-01 (P9/55) 社会資本
55	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その2) 36-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 32,857,000	0	-11,924,000	(円) 19,976,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円)	海上ボーリング	海上ボーリングについてN=3本からN=2本に変更したため。 2 本 合併35-W6202-01 (P9/54) 社会資本
56	令和6年度清水港局部改良等に伴う測量業務委託(貝島地区埋立護岸) 35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,447,000	7,238,000	264,000	(円) 7,502,000	一般	6. 6. 27 6. 10. 31	6. 11. 22	(円) 7,502,000	路線測量	0.34 k m 合併36-W6202-01 (P9/57) 社会資本
57	令和6年度清水港局部改良等に伴う測量業務委託(貝島地区埋立護岸) 36-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,447,000	0	264,000	(円) 7,502,000	一般	6. 6. 27 6. 10. 31	6. 11. 22	(円)	路線測量	0.34 k m 合併35-W6202-01 (P9/56) 社会資本
58	令和6年度清水港局部改良等に伴う折戸小型栈橋設計業務委託(その2) 36-W6201-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 21,241,000	16,896,000	2,266,000	(円) 19,162,000	一般	6. 7. 26 7. 5. 22	6. 8. 14	(円) 5,000,000	栈橋基本設計	想定していた地層構成が異なっていたため、液状化予測及び判定をN=1ケースからN=2ケースへ変更したため。 令和6年度繰越 1 式

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
59	令和6年度清水港局部改良 等に伴う基本設計業務委託 (貝島地区埋立護岸) 36-W6202-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 21,879,000	17,402,000		(円) 17,402,000	一 般	6. 7. 23 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 5,087,000	岸壁改良基本設計業 務 1 式	合併35-W6202-01 (P10/60)
60	令和6年度清水港局部改良 等に伴う基本設計業務委託 (貝島地区埋立護岸) 35-W6202-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 21,879,000	0		(円) 17,402,000	一 般	6. 7. 23 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 12,315,000	岸壁改良基本設計業 務 1 式	合併36-W6202-01 (P10/59) 社会資
61	令和6年度清水港局部改良 等に伴う江尻地区基本設計 業務委託 36-W6801-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 19,261,000	15,323,000	4,268,000	(円) 19,591,000	一 般	6. 9. 21 7. 6. 30		(円)	基本設計 1 式	関係者との意見交換で合意を得た 構造照査を追加したため。 令和6年度繰越 合併36-W2001-01 (P13/86)
62	令和6年度清水港改良に伴 う三保地区小型栈橋設計業 務委託(その2) 36-W6943-01	三井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 25,520,000	0		(円) 20,306,000	一 般	6. 7. 23 7. 3. 14	7. 4. 16	(円)	栈橋基本設計 1 式	合併35-W6962-01 (P10/63) 広域連
63	令和6年度清水港改良に伴 う三保地区小型栈橋設計業 務委託(その2) 35-W6962-01	三井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 25,520,000	20,306,000		(円) 20,306,000	一 般	6. 7. 23 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 20,306,000	栈橋基本設計 1 式	合併36-W6943-01 (P10/62)
64	令和6年度清水港改良に伴 う地質調査業務委託(三保 地区小型栈橋) 35-W6962-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 7,469,000	7,260,000	1,518,000	(円) 8,778,000	指 名	6. 6. 28 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 8,778,000	海上ボーリング 1 本	当初、機材運搬をする上で既設水上バス用 栈橋を利用する予定であったが経年劣化が 著しいことから、作業用仮設栈橋設置が必要 となったため。
65	令和6年度清水港改良に伴 う測量・設計業務委託(三 保地区臨港道路) 36-W6944-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 5,841,000	0		(円) 5,610,000	指 名	6. 10. 23 7. 3. 17	7. 4. 25	(円) 4,694,000	路線測量 0.08 km	合併35-W6962-01 (P10/66) 広域連
66	令和6年度清水港改良に伴 う測量・設計業務委託(三 保地区臨港道路) 35-W6962-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 5,841,000	5,610,000		(円) 5,610,000	指 名	6. 10. 23 7. 3. 17	7. 4. 25	(円) 916,000	路線測量 0.08 km	合併36-W6944-01 (P10/65)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
67	令和6年度清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託（三保地区臨港道路） 36-W6944-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,323,000	4,125,000		(円) 4,125,000	指名	7. 3.31 7. 8.29		(円)	用地測量 3200 m ²	令和6年度繰越 合併36-W6943-01 (P11/68)
68	令和6年度清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託（三保地区臨港道路） 36-W6943-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,323,000	0		(円) 4,125,000	指名	7. 3.31 7. 8.29		(円)	用地測量 3200 m ²	令和6年度繰越 合併36-W6944-01 (P11/67) 広域連
69	令和6年度清水港局部改良等に伴う新興津用地調査業務委託（事前工損調査） 36-W6551-01	昭和設計（株）	(円) 7,689,000	7,315,000	-5,390,000	(円) 1,925,000	一般	6. 8.20 6.12.10	7. 1. 7	(円)	地盤変動影響調査等	調査戸数に変更があったため。
70	令和6年度清水港局部改良等に伴う新興津用地調査業務委託（事前工損調査） 34-W6551-01	昭和設計（株）	(円) 7,689,000	0	-5,390,000	(円) 1,925,000	一般	6. 8.20 6.12.10	7. 1. 7	(円) 1,925,000	地盤変動影響調査等	調査戸数に変更があったため。
71	令和6年度清水港局部改良等に伴う実施設計業務委託（袖師第1埠頭地区） 36-W6571-01	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	(円) 14,685,000	11,748,000		(円) 11,748,000	一般	6.12.24 7. 5.30	6.12.26	(円) 3,520,000	実施設計	令和6年度繰越
72	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託 36-W2504-01	三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 20,812,000	0	968,000	(円) 17,523,000	一般	6. 6. 6 7. 3.14	7. 4.16	(円) 198,000	折戸堤防改良基本設計	合併35-W2504-01 (P11/74) 防災・
73	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託 35-W2506-01	三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 20,812,000	0	968,000	(円) 17,523,000	一般	6. 6. 6 7. 3.14	7. 4.16	(円) 770,000	折戸堤防改良基本設計	合併35-W2504-01 (P11/74) 防災・
74	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託 35-W2504-01	三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 20,812,000	16,555,000	968,000	(円) 17,523,000	一般	6. 6. 6 7. 3.14	7. 4.16	(円) 16,555,000	折戸堤防改良基本設計	合併35-W2506-01 (P11/73)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
75	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸堤防) 35-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 38,214,000	37,400,000	-1,793,000	(円) 35,607,000	一般	6. 6. 11 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 17,080,000	海上ボーリング	現地踏査の結果、折戸堤防に隣接してスパット台船を設置することにより、作業員等の入退場を折戸堤防から徒歩で行うことができるため。
76	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸堤防) 35-W2506-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 38,214,000	0	-1,793,000	(円) 35,607,000	一般	6. 6. 11 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 18,527,000	海上ボーリング	現地踏査の結果、折戸堤防に隣接してスパット台船を設置することにより、作業員等の入退場を折戸堤防から徒歩で行うことができるため。
77	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う細部設計業務委託(折戸B地区) 35-W2506-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 6,776,000	5,390,000	1,133,000	(円) 6,523,000	指名	6. 8. 10 6. 12. 13	7. 1. 7	(円) 4,946,000	細部設計	利用者との協議の結果、階段護岸を取り止め矢板式護岸へ変更としたため。
78	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う細部設計業務委託(折戸B地区) 36-W2504-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 6,776,000	0	1,133,000	(円) 6,523,000	指名	6. 8. 10 6. 12. 13	7. 1. 7	(円) 1,577,000	細部設計	利用者との協議の結果、階段護岸を取り止め矢板式護岸へ変更としたため。
79	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う電算帳票業務委託(折戸護岸) 35-W2506-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	0	-781,000	(円) 2,134,000	指名	6. 5. 17 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 357,000	電算帳票作成業務委託料	
80	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う電算帳票業務委託(折戸護岸) 36-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	2,915,000	-781,000	(円) 2,134,000	指名	6. 5. 17 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 1,777,000	電算帳票作成業務委託料	
81	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う用地調査業務委託(折戸護岸) 36-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,003,000	2,860,000	308,000	(円) 3,168,000	指名	6. 5. 15 7. 3. 17	7. 4. 16	(円) 3,168,000	建物等の調査	
82	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う陸間基本設計業務委託(折戸地区) 36-W2504-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 33,220,000	26,422,000		(円) 26,422,000	一般	6. 7. 26 7. 3. 14	7. 4. 18	(円) 26,422,000	陸間基本設計	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
83	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う陸開細部・実施設計業務委託(折戸地区) 36-W2504-01	大日本ダイヤコンサルタン ト(株) 静岡事務所	(円) 38,830,000	31,042,000		(円) 31,042,000	一 般	7. 3. 31 7. 10. 31		(円)	陸開細部・実施設計	令和6年度繰越
84	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う胸壁細部・実施設計業務委託(折戸地区) 36-W2504-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 20,713,000	16,489,000		(円) 16,489,000	一 般	7. 3. 31 7. 10. 31		(円)	胸壁細部・実施設計	令和6年度繰越
85	令和6年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区陸開基本設計業務委託 36-W2001-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 29,161,000	23,199,000	605,000	(円) 23,804,000	一 般	6. 8. 20 7. 5. 29		(円)	陸開基本設計	令和6年度繰越
86	令和6年度清水港局部改良等に伴う江尻地区基本設計業務委託 36-W2001-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 19,261,000	0	4,268,000	(円) 19,591,000	一 般	6. 9. 21 7. 6. 30		(円)	基本設計	令和6年度繰越
	【目細計】 社会資本総合 整備事業費		466,884,000	407,638,000	-13,112,000	458,425,000						令和6年度繰越
87	令和5年度清水港自然災害防止対策に伴う地質調査業務委託(袖師第2埠頭地区) 35-W5451-01	(株) 建設コンサルタン トセンター	(円) 11,495,000	11,110,000	-3,014,000	(円) 8,096,000	一 般	6. 2. 2 6. 7. 31	6. 8. 28	(円) 8,096,000	機械ボートリンク(土質 ボートリンク)	実績数量に基づき変更をしたため。 令和5年度繰越
88	令和5年度清水港自然災害防止対策に伴う基本設計業務委託(袖師第2埠頭地区) 35-W5451-01	(株) オリエンタルコンサル タンツ 静岡事務所	(円) 14,014,000	11,143,000	528,000	(円) 11,671,000	指 名	6. 3. 29 6. 9. 30	6. 10. 25	(円) 11,671,000	基本設計L=	令和5年度繰越

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
89	令和6年度清水港自然災害 防止対策に伴う実施設計業 務委託（袖師第2埠頭地 区） 36-W5451-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 5,720,000	0	330,000	(円) 4,884,000	指 名	6.10. 5 7. 3.19	7. 4.16	(円) 330,000	実施設計 54.5 m	合併35-W5451-01 (P14/90) 緊急自
90	令和6年度清水港自然災害 防止対策に伴う実施設計業 務委託（袖師第2埠頭地 区） 35-W5451-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 5,720,000	4,554,000	330,000	(円) 4,884,000	指 名	6.10. 5 7. 3.19	7. 4.16	(円) 4,554,000	実施設計 54.5 m	合併36-W5451-01 (P14/89)
91	令和5年度清水港海岸自然 災害防止対策に伴う捕砂施 設設計業務委託（興津地 区） 35-W5471-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 15,972,000	12,716,000	1,386,000	(円) 14,102,000	一 般	6. 2. 9 6.10.31	6.11.25	(円) 14,102,000	捕砂施設設計業務 1 式	業務実施段階で必要検討内容が追 加としたため。 令和5年度繰越
	【目細計】 無し		47,201,000	39,523,000	-770,000	38,753,000				38,753,000		
	【目 計】 (02)港湾建設 費		805,805,000	686,532,000	-5,616,000	780,334,000				439,149,200		
	工事関係計	90件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
92	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う定期点検業 務委託(水上点検) 36-W4751-01	日本海洋調査(株)	(円) 14,014,000	0		(円) 13,530,000	一 般	6. 8. 10 7. 2. 14	7. 3. 14	(円) 714,200	定期点検 1 式	合併35-W4751-01 (P15/93) 港湾施
93	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う定期点検業 務委託(水上点検) 35-W4751-01	日本海洋調査(株)	(円) 14,014,000	13,530,000		(円) 13,530,000	一 般	6. 8. 10 7. 2. 14	7. 3. 14	(円) 12,815,800	定期点検 1 式	合併36-W4751-01 (P15/92)
94	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う一般定期点 検業務委託 36-W4751-01	創成技研コンサルタント (株)	(円) 19,855,000	17,380,000	2,619,000	(円) 19,999,000	一 般	6. 10. 18 7. 1. 31	7. 2. 25	(円) 19,285,800	目視調査(1)陸上 目視 41120 m ²	現地踏査の結果から、早急に点検しなけれ ばならない施設が確認されたため、対象施 設と面積の変更をしたため。 合併36-W1603-01 (P4/19)
95	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(袖師3号 機)(長期継続) 36-W0101-01	J F E プラントエンジ (株)	(円) 9,680,000	0	2,574,000	(円) 11,704,000	一 般	5. 4. 1 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) (4,724,500) 6,979,500	袖師CC3号 R5定期 点検 1 式	合併35-W0101-01 (P15/96) 機能施 令和5年度債務
96	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(袖師3号 機)(長期継続) 35-W0101-01	J F E プラントエンジ (株)	(円) 9,680,000	9,130,000	2,574,000	(円) 11,704,000	一 般	5. 4. 1 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) (4,724,500)	袖師CC3号 R5定期 点検 1 式	合併36-W0101-01 (P15/95) 令和5年度債務
97	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津 1・2・3号機)(長期継 続) 35-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 25,443,000	24,772,000	1,067,000	(円) 25,839,000	一 般	5. 4. 1 7. 3. 24	7. 4. 21	(円) (12,386,000)	新興津CC1・2・3号 R5定期点検 1 式	合併36-W0101-01 (P15/98) 令和5年度債務
98	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津 1・2・3号機)(長期継 続) 36-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 25,443,000	0	1,067,000	(円) 25,839,000	一 般	5. 4. 1 7. 3. 24	7. 4. 21	(円) (12,386,000) 13,453,000	新興津CC1・2・3号 R5定期点検 1 式	合併35-W0101-01 (P15/97) 機能施 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
99	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託 (新興津4・5号機) (長期継続) 36-W0101-01	(株) 三井E&S	(円) 17,237,000	0	2,519,000	(円) 19,239,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 24	7. 4. 16	(円) (8,360,000) 10,879,000	新興津CC4・5号 R5定期点検 1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点検・調査を実施したため。 令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P16/100) 機能施設
100	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託 (新興津4・5号機) (長期継続) 35-W0101-01	(株) 三井E&S	(円) 17,237,000	16,720,000	2,519,000	(円) 19,239,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 24	7. 4. 16	(円) (8,360,000)	新興津CC4・5号 R5定期点検 1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点検・調査を実施したため。 令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P16/99)
101	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託 (新興津6号機・袖師5号機) (長期継続) 36-W0101-01	J F Eテクノス (株) 静岡設備部	(円) 16,082,000	0		(円) 15,400,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 19	7. 4. 8	(円) (7,700,000) 7,700,000	新興津CC6号・袖師CC5号 R5定期 1 式	令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P16/102) 機能施設
102	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託 (新興津6号機・袖師5号機) (長期継続) 35-W0101-01	J F Eテクノス (株) 静岡設備部	(円) 16,082,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 19	7. 4. 8	(円) (7,700,000)	新興津CC6号・袖師CC5号 R5定期 1 式	令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P16/101)
103	令和5年度清水港機能施設管理富士見チップアンローダー2号機定期点検業務委託 (長期継続契約) 35-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 5,478,000	5,390,000	-1,353,000	(円) 4,037,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) (1,342,000)	CU2定期点検業務 1 式	荷役利用者との調整により令和5年度の点検を1回実施しなかったため。 令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P16/104)
104	令和5年度清水港機能施設管理富士見チップアンローダー2号機定期点検業務委託 (長期継続契約) 36-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 5,478,000	0	-1,353,000	(円) 4,037,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) (1,342,000) 2,695,000	CU2定期点検業務 1 式	荷役利用者との調整により令和5年度の点検を1回実施しなかったため。 令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P16/103) 機能施設
105	令和5年度清水港機能施設管理富士見ニューマチックアンローダー1、2号機定期点検業務委託 (長期継続契約) 35-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング (株) 交通・機器事業部	(円) 5,709,000	5,500,000		(円) 5,500,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 28	7. 4. 21	(円) (2,750,000)	PU1、2定期点検 1 式	令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P16/106)
106	令和5年度清水港機能施設管理富士見ニューマチックアンローダー1、2号機定期点検業務委託 (長期継続契約) 36-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング (株) 交通・機器事業部	(円) 5,709,000	0		(円) 5,500,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 28	7. 4. 21	(円) (2,750,000) 2,750,000	PU1、2定期点検 1 式	令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P16/105) 機能施設

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
107	令和5年度清水港機能施設 管理富士見機械式連続アン ローダー3号機定期点検業 務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	(株)日立プラントメカニ クス 関東支店	(円) 8,602,000	8,470,000		(円) 8,470,000	一 般	5. 4. 1 7. 3. 24	7. 4. 22	(円) (4,235,000)	MCU3号機定期点検 1式	令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P17/108)
108	令和5年度清水港機能施設 管理富士見機械式連続アン ローダー3号機定期点検業 務委託(長期継続契約) 36-W0101-01	(株)日立プラントメカニ クス 関東支店	(円) 8,602,000	0		(円) 8,470,000	一 般	5. 4. 1 7. 3. 24	7. 4. 22	(円) (4,235,000) 4,235,000	MCU3号機定期点検 1式	令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P17/107) 機能施設
109	令和6年度清水港機能施設 管理天井クレーン・垂直搬 送機等年次点検業務委託 36-W0101-01	JFEテクノス(株) 静 岡設備部	(円) 2,552,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指 名	6. 7. 24 7. 3. 17	7. 4. 8	(円) 2,310,000	天井クレーン・垂直搬送 機年次点検 1式	
110	令和6年度清水港機能施設 管理県営上屋等建築基準法 第12条に基づく定期点検業 務委託 36-W0101-03	(株)荻野一級建築士事務 所	(円) 2,497,000	770,000		(円) 770,000	指 名	6. 7. 24 6. 12. 9	7. 1. 21	(円) 770,000	建築基準法第12条点 検 1式	
111	令和6年度清水港機能施設 管理に伴う興津海岸測量業 務委託 36-W0101-06	(株)建設コンサルタント センター	(円) 5,346,000	5,115,000	704,000	(円) 5,819,000	一 般	7. 1. 6 7. 3. 14	7. 4. 25	(円) 5,000,000	海上測量(マルチ ビーム測深) 0.4 k m2	合併36-W1602-01 (P3/13)
112	令和6年度清水港海岸基本 施設管理津波防災ステー ション保守点検業務委託 36-W0102-01	三菱電機プラントエンジ アリング(株) 静岡支社	(円) 45,672,000	44,000,000	2,079,000	(円) 46,079,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 18	(円) 34,579,000	津波防災ステーショ ン保守点検 1式	点検の結果、不具合が確認された 袖師3号陸間について部品交換が 必要としたため。 合併36-W4209-01 (P2/3)
113	令和6年度清水港基本施設 管理マイマイガ駆除対策薬 剤散布業務委託 36-W0102-01	(株)岳陽グリーン	(円) 1,617,000	1,595,000		(円) 1,595,000	指 名	6. 4. 1 6. 6. 28	6. 7. 26	(円) 1,595,000	薬剤散布業務委託 (3回) 0	
114	令和6年度清水港基本施設 管理道路等除草業務委託 36-W0102-01	木下造園(株)	(円) 5,522,000	5,170,000		(円) 5,170,000	指 名	6. 8. 27 7. 1. 17	7. 2. 10	(円) 5,170,000	除草工 5040 m2	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
115	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（一般構造物等） 35-W3531-01	(株) オジマ土木	(円) 3,828,586	19,638,895		(円) 19,638,895	指名	5. 7. 1 6. 5. 31		(円) 0	臨港地区内小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
116	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（舗装工） 35-W3531-01	合同アスファルト（株）	(円) 2,058,342	19,627,939		(円) 19,627,939	指名	5. 7. 1 6. 7. 25		(円) 4,874,321	臨港地区内舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
117	令和5年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（照明灯等） 35-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,487,526			(円)	指名	5. 7. 1 6. 7. 31		(円) 1,457,527	道路照明灯等電気設備維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務
118	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（一般構造物等その2） 35-W3531-01	(株) エイ・コーポレーション	(円) 3,879,550	4,555,453		(円) 4,555,453	一般	6. 3. 13 6. 7. 30		(円) 4,555,453	臨港地区内小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
119	令和6年度清水港ほか清水港内事業に伴う発注者支援業務委託 36-W3521-01	(一社) ふじのくにづくり支援センター	(円) 2,145,000	2,035,000	-253,000	(円) 1,782,000	随契	6. 12. 17 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 1,782,000	発注者支援業務（監督業務） 1 式	随契二号（不適）
120	令和6年度清水港基本施設修繕に伴う低環境負荷型業務艇検討業務委託 36-W3521-01	(株) Mar i E R A	(円) 5,016,000	1,980,000	583,000	(円) 2,563,000	一般	7. 1. 31 7. 4. 30		(円)	低環境負荷型業務艇検討 1 式	令和6年度繰越
121	令和6年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（一般構造物等） 36-W3531-01	(株) エイ・コーポレーション	(円) 4,030,565	3,223,000		(円) 3,223,000	一般	6. 7. 3 7. 3. 25		(円) 19,829,195	臨港地区小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
122	令和6年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（舗装工） 36-W3531-01	鈴与建設（株）	(円) 2,195,502	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7. 3 7. 7. 31		(円) 14,909,485	臨港地区舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
123	令和6年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託（照明灯等） 36-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,520,000	3,520,000		(円) 3,520,000	指 名	6. 7. 2 7. 7. 31		(円) 2,488,732	道路照明灯等電気設 備維持修繕 1 式	単価契約 令和6年度債務
124	令和6年度清水港 基本施 設修繕港湾施設小規模修繕 業務委託（一般構造物等そ の2） 36-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 4,084,346	3,267,000		(円) 3,267,000	一 般	7. 2. 10 7. 7. 31		(円) 1,411,179	臨港地区小規模修繕 業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
	【目細計】 清水港港湾管 理費		216,031,417	202,345,000	10,539,000	335,576,287				182,239,192		
125	令和6年度清水港保安対策 埠頭監視システム保守点検 業務委託 36-W0103-02	富士通ネットワークソ リューションズ(株) 静 岡事業所	(円) 32,692,000	31,900,000	6,322,037	(円) 38,222,037	一 般	6. 4. 1 7. 3. 27	7. 4. 16	(円) 38,222,037	埠頭監視システム保 守点検 1 式	令和6年度清水港保安対策埠頭監 視システム保守点検業務委託
	【目細計】 保安対策事業 費		32,692,000	31,900,000	6,322,037	38,222,037				38,222,037		
	【目 計】 (01) 清水港港 湾管理費		248,723,417	234,245,000	16,861,037	373,798,324				220,461,229		
	工事関係計	34件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
126	令和6年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸基本設計業務委託 (村松 運河地区) 36-W5513-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 15,598,000	0	583,000	(円) 12,991,000	一 般	6. 9.21 7. 3.19	7. 4.16	(円) 10,000,000	埋立護岸基本設計 1 式	合併35-W5513-01 (P20/127) 富士
127	令和6年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸基本設計業務委託 (村松 運河地区) 35-W5513-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 15,598,000	12,408,000	583,000	(円) 12,991,000	一 般	6. 9.21 7. 3.19	7. 4.16	(円) 272,000	埋立護岸基本設計 1 式	合併36-W1603-01 (P3/12)
128	令和5年度清水港荷役機械 整備富士見アンローダー製 作・据付工事監理業務委託 34-W5520-01	(一社)港湾荷役システム 協会	(円) 17,402,000	17,380,000	748,000	(円) 18,128,000	随 契	6. 3. 7 8. 2.26		(円)	工事監理業務 1 式	随契二号 (不適) 令和4年度繰越
129	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津関係機 関協議資料作成業務委託 35-W5511-01	静岡コンサルタント (株)	(円) 9,295,000	0	-594,000	(円) 8,206,000	指 名	6. 7.17 7. 3.21	7. 4.18	(円) 4,246,000	関係機関協議資料等 の作成 1 式	合併35-W1602-01 (P2/7) 港湾現況
130	令和6年度清水港ふ頭用地 整備に伴う用地調査業務委 託 36-W5509-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 1,254,000	1,155,000		(円) 1,155,000	指 名	7. 1. 6 7. 3.14	7. 4.25	(円) 1,155,000	建物等の調査 1 式	
131	令和6年度清水港ふ頭用地 整備に伴う新興津地区漁協 施設配置検討資料作成業務 委託 36-W5509-01	三井共同建設コンサルタン ト (株) 静岡営業所	(円) 990,000	979,000		(円) 979,000	随 契	7. 1.28 7. 3.14	7. 4.23	(円) 979,000	新興津地区漁協施設 配置検討資料 1 式	随契一号 (少額)
132	令和6年度清水港ふ頭用地 整備新興津埠頭埋設配管等 設置工事設計業務委託 36-W5554-01	(有) シン設計	(円) 1,837,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指 名	7. 2.12 7. 5.30		(円)	設備工事設計業務委 託 1 式	令和6年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
133	令和6年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津埠頭用地調査業務委託（再算定） 36-W5554-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 1,672,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	7. 3. 31 7. 7. 31		(円)	用地調査等業務	令和6年度債務
134	令和6年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭冷凍コンテナ用電源設備設置工事設計業務委託 36-W5554-01	ナナミ電気設計 □□□□	(円) 1,144,000	1,078,000		(円) 1,078,000	指名	7. 3. 11 7. 8. 29		(円)	冷凍コンテナ用電源設備設計業務	令和6年度債務
135	令和6年度清水港改修に伴う新興津波除堤実施設計業務委託 36-W5502-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 4,906,000	0	649,000	(円) 4,554,000	指名	6. 7. 17 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 649,000	波除堤実施設計	合併36-W5903-01 (P6/35) 港湾改修
136	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区造成計画等設計業務委託 35-W5550-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 13,101,000	11,330,000	3,135,000	(円) 14,465,000	一般	6. 1. 26 7. 1. 17	7. 2. 14	(円) 14,465,000	埋立計画	本業務で実施するボックスカルバートに近接する給水管について、一体的に検討する必要があるため給水管の設計業務を増工したため。 令和5年度繰越
137	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区愛染町交差点改良設計業務委託 35-W5550-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,510,000	4,290,000	198,000	(円) 4,488,000	指名	6. 3. 29 7. 1. 31	7. 3. 3	(円) 4,488,000	交差点設計	令和5年度繰越
138	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備に伴う用地調査業務委託 36-W5520-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 5,346,000	5,225,000		(円) 5,225,000	一般	7. 2. 12 7. 5. 30		(円)	用地調査等業務	令和6年度債務
139	令和6年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭照明設備改修工事設計業務委託 35-W5505-01	(有)シン設計	(円) 1,408,000	1,166,000		(円) 1,166,000	指名	6. 5. 15 6. 8. 30	6. 9. 30	(円) 1,166,000	照明設備改修工事設計業務	
140	令和6年度清水港新興津埠頭港湾現況等調査に伴う排水路補修設計業務委託 36-W5515-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,672,000	0	2,420,000	(円) 14,630,000	一般	6. 9. 28 7. 3. 10	7. 3. 31	(円) 1,721,000	排水路補修設計	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。 合併35-W1605-01 (P3/9) 港湾現況

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 清水港施設整備費		64,262,000	58,091,000	4,664,000	62,755,000				39,141,000		
	【目 計】 (01) 清水港施設整備費		64,262,000	58,091,000	4,664,000	62,755,000				39,141,000		
	工事関係計	15件										
	【総 計】		1,126,556,417	986,238,000	16,701,037	1,225,049,324				706,649,429		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和7年度清水港基本施設 修繕に伴う橋梁詳細点検業 務委託（崇徳橋） 37-W4752-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 21,670,000	0	374,000	(円) 20,944,000	一 般	7. 9. 2 8. 3.19		(円)	詳細点検	
	【目細計】 港湾維持管理 費		0	0	0	0				0	1 式	合併37-W3521-01(P35/82) 基本施設
	【目 計】 (01)港湾管理 費		0	0	0	0				0		
	工事関係計	1件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和7年度清水港海岸陸開 水門管理に伴う水門・陸開 保守点検業務委託 37-W4209-01	J F E テクノス (株) 静 岡営業所	(円) 9,317,000	8,965,000	605,000	(円) 9,570,000	一 般	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	水門・陸開保守点検 業務 1 式	合併37-W0102-01 (P34/75)
3	令和7年度清水港ふ頭用地 整備に伴う新興津地区埋立 竣工認可資料作成業務委託 (その2) 36-W7004-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 6,721,000	0	1,331,000	(円) 6,721,000	指 名	7.12. 3 8. 3.19		(円)	設計業務 1 式	一部区域を竣工する必要が生じた ため、区域分割を追加した。
4	令和6年度清水港緑地等施 設整備に伴う新興津ランプ 詳細設計業務委託 36-W7004-01	静岡コンサルタント (株)	(円) 24,574,000	0	4,323,000	(円) 27,423,000	一 般	6. 8. 6 8. 3.19		(円)	道路詳細設計 (A) 1 式	合併36-W5511-01 (P39/97) 新興津 国土交通省との協議に伴い複数工 法の選定が必要となったため。
5	令和7年度清水港 海岸環境 整備に伴う電算帳票業務委 託 (新興津歩道橋電気設 備) 36-W7004-01	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 979,000	946,000		(円) 946,000	随 契	7.12. 9 8. 3.10		(円)	電算帳票作成業務委 託料 1 件	合併36-W6611-01 (P29/36) 社会資
6	令和7年度清水港海岸港湾 現況等調査に伴う用地測量 業務委託 (貝島地区) 37-W7004-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 8,118,000	0	-616,000	(円) 7,194,000	一 般	7. 9.22 8. 3.16		(円)	用地測量業務 20000 m 2	合併37-W1601-01 (P25/11) 港湾現
7	令和7年度清水港港湾現況 等調査に伴う貝島地区埋立 竣工認可資料作成業務委託 36-W7004-01	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	(円) 6,534,000	0		(円) 5,247,000	指 名	7.11. 5 8. 3.19		(円)	埋立竣工認可資料作 成 1 式	合併37-W1602-01 (P25/14) 港湾現
8	令和7年度清水港海岸津 波・高潮危機管理対策に伴 う江尻地区設計業務委託 37-W1602-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 10,054,000	0	2,156,000	(円) 10,219,000	一 般	7. 8.19 8. 3.18		(円)	予備設計 1 式	関係者との協議した結果、必要と なる断面の構造検討を追加した 合併36-W2599-01 (P31/56) 防災・

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
9	令和7年度清水港改良に伴う三保小型栈橋設計業務委託 (その3) 37-W1602-01	第一復建 (株) 静岡事務所	(円) 18,645,000	0	858,000	(円) 16,027,000	一般	7. 9. 2 8. 3. 16		(円)	栈橋細部・実施設計 1 式	合併36-W6943-01 (P30/46) 広域連
10	令和7年度清水港海岸港湾現況等調査に伴う用地測量業務委託 (貝島地区) 36-W1603-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 8,118,000	0	-616,000	(円) 7,194,000	一般	7. 9. 22 8. 3. 16		(円)	用地測量業務 20000 m ²	合併37-W1601-01 (P25/11) 港湾現
11	令和7年度清水港海岸港湾現況等調査に伴う用地測量業務委託 (貝島地区) 37-W1601-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 8,118,000	7,810,000	-616,000	(円) 7,194,000	一般	7. 9. 22 8. 3. 16		(円)	用地測量業務 20000 m ²	合併36-W1602-01 (P25/12)
12	令和7年度清水港海岸港湾現況等調査に伴う用地測量業務委託 (貝島地区) 36-W1602-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 8,118,000	0	-616,000	(円) 7,194,000	一般	7. 9. 22 8. 3. 16		(円)	用地測量業務 20000 m ²	合併37-W1601-01 (P25/11) 港湾現
13	令和7年度清水港港湾現況等調査に伴う費用対効果分析調査業務委託 (三保地区小型栈橋) 37-W1602-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 4,169,000	4,015,000		(円) 4,015,000	指名	7. 11. 5 8. 3. 13		(円)	費用対効果分析調査業務 1 式	
14	令和7年度清水港港湾現況等調査に伴う貝島地区埋立竣工認可資料作成業務委託 37-W1602-01	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	(円) 6,534,000	5,247,000		(円) 5,247,000	指名	7. 11. 5 8. 3. 19		(円)	埋立竣工認可資料作成 1 式	合併36-W7004-01 (P24/7)
15	令和7年度清水港 港湾現況等調査に伴う新興津関係機関協議資料作成業務委託 37-W1602-01	静岡コンサルタント (株)	(円) 3,102,000	2,970,000		(円) 2,970,000	指名	8. 1. 5 8. 3. 19		(円)	関係機関との協議資料作成 3 資料	
16	令和7年度清水港港湾現況等調査に伴う航空写真撮影業務委託 37-W1601-01	国際航業 (株) 静岡支店	(円) 5,368,000	0	253,000	(円) 4,400,000	一般	8. 1. 27 8. 3. 25		(円)	航空写真帳作成業務委託 1 式	合併37-W1603-01 (P26/17) 港湾現

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
17	令和7年度清水港港湾現況 等調査に伴う航空写真撮影 業務委託 37-W1603-01	国際航業（株） 静岡支店	(円) 5,368,000	4,147,000	253,000	(円) 4,400,000	一 般	8. 1. 27 8. 3. 25		(円) 1	航空写真帳作成業務 委託 式	合併37-W1601-01 (P25/16)
	【目細計】 地方創生基盤 整備事業推進費		37,587,000	34,100,000	242,000	61,765,000				0		
18	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区陸開基本設計業務委託 (起伏式) 36-W2901-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 63,437,000	50,908,000	10,230,000	(円) 61,138,000	一 般	7. 7. 22 8. 3. 23		(円) 5	陸開基本設計 基	関係者と協議した結果、必要とな る断面の構造検討を追加した
19	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区陸開基本・詳細設計業 務委託 (引戸式) 36-W2901-01	いであ (株) 静岡営業所	(円) 54,285,000	43,571,000	3,443,000	(円) 47,014,000	一 般	7. 7. 22 8. 3. 18		(円) 2	陸開基本設計 基	関係者と協議した結果、必要とな る陸開電動化設計を追加した
20	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区胸壁細部・実施設計業 務委託 36-W2901-01	いであ (株) 静岡営業所	(円) 19,514,000	15,664,000		(円) 15,664,000	一 般	7. 7. 22 8. 3. 16		(円) 1	細部設計 タイプ	
21	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区用地調査業務委託 36-W2901-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 3,025,000	2,860,000	154,000	(円) 3,014,000	指 名	7. 7. 4 8. 3. 19		(円) 1	用地調査等業務 式	
22	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区用地測量業務委託 36-W2901-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 2,035,000	1,958,000	407,000	(円) 2,365,000	指 名	7. 8. 28 8. 2. 25		(円) 5700	用地測量 m 2	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
23	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区陸開詳細設計業務委託 (起伏式)	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 55,649,000	44,660,000		(円) 44,660,000	一 般	7.10.28 8.3.23		(円)	陸開詳細設計	
24	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区胸壁基本設計業務委託	(株) 東光コンサルタンツ 静岡営業所	(円) 19,404,000	0		(円) 15,576,000	一 般	7.10.14 8.3.19	7.11.4	(円) 4,600,000	5基 設計業務	
25	令和7年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区胸壁基本設計業務委託	(株) 東光コンサルタンツ 静岡営業所	(円) 19,404,000	15,576,000		(円) 15,576,000	一 般	7.10.14 8.3.19	7.11.4	(円)	1式 設計業務	合併36-W2901-01 (P27/25) 津波対
26	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託(折戸B地 区)	第一復建(株) 静岡事務 所	(円) 18,073,000	14,410,000	4,136,000	(円) 18,546,000	一 般	7.4.1 7.12.19	8.1.22	(円) 18,546,000	1式 目視調査(1)	合併36-W2911-01 (P27/24) 現地踏査の結果、点検面積が当初 想定していたものから変更になっ たため 令和6年度繰越
27	令和7年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託(富士見・ 折戸A地区)	(株) センク21 静岡事 務所	(円) 21,362,000	16,962,000	1,859,000	(円) 18,821,000	一 般	7.6.23 8.3.18	7.7.7	(円) 5,000,000	9154 m ² 目視調査(1)	現地踏査の結果、点検面積が当初 想定していたものから変更になっ たため
28	令和6年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託(塚間・貝 島・三保地区)	パシフィックコンサルタン ツ(株) 静岡事務所	(円) 34,210,000	27,357,000	-3,289,000	(円) 24,068,000	一 般	7.4.1 7.9.29	7.10.30	(円) 24,068,000	6763 m ² 一次・二次点検業務	現地踏査の結果、点検面積が当初 想定していたものから変更になっ たため 令和6年度繰越
29	令和7年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託(日の出地 区他)	国際航業(株) 静岡支店	(円) 13,178,000	0	2,714,000	(円) 13,175,000	一 般	7.9.2 8.3.19		(円)	1式 目視調査(1)	現地踏査の結果、点検面積が当初 想定していたものから変更になっ たため
30	令和7年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託(日の出地 区他)	国際航業(株) 静岡支店	(円) 13,178,000	10,461,000	2,714,000	(円) 13,175,000	一 般	7.9.2 8.3.19		(円)	2119 m ² 目視調査(1)	合併36-W2611-01 (P27/30) 海岸メ =DS160
											2119 m ²	合併36-W2606-01 (P28/31)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
31	令和7年度清水港海岸メン テナンスに伴う長寿命化計 画更新業務委託（日の出地 区他） 36-W2606-01	国際航業（株） 静岡支店	(円) 13,178,000	0	2,714,000	(円) 13,175,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 19		(円) 2119 m 2	目視調査（1） 合併36-W2611-01（P27/30） 海岸メ	=DS160
	【目細計】 海岸事業費		304,172,000	244,387,000	19,654,000	264,041,000				52,214,000		
32	令和6年度清水港改修に伴 う新興津防波堤（2）細 部・実施設計業務委託 36-W5903-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 62,931,000	50,061,000	-5,918,000	(円) 44,143,000	一 般	6. 8. 20 7. 7. 7	7. 7. 28	(円) 44,143,000	ケーソン細部設計 1 式	静穏度解析結果により、構造検討 に変更が生じ、安価な構造検討と なったため。 令和6年度繰越
33	令和6年度清水港改修事業 に伴う新興津小型船だまり 事業再評価業務委託 36-W5904-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 2,937,000	2,640,000		(円) 2,640,000	指 名	7. 1. 15 7. 6. 30	7. 7. 22	(円) 2,640,000	費用対効果分析 1 式	令和6年度繰越
34	令和6年度清水港老朽化対 策に伴う日の出埠頭9号道 路詳細設計業務委託 36-W5801-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 17,622,000	16,280,000	825,000	(円) 17,105,000	一 般	6.10.19 7.12.19	8. 1. 27	(円) 17,105,000	道路詳細設計 1 式	令和6年度繰越
	【目細計】 港湾事業費		83,490,000	68,981,000	-5,093,000	63,888,000				63,888,000		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
35	令和7年度清水港改修に伴う江尻地区設計業務委託 37-W6801-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 46,871,000	37,620,000		(円) 37,620,000	一般	7. 9. 2 8. 3. 23		(円)	基本設計 1 式	合併36-W5520-01 (P40/107)
36	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津ランプ詳細設計業務委託 36-W6611-01	静岡コンサルタント (株)	(円) 24,574,000	23,100,000	4,323,000	(円) 27,423,000	一般	6. 8. 6 8. 3. 19		(円)	道路詳細設計 (A) 0 式	=DS52 令和6年度繰越 合併36-W7004-01 (P24/4)
37	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う電算帳票業務委託 (新興津緑地その2) 36-W6611-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	2,860,000	847,000	(円) 3,707,000	指名	7. 1. 15 7. 5. 30	7. 6. 26	(円) 3,707,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	令和6年度繰越
38	令和7年度清水港緑地等施設整備に伴う電算帳票業務委託 (新興津緑地アクセス道路) 36-W6611-01	静岡コンサルタント (株)	(円) 3,003,000	2,860,000		(円) 2,860,000	指名	7. 12. 9 8. 3. 10		(円)	電算帳票作成業務委託料 1 件	
39	令和7年度清水港 緑地等施設整備に伴う測量業務委託 (新興津汀線・深浅測量) 36-W6611-01	日本海洋調査 (株)	(円) 4,103,000	3,905,000	473,000	(円) 4,378,000	指名	7. 12. 17 8. 3. 19		(円)	深浅測量 1 式	
40	令和6年度清水港局部改良等に伴う折戸小型栈橋設計業務委託 (その2) 36-W6201-01	中央コンサルタンツ (株) 静岡事務所	(円) 21,241,000	16,896,000	2,266,000	(円) 19,162,000	一般	6. 7. 26 7. 5. 22	7. 6. 17	(円) (5,000,000) 14,162,000	栈橋基本設計 1 式	別途地質調査結果により液状化判定が必要となった。また、関係者協議により給電・給水検討が必要となったため 令和6年度繰越
41	令和7年度清水港局部改良等に伴う設計業務委託 (貝島地区岸壁整備基礎検討) 36-W6202-01	日本工営 (株) 静岡事務所	(円) 7,161,000	5,742,000	1,309,000	(円) 7,051,000	指名	7. 6. 13 8. 1. 30	7. 7. 1	(円) 1,720,000	基礎構造検討業務 1 式	護岸安定性照査について、経済性の観点から完成時のほか暫定時の照査が必要となったため 合併37-W6202-01 (P29/42)
42	令和7年度清水港局部改良等に伴う設計業務委託 (貝島地区岸壁整備基礎検討) 37-W6202-01	日本工営 (株) 静岡事務所	(円) 7,161,000	0	1,309,000	(円) 7,051,000	指名	7. 6. 13 8. 1. 30		(円)	基礎構造検討業務 1 式	=DS224 合併36-W6202-01 (P29/41) 社会資

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
43	令和6年度清水港局部改良等に伴う江尻地区基本設計業務委託 36-W6801-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,261,000	15,323,000	4,268,000	(円) 19,591,000	一般	6. 9. 21 7. 6. 30	7. 7. 29	(円) 15,000,000	基本設計 1 式	関係者との意見交換で合意を得た構造照査を追加したため。 令和6年度繰越 合併36-W2001-01 (P32/60)
44	令和7年度清水港改良に伴う三保小型栈橋設計業務委託 (その3) 37-W6944-01	第一復建 (株) 静岡事務所	(円) 18,645,000	0	858,000	(円) 16,027,000	一般	7. 9. 2 8. 3. 16	7. 9. 12	(円)	栈橋細部・実施設計 1 式	合併36-W6943-01 (P30/46) 広域連
45	令和7年度清水港改良に伴う三保小型栈橋設計業務委託 (その3) 37-W6943-01	第一復建 (株) 静岡事務所	(円) 18,645,000	0	858,000	(円) 16,027,000	一般	7. 9. 2 8. 3. 16	7. 9. 12	(円) 1,845,000	栈橋細部・実施設計 1 式	合併36-W6943-01 (P30/46) 広域連
46	令和7年度清水港改良に伴う三保小型栈橋設計業務委託 (その3) 36-W6943-01	第一復建 (株) 静岡事務所	(円) 18,645,000	15,169,000	858,000	(円) 16,027,000	一般	7. 9. 2 8. 3. 16	7. 9. 12	(円) 2,705,000	栈橋細部・実施設計 1 式	合併37-W1602-01 (P25/9)
47	令和6年度清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託 (三保地区臨港道路) 37-W6944-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 4,323,000	0	132,000	(円) 4,257,000	指名	7. 3. 31 7. 11. 28	7. 12. 23	(円) 132,000	用地測量 3200 m ²	令和6年度繰越 合併36-W6944-01 (P30/49) 広域連
48	令和6年度清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託 (三保地区臨港道路) 36-W6943-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 4,323,000	0	132,000	(円) 4,257,000	指名	7. 3. 31 7. 11. 28	7. 12. 23	(円) 2,819,000	用地測量 3200 m ²	令和6年度繰越 合併36-W6944-01 (P30/49) 広域連
49	令和6年度清水港改良に伴う用地測量・用地調査業務委託 (三保地区臨港道路) 36-W6944-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 4,323,000	4,125,000	132,000	(円) 4,257,000	指名	7. 3. 31 7. 11. 28	7. 12. 23	(円) 1,306,000	用地測量 3200 m ²	令和6年度繰越 合併36-W6943-01 (P30/48)
50	令和7年度清水港改良に伴う日の出緑地基本設計業務委託 37-W6933-01	(株) 都市環境研究所	(円) 16,357,000	16,357,000		(円) 16,357,000	随契	7. 10. 2 8. 3. 23		(円)	基本設計 1 式	随契二号 (不適)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
51	令和6年度清水港局部改良等に伴う実施設計業務委託 (袖師第1埠頭地区) 37-W6571-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 14,685,000	0	3,465,000	(円) 15,213,000	一般	6.12.24 7.12.15	8. 1.21	(円) (3,520,000) 213,000	実施設計 1 式	検討の結果、設計に必要な波浪計算、地震応答液状化の判定を追加したため。 令和6年度繰越 合併36-W6571-01 (P31/52) 防災・
52	令和6年度清水港局部改良等に伴う実施設計業務委託 (袖師第1埠頭地区) 36-W6571-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 14,685,000	11,748,000	3,465,000	(円) 15,213,000	一般	6.12.24 7.12.15	8. 1.21	(円) (3,520,000) 11,480,000	実施設計 1 式	=DS264 令和6年度繰越 合併37-W6571-01 (P31/51)
53	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う陸間細部・実施設計業務委託 (折戸地区) 36-W2504-01	大日本ダイヤコンサルタン (株) 静岡事務所	(円) 38,830,000	31,042,000	1,430,000	(円) 32,472,000	一般	7. 3.31 8. 3.16	7. 5.12	(円) 9,300,000	陸間細部・実施設計 2 基	技術者単価の特例措置に基づく請求があったため 令和6年度繰越
54	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う胸壁細部・実施設計業務委託 (折戸地区) 37-W2504-01	中央コンサルタンツ (株) 静岡事務所	(円) 20,713,000	0	1,595,000	(円) 18,084,000	一般	7. 3.31 8. 1.30	8. 2.27	(円) 836,000	胸壁細部・実施設計 400 m	地盤改良施工方法等の検討の結果、荷役事業者への説明が必要となったため 令和6年度繰越 合併36-W2504-01 (P31/55) 防災・
55	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う胸壁細部・実施設計業務委託 (折戸地区) 36-W2504-01	中央コンサルタンツ (株) 静岡事務所	(円) 20,713,000	16,489,000	1,595,000	(円) 18,084,000	一般	7. 3.31 8. 1.30	8. 2.27	(円) 17,248,000	胸壁細部・実施設計 400 m	=DS276 令和6年度繰越 合併37-W2504-01 (P31/54)
56	令和7年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う江尻地区設計業務委託 36-W2599-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 10,054,000	8,063,000	2,156,000	(円) 10,219,000	一般	7. 8.19 8. 3.18		(円)	予備設計 1 式	=DS68 合併37-W1602-01 (P24/8)
57	令和7年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地盤変動影響調査業務委託 (事前調査) 37-W2504-01	(株) 建設コンサルタンツセンター	(円) 2,145,000	2,035,000		(円) 2,035,000	指名	7.12. 3 8. 4.30		(円)	地盤変動影響調査等 1 式	
58	令和6年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区陸間基本設計業務委託 36-W2001-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 29,161,000	23,199,000	605,000	(円) 23,804,000	一般	6. 8.20 7. 5.29	7. 6.26	(円) 23,804,000	陸間基本設計 2 基	令和6年度繰越

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
59	令和7年度清水港海岸高潮 対策に伴う江尻地区胸壁設 計業務委託 36-W2001-01	日本工営（株） 静岡事務 所	(円) 19,690,000	 15,807,000	 1,997,000	(円) 17,804,000	一 般	7. 7. 15 8. 3. 19	7. 8. 4	(円) 4,740,000	設計業務 1 式	胸壁整備により、雨水排水が分断 されるため、排水検討を追加す る。
60	令和6年度清水港局部改良 等に伴う江尻地区基本設計 業務委託 36-W2001-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 19,261,000	 0	 4,268,000	(円) 19,591,000	一 般	6. 9. 21 7. 6. 30	7. 7. 29	(円) 4,591,000	基本設計 1 式	=DS232 令和6年度繰越 合併36-W6801-01 (P30/43) 社会資
61	令和7年度清水港改修に伴 う江尻地区設計業務委託 37-W2001-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 46,871,000	 0		(円) 37,620,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 23		(円)	基本設計 1 式	合併37-W6801-01 (P29/35) 社会資
	【目細計】 社会資本総合 整備事業費		303,787,000	252,340,000	25,724,000	339,466,000				115,608,000		
	【目 計】 (02)港湾建設 費		729,036,000	599,808,000	40,527,000	729,160,000				231,710,000		
	工事関係計	60件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
62	令和7年度清水港基本施設 修繕に伴う橋梁詳細点検業 務委託（崇徳橋） 37-W4751-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 21,670,000	0	374,000	(円) 20,944,000	一 般	7. 9. 2 8. 3.19		(円)	詳細点検 1 式	合併37-W3521-01 (P35/82) 基本施
63	令和7年度清水港機能施設 管理コンテナクレーン定期 点検業務委託（袖師3号 機）（長期継続） 37-W0101-01	J F E プラントエンジ (株)	(円) 9,570,000	9,240,000		(円) 9,240,000	一 般	7. 4. 1 9. 3.31		(円)	袖師3号 R7年度点 検	令和7年度債務
64	令和7年度清水港機能施設 管理コンテナクレーン定期 点検業務委託（新興津1・ 2・3号機）（長期継続） 37-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 34,760,000	34,540,000		(円) 34,540,000	一 般	7. 4. 1 9. 3.31		(円)	1 式 新興津1・2・3号 R7年度点検	令和7年度債務
65	令和7年度清水港機能施設 管理コンテナクレーン定期 点検業務委託（新興津4・ 5号機）（長期継続） 37-W0101-01	(株) 三井E & S	(円) 19,690,000	19,690,000		(円) 19,690,000	一 般	7. 4. 1 9. 3.31		(円)	1 式 新興津4・5号 R7年 度点検	令和7年度債務
66	令和7年度清水港機能施設 管理コンテナクレーン定期 点検業務委託（新興津6号 機・袖師5号機）（長期継 続） 37-W0101-01	J F E テクノス（株） 静 岡営業所	(円) 15,510,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一 般	7. 4. 1 9. 3.31		(円)	1 式 新興津6号・袖師5号 R7年度点検	令和7年度債務
67	令和7年度清水港機能施設 管理富士見機械式連続アン ローダー3号機定期点検業 務委託（長期継続契約） 37-W0101-01	(株) 日立プラントメカニ クス 関東支店	(円) 10,780,000	10,780,000		(円) 10,780,000	一 般	7. 4. 1 9. 3.31		(円)	1 式 富士見MCU3号機 定期点検	令和7年度債務
68	令和7年度清水港機能施設 管理富士見チップアンロー ダー2号機定期点検業務委 託（長期継続契約） 37-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 6,050,000	5,929,000		(円) 5,929,000	一 般	7. 4. 1 9. 3.31		(円)	1 式 富士見CU2号機定 期点検	令和7年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
69	令和7年度清水港機能施設 管理富士見ニューマチック アンローダー1、2号機定期 点検業務委託(長期継続 契約) 37-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジ ニアリング(株) 交通・ 機器事業部	(円) 5,929,000	5,720,000		(円) 5,720,000	一 般	7. 4. 1 9. 3. 31		(円)	富士見PU1、2号 機定期点検 1 式	令和7年度債務
70	令和7年度清水港機能施設 管理天井クレーン・垂直搬 送機等年次点検業務委託 37-W0101-01	J F Eテクノス(株) 静 岡営業所	(円) 2,068,000	1,925,000		(円) 1,925,000	指 名	7. 7. 29 8. 3. 19		(円)	天井クレーン・垂直搬 送機年次点検 1 式	
71	令和7年度清水港機能施設 管理県営上屋等建築基準法 第12条に基づく定期点検業 務に伴う委託 37-W0101-03	(株) 荻野一級建築士事務 所	(円) 4,958,800	1,562,000		(円) 1,562,000	一 般	7. 9. 2 8. 1. 27		(円)	建築基準法第12条点 検 1 式	
72	令和7年度清水港海岸基本 施設管理に伴う津波防災ス テーション保守点検業務委 託 37-W0102-01	三菱電機プラントエンジ ニアリング(株) 静岡支社	(円) 19,833,000	18,370,000		(円) 18,370,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	津波防災ステーショ ン保守点検業 1 式	
73	令和7年度清水港基本施設 管理マイマイガ駆除対策薬 剤散布業務委託 37-W0102-01	(株) 小澤造園	(円) 1,639,000	1,628,000		(円) 1,628,000	指 名	7. 4. 1 7. 6. 25	7. 7. 11	(円) 1,628,000	薬剤散布業務 3 回	
74	令和7年度清水港基本施設 管理道路等除草業務委託 37-W0102-01	(株) 岳陽グリーン	(円) 5,687,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指 名	7. 6. 20 8. 1. 14	8. 2. 6	(円) 5,500,000	除草工 5040 m2	
75	令和7年度清水港海岸陸開 水門管理に伴う水門・陸開 保守点検業務委託 37-W0102-01	J F Eテクノス(株) 静 岡営業所	(円) 9,317,000	0	605,000	(円) 9,570,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	水門・陸開保守点検 業務 1 式	合併37-W4209-01 (P24/2) 港湾海
76	令和6年度清水港基本施設 修繕に伴う低環境負荷型業 務艇検討業務委託 36-W3521-01	(株) M a r i E R A	(円) 5,016,000	1,980,000	583,000	(円) 2,563,000	一 般	7. 1. 31 7. 4. 30	7. 5. 30	(円) 2,563,000	低環境負荷型業務艇 検討 1 式	令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
77	令和6年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（舗装工） 36-W3531-01	鈴与建設（株）	(円) 2,195,502	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7. 3 7. 7. 30		(円) 4,982,979	臨港地区舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
78	令和6年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（照明灯等） 36-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円)	3,520,000		(円) 3,520,000	指名	6. 7. 2 7. 7. 31		(円) 180,048	道路照明灯等電気設備維持修繕 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併37-W3521-01（P35/79）
79	令和6年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（照明灯等） 37-W3521-01	(株) エビハラ電機	(円)	0		(円) 3,520,000	指名	6. 7. 2 7. 7. 31		(円)	道路照明灯等電気設備維持修繕 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-W3531-01（P35/78） 基本施
80	令和6年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託（一般構造物等その2） 36-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 4,084,346	3,267,000		(円) 3,267,000	一般	7. 2. 10 7. 7. 25		(円) 5,793,954	臨港地区小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
81	令和7年度清水港ほか清水港内事業に伴う発注者支援業務委託 37-W3521-01	(一社) ふじのくにづくり支援センター	(円) 3,245,000	3,080,000	627,000	(円) 3,707,000	随契	7. 6. 5 8. 3. 20		(円)	発注者支援業務（監督業務） 1 式	随契二号（不適）
82	令和7年度清水港基本施設修繕に伴う橋梁詳細点検業務委託（崇徳橋） 37-W3521-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 21,670,000	20,570,000	374,000	(円) 20,944,000	一般	7. 9. 2 8. 3. 19		(円)	詳細点検 1 式	合併37-W4751-01（P33/62）
83	令和7年度清水港基本施設修繕に伴う測量業務委託（海底地形調査業務） 37-W3521-01	(株) ウインディーネットワーク	(円) 1,991,000	1,958,000		(円) 1,958,000	随契	7. 10. 10 7. 12. 15	8. 1. 6	(円) 1,958,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
84	令和7年度清水港基本施設修繕工事に伴う底質調査業務委託 37-W3521-01	東邦化工建設（株）	(円) 2,431,000	1,771,000		(円) 1,771,000	指名	7. 12. 24 8. 3. 9		(円)	底質調査 2 地点	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
85	令和7年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託（一般構造物等） 37-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 4,028,165	3,212,000		(円) 3,212,000	一 般	7. 7. 11 8. 7. 31		(円) 14,960,430	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
86	令和7年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託（舗装工） 37-W3531-01	合同アスファルト（株）	(円) 2,340,846	2,156,000		(円) 2,156,000	一 般	7. 7. 11 8. 7. 31		(円) 3,092,232	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
87	令和7年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託（照明灯等） 37-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,348,841	3,190,000		(円) 3,190,000	指 名	7. 7. 11 8. 7. 31		(円)	道路照明灯等電気設 備維持修繕 1 式	単価契約 令和7年度債務
88	令和7年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託（一般構造物等その 2） 37-W3531-01	(株) オジマ土木	(円) 4,151,528	3,311,000		(円) 3,311,000	指 名	8. 2. 16 8. 7. 31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
	【目細計】 清水港港湾管 理費		190,977,028	180,048,000	1,584,000	185,152,000				40,658,643		
89	令和7年度清水港保安対策 埠頭監視システム保守点検 業務委託 37-W0103-02	富士通 J a p a n（株） 関西・中部公共ビジネス統 括部（静岡）	(円) 34,705,000	34,650,000	4,343,000	(円) 38,993,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	埠頭監視システム保 守点検 1 式	急遽、バッテリー交換や変換機の 交換が必要になったため。
	【目細計】 保安対策事業 費		34,705,000	34,650,000	2,090,000	36,740,000				0		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目 計】 (01)清水港港 湾管理費		225,682,028	214,698,000	3,674,000	221,892,000				40,658,643		
	工事関係計	28件										

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
90	令和7年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸詳細設計業務委託 (村松 運河地区) 37-W5571-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 26,477,000	21,087,000	-4,532,000	(円) 16,555,000	一 般	7. 9. 29 8. 3. 18		(円) 0.58 k m	路線測量	検討の結果、区域分割の埋立護岸 設計業務を取り止めたため。
91	令和7年度清水港上屋改良 マリンターミナルほか屋根 漏水調査業務委託 37-W5545-02	駿河工業 (株)	(円) 5,632,000	0	192,000	(円) 5,637,000	指 名	7. 7. 15 7. 10. 31	7. 12. 1	(円) 2,312,000	屋根漏水調査	
92	令和5年度清水港荷役機械 整備富士見アンローダー製 作・据付工事監理業務委託 34-W5520-01	(一社) 港湾荷役システム 協会	(円) 17,402,000	17,380,000	748,000	(円) 18,128,000	随 契	6. 3. 7 8. 3. 17		(円) 1	工事監理業務	合併37-W5515-02 (P38/93) 日の出
93	令和7年度清水港上屋改良 マリンターミナルほか屋根 漏水調査業務委託 37-W5515-02	駿河工業 (株)	(円) 5,632,000	5,445,000	192,000	(円) 5,637,000	指 名	7. 7. 15 7. 10. 31	7. 12. 1	(円) 3,325,000	屋根漏水調査	
94	令和7年度清水港ふ頭用地 整備に伴う用地測量業務委 託 (新興津地区) 36-W5511-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 18,249,000	17,600,000	4,499,000	(円) 22,099,000	一 般	7. 6. 9 8. 3. 13		(円) 73100 m 2	用地測量	造成後に売却する土地の範囲に変 更が生じ、隣接地の測量が追加で 必要となったため。
95	令和7年度清水港ふ頭用地 整備に伴う用地測量業務委 託 (新興津地区) 37-W5555-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 18,249,000	0	4,499,000	(円) 22,099,000	一 般	7. 6. 9 8. 3. 13		(円) 73100 m 2	用地測量	合併37-W5555-01 (P38/95)
96	令和7年度清水港ふ頭用地 整備に伴う新興津地区埋立 竣工認可資料作成業務委託 (その2) 37-W5555-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 6,721,000	0	1,331,000	(円) 6,721,000	指 名	7. 12. 3 8. 3. 19		(円) 73100 m 2	設計業務	合併36-W5511-01 (P38/94) 新興津
											1 式	合併36-W5511-01 (P39/97) 新興津

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
97	令和7年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託(その2) 36-W5511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 6,721,000	5,390,000	1,331,000	(円) 6,721,000	指名	7.12. 3 8. 3.19		(円)	設計業務 1 式	=DS48 合併36-W7004-01 (P24/3)
98	令和6年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭埋設配管等設置工事設計業務委託 36-W5554-01	(有)シン設計	(円) 1,837,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	7. 2.12 7. 5.30	7. 6.27	(円) 1,540,000	設備工事設計業務委託 1 式	令和6年度債務
99	令和6年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津埠頭用地調査業務委託(再算定) 36-W5554-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 1,672,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	7. 3.31 7. 7.31	7. 8.25	(円) 1,540,000	用地調査等業務 1 式	令和6年度債務
100	令和6年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭冷凍コンテナ用電源設備設置工事設計業務委託 36-W5554-01	ナナミ電気設計 □□□□	(円) 1,144,000	1,078,000		(円) 1,078,000	指名	7. 3.11 8. 2.27		(円)	冷凍コンテナ用電源設備設計業務 1 式	令和6年度債務
101	令和7年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託 36-W5554-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,183,000	5,764,000	1,727,000	(円) 7,491,000	指名	7. 5.26 8. 3.19		(円)	設計業務 1 式	=DS48 合併37-W5555-01 (P39/102)
102	令和7年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津地区埋立竣工認可資料作成業務委託 37-W5555-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,183,000	0	1,727,000	(円) 7,491,000	指名	7. 5.26 8. 3.19		(円)	設計業務 1 式	=DS48 合併36-W5554-01 (P39/101) 新興津
103	令和7年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津船揚場改良設計業務委託 36-W5554-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 14,630,000	11,737,000	3,465,000	(円) 15,202,000	一般	7. 7. 7 8. 3.23		(円)	基本設計 1 式	関係者協議の結果、必要となる基礎構造の検討が追加となった
104	令和7年度清水港ふ頭用地整備に伴う電算帳票業務委託 37-W5558-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,497,000	2,420,000		(円) 2,420,000	指名	8. 1.26 8. 5.29		(円)	電算帳票作成業務委託料 1 件	令和7年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
105	令和6年度清水港江尻ふ頭 用地整備に伴う用地調査業 務委託 36-W5520-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 5,346,000	5,225,000	-704,000	(円) 4,521,000	一 般	7. 2. 12 7. 12. 19	8. 1. 16	(円) 4,521,000	用地調査等業務 1式	令和6年度債務
106	令和7年度清水港江尻ふ頭 用地整備に伴う用地測量業 務委託 36-W5520-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 3,916,000	3,740,000	374,000	(円) 4,114,000	指 名	7. 6. 27 8. 2. 25		(円) 7000 m 2	用地測量 基本設計	
107	令和7年度清水港改修に伴 う江尻地区設計業務委託 36-W5520-01	(株)ニュージェック 静 岡事務所	(円) 46,871,000	0		(円) 37,620,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 23		(円) 1式		合併37-W6801-01 (P29/35) 社会資
	【目細計】 清水港施設整 備費		112,706,000	99,946,000	7,100,000	107,046,000				13,238,000		
	【目 計】 (01)清水港施 設整備費		112,706,000	99,946,000	7,100,000	107,046,000				13,238,000		
	工事関係計	18件										
	【総 計】		1,067,424,028	914,452,000	51,301,000	1,058,098,000				285,606,643		

土木工事实施状況総括表

令和6年度
令和 7年 5月31日作成

41頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06) 港湾費	8	943,703,200	0	0	0.0	0	726,000	0.1	0	0	0.0	8	942,977,200	99.9
		15	1,517,332,600	0	0	0.0	0	726,000	0.0	7	1,113,229,600	73.4	8	403,377,000	26.6
	事業区分計	8	943,703,200	0	0	0.0	0	726,000	0.1	0	0	0.0	8	942,977,200	99.9
		15	1,517,332,600	0	0	0.0	0	726,000	0.0	7	1,113,229,600	73.4	8	403,377,000	26.6
県単独事業	(01) 港湾管理費	0	20,328,000	0	1,042,000	5.1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	19,286,000	94.9
		6	100,322,000	6	47,027,000	46.9	0	0	0.0	0	42,190,000	42.1	0	11,105,000	11.1
	(02) 施設整備費	6	429,543,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	218,900,000	51.0	5	210,643,000	49.0
		12	685,907,000	0	0	0.0	0	0	0.0	7	587,391,000	85.6	5	98,516,000	14.4
	(06) 港湾費	0	5,552,880	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	5,552,880	100.0
		3	180,834,000	0	5,000,000	2.8	0	0	0.0	3	170,281,120	94.2	0	5,552,880	3.1
	事業区分計	6	455,423,880	0	1,042,000	0.2	0	0	0.0	1	218,900,000	48.1	5	235,481,880	51.7
		21	967,063,000	6	52,027,000	5.4	0	0	0.0	10	799,862,120	82.7	5	115,173,880	11.9
	計	14	1,399,127,080	0	1,042,000	0.1	0	726,000	0.1	1	218,900,000	15.6	13	1,178,459,080	84.2
		36	2,484,395,600	6	52,027,000	2.1	0	726,000	0.0	17	1,913,091,720	77.0	13	518,550,880	20.9
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(06) 港湾費	14	1,806,799,000	0	0	0.0	1	251,900,000	13.9	0	0	0.0	13	1,554,899,000	86.1
		26	2,163,233,200	0	0	0.0	1	251,900,000	11.6	12	761,454,200	35.2	13	1,149,879,000	53.2
	事業区分計	14	1,806,799,000	0	0	0.0	1	251,900,000	13.9	0	0	0.0	13	1,554,899,000	86.1
		26	2,163,233,200	0	0	0.0	1	251,900,000	11.6	12	761,454,200	35.2	13	1,149,879,000	53.2
県単独事業	(01) 港湾管理費	1	19,000,000	1	19,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	19,000,000	1	19,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	8	1,844,742,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,201,200,000	65.1	8	643,542,000	34.9
		14	1,252,300,200	0	0	0.0	0	0	0.0	6	715,748,200	57.2	8	536,552,000	42.8
	(06) 港湾費	1	15,259,120	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	15,259,120	100.0
		3	57,646,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	45,186,880	78.4	1	12,459,120	21.6
	事業区分計	10	1,879,001,120	1	19,000,000	1.0	0	0	0.0	0	1,201,200,000	63.9	9	658,801,120	35.1
		18	1,328,946,200	1	19,000,000	1.4	0	0	0.0	8	760,935,080	57.3	9	549,011,120	41.3
	計	24	3,685,800,120	1	19,000,000	0.5	1	251,900,000	6.8	0	1,201,200,000	32.6	22	2,213,700,120	60.1
		44	3,492,179,400	1	19,000,000	0.5	1	251,900,000	7.2	20	1,522,389,280	43.6	22	1,698,890,120	48.6
	総合計	38	5,084,927,200	1	20,042,000	0.4	1	252,626,000	5.0	1	1,420,100,000	27.9	35	3,392,159,200	66.7
		80	5,976,575,000	7	71,027,000	1.2	1	252,626,000	4.2	37	3,435,481,000	57.5	35	2,217,441,000	37.1

土木工事実施状況総括表

令和6年度
令和 7年 5月31日作成

42頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
前年度合計		14	584,810,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	70,000,000	12.0	13	514,810,000	88.0

土木工事実施状況総括表

43頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(05) 港湾費	1	46,285,000	0	0	0.0	1	46,285,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		14	1,461,731,000	0	119,135,000	8.2	14	1,342,596,000	91.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	1	46,285,000	0	0	0.0	1	46,285,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		14	1,461,731,000	0	119,135,000	8.2	14	1,342,596,000	91.8	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(01) 港湾管理費	0	2,343,000	0	2,343,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	106,790,600	4	53,027,000	49.7	3	53,763,600	50.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	6	367,461,800	5	185,521,800	50.5	1	181,940,000	49.5	0	0	0.0	0	0	0.0
		28	1,677,373,000	10	449,127,300	26.8	18	1,228,245,700	73.2	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04) 観光交流費	0	1,206,000	0	1,206,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,206,000	0	1,206,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	162,099,400	1	112,067,000	69.1	2	50,032,400	30.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,000,000	1	13,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	6	371,010,800	5	189,070,800	51.0	1	181,940,000	49.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		39	1,960,469,000	16	628,427,300	32.1	23	1,332,041,700	67.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	7	417,295,800	5	189,070,800	45.3	2	228,225,000	54.7	0	0	0.0	0	0	0.0
		53	3,422,200,000	16	747,562,300	21.8	37	2,674,637,700	78.2	0	0	0.0	0	0	0.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(05) 港湾費	10	1,600,890,200	7	908,514,200	56.8	3	692,376,000	43.2	0	0	0.0	0	0	0.0
		17	1,747,319,200	12	883,243,200	50.5	5	864,076,000	49.5	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	10	1,600,890,200	7	908,514,200	56.8	3	692,376,000	43.2	0	0	0.0	0	0	0.0
		17	1,747,319,200	12	883,243,200	50.5	5	864,076,000	49.5	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(01) 港湾管理費	1	31,232,000	1	31,232,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	25,341,000	1	25,341,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	12	2,478,013,000	11	577,743,000	23.3	1	1,900,270,000	76.7	0	0	0.0	0	0	0.0
		15	1,807,003,000	13	539,258,000	29.8	2	1,267,745,000	70.2	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04) 観光交流費	0	8,118,000	0	8,118,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	8,118,000	0	8,118,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	6,562,000	0	3,065,000	46.7	0	3,497,000	53.3	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

44頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	事業区分計	13	2,517,363,000	12	617,093,000	24.5	1	1,900,270,000	75.5	0	0	0.0	0	0	0.0
		16	1,847,024,000	14	575,782,000	31.2	2	1,271,242,000	68.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	23	4,118,253,200	19	1,525,607,200	37.0	4	2,592,646,000	63.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		33	3,594,343,200	26	1,459,025,200	40.6	7	2,135,318,000	59.4	0	0	0.0	0	0	0.0
	総合計	30	4,535,549,000	24	1,714,678,000	37.8	6	2,820,871,000	62.2	0	0	0.0	0	0	0.0
		86	7,016,543,200	42	2,206,587,500	31.4	44	4,809,955,700	68.6	0	0	0.0	0	0	0.0
前年度合計		15	1,064,606,000	13	417,126,000	39.2	2	647,480,000	60.8	0	0	0.0	0	0	0.0

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
1	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	令和5年度清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事（歩道工）	静岡市清水区日の出町地内	27,181,000	26,950,000	7,513,000	34,463,000	一般	鈴与建設（株）	6. 3. 7 6. 8. 9	1,456,120	歩道舗装工 520 m ²	現地精査により歩道舗装面積が当初より増加することが確認されたため。 合併35-W5801-01（P50/46）港湾メンテナンス（港湾改修費補）
2	〃 36-W7004-01	令和6年度清水港局部改良等工事（新興津歩道橋基礎工その3）	静岡市清水区興津中町地内	62,964,000	62,700,000	15,455,000	78,155,000	一般	鈴与建設（株）	6.10. 1 7. 3.17	(78,155,000) 10,600,000	橋梁下部 1 式	鉄筋籠の変形防止のため鉄筋補強リングを追加施工する必要があるため。 合併35-W6551-01（P54/76）防災・安全交付金（重占）【港湾改修費補】
3	〃 35-W7007-01	令和5年度清水港改良工事（日の出緑地園路整備工）	静岡市清水区港町地内	50,160,000	45,287,000	9,438,000	54,725,000	一般	鈴与建設（株）	5. 9.16 6. 5.31	(18,100,000) 6,225,000	園路整備工 1 式	色彩協議により園路舗装面積が増工となったため。 合併35-W6921-01（P52/64）広域連携（山利緑園）【改良】
4	〃 35-W7007-01	令和5年度清水港改良工事（日の出緑地整備工その2）	静岡市清水区港町地内	54,087,000	52,250,000	4,059,000	56,309,000	一般	駿河緑地造成（株）	6. 3.28 6.10.24	120,000	緑地整備工 1 式	35年度繰越 合併35-W6922-01（P52/66）広域連携（山利緑園）【改良】
	県単独港湾海岸環境整備事業	【事業計】			0	0	0				18,401,120		
5	県単独港湾施設改良 36-W7103-01	令和5年度清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事（歩道工）	静岡市清水区日の出町地内	27,181,000	26,950,000	7,513,000	34,463,000	一般	鈴与建設（株）	6. 3. 7 6. 8. 9	3,006,880	歩道舗装工 520 m ²	現地精査により歩道舗装面積が当初より増加が確認されたため。 合併35-W5801-01（P50/46）港湾メンテナンス（港湾改修費補）
6	〃 36-W7103-01	令和5年度清水港老朽化対策工事（袖師臨港道路舗装工）	静岡市清水区横砂地内	59,972,000	54,120,000	8,426,000	62,546,000	一般	静和工業（株）	6. 1.19 6. 7.31	(21,640,000) 2,546,000	舗装打換え工 150.7 m	現地精査したところ、工事終点部の舗装の損傷が認められ、これからの 合併35-W5823-01（P49/38）港湾メンテナンス（港湾施設改良）
7	〃 36-W7103-01	令和6年度清水港施設改良清水マリンパーキング管制システム更新工事	静岡市清水区港町地内	41,151,000	38,500,000		38,500,000	一般	藤田電気（株）	6. 7. 2 7. 1.31	(38,500,000) 4,632,120	電気通信設備工事 1 式	合併35-W7101-01（P45/9）県単独港湾施設改良
8	〃 35-W7103-01	令和6年度清水港施設改良清水マリンパーキング管制システム更新工事	静岡市清水区港町地内	41,151,000	38,500,000		38,500,000	一般	藤田電気（株）	6. 7. 2 7. 1.31	(38,500,000) 19,885,000	電気通信設備工事 1 式	合併35-W7101-01（P45/9）県単独港湾施設改良
9	〃 35-W7101-01	令和6年度清水港施設改良清水マリンパーキング管制システム更新工事	静岡市清水区港町地内	41,151,000	38,500,000		38,500,000	一般	藤田電気（株）	6. 7. 2 7. 1.31	(38,500,000) 13,982,880	電気通信設備工事 1 式	合併35-W7103-01（P45/8）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
10	県単独港湾施設改良 35-W7101-02	令和5年度清水港施設改良清水マリンパーキング受電盤ほか更新工事	静岡市清水区日の出町地内	7,304,000	7,018,000	440,000	7,458,000	指名	(株)東海電気工業所	5.12. 5 6. 4.25	(2,800,000) 4,658,000	電気設備工事 1 式	35年度繰越
	県単独港湾施設改良	【事業計】			45,518,000	440,000	45,958,000				48,710,880		
11	津波対策緊急事業 35-W2901-01	令和5年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間新設工事(製作掘付工)	静岡市清水区港町地内	205,656,000	184,470,000	-1,210,000	183,260,000	一般	日東河川工業(株)静岡営業所	5. 9.12 6.11.12	(73,780,000) 109,480,000	フラップゲート式陸間 1 門	35年度繰越
12	" 36-W2901-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(地盤改良工)	静岡市清水区日の出町地内外	98,923,000	89,859,000	24,486,000	114,345,000	一般	鈴与建設(株)	6. 7.30 7. 3.14	(114,345,000) 23,276,000	胸壁部 0	多量の海水や地下水の流入及び滞留が確認されたため、水樋工及び濁水処理工を追加し合併35-W2901-01(P46/13)津波対策緊急事業
13	" 35-W2901-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(地盤改良工)	静岡市清水区日の出町地内外	98,923,000	89,859,000	24,486,000	114,345,000	一般	鈴与建設(株)	6. 7.30 7. 3.14	(114,345,000) 91,069,000	胸壁部 0	多量の海水や地下水の流入及び滞留が確認されたため、水樋工を追加し合併36-W2901-01(P46/12)津波対策緊急事業
14	" 36-W2901-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(胸壁工その1)	静岡市清水区日の出町地内	47,916,000	47,740,000	9,856,000	57,596,000	一般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.24	(57,596,000) 9,856,000	胸壁工 60 m	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用すズ、面が生じたため合併35-W2911-01(P46/15)津波対策緊急事業
15	" 35-W2911-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(胸壁工その1)	静岡市清水区日の出町地内	47,916,000	47,740,000	9,856,000	57,596,000	一般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.24	(57,596,000) 47,740,000	胸壁工 60 m	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用すズ、面が生じたため合併36-W2901-01(P46/14)津波対策緊急事業
16	" 35-W2911-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(胸壁工その2)	静岡市清水区日の出町地内外	75,141,000	74,800,000	9,262,000	84,062,000	一般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.24	(84,062,000) 2,971,000	< A 工区 > 1 式	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用すズ、面が生じたため合併35-W2901-01(P46/18)津波対策緊急事業
17	" 36-W2901-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(胸壁工その2)	静岡市清水区日の出町地内外	75,141,000	74,800,000	9,262,000	84,062,000	一般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.24	(84,062,000) 9,262,000	< A 工区 > 1 式	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用すズ、面が生じたため合併35-W2911-01(P46/16)津波対策緊急事業
18	" 35-W2901-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸間胸壁新設工事(胸壁工その2)	静岡市清水区日の出町地内外	75,141,000	74,800,000	9,262,000	84,062,000	一般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.24	(84,062,000) 71,829,000	< A 工区 > 1 式	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用すズ、面が生じたため合併35-W2911-01(P46/16)津波対策緊急事業

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
19	津波対策緊急事業 36-W2902-01	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間新設工事（製作 据付工）	静岡市清水区 日の出町地内	202, 433, 000	181, 313, 000		181, 313, 000	一 般	日東河川工業（株） 静岡営業所	7. 3. 31		フラップゲート式陸間 1 門	36年度繰越
	津波対策緊急事業	【事業計】			578, 182, 000	42, 394, 000	620, 576, 000				365, 483, 000		
20	県土強靱化対策事 業（港湾） 36-W8614-01	令和6年度清水港 自然災害防止対策 工事（浚渫工）	静岡市清水区 清水港港内地 先	53, 383, 000	52, 800, 000	11, 693, 000	64, 493, 000	一 般	（株）古川組 静岡支 店	6. 11. 26 7. 3. 18	(64, 493, 000) 253, 000	グラブ浚渫 8918 m 3	規定水深が確保されて いない箇所が広範囲に 及ぶため、緊急的に 合併36-W5452-01 (P55/87) 緊急自然災 害防止対策事業（港
21	〃 36-W8614-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業（港湾）工事 （浚渫工）	静岡市清水区 日の出町地先	48, 015, 000	47, 850, 000	2, 871, 000	50, 721, 000	一 般	（株）古川組 静岡支 店	6. 5. 31 6. 10. 28	(50, 721, 000) 50, 721, 000	グラブ浚渫（純土量） 3202 m 3	合併36-W3521-01 (P58/105)
22	〃 36-W8614-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業（港湾）工事 （浚渫工）（日の 出地区航路（-12.	静岡市清水区 日の出町地先	37, 653, 000	37, 400, 000		37, 400, 000	随 契	（株）古川組 静岡支 店	6. 7. 18 6. 12. 9	(37, 400, 000) 9, 026, 000	グラブ浚渫（純土量） 2081 m 3	随契五号（緊急） 合併35-W5451-01 (P56/89)
	県土強靱化対策事 業（港湾）	【事業計】			85, 250, 000	2, 871, 000	88, 121, 000				60, 000, 000		
23	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事 業 36-W0051-01	令和6年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化事 業 日の出1号岸 壁改良工事（立入 作業）	静岡市清水区 日の出町地内	3, 157, 000	3, 080, 000	370, 000	3, 450, 000	指 名	（有）松永建設工業	6. 11. 19 7. 3. 11	3, 450, 000	保安対策フェンス設置 1 式	
	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事 業	【事業計】			3, 080, 000	370, 000	3, 450, 000				3, 450, 000		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
24	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 35-W5904-01	令和5年度清水港改修新興津船揚場新設工事(本体工)	静岡市清水区興津中町地先	292,919,000	291,500,000	4,092,000	295,592,000	一般	高橋建設(株)	5. 8. 15 6. 6. 10	(116,600,000) 178,992,000	船揚場 79.7 m	35年度繰越
25	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 35-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(ケーソン据付工)	静岡市清水区袖師町地先	276,232,000	271,150,000	20,130,000	291,280,000	一般	鈴与建設(株)	5. 12. 5 6. 6. 28	(108,400,000) 182,880,000	施工延長 74.8 m	関連工事との施工調整により、ケーソン据付を1両追加したため 35年度繰越
26	〃 36-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	207,999,000	205,700,000	5,819,000	211,519,000	一般	鈴与建設(株)	6. 3. 28 6. 11. 29	4,060,000	施工延長 118.2 m	関連工事との施工調整により、裏込工を追加したため 合併35-W5906-01(P48/27) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
27	〃 35-W5906-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	207,999,000	205,700,000	5,819,000	211,519,000	一般	鈴与建設(株)	6. 3. 28 6. 11. 29	200,000,000	施工延長 118.2 m	関連工事との施工調整により、裏込工を追加したため 合併36-W5550-01(P48/26) 35年度繰越
28	〃 36-W5904-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その2)	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6. 2. 16 6. 10. 24	(105,900,000) 21,885,000	下流プレキャストボックスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため 合併35-W6651-01(P52/59) 社会資本整備総合交付金(重点)
29	〃 36-W5904-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その3)	静岡市清水区興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6. 7. 23 7. 3. 17	(126,390,000) 23,833,000	暗渠工 1 式	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため 合併35-W6651-01(P52/61) 社会資本整備総合交付金(重点)
30	〃 36-W5903-01	令和6年度清水港改修工事(新興津防波堤1嵩上工)	静岡市清水区興津中町地先	173,580,000	171,600,000	10,352,000	181,952,000	一般	鈴与建設(株)	6. 10. 19 7. 5. 8	68,640,000	上部コンクリート工 60 m	測量した結果を基に、コンクリート量及び消波ブロックの個数を増 36年度繰越
31	〃 35-W5904-01	令和6年度清水港改修工事(新興津物揚場1Aブロック据付工)	静岡市清水区興津中町地先	44,803,000	44,000,000	7,161,000	51,161,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6. 7. 5 7. 1. 10	(51,161,000) 3,071,000	物揚場 23.88 m	先行工事で実施予定であった内容を追加したため 合併36-W5904-01(P48/32) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
32	〃 36-W5904-01	令和6年度清水港改修工事(新興津物揚場1Aブロック据付工)	静岡市清水区興津中町地先	44,803,000	44,000,000	7,161,000	51,161,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6. 7. 5 7. 1. 10	(51,161,000) 48,090,000	物揚場 23.88 m	先行工事で実施予定であった内容を追加したため 合併35-W5904-01(P48/31)
33	〃 36-W5904-01	令和6年度清水港改修工事(新興津物揚場3基礎捨石工)	静岡市清水区興津中町地先	167,706,000	167,200,000	6,352,000	173,552,000	一般	鈴与建設(株)	6. 9. 3 7. 3. 14	173,552,000	施工延長 130 m	現地測量の結果、数量に変更があったため。
34	〃 36-W5905-01	令和6年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(ケーソン据付工)	静岡市清水区袖師町地先	395,967,000	394,900,000	38,401,000	433,301,000	一般	鈴与建設(株)	6. 5. 28 6. 12. 16	(433,301,000) 346,596,800	施工延長 141.1 m	船舶動向調査結果に基づき、使用船舶を変更したため 合併35-W5905-01(P49/35)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
35	港湾改修（国際拠点）事業【通常】	令和6年度清水港改修江尻新岸壁新設工事（ケーソン据付工）	静岡市清水区袖師町地先	395,967,000	394,900,000	38,401,000	433,301,000	一般	鈴与建設（株）	6. 5. 28 6. 12. 16	(433,301,000) 86,704,200	施工延長 141.1 m	船舶動向調査結果に基づき、使用船舶を変更したため、 合併36-W5905-01（P48/34）港湾改修（国際拠点）事業【通常】
36	〃	令和6年度清水港改修江尻新岸壁新設工事（上部工）	静岡市清水区袖師町地先	114,873,000	114,400,000	8,294,000	122,694,000	一般	鈴与建設（株）	6. 8. 9 7. 7. 31	45,760,000	施工延長 164.52 m	測量した結果を基に、上部コンクリート量を増工 合併36-W5520-01（P66/166） 26年度繰越
37	〃	令和6年度清水港改修江尻新岸壁新設工事（取合工）	静岡市清水区袖師町地先	228,063,000	227,700,000	18,788,000	246,488,000	一般	鈴与建設（株）	6. 10. 1 7. 7. 22	91,080,000	取合工 19.7 m	鋼矢板打設が不可となった既設構造物との取合工（ついで工事） 合併36-W5520-01（P66/167） 26年度繰越
	港湾改修（国際拠点）事業【通常】	【事業計】			1,888,150,000	119,389,000	2,007,539,000				1,475,144,000		
38	港湾メンテナンス（港湾施設改良費補助）事業	令和5年度清水港老朽化対策工事（袖師臨港道路舗装工）	静岡市清水区横砂地内	59,972,000	54,120,000	8,426,000	62,546,000	一般	静和工業（株）	6. 1. 19 6. 7. 31	(21,640,000) 38,360,000	舗装打換え工 150.7 m	現地精査したところ、工事終点部の舗装の損傷が甚しいことから、 合併36-W7103-01（P45/6） 25年度繰越
39	〃	令和6年度清水港老朽化対策工事（袖師臨港道路舗装工）	静岡市清水区袖師町地内	71,808,000	65,106,800	3,643,200	68,750,000	一般	静和工業（株）	6. 11. 30 7. 3. 3	68,750,000	舗装打換え工 145 m	
	港湾メンテナンス（港湾施設改良費補助）事業	【事業計】			119,226,800	12,069,200	131,296,000				107,110,000		
40	港湾メンテナンス（統合補助）事業	令和6年度清水港袖師第1ふ頭老朽化対策工事（エプロン舗装補修工）	静岡市清水区横砂地内	36,432,000	32,681,000	726,000	33,407,000	一般	岡田工業（株）	6. 9. 14 7. 2. 21	(33,407,000) 28,653,000	舗装工 施工延長 L = 132 m	合併36-W5841-01（P49/41）
41	〃	令和6年度清水港袖師第1ふ頭老朽化対策工事（エプロン舗装補修工）	静岡市清水区横砂地内	36,432,000	32,681,000	726,000	33,407,000	一般	岡田工業（株）	6. 9. 14 7. 2. 21	(33,407,000) 4,754,000	舗装工 施工延長 L = 132 m	合併35-W5841-01（P49/40）港湾メンテナンス（統合補助）事業

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
42	港湾メンテナンス (統合補助) 事業 35-W5871-01	令和5年度清水港 港湾メンテナンス 江尻1号岸壁老朽 化対策工事(電気 防食工その2)	静岡市清水区 島崎町地先	40,843,000	40,370,000		40,370,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 3. 22 6. 9. 6	40,370,000	防食工(電気防食) 52 個	35年度繰越
43	〃 36-W5842-01	令和6年度清水港 港湾メンテナンス 江尻1号岸壁老朽 化対策工事(防舷 材設置工)	静岡市清水区 島崎町地先	1,936,000	1,650,000		1,650,000	随 契	(株)フタバコーケン	6. 10. 5 7. 2. 7	(1,650,000) 20,000	防舷材設置工 1 基	随契一号(少額) 合併35-W5871-01 (P50/44) 港湾メンテ ナンス(統合補助) 事
44	〃 35-W5871-01	令和6年度清水港 港湾メンテナンス 江尻1号岸壁老朽 化対策工事(防舷 材設置工)	静岡市清水区 島崎町地先	1,936,000	1,650,000		1,650,000	随 契	(株)フタバコーケン	6. 10. 5 7. 2. 7	(1,650,000) 1,630,000	防舷材設置工 1 基	随契一号(少額) 合併36-W5842-01 (P50/43)
45	〃 36-W5842-01	令和6年度清水港 老朽化対策江尻1 号岸壁防食工事 (被覆防食工)	静岡市清水区 島崎町地先	85,404,000	83,600,000	5,863,000	89,463,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 11. 2 7. 3. 21	89,463,000	施工延長 119.3 m	現場精査した結果、支 障物(旧陽極)を確認 し、撤去したため、
	港湾メンテナンス (統合補助) 事業	【事業計】			158,301,000	6,589,000	164,890,000				164,890,000		
46	港湾メンテナンス (港湾改修費補 助) 事業 35-W5801-01	令和5年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良 工事(歩道工)	静岡市清水区 日の出町地内	27,181,000	26,950,000	7,513,000	34,463,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 3. 7 6. 8. 9	30,000,000	歩道舗装工 520 m 2	現地精査により歩道舗 装面積が当初より増加 したため、確認され、 合併35-W7007-01 (P45/1) 35年度繰越
47	〃 36-W5801-01	令和6年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良工 事(歩道工)	静岡市清水区 日の出町地内	44,198,000	40,590,000		40,590,000	一 般	(株)岳陽グリーン	6. 12. 17 7. 8. 20	16,236,000	施工延長 183 m	36年度繰越
	港湾メンテナンス (港湾改修費補 助) 事業	【事業計】			67,540,000	7,513,000	75,053,000				46,236,000		
48	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(上物)】 35-W6611-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津擁壁 工)	静岡市清水区 興津中町地先	51,986,000	47,201,000	2,233,000	49,434,000	一 般	(株)薩川組	6. 5. 31 6. 12. 13	(49,434,000) 47,729,000	重力式擁壁 176 m	合併36-W6611-01 (P51/49)

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
49	社会資本整備総合交付金（重点） 【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津擁壁工）	静岡市清水区興津中町地先	51,986,000	47,201,000	2,233,000	49,434,000	一般	(株) 薩川組	6. 5. 31 6. 12. 13	(49,434,000) 1,705,000	重力式擁壁 176 m	合併35-W6611-01 (P50/48) 社会資本整備総合交付金（重点）
50	35-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地造成工）	静岡市清水区興津中町地先	87,747,000	79,651,000	19,503,000	99,154,000	一般	(株) 望月土木	6. 6. 7 6. 12. 20	(99,154,000) 94,760,000	緑地造成工 1 式	現地測量の結果、数量の差異があったため。 合併36-W6611-01 (P51/51)
51	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地造成工）	静岡市清水区興津中町地先	87,747,000	79,651,000	19,503,000	99,154,000	一般	(株) 望月土木	6. 6. 7 6. 12. 20	(99,154,000) 4,394,000	緑地造成工 1 式	現地測量の結果、数量の差異があったため。 合併35-W6611-01 (P51/50) 社会資本整備総合交付金（重点）
52	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工A路線・D路線）	静岡市清水区興津中町地内	62,678,000	56,617,000	814,000	57,431,000	一般	(株) 薩川組	7. 1. 6 7. 11. 28	22,640,000	(A路線) 1 式	36年度繰越
53	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地造成工その2）	静岡市清水区興津中町地先	115,632,000	105,050,000		105,050,000	一般	鈴与建設（株）	7. 2. 17 7. 8. 29	42,020,000	緑地造成工 1 式	36年度繰越
54	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地工その1）	静岡市清水区興津中町地先	239,030,000	218,570,000		218,570,000	一般	鈴与建設（株）	7. 3. 25		造成工 1 式	36年度繰越 合併36-W6621-01 (P51/55)
55	36-W6621-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地工その1）	静岡市清水区興津中町地先	239,030,000	218,570,000		218,570,000	一般	鈴与建設（株）	7. 3. 25		造成工 1 式	36年度繰越 合併36-W6611-01 (P51/54) 社会資本整備総合交付金（重点）
56	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事	静岡市清水区興津中町地内	92,147,000	91,960,000		91,960,000	一般	協和サンシンエンジニアリング（株）	7. 3. 25		受変電設備設置工 1 式	36年度繰越
	社会資本整備総合交付金（重点） 【緑地等施設整備事業（上物）】	【事業計】			599,049,000	22,550,000	621,599,000				213,248,000		
57	社会資本整備総合交付金（重点） 【緑地等施設整備事業（下物）】 36-W6651-01	令和6年度清水港局部改良等工事（新興津歩道橋基礎工その2）	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一般	鈴与建設（株）	6. 6. 18 7. 3. 21	(243,870,000) 9,828,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施したため。 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全交付金（重点）【港湾

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
58	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(下物)】 35-W6651-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基礎工 その2)	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一般	鈴与建設(株)	6. 6.18 7. 3.21	(243,870,000) 11,172,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金(重点)【港湾 35年度繰越
59	〃 35-W6651-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その2)	静岡市清水区 興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6. 2.16 6. 10.24	(105,900,000) 56,734,000	下流プレキャストボッ クスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中 作業が必要となったた め 合併35-W5510-01 (P61/129) 社会資本 整備総合交付金(重点)
60	〃 36-W6651-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その2)	静岡市清水区 興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6. 2.16 6. 10.24	(105,900,000) 480,000	下流プレキャストボッ クスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中 作業が必要となったた め 合併35-W6651-01 (P52/59) 社会資本 整備総合交付金(重点)
61	〃 35-W6651-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6. 7.23 7. 3.17	(126,390,000) 31,129,000	暗渠工 1 式	現場条件に合わせ水中 作業が必要となったた め 合併35-W5511-01 (P62/132)
62	〃 36-W6651-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6. 7.23 7. 3.17	(126,390,000) 63,603,000	暗渠工 1 式	現場条件に合わせ水中 作業が必要となったた め 合併35-W6651-01 (P52/61) 社会資本 整備総合交付金(重点)
	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(下物)】	【事業計】			383,900,000	55,407,000	439,307,000				172,946,000		
63	広域連携(山梨静岡) 【改良(統合補助)】 35-W6921-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地照明施設工)	静岡市清水区 港町地内	32,340,000	31,900,000	1,837,000	33,737,000	一般	協和サンシンエンジニ アリング(株)	5. 7.19 6. 7.16	33,737,000	照明施設工 1 式	35年度繰越
64	〃 35-W6921-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地園路整備工)	静岡市清水区 港町地内	50,160,000	45,287,000	9,438,000	54,725,000	一般	鈴与建設(株)	5. 9.16 6. 5.31	(18,100,000) 30,400,000	園路整備工 1 式	色彩協議により園路舗 装面積が増工となった ため 合併35-W7007-01 (P45/3) 35年度繰越
65	〃 35-W6921-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地整備工その 2)	静岡市清水区 港町地内	54,087,000	52,250,000	4,059,000	56,309,000	一般	駿河緑地造成(株)	6. 3.28 6. 10.24	21,003,000	緑地整備工 1 式	35年度繰越 合併35-W6922-01 (P52/66) 広域連携 (山梨静岡)【改良
66	〃 35-W6922-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地整備工その 2)	静岡市清水区 港町地内	54,087,000	52,250,000	4,059,000	56,309,000	一般	駿河緑地造成(株)	6. 3.28 6. 10.24	35,186,000	緑地整備工 1 式	35年度繰越 合併35-W6921-01 (P52/65)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	広域連携（山梨静岡）【改良（統合補助）】	【事業計】			129,437,000	15,334,000	144,771,000				120,326,000		
67	防災・安全交付金 【港湾改修事業 （局部改良等）】 36-W6501-01	令和6年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事（本 体工）	静岡市清水区 袖師町地先	140,415,000	138,490,000	19,459,000	157,949,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.22 7. 5. 9	55,390,000	ブロック運搬据付 10 個	現場条件にあわせ、施 工方法が海上作業に変 更にためため 合併36-W5520-01 (P66/169) 26年度繰越
	防災・安全交付金 【港湾改修事業 （局部改良等）】	【事業計】			138,490,000	19,459,000	157,949,000				55,390,000		
68	防災・安全交付金 （重点）【港湾改 修事業（局部改良 等）】【南トラ】 34-W6551-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その1）	静岡市清水区 興津中町地内	126,269,000	113,300,000	2,849,000	116,149,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 5. 3 7. 3.17	(116,149,000) 94,842,000	橋梁下部 1 式	合併36-W3521-01 (P57/97)
69	〃 36-W6561-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その1）	静岡市清水区 興津中町地内	126,269,000	113,300,000	2,849,000	116,149,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 5. 3 7. 3.17	(116,149,000) 6,469,000	橋梁下部 1 式	合併34-W6551-01 (P53/68) 防災・安全 交付金（重点）【港湾
70	〃 36-W6561-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.18 7. 3.21	(243,870,000) 6,944,800	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金（重点）【港湾
71	〃 34-W6551-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.18 7. 3.21	(243,870,000) 47,150,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併35-W5509-01 (P61/121)
72	〃 35-W6551-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.18 7. 3.21	(243,870,000) 88,194,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金（重点）【港湾
73	〃 36-W6551-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.18 7. 3.21	(243,870,000) 10,000,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金（重点）【港湾

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
74	防災・安全交付金 (重点)【港湾改 修事業(局部改良 等)】【南トラ】 36-W6551-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基 礎工その3)	静岡市清水区 興津中町地内	62,964,000	62,700,000	15,455,000	78,155,000	一 般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.17	(78,155,000) 40,000,000	橋梁下部 1 式	鉄筋籠の変形防止のため鉄筋補強リングを追加施工する必要が生じた 合併35-W6551-01 (P54/76) 防災・安全 交付金(重点)【港湾
75	〃 36-W6561-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基 礎工その3)	静岡市清水区 興津中町地内	62,964,000	62,700,000	15,455,000	78,155,000	一 般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.17	(78,155,000) 16,587,000	橋梁下部 1 式	鉄筋籠の変形防止のため鉄筋補強リングを追加施工する必要が生じた 合併35-W6551-01 (P54/76) 防災・安全 交付金(重点)【港湾
76	〃 35-W6551-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基 礎工その3)	静岡市清水区 興津中町地内	62,964,000	62,700,000	15,455,000	78,155,000	一 般	鈴与建設(株)	6.10. 1 7. 3.17	(78,155,000) 1,806,000	橋梁下部 1 式	鉄筋籠の変形防止のため鉄筋補強リングを追加施工する必要が生じた 合併36-W3521-01 (P58/99)
	防災・安全交付金 (重点)【港湾改 修事業(局部改良 等)】【南トラ】	【事業計】			364,100,000	74,074,000	438,174,000				311,992,800		
77	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】 36-W2504-01	令和5年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策津波防 災ステーション改 修工事	静岡市清水区 日の出町地内 他	269,390,000	251,900,000	726,000	252,626,000	一 般	富士電機(株) 静岡 営業所	5.11.21 7. 3.14	726,000	津波防災ステーション 改修工 1 式	36年度債務 合併35-W2504-01 (P54/78) 防災・安全 交付金【津波・高潮危
78	〃 35-W2504-01	令和5年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策津波防 災ステーション改 修工事	静岡市清水区 日の出町地内 他	269,390,000	251,900,000	726,000	252,626,000	一 般	富士電機(株) 静岡 営業所	5.11.21 7. 3.14	251,900,000	津波防災ステーション 改修工 1 式	35年度債務 合併36-W2504-01 (P54/77)
79	〃 36-W2504-01	令和6年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策津波防 災ステーション改 修工事	静岡市清水区 日の出町地内 他	224,620,000	217,800,000	16,643,000	234,443,000	一 般	富士電機(株) 静岡 営業所	6. 6.21		津波防災ステーション 改修工 1 式	現地調査、先行工事の 変更に伴う施工範囲見 直し及び関係機関との 36年度繰越
	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】	【事業計】			469,700,000	17,369,000	487,069,000				252,626,000		
80	防災・安全交付金 【高潮対策事業】 35-W2001-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区陸開 下部工)	静岡市清水区 三保地内	30,789,000	30,690,000	10,593,000	41,283,000	一 般	公南建設(株)	6. 1.19 6. 8.30	(12,270,000) 26,549,000	陸開下部工 1 式	先行工事の遅れに伴 い、隣接工区と施工範 囲の見直し検討を行 った 合併36-W3521-01 (P58/98) 35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
81	防災・安全交付金 【高潮対策事業】 35-W2001-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区 陸 間掘付工)	静岡市清水区 三保地内	21,703,000	21,670,000	7,755,000	29,425,000	一 般	日東河川工業(株) 静岡営業所	6. 1. 19 6. 8. 30	(8,660,000) 20,765,000	フラップゲート式陸間 1 門	先行工事の遅れに伴 い、隣接工区と施工範 囲の見直し検討を行へ 35年度繰越
82	〃 35-W2001-01	令和6年度清水港 海岸高潮対策工事 (折戸C地区舗装 復旧工)	静岡市清水区 三保地内	15,642,000	13,981,000	825,000	14,806,000	一 般	産業建設(株)	6. 6. 6 6. 10. 25	(14,806,000) 11,005,000	舗装復旧工 534 m 2	合併36-W2001-01 (P55/83)
83	〃 36-W2001-01	令和6年度清水港 海岸高潮対策工事 (折戸C地区舗装 復旧工)	静岡市清水区 三保地内	15,642,000	13,981,000	825,000	14,806,000	一 般	産業建設(株)	6. 6. 6 6. 10. 25	(14,806,000) 3,801,000	舗装復旧工 534 m 2	合併35-W2001-01 (P55/82) 防災・安全 交付金【高潮対策事
	防災・安全交付金 【高潮対策事業】	【事業計】			66,341,000	19,173,000	85,514,000				62,120,000		
84	清水港海づり公園 代替施設整備事業 (受託) 35-W6661-01	令和5年度清水港 海づり公園施設整 備工事(新興津海 づり栈橋製作工)	静岡市清水区 興津中町地先	177,991,000	175,450,000	5,159,000	180,609,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 2. 16 6. 11. 15	180,609,000	上部工製作 24 個	次期工事との取合いを 考慮し転置ヤードを整 備したため 35年度繰越
85	〃 36-W6661-01	令和6年度清水港 海づり公園施設整 備工事(新興津海 づり栈橋上部工)	静岡市清水区 興津中町地先	148,940,000	148,500,000	495,000	148,995,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 10. 1 7. 3. 14	148,995,000	施工延長 96 m	
	清水港海づり公園 代替施設整備事業 (受託)	【事業計】			323,950,000	5,654,000	329,604,000				329,604,000		
86	緊急自然災害防止 対策事業(港湾) 35-W5471-01	令和6年度清水港 海岸自然災害防止 対策工事(ブロッ ク製作工)	静岡市清水区 三保地内	32,329,000	29,392,000	902,000	30,294,000	一 般	(株)薩川組	6. 11. 2 7. 3. 11	(30,294,000) 26,425,000	消波ブロック工 1 式	合併36-W5471-01 (P56/90)
87	〃 36-W5452-01	令和6年度清水港 自然災害防止対策 工事(浚渫工)	静岡市清水区 清水港港内地 先	53,383,000	52,800,000	11,693,000	64,493,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	6. 11. 26 7. 3. 18	(64,493,000) 51,295,000	グラブ浚渫 8918 m 3	規定水深が確保されて いない箇所が広範囲に 及んだため、緊急的に 合併36-W0102-01 (P57/96)

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
88	緊急自然災害防止 対策事業（港湾） 36-W5452-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業（港湾）工事 （浚渫工）（日の 出地区航路（-12.	静岡市清水区 日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	6. 7. 18 6. 12. 9	(37,400,000) 20,000,000	グラブ浚渫（純土量） 2081 m ³	随契五号（緊急） 合併36-W8614-01 （P47/22）県土強靱化 対策事業（港湾）
89	〃 35-W5451-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業（港湾）工事 （浚渫工）（日の 出地区航路（-12.	静岡市清水区 日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	6. 7. 18 6. 12. 9	(37,400,000) 4,779,000	グラブ浚渫（純土量） 2081 m ³	随契五号（緊急） 合併36-W8614-01 （P47/22）県土強靱化 対策事業（港湾）
	緊急自然災害防止 対策事業（港湾）	【事業計】			82,192,000	12,595,000	94,787,000				102,499,000		
90	緊急自然災害防止 対策事業（海岸） 36-W5471-01	令和6年度清水港 海岸自然災害防止 対策工事（ブロッ ク製作工）	静岡市清水区 三保地内	32,329,000	29,392,000	902,000	30,294,000	一 般	(株)薩川組	6. 11. 2 7. 3. 11	(30,294,000) 3,869,000	消波ブロック工 1 式	合併35-W5471-01 （P55/86）緊急自然災 害防止対策事業（港
	緊急自然災害防止 対策事業（海岸）	【事業計】			0	0	0				3,869,000		
	(02)港湾建設費	【目 計】			5,502,406,800	433,250,200	5,935,657,000				3,914,045,800		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
91	機能施設管理費 (清水港) 36-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理日の 出新1号上屋ほか 照明設備更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	18,150,000	16,907,000	3,135,000	20,042,000	一 般	(株)テクノミックス メンテ	6. 2. 2 6. 6. 14	1,042,000	電気設備工事 1 式	36年度繰越 合併35-W0101-02 (P57/92) 機能施設管 理費(清水港)
92	" 35-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理日の 出新1号上屋ほか 照明設備更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	18,150,000	16,907,000	3,135,000	20,042,000	一 般	(株)テクノミックス メンテ	6. 2. 2 6. 6. 14	19,000,000	電気設備工事 1 式	35年度繰越 合併36-W0101-02 (P57/91)
93	" 36-W0101-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭受変電設 備改修工事	静岡市清水区 横砂地内	66,638,000	66,000,000	19,514,000	85,514,000	一 般	夏目電気工業(株)	6. 3. 22 7. 3. 14	2,750,000	受変電設備改修工 1 式	現地精査の結果、緊急 的に更新せざるを得な い設備の数量が増加し 合併35-W5505-01 (P66/171) 袖師ふ頭用 地整備事業(清水港)
94	" 36-W0101-01	令和6年度清水港 機能施設管理清水 マリンターミナル 引込ケーブル振替 工事	静岡市清水区 日の出町地内	6,523,000	6,490,000	-44,000	6,446,000	指 名	(株)エビハラ電機	6. 5. 31 7. 1. 15	6,446,000	電気設備工事 1 式	
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			23,397,000	3,091,000	26,488,000				29,238,000		
95	基本施設管理費 (清水港) 36-W0102-01	令和6年度清水港 基本施設管理工事 (道路清掃工)	静岡市清水区 清水港臨港道 路地内	2,013,000	1,870,000		1,870,000	随 契	クリーンサービス (株)	6. 9. 14 7. 2. 4	1,870,000	路面清掃工 1 式	随契一号(少額)
96	" 36-W0102-01	令和6年度清水港 自然災害防止対策 工事(浚渫工)	静岡市清水区 清水港港内 地先	53,383,000	52,800,000	11,693,000	64,493,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	6. 11. 26 7. 3. 18	(64,493,000) 7,000,000	グラブ浚渫 8918 m3	規定水深が確保されて いない箇所が広範囲に わたるため、緊急的 合併36-W5452-01 (P55/87) 緊急自然災 害防止対策事業(港)
	基本施設管理費 (清水港)	【事業計】			1,870,000	0	1,870,000				8,870,000		
97	基本施設修繕(清 水港) 36-W3521-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基 礎工その1)	静岡市清水区 興津中町地内	126,269,000	113,300,000	2,849,000	116,149,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 5. 3 7. 3. 17	(116,149,000) 14,838,000	橋梁下部 1 式	合併34-W6551-01 (P53/68) 防災・安全 な社会(重点) 【港湾

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
98	基本施設修繕（清水港） 36-W3521-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 （塚間C地区陸開 下部工）	静岡市清水区 三保地内	30,789,000	30,690,000	10,593,000	41,283,000	一 般	公南建設（株）	6. 1. 19 6. 8. 30	(12,270,000) 2,464,000	陸開下部工 1 式	先行工事の遅れに伴 い、隣接工区と施工範 囲の目直し検討を行へ 合併35-W2001-01防 (P54/80) 災・安全交 付金【高潮対策事業】
99	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基 礎工その3）	静岡市清水区 興津中町地内	62,964,000	62,700,000	15,455,000	78,155,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 10. 1 7. 3. 17	(78,155,000) 9,162,000	橋梁下部 1 式	鉄筋籠の変形防止のた め鉄筋補強リングを追 加施工する必要が生じ 合併35-W6551-01 (P54/76) 防災・安全 交付金（重点）【港湾
100	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 基本施設修繕日の 出浮桟橋アンカー チェーン補修工事 （出動要請書第5	静岡市清水区 日の出町地先	781,000	660,000		660,000	随 契	鈴与建設（株）	6. 5. 24 6. 6. 28	660,000	アンカーチェーン補修 工 1 箇所	随契五号（緊急）
101	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭基本 施設修繕工事（防 舷材設置工）	静岡市清水区 横砂地先	11,341,000	10,780,000		10,780,000	一 般	（株）フタバコーケン	6. 9. 28 7. 2. 21	10,780,000	防舷材設置工 3 基	
102	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 自然災害防止対策 工事（浚渫工）	静岡市清水区 清水港港内地先	53,383,000	52,800,000	11,693,000	64,493,000	一 般	（株）古川組 静岡支 店	6. 11. 26 7. 3. 18	(64,493,000) 5,945,000	グラブ浚渫 8918 m 3	規定水深が確保されて いない箇所が広範囲に 及びたため、緊急的 合併36-W5452-01 (P55/87) 緊急自然災 害防止対策事業（港
103	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭用地 整備工事（係留金 物設置工）	静岡市清水区 横砂地内	17,776,000	16,280,000	-154,000	16,126,000	指 名	（株）フタバコーケン	6. 12. 24 7. 5. 27	5,891,000	クレーン係留装置金物 設置工 0	36年度繰越 合併36-W5505-01 (P67/175) 袖師ふ頭用 地整備事業（清水港）
104	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備工事（側溝工 その2）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	38,104,000	36,850,000	-8,074,000	28,776,000	指 名	平井造園（株）	6. 8. 2 7. 1. 10	(28,776,000)	側溝工（支給品） 88 m	隣接する他工区と調整 した結果、排水工を減 下したため 合併36-W5515-01 (P67/179) 興津ふ頭用 地整備事業（清水港）
105	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業（港湾）工事 （浚渫工）	静岡市清水区 日の出町地先	48,015,000	47,850,000	2,871,000	50,721,000	一 般	（株）古川組 静岡支 店	6. 5. 31 6. 10. 28	(50,721,000)	グラブ浚渫（純土量） 3202 m 3	合併36-W8614-01 (P47/21) 県土強靱化 対策事業（港湾）
106	〃 36-W3521-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業（港湾）工事 （浚渫工）（日の 出地区航路（-12.	静岡市清水区 日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随 契	（株）古川組 静岡支 店	6. 7. 18 6. 12. 9	(37,400,000) 3,595,000	グラブ浚渫（純土量） 2081 m 3	随契五号（緊急） 合併36-W8614-01 (P47/22) 県土強靱化 対策事業（港湾）
	基本施設修繕（清水港）	【事業計】			11,440,000	0	11,440,000				53,335,000		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
107	清水港保安対策事業費 36-W0103-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事 (新興津第2パース給電ビット設置工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株)望月土木	6. 6. 4 6.12. 19	(77,638,000) 1,650,000	給電ビット工 4箇所	施工箇所に潮位の影響が確認され、排水作業のためため 合併35-W5510-01 (P61/126) 新興津ふ頭 用地整備事業(清水)
108	清水港保安対策事業費 36-W0103-02	令和6年度清水港保安対策新興津埠頭保安対策設備移設工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	6,578,000	6,490,000	1,683,000	8,173,000	一般	富士通 J a p a n (株) 静岡公共ビジネス部	6. 8.10 6.11.26	8,173,000	電気設備 1式	
109	〃 36-W0103-02	令和6年度清水港保安対策日の出埠頭ほか保安対策設備改修工事	静岡市清水区 日の出町地内 ほか	17,215,000	17,160,000		17,160,000	一般	富士通 J a p a n (株) 静岡公共ビジネス部	7. 2. 3 7. 6.25		電気通信設備工 1式	36年度繰越
	清水港保安対策事業費	【事業計】			23,650,000	1,683,000	25,333,000				9,823,000		
	(01)清水港港湾管理費	【目 計】			60,357,000	4,774,000	65,131,000				101,266,000		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
110	富士見荷役機械整備事業（清水港） 34-W5520-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	5. 7. 13	(228,800,000)	荷役機械製作設置工事 1 式	不測の外的要因により免震装置が作動する可能性が大きい 合併34-W5525-01 (P60/112) 34年度債務
111	〃 35-W5525-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	5. 7. 13	(228,800,000) 548,680,000	荷役機械製作設置工事 1 式	不測の外的要因により免震装置が作動する可能性が大きい 合併34-W5520-01 (P60/110) 富士見荷役機械整備事業（清水港）
112	〃 34-W5525-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	5. 7. 13	(228,800,000)	荷役機械製作設置工事 1 式	不測の外的要因により免震装置が作動する可能性が大きい 合併34-W5520-01 (P60/110) 富士見荷役機械整備事業（清水港）
113	〃 34-W5520-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備チップ系高压受変電設備改修工事	静岡市清水区清開地内	228,360,000	218,900,000		218,900,000	一般	(株) 静岡日立	4. 12. 13 6. 9. 20	(70,000,000) 148,900,000	受変電設備改修 1 式	34年度債務
114	〃 34-W5520-01	令和6年度清水港荷役機械整備富士見埠頭4号岸壁走行レール敷設工事（その1）	静岡市清水区清開地内	25,663,000	24,200,000	5,181,000	29,381,000	一般	(株) フタバコーケン	7. 1. 6 7. 5. 27	9,680,000	レール敷設工（50kgNレール） 72 m	別途先行する岸壁工事の完了に伴い、レール敷土工事設置数量の34年度繰越
115	〃 34-W5520-01	令和6年度清水港荷役機械整備富士見埠頭4号岸壁走行レール敷設工事（その2）	静岡市清水区清開地内	135,410,000	123,750,000		123,750,000	一般	鈴与建設（株）	7. 3. 31 8. 1. 15		走行レール敷設工（50kgNレール） 465.1 m	34年度繰越
116	〃 35-W5501-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー1,2号機長寿命化工	静岡市清水区清開地内	98,802,000	94,050,000		94,050,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング（株）交通・機器事業部	5. 9. 12 7. 2. 17	94,050,000	PU1, 2号機長寿命化工 1 式	35年度繰越
117	〃 35-W5501-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備高压電気設備長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	91,410,000	89,100,000	4,114,000	93,214,000	一般	(株) 静岡日立	5. 8. 15 6. 9. 19	93,214,000	高压電気設備長寿命化工 1 式	35年度繰越
118	〃 35-W5521-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	66,671,000	65,780,000	2,046,000	67,826,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	5. 10. 24 7. 2. 28	67,826,000	荷役機械設備長寿命化工 1 式	35年度繰越
119	〃 36-W5501-01	令和6年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー1号機テーブルフィーダー改修工事	静岡市清水区清開地内	16,489,000	15,675,000		15,675,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング（株）交通・機器事業部	6. 7. 30 7. 7. 31		機械設備工事 1 式	36年度繰越
120	〃 36-W5501-01	令和6年度清水港富士見荷役機械整備高压電気設備更新工事	静岡市清水区清開地内	15,521,000	14,740,000		14,740,000	一般	(株) 静岡日立	6. 12. 17 7. 9. 18		電気設備工事 1 式	36年度繰越

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	富士見荷役機械整備事業（清水港）	【事業計】			2,589,895,000	97,911,000	2,687,806,000				962,350,000		
121	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5509-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一般	鈴与建設（株）	6. 6. 18 7. 3. 21	(243,870,000) 41,376,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金（重点）【港湾 建設】
122	〃 35-W5511-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一般	鈴与建設（株）	6. 6. 18 7. 3. 21	(243,870,000) 22,240,200	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金（重点）【港湾 建設】
123	〃 36-W5511-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 （新興津歩道橋基礎工その2）	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	55,770,000	243,870,000	一般	鈴与建設（株）	6. 6. 18 7. 3. 21	(243,870,000) 6,965,000	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業 ヤードの拡幅を実施し ため 合併34-W6551-01 (P53/71) 防災・安全 交付金（重点）【港湾 建設】
124	〃 35-W5509-02	令和5年度清水港 ふ頭用地整備新興 津埠頭架空電線埋 設工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	7,832,000	7,678,000	88,000	7,766,000	指名	協和サンシンエンジ アリング（株）	5. 12. 26 6. 6. 28	6,611,000	電気設備工事 1 式	35年度繰越 合併36-W5509-01 (P61/125)
125	〃 36-W5509-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備新興 津埠頭架空電線埋 設工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	7,832,000	7,678,000	88,000	7,766,000	指名	協和サンシンエンジ アリング（株）	5. 12. 26 6. 6. 28	1,155,000	電気設備工事 1 式	36年度繰越 合併35-W5509-02 (P61/124) 新興津ふ頭 用地整備事業（清水 港）
126	〃 36-W5510-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 （新興津第2パー ス給電ビット設置 工）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株) 望月土木	6. 6. 4 6. 12. 19	(77,638,000) 25,050,000	給電ビット工 4 箇所	施工箇所に潮位の影 響が確認され、排水作 業のため 合併35-W5510-01 (P61/127) 新興津ふ頭 用地整備事業（清水 港）
127	〃 35-W5510-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 （新興津第2パー ス給電ビット設置 工）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株) 望月土木	6. 6. 4 6. 12. 19	(77,638,000) 37,845,000	給電ビット工 4 箇所	施工箇所に潮位の影 響が確認され、排水作 業のため 合併36-W0103-01 (P59/107)
128	〃 36-W5509-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 （新興津第2パー ス給電ビット設置 工）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株) 望月土木	6. 6. 4 6. 12. 19	(77,638,000) 13,093,000	給電ビット工 4 箇所	施工箇所に潮位の影 響が確認され、排水作 業のため 合併35-W5510-01 (P61/127) 新興津ふ頭 用地整備事業（清水 港）
129	〃 35-W5510-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事（新興津暗渠工 その2）	静岡市清水区 興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設（株）	6. 2. 16 6. 10. 24	(105,900,000) 26,655,000	下流プレキャストボ ックスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中 作業が必要となったた め 合併35-W6651-01 (P52/59) 社会資本整 備総合交付金（重点）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
130	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事（新興津暗渠工その2）	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設（株）	6. 2. 16 6. 10. 24	(105,900,000) 101,263,000	下流プレキャストボックスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため 合併35-W6651-01 (P52/59) 社会資本整備総合交付金（重点）
131	〃 36-W5511-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津暗渠工その3）	静岡市清水区興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設（株）	6. 7. 23 7. 3. 17	(126,390,000) 5,686,000	暗渠工 1 式	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため 合併35-W6651-01 (P52/61) 社会資本整備総合交付金（重点）
132	〃 35-W5511-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事（新興津暗渠工その3）	静岡市清水区興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設（株）	6. 7. 23 7. 3. 17	(126,390,000) 1,594,000	暗渠工 1 式	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため 合併35-W6651-01 (P52/61) 社会資本整備総合交付金（重点）
133	〃 36-W5509-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭埋設配線新設工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	9,548,000	9,460,000	2,684,000	12,144,000	指名	協和サンシンエンジニアリング（株）	6. 11. 19 7. 2. 27	12,144,000	電気設備工事 1 式	
134	〃 36-W5509-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津埠頭管路敷設工）	静岡市清水区興津清見寺町地先	15,312,000	15,180,000	33,000	15,213,000	一般	(株) 眞殿建設	6. 11. 2 7. 2. 13	15,213,000	FEPφ50mm 436 m	
135	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津第1バース給電ビット設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	18,205,000	17,600,000		17,600,000	一般	(株) 望月土木	7. 2. 12 7. 6. 27		給電ビット工 1 箇所	36年度債務
136	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津吸出し防止工）	静岡市清水区興津中町地先	15,301,000	15,180,000		15,180,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	7. 2. 25 7. 5. 30		防砂シート工 1587 m ²	36年度債務
137	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	27,236,000	26,070,000		26,070,000	一般	平井造園（株）	7. 3. 31 7. 10. 14		クレーン係留装置金物設置工 0	36年度債務
138	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津歩道橋A2橋台・防潮堤復旧工）	静岡市清水区興津中町地先	44,528,000	44,000,000		44,000,000	一般	(株) 望月土木	7. 3. 11 7. 12. 3		基礎作業土工 1 式	36年度債務
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）	【事業計】			195,118,000	20,493,000	215,611,000				316,890,200		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
139	新興津都市再開発 等用地整備事業 (清水港) 35-W5502-01	令和6年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 支障物撤去工)	静岡市清水区 興津中町地先	15,543,000	14,080,000	3,696,000	17,776,000	一 般	(株) K A I T O	6. 6. 21 6. 9. 30	(17,776,000) 6,412,000	被覆石撤去工 707 m 3	合併36-W5502-01 (P63/140)
140	新興津都市再開発 等用地整備事業 (清水港) 36-W5502-01	令和6年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 支障物撤去工)	静岡市清水区 興津中町地先	15,543,000	14,080,000	3,696,000	17,776,000	一 般	(株) K A I T O	6. 6. 21 6. 9. 30	(17,776,000) 11,364,000	被覆石撤去工 707 m 3	合併35-W5502-01 (P63/139) 新興津都市 再開発等用地整備事業
141	〃 36-W5502-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 7. 23 7. 3. 17	(126,390,000) 545,000	暗渠工 1 式	現場条件に合わせ水中 作業が必要となったた め 合併35-W6651-01 (P52/61) 社会資本整 備総合交付金(重点)
142	〃 36-W5502-01	令和6年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 造成工)	静岡市清水区 興津本町地先	36,465,000	33,000,000	2,442,000	35,442,000	一 般	(有) 望月建設工業	6. 11. 19 7. 2. 14	35,442,000	造成工 21800 m 3	
	新興津都市再開発 等用地整備事業 (清水港)	【事業計】			47,080,000	6,138,000	53,218,000				53,763,000		
143	新興津荷役機械整 備事業(清水港) 35-W5530-01	令和5年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン1, 2, 3号機 内高圧盤更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	45,078,000	42,900,000		42,900,000	一 般	(株) 明電エンジニア リング 静岡支店	5. 12. 5 6. 11. 29	(17,160,000) 25,740,000	高圧盤更新工事 3 面	35年度繰越
144	〃 36-W5532-01	令和6年度清水港 荷役機械整備新興 津袖師コンテナク レンワイヤー取 替工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内外	76,032,000	75,570,000	-1,111,000	74,459,000	一 般	(株) 河村工業所	6. 6. 21 7. 3. 7	(74,459,000) 59,839,000	新興津埠頭CCワイヤー 取替工 1 式	合併35-W5530-01 (P63/145) 新興津荷役 機械整備事業(連水)
145	〃 35-W5530-01	令和6年度清水港 荷役機械整備新興 津袖師コンテナク レンワイヤー取 替工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内外	76,032,000	75,570,000	-1,111,000	74,459,000	一 般	(株) 河村工業所	6. 6. 21 7. 3. 7	(74,459,000) 14,620,000	新興津埠頭CCワイヤー 取替工 1 式	合併36-W5532-01 (P63/144)
146	〃 36-W5530-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン3号機制御装置 更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	179,245,000	176,000,000		176,000,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	7. 1. 6		制御装置更新工 1 式	36年度債務
147	〃 36-W5531-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン1・2・3号機用ス プレッド製作工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,722,000	61,446,000		61,446,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	6. 7. 9 7. 11. 12		スプレッド製作工 1 基	36年度繰越

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
148	新興津荷役機械整備事業（清水港） 36-W5531-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整備 コンテナクレーン 4・5号機エレベータ他修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	56,122,000	56,100,000	4,059,000	60,159,000	一般	(株) 三井E & S	6. 7. 12 7. 9. 19		エレベータ修繕工 2 基	36年度繰越
149	〃 36-W5532-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整備 コンテナクレーン 1・2・3号機運転室 コントローラ他修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	12,364,000	12,100,000		12,100,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	6. 12. 24 7. 3. 7	(12,100,000) 3,161,000	運転室コントローラ取替工 4 台	合併36-W5531-01 (P64/150) 新興津荷役 機械整備事業（清水港）
150	〃 36-W5531-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整備 コンテナクレーン 1・2・3号機運転室 コントローラ他修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	12,364,000	12,100,000		12,100,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	6. 12. 24 7. 3. 7	(12,100,000) 8,939,000	運転室コントローラ取替工 4 台	合併36-W5532-01 (P64/149)
	新興津荷役機械整備事業（清水港）	【事業計】			424,116,000	2,948,000	427,064,000				112,299,000		
151	袖師荷役機械整備事業（清水港） 36-W5507-01	令和6年度清水港 袖師荷役機械整備 コンテナクレーン 5号機制御装置更新工事	静岡市清水区 横砂地内	82,522,000	79,200,000		79,200,000	一般	J F Eテクノス（株） 静岡設備部	6. 8. 20 7. 12. 8		制御装置更新工 1 式	36年度繰越
152	〃 36-W5507-01	令和6年度清水港 袖師荷役機械整備 コンテナクレーン 3号機横行ロープ 緊張装置更新工事	静岡市清水区 横砂地内	19,910,000	19,800,000		19,800,000	随契	J F Eプラントエンジニア（株）	6. 11. 26 7. 6. 30		横行ロープ緊張装置更新工 1 式	36年度繰越随契五号 (緊急)
153	〃 36-W5507-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭荷役 機械整備工事 (レール修繕工)	静岡市清水区 横砂地内	28,325,000	27,390,000		27,390,000	一般	(株) フタバコーケン	7. 1. 6 7. 6. 30	1,000,000	レール修繕工 L = 80 m	36年度繰越 合併36-W5505-01 (P67/176)
	袖師荷役機械整備事業（清水港）	【事業計】			126,390,000	0	126,390,000				1,000,000		
154	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5550-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備江尻 ふ頭用地造成工事	静岡市清水区 袖師町地内	16,522,000	15,467,100	2,605,900	18,073,000	一般	コーケン工業（株）	5. 12. 5 6. 6. 20	(6,180,000) 11,893,000	擁壁工 104 m	35年度繰越

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
155	江尻ふ頭用地整備 事業 (清水港) 35-W5550-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 水路工事 (基礎捨 石工)	静岡市清水区 袖師町地先	121,737,000	121,000,000	24,233,000	145,233,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 6. 22 7. 3. 17	(145,233,000) 31,981,000	施工延長 39.75 m	船舶動向調査結果に基 づき、使用船舶を変更 したため 合併36-W5550-01 (P65/156)
156	" 36-W5550-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 水路工事 (基礎捨 石工)	静岡市清水区 袖師町地先	121,737,000	121,000,000	24,233,000	145,233,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 6. 22 7. 3. 17	(145,233,000) 113,252,000	施工延長 39.75 m	船舶動向調査結果に基 づき、使用船舶を変更 したため 合併35-W5550-01 (P65/155) 江尻ふ頭用 地整備事業 (清水港)
157	" 35-W5550-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 水路工事 (本体 工)	静岡市清水区 袖師町地先	77,528,000	77,000,000	9,900,000	86,900,000	一 般	(株) 古川組 静岡支 店	6. 6. 27 7. 3. 24	(86,900,000) 1,000,000	施工延長 50.5 m	隣接工事との調整によ り、掘付機械の変更が 生じたため 合併36-W5550-01 (P65/158)
158	" 36-W5550-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 水路工事 (本体 工)	静岡市清水区 袖師町地先	77,528,000	77,000,000	9,900,000	86,900,000	一 般	(株) 古川組 静岡支 店	6. 6. 27 7. 3. 24	(86,900,000) 85,900,000	施工延長 50.5 m	隣接工事との調整によ り、掘付機械の変更が 生じたため 合併35-W5550-01 (P65/157) 江尻ふ頭用 地整備事業 (清水港)
159	" 36-W5550-01	令和5年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事 (基礎捨石 工)	静岡市清水区 袖師町地先	207,999,000	205,700,000	5,819,000	211,519,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 3. 28 6. 11. 29	7,459,000	施工延長 118.2 m	関連工事との施工調整 により、裏込工を追加 したため 合併35-W5906-01 (P48/27) 港湾改修 (国際拠点) 事業 (通
160	" 36-W5520-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 造成工事 (その 2)	静岡市清水区 袖師町地先	43,373,000	39,105,000		39,105,000	一 般	(株) 薩川組	7. 2. 12 7. 8. 29		施工延長 19.7 m	36年度債務
161	" 36-W5520-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備江尻 埠頭電気配管新設 工事	静岡市清水区 島崎町地先	7,975,000	7,810,000		7,810,000	指 名	協和サンシンエンジニ アリング (株)	7. 2. 21 7. 5. 30		電気設備工事 1 式	36年度債務
162	" 36-W5550-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 造成工事	静岡市清水区 袖師町地先	87,494,000	79,970,000	13,079,000	93,049,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 9. 28 7. 6. 12	31,980,000	造成工 42000 m ³	造成 (埋立部) 施工に 伴い、仮設水路が必要 となったため 合併36-W5520-01 (P65/163) 36年度繰越
163	" 36-W5520-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 造成工事	静岡市清水区 袖師町地先	87,494,000	79,970,000	13,079,000	93,049,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 9. 28 7. 6. 12		造成工 42000 m ³	造成 (埋立部) 施工に 伴い、仮設水路が必要 となったため 合併36-W5550-01 (P65/162) 江尻ふ頭用 地整備事業 (清水港)
164	" 36-W5550-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 舗装工事	静岡市清水区 袖師町地先	47,839,000	43,230,000	5,731,000	48,961,000	一 般	(株) 薩川組	6. 12. 24 7. 8. 29	17,290,000	施工延長 145.1 m	関係者と調整した結 果、工事範囲について 縮小が可能となった 合併36-W5520-01 (P65/165) 36年度繰越
165	" 36-W5520-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 舗装工事	静岡市清水区 袖師町地先	47,839,000	43,230,000	5,731,000	48,961,000	一 般	(株) 薩川組	6. 12. 24 7. 8. 29		施工延長 145.1 m	関係者と調整した結 果、工事範囲について 縮小が可能となった 合併36-W5550-01 (P65/164) 江尻ふ頭用 地整備事業 (清水港)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
166	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港） 36-W5520-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事（上部工）	静岡市清水区 袖師町地先	114,873,000	114,400,000	8,294,000	122,694,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 8. 9 7. 7. 31		施工延長 164.52 m	測量した結果を基に、 上部コンクリート量を 概算し、 合併36-W5905-01 (P49/36) 港湾改修 (国際拠点) 事業【通
167	〃 36-W5520-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事（取合工）	静岡市清水区 袖師町地先	228,063,000	227,700,000	18,788,000	246,488,000	一 般	鈴与建設（株）	6.10. 1 7. 7. 22		取合工 19.7 m	鋼矢板打設が不可と なった既設構造物との 取合部について 閉註 合併36-W5905-01 (P49/37) 港湾改修 (国際拠点) 事業【通
168	〃 36-W5550-01	令和6年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事（本 体工）	静岡市清水区 袖師町地先	140,415,000	138,490,000	19,459,000	157,949,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6. 22 7. 5. 9		ブロック運搬据付 10 個	現場条件にあわせ、施 工方法が海上作業に変 更になったため 合併36-W6501-01 (P53/67) 防災・安全 交付金【港湾改修事業
169	〃 36-W5520-01	令和6年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事（本 体工）	静岡市清水区 袖師町地先	140,415,000	138,490,000	19,459,000	157,949,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6. 22 7. 5. 9		ブロック運搬据付 10 個	現場条件にあわせ、施 工方法が海上作業に変 更になったため 合併36-W6501-01 (P53/67) 防災・安全 交付金【港湾改修事業
	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			383,582,100	55,548,900	439,131,000				300,755,000		
170	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港） 36-W5505-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭受変電設 備改修工事	静岡市清水区 横砂地内	66,638,000	66,000,000	19,514,000	85,514,000	一 般	夏目電気工業（株）	6. 3. 22 7. 3. 14	9,930,000	受変電設備改修工 1 式	現地精査の結果、緊急 的に更新せざるを得な い設備の数量が増加し 合併35-W5505-01 (P66/171) 袖師ふ頭用 地整備事業（清水港）
171	〃 35-W5505-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭受変電設 備改修工事	静岡市清水区 横砂地内	66,638,000	66,000,000	19,514,000	85,514,000	一 般	夏目電気工業（株）	6. 3. 22 7. 3. 14	72,834,000	受変電設備改修工 1 式	現地精査の結果、緊急 的に更新せざるを得な い設備の数量が増加し 合併36-W0101-01 (P57/93) 25年度繰越
172	〃 35-W5505-05	令和6年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭照明設備 改修工事	静岡市清水区 横砂地内	22,726,000	21,285,000	341,000	21,626,000	一 般	(株) エビハラ電機	6.11. 2 7. 3. 14	(21,626,000) 10,000,000	照明設備改修工 1 式	合併36-W5505-01 (P66/173)
173	〃 36-W5505-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭照明設備 改修工事	静岡市清水区 横砂地内	22,726,000	21,285,000	341,000	21,626,000	一 般	(株) エビハラ電機	6.11. 2 7. 3. 14	(21,626,000) 1,626,000	照明設備改修工 1 式	合併35-W5505-05 (P66/172) 袖師ふ頭用 地整備事業（清水港）
174	〃 36-W5506-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭照明設備 改修工事	静岡市清水区 横砂地内	22,726,000	21,285,000	341,000	21,626,000	一 般	(株) エビハラ電機	6.11. 2 7. 3. 14	(21,626,000) 10,000,000	照明設備改修工 1 式	合併35-W5505-05 (P66/172) 袖師ふ頭用 地整備事業（清水港）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
175	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港） 36-W5505-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭用地 整備工事（係留金 物設置工）	静岡市清水区 横砂地内	17,776,000	16,280,000	-154,000	16,126,000	指 名	(株) フタバコーケン	6.12.24 7. 5.27	619,000	クレーン係留装置金物 設置工 0	36年度繰越 合併36-W3521-01 (P58/103)
176	〃 36-W5505-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭荷役 機械整備工事 （レール修繕工）	静岡市清水区 横砂地内	28,325,000	27,390,000		27,390,000	一 般	(株) フタバコーケン	7. 1. 6 7. 6.30	9,900,000	レール修繕工 L = 80 m	36年度繰越 合併36-W5507-01 (P64/153) 袖師荷役機 械整備事業（清水港）
	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			103,565,000	19,701,000	123,266,000				114,909,000		
177	興津ふ頭用地整備 事業（清水港） 35-W5515-01	令和5年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備工事（側溝 工）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	61,171,000	58,300,000	10,989,000	69,289,000	指 名	(株) 薩川組	5.12.22 6. 6.28	(23,320,000) 36,466,000	排水構造物工 1 式	支障物撤去について、 他工区と調整した結 果、本工事で実施した 合併36-W5515-01 (P67/178) 35年度繰越
178	〃 36-W5515-01	令和5年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備工事（側溝 工）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	61,171,000	58,300,000	10,989,000	69,289,000	指 名	(株) 薩川組	5.12.22 6. 6.28	(23,320,000) 9,503,000	排水構造物工 1 式	支障物撤去について、 他工区と調整した結 果、本工事で実施した 合併35-W5515-01 (P67/177) 興津ふ頭用 地整備事業（清水港）
179	〃 36-W5515-01	令和6年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備工事（側溝工 その2）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	38,104,000	36,850,000	-8,074,000	28,776,000	指 名	平井造園（株）	6. 8. 2 7. 1.10	(28,776,000) 28,776,000	側溝工（支給品） 88 m	隣接する他工区と調整 した結果、排水工を減 すため 合併36-W3521-01 (P58/104)
	興津ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			95,150,000	2,915,000	98,065,000				74,745,000		
	(01)清水港施設整 備費	【目 計】			3,964,896,100	205,654,900	4,170,551,000				1,936,711,200		
		【総 計】			9,527,659,900	643,679,100	10,171,339,000				5,952,023,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	県有観光施設維持 補修事業（交通基 盤部分） 36-U2050-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備江尻 埠頭電気配管新設 工事	静岡市清水区 島崎町地先	7,975,000	7,810,000	308,000	8,118,000	指 名	協和サンシンエンジニ アリング（株）	7. 2.21 7. 5.30	8,118,000	電気設備工事 1 式	36年度債務 合併36-W5520- 01(P87/128)江尻ふ頭用 地整備事業（清水港）
2	〃 37-U2050-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事（上部工）	静岡市清水区 袖師町地先	114,873,000	114,400,000	16,291,000	130,691,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 8. 9 7. 7.31	(45,760,000) 1,206,000	施工延長 164.52 m	測量した結果を基に、 上部コンクリート量を 増工 合併36-W5905- 01(P70/13)港湾改修 (国際拠点)事業【通
	県有観光施設維持 補修事業（交通基 盤部分）	【事業計】			0	0	0				9,324,000		
	(01)観光費	【目 計】			0	0	0				9,324,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
3	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事 (アクセス道路擁壁工)	静岡市清水区 興津中町地先	62,832,000	56,848,000	1,562,000	58,410,000	一般	(株) 薩川組	7. 7. 29	(22,730,000)	道路改良 1 式	合併36-W5554-01(P83/100)新興津ふ頭 用地整備事業(清水)
4	〃 36-W7004-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事 (海づり公園アクセス道路工・東側 道路工)	静岡市清水区 興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一般	鈴与建設(株)	7. 9. 16	(35,745,600)	道路改良工 1 式	合併37-W5555-01(P84/109)新興津ふ頭 用地整備事業(清水)
5	〃 37-W7004-01	令和7年度清水港 海岸環境整備工事 (日の出緑地整備 工)	静岡市清水区 日の出町地内	3,432,000	3,410,000		3,410,000	指名	(株) フタバコーケン	8. 1. 5	1,300,000	日の出緑地整備工 1 式	
	県単独港湾海岸環境整備事業	【事業計】			3,410,000	0	3,410,000				1,300,000		
6	津波対策緊急事業 36-W2911-01	令和7年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (陸間下部工・胸	静岡市清水区 日の出町地内 外	49,742,000	49,500,000	26,653,000	76,153,000	指名	鈴与建設(株)	7. 9. 30	(19,800,000)	陸間下部工 1 箇所	地盤改良において、試 掘結果及び関係者協議 の結果、施工可能かつ 合併36-W2901-01(P69/7)津波対策緊急 事業
7	〃 36-W2901-01	令和7年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (陸間下部工・胸	静岡市清水区 日の出町地内 外	49,742,000	49,500,000	26,653,000	76,153,000	指名	鈴与建設(株)	7. 9. 30	(19,800,000) 19,800,000	陸間下部工 1 箇所	=DZ72 合併36-W2902-01(P69/6)
8	〃 36-W2902-01	令和7年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (陸間下部工・胸	静岡市清水区 日の出町地内 外	49,742,000	49,500,000	26,653,000	76,153,000	指名	鈴与建設(株)	7. 9. 30	(19,800,000)	陸間下部工 1 箇所	=DZ72 合併36-W2901-01(P69/7)津波対策緊急 事業
9	〃 36-W2922-01	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間新設工事(製作 据付工)	静岡市清水区 日の出町地内	202,433,000	181,313,000	4,972,000	186,285,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	7. 3. 31	26,235,000	フラップゲート式陸間 1 門	36年度繰越 合併36-W2902-01(P69/10)津波対策緊 急事業
10	〃 36-W2902-01	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間新設工事(製作 据付工)	静岡市清水区 日の出町地内	202,433,000	181,313,000	4,972,000	186,285,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	7. 3. 31	46,285,000	フラップゲート式陸間 1 門	36年度繰越 合併36-W2922-01(P69/9)
	津波対策緊急事業	【事業計】			230,813,000	31,625,000	262,438,000				92,320,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
11	県土強靱化対策事業（港湾） 37-W8614-01	令和7年度清水港 自然災害防止対策 工事（浚渫工）	静岡市清水区 清水港港内地先	115,478,000	114,400,000	6,490,000	120,890,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7. 5. 27 7. 10. 29	(120,890,000) 40,000,000	グラブ浚渫 21570 m3	想定した浚渫土量に変動があったことから、浚渫土量を増工したため。 合併37-W5452-01(P76/56)緊急自然災害防止対策事業（港
	県土強靱化対策事業（港湾）	【事業計】			0	0	0				40,000,000		
12	港湾改修（国際拠点）事業【通常】 36-W5903-01	令和6年度清水港 改修工事（新興津 防波堤1嵩上工）	静岡市清水区 興津中町地先	173,580,000	171,600,000	10,352,000	181,952,000	一般	鈴与建設（株）	6. 10. 19 7. 5. 8	(68,640,000) 113,312,000	上部コンクリート工 60 m	測量した結果を基に、 コンクリート量及び消波ブロックの個数を 36年度繰越
13	〃 36-W5905-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事（上部工）	静岡市清水区 袖師町地先	114,873,000	114,400,000	16,291,000	130,691,000	一般	鈴与建設（株）	6. 8. 9 7. 7. 31	(45,760,000) 61,550,000	施工延長 164.52 m	=DZ12 合併36-W5520-01(P87/137)36年度繰越
14	〃 36-W5905-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事（取合工）	静岡市清水区 袖師町地先	228,063,000	227,700,000	25,157,000	252,857,000	一般	鈴与建設（株）	6. 10. 1 7. 7. 22	(91,080,000) 150,953,200	取合工 19.7 m	鋼矢板打設が不可とな った既設構造物との 取合部について 間註 合併36-W5520-01(P87/138)36年度繰越
15	〃 37-W5903-01	令和7年度清水港 改修工事（新興津 防波堤嵩上工）	静岡市清水区 興津中町地先	270,974,000	268,400,000	8,525,000	276,925,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 9	107,360,000	施工延長 153 m	測量した結果を基に、 コンクリート量を増工 した
16	〃 37-W5903-01	令和7年度清水港 改修工事（新興津 防波堤2ケーソン 製作工）	静岡市清水区 折戸地先	101,475,000	101,200,000		101,200,000	一般	(株)古川組 静岡支店	8. 2. 24		ケーソン製作工 3 函	
17	〃 37-W5904-01	令和7年度清水港 改修工事（新興津 物揚場3本体工）	静岡市清水区 興津中町地先	317,141,000	315,700,000		315,700,000	一般	鈴与建設（株）	7. 12. 16	126,280,000	施工延長 68 m	
	港湾改修（国際拠点）事業【通常】	【事業計】			1,199,000,000	60,325,000	1,259,325,000				559,455,200		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
18	港湾メンテナンス (港湾施設改良費 補助) 事業 37-W5823-01	令和7年度清水港 老朽化対策工事 (袖師臨港道路舗 装工)	静岡市清水区 清水港臨港道 路地内	99,231,000	90,200,000	9,050,000	99,250,000	一 般	静和工業(株)	7.10.3 8.2.25	(36,080,000) 32,830,000	舗装打換え工 212 m	現地精査したところ、工事終 点部の舗装の損傷が著しいこ とから、施工面積を増工した 合併36-W5823- 01(P71/19)港湾メンテ ナンス(港湾施設改良
19	港湾メンテナンス (港湾施設改良費 補助) 事業 36-W5823-01	令和7年度清水港 老朽化対策工事 (袖師臨港道路舗 装工)	静岡市清水区 清水港臨港道 路地内	99,231,000	90,200,000	9,050,000	99,250,000	一 般	静和工業(株)	7.10.3 8.2.25	(36,080,000) 3,250,000	舗装打換え工 212 m	=DZ140 合併37-W5823- 01(P71/18)
	港湾メンテナンス (港湾施設改良費 補助) 事業	【事業計】			90,200,000	9,050,000	99,250,000				36,080,000		
20	港湾メンテナンス (統合補助) 事業 37-W5841-01	令和7年度清水港 老朽化対策工事 (エプロン舗装補 修工)	静岡市清水区 横砂地内	31,867,000	28,556,000	-5,258,000	23,298,000	一 般	(株)薩川組	7.9.2 7.12.17	(23,298,000) 19,052,000	舗装工 施工延長L＝ 87 m	他事業との調整によ り、擦り付け舗装を取 り止めたため 合併36-W5841- 01(P71/21)港湾メンテ ナンス(統合補助)事
21	〃 36-W5841-01	令和7年度清水港 老朽化対策工事 (エプロン舗装補 修工)	静岡市清水区 横砂地内	31,867,000	28,556,000	-5,258,000	23,298,000	一 般	(株)薩川組	7.9.2 7.12.17	(23,298,000) 4,246,000	舗装工 施工延長L＝ 87 m	=DZ156 合併37-W5841- 01(P71/20)
22	〃 36-W5842-01	令和7年度清水港 老朽化対策江尻2 号岸壁防食工事 (被覆防食工)	静岡市清水区 島崎町地先	42,724,000	42,350,000		42,350,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	7.10.28	(16,900,000)	施工延長 55 m	合併37-W5842- 01(P71/23)港湾メンテ ナンス(統合補助)事
23	〃 37-W5842-01	令和7年度清水港 老朽化対策江尻2 号岸壁防食工事 (被覆防食工)	静岡市清水区 島崎町地先	42,724,000	42,350,000		42,350,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	7.10.28	(16,900,000) 16,900,000	施工延長 55 m	合併36-W5842- 01(P71/22)
24	〃 37-W5851-01	令和7年度清水港 老朽化対策工事 (富士見3号岸壁 電気防食工)	静岡市清水区 富士見町地先	68,288,000	67,100,000		67,100,000	一 般	鈴与建設(株)	7.10.14	26,840,000	防食工(電気防食) 96 個	
	港湾メンテナンス (統合補助) 事業	【事業計】			138,006,000	-5,258,000	132,748,000				67,038,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
25	港湾メンテナンス (港湾改修費補助) 事業 36-W5801-01	令和6年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良工 事(歩道工)	静岡市清水区 日の出町地内	44,198,000	40,590,000	5,478,000	46,068,000	一 般	(株) 岳陽グリーン	6.12.17 7. 8.20	(16,236,000) 29,832,000	施工延長 126.1 m	取り合いを考慮して舗 装復旧を追加施工した ため 36年度繰越
26	港湾メンテナンス (港湾改修費補助) 事業 37-W5801-01	令和7年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良工 事(舗装打換え 工)	静岡市清水区 日の出町地内	27,060,000	24,233,000	5,951,000	30,184,000	一 般	(株) 薩川組	7. 9.22 8. 2. 3	(9,690,000)	施工延長 138.8 m	事前測定の結果、舗装 工及び交通誘導員等を 変更したため 合併36-W5801- 01(P72/27) 港湾メンテ ナンス(港湾改修費補 =DZ188
27	〃 36-W5801-01	令和7年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良工 事(舗装打換え 工)	静岡市清水区 日の出町地内	27,060,000	24,233,000	5,951,000	30,184,000	一 般	(株) 薩川組	7. 9.22 8. 2. 3	(9,690,000) 9,690,000	施工延長 138.8 m	合併37-W5801- 01(P72/26)
28	〃 37-W5801-01	令和7年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良工 事	静岡市清水区 日の出町地内	73,711,000	71,500,000		71,500,000	指 名	(株) 平井組	7.11. 7	28,600,000	施工延長 114 m	
29	〃 37-W5801-01	令和7年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良工 事(舗装打換え工 その2)	静岡市清水区 日の出町地内	16,500,000	14,729,000		14,729,000	一 般	(株) 薩川組	7.10.31	5,890,000	施工延長 109.3 m	
	港湾メンテナンス (港湾改修費補助) 事業	【事業計】			151,052,000	11,429,000	162,481,000				74,012,000		
30	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(上物)】 36-W6611-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津アクセ ス道路工A路線・ D路線)	静岡市清水区 興津中町地内	62,678,000	56,617,000	10,142,000	66,759,000	一 般	(株) 薩川組	7. 1. 6 7.11.28	(22,640,000) 44,119,000	(A路線) 1 式	プレキャストボックスカル バートの端部が通常品から 短切加工品に変更となった 36年度繰越
31	〃 36-W6611-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津緑地造 成工その2)	静岡市清水区 興津中町地先	115,632,000	105,050,000	12,342,000	117,392,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 2.17 7. 8.29	(42,020,000) 68,283,000	緑地造成工 1 式	土地造成に伴って支障物の 処分が追加で必要となった ため 合併36-W6651- 01(P74/43) 36年度繰越
32	〃 36-W6621-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津緑地工 その1)	静岡市清水区 興津中町地先	239,030,000	218,570,000	4,037,000	222,607,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 3.25	87,400,000	造成工 1 式	36年度繰越 合併36-W6611- 01(P72/33) 社会資本整 備総合交付金(重点)
33	〃 36-W6611-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津緑地工 その1)	静岡市清水区 興津中町地先	239,030,000	218,570,000	4,037,000	222,607,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 3.25		造成工 1 式	36年度繰越 合併36-W6621- 01(P72/32)

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
34	社会資本整備総合交付金（重点） 【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事	静岡市清水区興津中町地内	92,147,000	91,960,000	7,018,000	98,978,000	一般	協和サンシンエンジニアリング（株）	7. 3. 25		受変電設備設置工 1 式	労務単価の上昇に伴う変更及び現地精査により判明した地価の36年度繰越
35	37-W6611-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（造成工その2）	静岡市清水区興津清見寺町地先	70,037,000	63,305,000	3,124,000	66,429,000	一般	大橋工業（株）	7. 9. 2	(25,300,000)	敷地造成工 1 式	合併37-W5555-01(P84/107)新興津ふ頭用地整備事業（清水）
36	36-W6611-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（造成工その2）	静岡市清水区興津清見寺町地先	70,037,000	63,305,000	3,124,000	66,429,000	一般	大橋工業（株）	7. 9. 2	(25,300,000)	敷地造成工 1 式	合併37-W5555-01(P84/107)新興津ふ頭用地整備事業（清水）
37	36-W6611-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（海づり公園アクセス道路工・東側道路工）	静岡市清水区興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(35,745,600)	道路改良工 1 式	合併37-W5555-01(P84/109)新興津ふ頭用地整備事業（清水）
38	37-W6611-01	令和7年度清水港局部改良等新興津歩道橋工事（高欄・橋面工）	静岡市清水区興津中町地内	242,055,000	222,200,000		222,200,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 9	(88,880,000)	橋梁付属物工 0	合併37-W6551-01(P75/49)防災・安全交付金（重点）【港湾
39	37-W6601-01	令和7年度清水港緑地等施設整備工事（新興津緑地基盤整備工）	静岡市清水区興津本町地先	136,598,000	124,630,000		124,630,000	一般	鈴与建設（株）	8. 2. 3		基盤整備 1 式	37年度債務
40	36-W6611-01	令和7年度清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	53,053,000	48,015,000	803,000	48,818,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(19,206,000)	アクセス道路工 338 m	合併37-W6611-01(P73/41)社会資本整備総合交付金（重点）
41	37-W6611-01	令和7年度清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	53,053,000	48,015,000	803,000	48,818,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(19,206,000)	アクセス道路工 338 m	合併36-W6611-01(P73/40)
42	37-W6611-01	令和7年度清水港緑地等施設整備工事（新興津アクセス道路舗装工）	静岡市清水区興津中町地内	28,721,000	25,839,000		25,839,000	一般	（株）エイ・コーポレーション	7. 12. 26	10,330,000	アクセス道路工 345 m	
	社会資本整備総合交付金（重点） 【緑地等施設整備事業（上物）】	【事業計】			670,681,000	34,342,000	705,023,000				229,338,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
43	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(下物)】 36-W6651-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津緑地造成工その2)	静岡市清水区興津中町地先	115,632,000	105,050,000	12,342,000	117,392,000	一般	鈴与建設(株)	7. 2. 17 7. 8. 29	(42,020,000) 7,089,000	緑地造成工 1 式	=DZ216 合併36-W6611-01(P72/31)社会資本整備総合交付金(重点)
	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(下物)】	【事業計】			0	0	0				7,089,000		
44	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 37-W6202-01	令和7年度清水港局部改良等工事(貝島防舷材設置工)	静岡市清水区三保地先	49,863,000	48,950,000		48,950,000	指名	(株)フタバコーケン	7. 11. 11	(19,580,000)	防舷材設置工 6 基	合併36-W6202-01(P74/45)社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】
45	〃 36-W6202-01	令和7年度清水港局部改良等工事(貝島防舷材設置工)	静岡市清水区三保地先	49,863,000	48,950,000		48,950,000	指名	(株)フタバコーケン	7. 11. 11	(19,580,000) 19,156,000	防舷材設置工 6 基	合併36-W6201-01(P74/46)
46	〃 36-W6201-01	令和7年度清水港局部改良等工事(貝島防舷材設置工)	静岡市清水区三保地先	49,863,000	48,950,000		48,950,000	指名	(株)フタバコーケン	7. 11. 11	(19,580,000) 424,000	防舷材設置工 6 基	合併36-W6202-01(P74/45)社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】
47	〃 37-W6202-01	令和7年度清水港局部改良等工事(貝島基礎捨石工)	静岡市清水区三保地先	87,670,000	85,800,000		85,800,000	一般	鈴与建設(株)	8. 2. 24		施工延長 45.3 m	
	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】	【事業計】			134,750,000	0	134,750,000				19,580,000		
48	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 36-W6501-01	令和6年度清水港局部改良等江尻船揚場新設工事(本工)	静岡市清水区袖師町地先	140,415,000	138,490,000	23,232,000	161,722,000	一般	鈴与建設(株)	6. 6. 22 7. 5. 9	(55,390,000) 91,610,000	ブロック運搬据付 10 個	現場条件にあわせ、施工方法が海上作業に変更したため 合併36-W5520-01(P88/139)36年度繰越
	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】	【事業計】			138,490,000	23,232,000	161,722,000				91,610,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
49	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】 【南トラ】 37-W6551-01	令和7年度清水港 局部改良等新興津 歩道橋工事(高 欄・橋面工)	静岡市清水区 興津中町地内	242,055,000	222,200,000		222,200,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 9. 9	(88,880,000) 88,880,000	橋梁付属物工 0	合併37-W6611- 01(P73/38)
	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】 【南トラ】	【事業計】			222,200,000	0	222,200,000				88,880,000		
50	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】 37-W6571-01	令和7年度清水港 局部改良等工事 (袖師流出防止柵 設置工)	静岡市清水区 横砂地先	20,768,000	20,020,000		20,020,000	一 般	平井造園(株)	7.12.26	8,000,000	流出防止柵設置工 25 m	
	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】	【事業計】			20,020,000	0	20,020,000				8,000,000		
51	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】 36-W2504-01	令和6年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策津波防 災ステーション改 修工事	静岡市清水区 日の出町地内 他	224,620,000	217,800,000	16,643,000	234,443,000	一 般	富士電機(株) 静岡 営業所	6. 6. 21		津波防災ステーション 改修工 1 式	現地調査、先行工事の 変更に伴う施工範囲見 直し及び関係機関との 36年度繰越
52	〃 36-W2504-01	令和7年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防電気防 食工その1)	静岡市清水区 折戸地先	141,284,000	139,700,000		139,700,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 9. 16 8. 2. 20	55,880,000	防食工(電気防食) 174 個	
53	〃 36-W2504-01	令和7年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防電気防 食工その2)	静岡市清水区 折戸地先	139,733,000	139,370,000	3,828,000	143,198,000	一 般	青木建設(株)	7. 9. 24 8. 2. 25	(55,740,000) 55,740,000	防食工(電気防食) 172 個	合併37-W2504- 01(P75/54)
54	〃 37-W2504-01	令和7年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防電気防 食工その2)	静岡市清水区 折戸地先	139,733,000	139,370,000	3,828,000	143,198,000	一 般	青木建設(株)	7. 9. 24 8. 2. 25	(55,740,000)	防食工(電気防食) 172 個	合併36-W2504- 01(P75/53)防災・安全 交付金【津波・高潮危
	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】	【事業計】			496,870,000	20,471,000	517,341,000				111,620,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
55	緊急自然災害防止 対策事業（港湾） 36-W5451-01	令和7年度清水港 自然災害防止対策 工事（浚渫工）	静岡市清水区 清水港港内地 先	115,478,000	114,400,000	6,490,000	120,890,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	7. 5.27 7.10.29	(120,890,000) 3,065,000	グラブ浚渫 21570 m 3	=DZ96 合併37-W5452- 01(P76/56)緊急自然災 害防止対策事業（港
56	緊急自然災害防止 対策事業（港湾） 37-W5452-01	令和7年度清水港 自然災害防止対策 工事（浚渫工）	静岡市清水区 清水港港内地 先	115,478,000	114,400,000	6,490,000	120,890,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	7. 5.27 7.10.29	(120,890,000) 72,067,000	グラブ浚渫 21570 m 3	=DZ96 合併36-W5451- 01(P76/55)
	緊急自然災害防止 対策事業（港湾）	【事業計】			114,400,000	6,490,000	120,890,000				75,132,000		
57	緊急自然災害防止 対策事業（海岸） 37-W5471-01	令和7年度清水港 海岸自然災害防止 対策工事（消波ブ ロック製作据付 工）	静岡市清水区 興津中町地先	45,617,000	45,540,000	6,633,000	52,173,000	一 般	(有)望月建設工業	7.10.28	(18,210,000) 18,210,000	施工延長 67 m	地元調整の結果、工事 用搬入路の計画を見直 したため 合併37-W3521- 01(P79/67)
	緊急自然災害防止 対策事業（海岸）	【事業計】			45,540,000	6,633,000	52,173,000				18,210,000		
	(02)港湾建設費	【目 計】			3,655,432,000	198,339,000	3,853,771,000				1,519,664,200		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
58	県単独港湾災害復旧 37-W3303-01	令和7年度清水港 県単独災害復旧工 事（袖師1-2号岸 壁）	静岡市清水区 横砂地先	23,672,000	23,650,000		23,650,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	7. 9. 4 8. 2. 17		浚渫・土捨工 3700 m ³	随契五号（緊急） 合併37-W0102- 01(P78/61)
	県単独港湾災害復旧	【事業計】			23,650,000	0	23,650,000				0		
	(02)現年災害土木 復旧費	【目 計】			23,650,000	0	23,650,000				0		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
59	機能施設修繕（清水港） 37-W3621-01	令和7年度清水港新興津ふ頭機能施設修繕工事（CCワイヤー取替工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	2,761,000	2,618,000		2,618,000	随契	(株) 河村工業所	7. 6. 14 7. 7. 22	2,618,000	CCワイヤー取替工 1 式	随契五号（緊急）
	機能施設修繕（清水港）	【事業計】			2,618,000	0	2,618,000				2,618,000		
60	基本施設管理費（清水港） 37-W0102-01	令和7年度清水港基本施設管理工事（道路清掃工）	静岡市清水区清水港港内地内	1,452,000	1,408,000		1,408,000	随契	クリーンサービス（株）	7. 12. 9		路面清掃工 1 式	随契一号（少額）
61	〃 37-W0102-01	令和7年度清水港県単独災害復旧工事（袖師1-2号岸壁）	静岡市清水区横砂地先	23,672,000	23,650,000		23,650,000	随契	(株) 古川組 静岡支店	7. 9. 4 8. 2. 17		浚渫・土捨工 3700 m 3	随契五号（緊急） 合併37-W3303-01(P77/58) 県単独港湾災害復旧
62	〃 37-W0102-01	令和7年度清水港基本施設修繕工事（袖師臨港道路防草工）	静岡市清水区清水港臨港道路地内	8,503,000	7,568,000		7,568,000	指名	(株) K A I T O	7. 12. 17	(3,020,000) 2,020,000	施工延長 914 m	合併37-W3521-01(P78/65) 基本施設修繕（清水港）
	基本施設管理費（清水港）	【事業計】			1,408,000	0	1,408,000				2,020,000		
63	基本施設修繕（清水港） 36-W3521-01	令和6年度清水港袖師第1ふ頭用地整備工事（係留金物設置工）	静岡市清水区横砂地内	17,776,000	16,280,000	-154,000	16,126,000	指名	(株) フタバコーケン	6. 12. 24 7. 5. 27	(6,510,000) 8,181,000	クレーン係留装置金物設置工 0	36年度繰越 合併36-W5505-01(P88/141) 袖師ふ頭用地整備事業（清水港）
64	〃 37-W3521-01	令和7年度清水港新興津ふ頭基本施設修繕工事（防舷材設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地先	41,371,000	40,700,000	1,375,000	42,075,000	一般	鈴与建設（株）	7. 10. 21	(16,280,000) 11,620,000	防舷材取付 1 基	合併36-W5554-01(P81/74)
65	〃 37-W3521-01	令和7年度清水港基本施設修繕工事（袖師臨港道路防草工）	静岡市清水区清水港臨港道路地内	8,503,000	7,568,000		7,568,000	指名	(株) K A I T O	7. 12. 17	(3,020,000) 1,000,000	施工延長 914 m	合併37-W0102-01(P78/62)

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
66	基本施設修繕(清水港) 37-W3521-01	令和7年度清水港 自然災害防止対策 工事(浚渫工)	静岡市清水区 清水港港内地先	115,478,000	114,400,000	6,490,000	120,890,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7. 5. 27 7. 10. 29	(120,890,000) 5,758,000	グラブ浚渫 21570 m ³	=DZ96 合併37-W5452-01(P76/56)緊急自然災害防止対策事業(港)
67	〃 37-W3521-01	令和7年度清水港 海岸自然災害防止 対策工事(消波ブロック製作据付工)	静岡市清水区 興津中町地先	45,617,000	45,540,000	6,633,000	52,173,000	一般	(有)望月建設工業	7. 10. 28	(18,210,000)	施工延長 67 m	=DZ376 合併37-W5471-01(P76/57)緊急自然災害防止対策事業(港)
68	〃 37-W3521-01	令和7年度清水港 袖師ふ頭用地整備 工事(舗装工)	静岡市清水区 横砂地内外	69,927,000	63,360,000	2,992,000	66,352,000	一般	(株)薩川組	7. 6. 16	(25,340,000)	舗装工(袖師工区)施工延長L= 480 m	合併37-W5534-01(P88/145)袖師ふ頭用地整備事業(清水港)
69	〃 37-W3521-01	令和7年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津アクセス 道路工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	53,053,000	48,015,000	803,000	48,818,000	一般	鈴与建設(株)	7. 9. 16	(19,206,000)	アクセス道路工 338 m	合併37-W6611-01(P73/41)社会資本整備総合交付金(重点)
	基本施設修繕(清水港)	【事業計】			48,268,000	1,375,000	49,643,000				26,559,000		
70	清水港保安対策事業費 37-W0103-02	令和6年度清水港 保安対策日の出埠 頭ほか保安対策設 備改修工事	静岡市清水区 日の出町地内 ほか	17,215,000	17,160,000	2,343,000	19,503,000	一般	富士通 J a p a n (株) 関西・中部公 共ビジネス統括部(静 岡)	7. 2. 3 7. 6. 25	2,343,000	電気通信設備工 1 式	37年度繰越 合併36-W0103-02(P79/71)清水港保安対策事業費
71	〃 36-W0103-02	令和6年度清水港 保安対策日の出埠 頭ほか保安対策設 備改修工事	静岡市清水区 日の出町地内 ほか	17,215,000	17,160,000	2,343,000	19,503,000	一般	富士通 J a p a n (株) 関西・中部公 共ビジネス統括部(静 岡)	7. 2. 3 7. 6. 25	17,160,000	電気通信設備工 1 式	36年度繰越 合併37-W0103-02(P79/72)
72	〃 37-W0103-02	令和7年度清水港 保安対策興津第二 埠頭保安対策施設 設置工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	1,914,000	1,859,000		1,859,000	随契	(株)フタバコーケン	7. 5. 7 7. 6. 27	1,859,000	障壁設置工 1 式	随契一号(少額)
73	〃 37-W0103-02	令和7年度清水港 保安対策新興津埠 頭ほか保安対策設 備改修工事	静岡市清水区 興津清見寺町 ほか地内	20,823,000	20,680,000	242,000	20,922,000	一般	富士通 J a p a n (株) 関西・中部公 共ビジネス統括部(静 岡)	7. 7. 29 8. 1. 30	20,922,000	電気通信設備工 1 式	
	清水港保安対策事業費	【事業計】			39,699,000	2,585,000	42,284,000				42,284,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)清水港港湾管 理費	【目 計】			91,993,000	3,960,000	95,953,000				73,481,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
74	興津上屋整備事業 (清水港)	令和7年度清水港 新興津ふ頭基本施 設修繕工事(防舷 材設置工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地先	41,371,000	40,700,000	1,375,000	42,075,000	一 般	鈴与建設(株)	7.10.21	(16,280,000)	防舷材取付	合併37-W5521- 01(P78/64)基本施設修 繕(清水港)
75	〃	令和7年度清水港 上屋整備興津2、 3号上屋照明設備 更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	19,030,000	17,556,000		17,556,000	一 般	(株)テクノミックス メンテ	7.10.14		電気設備工事	
	興津上屋整備事業 (清水港)	【事業計】			17,556,000	0	17,556,000				0		
76	富士見荷役機械整 備事業(清水港)	令和5年度清水港 荷役機械整備富士 見アンローダー製 作・据付工事	静岡市清水区 清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	5.7.13	(777,480,000)	荷役機械製作設置工事	不測の外的要因により 免震装置が作動する可 能性があふため、11 合併34-W5520- 01(P81/77)富士見荷役 機械整備事業(清水 港)
77	〃	令和5年度清水港 荷役機械整備富士 見アンローダー製 作・据付工事	静岡市清水区 清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	5.7.13	(777,480,000)	荷役機械製作設置工事	=DZ596 合併35-W5525- 01(P81/76)34年度債務
78	〃	令和6年度清水港 荷役機械整備富士 見埠頭4号岸壁走 行レール敷設工事 (その1)	静岡市清水区 清開地内	25,663,000	24,200,000	5,181,000	29,381,000	一 般	(株)フタバコーケン	7.1.6 7.5.27	(9,680,000) 19,701,000	レール敷設工(50kgN レール)	別途先行する岸壁工事 の完了に伴い、レール 撤去及び設置数量の 34年度繰越
79	〃	令和6年度清水港 荷役機械整備富士 見埠頭4号岸壁走 行レール敷設工事 (その2)	静岡市清水区 清開地内	135,410,000	123,750,000	18,689,000	142,439,000	一 般	鈴与建設(株)	7.3.31 8.1.15	133,321,000	走行レール敷設工 (50kgNレール)	アンカーボルトについ て、既設床版鉄筋への 工法が認められ、1期ア、 合併36-W5501- 01(P81/80)34年度繰越
80	〃	令和6年度清水港 荷役機械整備富士 見埠頭4号岸壁走 行レール敷設工事 (その2)	静岡市清水区 清開地内	135,410,000	123,750,000	18,689,000	142,439,000	一 般	鈴与建設(株)	7.3.31 8.1.15	9,118,000	走行レール敷設工 (50kgNレール)	=DZ608 合併34-W5520- 01(P81/79)富士見荷役 機械整備事業(清水 港)
81	〃	令和6年度清水港 富士見荷役機械整 備ニューマチック アンローダー1号 機テーブルフィー ダー整備工事	静岡市清水区 清開地内	16,489,000	15,675,000		15,675,000	一 般	三菱重工交通・建設エ ンジニアリング(株) 交通・機器事業部	6.7.30 7.7.31	15,675,000	機械設備工事	36年度繰越
82	〃	令和6年度清水港 富士見荷役機械整 備高圧電気設備更 新工事	静岡市清水区 清開地内	15,521,000	14,740,000	363,000	15,103,000	一 般	(株)静岡日立	6.12.17 7.9.18	15,103,000	電気設備工事	36年度繰越
	36-W5501-01											1式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
83	富士見荷役機械整備事業（清水港） 36-W5501-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	13,475,000	13,332,000		13,332,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	7. 9. 2		機械設備工事 1 式	
84	〃 37-W5503-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー1号機用ケーブルブラック拡幅工事	静岡市清水区清開地内	10,538,000	10,521,500	3,146,000	13,667,500	指名	(有) 青海プランニング	7. 9.30 8. 1.29		機械器具設置工事 1 式	合併36-W5501-01(P82/86) 富士見荷役機械整備事業（清水港）
85	〃 37-W5502-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー1号機用ケーブルブラック拡幅工事	静岡市清水区清開地内	10,538,000	10,521,500	3,146,000	13,667,500	指名	(有) 青海プランニング	7. 9.30 8. 1.29		機械器具設置工事 1 式	合併36-W5501-01(P82/86) 富士見荷役機械整備事業（清水港）
86	〃 36-W5501-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー1号機用ケーブルブラック拡幅工事	静岡市清水区清開地内	10,538,000	10,521,500	3,146,000	13,667,500	指名	(有) 青海プランニング	7. 9.30 8. 1.29		機械器具設置工事 1 式	合併37-W5502-01(P82/85)
87	〃 37-W5501-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	14,465,000	13,750,000		13,750,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング（株） 交通・機器事業部	7.10.28		機械設備工事 1 式	
88	〃 37-W5502-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備機械式連続アンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	146,971,000	144,100,000		144,100,000	一般	(株) 日立プラントメカニクス 関東支店	7. 9. 2	57,640,000	荷役機械改修工事 1 式	
89	〃 37-W5503-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備チップ系コンベヤ電気設備更新工事	静岡市清水区清開地内	94,303,000	92,400,000		92,400,000	一般	(株) 静岡日立	7. 6.10		電気設備工事 1 式	
90	〃 37-W5503-01	令和7年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー1号機用光ケーブル敷設工事	静岡市清水区清開地内	4,939,000	4,697,000	44,000	4,741,000	指名	寺田電機工業（株）	7. 9.12	1,870,000	電気設備工事 1 式	
	富士見荷役機械整備事業（清水港）	【事業計】			2,400,865,500	113,993,000	2,514,858,500				252,428,000		
91	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5511-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津造成工）	静岡市清水区興津本町地先	19,228,000	17,336,000	-924,000	16,412,000	一般	(株) 小松建設	7. 6. 9 7.10.31	(16,412,000) 16,412,000	造成工 11000 m 3	合併36-W5554-01(P83/92)

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
92	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5554-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津造成工）	静岡市清水区興津本町地先	19,228,000	17,336,000	-924,000	16,412,000	一般	(株) 小松建設	7. 6. 9 7. 10. 31	(16,412,000)	造成工 11000 m ³	合併36-W5511-01(P82/91) 新興津ふ頭用地整備事業（清水）
93	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津第1バース給電ビット設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	18,205,000	17,600,000	-154,000	17,446,000	一般	(株) 望月土木	7. 2. 12 7. 6. 27	17,446,000	給電ビット工 1 箇所	36年度債務
94	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津吸出し防止工）	静岡市清水区興津中町地先	15,301,000	15,180,000	3,652,000	18,832,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	7. 2. 25 7. 5. 30	18,832,000	防砂シート工 2129 m ²	36年度債務
95	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	27,236,000	26,070,000	5,456,000	31,526,000	一般	平井造園（株）	7. 3. 31 7. 10. 14	25,993,000	クレーン係留装置金物設置工 0	設計照査の結果クレーン基礎構造物の設計を追加し、これに伴いコンクリート履付工の既設付部の補強取替を増工したため。 合併37-W5555-01(P83/96) 36年度債務
96	〃 37-W5555-01	令和6年度清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	27,236,000	26,070,000	5,456,000	31,526,000	一般	平井造園（株）	7. 3. 31 7. 10. 14	5,533,000	クレーン係留装置金物設置工 0	=DZ680 合併36-W5554-01(P83/95) 新興津ふ頭用地整備事業（清水）
97	〃 36-W5554-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事（新興津歩道橋A2橋台・防潮堤復旧工）	静岡市清水区興津中町地先	44,528,000	44,000,000	-6,358,000	37,642,000	一般	(株) 望月土木	7. 3. 11 7. 12. 3	37,642,000	基礎作業土工 1 式	地質調査の結果、必要な地盤の支持力を有していたことから地盤改良工が不要となったため。 36年度債務
98	〃 36-W5554-01	令和7年度清水港新興津ふ頭用地整備工事（係留金物設置工その2）	静岡市清水区興津清見寺町地内	34,221,000	33,660,000	10,054,000	43,714,000	一般	平井造園（株）	7. 7. 29 7. 12. 12	(43,714,000) 23,714,000	クレーン係留装置金物設置工 0	取替構造物の安定性を照査した結果、鉄筋量が不足していたことから、補強鉄筋を増工したため。 合併37-W5532-01(P86/122)
99	〃 36-W5554-01	令和7年度清水港新興津ふ頭用地整備高圧電気配線移設工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	25,190,000	24,134,000	2,255,000	26,389,000	一般	寺田電機工業（株）	7. 8. 12	9,650,000	電気設備工事 1 式	
100	〃 36-W5554-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（アクセス道路擁壁工）	静岡市清水区興津中町地先	62,832,000	56,848,000	1,562,000	58,410,000	一般	(株) 薩川組	7. 7. 29	(22,730,000) 22,730,000	道路改良 1 式	合併36-W7004-01(P69/3)
101	〃 36-W5554-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（擁壁工）	静岡市清水区興津中町地先	44,187,000	40,051,000		40,051,000	一般	(株) 望月土木	7. 12. 26	(16,020,000) 16,020,000	擁壁工 46 m	合併36-W5520-01(P87/136)
102	〃 36-W5554-01	令和7年度清水港新興津ふ頭基本施設修繕工事（防舷材設置工）	静岡市清水区興津清見寺町地先	41,371,000	40,700,000	1,375,000	42,075,000	一般	鈴与建設（株）	7. 10. 21	(16,280,000) 4,660,000	防舷材取付 1 基	合併37-W3521-01(P78/64) 基本施設修繕（清水港）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
103	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 37-W5555-01	令和7年度清水港袖師ふ頭用地整備工事（舗装工）	静岡市清水区横砂地内外	69,927,000	63,360,000	2,992,000	66,352,000	一般	(株) 薩川組	7. 6. 16	(25,340,000) 13,896,000	舗装工（袖師工区）施工延長 L = 480 m	合併37-W5534-01(P88/145)袖師ふ頭用地整備事業（清水港）
104	〃 36-W5509-01	令和7年度清水港袖師ふ頭用地整備工事（舗装工）	静岡市清水区横砂地内外	69,927,000	63,360,000	2,992,000	66,352,000	一般	(株) 薩川組	7. 6. 16	(25,340,000) 1,623,000	舗装工（袖師工区）施工延長 L = 480 m	合併37-W5534-01(P88/145)袖師ふ頭用地整備事業（清水港）
105	〃 37-W5555-01	令和7年度清水港荷役機械整備新興津コンテナクレーン4・5号機照明改修工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	75,064,000	71,170,000		71,170,000	一般	(株) 三井E & S	7. 11. 25		照明改修工 1 式	合併37-W5552-01(P85/117)新興津荷役機械整備事業（清水港）
106	〃 37-W5555-01	令和7年度清水港新興津ふ頭用地整備車上洗浄装置電源新設工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	20,713,000	20,589,800		20,589,800	一般	協和サンシンエンジニアリング（株）	7. 10. 7		電気設備工事 1 式	
107	〃 37-W5555-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（造成工その2）	静岡市清水区興津清見寺町地先	70,037,000	63,305,000	3,124,000	66,429,000	一般	大橋工業（株）	7. 9. 2	(25,300,000) 25,300,000	敷地造成工 1 式	合併36-W6611-01(P73/36)
108	〃 36-W5554-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（海づり公園アクセス道路工・東側道路工）	静岡市清水区興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(35,745,600)	道路改良工 1 式	合併37-W5555-01(P84/109)新興津ふ頭用地整備事業（清水港）
109	〃 37-W5555-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（海づり公園アクセス道路工・東側道路工）	静岡市清水区興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(35,745,600) 5,745,600	道路改良工 1 式	合併36-W5554-01(P84/108)
110	〃 37-W5558-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（海づり公園アクセス道路舗装工・東側道路舗装工）	静岡市清水区興津中町地先	47,069,000	42,504,000		42,504,000	一般	渡辺東亜（株）	8. 2. 17		海づり公園アクセス道路 452.5 m	37年度債務
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）	【事業計】			490,641,800	16,885,000	507,526,800				245,196,600		
111	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港） 37-W5570-01	令和7年度清水港ふ頭用地整備工事（造成工その2）	静岡市清水区興津清見寺町地先	70,037,000	63,305,000	3,124,000	66,429,000	一般	大橋工業（株）	7. 9. 2	(25,300,000)	敷地造成工 1 式	合併37-W5555-01(P84/107)新興津ふ頭用地整備事業（清水港）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
112	新興津都市再開発 等用地整備事業 (清水港) 37-W5570-01	令和7年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 護岸工)	静岡市清水区 興津本町地先	99,968,000	99,880,000	25,212,000	125,092,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 7. 29 8. 2. 24	39,952,000	護岸工 15 m	起工測量の結果、消波 ブロック必要数量が増 ったため
	新興津都市再開発 等用地整備事業 (清水港)	【事業計】			99,880,000	25,212,000	125,092,000				39,952,000		
113	新興津荷役機械整 備事業(清水港) 36-W5530-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン3号機制御装置 更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	179,245,000	176,000,000		176,000,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	7. 1. 6		制御装置更新工 1 式	36年度債務
114	〃 36-W5531-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン1・2・3号機用ス プレッド製作工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,722,000	61,446,000		61,446,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	6. 7. 9 7. 11. 12	61,446,000	スプレッド製作工 1 基	36年度繰越
115	〃 36-W5531-01	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン4・5号機エレ ベータ他修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	56,122,000	56,100,000	4,059,000	60,159,000	一 般	(株)三井E&S	6. 7. 12 7. 9. 19	60,159,000	エレベータ修繕工 2 基	36年度繰越
116	〃 37-W5551-01	令和7年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン3号機海側走行 トラック更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	220,000,000	217,800,000		217,800,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	8. 1. 27		海側走行トラック更新 工 1 式	37年度債務
117	〃 37-W5552-01	令和7年度清水港 荷役機械整備新興 津コンテナクレ ン4・5号機照明 改修工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	75,064,000	71,170,000		71,170,000	一 般	(株)三井E&S	7. 11. 25		照明改修工 1 式	合併37-W5555- 01(P84/105)
118	〃 37-W5553-01	令和7年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ン4号機制御装置 更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	198,935,000	188,100,000		188,100,000	一 般	(株)三井E&S	8. 2. 24		制御装置更新工 1 式	37年度債務
	新興津荷役機械整 備事業(清水港)	【事業計】			770,616,000	4,059,000	774,675,000				121,605,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
119	袖師荷役機械整備 事業（清水港） 36-W5507-01	令和6年度清水港 袖師荷役機械整備 コンテナクレーン 5号機制御装置更 新工事	静岡市清水区 横砂地内	82,522,000	79,200,000		79,200,000	一 般	J F Eテクノス（株） 静岡営業所	6. 8. 20 7. 12. 8	79,200,000	制御装置更新工 1 式	36年度繰越
120	袖師荷役機械整備 事業（清水港） 36-W5507-01	令和6年度清水港 袖師荷役機械整備 コンテナクレーン 3号機横行ロープ 緊張装置更新工事	静岡市清水区 横砂地内	19,910,000	19,800,000		19,800,000	随 契	J F Eプラントエンジ （株）	6. 11. 26 7. 6. 30	19,800,000	横行ロープ緊張装置更 新工 1 式	36年度繰越随契五号 （緊急）
121	〃 36-W5507-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭荷役 機械整備工事 （レール修繕工）	静岡市清水区 横砂地内	28,325,000	27,390,000	1,188,000	28,578,000	一 般	（株）フタバコーケン	7. 1. 6 7. 6. 30	(10,900,000)	レール修繕工 L = 80 m	36年度繰越 合併36-W5505- 01 (P88/141)
122	〃 37-W5532-01	令和7年度清水港 新興津ふ頭用地整 備工事（係留金物 設置工その2）	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	34,221,000	33,660,000	10,054,000	43,714,000	一 般	平井造園（株）	7. 7. 29 7. 12. 12	(43,714,000) 20,000,000	クレーン係留装置金物 設置工 0	=DZ692 合併36-W5554- 01 (P83/98) 新興津ふ頭 田地整備事業（清水
123	〃 37-W5531-01	令和7年度清水港 袖師第1ふ頭荷役 機械整備工事（コン テナクレーンワイヤ取替工）	静岡市清水区 横砂地内外	73,744,000	70,180,000	642,000	70,822,000	一 般	（株）河村工業所	7. 7. 7 8. 2. 17	28,070,000	新興津埠頭CCワイヤー 取替工 1 式	
124	〃 37-W5531-01	令和7年度清水港 荷役機械整備工事 （袖師第1埠頭レー ル修繕工）	静岡市清水区 横砂地内	43,142,000	42,350,000		42,350,000	一 般	（株）フタバコーケン	8. 2. 17		レール修繕工 L = 80 m	
125	〃 37-W5531-01	令和7年度清水港 荷役機械整備工事 （袖師C C 5号機 塗装工）	静岡市清水区 横砂地内	7,293,000	7,040,000	902,000	7,942,000	指 名	駿河技建（株）	7. 12. 17 8. 2. 24	2,816,000	コンテナクレーン塗装 工 1 式	
126	〃 37-W5533-01	令和7年度清水港 袖師第1埠頭荷役 機械整備工事（CC 1号機撤去解体 工）	静岡市清水区 横砂地内外	258,192,000	242,000,000		242,000,000	一 般	J F Eプラントエンジ （株）	7. 7. 22		袖師第1埠頭C C 1号 機撤去・解 1 式	合併37-W5534- 01 (P88/144)
	袖師荷役機械整備 事業（清水港）	【事業計】			487,960,000	2,732,000	490,692,000				149,886,000		
127	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港） 36-W5520-01	令和6年度清水港 江尻ふ頭用地整備 造成工事（その 2）	静岡市清水区 袖師町地先	43,373,000	39,105,000	-23,254,000	15,851,000	一 般	（株）薩川組	7. 2. 12 7. 8. 29	15,851,000	施工延長 47.3 m	関係者と調整した結 果、工事範囲について 終結が可能となつた 36年度債務

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
128	江尻ふ頭用地整備 事業 (清水港)	令和 6 年度清水港 ふ頭用地整備江尻 埠頭電気配管新設 工事	静岡市清水区 島崎町地先	7,975,000	7,810,000	308,000	8,118,000	指 名	協和サンシンエンジニ アリング (株)	7. 2. 21 7. 5. 30		電気設備工事	36年度債務
	36-W5520-01											1 式	合併36-U2050- 01 (P68/1)
129	"	令和 7 年度清水港 ふ頭用地整備江尻 船揚場付属施設工 事	静岡市清水区 袖師町地内	13,145,000	13,090,000	3,850,000	16,940,000	一 般	(株) フタバコーケン	7. 5. 27 7. 10. 24	(16,940,000) 12,122,000	付属施設工	合併36-W5550- 01 (P87/130)
	36-W5520-01											1 式	
130	"	令和 7 年度清水港 ふ頭用地整備江尻 船揚場付属施設工 事	静岡市清水区 袖師町地内	13,145,000	13,090,000	3,850,000	16,940,000	一 般	(株) フタバコーケン	7. 5. 27 7. 10. 24	(16,940,000) 4,818,000	付属施設工	合併36-W5520- 01 (P87/129) 江尻ふ頭用 地整備事業 (清水港)
	36-W5550-01											1 式	
131	"	令和 7 年度清水港 江尻ふ頭用地整備 舗装工事	静岡市清水区 袖師町地内	41,481,000	37,411,000	4,213,000	41,624,000	指 名	(株) 薩川組	7. 9. 30	14,960,000	施工延長	
	36-W5520-01											170.2 m	
132	"	令和 6 年度清水港 江尻ふ頭用地整備 造成工事	静岡市清水区 袖師町地先	87,494,000	79,970,000	23,030,000	103,000,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 9. 28 7. 6. 12	(31,980,000) 48,561,000	造成工	造成 (埋立部) 施工に 伴い、仮設水路が必要 のため 合併36-W5520- 01 (P87/133) 36年度繰越
	36-W5550-01											45600 m 3	
133	"	令和 6 年度清水港 江尻ふ頭用地整備 造成工事	静岡市清水区 袖師町地先	87,494,000	79,970,000	23,030,000	103,000,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 9. 28 7. 6. 12	(31,980,000) 22,459,000	造成工	=DZ860
	36-W5520-01											45600 m 3	合併36-W5550- 01 (P87/132) 江尻ふ頭用 地整備事業 (清水港)
134	"	令和 6 年度清水港 江尻ふ頭用地整備 舗装工事	静岡市清水区 袖師町地先	47,839,000	43,230,000	-4,818,000	38,412,000	一 般	(株) 薩川組	6. 12. 24 7. 8. 29	(17,290,000) 21,122,000	施工延長	36年度繰越
	36-W5550-01											118.5 m	合併36-W5520-01 (P/)
135	"	令和 6 年度清水港 江尻ふ頭用地整備 舗装工事	静岡市清水区 袖師町地先	47,839,000	43,230,000	-4,818,000	38,412,000	一 般	(株) 薩川組	6. 12. 24 7. 8. 29	(17,290,000)	施工延長	36年度繰越
	36-W5520-01											118.5 m	合併36-W5550-01 (P/) 江 尻ふ頭用地整備事業 (清水港)
136	"	令和 7 年度清水港 ふ頭用地整備工事 (擁壁工)	静岡市清水区 興津中町地先	44,187,000	40,051,000		40,051,000	一 般	(株) 望月土木	7. 12. 26	(16,020,000)	擁壁工	合併36-W5554- 01 (P83/101) 新興津ふ頭 用地整備事業 (清水
	36-W5520-01											46 m	
137	"	令和 6 年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事 (上部工)	静岡市清水区 袖師町地先	114,873,000	114,400,000	16,291,000	130,691,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 8. 9 7. 7. 31	(45,760,000) 22,175,000	施工延長	=DZ12
	36-W5520-01											164.52 m	合併36-W5905- 01 (P70/13) 港湾改修 (同路地点) 事業【通
138	"	令和 6 年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事 (取合工)	静岡市清水区 袖師町地先	228,063,000	227,700,000	25,157,000	252,857,000	一 般	鈴与建設 (株)	6. 10. 1 7. 7. 22	(91,080,000) 10,823,800	取合工	=DZ116
	36-W5520-01											19.7 m	合併36-W5905- 01 (P70/14) 港湾改修 (同路地点) 事業【通

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
139	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港） 36-W5520-01	令和6年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事（本 体工）	静岡市清水区 袖師町地先	140,415,000	138,490,000	23,232,000	161,722,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.22 7. 5. 9	(55,390,000) 7,579,000	ブロック運搬据付 10 個	=DZ308 合併36-W6501- 01(P74/48)防災・安全 交付金【港湾改修事業
140	〃 36-W5550-01	令和6年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事（本 体工）	静岡市清水区 袖師町地先	140,415,000	138,490,000	23,232,000	161,722,000	一 般	鈴与建設（株）	6. 6.22 7. 5. 9	(55,390,000) 7,143,000	ブロック運搬据付 10 個	=DZ308 合併36-W6501- 01(P74/84)防災・安全 交付金【港湾改修事業
	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			220,616,000	3,329,000	223,945,000				187,613,800		
141	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港） 36-W5505-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭用地 整備工事（係留金 物設置工）	静岡市清水区 横砂地内	17,776,000	16,280,000	-154,000	16,126,000	指 名	(株) フタバコーケン	6.12.24 7. 5.27	(6,510,000) 1,435,000	クレーン係留装置金物 設置工 0	36年度繰越 合併36-W3521- 01(P78/63)
142	〃 36-W5505-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭荷役 機械整備工事 （レール修繕工）	静岡市清水区 横砂地内	28,325,000	27,390,000	1,188,000	28,578,000	一 般	(株) フタバコーケン	7. 1. 6 7. 6.30	(10,900,000) 16,490,000	レール修繕工 L = 80 m	36年度繰越 合併36-W5507- 01(P86/121)袖師荷役機 械整備事業（清水港）
143	〃 37-W5534-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭荷役 機械整備工事 （レール修繕工）	静岡市清水区 横砂地内	28,325,000	27,390,000	1,188,000	28,578,000	一 般	(株) フタバコーケン	7. 1. 6 7. 6.30	(10,900,000) 1,188,000	レール修繕工 L = 80 m	37年度繰越 合併36-W5507- 01(P86/121)袖師荷役機 械整備事業（清水港）
144	〃 37-W5534-01	令和7年度清水港 袖師第1埠頭荷役 機械整備工事（CC 1号機撤去解体 工）	静岡市清水区 横砂地内外	258,192,000	242,000,000	43,700,000	285,700,000	一 般	J F Eブランドエンジ (株)	7. 7.22		袖師第1埠頭C C 1号 機撤去・解 1 式	清水港に入域後、施工期間中の雨天のため作 業を休止したことから、拘束費を追加計上し たため。 合併37-W5533- 01(P86/126)袖師荷役機 械整備事業（清水港）
145	〃 37-W5534-01	令和7年度清水港 袖師ふ頭用地整備 工事（舗装工）	静岡市清水区 横砂地内外	69,927,000	63,360,000	2,992,000	66,352,000	一 般	(株) 薩川組	7. 6.16	(25,340,000) 9,821,000	舗装工（袖師工区）施 工延長L = 480 m	合併36-W5509- 01(P84/104)
146	〃 37-W5535-01	令和7年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭照明設備 改修工事	静岡市清水区 横砂地内	61,842,000	58,661,900		58,661,900	指 名	寺田電機工業（株）	7.11.26	23,460,000	照明設備改修工 1 式	
147	〃 37-W5535-01	令和7年度清水港 ふ頭用地整備工事 （海づり公園アク セス道路工・東側 道路工）	静岡市清水区 興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一 般	鈴与建設（株）	7. 9.16	(35,745,600)	道路改良工 1 式	合併37-W5555- 01(P84/109)新興津ふ頭 用地整備事業（清水

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
148	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港） 37-W5534-01	令和7年度清水港 ふ頭用地整備工事 （海づり公園アク セス道路工・東側 道路工）	静岡市清水区 興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一 般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(35,745,600)	道路改良工 1 式	合併37-W5555- 01(P84/109)新興津ふ頭 用地整備事業（清水
	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			138,301,900	2,838,000	141,139,900				52,394,000		
149	興津ふ頭用地整備 事業（清水港） 37-W5540-01	令和7年度清水港 ふ頭用地整備工事 （海づり公園アク セス道路工・東側 道路工）	静岡市清水区 興津中町地先	98,120,000	89,364,000	-1,782,000	87,582,000	一 般	鈴与建設（株）	7. 9. 16	(35,745,600) 30,000,000	道路改良工 1 式	合併37-W5555- 01(P84/109)新興津ふ頭 用地整備事業（清水
	興津ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			0	0	0				30,000,000		
	(01)清水港施設整 備費	【目 計】			4,626,437,200	169,048,000	4,795,485,200				1,079,075,400		
		【総 計】			8,397,512,200	371,347,000	8,768,859,200				2,681,544,600		

建 築 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
1	港湾現況等調査 36-W1606-01	令和6年度清水港 基本施設修繕日の 出新1・2号上屋 屋根塗装改修工事	静岡市清水区 日の出町地内	20,845,000	19,250,000	3,806,000	23,056,000	指 名	佐野塗装（株）	7. 2.17 7. 3.25	23,056,000 5,000,000	屋根塗装改修工事 1 式		合併36-W3521-01基本 施設修繕（清水港）
	港湾現況等調査	【事業計】			0	0	0				5,000,000			
	(02)港湾建設費	【目 計】			0	0	0				5,000,000			

建 築 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
2	機能施設管理費 (清水港) 36-W0101-01	令和6年度清水港 基本施設修繕日の 出新1・2号上屋 屋根塗装改修工事	静岡市清水区 日の出町地内	20,845,000	19,250,000	3,806,000	23,056,000	指 名	佐野塗装(株)	7. 2. 17 7. 3. 25	23,056,000 11,056,000	屋根塗装改修工事 1 式		合併36-W3521-01基本 施設修繕(清水港)
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			0	0	0				11,056,000			
3	基本施設修繕(清 水港) 36-W3521-01	令和6年度清水港 基本施設修繕日の 出新1・2号上屋 屋根塗装改修工事	静岡市清水区 日の出町地内	20,845,000	19,250,000	3,806,000	23,056,000	指 名	佐野塗装(株)	7. 2. 17 7. 3. 25	23,056,000 7,000,000	屋根塗装改修工事 1 式		合併-36-W0101-01
4	〃 36-W3521-03	令和6年度清水港 日の出上屋改良事 業 日の出新1号 上屋床補修工事	静岡市清水区 日の出町地内	2,420,000	1,540,000	-44,000	1,496,000	随 契	サクラビルテス(株)	6. 5. 24 6. 7. 26	1,496,000	床補修工事 1 式		随契一号(少額) 合併36-W5508-03日の 出上屋改良事業(清水 港)
	基本施設修繕(清 水港)	【事業計】			19,250,000	3,806,000	23,056,000				7,000,000			
	(01)清水港港湾管 理費	【目 計】			19,250,000	3,806,000	23,056,000				18,056,000			

建 築 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
5	日の出上屋改良事業（清水港） 36-W5508-03	令和6年度清水港日の出上屋改良事業 日の出新1号上屋床補修工事	静岡市清水区日の出町地内	2,420,000	1,540,000	-44,000	1,496,000	随契	サクラビルテス（株）	6. 5.24 6. 7.26	1,496,000 1,496,000	床補修工事 1 式		随契一号（少額） 合併-36-W3521-03
	日の出上屋改良事業（清水港）	【事業計】			1,540,000	-44,000	1,496,000				1,496,000			
	(01)清水港施設整備費	【目 計】			1,540,000	-44,000	1,496,000				1,496,000			
		【総 計】			20,790,000	3,762,000	24,552,000				24,552,000			

建 築 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
1	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事業 37-W0051-02	令和7年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化清 水マリンターミナ ル改良工事（壁面	静岡市清水区 日の出町地内	2,750,000	2,695,000		2,695,000	随 契	(株) 神谷工務店	7.12. 9 8. 3.20		壁面改修工 1 式		随契一号（少額）
	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事業	【事業計】			2,695,000	0	2,695,000				0			
	(02)港湾建設費	【目 計】			2,695,000	0	2,695,000				0			

建 築 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
2	機能施設管理費 (清水港) 37-W0101-02	令和7年度清水港 機能施設管理清水 マリンターミナル 多目的ホール音響 設備改修工事	静岡市清水区 日の出町地内	9,163,000	8,877,000		8,877,000	指 名	協和サンシンエンジニ アリング (株)	7. 5.28 7. 9.12	8,877,000	音響設備改修 1 式		
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			8,877,000	0	8,877,000				8,877,000			
	(01)清水港港湾管 理費	【目 計】			8,877,000	0	8,877,000				8,877,000			
		【総 計】			11,572,000	0	11,572,000				8,877,000			

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
1	港湾DX整備推進事業 35-W0600-02	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	7,898,000	0	7,898,000	7,898,000	0	一 般	不二総合コンサルタント (株)	6.3.28 6.10.30	R6年1月末に箇所付けのため。
	港湾DX整備推進事業計			7,898,000	0	7,898,000	7,898,000	0				
	(01) 港湾管理費計			7,898,000	0	7,898,000	7,898,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
2	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	1,456,120	0	1,456,120	1,456,120	0	一 般	鈴与建設（株）	6.3.7 6.8.9	色彩協議に不測の日数を 要したため。
3	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	6,225,000	0	6,225,000	6,225,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.9.16 6.5.31	関係機関（クルーズ関係 者等）との協議に不測の 日時を要したため。
4	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	120,000	0	120,000	120,000	0	一 般	駿河緑地造成（株）	6.3.28 6.10.24	R6ゼロ債発注のため。
5	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	3,534,896	0	3,534,896	3,534,896	0	用 地	静岡市	6.12.10	関係機関（静岡市）との 協議に不測の日時を要し たため。
6	県単独港湾海岸環境整備事業 計			11,336,016	0	11,336,016	11,336,016	0				
7	県単独港湾施設改良 35-W7101-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	13,982,880	0	13,982,880	13,982,880	0	一 般	藤田電気（株）	6.7.2 7.1.31	関係機関（指定管理者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
8	県単独港湾施設改良 35-W7101-02	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	7,458,000	2,800,000	4,658,000	4,658,000	0	指 名	（株）東海電気工業所	5.12.5 6.4.25	資材納期の遅延のため。
	県単独港湾施設改良計			21,440,880	2,800,000	18,640,880	18,640,880	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
9	港湾現況等調査 35-W1602-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	2,960,000	0	2,960,000	2,960,000	0	指 名	静岡コンサルタント（株）	6.7.17 7.3.21	関係機関との協議に不測 の日時が発生したため。
10	港湾現況等調査 35-W1602-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	979,000	0	979,000	979,000	0	随 契	セントラルコンサルタント （株） 静岡営業所	6.5.24 6.9.30	関係機関との協議に不測 の日時が発生したため。
11	港湾現況等調査 35-W1602-02	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	528,000	0	528,000	528,000	0	一 般	（株）建設コンサルタントセ ンター	6.9.28 7.3.10	関係機関との協議調整に 不測の日数を要したた め。
12	港湾現況等調査 35-W1605-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	7,103,800	0	7,103,800	7,103,800	0	一 般	（株）建設コンサルタントセ ンター	6.9.28 7.3.10	関係機関との協議調整に 不測の日数を要したた め。
	港湾現況等調査計			11,570,800	0	11,570,800	11,570,800	0				
13	津波対策緊急事業 35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区港 町地内	100,000	0	100,000	100,000	0	一 般	サンコーコンサルタント （株） 静岡営業所	6.11.9 7.3.14	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
14	津波対策緊急事業 35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	71,829,000	0	71,829,000	71,829,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.24	関係機関（静岡市）との 協議に不測の日時を要し たため。
15	津波対策緊急事業 35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	91,069,000	0	91,069,000	91,069,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.7.30 7.3.14	関係機関（静岡市）との 協議に不測の日時を要し たため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
16	津波対策緊急事業 35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区港 町地内	183,260,000	73,780,000	109,480,000	109,480,000	0	一 般	日東河川工業（株） 静岡営 業所	5.9.12 6.11.12	製作にあたり使用資材に 市場流通の少ない資材が あり、この調達に不測の 日時を要したため。
17	津波対策緊急事業 35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	2,971,000	0	2,971,000	2,971,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.24	関係機関（静岡市）との 協議に不測の日時を要し たため。
18	津波対策緊急事業 35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区港 町地内	25,078,000	0	25,078,000	25,078,000	0	一 般	サンコーコンサルタント （株） 静岡営業所	6.11.9 7.3.14	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
19	津波対策緊急事業 35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区入 船町地内	11,253,000	0	11,253,000	11,253,000	0	一 般	いであ（株） 静岡営業所	6.8.20 7.3.21	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
20	津波対策緊急事業 35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	47,740,000	0	47,740,000	47,740,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.24	関係機関（静岡市）との 協議に不測の日時を要し たため。
21	津波対策緊急事業 35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区入 船町地内	12,958,000	0	12,958,000	12,958,000	0	一 般	（株）建設技術研究所 静岡 事務所	6.8.10 7.3.21	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
	津波対策緊急事業計			446,258,000	73,780,000	372,478,000	372,478,000	0				
22	海岸メンテナンス事業 35-W2606-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地内	11,605,000	0	11,605,000	11,605,000	0	一 般	中日本建設コンサルタント （株） 静岡事務所	6.10.1 7.3.24	関係機関との協議に不測 の日時を要したため。
23	海岸メンテナンス事業 35-W2606-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	9,779,000	0	9,779,000	9,779,000	0	一 般	三井共同建設コンサルタント （株） 静岡営業所	6.9.3 7.3.19	関係機関との協議に不測 の日時を要したため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	海岸メンテナンス事業計			21,384,000	0	21,384,000	21,384,000	0				
24	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 35-W5904-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	295,592,000	116,600,000	178,992,000	178,992,000	0	一 般	高橋建設（株）	5.8.15 6.6.10	隣接工事との作業船の工 程調整を行ったため。
25	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 35-W5904-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	3,071,000	0	3,071,000	3,071,000	0	一 般	（株）古川組 静岡支店	6.7.5 7.1.10	隣接工事との作業船の工 程調整を行ったため。
26	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 35-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	291,280,000	108,400,000	182,880,000	182,880,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.12.5 6.6.28	別途実施中である関連工 事（地盤改良）との調整 に不測の日時を要したた め。
27	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 35-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	86,704,200	0	86,704,200	86,704,200	0	一 般	鈴与建設（株）	6.5.28 6.12.16	別途実施中である関連工 事（地盤改良）との調整 に不測の日時を要したた め。
28	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 35-W5906-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.3.28 6.11.29	国補正予算のため。
	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】計			876,647,200	225,000,000	651,647,200	651,647,200	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
29	港湾メンテナンス（港湾施設 改良費補助）事業 35-W5823-01	清水港	静岡市清水区横 砂地内	60,000,000	21,640,000	38,360,000	38,360,000	0	一 般	静和工業（株）	6.1.19 6.7.31	関係機関（埠頭使用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
	港湾メンテナンス（港湾施設 改良費補助）事業計			60,000,000	21,640,000	38,360,000	38,360,000	0				
30	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 35-W5841-01	清水港	静岡市清水区横 砂地内	28,653,000	0	28,653,000	28,653,000	0	一 般	岡田工業（株）	6.9.14 7.2.21	関係機関（埠頭使用者） との協議調整に不測の日 数を要したため
31	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 35-W5843-01	清水港	静岡市清水区清 開地先	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	一 般	(株) センク 2 1 静岡事務 所	6.6.27 6.12.18	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
32	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 35-W5844-01	清水港	静岡市清水区清 開地先	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	一 般	(株) センク 2 1 静岡事務 所	6.6.27 6.12.18	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
33	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 35-W5871-01	清水港	静岡市清水区島 崎町地先	1,630,000	0	1,630,000	1,630,000	0	随 契	(株) フタバコーケン	6.10.5 7.2.7	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
34	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 35-W5871-01	清水港	静岡市清水区島 崎町地先	40,370,000	0	40,370,000	40,370,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.3.22 6.9.6	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
	港湾メンテナンス（統合補 助）事業計			85,653,000	0	85,653,000	85,653,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
35	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業 35-W5801-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.3.7 6.8.9	関係機関（クルーズ関係 者等）との協議に不測の 日時を要したため。
	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業計			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0				
36	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	47,729,000	0	47,729,000	47,729,000	0	一 般	（株）薩川組	6.5.31 6.12.13	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
37	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	9,515,000	0	9,515,000	9,515,000	0	指 名	（株）建設コンサルタントセ ンター	6.6.28 7.1.31	関係機関との協議に不測 の日時が発生したため。
38	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	2,915,000	0	2,915,000	2,915,000	0	指 名	（株）建設コンサルタントセ ンター	6.5.2 6.10.31	関係機関との協議に不測 の日時が発生したため。
39	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	94,760,000	0	94,760,000	94,760,000	0	一 般	（株）望月土木	6.6.7 6.12.20	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
40	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	4,642,000	0	4,642,000	4,642,000	0	一 般	静岡コンサルタント（株）	6.6.27 6.11.29	関係機関との協議に不測 の日時が発生したため。
41	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	1,078,000	0	1,078,000	1,078,000	0	指 名	ナナミ電気設計 □□□□	6.6.4 7.2.28	関係機関との協議に不測 の日時が発生したため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
42	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	7,788,000	2,110,000	5,678,000	5,678,000	0	指名	(株) ランドテクト	6.2.6 6.6.28	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
43	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	9,669,000	0	9,669,000	9,669,000	0	指名	(株) 建設コンサルタントセンター	5.7.12 6.6.28	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】計			178,096,000	2,110,000	175,986,000	175,986,000	0				
44	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 35-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	31,129,000	0	31,129,000	31,129,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.7.23 7.3.17	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
45	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 35-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	11,172,000	0	11,172,000	11,172,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
46	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 35-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	102,304,000	45,570,000	56,734,000	56,734,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.10.24	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】計			144,605,000	45,570,000	99,035,000	99,035,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
47	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 35-W6201-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	12,259,000	0	12,259,000	12,259,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.27 6.11.29	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
48	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	20,207,000	0	20,207,000	20,207,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.3.28 6.9.24	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
49	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	12,315,000	0	12,315,000	12,315,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.7.23 7.3.14	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
50	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	7,502,000	0	7,502,000	7,502,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.27 6.10.31	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
51	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	19,976,000	0	19,976,000	19,976,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.3.28 6.9.24	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】計			72,259,000	0	72,259,000	72,259,000	0				
52	広域連携（愛知静岡）【改良（統合補助）】 35-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地先	20,306,000	0	20,306,000	20,306,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）静岡営業所	6.7.23 7.3.14	関係機関（棧橋利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
53	広域連携（愛知静岡）【改良（統合補助）】 35-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地先	8,778,000	0	8,778,000	8,778,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.28 6.11.29	関係機関（棧橋利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
54	広域連携（愛知静岡）【改良（統合補助）】 35-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地内	916,000	0	916,000	916,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.10.23 7.3.17	関係機関（棧橋利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】計			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0				
55	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】 35-W6921-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	21,003,000	0	21,003,000	21,003,000	0	一 般	駿河緑地造成（株）	6.3.28 6.10.24	R6ゼロ債発注のため。
56	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】 35-W6921-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	48,500,000	18,100,000	30,400,000	30,400,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.9.16 6.5.31	色彩協議により不測の日 数を要したため。
57	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】 35-W6921-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	33,737,000	0	33,737,000	33,737,000	0	一 般	協和サンシンエンジニアリン グ（株）	5.7.19 6.7.16	色彩協議により不測の日 数を要したため。
	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】計			103,240,000	18,100,000	85,140,000	85,140,000	0				
58	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	1,925,000	0	1,925,000	1,925,000	0	一 般	昭和設計（株）	6.8.20 6.12.10	工事を受託する静岡国道事 務所において、桁落下事故 が発生し、協議が中断かつ 本現場でも安全対策を再 チェックすることになった ため。
59	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	47,150,000	0	47,150,000	47,150,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	工事を受託する静岡国道事 務所において、桁落下事故 が発生し、協議が中断かつ 本現場でも安全対策を再 チェックすることになった ため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
60	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	94,842,000	0	94,842,000	94,842,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.5.3 7.3.17	工事を受託する静岡国道事 務所において、桁落下事故 が発生し、協議が中断かつ 本現場でも安全対策を再 チェックすることになった ため。
61	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 【南トラ】 35-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	88,194,000	0	88,194,000	88,194,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	工事を受託する静岡国道事 務所において、桁落下事故 が発生し、協議が中断かつ 本現場でも安全対策を再 チェックすることになった ため。
62	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 【南トラ】 35-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	1,806,000	0	1,806,000	1,806,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.17	工事を受託する静岡国道事 務所において、桁落下事故 が発生し、協議が中断かつ 本現場でも安全対策を再 チェックすることになった ため。
	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 【南トラ】計			233,917,000	0	233,917,000	233,917,000	0				
63	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 35-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	16,555,000	0	16,555,000	16,555,000	0	一 般	三井共同建設コンサルタント （株） 静岡営業所	6.6.6 7.3.14	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
64	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 35-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	17,080,000	0	17,080,000	17,080,000	0	一 般	（株）建設コンサルタントセ ンター	6.6.11 6.11.29	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
65	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 35-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	251,900,000	0	251,900,000	251,900,000	0	一 般	富士電機（株） 静岡営業所	5.11.21 7.3.14	関係機関（映像配信先） との協議調整に不測の日 数を要したため。
66	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 35-W2506-01	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	4,946,000	0	4,946,000	4,946,000	0	指 名	大日本ダイヤコンサルタント （株） 静岡事務所	6.8.10 6.12.13	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
67	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 35-W2506-01	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	770,000	0	770,000	770,000	0	一 般	三井共同建設コンサルタント （株） 静岡営業所	6.6.6 7.3.14	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
68	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 35-W2506-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	18,527,000	0	18,527,000	18,527,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.11 6.11.29	関係機関（岸壁利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
69	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 35-W2506-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	357,000	0	357,000	357,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.5.17 6.12.18	関係機関（岸壁利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】計			310,135,000	0	310,135,000	310,135,000	0				
70	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	38,819,000	12,270,000	26,549,000	26,549,000	0	一般	公南建設（株）	6.1.19 6.8.30	先行工事の遅れにより、工事着手時期が遅延したため。
71	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	29,425,000	8,660,000	20,765,000	20,765,000	0	一般	日東河川工業（株） 静岡営業所	6.1.19 6.8.30	先行工事の遅れにより、工事着手時期が遅延したため。
72	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	11,005,000	0	11,005,000	11,005,000	0	一般	産業建設（株）	6.6.6 6.10.25	先行工事の遅れにより、工事着手時期が遅延したため。
	防災・安全交付金【高潮対策事業】計			79,249,000	20,930,000	58,319,000	58,319,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
73	清水港海づり公園代替施設整備事業（受託） 35-W6661-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	180,609,000	0	180,609,000	180,609,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.11.15	作業船について隣接工事との工程調整を行ったため。
	清水港海づり公園代替施設整備事業（受託）計			180,609,000	0	180,609,000	180,609,000	0				
74	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5451-01	清水港	静岡市清水区日の出町地先	4,779,000	0	4,779,000	4,779,000	0	随 契	（株）古川組 静岡支店	6.7.18 6.12.9	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
75	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5451-01	清水港	静岡市清水区横砂地先	4,554,000	0	4,554,000	4,554,000	0	指 名	（株）建設技術研究所 静岡事務所	6.10.5 7.3.19	関係機関（埠頭使用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
76	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5451-01	清水港	静岡市清水区横砂地先	11,671,000	0	11,671,000	11,671,000	0	指 名	（株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	6.3.29 6.9.30	関係機関（埠頭使用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
77	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5451-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	8,096,000	0	8,096,000	8,096,000	0	一 般	（株）建設コンサルタントセンター	6.2.2 6.7.31	関係機関（埠頭使用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
78	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5471-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	26,425,000	0	26,425,000	26,425,000	0	一 般	（株）薩川組	6.11.2 7.3.11	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
79	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5471-01	清水港海岸	静岡市清水区興津中町地先	14,102,000	0	14,102,000	14,102,000	0	一 般	いであ（株） 静岡営業所	6.2.9 6.10.31	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
80	緊急自然災害防止対策事業（港湾） 35-W5471-01	清水港海岸	静岡市清水区興津中町地先	1,474,000	0	1,474,000	1,474,000	0	補 償	中部電力株式会社	6.11.1	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	緊急自然災害防止対策事業 (港湾) 計			71,101,000	0	71,101,000	71,101,000	0				
	(02) 港湾建設費計			2,967,500,896	409,930,000	2,557,570,896	2,557,570,896	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
81	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	7,700,000	7,700,000	0	0	0	一 般	J F Eテクノス（株） 静岡 設備部	5.4.1 7.3.19	長期継続契約（2年目） であるため。
82	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区地 内	4,235,000	4,235,000	0	0	0	一 般	（株）日立プラントメカニク ス 関東支店	5.4.1 7.3.24	長期継続契約（2年目） であるため。
83	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区横 砂地内	4,724,500	4,724,500	0	0	0	一 般	J F Eプラントエンジ（株）	5.4.1 7.3.21	長期継続契約（2年目） であるため。
84	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	8,360,000	8,360,000	0	0	0	一 般	（株）三井E&S	5.4.1 7.3.24	長期継続契約（2年目） であるため。
85	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区地 内	2,750,000	2,750,000	0	0	0	一 般	三菱重工交通・建設エンジニ アリング（株） 交通・機器 事業部	5.4.1 7.3.28	長期継続契約（2年目） であるため。
86	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区地 内	1,342,000	1,342,000	0	0	0	一 般	住友重機械搬送システム （株）	5.4.1 7.3.19	長期継続契約（2年目） であるため。
87	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	12,386,000	12,386,000	0	0	0	一 般	住友重機械搬送システム （株）	5.4.1 7.3.24	長期継続契約（2年目） であるため。
88	機能施設管理費（清水港） 35-W0101-02	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	一 般	（株）テクノミックスメンテ	6.2.2 6.6.14	資材納期の遅延のため。
	機能施設管理費（清水港）計			60,497,500	41,497,500	19,000,000	19,000,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
89	港湾施設保全推進事業費（清水港） 35-W4751-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地先	12,815,800	0	12,815,800	12,815,800	0	一般	日本海洋調査（株）	6.8.10 7.2.14	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
	港湾施設保全推進事業費（清水港）計			12,815,800	0	12,815,800	12,815,800	0				
	(01) 清水港港湾管理費計			73,313,300	41,497,500	31,815,800	31,815,800	0				

繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
90	富士見都市再開発等用地整備 事業（清水港） 35-W5513-01	清水港	静岡市清水区清 開地先	272,000	0	272,000	272,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	6.9.21 7.3.19	関係機関との協議調整に 不測の日数を要したた め。
	富士見都市再開発等用地整備 事業（清水港）計			272,000	0	272,000	272,000	0				
91	富士見荷役機械整備事業（清 水港） 34-W5525-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	130,000,000	130,000,000	0	0	0	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.7.13 8.2.26	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
92	富士見荷役機械整備事業（清 水港） 35-W5501-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	94,050,000	0	94,050,000	94,050,000	0	一 般	三菱重工交通・建設エンジ アリング(株) 交通・機器 事業部	5.9.12 7.2.17	資材納期の遅延のため。
93	富士見荷役機械整備事業（清 水港） 35-W5501-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	93,214,000	0	93,214,000	93,214,000	0	一 般	(株)静岡日立	5.8.15 6.9.19	資材納期の遅延のため。
94	富士見荷役機械整備事業（清 水港） 35-W5521-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	67,826,000	0	67,826,000	67,826,000	0	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.10.24 7.2.28	資材納期の遅延のため。
95	富士見荷役機械整備事業（清 水港） 35-W5525-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	1,201,200,000	0	1,201,200,000	548,680,000	652,520,000	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.7.13 8.2.26	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
	富士見荷役機械整備事業（清 水港）計			1,586,290,000	130,000,000	1,456,290,000	803,770,000	652,520,000				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
96	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5509-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	41,376,000	0	41,376,000	41,376,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
97	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5509-02	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	6,611,000	0	6,611,000	6,611,000	0	指名	協和サンシンエンジニアリング（株）	5.12.26 6.6.28	資材納期の遅延のため。
98	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5510-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	26,655,000	0	26,655,000	26,655,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.10.24	荷役業者と工事実施時期 の調整を行ったため。
99	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5510-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	37,845,000	0	37,845,000	37,845,000	0	指名	（株）望月土木	6.6.4 6.12.19	荷役業者と工事実施時期 の調整を行ったため。
100	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	4,246,000	0	4,246,000	4,246,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.7.17 7.3.21	関係機関との協議に不測 の日時を要したため。
101	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	22,240,200	0	22,240,200	22,240,200	0	一般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
102	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	1,594,000	0	1,594,000	1,594,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.7.23 7.3.17	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
103	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	161,593,000	60,330,000	101,263,000	101,263,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.10.24	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
104	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	1,768,800	0	1,768,800	1,768,800	0	補償	中部電力株式会社	6.5.1	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）計			303,929,000	60,330,000	243,599,000	243,599,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
105	新興津都市再開発等用地整備 事業（清水港） 35-W5502-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	6,412,000	0	6,412,000	6,412,000	0	一 般	(株) K A I T O	6.6.21 6.9.30	別途実施中の埋立工事と 工程調整を行ったため。
	新興津都市再開発等用地整備 事業（清水港）計			6,412,000	0	6,412,000	6,412,000	0				
106	新興津荷役機械整備事業（清 水港） 35-W5530-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	14,620,000	0	14,620,000	14,620,000	0	一 般	(株) 河村工業所	6.6.21 7.3.7	関係機関（利用者）との 協議調整に不測の日数を 要したため。
107	新興津荷役機械整備事業（清 水港） 35-W5530-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	42,900,000	17,160,000	25,740,000	25,740,000	0	一 般	(株) 明電エンジニアリング 静岡支店	5.12.5 6.11.29	資材納期の遅延のため。
	新興津荷役機械整備事業（清 水港）計			57,520,000	17,160,000	40,360,000	40,360,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
108	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	4,488,000	0	4,488,000	4,488,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.3.29 7.1.31	関係機関（民間利用者、公安協議）との協議調整に不測の日数を要したため。
109	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	18,073,000	6,180,000	11,893,000	11,893,000	0	一般	コーケン工業（株）	5.12.5 6.6.20	関係機関（民間利用者、隣接工事業者）との協議調整に不測の日数を要したため。
110	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	31,981,000	0	31,981,000	31,981,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.6.22 7.3.17	関連工事（岸壁工事、埋立工事、民間工事）との協議調整に不測の日時を要したため。
111	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	(株)古川組 静岡支店	6.6.27 7.3.24	関連工事（岸壁工事、埋立工事、民間工事）との協議調整に不測の日時を要したため。
112	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5550-01	清水港	静岡市清水区島崎町地内	14,465,000	0	14,465,000	14,465,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	6.1.26 7.1.17	関連工事（岸壁工事、埋立工事、民間工事）との協議調整に不測の日時を要したため。
	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）計			70,007,000	6,180,000	63,827,000	63,827,000	0				
113	袖師ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5505-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	72,834,000	0	72,834,000	72,834,000	0	一般	夏目電気工業（株）	6.3.22 7.3.14	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
114	袖師ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5505-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	1,166,000	0	1,166,000	1,166,000	0	指名	(有)シン設計	6.5.15 6.8.30	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
115	袖師ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5505-05	清水港	静岡市清水区横砂地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	(株)エビハラ電機	6.11.2 7.3.14	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）計			84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0				
116	興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5515-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	59,786,000	23,320,000	36,466,000	36,466,000	0	指名	(株) 薩川組	5.12.22 6.6.28	他工区との協議調整に不測の日数を要したため。
	興津ふ頭用地整備事業（清水港）計			59,786,000	23,320,000	36,466,000	36,466,000	0				
				2,168,216,000	236,990,000	1,931,226,000	1,278,706,000	652,520,000				
	総計			5,216,928,196	688,417,500	4,528,510,696	3,875,990,696	652,520,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
1	県有観光施設維持補修事業 (交通基盤部分)	清水港	静岡市清水区島崎 町地先	8,118,000	0	8,118,000	8,118,000	0	指 名	協和サンシンエンジニアリン グ(株)	7.2.21 7.5.30	関連工事（岸壁工事、埋 立工事、民間工事）との 協議調整に不測の日時を 要したため。
	36-U2050-01											
	県有観光施設維持補修事業 (交通基盤部分) 計			8,118,000	0	8,118,000	8,118,000	0				
	(01)観光費計			8,118,000	0	8,118,000	8,118,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
2	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000	一 般	鈴与建設（株）	7.9.16 8.3.13	未執行予算を次年度に執行したため
3	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	清水港	静岡市清水区興津 本町地内	946,000	0	946,000	0	946,000	随 契	セントラルコンサルタント （株） 静岡営業所	7.12.9 8.3.10	未執行予算を次年度に執行したため
4	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地内	4,662,000	0	4,662,000	0	4,662,000	一 般	静岡コンサルタント（株）	6.8.6 8.3.19	未執行予算を次年度に執行したため
5	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	清水港	静岡市清水区三保 地先	0	0	0	0	0	指 名	八千代エンジニアリング （株） 静岡事務所	7.11.5 8.3.19	削除
6	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	1,562,000	0	1,562,000	0	1,562,000	一 般	（株）薩川組	7.7.29 8.3.13	未執行予算を次年度に執行したため
7	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	清水港	静岡市清水区興津 本町地先	2,053,000	0	2,053,000	0	2,053,000	指 名	（株）建設コンサルタントセ ンター	7.12.3 8.3.19	未執行予算を次年度に執行したため
	県単独港湾海岸環境整備事業 計			11,158,000	0	11,158,000	0	11,158,000				
8	港湾現況等調査 36-W1602-01	清水港海岸	静岡市清水区三保 地先	1,467,800	0	1,467,800	0	1,467,800	一 般	（株）建設コンサルタントセ ンター	7.9.22 8.3.16	未執行予算を次年度に執行したため
9	港湾現況等調査 36-W1603-01	清水港海岸	静岡市清水区三保 地先	2,968,800	0	2,968,800	0	2,968,800	一 般	（株）建設コンサルタントセ ンター	7.9.22 8.3.16	=DZ87

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	港湾現況等調査計			4, 436, 600	0	4, 436, 600	0	4, 436, 600				
10	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区入船 町地内	61, 138, 000	0	61, 138, 000	0	61, 138, 000	一 般	(株) ニュージェック 静岡 事務所	7. 7. 22 8. 3. 23	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
11	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日の 出町地内	22, 160, 000	0	22, 160, 000	19, 800, 000	2, 360, 000	指 名	鈴与建設（株）	7. 9. 30 8. 3. 19	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
12	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区入船 町地内	15, 664, 000	0	15, 664, 000	0	15, 664, 000	一 般	いであ（株） 静岡営業所	7. 7. 22 8. 3. 16	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
13	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区入船 町地内	44, 660, 000	0	44, 660, 000	0	44, 660, 000	一 般	(株) ニュージェック 静岡 事務所	7. 10. 28 8. 3. 23	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
14	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日の 出町地内	2, 365, 000	0	2, 365, 000	0	2, 365, 000	指 名	(株) 建設コンサルタントセ ンター	7. 8. 28 8. 2. 25	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
15	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区入船 町地内	3, 014, 000	0	3, 014, 000	0	3, 014, 000	指 名	(株) 建設コンサルタントセ ンター	7. 7. 4 8. 3. 19	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
16	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区入船 町地内	47, 014, 000	0	47, 014, 000	0	47, 014, 000	一 般	いであ（株） 静岡営業所	7. 7. 22 8. 3. 18	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。
17	津波対策緊急事業 36-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区新港 町地内	10, 790, 000	0	10, 790, 000	0	10, 790, 000	一 般	(株) 東光コンサルタンツ 静岡営業所	7. 10. 14 8. 3. 19	関係機関（商業施設）と の協議に不測の日時を要 したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
18	津波対策緊急事業 36-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日の 出町地内	45,214,000	0	45,214,000	0	45,214,000	指 名	鈴与建設（株）	7.9.30 8.3.19	=DZ111
19	津波対策緊急事業 36-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区新港 町地内	4,786,000	0	4,786,000	4,600,000	186,000	一 般	(株) 東光コンサルタンツ 静岡営業所	7.10.14 8.3.19	=DZ135
20	津波対策緊急事業 36-W2922-01	清水港海岸	静岡市清水区日の 出町地内	140,000,000	0	140,000,000	26,235,000	113,765,000	一 般	日東河川工業（株） 静岡営 業所	7.3.31 8.3.19	関係機関（上屋・荷役業 者）との協議に不測の日 時を要したため。
	津波対策緊急事業計			396,805,000	0	396,805,000	50,635,000	346,170,000				
21	海岸メンテナンス事業 36-W2606-01	清水港	静岡市清水区折戸 地内	18,546,000	0	18,546,000	18,546,000	0	一 般	第一復建（株） 静岡事務所	7.4.1 7.12.19	関係機関（民間施設）内 を点検するため、調整に 不測の期間を要したため
22	海岸メンテナンス事業 36-W2606-01	清水港	静岡市清水区清開 地内	18,821,000	0	18,821,000	5,000,000	13,821,000	一 般	(株) センク 2 1 静岡事務 所	7.6.23 8.3.18	関係機関（民間施設）内 を点検するため、調整に 不測の期間を要したため
23	海岸メンテナンス事業 36-W2606-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	983,000	0	983,000	0	983,000	一 般	国際航業（株） 静岡支店	7.9.2 8.3.19	関係機関（民間施設）内 を点検するため、調整に 不測の期間を要したため
24	海岸メンテナンス事業 36-W2611-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	11,192,000	0	11,192,000	0	11,192,000	一 般	国際航業（株） 静岡支店	7.9.2 8.3.19	=DZ171
25	海岸メンテナンス事業 36-W2611-01	清水港	静岡市清水区三保 地内	24,068,000	0	24,068,000	24,068,000	0	一 般	パシフィックコンサルタンツ (株) 静岡事務所	7.4.1 7.9.29	関係機関（民間施設）内 を点検するため、調整に 不測の期間を要したため

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	海岸メンテナンス事業計			73,610,000	0	73,610,000	47,614,000	25,996,000				
26	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 36-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	181,952,000	68,640,000	113,312,000	113,312,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.10.19 7.5.8	隣接工事との作業船の工 程調整を行ったため。
27	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 36-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	44,143,000	0	44,143,000	44,143,000	0	一 般	（株）ニュージェック 静岡 事務所	6.8.20 7.7.7	関係機関（漁協）との協 議に不測の日時を要した ため。
28	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 36-W5904-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	指 名	（株）建設コンサルタントセ ンター	7.1.15 7.6.30	関係機関（漁協）との協 議に不測の日時を要した ため。
29	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 36-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖師 町地先	242,033,200	91,080,000	150,953,200	150,953,200	0	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.7.22	関連工事（造成、舗装） と民間工事（商業施設） の工程調整を行ったた め。
30	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】 36-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖師 町地先	107,310,000	45,760,000	61,550,000	61,550,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.8.9 7.7.31	関連工事（造成、舗装） と民間工事（商業施設） の工程調整を行ったた め。
	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】計			578,078,200	205,480,000	372,598,200	372,598,200	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
31	港湾メンテナンス（港湾施設 改良費補助）事業 36-W5823-01	清水港	静岡市清水区清水 港臨港道路地内	3,250,000	0	3,250,000	3,250,000	0	一 般	静和工業（株）	7.10.3 8.2.25	関連工事（企業局）の調 整に不測の日時を要した ため。
	港湾メンテナンス（港湾施設 改良費補助）事業計			3,250,000	0	3,250,000	3,250,000	0				
32	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 36-W5841-01	清水港	静岡市清水区横砂 地内	4,246,000	0	4,246,000	4,246,000	0	一 般	（株）薩川組	7.9.2 7.12.17	関連者（ふ頭使用者、直 轄）との調整に不測の日 時を要したため。
33	港湾メンテナンス（統合補 助）事業 36-W5842-01	清水港	静岡市清水区島崎 町地先	877,000	0	877,000	0	877,000	一 般	（株）古川組 静岡支店	7.10.28 8.3.16	関係機関（漁協、水産関 係者）との協議に不測の 日時を要したため。
	港湾メンテナンス（統合補 助）事業計			5,123,000	0	5,123,000	4,246,000	877,000				
34	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業 36-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	17,105,000	0	17,105,000	17,105,000	0	一 般	（株）建設コンサルタントセ ンター	6.10.19 7.12.19	関係者との協議に不足の 日時を要したため
35	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業 36-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	27,030,000	0	27,030,000	9,690,000	17,340,000	一 般	（株）薩川組	7.9.22 8.2.3	未執行予算を次年度に執 行したため

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
36	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業 36-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	46,068,000	16,236,000	29,832,000	29,832,000	0	一 般	(株) 岳陽グリーン	6.12.17 7.8.20	関係者との協議に不足の 日時を要したため
37	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業 36-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地先	4,991,000	0	4,991,000	0	4,991,000	補 償	中部電力パワーグリッド株式 会社	7.6.19	未執行予算を次年度に執 行したため
	港湾メンテナンス（港湾改修 費補助）事業計			95,194,000	16,236,000	78,958,000	56,627,000	22,331,000				
38	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津 清見寺町地内	2,860,000	0	2,860,000	0	2,860,000	指 名	静岡コンサルタント（株）	7.12.9 8.3.10	関係者との協議に不足の 日時を要したため
39	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津 清見寺町地内	28,389,000	0	28,389,000	19,206,000	9,183,000	一 般	鈴与建設（株）	7.9.16 8.3.18	関係者との協議に不足の 日時を要したため
40	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地内	95,326,000	0	95,326,000	0	95,326,000	一 般	協和サンシンエンジニアリン グ（株）	7.3.25 8.3.25	関係者との協議に不足の 日時を要したため
41	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	4,378,000	0	4,378,000	0	4,378,000	指 名	日本海洋調査（株）	7.12.17 8.3.19	関係者との協議に不足の 日時を要したため
42	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津 清見寺町地先	17,583,000	0	17,583,000	0	17,583,000	一 般	大橋工業（株）	7.9.2 8.3.13	関係者との協議に不足の 日時を要したため
43	社会資本整備総合交付金（重 点）【緑地等施設整備事業 （上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津 中町地先	13,882,000	0	13,882,000	0	13,882,000	一 般	鈴与建設（株）	7.9.16 8.3.13	=DZ51

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
44	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市地内	66,759,000	22,640,000	44,119,000	44,119,000	0	一 般	(株) 薩川組	7.1.6 7.11.28	関係者との協議に不足の日時を要したため
45	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	22,761,000	0	22,761,000	0	22,761,000	一 般	静岡コンサルタント（株）	6.8.6 8.3.19	
46	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	110,303,000	42,020,000	68,283,000	68,283,000	0	一 般	鈴与建設（株）	7.2.17 7.8.29	
47	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	22,607,000	0	22,607,000	0	22,607,000	一 般	鈴与建設（株）	7.3.25 8.3.18	
48	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	3,707,000	0	3,707,000	3,707,000	0	指 名	(株) 建設コンサルタントセンター	7.1.15 7.5.30	関係者との協議に不足の日時を要したため
49	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	4,533,200	0	4,533,200	4,533,200	0	補 償	N T T 西日本株式会社静岡支店	7.8.12	未執行予算を次年度に執行したため
50	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 36-W6621-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	200,000,000	0	200,000,000	87,400,000	112,600,000	一 般	鈴与建設（株）	7.3.25 8.3.18	関係者との協議に不足の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】計			593,088,200	64,660,000	528,428,200	227,248,200	301,180,000				
51	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 36-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	7,089,000	0	7,089,000	7,089,000	0	一 般	鈴与建設（株）	7.2.17 7.8.29	関係者との協議に不足の日時を要したため

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】計			7,089,000	0	7,089,000	7,089,000	0				
52	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 36-W6201-01	清水港	静岡市清水区三保地先	424,000	0	424,000	424,000	0	指名	(株)フタバコーケン	7.11.11 8.3.25	削除 (36-W6202へ箇所付変更)
53	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 36-W6201-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	19,162,000	5,000,000	14,162,000	14,162,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	6.7.26 7.5.22	関係者（事業者（水上バス））との協議に不測の日時を要したため
54	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 36-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	5,742,000	0	5,742,000	1,720,000	4,022,000	指名	日本工営（株） 静岡事務所	7.6.13 8.1.30	関係者（直轄工事）との調整に不測の日時を要したため
55	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 36-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	43,171,000 43,595,000	0	43,171,000 43,595,000	19,156,000	24,015,000	指名	(株)フタバコーケン	7.11.11 8.3.25	関係者（直轄工事）との調整に不測の日時を要したため
56	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 36-W6801-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	6.9.21 7.6.30	関係機関（商業施設、水産関係者）との協議に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】計			83,499,000	5,000,000	78,499,000	50,462,000	28,037,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
57	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】 36-W6943-01	清水港	静岡市清水区三保 地先	6,181,000	0	6,181,000	2,705,000	3,476,000	一 般	第一復建（株） 静岡事務所	7.9.2 8.3.16	関係者（事業者（水上バス））との協議に不測の日時を要したため
58	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】 36-W6943-01	清水港	静岡市清水区三保 地内	2,819,000	0	2,819,000	2,819,000	0	指 名	（株）建設コンサルタントセンター	7.3.31 7.11.28	関係者（事業者（水上バス））との協議に不測の日時を要したため
59	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】 36-W6944-01	清水港	静岡市清水区三保 地内	1,306,000	0	1,306,000	1,306,000	0	指 名	（株）建設コンサルタントセンター	7.3.31 7.11.28	関係者（事業者（警察協議））との協議に不測の日時を要したため
	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】計			10,306,000	0	10,306,000	6,830,000	3,476,000				
60	防災・安全交付金【港湾改修 事業（局部改良等）】 36-W6501-01	清水港	静岡市清水区袖師 町地先	147,000,000	55,390,000	91,610,000	91,610,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.6.22 7.5.9	関係機関（漁協、水産関係者）との協議・工程調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金【港湾改修 事業（局部改良等）】計			147,000,000	55,390,000	91,610,000	91,610,000	0				
61	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良 等）】 36-W6571-01	清水港	静岡市清水区横砂 地先	15,000,000	3,520,000	11,480,000	11,480,000	0	一 般	（株）オリエンタルコンサル タンツ 静岡事務所	6.12.24 7.12.15	関係者（ふ頭使用者、土木事務所）との調整に、不測の日時を要したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	防災・安全交付金（重点） 【港湾改修事業（局部改良等）】計			15,000,000	3,520,000	11,480,000	11,480,000	0				
62	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	17,248,000	0	17,248,000	17,248,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	7.3.31 8.1.30	関係者（事業者）との協議に不測の日時を要したため。
63	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	32,472,000	0	32,472,000	9,300,000	23,172,000	一般	大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所	7.3.31 8.3.16	関係者（事業者）との協議に不測の日時を要したため。
64	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	139,700,000	0	139,700,000	55,880,000	83,820,000	一般	鈴与建設（株）	7.9.16 8.2.20	関係者（事業者）との協議に不測の日時を要したため。
65	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	142,269,000	0	142,269,000	55,740,000	86,529,000	一般	青木建設（株）	7.9.24 8.2.25	関係者（事業者）との協議に不測の日時を要したため。
66	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	234,443,000	0	234,443,000	0	234,443,000	一般	富士電機（株） 静岡営業所	6.6.21 8.2.27	関係者（事業者）との協議に不測の日時を要したため。
67	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2599-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	9,140,000	0	9,140,000	0	9,140,000	一般	（株）ニュージェック 静岡事務所	7.8.19 8.3.18	関係機関（地権者）との協議調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】計			575,272,000	0	575,272,000	138,168,000	437,104,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
68	防災・安全交付金【高潮対策 事業】 36-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区島崎 町地内	23,804,000	0	23,804,000	23,804,000	0	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	6.8.20 7.5.29	関係機関（商業施設、水 産関係者）との協議調整 に不測の日時を要したた め。
69	防災・安全交付金【高潮対策 事業】 36-W2001-01	清水港	静岡市清水区島崎 町地先	4,591,000	0	4,591,000	4,591,000	0	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	6.9.21 7.6.30	関係機関（商業施設、水 産関係者）との協議調整 に不測の日時を要したた め。
70	防災・安全交付金【高潮対策 事業】 36-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区島崎 町地内	17,804,000	0	17,804,000	4,740,000	13,064,000	一 般	日本工営（株） 静岡事務所	7.7.15 8.3.19	関係機関（商業施設、水 産関係者）との協議調整 に不測の日時を要したた め。
	防災・安全交付金【高潮対策 事業】計			46,199,000	0	46,199,000	33,135,000	13,064,000				
71	緊急自然災害防止対策事業 (港湾) 36-W5451-01	清水港	静岡市清水区清水 港港内地先	3,065,000	0	3,065,000	3,065,000	0	一 般	(株)古川組 静岡支店	7.5.27 7.10.29	関係者（ふ頭使用者、船 舶航行関係者）との調整 に不足の日時を要したた め
	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)計			3,065,000	0	3,065,000	3,065,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
72	緊急自然災害防止対策事業 (海岸) 36-W5471-01	清水港海岸	静岡市清水区興津 中町地先	1,152,200	0	1,152,200	1,152,200	0	補 償	中部電力株式会社	7.10.1	未執行予算を次年度に執行したため
73	緊急自然災害防止対策事業 (海岸) 36-W5471-01	清水港海岸	静岡市清水区興津 中町地先	1,768,800	0	1,768,800	1,768,800	0	補 償	中部電力株式会社	7.4.1	未執行予算を次年度に執行したため
	緊急自然災害防止対策事業 (海岸) 計			2,921,000	0	2,921,000	2,921,000	0				
	(02)港湾建設費計			2,651,094,000	350,286,000	2,300,808,000	1,106,978,400	1,193,829,600				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
74	基本施設修繕（清水港） 36-W3521-01	清水港	静岡市清水区横砂 地内	14,072,000	5,891,000	8,181,000	8,181,000	0	指 名	(株) フタバコーケン	6.12.24 7.5.27	関係者（ふ頭使用者）との 調整に不足の日時を要 したため
75	基本施設修繕（清水港） 36-W3521-01	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	2,563,000	0	2,563,000	2,563,000	0	一 般	(株) M a r i E R A	7.1.31 7.4.30	関係機関（造船所）との 協議調整に不測の日数を 要したため。
	基本施設修繕（清水港）計			16,635,000	5,891,000	10,744,000	10,744,000	0				
76	清水港保安対策事業費 36-W0103-02	清水港	静岡市清水区日の 出町地内	17,160,000	0	17,160,000	17,160,000	0	一 般	富士通 J a p a n（株） 関 西・中部公共ビジネス統括部 （静岡）	7.2.3 7.6.25	機器調達に想定以上の時 間を要したため、
	清水港保安対策事業費計			17,160,000	0	17,160,000	17,160,000	0				
	(01) 清水港港湾管理費計			33,795,000	5,891,000	27,904,000	27,904,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
77	富士見荷役機械整備事業（清水港） 34-W5520-01	清水港	静岡市清水区清開地内	699,070,000	98,800,000	600,270,000	0	600,270,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	5.7.13 8.3.17	航空障害灯及び免振装置の仕様変更、粉塵対策の追加に伴い工期内完了が困難となったため
78	富士見荷役機械整備事業（清水港） 34-W5520-01	清水港	静岡市清水区清開地内	29,381,000	9,680,000	19,701,000	19,701,000	0	一般	（株）フタバコーケン	7.1.6 7.5.27	関係者（直轄事務所）との協議に不測の日時を要したため。
79	富士見荷役機械整備事業（清水港） 34-W5520-01	清水港	静岡市清水区清開地内	133,321,000	0	133,321,000	133,321,000	0	一般	鈴与建設（株）	7.3.31 8.1.15	隣接する工事（走行レールその1）の工程調整を行ったため。
80	富士見荷役機械整備事業（清水港） 34-W5520-01	清水港	静岡市清水区清開地内	18,128,000	0	18,128,000	0	18,128,000	随契	（一社）港湾荷役システム協会	6.3.7 8.3.17	=DZ623
81	富士見荷役機械整備事業（清水港） 35-W5525-01	清水港	静岡市清水区清開地内	1,201,200,000	548,680,000	652,520,000	0	652,520,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	5.7.13 8.3.17	=DZ623
82	富士見荷役機械整備事業（清水港） 36-W5501-01	清水港	静岡市清水区清開地内	9,118,000	0	9,118,000	9,118,000	0	一般	鈴与建設（株）	7.3.31 8.1.15	=DZ631
83	富士見荷役機械整備事業（清水港） 36-W5501-01	清水港	静岡市清水区清開地内	13,332,000	0	13,332,000	0	13,332,000	一般	住友重機械搬送システム（株）	7.9.2 8.3.24	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
84	富士見荷役機械整備事業（清水港） 36-W5501-01	清水港	静岡市清水区清開地内	15,675,000	0	15,675,000	15,675,000	0	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング（株） 交通・機器事業部	6.7.30 7.7.31	資材納期の遅延及び関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
85	富士見荷役機械整備事業（清水港） 36-W5501-01	清水港	静岡市清水区清開地内	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	0	一般	（株）静岡日立	6.12.17 7.9.18	資材納期の遅延及び関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
86	富士見荷役機械整備事業（清水港） 36-W5501-01	清水港	静岡市清水区清開地内	9,754,000	0	9,754,000	0	9,754,000	指名	（有）青海ブランニング	7.9.30 8.1.29	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	富士見荷役機械整備事業（清水港）計			2,144,082,000	657,160,000	1,486,922,000	192,918,000	1,294,004,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
87	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5509-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	1,623,000	0	1,623,000	1,623,000	0	一 般	(株) 薩川組	7.6.16 8.3.18	荷役作業中の移設工事となることから、関係者（事業者）と施工時期等の協議に不測の日時を要したため。
88	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	16,412,000	0	16,412,000	16,412,000	0	一 般	(株) 小松建設	7.6.9 7.10.31	渇水期施工（10月～5月）を予定していたが他工事との工事ヤード調整に日時を要したため。
89	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	3,337,000	0	3,337,000	0	3,337,000	指名	(株) 建設コンサルタントセンター	7.12.3 8.3.19	渇水期施工（10月～5月）を予定していたが他工事との工事ヤード調整に日時を要したため。
90	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	17,600,000	0	17,600,000	0	17,600,000	一 般	(株) 建設コンサルタントセンター	7.6.9 8.3.13	渇水期施工（10月～5月）を予定していたが他工事との工事ヤード調整に日時を要したため。
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）計			38,972,000	0	38,972,000	18,035,000	20,937,000				
91	新興津荷役機械整備事業（清水港） 36-W5531-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	60,159,000	0	60,159,000	60,159,000	0	一 般	(株) 三井E&S	6.7.12 7.9.19	機器製作メーカーの受注ひっ迫により、年度内の機器納入及び完了が困難となったため。
92	新興津荷役機械整備事業（清水港） 36-W5531-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	61,446,000	0	61,446,000	61,446,000	0	一 般	住友重機械搬送システム(株)	6.7.9 7.11.12	機器製作メーカーの受注ひっ迫により、年度内の機器納入及び完了が困難となったため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	新興津荷役機械整備事業（清水港）計			121,605,000	0	121,605,000	121,605,000	0				
93	袖師荷役機械整備事業（清水港） 36-W5507-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	19,800,000	0	19,800,000	19,800,000	0	随契	J F Eプラントエンジニア（株）	6.11.26 7.6.30	機器製作メーカーの受注ひっ迫により、年度内の機器納入及び完了が困難となったため。
94	袖師荷役機械整備事業（清水港） 36-W5507-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	1,000,000	1,000,000	0	0	0	一般	(株) フタバコーケン	7.1.6 7.6.30	関係者（ふ頭使用者）との調整に不足の日時を要したため
95	袖師荷役機械整備事業（清水港） 36-W5507-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	79,200,000	0	79,200,000	79,200,000	0	一般	J F Eテクノス（株） 静岡営業所	6.8.20 7.12.8	機器製作メーカーの受注ひっ迫により、年度内の機器納入及び完了が困難となったため。
	袖師荷役機械整備事業（清水港）計			100,000,000	1,000,000	99,000,000	99,000,000	0				
96	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	38,412,000	17,290,000	21,122,000	21,122,000	0	一般	(株) 薩川組	6.12.24 7.8.29	関連工事（岸壁工事、造成）と民間工事（商業施設）の工程調整を行ったため。
97	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	4,818,000	0	4,818,000	4,818,000	0	一般	(株) フタバコーケン	7.5.27 7.10.24	関連工事（船揚場）と関係機関（漁協、水産関係者）の工程調整を行ったため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
98	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	80,541,000	31,980,000	48,561,000	48,561,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.9.28 7.6.12	関連工事（岸壁工事、舗装）と民間工事（商業施設）の工程調整を行ったため。
99	江尻ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	7,143,000	0	7,143,000	7,143,000	0	一般	鈴与建設（株）	6.6.22 7.5.9	=DZ427
	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）計			130,914,000	49,270,000	81,644,000	81,644,000	0				
100	袖師ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5505-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	2,054,000	619,000	1,435,000	1,435,000	0	指名	(株)フタバコーケン	6.12.24 7.5.27	=DZ579
101	袖師ふ頭用地整備事業（清水港） 36-W5505-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	26,390,000	9,900,000	16,490,000	16,490,000	0	一般	(株)フタバコーケン	7.1.6 7.6.30	関係者（ふ頭使用者）との調整に不足の日時を要したため
	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）計			28,444,000	10,519,000	17,925,000	17,925,000	0				
				2,564,017,000	717,949,000	1,846,068,000	531,127,000	1,314,941,000				

調 事 工 越 繰

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

[illegible]