

(様式6-1) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	“ふじのくに”「命」を守る公園整備			
計画の期間	平成24年度	～	平成28年度	交付対象 静岡県
計画の目標	発生が懸念される東海地震や東海・東南海・南海の三連動地震などによる災害から県民の生命を守り、安全・安心に利用できる都市公園を創出する。			
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・草薙総合運動公園における避難人口1人当たり避難地面積を1.37m²/人から1.69m²/人とする。 ・草薙総合運動公園における整備すべき屋内緊急物資集積所整備率を22.5%から69.9%に拡大する。 ・県営都市公園における遊具に係る長寿命化対策(更新)を100%にする。 ・吉田公園における来園者全員が最寄りの津波避難施設へ移動できる割合。 			
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値
				備考
① 草薙総合運動公園における避難人口1人当たりの避難地面積(m ² /人) ※避難人口1人当たり避難面積=避難地面積(m ²)÷想定避難人口(人)				
② 草薙総合運動公園における整備すべき屋内緊急物資集積所整備率(%) ※整備すべき屋内緊急物資集積所整備率(%)=屋内緊急物資集積所面積(m ²)/整備すべき屋内緊急物資集積所面積(m ²)				
③ 長寿命化対策済み遊具数/県営都市公園全体の遊具数(19施設)(%)				
④ 吉田公園における来園者全員が最寄りの津波避難施設へ移動できる割合(%)				
全体事業費	合計(A+B+C)	10,627百万円	A 10,627百万円 B 0百万円 C 0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C) 0%

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ				
第2期 (H20～H24)			第3期 (H25～H29)	
分野名			分野名	
目標名			目標名	
指標名		目標値 (H24)	指標名	目標値 (H29)

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入) ー:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))

交付対象事業																		
A1 公園事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H24	H25	H26	H27	H28			
A-1	公園	一般	静岡県	直接	静岡県			都市公園事業(草薙総合運動公園)	体育館、室内練習場、園地園路、用地	静岡市						7,902	△	H29
A-2	公園	一般	静岡県	直接	静岡県			公園施設長寿命化対策支援事業	遠州灘海浜公園等3箇所における遊具	浜松市・沼津市・袋井市						425	○	
A-3	公園	一般	静岡県	直接	静岡県			都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	災害避難施設整備、特定天井の改修	吉田町・袋井市						2,300	○	
											合計					10,627		
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H24	H25	H26	H27	H28			
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	

C 効果促進事業				直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H24	H25	H26	H27	H28			
											合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

（参考） 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業
（別添「事業実施計画」参照）

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況					
		・草薙総合運動場は、静岡市の一次避難地、広域避難地となっており、当該事業により1人当たりの避難地面積が増加した。また、県の防災拠点ヘリポート及び緊急物資集積所としての機能強化につながった。			
II 定量的指標の達成状況		指標	最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に差が出た要因
指標①（草薙総合運動公園における避難人口1人当たりの避難地面積(m2/人)）		最終目標値	1.69m2/人	1.69m2/人	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		1.69m2/人	
指標②（草薙総合運動公園における整備すべき屋内緊急物資集積所整備率(%)）		最終目標値	69.86%	69.86%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		69.86%	
指標③（長寿命化対策済み遊具数/県営都市公園全体の遊具数(19施設)(%)）		最終目標値	100%	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		100%	
指標④（吉田公園における来園者全員が最寄りの津波避難施設へ移動できる割合(%)）		最終目標値	100%	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項（今後の方針等）

今回、期間内での最終目標は達成したが、将来目標の達成に向け、今後も公園整備を促進していく。

(様式6-1) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

計画の名称	“ふじのくに” 「命」を守る公園整備		交付対象	静岡県
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)			

