

浜松市沿岸域防潮堤だより

第 18 号 平成 28 年 6 月 21 日 発行

浜松防潮堤 篠原 4 工区の築堤が竣工！

静岡県と浜松市が浜松市沿岸域で整備を進めている防潮堤建設工事のうち、平成 26 年度から工事を進めている篠原工区では順調に工事が進み、平成 26 年度から施工している工区では最後となる、篠原 4 工区において、5月31日に標高 13.0m までの築堤が約 1.0km 竣工しました。

また、平成 28 年 5 月末現在、全体の 1/4 にあたる約 4.5km の区間において、標高 13.0m までの築堤が竣工しました。引き続き、工事を進め、平成 28 年度末には五島 1 工区の約 1.0km が完成する予定です。



➤ 篠原 4 工区の築堤が竣工 (引続き植栽を実施する予定)

《お知らせ》

- 自治会等の 10 名程度以上の団体での防潮堤の見学を随時お受けしています。詳細は下記の問い合わせ先にお電話ください。

静岡県浜松土木事務所

問い合わせ先: 沿岸整備課 (TEL: 053-458-7289)

ホームページアドレス: <http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-890/bouchoutei/>



みんなで実現!
未来支える防潮堤