

浜松市で発生した土砂災害に対して

災害関連緊急事業が完了しました。

き がさん ごと

●気賀山後A地区(全体事業費:約0.9億円)

着手前【発生日：令和5年6月2日】



完成【令和7年1月31日】



しずおかけん はままつし きたく ほそえちょう きが

静岡県浜松市北区細江町気賀地内

- ・発生日時 : 令和5年6月2日
- ・保全対象 : 人家18戸
- ・崩壊の規模: 幅17m 高さ22m
- ・主な対策工: 法面工
- ・事業採択日: 令和5年6月28日

【工事概要】

- ・施工延長 : 19m
- ・吹付法枠工: 542㎡
- ・鉄筋挿入工: 計119本

【工事関係者】

- ・施工業者: (株) 細江中村組
- ・地質調査: 日本エルダルト株式会社
- ・測量設計: 吉田測量設計株式会社