

完成図書チェックリスト

検印		
----	--	--

完成期限の5日前程度に担当監督員に提出し、審査を受ける。

項目	細目	摘要	小規模 工事	小額 工事	チェック欄	
					受注者	監督員
表紙・目次		目次はこのチェックリスト項目に順ずる				
出来形管理	数量総括表	設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック(マイナスは規格値以内)				
	出来形管理表	面積計算、数量計算表等数箇所抽出してチェック 中間検査検測値(朱書)・段階確認検測値(青書) 測点数が10点以上は出来形管理図表を作成				
段階確認・立会願						
安全・訓練等の実施報告書		1月に半日以上、実施ごとに写真(安全訓練等に使用した資料は提出不要)				
材料検査簿		主要な工事材料(鋼材、セメント、杭等)で完成検査時に外部から明視できないものについて、監督員の検印を受ける。生コン等納入伝票は整理して検査時に提示	省略	省略		
建設副産物	再生資源利用計画(実施書)及び再生資源利用促進計画(実施書)					
	搬入・搬出調査	上記で報告した建設副産物については不要				
残土処分		残土処分地位置図、平面図、運搬経路、写真				
建設業退職金共済証紙受払簿(写)		工事完成時				
品質証明書		品質証明書(様式27-1、-3)、品質証明資料 品質証明対象工事(請負金額1億円以上、低 入札調査実施工事)				
品質管理表		測点数が10点以上は品質管理図表を作成(コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成)				
盛土	土の粒度、含水量試験	施工管理基準による			自 主 管 理 ・ 提 出 は 省 略	
	現場密度試験	〃				
	ブルーフローリング試験	〃				
路盤	締固め密度試験	〃				
	平板載荷試験	〃				
	ブルーフローリング試験	〃				
舗装	骨材、As混合物の材料試験	〃				
	温度測定110℃以上(トラック1台ごと)	〃				
	密度測定	〃				
レディーミスト コンクリート	レディーミストコンクリート強度試験成績報告書(様式4)	〃				
	コンクリート強度検査報告書(様式5)	〃				
	コンクリート強度管理表(様式6)	〃				
	気温及びコンクリート打設記録表(様式7)	〃				
	コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表(様式8)	〃				
	コンクリート中の塩化物含有量測定表(様式9)	〃				
	スランプ試験	〃				
	空気量測定記録表	〃				
	アルカリ骨材反応抑制対策	〃				
セメントコンクリート 二次製品	コンクリート積ブロック	〃				
	U型側溝用溝蓋	〃				
ガス圧接	ガス圧接資格証明書					
	ガス圧接工事検査報告書					
	鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書					
使用材料品質証明書	使用材料品質証明書					
	鋼材	鋼材検査証明書				
	セメント及び混和材料(JIS製品以外)					
	セメントコンクリート製品(JIS製品以外)					
	塗装	塗料一般				
	その他	レディーミストコンクリート	レディーミストコンクリート取扱基準による			
		セメントコンクリート製品	セメントコンクリート製品取扱基準による			
盛土材料		盛土材料取扱基準による				
再生下層路盤		出荷日直近のデータ、出荷量データも合わせて添付				
その他	検査証明書及び出荷証明書等					

注)小規模工事とは当初請負代金額500万円以上2,000万円未満、小額工事とは当初請負代金額500万円未満に摘要する。