

契約関係書類チェックリスト

検印		
----	--	--

作成に当たっては、「初回打合せ時における土木工事・農林工事共通仕様書等の内容確認について(竣工号外平成22年10月5日付け)」を確認すること。

項目	細目	摘要	小規模工事	小額工事	チェック欄		
					受注者	監督員	
契約書	当初、変更						
建設業退職金共済組合掛金収納書		契約締結時					
工程表	当初						
	変更	変更した部分は朱書き		省略			
主任技術者等		2,500万円以上は専任、下請け契約総額3,000万円以上は監理技術者(監理技術者資格者証の交付を受けている者) 注)変更増で2,500万円以上になった場合は、その時点で専任の届出を提出			口頭通知		
品質証明員通知		品質証明対象工事(請負金額1億円以上、低入札調査実施工事)					
補助技術者通知		低入札調査実施工事					
請負代金内訳書		発注者の請求があった場合、契約締結後10日以内(契約約款第3条)	省略	省略			
電子納品事前協議チェックシート							
工事測量成果表							
施工計画書	工事概要		省略	別様式			
	計画工程表		省略				
	現場組織表						
	指定機械	機械の名称、規格、指定番号、台数	省略				
	主要資材	品名、規格、寸法、購入会社名					
	施工方法	仮設備計画、工事用地等含む	コンクリートの打設高、型枠の取り外し時期等		省略		
	施工管理	工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理			省略		
	安全管理	安全訓練等の実施は月あたり半日以上	具体的な計画を記載				
	緊急時の体制及び対応	緊急時の連絡系統、連絡方法を系統図で記入					
	交通管理	発生土等の運搬、現場周辺の交通対策					
	環境対策	騒音、振動、水質汚濁について周辺住民対策			省略		
	現場作業環境の整備				省略		
再生資源の利用の促進	建設副産物の量及び処理方法、処理場所						
	再生資源利用計画	建設省令に規定する建設資材(土砂1,000㎡以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上)を工事現場に搬入する場合、ただし、その目的に照らし全ての工事を対象とする。					
	再生資源利用促進計画	建設省令に規定する指定副産物(建設発生土1,000㎡以上、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材200t以上)を工事現場から搬出する場合、ただし、その目的に照らし全ての工事を対象とする。					
創意工夫等	創意工夫、社会性等について提案を記載						
その他	設計図書で施工計画書に記載することの指示があるもの。(品質証明実施基準関係、総合評価方式の技術提案関係等)		省略				
工事実績データ	登録用データ	登録内容確認書の提示	500万円以上はすべて、契約後10日以内	/	/		
	登録用データ(変更)	登録内容確認書の提示	変更があった日から祝祭日を除き10日以内				
	実績データ	登録内容確認書の提示	完成後10日以内				
施工体制台帳	施工体制台帳	下請契約総額3,000万円以上は提出ただし、3,000万円未満も整備。	施工体系図は、工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示				
	施工体系図						
下請負人通知書		受注者が下請け契約を締結したとき提出(平成10年6月19日付け管第149号)					
下請負契約書(写)		金額、工種、数量を明記					
再下請負通知書							
中間検査復命書		検査終了後、数日以内に資料(写真、検査結果等)を提出					
休日・夜間作業届							
材料承認	鋼材・コンクリート2次製品・その他材料	JIS規格品でJIS工場製品		省略	省略		
		JIS規格外品					
		JIS規格品でJIS指定外工場製品					
	コンクリート積みブロック、U型側溝用溝蓋	品質規格適合通知書の写し					
		製品検査表					
		JIS表示許可の写し					
	レディーミクストコンクリート(JIS工場)	配合計画書(様式1)					
		配合計算書(様式2)					
		骨材試験成績表(様式3)					
		アルカリ骨材反応性試験成績表					
			化学混和材(AE剤、減水剤標準形、AE減水剤標準形を除く)の場合、結果報告書をもとに協議				
	レディーミクストコンクリート非JIS工場上記の他に	プラント施設概要書					
		計量機器の検定証明書					
		品質管理データ					
	加熱アスファルト混合物	セメントの品質証明書					
骨材試験成績表							
アスファルト試験成績表							
		室内配合設計書					
		現場配合設計書					
盛土材	路体材・路床材	試験結果表又は土木事務所の使用承諾通知書					
路盤材	道路用砕石品質管理試験表						
	品質証明書						
	盛土材料の使用承諾(写し)						
道路用砕石	材料試験結果報告書(粒度、含水比等)						

# 完成図書チェックリスト

検印		
----	--	--

完成期限の5日前程度に担当監督員に提出し、審査を受ける。

項目	細目	摘要	小規模 工事	小額 工事	チェック欄			
					受注者	監督員		
表紙・目次		目次はこのチェックリスト項目に順ずる						
出来形管理	数量総括表	設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック(マイナスは規格値以内)						
	出来形管理表	面積計算、数量計算表等数箇所抽出してチェック 中間検査検測値(朱書)・段階確認検測値(青書) 測点数が10点以上は出来形管理図表を作成						
段階確認・立会願								
工事記録簿	着手日から 完成日まで	安全訓練・段階確認等の記載 段階確認・立会、検査等における職員の名前も記載する。	省略	省略				
安全・訓練等の実施報告書		1月に半日以上、実施ごとに写真(安全訓練等に使用した資料は提出不要)						
材料検査簿		主要な工事材料(鋼材、セメント、杭等)で完成検査時に外部から明視できないものについて、監督員の検印を受ける。生コン等納入伝票は整理して検査時に提示	省略	省略				
建設副産物	マニフェスト整理表	電子マニフェスト受渡確認表(産業廃棄物管理票)は整理して保存、検査時に提示						
	再生資源利用計画(実施書)及び再生資源利用促進計画(実施書)							
	搬入・搬出調査	上記で報告した建設副産物については不要						
	産業廃棄物処理委託契約書(写)、産業廃棄物収集運搬業許可証(写)							
残土処分	残土処分位置図、平面図、運搬経路、写真							
建設業退職金共済証紙受払簿(写)	工事完成時							
品質証明書	品質証明書(様式27-1、-3)、品質証明資料	品質証明対象工事(請負金額1億円以上、低入札調査実施工事)						
品質管理表	測点数が10点以上は品質管理図表を作成(コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成)							
盛土	土の粒度、含水量試験	施工管理基準による			自			
	現場密度試験	〃						
	ブルーフローリング試験	〃						
路盤	締固め密度試験	〃			主			
	平板載荷試験	〃						
	ブルーフローリング試験	〃						
舗装	骨材、As混合物の材料試験	〃			管			
	温度測定110℃以上(トラック1台ごと)	〃						
	密度測定	〃						
レディーミスト コンクリート	レディーミストコンクリート強度試験成績報告書(様式4)	〃			理			
	コンクリート強度検査報告書(様式5)	〃						
	コンクリート強度管理表(様式6)	〃						
	気温及びコンクリート打設記録表(様式7)	〃						
	コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表(様式8)	〃						
	コンクリート中の塩化物含有量測定表(様式9)	〃						
	スランプ試験	〃						
	空気量測定記録表	〃						
	アルカリ骨材反応抑制対策	〃						
	ひび割れ調査報告書	〃						
セメントコンクリート 二次製品	コンクリート積ブロック	〃			提			
	U型側溝用溝蓋	〃						
ガス圧接	ガス圧接資格証明書				出			
	ガス圧接工事検査報告書							
	鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書							
使用材料品質証明書	使用材料品質証明書				は			
	鋼材	鋼材検査証明書						
	セメント及び混和材料(JIS製品以外)							
	セメントコンクリート製品(JIS製品以外)							
	塗装	塗料一般						
	その他	レディーミストコンクリート	レディーミストコンクリート取扱基準による				略	
		セメントコンクリート製品	セメントコンクリート製品取扱基準による					
		盛土材料	盛土材料取扱基準による					
再生下層路盤		出荷日直近のデータ、出荷量データも合わせて添付						
その他	検査証明書及び出荷証明書等							

注)小規模工事とは当初請負代金額500万円以上2,000万円未満、小額工事とは当初請負代金額500万円未満に摘要する。