



(6) 使用機械

機械名	規格	台数	摘要
バックホウ	0.45m <sup>3</sup>	1	
バックホウ	0.25m <sup>3</sup>	1	
振動ローラー	1 t	1	
ランマー		1	

(7) 施工方法

① 準備工

- ・ 工事看板設置
- ・ 工事測量（盛土範囲、丁張設置）
- ・ 伐採・除根、雑草の除去

② 発生土搬入

- ・ 第1種～第3種建設発生土のみ受入（書類審査）
- ・ 過積載がないように発生土積み込み後荷台を確認する。
- ・ 決められた経路を運行する。

③ 造成

- ・ 15°以上の斜面に腹付け盛土をする場合は段切りを行う。  
段切り高さ0.5m以上幅1.0m以上とする。
- ・ 30cm毎締固めを行う。

④ 法面整形

- ・ 法面勾配は30°以下とする。（1：1.8）
- ・ 表面に浮石等がないように法面整形する。

(8) 運搬経路

- ・ 熱海函南線（県道11号線）

(9) 運搬台数

- ・ 1日当たり15台程度（AM8:30～PM4:30）

---

---

---

---

---