

浜松市で発生した土砂災害に対して

# 災害関連緊急事業が完了しました。

ながさわ

●長沢地区(全体事業費:約4.5億円)

着手前【発生日：令和5年6月2日】



完成【令和7年3月14日】



(写真:令和8年1月末時点)

しずおかけん はままつし てんりゅうく ながさわ

静岡県浜松市天竜区长沢地内

- ・発生日 : 令和5年6月2日
- ・保全対象 : 人家8戸  
河川、県道、市道等
- ・崩壊の規模: 長さ80m、幅70m
- ・主な対策工: 横ボーリング工  
法枠アンカー工
- ・事業採択日  
部分申請: 令和5年6月16日  
本申請 : 令和5年7月18日

## 【工事概要】

- ・応急横ボーリング工 : 10本
- ・横ボーリング工 : 14本
- ・法面工 : 1,092m<sup>2</sup>
- ・アンカー工 : 122本

## 【工事関係者】

- ・施工業者: 天竜土建工業株式会社、株式会社石川組
- ・地質調査: 株式会社ジーベック、株式会社グランドリサーチ
- ・測量設計: 日本工営株式会社、株式会社フジヤマ

## 【今後の予定】

- ・さらなる安全度の向上を図るため、引き続き交付金事業で斜面下部の対策工事を実施します。