事務事業及び予算の執行実績

（別　冊）

（令和６年度分「一部、令和７年度分を含む」）

静岡県島田土木事務所

委託料に関する調……1
土木工事実施状況総括調……176
土木工事調……180
建築工事実施状況総括調……344
建築工事調……348
繰越工事調……359
補助工事調……564

委託料に関する調

令和６年度

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
1	令和６年度漁業高等学園教育棟外壁修繕他１工事設計業務委託 36-Z0607-01	（株）齋藤文雄建築事務所	(円) 6,435,000	0		(円) 5,830,000	指名	6. 6. 3 6.10.10	6.10.31	(円) 2,342,000	建築改修工事設計業務委託 1　式	 合併　主36-Z0608-01　(P2/2)
	【目細計】　無し		0	0	0	0				2,342,000		
	【目　計】　(01)スポーツ費		0	0	0	0				2,342,000		
	工事関係計	1件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
2	令和６年度漁業高等学園教育棟外壁修繕他 I.事設計業務委託 36-Z0608-01	（株）齋藤文雄建築事務所	(円) 6,435,000	5,830,000		(円) 5,830,000	指名	6. 6. 3 6.10.10	6.10.31	(円) 3,488,000	建築改修工事設計業務委託 1 式	 合併 従36-Z0607-01 (P1/1)
	【目細計】 無し		6,435,000	5,830,000	0	5,830,000				3,488,000		
	【目 計】 (01)水産・海洋費		6,435,000	5,830,000	0	5,830,000				3,488,000		
	工事関係計	1件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
3	令和６年度（国）４７３号ほか　交通安全施設（道路情報板・トンネル防災施設）保守点検業務委託 36-I5164-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 12,474,000	0	561,000	(円) 12,771,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.24	(円) 671,000	道路情報施設・トンネル防災施設 1　式	合併　主36-13518-01　(P51/370)
4	令和６年度（主）島田川根線ほか　トンネル防災（ラジオ再放送設備）保守点検業務委託 36-I5164-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 8,811,000	8,800,000	429,000	(円) 9,229,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.18	(円) 7,223,875	ラジオ再放送設備保守点検 1　式	合併　従35-15169-01　(P3/5)
5	令和６年度（主）島田川根線ほか　トンネル防災（ラジオ再放送設備）保守点検業務委託 35-I5169-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 8,811,000	0	429,000	(円) 9,229,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.18	(円) 2,005,125	ラジオ再放送設備保守点検 1　式	合併　主36-15164-01　(P3/1)
6	令和６年度（主）細江金谷線　橋梁修繕工事に伴う測量業務委託（馬ノ瀬高架橋変位観測） 36-D8104-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,040,000	6,710,000		(円) 6,710,000	一般	6. 8.30 7. 3.10	7. 4. 2	(円) 6,710,000	馬ノ瀬高架橋変状調査 1　式	
7	令和６年度（主）藤枝大井川線橋梁等調査に伴う発注者支援業務委託 36-D8104-02	大鐘測量設計（株）	(円) 2,992,000	2,970,000	890,000	(円) 3,860,000	指名	6.11. 6 7. 1.31	7. 2.20	(円) 3,860,000	発注者支援業務　５件 1　式	
8	令和６年度（国）１５０号富士見橋ほか５橋梁　道路維持（出水期前橋梁点検）測量業務委託 36-I5024-02	大鐘測量設計（株）	(円) 1,529,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	6. 4.30 6. 6.20	6. 7.12	(円) 1,430,000	橋梁点検調査 1　式	
9	令和６年度（国）１５０号ほか　道路維持（横断地下歩道保守点検）業務委託 36-I5024-04	（株）法月電設	(円) 6,391,000	6,270,000	352,000	(円) 6,622,000	指名	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.18	(円) 6,622,000	横断地下歩道保守点検業務 38　箇所	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
10	令和６年度（主）藤枝大井川線ほか　道路維持（横断地下道保守点検）業務委託 36-15024-04	大同電気（株）	(円) 3,157,000	3,069,000	165,000	(円) 3,234,000	指名	6. 4. 1 7. 3. 25	7. 4. 18	(円) 3,234,000	横断地下道保守点検業務 1　式	
11	令和６年度（主）藤枝大井川線ほか　道路維持（地下道自家用電気工作物保安管理）業務委託 36-15024-04	（一財）中部電気保安協会藤枝営業所	(円) 355,080	355,080		(円) 355,080	随契	6. 4. 1 7. 3. 31		(円) 355,080	保安管理業務 1　式	随契　2号（不適）
12	令和６年度（主）島田川根線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） 36-15024-05	（株）特種東海フォレスト	(円) 15,136,000	14,960,000	2,068,000	(円) 17,028,000	一般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 27	(円) 7,653,000	機械除草・集草・積込運搬 43200　m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため 合併　従35-15024-05（P1/13）
13	令和６年度（主）島田川根線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） 35-15024-05	（株）特種東海フォレスト	(円) 15,136,000	0	2,068,000	(円) 17,028,000	一般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 27	(円) 9,375,000	機械除草・集草・積込運搬 43200　m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため 合併　主36-15024-05　（P1/12）
14	令和６年度（国）３６２号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） 36-15024-05	（株）神田組	(円) 12,892,000	12,870,000	880,000	(円) 13,750,000	一般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 28	(円) 13,750,000	機械除草・集草・積込運搬 35500　m2	
15	令和６年度（国）１５０号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） 36-15024-05	佐藤建設（株）	(円) 15,587,000	15,400,000	1,463,000	(円) 16,863,000	一般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 24	(円) 16,863,000	機械除草・集草・積込運搬 40700　m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため
16	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） 36-15024-05	（株）フジエダロード	(円) 13,948,000	13,750,000		(円) 13,750,000	一般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 24	(円) 13,750,000	機械除草・集草・積込運搬 47500　m2	
17	令和６年度（国）１５０号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） 36-15024-05	（株）加藤組	(円) 14,300,000	13,970,000	1,892,000	(円) 15,862,000	一般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 24	(円) 15,862,000	機械除草・集草・積込運搬 33600　m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
18	令和６年度（国）４７３号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第６工区） 36-I5024-05	（株）名波土建	（円） 11,759,000	11,550,000	1,980,000	（円） 13,530,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.25	（円） 13,530,000	機械除草・集草・積込運搬 37400　m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため
19	令和６年度（国）４７３号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第７工区） 36-I5024-05	（株）特種東海フォレスト	（円） 12,595,000	12,430,000	1,254,000	（円） 13,684,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.27	（円） 13,684,000	機械除草・集草・積込運搬 34100　m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため
20	令和６年度（主）藤枝大竜線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第８工区） 36-I5024-05	マルキ建設（株）	（円） 9,746,000	9,680,000	638,000	（円） 10,318,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.25	（円） 10,318,000	機械除草・集草・積込運搬 27500　m2	
21	令和６年度（　）蔵田島田線　災害防除に伴う地質調査業務委託（長島地区） 35-I5904-01	（株）ジーベック	（円） 3,069,000	0		（円） 2,915,000	指名	6. 7. 4 7. 1.21	7. 2.10	（円） 1,336,756	地質調査業務 1　式	合併　主35-I1241-01　(P46/334)
22	令和５年度（　）春野下泉停車場線　道路維持（災害調査費）工事に伴う測量・設計業務委託 35-I5904-04	（株）松井測量設計事務所	（円） 9,625,000	9,295,000	231,000	（円） 9,526,000	指名	6. 1.16 6. 8.30	6. 9.20	（円） 9,526,000	４級基準点測量（結合多角方式） 5　点	令和5年度繰越(P361/24)
23	令和５年度（主）細江金谷線　道路維持（災害調査費）に伴う測量・道路設計・地すべり調査業務委託 35-I5904-05	不二総合コンサルタント（株）	（円） 14,795,000	14,080,000	975,020	（円） 15,055,020	一般	6. 4. 2 6.11.27	6.12.18	（円） 14,150,020	測量業務 1　式	令和5年度繰越(P362/25) 合併　従35-I1241-02　(P46/336)
24	令和５年度（国）１５０号道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託 35-I5904-06	昭和設計（株）	（円） 4,661,000	4,400,000	1,122,000	（円） 5,522,000	指名	6. 3.27 7. 3.25	7. 4.11	（円） 5,522,000	測量業務 1　式	迂回ルート設置の可能性について検討する必要が生じたため 令和5年度繰越(P362/26)
25	令和６年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）工事に伴う測量・設計業務委託 35-I5904-07	大鐘測量設計（株）	（円） 5,467,000	5,225,000	1,210,000	（円） 6,435,000	指名	6. 9. 4 7. 2.18	7. 3.11	（円） 6,435,000	測量業務 1　式	現地踏査により落石防護柵設計延長を延ばすことになったため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
26	令和６年度（一）静岡焼津線　道路維持（災害調査費）トンネル緊急点検業務委託（浜当目トンネル） 35-I5904-08	（株）長大　静岡事務所	(円) 15,840,000	15,840,000		(円) 15,840,000	随契	6. 4.16 7. 2.28	7. 4. 7	(円) 15,840,000	トンネル緊急点検（全体） 1　式	随契五号（緊急）
27	令和６年度（一）静岡御前崎自転車道線道路維持（災害調査費）に伴う測量設計業務委託（道路詳細設計） 35-I5904-09	（株）グリーン	(円) 6,688,000	6,490,000	-390,000	(円) 6,100,000	指名	6.11.26 7. 3.24	7. 4.11	(円) 6,100,000	測量業務 1　式	
28	令和６年度（国）４７３号十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 35-I5904-07	服部エンジニア（株）	(円) 12,089,000	0	2,893,000	(円) 14,883,000	随契	6. 3.29 7. 2. 7	7. 2.28	(円) 1,508,000	横断測量 0.026　ｋｍ	崩土除去の結果、想定地盤線に差異が確認され、設計断面を１断面追加したため 随契五号（緊急） 合併　主36-B0350-01　(P98/684)
29	令和６年度（一）吉沢金谷線　道路改築に伴う地すべり調査業務委託 35-I5904-07	日本エルダルト（株）	(円) 13,827,000	0		(円) 13,750,000	随契	6. 9. 4 7. 2.26	7. 3.19	(円) 2,884,000	ボーリング調査 1　式	随契五号（緊急） 合併　主36-D0760-01　(P25/173)
30	令和６年度（国）１５０号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（道路防災カルテ点検その２） 35-I5904-01	（株）フジヤマ	(円) 6,732,000	0		(円) 6,380,000	指名	6. 9.12 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 3,030,281	道路施設点検業務 1　式	合併　主36-I1240-01　(P46/338)
31	令和６年度（一）静岡焼津線道路維持（災害調査費）に伴う支援業務委託（浜当目トンネル） 36-I5904-01	（一社）日本建設機械施工協会　施工技術総合研究所	(円) 1,100,000	943,800		(円) 943,800	随契	6. 4.19 7.10. 8		(円)	浜当目トンネル支援業務 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P481/1)
32	令和５年度（一）島田大井川線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区） 35-I5724-01	大河原建設（株）	(円) 3,768,680	3,707,000		(円) 3,707,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (7,335,644) 4,242,352	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
33	令和５年度（工）島田川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区） 35-I5724-01	（株）アーク東海	(円) 3,769,992	3,718,000		(円) 3,718,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (4,822,945) 5,904,250	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
34	令和５年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区） 35-15724-01	山岸建設（株）	(円) 3,768,680	3,718,000		(円) 3,718,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (12,667,272) 6,055,852	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
35	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区） 35-15724-01	（株）フジエダロード	(円) 3,770,124	3,729,000		(円) 3,729,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (4,925,839) 4,838,243	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
36	令和５年度（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区） 35-15724-01	（株）山田組	(円) 3,777,020	3,718,000		(円) 3,718,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (11,792,330) 6,172,471	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
37	令和５年度（主）焼津榛原線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区） 35-15724-01	（株）原川土木	(円) 3,775,488	3,014,000		(円) 3,014,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.23	(円) (4,338,362) 5,408,562	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
38	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区） 35-15724-01	新井工業（株）	(円) 3,766,803	3,003,000		(円) 3,003,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.29	(円) (8,973,691) 7,898,380	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
39	令和５年度（主）藤枝天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第８工区） 35-15724-01	マルキ建設（株）	(円) 3,862,084	3,839,000		(円) 3,839,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (7,153,087) 3,915,613	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
40	令和５年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第９工区） 35-15724-01	（株）田崎組	(円) 3,862,084	3,828,000		(円) 3,828,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (2,299,736) 1,483,862	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
41	令和５年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第10工区） 35-15724-01	（株）原小組	(円) 3,864,422	3,850,000		(円) 3,850,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (799,856) 1,148,054	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
42	令和５年度（主）川根寸又峡線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第11工区） 35-15724-01	徳山建設（株）	(円) 3,879,615	3,850,000		(円) 3,850,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.29	(円) (7,416,867) 3,065,626	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
43	令和５年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第12工区） 35-15724-01	（株）友田組	(円) 3,879,615	3,850,000		(円) 3,850,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (9,953,071) 2,890,295	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
44	令和５年度（国）３６２号道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第13工区） 35-15724-01	（株）梶山組	(円) 3,874,374	3,850,000		(円) 3,850,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (4,782,412) 2,417,467	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
45	令和５年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第14工区） 35-15724-01	（株）柳澤組	(円) 3,908,613	3,894,000		(円) 3,894,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8. 6	(円) (4,515,978) 1,850,158	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
46	令和５年度（ ）接岨峡線道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第15工区） 35-15724-01	（株）神田組	(円) 3,917,923	3,916,000		(円) 3,916,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.29	(円) (2,820,053) 238,476	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
47	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第16工区） 35-15724-01	（株）明建	(円) 3,770,888	3,685,000		(円) 3,685,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.29	(円) (7,840,243) 5,148,538	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
48	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第17工区） 35-15724-01	（株）木村組	(円) 3,767,354	3,729,000		(円) 3,729,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.29	(円) (7,785,963) 8,085,278	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
49	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第18工区） 35-15724-01	大石建設（株）	(円) 3,767,354	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.19	(円) (5,025,457) 2,588,069	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
50	令和５年度（主）藤枝大井川線道路維持（小規模修繕委託）（田沼地下道冠水対応）業務委託 35-15724-01	フルカワクリエイト（株）	(円) 15,843	15,400		(円) 15,400	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.22	(円) (223,497) 74,499	冠水対応業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
51	令和５年度（主）焼津藤枝線道路維持（小規模修繕委託）（西町地下道冠水対応）業務委託 35-15724-01	岡村建設工業（株）	(円) 15,843	15,400		(円) 15,400	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.22	(円) (193,832) 96,916	冠水対応業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
52	令和６年度（一）島田大井川線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区） 36-15724-01	（株）丸紅	(円) 4,004,590	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.14	(円) 3,213,930	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
53	令和６年度（主）島田川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区） 36-15724-01	（株）中林建設	(円) 4,004,590	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.18	(円) 6,840,246	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
54	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区） 36-15724-01	池村建設（株）	(円) 3,996,100	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.18	(円) 13,380,321	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
55	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区） 36-15724-01	（株）戸塚工務店	(円) 4,000,195	3,916,000		(円) 3,916,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 1	(円) 7,099,198	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
56	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区） 36-15724-01	（株）トーカイ	(円) 4,006,455	3,916,000		(円) 3,916,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 2	(円) 10,599,923	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
57	令和６年度（主）焼津榛原線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区） 36-15724-01	佐藤建設（株）	(円) 4,004,233	3,201,000		(円) 3,201,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.25	(円) 5,418,658	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
58	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区） 36-15724-01	フジ建設（株）	(円) 3,996,120	3,190,000		(円) 3,190,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 8	(円) 14,871,740	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
59	令和６年度（上）藤枝大竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第８工区） 36-15724-01	マルキ建設（株）	(円) 4,259,096	4,235,000		(円) 4,235,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 9	(円) 8,662,481	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
60	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第９工区） 36-15724-01	（株）田崎組	(円) 4,252,870	4,213,000		(円) 4,213,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 7	(円) 2,529,886	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
61	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第10工区） 36-15724-01	（株）原小組	(円) 4,259,096	4,235,000		(円) 4,235,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 2	(円) 2,507,594	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
62	令和６年度（主）川根寸又峡線道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第11工区） 36-15724-01	徳山建設（株）	(円) 4,282,626	4,246,000		(円) 4,246,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 4	(円) 7,327,248	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
63	令和６年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第12工区） 36-15724-01	徳山建設（株）	(円) 4,289,852	4,246,000		(円) 4,246,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 8	(円) 4,889,741	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
64	令和６年度（国）３６２号道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第13工区） 36-15724-01	（株）梶山組	(円) 4,271,816	4,268,000		(円) 4,268,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 8	(円) 1,143,514	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
65	令和６年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第14工区） 36-15724-01	（株）柳澤組	(円) 4,291,757	4,290,000		(円) 4,290,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.14	(円) 3,688,826	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
66	令和６年度（一）接岨峡線道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第15工区） 36-15724-01	（株）神山組	（円） 4,298,015	4,290,000		（円） 4,290,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 1. 4	（円） 1,613,802	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
67	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第16工区） 36-15724-01	相良建設（株）	（円） 4,000,011	3,938,000		（円） 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.28	（円） 6,893,561	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
68	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第17工区） 36-15724-01	（株）加藤組	（円） 3,991,007	3,927,000		（円） 3,927,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 9	（円） 10,013,608	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
69	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第18工区） 36-15724-01	たむら建設（株）	（円） 3,997,625	3,795,000		（円） 3,795,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 4	（円） 2,982,530	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
70	令和６年度（主）藤枝大井川線道路維持（小規模修繕委託）（四沼地下道冠水対応）業務委託 36-15724-01	フルカワクリエイト（株）	（円） 17,189	16,610		（円） 16,610	指名	6. 6.21 7. 7.31	7. 4. 2	（円） 240,614	地下道冠水対応業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
71	令和６年度（主）焼津藤枝線道路維持（小規模修繕委託）（西町地下道冠水対応）業務委託 36-15724-01	岡村建設工業（株）	（円） 17,189	16,610		（円） 16,610	指名	6. 6.21 7. 7.31	7. 4. 2	（円） 676,299	地下道冠水対応業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
72	令和５年度（一）島田大井川線ほか　道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区） 35-18004-01	（株）エコワーク	（円） 2,054,797	1,925,000		（円） 1,925,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.29	（円） (8,333,932) 2,778,631	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
73	令和５年度（一）島田岡部線ほか　道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区） 35-18004-01	（株）エコワーク	（円） 2,054,797	1,925,000		（円） 1,925,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.23	（円） (12,460,597) 4,811,457	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
74	令和５年度（ ・）静岡朝比奈藤枝線ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区） 35-I8004-01	塚本建設（株）	(円) 2,063,560	1,958,000		(円) 1,958,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.30	(円) (7,537,215) 7,513,585	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
75	令和５年度（土）藤枝黒伏線ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区） 35-I8004-01	花菱建設（株）	(円) 2,063,560	1,969,000		(円) 1,969,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.30	(円) (12,699,751) 3,000,138	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
76	令和５年度（土）焼津榛原線ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区） 35-I8004-01	大石建設（株）	(円) 2,058,148	1,958,000		(円) 1,958,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.29	(円) (3,527,408) 6,356,826	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
77	令和５年度（国）１５０号ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区） 35-I8004-01	（株）橋本組	(円) 2,058,148	1,639,000		(円) 1,639,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.30	(円) (5,481,651) 5,406,337	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併 従35-I8007-01 (P12/78)
78	令和５年度（国）１５０号ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区） 35-I8007-01	（株）橋本組	(円) 2,058,148	0		(円) 0	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.30	(円) 3,000,000	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併 主35-I8004-01 (P12/77)
79	令和５年度（国）４７３号ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区） 35-I8004-01	神谷建設（株）	(円) 2,102,261	2,002,000		(円) 2,002,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.29	(円) (3,338,801) 1,367,794	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
80	令和５年度（国）３６２号ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第８工区） 35-I8004-01	神谷建設（株）	(円) 2,141,369	2,035,000		(円) 2,035,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.29	(円) (7,364,101) 3,739,845	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
81	令和５年度（国）１５０号ほか 道路維持（舗装補修委託）業務委託（第９工区） 35-I8004-01	共和建設（株）	(円) 2,051,003	1,969,000		(円) 1,969,000	指名	5. 7. 3 6. 7.31	6. 8.30	(円) (14,384,945) 5,531,222	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
82	令和６年度（一）島山大井川線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区） 36-18004-01	（株）エコワーク	(円) 2,190,153	2,046,000		(円) 2,046,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.18	(円) 2,959,077	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
83	令和６年度（一）島田岡部線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区） 36-18004-01	（株）エコワーク	(円) 2,190,153	2,046,000		(円) 2,046,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.18	(円) 9,695,614	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
84	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区） 36-18004-01	塚本建設（株）	(円) 2,198,051	2,079,000		(円) 2,079,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 1	(円) 10,697,505	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
85	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区） 36-18004-01	花菱建設（株）	(円) 2,198,051	2,090,000		(円) 2,090,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 1	(円) 10,099,888	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
86	令和６年度（主）焼津榛原線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区） 36-18004-01	フジ建設（株）	(円) 2,193,217	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 8	(円) 2,382,742	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
87	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区） 36-18004-01	岡村建設工業（株）	(円) 2,193,217	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 2	(円) 7,999,615	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
88	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区） 36-18004-01	神谷建設（株）	(円) 2,245,640	2,145,000		(円) 2,145,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 9	(円) 3,586,872	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
89	令和６年度（国）３６２号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第８工区） 36-18004-01	神谷建設（株）	(円) 2,304,806	2,200,000		(円) 2,200,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 9	(円) 11,018,589	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
90	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第９工区） 36-I8004-01	大石建設（株）	(円) 2,188,455	2,079,000		(円) 2,079,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 1. 9	(円) 7,754,870	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
91	令和５年度（土）島田川根線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第１工区） 35-I5734-01	（株）中林建設	(円) 389,528	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (115,645) 122,031	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
92	令和５年度（土）島田吉田線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第２工区） 35-I5734-01	大河原建設（株）	(円) 389,528	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (77,792) 77,792	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
93	令和５年度（国）４７３号ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第３工区） 35-I5734-01	池村建設（株）	(円) 389,528	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (84,008) 80,235	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
94	令和５年度（ ）島田岡部線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第４工区） 35-I5734-01	（株）特種東海フォレスト	(円) 389,528	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (60,375) 35,994	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
95	令和５年度（主）藤枝黒俣線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第５工区） 35-I5734-01	（株）杉山工務店	(円) 389,404	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (519,603) 319,241	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
96	令和５年度（一）伊久美藤枝線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第６工区） 35-I5734-01	（株）丸川組	(円) 389,404	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (232,163) 146,616	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
97	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第７工区） 35-I5734-01	塚本建設（株）	(円) 389,404	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (126,770) 82,011	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
98	令和５年度（主）藤枝天竜線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第８工区） 35-15734-01	マルキ建設（株）	(円) 389,346	388,300		(円) 388,300	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (346,532) 201,042	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
99	令和５年度（国）４７３号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第９工区） 35-15734-01	（株）田崎組	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (85,292) 85,292	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
100	令和５年度（国）４７３号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第10工区） 35-15734-01	（株）原小組	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (108,378) 114,121	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
101	令和５年度（主）川根寸又峡線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第11工区） 35-15734-01	徳山建設（株）	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (560,725) 201,925	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
102	令和５年度（国）３６２号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第12工区） 35-15734-01	（株）友田組	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.26	(円) (65,815) 71,408	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
103	令和５年度（国）３６２号道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第13工区） 35-15734-01	（株）梶山組	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (147,228) 147,228	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
104	令和５年度（国）３６２号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第14工区） 35-15734-01	（株）柳澤組	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.10	(円) (748,045) 126,090	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
105	令和５年度（一）接岨峡線道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第15工区） 35-15734-01	（株）神田組	(円) 389,346	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.20 6. 5.31	6. 6.21	(円) (11,039) 11,039	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
106	令和６年度（主）島山川根線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第１工区） 36-15734-01	亀山建設（株）	(円) 402,822	391,600		(円) 391,600	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.14	(円) 230,224	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
107	令和６年度（主）島田吉田線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第２工区） 36-15734-01	（株）グロージオ	(円) 402,822	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 8	(円) 1,164,434	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
108	令和６年度（国）４７３号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第３工区） 36-15734-01	山岸建設（株）	(円) 402,822	391,600		(円) 391,600	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.28	(円) 221,742	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
109	令和６年度（ ）島田岡部線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第４工区） 36-15734-01	（株）金谷工務店	(円) 402,822	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.10	(円) 131,072	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
110	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第５工区） 36-15734-01	（株）山田組	(円) 402,816	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 2	(円) 244,714	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
111	令和６年度（ ）伊久美藤枝線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第６工区） 36-15734-01	（株）中山建設	(円) 402,816	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 1	(円) 107,613	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
112	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第７工区） 36-15734-01	（株）エクノスワタナベ	(円) 402,816	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.10	(円) 604,852	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
113	令和６年度（主）藤枝大竜線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第８工区） 36-15734-01	大井建設（株）	(円) 402,763	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.10	(円) 269,320	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
114	令和６年度（国）４７３号ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第９工区） 36-15734-01	（株）山崎組	（円） 402,763	385,000		（円） 385,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.10	（円） 387,189	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
115	令和６年度（国）４７３号ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第10工区） 36-15734-01	（株）原小組	（円） 402,763	390,500		（円） 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 8	（円） 121,712	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
116	令和６年度（土）川根寸又峡線ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第11工区） 36-15734-01	徳山建設（株）	（円） 402,763	398,200		（円） 398,200	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.10	（円） 364,428	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
117	令和６年度（国）３６２号ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第12工区） 36-15734-01	（株）梶山組	（円） 402,763	401,500		（円） 401,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 8	（円） 672,489	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
118	令和６年度（国）３６２号道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第13工区） 36-15734-01	（株）梶山組	（円） 402,763	401,500		（円） 401,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 8	（円） 484,997	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
119	令和６年度（国）３６２号ほか 道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第14工区） 36-15734-01	（株）柳澤組	（円） 402,763	401,500		（円） 401,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4.18	（円） 1,819,817	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
120	令和６年度（一）接岨峡線道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第15工区） 36-15734-01	（株）神田組	（円） 402,763	396,000		（円） 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 4. 8	（円） 266,887	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
121	令和５年度（国）４７３号ほか 道路台帳補正業務委託（年度末補正） 35-18814-01	（株）ＦＢＪコンサルタント	（円） 1,815,000	1,760,000	429,000	（円） 2,189,000	指名	6. 3.26 6. 7. 4	6. 7.25	（円） 2,189,000	現況平面図補正（Ｃタイプ） 1.637 ｋｍ	 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
122	令和６年度（ー）伊久美元品田線ほか道路台帳補正業務委託 35-I8814-01	（株）ＦＢＪコンサルタント	(円) 2,332,000	2,255,000	110,000	(円) 2,365,000	指名	6.12.11 7. 3. 7	7. 3.28	(円) 2,365,000	台帳作成・修正（補正業務） 1 式	
123	令和６年度（国）４７３号ほか道路台帳補正業務委託（年度末補正） 36-I8814-01	（株）ＦＢＪコンサルタント	(円) 1,837,000	1,760,000		(円) 1,760,000	指名	7. 3.28 7. 7.10		(円)	台帳作成・修正（補正業務） 1 式	令和6年度債務
124	令和５年度（国）４７３号ほか 舗装修繕工事に伴う土質調査業務委託（CBR試験） 34-I8031-04	日本エルダルト（株）	(円) 7,909,000	7,645,000	1,551,000	(円) 9,196,000	指名	5.12.26 6. 4.19	6. 5.21	(円) 9,196,000	土質調査等業務 試料採取ﾊﾟｰ 25 箇所	掘削作業期間において天候不順が続き、履行期間内の完成が困難となったため 令和5年度繰越(P365/15)
125	令和６年度（国）４７３号ほか舗装修繕に伴う設計業務委託（舗装修繕設計） 35-I8031-04	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,493,000	0	1,606,000	(円) 7,304,000	指名	6. 8. 1 7. 1.15	7. 2. 7	(円) 4,500,000	設計業務 1 式	当初設計では、既存CBR結果より延長を算出していたが、既存資料があり舗装構成が設計済みであったため 合併 主34-I8031-04 (P18/126)
126	令和６年度（国）４７３号ほか舗装修繕に伴う設計業務委託（舗装修繕設計） 34-I8031-04	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,493,000	8,910,000	-1,606,000	(円) 7,304,000	指名	6. 8. 1 7. 1.15	7. 2. 7	(円) 2,804,000	設計業務 1 式	当初設計では、既存CBR結果より延長を算出していたが、既存資料があり舗装構成が設計済みであったため 合併 従35-I8031-01 (P18/125)
127	令和６年度（主）島田川根線舗装修繕に伴う土質調査業務委託（ＣＢＲ試験） 35-I8031-01	（株）ジーベック	(円) 9,724,000	9,240,000	360,000	(円) 9,600,000	指名	6.12.11 7. 3.12	7. 4. 4	(円) 9,600,000	掘削・試料観察 26 箇所	
128	令和６年度（国）１５０号ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 35-I8031-03	（株）グランドリサーチ	(円) 7,821,000	7,425,000	205,000	(円) 7,630,000	指名	6. 9.25 7. 2. 6	7. 3. 3	(円) 7,630,000	土質調査等業務 1 式	
129	令和５年度（上）藤枝大竜線ほか 舗装修繕に伴う土質調査業務委託（CBR試験） 35-I8031-05	（株）富士和	(円) 9,460,000	9,185,000	275,000	(円) 9,460,000	指名	6. 3.19 6. 9. 6	6.10. 1	(円) 9,460,000	土質調査 1 式	令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
130	令和６年度（国）１５０号ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 36-I8024-03	（株）フジヤマ	(円) 9,790,000	9,625,000		(円) 9,625,000	指名	7. 3.21 7. 9.26		(円)	土質調査等業務 1 式	令和6年度債務
131	令和６年度（土）川根寸又峡線ほか　舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査・設計業務委託（FWD調査） 36-I8024-05	ニチレキ（株）　静岡営業所	(円) 9,669,000	7,700,000		(円) 7,700,000	指名	7. 3.27 7. 9. 3		(円)	舗装構造調査 1 式	令和6年度債務
132	令和６年度（主）島田川根線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 35-I8442-01	花菱建設（株）	(円) 5,280,000	5,005,000	395,000	(円) 5,400,000	指名	6. 7. 3 6. 8.26	6. 9.17	(円) 5,400,000	施工延長 1500 m	
133	令和６年度（ ）蔵田島田線舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-01	（株）エコワーク	(円) 4,851,000	4,620,000		(円) 4,620,000	指名	7. 3.19 7. 6.24		(円)	区間延長 1273 m	令和6年度債務
134	令和６年度（主）藤枝黒俣線舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-02	花菱建設（株）	(円) 4,774,000	4,532,000		(円) 4,532,000	指名	7. 3.19 7. 6. 2		(円)	施工区間長　L＝458 m 1 式	令和6年度債務
135	令和６年度（ ）島田大井川線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-03	大石建設（株）	(円) 4,917,000	4,334,000		(円) 4,334,000	指名	7. 3.21 7. 6.16		(円)	施工延長 1150 m	令和6年度債務
136	令和６年度（国）３６２号ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-05	神谷建設（株）	(円) 4,851,000	4,598,000		(円) 4,598,000	指名	7. 3.19 7. 7.31		(円)	施工延長 1200 m	令和6年度債務
137	令和６年度（土）島田吉田線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） 36-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 17,413,000	17,215,000	1,353,000	(円) 18,568,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.27	(円) 18,568,000	緑化木管理業務 1 式	樹木の育成状況による一部剪定や枯れ木の撤去を追加したため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
138	令和６年度（国）１５０号道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） 36-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 18,018,000	17,820,000	561,000	(円) 18,381,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.27	(円) 18,381,000	緑化木管理業務 1 式	
139	令和６年度（主）焼津森線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） 36-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 13,167,000	13,035,000	1,430,000	(円) 14,465,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.27	(円) 14,465,000	緑化木管理業務 1 式	樹木の育成状況による一部剪定や枯れ木の撤去を追加したため
140	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） 36-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 17,971,000	17,765,000	429,000	(円) 18,194,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.27	(円) 18,194,000	緑化木管理業務 1 式	
141	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第５工区） 36-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 18,238,000	18,040,000	154,000	(円) 18,194,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.27	(円) 18,194,000	緑化木管理業務 1 式	
142	令和６年度（国）４７３号ほか　道路パトロール推進業務（車両管理）委託 36-I5084-01	日本道路興運（株）　静岡支店	(円) 18,117,000	13,200,000	638,000	(円) 13,838,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.18	(円) 13,838,000	道路パトロール（車両管理） 1 式	
	【目細計】　道路等維持修繕費		585,328,629	561,727,100	21,413,020	583,170,120				677,772,980		
143	令和６年度（主）細江金谷線ほか　道路維持（空港周辺改善）業務委託（道路除草） 36-I5044-01	（株）丸紅	(円) 9,878,000	9,680,000	1,298,000	(円) 10,978,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 3.25	(円) 10,978,000	機械除草・集草・積込運搬 26700 m2	草の繁茂状況が想定以上だったことによる増工のため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【工細計】 道路維持(空港周辺道路緊急改善事業)		9,878,000	9,680,000	1,298,000	10,978,000				10,978,000		
	【目 計】 (01)道路橋りょう維持管理費		595,206,629	571,407,100	22,741,020	594,148,120				688,750,980		
	工事関係計	141件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
144	令和５年度（国）１５０号ほか　構造物点検業務委託（道路照明施設点検　その２） 35-14554-01	（株）ツルタコンサルタント	(円) 12,232,000	11,770,000	1,680,000	(円) 13,450,000	一般	5. 9.22 6. 5.10	6. 5.30	(円) (3,500,000) 9,950,000	道路照明灯点検調査 162　基	現地詳細確認による数量の増工のため 令和5年度繰越(P367/52)
145	令和５年度（主）焼津森線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D3532-01	大鐘測量設計（株）	(円) 11,462,000	11,000,000	3,168,000	(円) 14,168,000	一般	5.11.13 6. 7.19	6. 8. 9	(円) 13,703,000	測量業務 1　式	段差地形を含む崩壊ブロックであり地質調査が必要となったため 令和5年度繰越(P367/53) 合併　従35-D5932-02（P27/183）
146	令和６年度（主）焼津森線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-D3532-01	大鐘測量設計（株）	(円) 4,433,000	3,960,000	-165,000	(円) 3,795,000	指名	6.10.31 7. 3.10	7. 4. 1	(円) 3,795,000	用地測量 1　式	
147	令和５年度（国）３６２号道路改築に伴う用地測量業務委託 35-D0920-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 4,774,000	4,565,000	-121,000	(円) 4,444,000	指名	5. 6.20 6. 9. 9	6.10. 1	(円) 4,444,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越(P368/59)
148	令和６年度（国）３６２号道路改築に伴う地すべり調査業務委託 36-D0920-01	（株）富士和	(円) 8,404,000	8,140,000		(円) 8,140,000	指名	6. 6.13 7. 3.12	7. 3.31	(円) 8,140,000	地すべり調査 1　式	
149	令和６年度（国）３６２号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託 36-D0920-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,091,000	5,775,000	1,551,000	(円) 7,326,000	指名	6. 9.26 7. 6.30		(円)	道路詳細設計（B） 1.17　km	冬季に路面凍結が予想されることから凍結抑制舗装検討を追加したため 令和6年度繰越(P484/16)
150	令和６年度（国）３６２号道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-D0920-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 3,762,000	3,575,000	132,000	(円) 3,707,000	指名	6. 9.25 7. 2.20	7. 3.14	(円) 3,707,000	測量業務 1　式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
151	令和６年度（国）３６２号道路改築に伴う測量業務委託（2-1工区終点取合部） 36-D0920-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,628,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	7. 3.27 7. 6.25		(円)	現地測量 1 業務	令和6年度繰越(P485/18)
152	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う用地測量業務委託 36-D0970-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,806,000	3,575,000		(円) 3,575,000	指名	7. 3.27 7. 7.16		(円)	用地測量 1 式	令和6年度繰越(P485/19)
153	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（交差点設計） 35-D1110-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,148,000	4,840,000	583,000	(円) 5,423,000	指名	5.11.22 6. 9. 4	6. 9.27	(円) 5,423,000	関係機関との協議資料作成 3 式	令和5年度繰越(P368/60)
154	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） 36-D1110-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,369,000	6,028,000	1,309,000	(円) 7,337,000	指名	6. 9.26 7. 6.30		(円)	設計計画 1 式	市道の通行規制に関する協議資料作成が必要となったため 令和6年度繰越
155	令和５年度（主）吉田大東線道路改築に伴う公共事業評価資料作成業務委託 35-D0733-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 12,078,000	0		(円) 9,614,000	一般	5.11. 2 6. 8.30	6. 9.26	(円) 9,614,000	公共事業評価資料作成 1 式	令和5年度繰越(P370/71) 合併　主35-D0732-01　(P23/156)
156	令和５年度（主）吉田大東線道路改築に伴う公共事業評価資料作成業務委託 35-D0732-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 12,078,000	9,614,000		(円) 9,614,000	一般	5.11. 2 6. 8.30	6. 9.26	(円)	公共事業評価資料作成 1 式	令和5年度繰越 合併　従35-D0733-01　(P23/155)
157	令和５年度（上）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（支障物移設設計） 35-D0732-01	（株）フジヤマ	(円) 8,767,000	8,360,000	979,000	(円) 9,339,000	指名	5.11. 1 6.11.13	6.12. 6	(円)	支障物移設設計 1 式	令和5年度繰越 合併　従35-D0733-01　(P24/161)
158	令和５年度（上）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（支障物移設設計） 35-D0733-01	（株）フジヤマ	(円) 8,767,000	0	979,000	(円) 9,339,000	指名	5.11. 1 6.11.13	6.12. 6	(円) 9,339,000	支障物移設設計 1 式	令和5年度繰越(P370/73) 合併　主35-D0732-01　(P24/159)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
159	令和５年度（主）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託（第２調整池詳細設計） 35-D0732-01	（株）フジヤマ	(円) 4,422,000	4,235,000	1,245,000	(円) 5,480,000	指名	5.11. 1 6.11.26	6.12.19	(円)	第2調整池詳細設計 1 式	管理者である牧之原畑地総合整備土地改良区、島田市水道課との協議資料の作成が必要となったため 令和5年度繰越 合併 従35-D0730-01 (P24/160)
160	令和５年度（上）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託（第２調整池詳細設計） 35-D0730-01	（株）フジヤマ	(円) 4,422,000	0	1,245,000	(円) 5,480,000	指名	5.11. 1 6.11.26	6.12.19	(円) 483,543	第2調整池詳細設計 1 式	管理者である牧之原畑地総合整備土地改良区、島田市水道課との協議資料の作成が必要となったため 令和5年度繰越(P369/63) 合併 主35-D0732-01 (P24/159)
161	令和５年度（主）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託（第２調整池詳細設計） 35-D0733-01	（株）フジヤマ	(円) 4,422,000	0	1,245,000	(円) 5,480,000	指名	5.11. 1 6.11.26	6.12.19	(円) 4,996,457	第2調整池詳細設計 1 式	管理者である牧之原畑地総合整備土地改良区、島田市水道課との協議資料の作成が必要となったため 令和5年度繰越(P370/73) 合併 主35-D0732-01 (P24/159)
162	令和５年度（主）吉田大東線道路改築に伴う用地調査業務委託（工事用道路） 35-D0736-01	（株）フジヤマ	(円) 3,498,000	3,300,000	1,606,000	(円) 1,694,000	指名	6. 3.28 7. 1.15	7. 2. 5	(円) 1,694,000	立竹木調査 1,030 m2	管理者である牧之原畑地総合整備土地改良区、島田市水道課との協議資料の作成が必要となったため 令和5年度繰越(P370/76)
163	令和５年度（主）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（工事用道路設計） 35-D0736-01	（株）フジヤマ	(円) 1,760,000	1,672,000	488,000	(円) 2,160,000	指名	6. 3.28 6.10.18	6.11. 7	(円) 2,160,000	道路設計関係その他設計等 1 式	令和5年度繰越(P370/75)
164	令和６年度（主）藤枝天竜線 道路改築工事に伴う設計業務委託（Ｈ向上橋・旧橋撤去） 35-D0750-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,951,000	5,665,000		(円) 5,665,000	指名	6. 8. 7 7. 3.14	7. 4. 2	(円) 3,174,000	設計業務 1 式	合併 従35-D0751-01 (P24/165)
165	令和６年度（上）藤枝天竜線 道路改築工事に伴う設計業務委託（Ｈ向上橋・旧橋撤去） 35-D0751-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,951,000	0		(円) 5,665,000	指名	6. 8. 7 7. 3.14	7. 4. 2	(円) 2,491,000	設計業務 1 式	合併 主35-D0750-01 (P24/164)
166	令和５年度（上）焼津棚原線道路改築に伴う公共事業評価資料作成業務委託 35-D0770-02	（株）千代田コンサルタント 静岡営業所	(円) 9,449,000	7,524,000	1,111,000	(円) 8,635,000	指名	6. 1.24 6. 6.26	6. 7.18	(円) 8,635,000	公共事業評価資料作成 1 式	既存資料の収集と併せて整備効果資料作成業務を追加したため 令和5年度繰越(P373/105)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
167	令和5年度（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地測量業務委託 35-D0774-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,176,000	10,615,000	132,000	(円) 10,747,000	一般	5. 9.26 6. 8. 6	6. 8.30	(円) (3,180,000) 7,567,000	公図等の転写（地積測量図以外の 49000 m２	令和5年度繰越(P373/106)
168	令和５年度（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託 35-D0774-01	服部エンジニア（株）	(円) 19,437,000	18,370,000	847,000	(円) 19,217,000	一般	5.12.22 6. 8. 6	6. 8.30	(円) (5,510,000) 13,707,000	木造建物調査 5 棟	令和5年度繰越(P373/107)
169	令和６年度（主）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（盛土工施工計画検討） 36-D0730-01	（株）フジヤマ	(円) 4,499,000	4,125,000		(円) 4,125,000	指名	6. 7.18 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 4,125,000	設計業務 1 式	
170	令和６年度（主）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託 36-D0736-01	（株）フジヤマ	(円) 8,096,000	7,480,000		(円) 7,480,000	指名	7. 3.21 7. 8.27		(円)	測量業務 1 式	令和6年度繰越(P488/44)
171	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う測量業務委託 36-D0760-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,826,000	1,793,000		(円) 1,793,000	随契	6. 9. 4 7. 2.17	7. 3. 7	(円) 1,793,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
172	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-D0760-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 2,332,000	2,310,000		(円) 2,310,000	随契	6. 9.30 7. 2.25	7. 3.14	(円) 2,310,000	用地測量 1 式	随契五号（緊急）
173	令和６年度（一）吉沢金谷線　道路改築に伴う地すべり調査業務委託 36-D0760-01	日本エルダルト（株）	(円) 13,827,000	13,750,000		(円) 13,750,000	随契	6. 9. 4 7. 2.26	7. 3.19	(円) 10,866,000	ボーリング調査 1 式	随契五号（緊急） 合併　従35-15904-07（P6/29）
174	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う設計業務委託 36-D0760-01	中央開発（株）　東京支社静岡支店	(円) 18,975,000	18,865,000		(円) 18,865,000	随契	6. 9. 6 7. 9.17		(円)	土質試験 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P488/53)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
175	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 36-D0820-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 3,454,000	3,135,000		(円) 3,135,000	指名	7. 1.15 7. 6.16		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越
176	令和５年度（国）４７３号橋梁改築に伴う測量・設計業務委託（擁壁工詳細設計） 35-D1020-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,757,000	9,240,000	1,353,000	(円) 10,593,000	指名	5.11. 1 6.10.30	6.11.25	(円) 10,593,000	現地測量 1 業務	別途業務で地質調査を実施した結果、基礎工詳細設計が必要となったため 令和5年度繰越(P374/117)
177	令和６年度（一）伴古金谷線ほかトンネル修繕に伴う設計業務委託（備前守トンネルほか補修設計） 35-I6128-01	（株）長大 静岡事務所	(円) 10,252,000	0		(円) 8,162,000	一般	6. 6.25 6.12.17	7. 1. 9	(円)	設計業務 1 式	合併 主35-I6127-01 (P26/178)
178	令和６年度（ ）伴古金谷線ほかトンネル修繕に伴う設計業務委託（備前守トンネルほか補修設計） 35-I6127-01	（株）長大 静岡事務所	(円) 10,252,000	8,162,000		(円) 8,162,000	一般	6. 6.25 6.12.17	7. 1. 9	(円) 8,162,000	設計業務 1 式	合併 従35-I6128-01 (P26/177)
179	令和５年度（主）細江金谷線道路改築に伴う測量・設計業務委託（自転車通行空間詳細設計） 35-D5870-01	（株）フジヤマ	(円) 9,933,000	9,900,000	200,000	(円) 10,100,000	指名	5.11.16 6.10.25	6.11.19	(円) 9,900,000	歩道詳細設計 1.5 Km	令和5年度繰越(P376/123) 合併 従36-D5870-01 (P26/180)
180	令和５年度（主）細江金谷線道路改築に伴う測量・設計業務委託（自転車通行空間詳細設計） 36-D5870-01	（株）フジヤマ	(円) 9,933,000	0	200,000	(円) 10,100,000	指名	5.11.16 6.10.25	6.11.19	(円) 200,000	歩道詳細設計 1.5 Km	令和5年度繰越 合併 上35-D5870-01 (P26/179)
181	令和５年度（上）藤枝大井川線道路改築に伴う設計業務委託（道路予備設計） 36-D5932-01	昭和設計（株）	(円) 9,460,000	0	2,068,000	(円) 11,033,000	指名	5. 8.30 7. 3.19	7. 4.11	(円) 803,000	道路予備設計（A） 0.88 km	複数の関係機関との打合せ協議が増加したため 令和5年度繰越 合併 主34-D1590-01 (P43/314)
182	令和５年度（上）川根小又峡線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（1-C上区） 35-D5930-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 2,882,000	0	286,000	(円) 3,036,000	指名	6. 3.26 6. 8. 1	6. 8.22	(円) 2,333,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P381/173) 合併 上35-D1584-01 (P44/318)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
183	令和５年度（主）焼津森線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D5932-02	大鐘測量設計（株）	(円) 11,462,000	0	3,168,000	(円) 14,168,000	一般	5.11.13 6. 7.19	6. 8. 9	(円) 465,000	測量業務 1 式	段丘地形を含む崩壊ブロックであり地質調査が必要となったため 令和5年度繰越(P381/179) 合併 主35-D3532-01 (P22/145)
184	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴うＨ照阻害調査業務委託 35-D5926-01	中央復建コンサルタンツ（株） 静岡営業所	(円) 924,000	880,000		(円) 880,000	随契	6.12.19 7. 2.28	7. 3.24	(円)	Ｈ照阻害調査 1 棟	随契一号（少額） 合併 従36-D6151-01 (P30/205)
185	令和５年度（主）川根小又峡線道路改築に伴う測量・詳細設計（3工区）業務委託 35-D5930-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 8,767,000	8,305,000	77,000	(円) 8,228,000	指名	5. 9.26 6.10.31	6.11.22	(円) 8,228,000	現地踏査 0.075 ｋｍ	令和5年度繰越(P381/172)
186	令和６年度（主）藤枝黒俣線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-D5932-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 3,267,000	3,080,000	396,000	(円) 3,476,000	指名	6. 7. 3 6.10.10	6.10.31	(円) 3,476,000	用地調査等業務 1 式	
187	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う設計業務委託 35-D5932-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,168,000	13,420,000	3,014,000	(円) 16,434,000	一般	6. 8.30 7. 3. 7	7. 3.31	(円) 12,420,000	設計業務 1 式	地質調査の結果より対策工設計を追加したため 合併 従36-D5932-01 (P27/188)
188	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う設計業務委託 36-D5932-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,168,000	0	3,014,000	(円) 16,434,000	一般	6. 8.30 7. 3. 7	7. 3.31	(円) 4,014,000	設計業務 1 式	地質調査の結果より対策工設計を追加したため 合併 主35-D5932-01 (P27/187)
189	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う地質調査業務委託 36-D5932-01	（株）ジーベック	(円) 5,610,000	0	726,000	(円) 6,061,000	指名	6. 8. 3 6.12. 6	6.12.26	(円) 2,570,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1 式	合併 主35-D5932-01 (P27/190)
190	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う地質調査業務委託 35-D5932-01	（株）ジーベック	(円) 5,610,000	5,335,000	726,000	(円) 6,061,000	指名	6. 8. 3 6.12. 6	6.12.26	(円) 3,491,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1 式	合併 従36-D5932-01 (P27/189)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
191	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う電算帳票業務委託 36-D5926-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,325,000	0	1,213,000	(円) 7,161,000	指名	5.12.20 6. 9.30	6.10.22	(円)	電算帳票作成業務 1 式	実績に基づき変更したため 令和5年度債務 合併 上35-D6152-01 (P30/206)
192	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う地すべり調査業務委託（Ｒ６観測業務） 36-D5926-01	日本エルダルト（株）	(円) 5,027,000	0	121,000	(円) 4,609,000	指名	6. 1.23 6.12.18	7. 1.10	(円)	地すべり調査 1 式	令和5年度債務 合併 主35-D6152-01 (P30/208)
193	令和６年度（一）春野下泉停車場線 道路改築に伴う設計業務委託 36-D5930-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 5,060,000	0		(円) 4,840,000	指名	6.11.26 7. 3. 4	7. 3.28	(円) 190,000	設計業務 1 式	合併 主36-D1592-01 (P45/330)
194	令和６年度（主）川根寸又峡線道路改築に伴う地質調査業務委託（３工区） 36-D5930-01	日本エルダルト（株）	(円) 4,092,000	3,850,000	341,000	(円) 4,191,000	指名	6. 6.11 6.10.10	6.10.31	(円) 4,191,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1 本	
195	令和６年度（ ）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-D5932-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,404,000	7,975,000	-1,023,000	(円) 6,952,000	一般	6.10. 4 7. 6.30		(円)	用地測量 1 式	境界測量の実績に伴う数量変更のため 令和6年度繰越(P491/65)
196	令和６年度（ ）島田岡部線人型構造物修繕に伴う設計業務委託（御仮屋歩道橋ほか１橋） 36-I4112-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,647,000	9,130,000	270,000	(円) 9,400,000	指名	6. 8. 8 7. 2.13	7. 3. 5	(円) 4,744,000	横断歩道橋補修設計 1 式	合併 従36-I4113-01 (P28/197)
197	令和６年度（一）島田岡部線人型構造物修繕に伴う設計業務委託（御仮屋歩道橋ほか１橋） 36-I4113-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,647,000	0	270,000	(円) 9,400,000	指名	6. 8. 8 7. 2.13	7. 3. 5	(円) 4,656,000	横断歩道橋補修設計 1 式	合併 主36-I4112-01 (P28/196)
198	令和６年度（一）島田岡部線ほか 大型構造物点検業務委託（横断歩道橋点検） 35-I4011-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 10,901,000	10,450,000	231,000	(円) 10,681,000	一般	6. 9.21 6. 3.14	7. 4. 4	(円) 10,681,000	横断歩道橋点検 1 式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
199	令和６年度（国）１５０号ほか　大型構造物点検業務委託（横断歩道橋点検） 35-I4011-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,756,000	8,305,000	-165,000	(円) 8,140,000	一般	6. 9.25 7. 3.14	7. 1. 4	(円) 8,140,000	横断歩道橋点検 1　式	
200	令和５年度（一）菊川榛原線　道路改築（無電柱化）に伴う測量・設計業務委託 35-I7515-02	服部エンジニア（株）	(円) 15,026,000	0	3,212,000	(円) 16,962,000	一般	5. 7. 6 7. 3.14	7. 4. 2	(円) (4,120,000) 4,457,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）詳細設計　全体設計 1　箇所	電気設備の配置計画について、電力会社との調整に不測の日時を要したため 令和5年度繰越(P384/195) 合併　土35-I3914-01　(P42/307)
201	令和５年度（国）１５０号道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（自転車通行空間詳細設計） 35-I7513-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,068,000	12,430,000	2,013,000	(円) 14,443,000	一般	5.10.13 6. 9.30	6.10.25	(円) 14,443,000	４級基準点測量（結合多角方式） 16　点	自転車利用状況を踏まえ主要交差点周まで設計区間を延長したため 令和5年度繰越(P384/193)
202	令和５年度（主）藤枝天竜線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I7515-01	服部エンジニア（株）	(円) 12,991,000	12,100,000	1,743,000	(円) 13,843,000	一般	5. 7.14 6. 8.30	6. 9.24	(円) 13,843,000	測量業務 1　式	関係機関との打合せ回数を追加したため 令和5年度繰越(P384/194)
203	令和６年度（国）１５０号道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（自転車通行空間詳細設計） 36-I7513-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,767,000	8,305,000		(円) 8,305,000	指名	6.11.28 7. 6.30	7. 2.19	(円) 2,490,000	４級基準点測量（結合多角方式） 7　点	 令和6年度繰越(P492/71)
204	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川改良等に伴う発注者支援業務委託 35-I7880-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,796,000	0	11,000	(円) 4,565,000	随契	6. 7.25 7. 3.13	7. 1. 2	(円) 122,000	設計積算業務 1　式	 随契二号（不適） 合併　土35-K3239-01　(P68/485)
	【日細計】　道路橋りょう新設改良費		342,111,000	321,288,000	20,938,000	342,226,000				266,729,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
205	令和6年度（国）４７３号道路改築に伴う日照阻害調査業務委託 36-D6151-01	中央復建コンサルタンツ（株）　静岡営業所	(円) 924,000	0		(円) 880,000	随契	6.12.19 7. 2.28	7. 3.24	(円) 880,000	日照阻害調査 1　棟	随契 -号（少額） 合併　上35-D5926-01 (P27/184)
206	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う電算帳票業務委託 35-D6152-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,325,000	5,918,000	1,243,000	(円) 7,161,000	指名	5.12.20 6. 9.30	6.10.22	(円)	電算帳票作成業務 1　式	実績に基づき変更したため 令和5年度債務 合併　従35-D6175-02 (P30/207)
207	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う電算帳票業務委託 35-D6175-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,325,000	0	1,243,000	(円) 7,161,000	指名	5.12.20 6. 9.30	6.10.22	(円) 7,161,000	電算帳票作成業務 1　式	実績に基づき変更したため 令和5年度債務 合併　主35-D6152-01 (P30/206)
208	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う地すべり調査業務委託（Ｒ６観測業務） 35-D6152-01	日本エルダルト（株）	(円) 5,027,000	4,730,000	121,000	(円) 4,609,000	指名	6. 1.23 6.12.18	7. 1.10	(円)	地すべり調査 1　式	令和5年度債務 合併　従35-D6157-01 (P30/210)
209	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う地すべり調査業務委託（Ｒ６観測業務） 35-D6175-02	日本エルダルト（株）	(円) 5,027,000	0	-121,000	(円) 4,609,000	指名	6. 1.23 6.12.18	7. 1.10	(円) 4,539,000	地すべり調査 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D6152-01 (P30/208)
210	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う地すべり調査業務委託（Ｒ６観測業務） 35-D6157-01	日本エルダルト（株）	(円) 5,027,000	0	-121,000	(円) 4,609,000	指名	6. 1.23 6.12.18	7. 1.10	(円) 70,000	地すべり調査 1　式	令和5年度債務 合併　上35-D6152-01 (P30/208)
211	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託 35-D6170-01	（株）フジヤマ	(円) 10,362,000	8,250,000	198,000	(円) 8,448,000	一般	5. 9.11 7. 3.12	7. 4. 7	(円) (2,400,000) 6,048,000	道路予備設計（A） 2.18　km	令和5年度繰越(P388/225)
212	令和５年度（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託 35-D6175-01	（株）富士和	(円) 4,983,000	4,730,000	1,287,000	(円) 6,017,000	指名	6. 3.19 6. 6.14	6. 7. 2	(円) 6,017,000	地質調査業務 1　式	ボーリングを実施した結果、当初想定した地質区分と現地に差異が生じたため 令和5年度繰越(P388/228)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
213	令和5年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠設計） 35-D6175-01	（株）フジヤマ	(円) 9,889,000	9,460,000	484,000	(円) 9,944,000	指名	6. 3.21 7. 3.12	7. 1. 7	(円) 9,944,000	一般構造物設計　門型ラーメン・ 1　式	令和5年度繰越(P388/229)
214	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（沢水加IC交差点設計） 35-D6170-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 11,715,000	0	253,000	(円) 9,031,000	一般	6. 9.10 7. 3.25	7. 4.11	(円) 4,000,000	ダイアモンド型ＩＣ設計　詳細設 1　箇所	合併　主35-D6175-01　(P31/215)
215	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（沢水加IC交差点設計） 35-D6175-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 11,715,000	9,284,000	253,000	(円) 9,031,000	一般	6. 9.10 7. 3.25	7. 4.11	(円) 5,031,000	ダイアモンド型ＩＣ設計　詳細設 1　箇所	合併　従35-D6170-01 (P31/214)
216	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う測量業務委託（その１） 35-D6175-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 19,404,000	18,700,000	2,882,000	(円) 21,582,000	一般	6. 9. 5 7. 3.12	7. 4. 2	(円) 13,616,000	路線測量 2.33　km	現地踏査の結果、ランプ部において現地と差異が生じ、延長が増工となったため 合併　従35-D6170-01 (P31/217)
217	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う測量業務委託（その１） 35-D6170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 19,404,000	0	2,882,000	(円) 21,582,000	一般	6. 9. 5 7. 3.12	7. 4. 2	(円) 7,966,000	路線測量 2.33　km	現地踏査の結果、ランプ部において現地と差異が生じ、延長が増工となったため 合併　主35-D6175-01　(P31/219)
218	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う測量業務委託（その２） 36-D6170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 15,378,000	0	737,000	(円) 15,587,000	一般	6. 9. 5 7. 3.12	7. 4. 2	(円) 1,895,000	３級基準点測量（結合多角方式） 7　点	合併　上35-D6175-01　(P31/219)
219	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う測量業務委託（その２） 35-D6175-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 15,378,000	14,850,000	737,000	(円) 15,587,000	一般	6. 9. 5 7. 3.12	7. 4. 2	(円) 13,692,000	３級基準点測量（結合多角方式） 7　点	合併　従36-D6170-01 (P31/218)
220	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠設計） 36-D6170-01	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	(円) 10,791,000	8,547,000	1,958,000	(円) 10,505,000	一般	6.11. 1 7. 8.20	6.11.18	(円) 2,560,000	箱型函渠詳細設計 1　箇所	地下埋設物を残置した条件への変更に伴い、新たに埋設管防護検討が必要となったため 令和6年度繰越(P195/88)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
221	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託 36-D6170-01	（株）中野地質	（円） 5,104,000	4,840,000	88,000	（円） 4,928,000	指名	6.10.18 7. 2.26	7. 3.17	（円） 4,928,000	地質調査業務 1 式	
222	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名北側工区） 36-D6170-01	（株）東京建設コンサルタント 静岡事務所	（円） 17,897,000	14,322,000		（円） 14,322,000	一般	7. 3.15 7. 9.24		（円）	道路詳細設計（Ａ） 1.15 ｋｍ	令和6年度繰越(P195/89)
223	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名南側工区） 36-D6175-01	（株）建設技術研究所 静岡事務所	（円） 14,146,000	11,363,000		（円） 11,363,000	一般	7. 3.19 7. 9.17		（円）	道路予備設計（Ａ） 1.08 ｋｍ	令和6年度繰越(P195/92)
224	令和５年度（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁設計（抜里4D工区）業務委託 35-D6220-01	服部エンジニア（株）	（円） 9,185,000	8,690,000	319,000	（円） 9,009,000	指名	5. 9.27 6.12.16	7. 1.10	（円） 9,009,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P390/243)
225	令和５年度（国）４７３号道路改築工事に伴う保安林解除申請書作成業務委託（抜里3A-1工区） 35-D6220-01	服部エンジニア（株）	（円） 2,508,000	2,310,000		（円） 2,310,000	指名	5. 9.13 7. 3.14	7. 3.31	（円） 2,310,000	保安林解除申請書作成 1 業務	令和5年度繰越(P390/249)
226	令和５年度（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁予備設計（抜里4E-4H工区）業務委託 35-D6220-01	服部エンジニア（株）	（円） 7,348,000	6,985,000		（円） 6,985,000	指名	5.10.25 7. 3.14	7. 3.31	（円） 6,985,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P390/248)
227	令和６年度（国）４７３号道路改築工事に伴う用地調査業務委託（抜里４D工区） 35-D6220-01	服部エンジニア（株）	（円） 869,000	825,000		（円） 825,000	随契	6. 7.10 6.10. 1	6.10.22	（円） 825,000	建物等の調査 1 式	随契 一号（少額）
228	令和６年度（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜里4E工区） 36-D6220-01	服部エンジニア（株）	（円） 6,424,000	6,105,000	-418,000	（円） 5,687,000	指名	6. 9. 4 7. 6.30		（円）	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P195/94)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
229	令和６年度（国）４７３号道路改築工事に伴う用地測量・用地調査業務委託（抜里4E工区） 36-D6220-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,641,000	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	7. 2. 6 7. 6.30		(円)	用地測量 1 式	令和6年度繰越(P496/97)
230	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D6321-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,965,000	8,525,000	341,000	(円) 8,184,000	指名	6. 3.21 6.10.31	6.11.25	(円) 8,184,000	流路工詳細設計 1 箇所	令和5年度繰越(P391/259)
231	令和６年度（一）伊久美藤枝線橋梁補修に伴う設計・電算帳票業務委託（押切橋） 35-D7078-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,841,000	5,555,000	209,000	(円) 5,346,000	指名	6. 8.28 7. 2.10	7. 3. 4	(円) 3,645,000	補修設計 1 式	合併 従36-D7073-01 (P33/232)
232	令和６年度（ ）伊久美藤枝線橋梁補修に伴う設計・電算帳票業務委託（押切橋） 36-D7073-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,841,000	0	209,000	(円) 5,346,000	指名	6. 8.28 7. 2.10	7. 3. 4	(円) 1,701,000	補修設計 1 式	合併 主35-D7078-01 (P33/231)
233	令和５年度（国）３６２号ほか橋梁補修設計業務委託（向井桟道橋・清水橋・徳山橋） 35-D7100-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,812,000	0	2,760,000	(円) 12,000,000	指名	5. 7.13 6. 6.20	6. 7. 9	(円) 4,710,000	向井桟道橋・清水橋・徳山橋 補 1 式	補修の要否の検討の中で、補修設計が必要であると判明し補修設計を増工したため 令和5年度繰越(P394/280) 合併 主35-D7082-01 (P33/234)
234	令和５年度（国）３６２号ほか橋梁補修設計業務委託（向井桟道橋・清水橋・徳山橋） 35-D7082-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,812,000	9,240,000	2,760,000	(円) 12,000,000	指名	5. 7.13 6. 6.20	6. 7. 9	(円) 3,645,000	向井桟道橋・清水橋・徳山橋 補 1 式	補修の要否の検討の中で、補修設計が必要であると判明し補修設計を増工したため 令和5年度繰越(P392/267) 合併 従35-D7089-01 (P33/235)
235	令和５年度（国）３６２号ほか橋梁補修設計業務委託（向井桟道橋・清水橋・徳山橋） 35-D7089-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,812,000	0	2,760,000	(円) 12,000,000	指名	5. 7.13 6. 6.20	6. 7. 9	(円) 3,645,000	向井桟道橋・清水橋・徳山橋 補 1 式	補修の要否の検討の中で、補修設計が必要であると判明し補修設計を増工したため 令和5年度繰越(P393/273) 合併 主35-D7082-01 (P33/234)
236	令和５年度（上）藤枝大竜線橋梁補修設計業務委託（江代沢橋） 35-D7083-01	昭和設計（株）	(円) 5,049,000	4,785,000	902,000	(円) 5,687,000	指名	5.12.27 6. 6.21	6. 7. 9	(円) 5,687,000	橋梁補修設計 1 橋	令和5年度繰越(P393/268)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
237	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修に伴う設計業務委託（山合橋） 35-D7085-01	大鐘測量設計（株）	(円) 5,676,000	5,500,000	-55,000	(円) 5,445,000	指名	5. 9.20 6. 5.29	6. 6.19	(円) 5,445,000	橋梁補修設計 1 式	令和5年度繰越(P393/270)
238	令和５年度（主）川根寸又峡線橋梁補修設計業務委託（昭和橋） 35-D7086-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,622,000	6,248,000	1,639,000	(円) 7,887,000	指名	5.12.28 6. 7.19	6. 8. 7	(円) 7,887,000	橋梁補修設計 1 橋	補修の要否の検討の中で、補修設計が必要であると判明し補修設計を増工したため 令和5年度繰越(P393/272)
239	令和５年度（主）川根寸又峡線橋梁補修に伴う設計業務委託（川根大橋） 35-D7091-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,987,000	8,525,000	979,000	(円) 9,504,000	指名	5.12. 6 6. 8.22	6. 9.11	(円) 9,504,000	橋梁補修設計 1 橋	令和5年度繰越(P393/274)
240	令和５年度（主）川根寸又峡線橋梁補修設計業務委託（川根路橋） 35-D7092-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,204,000	5,720,000	1,562,000	(円) 7,282,000	指名	5. 7.19 6. 6.20	6. 7. 9	(円) 7,282,000	川根路橋　補修設計 1 式	補修の要否の検討の中で、補修設計が必要であると判明し補修設計を増工したため 令和5年度繰越(P393/275)
241	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修に伴う設計業務委託（大村高架橋）その１ 35-D7094-01	大日コンサルタント（株）静岡事務所	(円) 9,900,000	9,350,000	2,662,000	(円) 12,012,000	指名	5. 8.23 7. 3.19	7. 4.11	(円) 12,012,000	橋梁補修設計 1 橋	JRとの協議の結果、新たに仮設方法を検討する必要が生じたため 令和5年度繰越(P393/276)
242	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修に伴う設計業務委託（大村高架橋）その２ 35-D7094-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,602,000	8,250,000	-110,000	(円) 8,140,000	指名	5. 9. 6 6. 7.23	6. 8. 9	(円) 8,140,000	橋梁補修設計 1 橋	令和5年度繰越(P393/277)
243	令和６年度（一）島田岡部線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（青木２号橋（歩下）・釜ノ沢橋） 35-D7106-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,448,000	8,030,000	-1,133,000	(円) 6,897,000	指名	6. 9.11 7. 3.11	7. 4. 4	(円) 3,500,000	青木２号橋（歩下）橋長 4 m	藤枝市埋認結果により関係機関との協議資料作成１式を取りやめるため 合併　従35-D8171-01（P34/244）
244	令和６年度（一）島田岡部線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（青木２号橋（歩下）・釜ノ沢橋） 35-D8171-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,448,000	0	-1,133,000	(円) 6,897,000	指名	6. 9.11 7. 3.11	7. 4. 4	(円) 3,100,000	青木２号橋（歩下）橋長 4 m	藤枝市埋認結果により関係機関との協議資料作成１式を取りやめるため 合併　主35-D7106-01（P34/243）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
245	令和６年度（一）島山岡部線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（青木２号橋（歩下）・釜ノ沢橋） 36-D7103-01	大鏡測量設計（株）	(円) 8,448,000	0	-1,133,000	(円) 6,897,000	指名	6. 9.11 7. 3.11	7. 1. 4	(円) 297,000	青木２号橋（歩下） 橋長 4 m	藤枝市確認結果により関係機関との協議資料作成１式を取りやめるため 合併 主35-D7106-01 (P34/243)
246	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修に伴う設計業務委託（松根橋側道橋下り・上り） 35-D7109-01	（株）フジヤマ	(円) 8,349,000	7,865,000	539,000	(円) 7,326,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 3,645,000	設計業務 1 式	合併 従35-D7110-01 (P35/247)
247	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修に伴う設計業務委託（松根橋側道橋下り・上り） 35-D7110-01	（株）フジヤマ	(円) 8,349,000	0	539,000	(円) 7,326,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 3,645,000	設計業務 1 式	合併 主35-D7109-01 (P35/246)
248	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修に伴う設計業務委託（松根橋側道橋下り・上り） 36-D7104-01	（株）フジヤマ	(円) 8,349,000	0	539,000	(円) 7,326,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 25,000	設計業務 1 式	合併 主35-D7109-01 (P35/246)
249	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修に伴う設計業務委託（松根橋側道橋下り・上り） 36-D7105-01	（株）フジヤマ	(円) 8,349,000	0	-539,000	(円) 7,326,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 11,000	設計業務 1 式	合併 主35-D7109-01 (P35/246)
250	令和６年度（国）１５０号橋梁補修に伴う測量・設計業務委託（富士見橋仮設工設計）	大鏡測量設計（株）	(円)			(円)	指名	6. 7. 3	7. 3.31	(円)	仮設工設計業務	
	35-D7161-01		9,768,000	9,240,000		9,240,000		7. 3.11		9,240,000	1 式	
251	令和５年度（上）焼津榛原線橋梁補修設計業務委託（出井川橋） 35-D8172-01	（株）フジヤマ	(円) 5,665,000	5,390,000	950,000	(円) 6,340,000	指名	6. 2.29 6.10.30	6.11.25	(円) 6,340,000	橋梁補修設計 1 式	令和5年度繰越(P394/288)
252	令和６年度（上）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う設計業務委託（池尻橋） 35-D8174-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,871,000	5,478,000	-110,000	(円) 5,368,000	指名	6. 9. 4 7. 3.10	7. 4. 2	(円) 3,900,000	池尻橋 橋長 7.6 m	合併 従36-D7094-01 (P36/253)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
253	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う設計業務委託（池尻橋） 36-D7094-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,874,000	0	-110,000	(円) 5,368,000	指名	6. 9. 4 7. 3.10	7. 1. 2	(円) 1,468,000	池尻橋　橋長 7.6　m	合併　上35-D8174-01　(P35/252)
254	令和５年度（国）４７３号橋梁補修に伴う設計業務委託（中橋） 35-D8175-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 3,938,000	3,740,000	99,000	(円) 3,839,000	指名	6. 3.12 6. 7.25	6. 8.15	(円) 3,839,000	中橋　橋長 Ｌ＝５．４ｍ　幅員 0　m	令和5年度繰越(P395/291)
255	令和６年度（一）春野下泉停車場線　橋梁補修工事に伴う調査・設計業務委託（下泉橋） 36-D7074-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 29,095,000	23,144,000		(円) 23,144,000	一般	6.11. 9 7. 6.27		(円)	橋梁調査業務 1　式	令和6年度繰越(P497/103)
256	令和６年度（一）菊川榛原線橋梁補修に伴う設計業務委託（静波１号BOX） 36-D7088-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 5,357,000	5,115,000	-1,804,000	(円) 3,311,000	指名	6. 7. 2 6.12. 4	6.12.26	(円) 3,311,000	補修工法検討 1　箇所	過年度成果を基に、BOXカルバートの架け替えを想定していたが、検討の結果断面補修工に変更となり、設計項目の見直しをおこなったため
257	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修に伴う設計業務委託（大井川橋補修設計） 36-D7091-01	昭和設計（株）	(円) 7,161,000	6,820,000		(円) 6,820,000	指名	7. 3.27 7. 8.15		(円)	補修設計（塗装設計） 1　式	令和6年度繰越(P497/107)
258	令和６年度（一）接岨峡線橋梁補修設計業務委託（木広橋1） 36-D7101-01	昭和設計（株）	(円) 6,204,000	5,885,000		(円) 5,885,000	指名	6. 9.18 7. 1.17	7. 2. 4	(円) 5,885,000	橋梁補修設計 1　橋	
259	令和６年度（上）川根寸又峡線ほか橋梁補修設計業務委託（青栁橋1・清瀬沢橋） 36-D8174-01	（株）フジヤマ	(円) 10,538,000	9,900,000		(円) 9,900,000	指名	7. 3.21 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 2　橋	令和6年度繰越(P499/123) 合併　従36-D8173-01　(P36/260)
260	令和６年度（上）川根寸又峡線ほか橋梁補修設計業務委託（青栁橋1・清瀬沢橋） 36-D8173-01	（株）フジヤマ	(円) 10,538,000	0		(円) 9,900,000	指名	7. 3.21 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 2　橋	令和6年度繰越(P498/122) 合併　上36-D8174-01　(P36/259)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
261	令和６年度（一）伝吉金谷線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（石田橋・辻橋） 36-D8178-01	昭和設計（株）	(円) 10,615,000	0		(円) 10,120,000	指名	7. 3.19 7. 7.31		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P499/127) 合併 上36-D8176-01 (P37/262)
262	令和６年度（一）伴古金谷線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（石田橋・辻橋） 36-D8176-01	昭和設計（株）	(円) 10,615,000	10,120,000		(円) 10,120,000	指名	7. 3.19 7. 7.31		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P499/125) 合併 従36-D8178-01 (P37/261)
263	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（長尾橋ほか２橋） 36-D8169-01	（株）ソルタコンサルタント	(円) 9,438,000	0		(円) 9,020,000	指名	7. 3.18 7. 7.16		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P498/118) 合併 主36-D8177-01 (P37/264)
264	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（長尾橋ほか２橋） 36-D8177-01	（株）ソルタコンサルタント	(円) 9,438,000	9,020,000		(円) 9,020,000	指名	7. 3.18 7. 7.16		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P499/126) 合併 従36-D8169-01 (P37/263)
265	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（長尾橋ほか２橋） 36-D8171-01	（株）ソルタコンサルタント	(円) 9,438,000	0		(円) 9,020,000	指名	7. 3.18 7. 7.16		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P498/120) 合併 主36-D8177-01 (P37/264)
266	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか橋梁補修設計業務委託（日向橋4・清水橋9・原山沢橋） 36-D8179-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 12,122,000	11,550,000		(円) 11,550,000	指名	7. 3.18 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 3 橋	令和6年度繰越(P499/128) 合併 従36-D8170-01 (P37/268)
267	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか橋梁補修設計業務委託（日向橋4・清水橋9・原山沢橋） 36-D8172-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 12,122,000	0		(円) 11,550,000	指名	7. 3.18 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 3 橋	令和6年度繰越(P498/121) 合併 主36-D8179-01 (P37/266)
268	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか橋梁補修設計業務委託（日向橋4・清水橋9・原山沢橋） 36-D8170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 12,122,000	0		(円) 11,550,000	指名	7. 3.18 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 3 橋	令和6年度繰越(P498/119) 合併 上36-D8179-01 (P37/266)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
269	令和６年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）境橋ほか３４橋 35-D7255-03	服部エンジニア（株）	(円) 18,843,000	17,820,000		(円) 17,820,000	一般	6. 8. 1 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 15,366,000	静岡県橋梁点検業務 35 橋	合併 従35-D7265-03 (P38/270)
270	令和６年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）境橋ほか３４橋 35-D7265-03	服部エンジニア（株）	(円) 18,843,000	0		(円) 17,820,000	一般	6. 8. 1 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 2,454,000	静岡県橋梁点検業務 35 橋	合併 主35-D7255-03 (P38/269)
271	令和６年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）境橋ほか３４橋 36-D7255-03	服部エンジニア（株）	(円) 18,843,000	0		(円) 17,820,000	一般	6. 8. 1 7. 3.14	7. 4. 7	(円)	静岡県橋梁点検業務 35 橋	合併 主35-D7255-03 (P38/269)
272	令和６年度（国）４７３号ほか橋梁点検業務委託 35-D7265-01	昭和設計（株）	(円) 8,162,000	7,700,000	88,000	(円) 7,612,000	指名	6. 7.17 7. 1.17	7. 2. 7	(円) 57,493	静岡県橋梁点検業務 N＝８橋 0	合併 従35-D7255-01 (P38/273)
273	令和６年度（国）４７３号ほか橋梁点検業務委託 35-D7255-01	昭和設計（株）	(円) 8,162,000	0	-88,000	(円) 7,612,000	指名	6. 7.17 7. 1.17	7. 2. 7	(円) 7,554,507	静岡県橋梁点検業務 N 8橋 0	合併 主35-D7265-01 (P38/272)
274	令和６年度（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）石脇橋ほか９橋 35-D7265-03	（株）ツルタコンサルタント	(円) 11,759,000	11,330,000	869,000	(円) 12,199,000	一般	6. 8. 1 7. 2.19	7. 3.18	(円) 3,300,000	静岡県橋梁点検業務 10 橋	合併 従35-D7255-03 (P38/276)
275	令和６年度（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）石脇橋ほか９橋 36-D7255-03	（株）ツルタコンサルタント	(円) 11,759,000	0	869,000	(円) 12,199,000	一般	6. 8. 1 7. 2.19	7. 3.18	(円)	静岡県橋梁点検業務 10 橋	合併 主35-D7265-03 (P38/274)
276	令和６年度（国）１５０号ほか 橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）石脇橋ほか９橋 35-D7255-03	（株）ツルタコンサルタント	(円) 11,759,000	0	869,000	(円) 12,199,000	一般	6. 8. 1 7. 2.19	7. 3.18	(円) 8,899,000	静岡県橋梁点検業務 10 橋	合併 上35-D7265-03 (P38/274)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
277	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか　橋梁点検業務委託 35-D7255-05	不二総合コンサルタント（株）	(円) 10,780,000	0	297,000	(円) 10,527,000	一般	6. 8. 8 7. 2.25	7. 3.19	(円) 9,527,000	橋梁定期点検業務 8　橋	合併　上35-D7265-05　(P39/278)
278	令和６年度（上）藤枝大竜線ほか　橋梁点検業務委託 35-D7265-05	不二総合コンサルタント（株）	(円) 10,780,000	10,230,000	297,000	(円) 10,527,000	一般	6. 8. 8 7. 2.25	7. 3.19	(円) 1,000,000	橋梁定期点検業務 8　橋	合併　従35-D7255-05　(P39/277)
279	令和５年度（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（その１） 35-D8195-01	昭和設計（株）	(円) 14,025,000	13,310,000	3,663,000	(円) 16,973,000	一般	6. 3.27 6.11.27	6.12.19	(円) 12,000,000	静岡県橋梁点検業務 N＝２９橋 0	近接目視での点検が困難であった橋梁を新技術により点検が可能となった橋梁を増工したため 令和5年度繰越(P396/302) 合併　従35-D7255-04　(P39/280)
280	令和５年度（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（その１） 35-D7255-04	昭和設計（株）	(円) 14,025,000	0	3,663,000	(円) 16,973,000	一般	6. 3.27 6.11.27	6.12.19	(円) 4,973,000	静岡県橋梁点検業務 N＝２９橋 0	近接目視での点検が困難であった橋梁を新技術により点検が可能となった橋梁を増工したため 令和5年度繰越(P396/298) 合併　主35-D8195-01　(P39/279)
281	令和５年度（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（その２） 35-D7255-04	（株）フジヤマ	(円) 14,069,000	0	2,607,000	(円) 15,917,000	一般	6. 3.29 6. 9.27	6.10.21	(円) 3,546,000	静岡県橋梁点検業務 N　２０橋 0	当初は橋梁点検車による点検を想定していたが、一部橋梁において高所作業車が必要となったため 令和5年度繰越(P396/299) 合併　主35-D8195-01　(P39/282)
282	令和５年度（国）１５０号ほか橋梁点検業務委託（その２） 35-D8195-01	（株）フジヤマ	(円) 14,069,000	13,310,000	2,607,000	(円) 15,917,000	一般	6. 3.29 6. 9.27	6.10.21	(円) 12,371,000	静岡県橋梁点検業務 N＝２０橋 0	当初は橋梁点検車による点検を想定していたが、一部橋梁において高所作業車が必要となったため 令和5年度繰越(P396/303) 合併　従35-D7255-04　(P39/281)
283	令和６年度（上）島田小田線ほか橋梁点検業務委託 35-D7255-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 13,607,000	0	1,738,000	(円) 14,828,000	一般	6. 8. 2 7. 2. 7	7. 2.28	(円) 14,500,000	静岡県橋梁点検業務 N＝２０橋 0	当初設計から橋長や径間数、適用すべき補正が必要なことが判明したため 合併　主36-D7255-01　(P40/285)
284	令和６年度（上）島田小田線ほか橋梁点検業務委託 35-D7265-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 13,607,000	0	1,738,000	(円) 14,828,000	一般	6. 8. 2 7. 2. 7	7. 2.28	(円)	静岡県橋梁点検業務 N＝２０橋 0	当初設計から橋長や径間数、適用すべき補正が必要なことが判明したため 合併　主36-D7255-01　(P40/285)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
285	令和６年度（主）島山吉山線ほか橋梁点検業務委託 36-D7255-01	（株）建設コンサルタントセンター	（円） 13,607,000	13,090,000	1,738,000	（円） 14,828,000	一般	6. 8. 2 7. 2. 7	7. 2.28	（円） 328,000 0	静岡県橋梁点検業務 N＝２０橋	当初設計から橋長や径間数、適用すべき補正が必要なことが判明したため 合併　従35-D7255-01（P39/283）
286	令和６年度（主）焼津森線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） 35-D7265-02	（株）アースシフト	（円） 14,443,000	0	1,078,000	（円） 14,168,000	一般	6. 8. 6 7. 3.19	7. 4. 9	（円） 1,920,000 13　橋	橋梁定期点検業務	西高橋側道橋について老朽化が進み早期に点検する必要が生じたため 合併　主36-D7255-02　（P40/288）
287	令和６年度（主）焼津森線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） 35-D7255-02	（株）アースシフト	（円） 14,443,000	0	1,078,000	（円） 14,168,000	一般	6. 8. 6 7. 3.19	7. 4. 9	（円） 12,200,000 13　橋	橋梁定期点検業務	西高橋側道橋について老朽化が進み早期に点検する必要が生じたため 合併　主36-D7255-02　（P40/288）
288	令和６年度（主）焼津森線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） 36-D7255-02	（株）アースシフト	（円） 14,443,000	13,090,000	1,078,000	（円） 14,168,000	一般	6. 8. 6 7. 3.19	7. 4. 9	（円） 48,000 13　橋	橋梁定期点検業務	西高橋側道橋について老朽化が進み早期に点検する必要が生じたため 合併　従35-D7255-02（P40/287）
289	令和６年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）第２焼津高架橋（上下） 35-D7255-03	大鐘測量設計（株）	（円） 9,878,000	0	528,000	（円） 9,988,000	指名	6. 7.18 7. 2.28	7. 3.21	（円） 9,988,000 2　橋	静岡県橋梁点検業務	合併　主36-D7255-03　（P40/290）
290	令和６年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）第２焼津高架橋（上下） 36-D7255-03	大鐘測量設計（株）	（円） 9,878,000	9,460,000	528,000	（円） 9,988,000	指名	6. 7.18 7. 2.28	7. 3.21	（円） 2　橋	静岡県橋梁点検業務	合併　従35-D7255-03（P40/289）
291	令和６年度（国）３６２号橋梁点検業務委託 35-D7255-05	（株）フジヤマ	（円） 10,901,000	0	1,804,000	（円） 11,594,000	一般	6. 8.13 7. 1.23	7. 2.14	（円） 11,511,000 11　橋	橋梁定期点検業務	ロープアクセスでの点検を追加したため 合併　主36-D7255-05　（P40/292）
292	令和６年度（国）３６２号橋梁点検業務委託 36-D7255-05	（株）フジヤマ	（円） 10,901,000	9,790,000	1,804,000	（円） 11,594,000	一般	6. 8.13 7. 1.23	7. 2.14	（円） 83,000 11　橋	橋梁定期点検業務	ロープアクセスでの点検を追加したため 合併　従35-D7255-05（P40/291）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
293	令和５年度（主）島山吉山線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（島田大橋修正設計） 35-D7323-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 8,558,000	6,732,000	1,969,000	(円) 8,701,000	指名	6. 3.28 6. 9.11	6.10. 9	(円)	仮設工修正設計 1　式	UAV撮影により整理した現況渓筋状況を基に仮設工を検討した結果、環境計画書の作成が必要となったため 令和5年度繰越 合併　従35-D7438-01（P41/294）
294	令和５年度（主）島田吉田線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（島山大橋修正設計） 35-D7438-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 8,558,000	0	1,969,000	(円) 8,701,000	指名	6. 3.28 6. 9.11	6.10. 9	(円) 8,701,000	仮設工修正設計 1　式	UAV撮影により整理した現況渓筋状況を基に仮設工を検討した結果、環境計画書の作成が必要となったため 令和5年度繰越(P398/327) 合併　主35-D7323-01　(P41/293)
295	令和５年度（主）焼津榛原線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大平橋詳細設計） 35-D7410-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 45,364,000	0	2,178,000	(円) 38,236,000	一般	5.12. 4 7. 2.28	7. 3.24	(円) (8,740,000) 8,250,000	上部工補強詳細設計 964　m	橋脚補強のL法検討に当たり、環境への配慮として濁水対策を含めた仮設土留めLの設計が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D7336-01　(P41/297)
296	令和５年度（主）焼津榛原線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大平橋詳細設計） 35-D7440-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 45,364,000	0	2,178,000	(円) 38,236,000	一般	5.12. 4 7. 2.28	7. 3.24	(円) (8,740,000) 20,420,000	上部工補強詳細設計 964　m	橋脚補強のL法検討に当たり、環境への配慮として濁水対策を含めた仮設土留めLの設計が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D7336-01　(P41/297)
297	令和５年度（主）焼津榛原線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大平橋詳細設計） 35-D7336-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 45,364,000	36,058,000	2,178,000	(円) 38,236,000	一般	5.12. 4 7. 2.28	7. 3.24	(円) (8,740,000)	上部工補強詳細設計 964　m	橋脚補強のL法検討に当たり、環境への配慮として濁水対策を含めた仮設土留めLの設計が必要となったため 令和5年度債務 合併　従35-D7410-01　(P41/295)
298	令和５年度（主）焼津榛原線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大平橋詳細設計） 36-D7330-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 45,364,000	0	2,178,000	(円) 38,236,000	一般	5.12. 4 7. 2.28	7. 3.24	(円) (8,740,000) 826,000	上部工補強詳細設計 964　m	橋脚補強のL法検討に当たり、濁水対策を含めた仮設土留めLの設計が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D7336-01　(P41/297)
299	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計・積算帳票作成業務委託（横内橋） 36-D7318-01	昭和設計（株）	(円) 4,807,000	4,620,000		(円) 4,620,000	指名	7. 3.27 7. 6.25		(円)	橋梁耐震設計 1　式	令和6年度繰越(P500/133)
300	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（柚ノ木橋） 36-D7321-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,413,000	6,050,000		(円) 6,050,000	指名	7. 3.27 7. 7.31		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P500/136)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
301	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（殿橋） 36-D7322-01	服部エンジニア（株）	(円) 18,304,000	17,160,000	1,160,000	(円) 18,320,000	一般	6.10.25 7. 7.31		(円)	殿橋 橋長 79 m	本橋の河川占用に要する資料作成を追加したため 令和6年度繰越(P500/137)
302	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（村良橋詳細設計） 36-D7327-01	昭和設計（株）	(円) 17,732,000	16,720,000		(円) 16,720,000	一般	6. 9.13 7. 7. 2		(円)	村良橋 橋長 61.6 m	令和6年度繰越(P501/139)
303	令和６年度（主）川根小又峡線橋梁耐震対策に伴う用地測量・用地調査業務委託（八木橋） 36-D7332-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,640,000	2,530,000		(円) 2,530,000	指名	6.10. 2 7. 2.25	7. 3.19	(円) 2,530,000	用地測量 1 式	
304	令和６年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う地質調査業務委託（市代橋） 36-D7334-01	日本エルダルト（株）	(円) 6,292,000	5,940,000	-418,000	(円) 5,522,000	指名	6. 6.18 6.10.31	6.11.20	(円) 5,522,000	地質調査業務 1 式	
305	令和６年度（主）島田吉田線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（島田大橋仮設工修正設計） 36-D7347-01	（株）長大 静岡事務所	(円) 11,033,000	8,778,000		(円) 8,778,000	一般	7. 1.21 7. 6.16	7. 2. 3	(円) 1,180,000	仮設工修正設計 1 式	令和6年度債務
306	令和５年度（主）藤枝天竜線 災害防除に伴う用地測量・調査業務委託（笹間上工区） 35-I1020-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 2,101,000	1,815,000	198,000	(円) 2,013,000	指名	6. 3.26 6. 6.27	6. 7.16	(円) 2,013,000	用地幅杭設置測量 0.09 k m	令和5年度繰越(P400/336)
307	令和５年度（一）菊川榛原線 道路改築（無電柱化）に伴う測量・設計業務委託 35-I3914-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,026,000	13,750,000	3,212,000	(円) 16,962,000	一般	5. 7. 6 7. 3.14	7. 4. 2	(円) (4,120,000) 6,680,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）詳細設計 全体設計 1 箇所	電気設備の配置計画について、電力会社との調整に不測の日時を要したため 令和5年度繰越(P399/333) 合併 従35-I7515-02 (P29/200)
308	令和５年度（一）菊川榛原線 道路改築（無電柱化）に伴う測量・設計業務委託 36-I3911-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,026,000	0	3,212,000	(円) 16,962,000	一般	5. 7. 6 7. 3.14	7. 4. 2	(円) (4,120,000) 1,705,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）詳細設計 全体設計 1 箇所	電気設備の配置計画について、電力会社との調整に不測の日時を要したため 令和5年度繰越 合併 主35-I3914-01 (P42/307)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
309	令和６年度（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 36-I3912-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,667,000	7,260,000	583,000	(円) 7,843,000	一般	6. 8. 1 6.12.19	7. 1.20	(円) 7,843,000	測量業務 1 式	
310	令和６年度（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝　詳細設計） 36-I3912-01	服部エンジニア（株）	(円) 32,142,000	30,030,000		(円) 30,030,000	一般	6. 8.30 7. 7.31	6.11.28	(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P502/152) 合併　従36-I3913-01（P43/311）
311	令和６年度（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝　詳細設計） 36-I3913-01	服部エンジニア（株）	(円) 32,142,000	0		(円) 30,030,000	一般	6. 8.30 7. 7.31	6.11.28	(円) 9,000,000	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P502/153) 合併　主36-I3912-01（P43/310）
312	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3959-01	エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　静岡支店	(円) 5,264,600	5,264,600		(円) 5,264,600	随契	6. 6.28 7. 2.28		(円) 5,264,600		令和5年度繰越(P399/334)
313	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3959-01	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	(円) 17,735,400	17,735,400	108,800	(円) 17,844,200	随契	6. 7.11 7. 2.28		(円) 17,844,200		令和5年度繰越(P399/335)
	【目細計】　道路関係国庫補助事業費		696,772,000	635,887,000	37,142,800	673,029,800				466,573,800		
314	令和５年度（上）藤枝大井川線道路改築に伴う設計業務委託（道路予備設計） 34-D1590-01	昭和設計（株）	(円) 9,460,000	8,965,000	2,068,000	(円) 11,033,000	指名	5. 8.30 7. 3.19	7. 4.11	(円) 10,230,000	道路予備設計（A） 0.88 km	複数の関係機関との打合せ協議が増加したため 令和5年度繰越(P401/341) 合併　従36-D5932-01（P26/181）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
315	令和５年度（一）河原大井川港線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 36-D1584-01	大鐘測量設計（株）	(円) 16,808,000	0	2,500,000	(円) 18,175,000	一般	5. 9.26 6. 9.20	6.10.11	(円) 2,500,000	路線測量 1 式	交安委員会との協議により交差点詳細設計を１箇所追加計上したため 令和5年度繰越 合併 主35-D1581-01 (P44/316)
316	令和５年度（一）河原大井川港線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 35-D1581-01	大鐘測量設計（株）	(円) 16,808,000	15,675,000	2,500,000	(円) 18,175,000	一般	5. 9.26 6. 9.20	6.10.11	(円) 15,675,000	路線測量 1 式	交安委員会との協議により交差点詳細設計を１箇所追加計上したため 令和5年度繰越(P401/346) 合併 従36-D1584-01 (P44/315)
317	令和５年度（主）川根寸又峡線道路改築に伴う測量・設計業務委託（1-C工区） 35-D1584-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 11,462,000	11,000,000	55,000	(円) 10,945,000	指名	5. 6.13 6. 6.21	6. 7.10	(円) 10,945,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P401/348)
318	令和５年度（主）川根寸又峡線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（1-C工区） 35-D1584-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 2,882,000	2,750,000	286,000	(円) 3,036,000	指名	6. 3.26 6. 8. 1	6. 8.22	(円) 703,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P401/349) 合併 従36-D1584-01 (P26/182)
319	令和５年度（一）蔵田島田線ほか道路改築に伴う設計業務委託（道路整備方針策定） 35-D1589-01	大鐘測量設計（株）	(円) 5,874,000	5,665,000		(円) 5,665,000	指名	5.12. 5 6.10.16	6.11.11	(円) 5,665,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P401/351)
320	令和５年度（主）川根寸又峡線　道路改築工事に伴う概略設計・測量業務委託（徳山工区） 35-D1594-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 13,904,000	13,420,000	430,000	(円) 13,850,000	一般	5. 7.21 6. 7.31	6. 8.21	(円) 13,850,000	４級基準点測量（結合多角方式） 25 点	令和5年度繰越(P402/356)
321	令和６年度（主）藤枝大竜線　道路改築工事に伴う測量・設計業務委託（笹間日向２工区） 35-D1596-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 9,757,000	9,405,000	-561,000	(円) 8,844,000	指名	6. 6. 4 7. 3.21	7. 4.10	(円) 7,674,000	測量業務 1 式	合併 従36-D1596-01 (P44/322)
322	令和６年度（主）藤枝大竜線　道路改築工事に伴う測量・設計業務委託（笹間日向２工区） 36-D1596-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 9,757,000	0	-561,000	(円) 8,844,000	指名	6. 6. 4 7. 3.21	7. 4.10	(円) 1,170,000	測量業務 1 式	合併 主35-D1596-01 (P44/321)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
323	令和5年度（主）吉山大東線道路改築に伴う設計業務委託（第1調整池修正設計） 35-D1596-02	（株）フジヤマ	(円) 3,465,000	3,300,000		(円) 3,300,000	指名	6. 1.24 6.10.10	6.10.31	(円) 3,300,000	第1調整池修正設計 1 式	令和5年度繰越(P402/358)
324	令和5年度（上）藤枝大竜線 道路改築に伴う測量・設計業務委託（越地BOX） 35-D1597-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,216,000	6,820,000	484,000	(円) 7,304,000	指名	6. 3.13 6.10.22	6.11.14	(円) 7,304,000	測量業務 1 式	令和5年度債務
325	令和5年度（主）藤枝大竜線 道路改築に伴う測量・設計業務委託（越地オロジマ工区） 35-D1598-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 11,077,000	10,670,000	858,000	(円) 11,528,000	一般	6. 3.22 7. 3.19	7. 4.10	(円) 11,528,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P402/360)
326	令和6年度（主）藤枝天竜線道路改築に伴う地質調査業務委託（越地オロジマ工区） 36-D1596-01	日本エルダルト（株）	(円) 7,128,000	0	1,771,000	(円) 8,316,000	指名	6. 7. 2 6.11.27	6.12.18	(円) 3,448,000	土質ボーリング 29.3 m	当初の想定よりも拡幅工法の支持地盤となる岩盤が深い位置にあり掘進延長を増工したため 合併 主35-D1598-01 (P45/327)
327	令和6年度（主）藤枝天竜線道路改築に伴う地質調査業務委託（越地オロジマ工区） 35-D1598-01	日本エルダルト（株）	(円) 7,128,000	6,545,000	1,771,000	(円) 8,316,000	指名	6. 7. 2 6.11.27	6.12.18	(円) 3,822,000	土質ボーリング 29.3 m	当初の想定よりも拡幅工法の支持地盤となる岩盤が深い位置にあり掘進延長を増工したため 合併 従35-D1597-01 (P45/328)
328	令和6年度（主）藤枝天竜線道路改築に伴う地質調査業務委託（越地オロジマ工区） 35-D1597-01	日本エルダルト（株）	(円) 7,128,000	0	1,771,000	(円) 8,316,000	指名	6. 7. 2 6.11.27	6.12.18	(円) 1,046,000	土質ボーリング 29.3 m	当初の想定よりも拡幅工法の支持地盤となる岩盤が深い位置にあり掘進延長を増工したため 合併 主35-D1598-01 (P45/327)
329	令和6年度（国）４７３号交通量調査業務委託（開通後調査） 36-D1591-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,915,000	2,750,000		(円) 2,750,000	指名	7. 3.28 7. 7.31		(円)	交通量等調査業務 1 式	令和6年度繰越(P504/160)
330	令和6年度（一）春野下泉停市場線 道路改築に伴う設計業務委託 36-D1592-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 5,060,000	4,840,000		(円) 4,840,000	指名	6.11.26 7. 3. 4	7. 3.28	(円) 4,650,000	設計業務 1 式	合併 従36-D5930-01 (P28/193)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
331	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事に伴う地質調査業務委託（笹間上向２工区） 36-D1596-01	日本エルダルト（株）	(円) 7,150,000	6,710,000	-99,000	(円) 6,611,000	指名	6. 9.18 7. 1.14	7. 1.31	(円) 6,611,000	地質調査業務 1　式	
332	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託 36-D1596-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,706,000	0		(円) 2,640,000	指名	7. 3.28 7. 9.30		(円)	保安林解除申請書作成業務 4　箇所	令和6年度繰越(P508/204) 合併　主36-D1596-02　(P46/333)
333	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託 36-D1596-02	大鐘測量設計（株）	(円) 2,706,000	2,640,000		(円) 2,640,000	指名	7. 3.28 7. 9.30		(円)	保安林解除申請書作成業務 4　箇所	令和6年度繰越(P508/205) 合併　従36-D1596-01　(P45/332)
334	令和６年度（　）蔵田島田線　災害防除に伴う地質調査業務委託（長畠地区） 35-I1241-01	（株）ジーベック	(円) 3,069,000	2,915,000		(円) 2,915,000	指名	6. 7. 4 7. 1.21	7. 2.10	(円) 1,578,244	地質調査業務 1　式	合併　従35-I5904-01　(P5/21)
335	令和６年度（主）島田川根線災害防除工事に伴う測量設計業務委託（落石防護柵工詳細設計） 36-I1240-01	大鐘測量設計（株）	(円) 5,973,000	0	-66,000	(円) 5,764,000	指名	6.11. 7 7. 3.25	7. 4.10	(円) 58,000	用地測量 1　式	合併　主35-I1823-01　(P53/385)
336	令和５年度（主）細江金谷線　道路維持（災害調査費）に伴う測量・道路設計・地すべり調査業務委託 35-I1241-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,795,000	0	975,020	(円) 15,055,020	一般	6. 4. 2 6.11.27	6.12.18	(円) 905,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越(P403/366) 合併　上35-I5904-05　(P5/23)
337	令和６年度（国）３６２号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（道路防災カルテ点検その１） 36-I1240-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,526,000	9,130,000		(円) 9,130,000	指名	6. 9.10 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 9,130,000	道路施設点検業務 1　式	
338	令和６年度（国）１５０号ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託（道路防災カルテ点検その２） 36-I1240-01	（株）フジヤマ	(円) 6,732,000	6,380,000		(円) 6,380,000	指名	6. 9.12 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 3,349,719	道路施設点検業務 1　式	合併　従35-I5904-01　(P6/30)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
339	令和６年度（一）静岡焼津線大崩対策事業に伴う道路斜面等点検業務委託 36-I1240-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 4,917,000	0		(円) 3,938,000	指名	6. 7. 4 7. 3. 4	7. 3.27	(円) 218,000	道路斜面点検業務 1 式	合併 上36-I1300-01 (P47/340)
340	令和６年度（一）静岡焼津線大崩対策事業に伴う道路斜面等点検業務委託 36-I1300-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 4,917,000	3,938,000		(円) 3,938,000	指名	6. 7. 4 7. 3. 4	7. 3.27	(円) 3,720,000	道路斜面点検業務 1 式	合併 従36-I1240-01 (P47/339)
341	令和５年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計・電算帳票作成業務委託（内蔵橋） 35-D8307-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 12,859,000	12,210,000	495,000	(円) 12,705,000	一般	5.10.11 6.10. 4	6.10.31	(円) 12,705,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P404/367)
342	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（羽佐間橋） 35-D8308-01	昭和設計（株）	(円) 17,611,000	17,160,000		(円) 17,160,000	一般	5. 9. 8 6. 6.27	6. 7.19	(円) 17,160,000	羽佐間橋 橋梁補修・耐震補強設 1 式	令和5年度繰越(P404/370)
343	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（溝口橋） 35-D8309-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 15,224,000	14,850,000	440,000	(円) 15,290,000	一般	5. 9. 8 6. 6.28	6. 7.23	(円) 15,290,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P404/371)
344	令和５年度（主）川根寸又峡線 橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（寸又峡橋） 35-D8318-01	大日コンサルタント（株）静岡事務所	(円) 17,193,000	13,695,000	4,070,000	(円) 17,765,000	一般	5.11.15 7. 1.20	7. 2.12	(円) 17,765,000	橋梁耐震対策に伴う設計業務委託 1 式	耐震性能照査結果を受けて、耐震補強設計を追加したため 令和5年度繰越(P404/372)
345	令和６年度（一）蔵田島田線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋１） 36-D8316-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,291,000	7,865,000	440,000	(円) 8,305,000	指名	6. 9.11 7. 3. 7	7. 3.26	(円)	設計業務（蔵田島田線 出合橋） 1 式	合併 従35-D8318-01 (P47/346)
346	令和６年度（一）蔵田島田線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋１） 35-D8318-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,291,000	0	440,000	(円) 8,305,000	指名	6. 9.11 7. 3. 7	7. 3.26	(円) 8,305,000	設計業務（蔵田島田線 出合橋） 1 式	合併 上36-D8316-01 (P47/345)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
347	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（中村橋） 36-D8317-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,294,000	7,898,000	209,000	(円) 8,107,000	指名	6. 9.12 7. 3. 4	7. 3.25	(円) 320,000	設計業務（中村橋） 1 式	合併 従35-D8318-01 (P48/348)
348	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（中村橋） 35-D8318-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,294,000	0	209,000	(円) 8,107,000	指名	6. 9.12 7. 3. 4	7. 3.25	(円) 7,787,000	設計業務（中村橋） 1 式	合併 主36-D8317-01 (P48/347)
349	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋） 36-D8318-01	（株）フジヤマ	(円) 8,052,000	0	803,000	(円) 8,448,000	指名	6. 9.12 7. 6.10		(円)	設計業務（出合橋） 令和6年度繰越(P509/211) 1 式	合併 主36-D8317-01 (P48/350)
350	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋） 36-D8317-01	（株）フジヤマ	(円) 8,052,000	7,645,000	803,000	(円) 8,448,000	指名	6. 9.12 7. 6.10		(円)	設計業務（出合橋） 令和6年度繰越(P509/210) 1 式	合併 従36-D8316-01 (P48/351)
351	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋） 36-D8316-01	（株）フジヤマ	(円) 8,052,000	0	803,000	(円) 8,448,000	指名	6. 9.12 7. 6.10		(円)	設計業務（出合橋） 令和6年度繰越(P509/209) 1 式	合併 主36-D8317-01 (P48/350)
352	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（昭和橋） 36-D8319-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 8,591,000	8,195,000	1,232,000	(円) 9,427,000	指名	6. 9.18 7. 6. 6		(円)	設計業務 令和6年度繰越(P509/212) 1 式	既設鉄筋が密に配置されている箇所にRCレーダー探査機で詳細位置を確認する必要が生じ、鉄筋探査を追加したため
353	令和６年度（一）島田大井川線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（本郷前橋） 36-D8320-01	大鐘測量設計（株）	(円) 7,128,000	6,820,000	-671,000	(円) 6,149,000	指名	6. 9.19 7. 2. 6	7. 2.27	(円) 6,149,000	本郷前橋 26.41 m	
354	令和６年度（一）住吉金谷線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（美濃守橋） 36-D8321-01	昭和設計（株）	(円) 7,249,000	6,930,000		(円) 6,930,000	指名	6. 7.31 7. 1.29	7. 2.19	(円) 6,930,000	設計業務 33.5 m	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
355	令和６年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（胡桃沢橋） 35-D8307-01	昭和設計（株）	(円) 8,041,000	0	231,000	(円) 7,876,000	指名	6. 9.18 7. 2.19	7. 3.18	(円) 35,000	設計計画 1 式	合併 上:36-D8322-01 (P49/356)
356	令和６年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（胡桃沢橋） 36-D8322-01	昭和設計（株）	(円) 8,041,000	7,645,000	231,000	(円) 7,876,000	指名	6. 9.18 7. 2.19	7. 3.18	(円) 7,841,000	設計計画 1 式	合併 従35-D8307-01 (P49/355)
357	令和６年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（不動橋4） 36-D8323-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,007,000	6,655,000	77,000	(円) 6,732,000	指名	6. 9.19 7. 3.11	7. 3.26	(円) 6,732,000	設計業務 1 式	
358	令和６年度（国）４７３号交通量調査業務委託 35-E2004-01	人鐘測量設計（株）	(円) 3,443,000	3,300,000	176,000	(円) 3,476,000	指名	6. 7.18 6.12.16	7. 1.10	(円) 3,476,000	交通量等調査業務 1 式	
	【目細計】 県単独道路整備事業費		270,094,000	254,386,000	15,184,000	269,570,000				239,574,963		
359	令和５年度（一）島田大井川線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区） 35-13517-01	高橋電気工業（株）	(円) 3,485,425	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8. 7	(円) (3,841,039) 1,632,313	照明施設修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
360	令和５年度（一）藤枝黒俣線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区） 35-13517-01	小林電機工業（株）	(円) 3,485,425	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.30	(円) (5,267,857) 2,191,937	照明施設修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
361	令和５年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第３工区） 35-I3517-01	（株）朋電舎	(円) 3,485,425	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 9. 6	(円) (5,659,834) 4,283,182	照明施設修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
362	令和５年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第４工区） 35-I3517-01	岩堀電設（株）	(円) 3,485,425	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	5. 6.23 6. 7.31	6. 8.16	(円) (2,486,218) 1,225,329	照明施設修繕業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
363	令和５年度（主）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） 35-I3528-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 10,802,000	10,670,000	1,276,000	(円) 11,946,000	一般	5. 8.26 8. 3.15	7. 4. 4	(円) (1,200,000) 2,800,000	車両接近表示システム保守点検 1 式	車両接近表示機の不具合に対応する機器交換を行ったため 令和5年度債務 合併　従36-I3528-01 (P50/364)
364	令和５年度（主）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） 36-I3528-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 10,802,000	0	1,276,000	(円) 11,946,000	一般	5. 8.26 8. 3.15	7. 4. 4	(円) (1,200,000) 730,000	車両接近表示システム保守点検 1 式	車両接近表示機の不具合に対応する機器交換を行ったため 令和5年度債務 合併　主35-I3528-01 (P50/363)
365	令和５年度（主）島田川根線交通安全施設設計業務委託（道路情報提供装置更新設計） 35-I3535-01	（株）スリーエスコンサルタンツ　静岡営業所	(円) 9,691,000	7,678,000		(円) 7,678,000	一般	5.12.15 6.11.29	6.12.26	(円) 7,678,000	道路情報管理システム更新設計 1 式	令和5年度繰越(P405/379)
366	令和６年度（一）島田大井川線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区） 36-I3517-01	高橋電気工業（株）	(円) 3,628,661	3,575,000		(円) 3,575,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4. 8	(円) 3,643,804	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
367	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区） 36-I3517-01	落合電気空調（株）	(円) 3,628,661	3,597,000		(円) 3,597,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.18	(円) 1,385,399	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
368	令和６年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第３工区） 36-I3517-01	（株）法月電設	(円) 3,628,661	3,575,000		(円) 3,575,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 4.11	(円) 7,114,472	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
369	令和６年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第４工区） 36-I3517-01	大同電気（株）	(円) 3,628,661	3,575,000		(円) 3,575,000	一般	6. 7.10 7. 7.31	7. 1.18	(円) 2,122,600	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
370	令和６年度（国）４７３号ほか 交通安全施設（道路情報板・トンネル防災施設）保守点検業務委託 36-I3518-01	ミナモト通信（株） 中部支社	(円) 12,474,000	12,210,000	561,000	(円) 12,771,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.24	(円) 12,100,000	道路情報施設・トンネル防災施設 1 式	合併 従36-15164-01 (P3/3)
	【目細計】 県単独交通安全施設整備事業費		61,423,344	58,520,000	1,837,000	60,357,000				46,907,036		
371	令和５年度（ ）島田大井川線道路改築工事に伴う用地調査業務委託 35-D9160-01	大鐘測量設計（株）	(円) 7,744,000	7,535,000	550,000	(円) 8,085,000	一般	6. 3. 7 7. 3.14	7. 4. 4	(円) 8,085,000	建物等の調査 N＝ 2 棟	令和5年度繰越(P406/388)
372	令和６年度（主）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託 36-D7750-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,937,000	13,200,000	-4,499,000	(円) 8,701,000	一般	6.11. 8 7. 7.31	6.11.27	(円) 3,960,000	建物等の調査 1 式	契約後に対象物件の借家人が変更となり調査内容が変わったため 令和6年度繰越(P510/219)
373	令和６年度（主）焼津榛原線道路改築に伴う設計業務委託（道路詳細設計） 36-D7750-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,621,000	5,280,000		(円) 5,280,000	指名	6.12.12 7. 4.18	7. 3.17	(円) 1,580,000	道路修正設計（道路詳細設計（A 1 式	令和6年度繰越(P510/221)
	【目細計】 社会資本整備総合交付金事業費（道路）		27,302,000	26,015,000	-3,949,000	22,066,000				13,625,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
374	令和５年度（上）焼津森線災害防除に伴う測量・設計業務委託（落石防護柵　詳細設計） 35-I1739-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,602,000	8,470,000	924,000	(円) 9,394,000	指名	5.10.17 6. 7.24	6. 8.20	(円) 9,394,000	路線測量 0.1　km	令和5年度繰越(P409/409)
375	令和６年度（主）藤枝黒俣線災害防除に伴う測量・設計業務委託（落石防護柵　詳細設計） 35-I1740-01	旭測量設計（株）	(円) 8,789,000	8,415,000	1,276,000	(円) 9,691,000	指名	6. 6. 6 7. 2.10	7. 3. 5	(円) 9,671,140	路線測量 0.2　km	現地調査の結果、道路施設の被損や道路附設があることが判明し、補修設計の追加が必要となったため 合併　従36-I1743-01 (P52/376)
376	令和６年度（主）藤枝黒俣線災害防除に伴う測量・設計業務委託（落石防護柵　詳細設計） 36-I1743-01	旭測量設計（株）	(円) 8,789,000	0	1,276,000	(円) 9,691,000	指名	6. 6. 6 7. 2.10	7. 3. 5	(円) 19,860	路線測量 0.2　km	現地調査の結果、道路施設の被損や道路附設があることが判明し、補修設計の追加が必要となったため 合併　主35-I1740-01 (P52/375)
377	令和６年度（主）島田川根線災害防除工事に伴う測量設計業務委託（落石防護柵工詳細設計） 35-I1738-01	大鐘測量設計（株）	(円) 5,973,000	0	-66,000	(円) 5,764,000	指名	6.11. 7 7. 3.25	7. 4.10	(円) 2,345,000	用地測量 1　式	合併　主35-I1823-01 (P53/385)
378	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川改良等に伴う発注者支援業務委託 36-I1745-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,796,000	0	11,000	(円) 4,565,000	随契	6. 7.25 7. 3.13	7. 4. 2	(円) 1,211,000	設計積算業務 1　式	随契二号（不適） 合併　上35-K3239-01 (P68/485)
379	令和６年度（上）藤枝大竜線 災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） 36-I1740-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,861,000	6,490,000	1,221,000	(円) 7,711,000	指名	6. 6. 5 7. 5.30		(円)	測量業務 1　式	対策工の検討にあたり落石調査を追加したため 令和6年度繰越(P513/243) 合併　従36-I1840-01 (P53/387)
380	令和６年度（上）焼津森線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-I1742-01	大鐘測量設計（株）	(円) 7,513,000	7,040,000	-1,551,000	(円) 5,489,000	一般	6. 9.11 7. 3.14	7. 4. 8	(円) 5,489,000	用地測量 1　式	詳細な現地測量結果に基づき数量変更が必要となったため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
381	令和６年度（主）藤枝黒俣線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-I1743-01	旭測量設計（株）	(円) 5,247,000	4,840,000		(円) 4,840,000	指名	7. 3.28 7. 6.25		(円)	用地測量 1 式	令和6年度繰越(P514/256)
382	令和６年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地すべり調査業務委託 36-I1744-01	上屋産業（株）	(円) 5,654,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	6. 6. 4 6.12.18	7. 1. 9	(円) 5,500,000	伸縮計観測 12 回	
383	令和６年度（主）川根寸又峡線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-I1745-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 5,291,000	4,785,000	594,000	(円) 5,379,000	指名	6. 6. 4 6. 9.25	6.10.15	(円) 5,379,000	測量業務 1 式	
384	令和６年度（主）川根寸又峡線災害防除工事に伴う保安林解除申請書作成業務委託（5年災第148号） 36-I1745-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,563,000	2,420,000	715,000	(円) 3,135,000	指名	6. 7. 3 7. 6.30		(円)	保安林解除申請書作成 1 業務	令和6年度繰越(P514/258)
385	令和６年度（主）島田川根線災害防除工事に伴う測量設計業務委託（落石防護柵工詳細設計） 35-I1823-01	大鐘測量設計（株）	(円) 5,973,000	5,830,000	-66,000	(円) 5,764,000	指名	6.11. 7 7. 3.25	7. 4.10	(円) 3,361,000	用地測量 1 式	合併 従35-I1738-01 (P52/377)
386	令和５年度（国）４７３号災害防除に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） 35-I1824-01	大鐘測量設計（株）	(円) 5,203,000	5,060,000	-473,000	(円) 4,587,000	指名	5.10.17 6. 5.15	6. 6.10	(円) 4,587,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P410/419)
387	令和６年度（主）藤枝大竜線 災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） 36-I1840-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,861,000	0	1,221,000	(円) 7,711,000	指名	6. 6. 5 7. 5.30		(円)	測量業務 1 式	対策工の検討にあたり落石調査を追加したため 令和6年度繰越(P515/263) 合併 主36-I1740-01 (P52/379)
388	令和６年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地すべり調査業務委託（富士城橋） 36-I1840-01	日本エルダルト（株）	(円) 7,909,000	7,480,000	2,068,000	(円) 9,548,000	指名	6. 5.21 7. 3.14	7. 4. 4	(円) 9,548,000	挿入式孔内傾斜計設置 1 孔	対策工の検討にあたり、より詳細な滑動を確認するよう観測回数を増やしたため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
389	令和６年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（富士城橋・その１） 36-I1840-01	日本エルダルト（株）	(円) 9,262,000	8,800,000	2,508,000	(円) 11,308,000	指名	6. 5.21 6. 9.20	6.10.11	(円) 11,308,000	機械ボーリング（土質ボーリング 3 孔	すべりブロックが複数確認され各ブロックの滑動を確認を行う必要が生じ水位観測孔を増工しため
390	令和６年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（富士城橋・その２） 36-I1840-01	日本エルダルト（株）	(円) 9,966,000	9,460,000	2,662,000	(円) 12,122,000	指名	6. 5.21 6. 9.20	6.10.11	(円) 12,122,000	機械ボーリング（土質ボーリング 4 孔	すべりブロックが複数確認され各ブロックの滑動を確認を行う必要が生じ水位観測孔を増工しため
391	令和６年度（国）４７３号災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） 36-I1842-01	大鐘測量設計（株）	(円) 4,499,000	4,290,000	286,000	(円) 4,576,000	指名	6.11.21 7. 6.30		(円)	ブロック積擁壁・道路工詳細設計 1 式	令和6年度繰越(P515/264)
	【目細計】 無し		93,335,000	88,880,000	10,164,000	99,044,000				79,935,000		
	【目 計】 (02)道路橋りょう新設改良費		1,491,037,344	1,384,976,000	81,316,800	1,466,292,800				1,113,344,799		
	工事関係計	246件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
392	令和５年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持管理　水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 35-B0066-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 3,916,000	3,850,000	346,066	(円) 4,196,066	一般	6. 3.21 7. 3.31	7. 4.15	(円) 4,196,066	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和5年度債務
393	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　河川監視ＷＥＢカメラ設備保守点検業務委託 36-B0006-01	（有）アーク	(円) 7,348,000	7,150,000	1,472,000	(円) 8,622,000	一般	6. 9.13 7. 3.25	7. 4.14	(円) 8,622,000	設備保守点検 1　式	点検により機器の更新が必要となったことによる増工
394	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持管理　河川監視ＣＣＴＶカメラ設備保守点検業務委託 36-B0006-01	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	(円) 3,509,000	3,410,000		(円) 3,410,000	一般	6.11.26 7. 3.25	7. 4.18	(円) 3,410,000	設備保守点検 1　式	
395	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持管理　水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 36-B0066-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 4,114,000	4,103,000		(円) 4,103,000	指名	7. 3.28 8. 3.31		(円)	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和6年度債務
396	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　堀切川東陸閘ほか　操作業務委託 36-B0066-01	牧之原市	(円) 1,366,530	1,366,530		(円) 1,366,530	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	操作業務 1　式	随契二号（不適） 令和6年度債務 合併　従36-K3758-50（P71/511）
397	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション　管理業務委託 36-B0066-01	牧之原市	(円) 8,041,000	8,041,000		(円) 8,041,000	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	管理業務 1　式	随契二号（不適） 令和6年度債務 合併　従36-K3758-01（P71/512）
398	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持管理　高島排水機場ほか　操作業務委託 36-K4364-01	島田市	(円) 2,090,234	2,090,234		(円) 2,090,234	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.14	(円) 2,090,234	操作業務 1　式	随契二号（不適）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
399	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　鰍沢川東隧洞ほか　操作業務委託 36-K4364-01	牧之原市	(円) 1,366,530	1,366,530		(円) 1,366,530	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.25	(円) 1,366,530	操作業務 1　式	随契二号（不適）
400	令和６年度二級河川湯日川ほか　河川維持管理　河原樋門ほか　操作業務委託 36-K4364-01	榛原郡吉田町	(円) 1,577,353	1,577,353		(円) 1,577,353	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.14	(円) 1,577,353	操作業務 1　式	随契二号（不適）
401	令和６年度一級河川大井川河川維持管理　上長尾排水機場ほか　操作業務委託 36-K4364-01	榛原郡川根本町	(円) 5,515,112	5,515,112		(円) 5,515,112	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.14	(円) 1,328,883	操作業務 1　式	随契二号（不適） 合併　従36-K4365-01（P56/403）
402	令和６年度　一級河川大津谷川河川維持管理に伴う分筆登記業務委託 36-K0301-01	（公社）静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	(円) 829,400	829,400		(円) 829,400	随契	6.12.23 7. 3.25	7. 4.14	(円) 829,400	分筆登記 1　式	随契二号（不適）
403	令和６年度　一級河川大井川河川維持管理　上長尾排水機場ほか　操作業務委託 36-K4365-01	榛原郡川根本町	(円) 5,515,112	0		(円) 5,515,112	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.14	(円) 4,186,229	操作業務 1　式	随契二号（不適） 合併　主36-K4364-01　（P56/401）
404	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K4365-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,141,000	9,097,000	2,343,000	(円) 11,440,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 7,948,000	設備保守点検業務 1　式	点検により機器の更新が必要となったことによる増工 合併　従35-K2371-50（P63/451）
405	令和６年度　二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川和良水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K4365-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 14,630,000	14,575,000	781,000	(円) 15,356,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 10,146,000	設備保守点検業務 1　式	合併　従35-K2376-02（P64/457）
406	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K4365-01	（株）大和電機製作所	(円) 17,721,000	17,710,000	2,250,000	(円) 19,960,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 10,115,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	点検により機器の更新が必要となったことによる増工 合併　従35-K2371-50（P64/461）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
407	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K4365-01	（株）大和電機製作所	(円) 15,455,000	15,444,000	464,000	(円) 15,908,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 10,350,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　従35-K2376-02（P65/464）
408	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　堀切川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K4365-01	（株）大和電機製作所	(円) 3,102,000	3,102,000		(円) 3,102,000	指名	6.12.23 7. 3.25	7. 4.15	(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　従36-K3759-01（P73/528）
409	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持管理　上長尾排水機場ほか設備保守点検業務委託 36-K4365-01	（株）第一テクノ　静岡営業所	(円) 2,453,000	2,365,000		(円) 2,365,000	一般	6.12. 9 7. 3.25	7. 4.11	(円) 2,365,000	設備保守点検業務 1　式	
410	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　陸閘施設設備保守点検業務委託 36-K4365-01	日軽エンジニアリング（株）　静岡支店	(円) 2,244,000	2,200,000		(円) 2,200,000	一般	6.12. 9 7. 3.25	7. 4.11	(円) 2,200,000	設備保守点検業務 1　式	
411	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持管理　高島樋門ほか設備保守点検業務委託 36-K4365-01	大同機工（株）　静岡営業所	(円) 8,063,000	7,920,000	-957,000	(円) 6,963,000	指名	6.12.23 7. 3.25	7. 4.14	(円) 6,963,000	設備保守点検業務 1　式	合併　従36-K3759-01（P73/529）
412	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　保安管理業務委託 36-K4365-01	（一財）中部電気保安協会　藤枝営業所	(円) 2,397,780	2,397,780		(円) 2,397,780	随契	6. 4. 1 7. 3.31	6.6.3	(円) 2,397,780	保安管理業務 1　式	随契二号（不適）
413	令和６年度一級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　保安管理業務委託 36-K4365-01	（一財）中部電気保安協会　牧之原営業所	(円) 1,797,840	1,797,840		(円) 1,797,840	随契	6. 4. 1 7. 3.31	6.4.30	(円) 1,797,840	保安管理業務 1　式	随契二号（不適）
414	令和６年度相良片浜海岸ほか河川維持管理静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション管理業務委託 36-K4365-01	牧之原市	(円) 6,402,000	6,402,000		(円) 6,402,000	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.25	(円) 6,402,000	管理業務 0	随契二号（不適）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
415	令和６年度 一級河川大井川ほか 河川維持管理に伴う測量業務委託（河川管理施設点検・評価） 36-K4365-01	大鐘測量設計（株）	(円) 4,510,000	4,345,000		(円) 4,345,000	指名	6.12.26 7. 3.25	7. 4.11	(円)	測量業務 1 式	合併 従36-K3759-01 (P73/530)
416	令和６年度相良片浜海岸ほか 河川維持管理 Ｊアラート保守点検業務委託 36-K4365-01	三菱電機プラントエンジニアリング（株） 静岡支社	(円) 1,628,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	6.12.23 7. 3.25	7. 4.18	(円)	設備保守点検業務 1 式	合併 従36-K3759-01 (P74/531)
	【目細計】 河川維持管理費		129,217,779	128,194,779	6,699,066	134,893,845				88,291,315		
	【目 計】 (01)河川砂防管理費		129,217,779	128,194,779	6,699,066	134,893,845				88,291,315		
	工事関係計	25件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
417	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） 35-K2410-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 14,883,000	0	3,036,000	(円) 11,264,000	一般	6.11.29 7. 6.25		(円)	地盤変動影響調査等（事後） 1 式	調査希望アンケートを実施したところ、調査を希望しない地権者が確認できたため 令和6年度繰越(P518/278) 合併 上35-K2230-01 (P59/420)
418	令和６年度二級河川萩間川広域河川改修に伴う用地調査業務委託 36-K2023-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 2,310,000	2,255,000		(円) 2,255,000	指名	6.10. 1 7. 1.29	7. 2.18	(円) 2,255,000	用地調査等業務 1 式	
419	令和５年度二級河川坂口谷川地震・高潮対策に伴う設計業務委託（情報管路敷設設計） 34-K2550-01	昭和設計（株）	(円) 4,026,000	3,850,000	187,000	(円) 4,037,000	指名	6. 3.27 6. 9.30	6.10.25	(円) 4,037,000	情報管路敷設設計 0.5 km	令和5年度繰越(P413/432)
420	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） 35-K2230-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 14,883,000	14,300,000	-3,036,000	(円) 11,264,000	一般	6.11.29 7. 6.25		(円)	地盤変動影響調査等（事後） 1 式	調査希望アンケートを実施したところ、調査を希望しない地権者が確認できたため 令和6年度繰越(P519/283) 合併 従33-K2410-01 (P59/417)
421	令和６年度一級河川大井川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K4453-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 9,933,000	0		(円) 9,570,000	指名	7. 3.26 7. 9.30		(円)	徳山工区 1 式	令和6年度繰越(P520/297) 合併 上35-K3237-03 (P68/483)
422	令和５年度二級河川萩間川緊急自然災害防止対策に伴う用地測量業務委託 35-K4451-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 4,972,000	4,620,000	649,000	(円) 5,269,000	指名	6. 3.26 6. 8.16	6. 9. 9	(円) 5,269,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P416/456)
423	令和６年度二級河川萩間川緊急自然災害防止対策に伴う用地調査業務委託 35-K4451-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 2,563,000	2,475,000		(円) 2,475,000	指名	6. 6. 4 6.10.18	6.11. 8	(円) 2,475,000	用地調査等業務 1 式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
424	令和６年度 一級河川大井川緊急自然災害防止対策工事に伴う電算帳票業務委託（上長尾排水機場） 35-K4452-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 770,000	737,000	67,000	(円) 804,000	随契	6.10.22 7. 3.14	7. 1. 8	(円) 804,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	随契 一号（少額）
425	令和６年度二級河川須々木川緊急自然災害防止対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） 36-K4449-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 3,597,000	3,465,000		(円) 3,465,000	指名	6.12.24 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 3,465,000	地盤変動影響調査 1 式	
426	令和５年度二級河川東沢川国土強靭化対策（地震・高潮）に伴う設計業務委託（樋門電気通信設備詳細設計） 35-K2699-01	中央復建コンサルタンツ（株） 静岡営業所	(円) 19,833,000	15,653,000	3,847,000	(円) 19,500,000	一般	6. 3.26 7. 2.26	7. 3.25	(円) 19,500,000	設計業務 1 式	機側操作盤等の計画を変更する必要が生じたことから、既往電気設備修正設計を追加したため 令和5年度繰越(P418/166)
427	令和６年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（地震・高潮）に伴う設計業務委託（水門嵩上げ工詳細設計） 35-K2700-01	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 39,556,000	31,438,000	4,732,000	(円) 36,170,000	一般	6. 7.23 7. 3.19	7. 4.17	(円) 36,170,000	水門嵩上げ詳細設計 1 式	周辺地盤解析の結果、解析手法を静的解析から動的解析に変更する必要が生じたため
428	令和５年度 一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託（ボーリング調査） 35-K2681-01	（株）ジーベック	(円) 7,579,000	7,205,000		(円) 7,205,000	指名	6. 2. 1 6. 5.10	6. 5.29	(円) 7,205,000	機械ボーリング（土質ボーリング 2 箇所	令和5年度繰越(P419/478)
429	令和６年度二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託 35-K2689-01	昭和設計（株）	(円) 7,348,000	6,930,000	132,000	(円) 7,062,000	指名	6. 9.12 7. 1.15	7. 2. 5	(円) 7,062,000	地質調査業務 1 式	
430	令和６年度 一級河川湯日川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託 35-K2692-01	大鐘測量設計（株）	(円) 16,379,000	15,730,000	1,670,000	(円) 17,400,000	一般	6. 9. 6 7. 3. 5	7. 3.24	(円) 17,400,000	測量業務 1 式	実績に基づき変更したため
431	令和６年度二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-K2698-01	（株）ソルタコンサルタント	(円) 5,632,000	5,335,000	363,000	(円) 5,698,000	一般	6. 8.22 6.12.20	7. 1.17	(円) 5,698,000	用地調査等業務（再算定） 1 式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
432	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託 36-K2670-01	旭測量設計（株）	(円) 4,796,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	7. 3.21 7. 8.29		(円)	測量業務 1 式	令和6年度繰越(P524/331)
433	令和６年度二級河川志太田中川河十強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託 36-K2671-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,228,000	7,810,000		(円) 7,810,000	指名	7. 3.18 7. 8.29		(円)	地積測量図転写（地積測量図のみ 2000 m２	令和6年度繰越(P524/333)
434	令和５年度二級河川勝間田川総合流域防災対策に伴う設計業務委託（後川橋詳細設計） 35-K2240-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 36,245,000	28,798,000	2,574,000	(円) 31,372,000	一般	6. 3.25 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 31,372,000	後川橋橋梁詳細設計 1 式	塩害の影響を受ける可能性があることから、既設橋の含有塩分量調査を追加したため 令和5年度繰越(P424/526)
435	令和６年度二級河川勝間田川総合流域防災対策に伴う地質調査業務委託 35-K2240-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,999,000	9,680,000	-1,782,000	(円) 7,898,000	指名	6. 6.11 6.11.15	6.12. 6	(円) 7,898,000	地質調査業務 42 m	掘削の結果推定した土砂に差異があったため
436	令和６年度二級河川勝間田川豪雨等災害対策に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 36-K4840-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,897,000	6,875,000		(円) 6,875,000	随契	6.11.22 7. 3.24	7. 4.11	(円) 6,875,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
437	令和６年度一級河川川根長尾川 豪雨等災害対策事業に伴う用地測量・設計業務委託 36-K4841-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,816,000	2,750,000		(円) 2,750,000	指名	6.12.26 7. 3.17	7. 4. 8	(円) 2,750,000	測量業務 1 式	
438	令和６年度一級河川大井川豪雨等災害対策工事に伴う測量・設計業務委託（桑野山水門1号・2号） 35-K4843-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 18,535,000	0	-4,763,000	(円) 13,090,000	一般	6. 9.25 7. 3.14	7. 4. 2	(円) 2,750,000	基準点測量 1 式	設計条件を整理した結果、無動力に適さない箇所が判明し、設計を見直しする必要が生じたため 合併 主36-K4843-01 (P61/439)
439	令和６年度一級河川大井川豪雨等災害対策工事に伴う測量・設計業務委託（桑野山水門1号・2号） 36-K4843-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 18,535,000	17,853,000	-4,763,000	(円) 13,090,000	一般	6. 9.25 7. 3.14	7. 4. 2	(円) 10,340,000	基準点測量 1 式	設計条件を整理した結果、無動力に適さない箇所が判明し、設計を見直しする必要が生じたため 合併 従35-K4843-01 (P61/438)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【内訳計】 河川改良費		216,964,000	192,159,000	4,640,000	196,799,000				173,325,000		
440	令和６年度二級河川勝間田川大規模特定河川対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） 35-K1960-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 6,787,000	6,600,000		(円) 6,600,000	一般	6. 7.25 7. 2.28	7. 3.21	(円) 6,600,000	地盤変動影響調査 1 式	
441	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業当日大橋陸閘設備保守点検業務委託 35-K2372-02	西田鉄工（株） 名古屋営業所	(円) 5,137,000	5,115,000		(円) 5,115,000	一般	6.12. 5 7. 3.25	7. 4.14	(円) 4,880,000	設備保守点検業務 1 式	合併 従36-K2372-02 (P62/142)
442	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業当日大橋陸閘設備保守点検業務委託 36-K2372-02	西田鉄工（株） 名古屋営業所	(円) 5,137,000	0		(円) 5,115,000	一般	6.12. 5 7. 3.25	7. 4.14	(円) 235,000	設備保守点検業務 1 式	合併 主35-K2372-02 (P62/441)
443	令和６年度二級河川瀬戸川ほか 河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（石脇川新水門ほか） 36-K2374-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円)	長寿命化計画変更業務 1 式	令和6年度繰越(P526/346) 合併 主36-K2371-02 (P62/445)
444	令和６年度二級河川瀬戸川ほか 河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（石脇川新水門ほか） 36-K2372-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円)	長寿命化計画変更業務 1 式	令和6年度繰越(P526/343) 合併 主36-K2371-02 (P62/445)
445	令和６年度二級河川瀬戸川ほか 河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（石脇川新水門ほか） 36-K2371-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	11,418,000		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円) 3,420,000	長寿命化計画変更業務 1 式	令和6年度繰越(P525/341) 合併 従36-K2372-02 (P62/444)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
446	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（梅田川水門ほか） 36-K2375-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 10,802,000	8,668,000		(円) 8,668,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円) 2,600,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/348) 合併　従36-K3642-10 (P71/513)
447	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（勝間田川水門ほか） 36-K2376-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	11,418,000		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円) 3,420,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/349) 合併　従36-K2377-02 (P63/448)
448	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（勝間田川水門ほか） 36-K2377-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円)	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/350) 合併　主36-K2376-02 (P63/447)
449	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（勝間田川水門ほか） 36-K2378-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	(円)	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/352) 合併　主36-K2376-02 (P63/447)
450	令和６年度二級河川萩間川河川メンテナンス事業に伴う設計業務委託（萩間川相良水門配線詳細設計） 36-K2377-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 13,420,000	10,681,000		(円) 10,681,000	一般	6. 9.10 7. 3.21	7. 4.14	(円) 10,681,000	設計業務 1　式	
451	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2371-50	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,141,000	0	2,343,000	(円) 11,110,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 605,000	設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01 (P56/404)
452	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2374-50	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,141,000	0	2,343,000	(円) 11,110,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 1,957,000	設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01 (P56/404)
453	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2375-02	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,141,000	0	2,343,000	(円) 11,110,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 360,000	設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01 (P56/404)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
454	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2373-50	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,141,000	0	2,313,000	(円) 11,110,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 570,000	設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01　(P56/401)
455	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2377-02	（株）豊国エンジニアリング	(円) 14,630,000	0	781,000	(円) 15,356,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 1,910,000	設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P56/405)
456	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2378-02	（株）豊国エンジニアリング	(円) 14,630,000	0	781,000	(円) 15,356,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 1,250,000	設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P56/405)
457	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 35-K2376-02	（株）豊国エンジニアリング	(円) 14,630,000	0	781,000	(円) 15,356,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.14	(円) 2,050,000	設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P56/405)
458	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2374-50	（株）大和電機製作所	(円) 17,721,000	0	2,250,000	(円) 19,960,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 2,240,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01　(P56/406)
459	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2375-02	（株）大和電機製作所	(円) 17,721,000	0	2,250,000	(円) 19,960,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 1,900,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01　(P56/406)
460	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2373-50	（株）大和電機製作所	(円) 17,721,000	0	2,250,000	(円) 19,960,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 1,930,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01　(P56/406)
461	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2371-50	（株）大和電機製作所	(円) 17,721,000	0	2,250,000	(円) 19,960,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 2,075,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01　(P56/406)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
462	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2372-02	（株）大和電機製作所	(円) 17,721,000	0	2,250,000	(円) 19,960,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 1,700,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	点検により早急に改修が必要となったことによる増工 合併　主36-K4365-01　(P56/106)
463	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2377-02	（株）大和電機製作所	(円) 15,455,000	0	464,000	(円) 15,908,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 1,958,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P57/407)
464	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2376-02	（株）大和電機製作所	(円) 15,455,000	0	464,000	(円) 15,908,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 1,850,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P57/407)
465	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 35-K2378-02	（株）大和電機製作所	(円) 15,455,000	0	464,000	(円) 15,908,000	一般	6. 4. 1 7. 3.25	7. 4.15	(円) 1,750,000	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P57/407)
	【目細計】　河川関係国庫補助事業費		64,592,000	53,900,000	0	53,900,000				55,941,000		
466	令和６年度二級河川湯口川河川災害調査に伴う地質調査業務委託（鎌塚南地区） 36-B0375-01	（株）富士和	(円) 4,026,000	4,015,000		(円) 4,015,000	随契	6.12.23 7. 5.27		(円)	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P529/369)
	【目細計】　河川総合開発事業費		4,026,000	4,015,000	0	4,015,000				0		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
467	令和５年度 一級河川伊久美川河川改良に伴う測量業務委託（用地測量） 34-K3238-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,126,000	4,818,000	-2,992,000	(円) 1,826,000	一般	6. 1.22 6. 6.19	6. 7. 9	(円) 1,826,000	用地測量 1 式	買収に必要な範囲での数量に変更したため 令和5年度繰越(P429/570)
468	令和５年度二級河川小石川河川改良に伴う設計業務委託（貯留施設設計） 35-K3035-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,676,000	5,280,000		(円) 5,280,000	指名	5. 9. 6 7. 1.31	7. 2.25	(円) 5,280,000	貯留施設設計 1 式	令和5年度繰越(P430/575)
469	令和５年度二級河川小石川河川改良に伴う測量業務委託（焼津中央高校） 35-K3035-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,751,000	3,575,000	55,000	(円) 3,520,000	指名	6. 1.17 6. 5.17	6. 6.10	(円) 3,443,000	4級基準点測量（結合多角方式） 13 点	令和5年度繰越(P430/576) 合併 従35-K3109-01 (P66/470)
470	令和５年度二級河川小石川河川改良に伴う測量業務委託（焼津中央高校） 35-K3109-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,751,000	0	55,000	(円) 3,520,000	指名	6. 1.17 6. 5.17	6. 6.10	(円) 77,000	4級基準点測量（結合多角方式） 13 点	令和5年度繰越(P431/587) 合併 主35-K3035-01 (P66/469)
471	令和５年度二級河川勝間田川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託 35-K3036-01	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 10,582,000	8,415,000		(円) 8,415,000	一般	5. 9.27 6. 7.23	6. 8.23	(円) 7,333,000	不等流計算による水位評価 1 式	令和5年度繰越(P430/577) 合併 従34-K3240-01 (P66/472)
472	令和５年度二級河川勝間田川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託 34-K3240-01	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 10,582,000	0		(円) 8,415,000	一般	5. 9.27 6. 7.23	6. 8.23	(円) 1,082,000	不等流計算による水位評価 1 式	令和5年度繰越(P430/572) 合併 上35-K3036-01 (P66/471)
473	令和５年度一級河川大井川河川改良に伴う徳山樋門遠隔監視設備概略検討（基本設計）業務委託 35-K3038-01	（株）ニュージェック 静岡事務所	(円) 10,340,000	10,340,000	825,000	(円) 11,165,000	一般	5. 9. 6 6. 7.29	6. 8.19	(円) 646,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P431/584) 合併 従34-K3242-01 (P66/474)
474	令和５年度一級河川大井川河川改良に伴う徳山樋門遠隔監視設備概略検討（基本設計）業務委託 34-K3242-01	（株）ニュージェック 静岡事務所	(円) 10,340,000	0	825,000	(円) 11,165,000	一般	5. 9. 6 6. 7.29	6. 8.19	(円) 5,619,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越(P430/574) 合併 上35-K3038-01 (P66/473)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
475	令和５年度二級河川志太山中川河川改良に伴う測量・設計業務委託（付替道路詳細設計） 35-K3109-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,966,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	5.12.13 7. 3.21	7. 1.10	(円) 9,460,000	道路設計 1 式	令和5年度繰越(P431/586)
476	令和５年度二級河川石脇川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K3039-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,790,000	0	1,760,000	(円) 11,110,000	指名	6. 3.26 6.11.29	6.12.23	(円) 176,000	路線測量 1 式	令和5年度繰越 合併 主35-K3109-01 (P67/477)
477	令和５年度二級河川石脇川河川改良に伴う測量・設計業務委託 35-K3109-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,790,000	9,350,000	1,760,000	(円) 11,110,000	指名	6. 3.26 6.11.29	6.12.23	(円) 9,463,000	路線測量 1 式	既存平面図と現地とで差異を確認し、現地測量等を追加したため 令和5年度繰越(P431/588) 合併 従35-K3239-01 (P67/478)
478	令和５年度二級河川石脇川河川改良に伴う測量・設計業務委託 35-K3239-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,790,000	0	1,760,000	(円) 11,110,000	指名	6. 3.26 6.11.29	6.12.23	(円) 1,471,000	路線測量 1 式	既存平面図と現地とで差異を確認し、現地測量等を追加したため 令和5年度繰越 合併 主35-K3109-01 (P67/477)
479	令和５年度二級河川黒石川河川改良に伴う測量・設計業務委託（高橋施工計画検討） 35-K3110-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,921,000	8,547,000	2,110,000	(円) 10,657,000	指名	6. 1.17 6.10.30	6.11.22	(円) 8,657,000	測量業務 1 式	地元より構造について追加検討の要望があり、調整に不測の日時を要したため 令和5年度繰越(431/590) 合併 従36-K3041-01 (P67/480)
480	令和５年度二級河川黒石川河川改良に伴う測量・設計業務委託（高橋施工計画検討） 36-K3041-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,921,000	0	2,110,000	(円) 10,657,000	指名	6. 1.17 6.10.30	6.11.22	(円) 2,000,000	測量業務 1 式	地元より構造について追加検討の要望があり、調整に不測の日時を要したため 令和5年度繰越 合併 主35-K3110-01 (P67/479)
481	令和５年度一級河川白光川河川改良に伴う測量・設計・用地調査業務委託 35-K3237-01	（株）グリーン	(円) 7,843,000	7,535,000	-535,000	(円) 7,000,000	指名	6. 1.24 6. 7.25	6. 8.16	(円) 7,000,000	河川測量 110 m	令和5年度債務
482	令和６年度一級河川大井川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K3038-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 9,933,000	0		(円) 9,570,000	指名	7. 3.26 7. 9.30		(円)	徳山工区 1 式	令和6年度繰越(P530/378) 合併 上35-K3237-03 (P68/483)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
483	令和６年度 一級河川大井川河川改良に伴う測量・設計業務委託 35-K3237-03	（株）松井測量設計事務所	(円) 9,933,000	9,570,000		(円) 9,570,000	指名	7. 3.26 7. 9.30		(円)	徳山工区 1 式	令和6年度繰越(P529/371) 合併 従36-K3038-01 (P67/482)
484	令和６年度二級河川高草川河川改良に伴う測量業務委託 35-K3238-01	吉田測量設計（株）	(円) 2,486,000	2,365,000	635,000	(円) 3,000,000	指名	6. 9. 4 7. 2.27	7. 3.25	(円) 3,000,000	測量業務 1 式	
485	令和６年度二級河川杨山川ほか 河川改良等に伴う発注者支援業務委託 35-K3239-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,796,000	4,554,000	11,000	(円) 4,565,000	随契	6. 7.25 7. 3.13	7. 4. 2	(円) 2,032,000	設計積算業務 1 式	随契 二号（不適） 合併 従35-17880-01 (P29/204)
486	令和６年度二級河川小石川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K3035-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,449,000	9,020,000	352,000	(円) 9,372,000	指名	6. 9.19 7. 5.20	6.11.26	(円) 2,700,000	路線測量 1 式	令和6年度繰越(P529/373)
487	令和６年度 一級河川大井川河川改良に伴う設計業務委託（徳山樋門遠隔監視設備詳細設計） 36-K3038-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 17,930,000	14,399,000		(円) 14,399,000	一般	6.12. 3 7. 3.14	7. 4. 1	(円) 14,399,000	設計業務 1 式	
488	令和６年度 一級河川大津谷川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K3038-02	（株）グリーン	(円) 4,840,000	4,675,000	-253,000	(円) 4,422,000	指名	6.12.24 7. 3.18	7. 4.11	(円) 4,422,000	測量業務 1 式	
489	令和６年度 一級河川志太田中川河川改良に伴う測量・設計業務委託（橋梁予備設計） 36-K3040-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,948,000	13,200,000		(円) 13,200,000	一般	6.11.26 7. 9. 1	6.12.26	(円) 3,960,000	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P530/383)
490	令和６年度二級河川志太田中川河川改良に伴う設計業務委託（排水函渠詳細設計） 36-K3040-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,477,000	4,235,000	990,000	(円) 5,225,000	指名	6.11.28 7. 7.14	6.12.26	(円) 1,270,000	河川構造物設計 1 式	令和6年度繰越(P530/382)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
491	令和６年度 一級河川白光川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 36-K3236-01	（株）グリーン	(円) 8,800,000	8,470,000		(円) 8,470,000	指名	7. 1.28 7. 8.13		(円)	河川測量 160 m	令和6年度債務
492	令和５年度二級河川石脇川河川維持修繕に伴う設計業務委託（漂流物対策検討） 35-K3758-01	日本工営（株） 静岡事務所	(円) 9,185,000	7,315,000	1,085,000	(円) 8,400,000	指名	5.11.23 6. 7.26	6. 8.20	(円) (2,190,000) 5,580,000	漂流物対策検討 1 式	妥当性検証業務を追加したため 令和5年度繰越(P434/615) 合併 従35-K3750-22 (P69/493)
493	令和５年度二級河川石脇川河川維持修繕に伴う設計業務委託（漂流物対策検討） 35-K3750-22	日本工営（株） 静岡事務所	(円) 9,185,000	0	1,085,000	(円) 8,400,000	指名	5.11.23 6. 7.26	6. 8.20	(円) (2,190,000) 430,000	漂流物対策検討 1 式	妥当性検証業務を追加したため 令和5年度繰越(P432/596) 合併 主35-K3758-01 (P69/492)
494	令和５年度二級河川石脇川河川維持修繕に伴う設計業務委託（漂流物対策検討） 35-K3782-01	日本工営（株） 静岡事務所	(円) 9,185,000	0	1,085,000	(円) 8,400,000	指名	5.11.23 6. 7.26	6. 8.20	(円) (2,190,000) 200,000	漂流物対策検討 1 式	妥当性検証業務を追加したため 令和5年度繰越 合併 主35-K3758-01 (P69/492)
495	令和５年度 一級河川大津谷川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 35-K3787-01	（株） 三成	(円) 3,006,692	2,970,000	101,405	(円) 3,071,405	一般	6. 3. 8 6.10.11	6.10.11	(円) 3,352,868	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務
496	令和５年度 一級河川大代川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第２工区） 35-K3787-01	（株） 金谷工務店	(円) 3,006,692	2,970,000	101,405	(円) 3,071,405	一般	6. 3. 8 7. 2.28	7. 3.24	(円) 4,182,761	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務
497	令和５年度 一級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 35-K3787-01	フジ建設（株）	(円) 3,008,643	2,849,000		(円) 2,849,000	一般	6. 3. 8 7. 2.28	7. 3.21	(円) 19,870,398	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務
498	令和５年度二級河川岡部川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 35-K3787-01	フジ建設（株）	(円) 3,008,643	2,849,000		(円) 2,849,000	一般	6. 3. 8 7. 2.28	7. 3.21	(円) 17,800,000	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
499	令和５年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 35-K3787-01	（有）横江組	(円) 5,799,604	4,631,000		(円) 4,631,000	一般	6. 3. 8 7. 2. 13	7.3.11	(円) 19,701,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和5年度債務
500	令和５年度二級河川栃山川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第６工区） 35-K3787-01	フジ建設（株）	(円) 5,799,604	4,631,000	158,122	(円) 4,789,122	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.4.1	(円) 19,900,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和5年度債務
501	令和５年度二級河川湯口川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第７工区） 35-K3787-01	八木産業（株）	(円) 5,808,895	5,720,000	187,960	(円) 5,907,960	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.3.24	(円) 8,326,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和5年度債務
502	令和５年度二級河川勝間田川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 35-K3787-01	釘ケ浦建設（株）	(円) 5,808,895	5,687,000	186,875	(円) 5,873,875	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.3.24	(円) 5,010,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和5年度債務
503	令和５年度二級河川荻間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 35-K3787-01	（株）エアード	(円) 5,808,895	5,775,000	189,767	(円) 5,964,767	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.3.25	(円) 7,394,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和5年度債務
504	令和５年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１０工区） 35-K3787-01	（株）原小組	(円) 3,055,069	2,981,000	96,477	(円) 3,077,477	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.3.25	(円) 2,026,356	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
505	令和５年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１１工区） 35-K3787-01	（株）梶山組	(円) 3,055,069	3,047,000	98,613	(円) 3,145,613	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.3.24	(円) 2,290,947	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
506	令和５年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１２工区） 35-K3787-01	（株）神田組	(円) 3,079,281	3,069,000	98,601	(円) 3,167,601	一般	6. 3. 8 7. 2. 28	7.3.28	(円) 5,182,697	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
507	令和６年度 一級河川大津谷川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区その２） 35-K3787-01	（株）ケンコー	（円） 3,136,285	3,080,000		（円） 3,080,000	指名	6.10. 7 7. 2.28	7.3.21	（円） 3,496,184	河川維持修繕 1 式	単価契約
508	令和５年度二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その１） 36-K3753-01	（有）横江組	（円） 1,152,534	0		（円） 0	指名	6. 3. 8 7.2.28		（円）	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併 主35-K3788-01 (P71/509)
509	令和５年度二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その１） 35-K3788-01	（有）横江組	（円） 1,152,534	913,000		（円） 913,000	指名	6. 3. 8 7.2.28		（円） 10,984,978	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併 従36-K3753-01 (P71/508)
510	令和５年度二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その２） 35-K3788-01	（株）フジエダロード	（円） 1,152,534	1,100,000		（円） 1,100,000	指名	6. 3. 8 7. 2.28	7.3.19	（円） 2,960,737	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和5年度債務
511	令和６年度相良片浜海岸ほか 河川維持管理 堀切川東陰閘ほか 操作業務委託 36-K3758-50	牧之原市	（円） 1,366,530	0		（円） 1,366,530	随契	7. 4. 1 8. 3.31		（円）	操作業務 1 式	随契二号（不適） 令和6年度債務 合併 主36-B0066-01 (P55/396)
512	令和６年度相良片浜海岸ほか 河川維持管理 静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション 管理業務委託 36-K3758-01	牧之原市	（円） 8,041,000	0		（円） 8,041,000	随契	7. 4. 1 8. 3.31		（円）	管理業務 1 式	随契二号（不適） 令和6年度債務 合併 主36-B0066-01 (P55/397)
513	令和６年度 二級河川瀬戸川ほか 河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（梅山川水門ほか） 36-K3642-10	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	（円） 10,802,000	0		（円） 8,668,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	6.12.16	（円）	長寿命化計画変更業務 1 式	令和6年度繰越(P531/392) 合併 主36-K2375-02 (P63/446)
514	令和６年度一級河川大津谷川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 36-K3757-01	（株）中林建設	（円） 2,537,120	2,486,000		（円） 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
515	令和６年度 一級河川大代川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第２工区） 36-K3757-01	（株）金谷工務店	（円） 2,547,739	2,486,000		（円） 2,486,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
516	令和６年度二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 36-K3757-01	（株）丸川組	（円） 2,539,435	2,376,000		（円） 2,376,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
517	令和６年度二級河川岡部川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 36-K3757-01	（株）エクノスワタナベ	（円） 2,539,435	2,486,000		（円） 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
518	令和６年度二級河川瀬戸川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 36-K3757-01	（有）槇江組	（円） 2,539,435	2,024,000		（円） 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
519	令和６年度二級河川栃山川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第６工区） 36-K3757-01	（株）斎藤工務店	（円） 2,539,435	2,024,000		（円） 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
520	令和６年度二級河川湯日川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第７工区） 36-K3757-01	（株）廣川組	（円） 4,910,744	4,675,000		（円） 4,675,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
521	令和６年度 二級河川勝間田川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 36-K3757-01	増井建設（株）	（円） 4,900,520	4,862,000		（円） 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
522	令和６年度二級河川萩間川ほか 河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 36-K3757-01	（有）原崎工務店	（円） 4,900,520	4,862,000		（円） 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	小規模施設修繕 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
523	令和６年度一級河川大井川ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第10工区） 36-K3757-01	（株）山崎組	（円） 2,598,532	2,530,000		（円） 2,530,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
524	令和６年度一級河川大井川ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第11工区） 36-K3757-01	（株）梶山組	（円） 2,598,532	2,590,500		（円） 2,590,500	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
525	令和６年度一級河川大井川ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第12工区） 36-K3757-01	（株）柳澤組	（円） 2,617,271	2,596,000		（円） 2,596,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		（円）	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
526	令和６年度二級河川瀬戸川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託-その１） 36-K3758-01	（有）楠江組	（円） 725,519	572,000		（円） 572,000	指名	7. 2.17 8. 2.28		（円）	河川維持（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
527	令和６年度二級河川瀬戸川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その２） 36-K3758-01	フジ建設（株）	（円） 725,519	682,000		（円） 682,000	指名	7. 2.17 8. 2.28		（円）	河川維持（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
528	令和６年度和良片浜海岸ほか河川維持管理　堀切川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K3759-01	（株）大和電機製作所	（円） 3,102,000	0		（円） 3,102,000	指名	6.12.23 7. 3.25	7. 4.15	（円） 3,102,000	遠隔制御設備保守点検業務 1 式	合併　上36-K4365-01　(P57/408)
529	令和６年度一級河川大津谷川ほか河川維持管理　高島樋門ほか設備保守点検業務委託 36-K3759-01	大同機工（株）　静岡営業所	（円） 8,063,000	0	-957,000	（円） 6,963,000	指名	6.12.23 7. 3.25	7. 4.14	（円）	設備保守点検業務 1 式	合併　上36-K4365-01　(P57/411)
530	令和６年度一級河川大井川ほか河川維持管理に伴う測量業務委託（河川管理施設点検・評価） 36-K3759-01	大鐘測量設計（株）	（円） 4,510,000	0		（円） 4,345,000	指名	6.12.26 7. 3.25	7. 4.11	（円） 4,345,000	測量業務 1 式	合併　上36-K4365-01　(P58/415)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
531	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　Ｊアラート保守点検業務委託 36-K3759-01	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	(円) 1,628,000	0		(円) 1,540,000	指名	6.12.23 7. 3.25	7. 4.18	(円) 1,540,000	設備保守点検業務 1　式	合併　主36-K4365-01　(P58/416)
532	令和５年度一級河川大井川河川改良に伴う徳山樋門遠隔監視設備概略検討（基本設計）業務委託 35-K3550-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 10,340,000	0	825,000	(円) 11,165,000	一般	5. 9. 6 6. 7.29	6. 8.19	(円) 4,900,000	設計業務 令和5年度繰越(P435/618) 1　式	合併　主35-K3038-01　(P66/473)
533	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川改良等に伴う発注者支援業務委託 36-K3550-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,796,000	0	11,000	(円) 4,565,000	随契	6. 7.25 7. 3.13	7. 4. 2	(円) 600,000	設計積算業務 随契　1号（不適） 1　式	合併　主35-K3239-01　(P68/485)
534	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川改良等に伴う発注者支援業務委託 36-K3551-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,796,000	0	11,000	(円) 4,565,000	随契	6. 7.25 7. 3.13	7. 4. 2	(円) 600,000	設計積算業務 随契　1号（不適） 1　式	合併　主35-K3239-01　(P68/485)
535	令和５年度一級河川大井川河川定期横断測量業務委託 35-K1512-02	（株）ツルタコンサルタント	(円) 15,983,000	15,510,000		(円) 15,510,000	一般	6. 1.17 6. 7.30	6. 8.22	(円) (4,620,000) 10,890,000	（一）大井川　河川定期横断測量 令和5年度繰越(P435/621) 1　式	
536	令和５年度二級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 35-K1512-02	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 14,201,000	0	1,452,000	(円) 12,760,000	一般	6. 3.29 7. 3.27	7. 4.15	(円) 490,000	河川整備計画 令和5年度繰越(P435/620) 1　式	河川審議会資料作成、審議会運営補助を追加したため 合併　主35-K1513-01　(P71/537)
537	令和５年度一級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 35-K1513-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 14,201,000	11,308,000	1,452,000	(円) 12,760,000	一般	6. 3.29 7. 3.27	7. 4.15	(円) 8,433,000	河川整備計画 令和5年度繰越(P435/622) 1　式	河川審議会資料作成、審議会運営補助を追加したため 合併　従35-K1512-02　(P74/536)
538	令和５年度二級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 35-K1535-02	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 14,201,000	0	1,452,000	(円) 12,760,000	一般	6. 3.29 7. 3.27	7. 4.15	(円) 2,437,000	河川整備計画 令和5年度繰越(P435/624) 1　式	河川審議会資料作成、審議会運営補助を追加したため 合併　主35-K1513-01　(P74/537)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
539	令和５年度二級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 35-K1556-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 14,201,000	0	1,452,000	(円) 12,760,000	一般	6. 3.29 7. 3.27	7. 4.15	(円) 800,000	河川整備計画 1　式	河川審議会資料作成、審議会運営補助を追加したため 令和5年度繰越(P436/627) 合併　主35-K1513-01　(P74/537)
540	令和５年度二級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 35-K1557-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 14,201,000	0	1,452,000	(円) 12,760,000	一般	6. 3.29 7. 3.27	7. 4.15	(円) 600,000	河川整備計画 1　式	河川審議会資料作成、審議会運営補助を追加したため 令和5年度繰越(P436/631) 合併　主35-K1513-01　(P74/537)
541	令和５年度栃山川水系ほか河川調査に伴う設計業務委託（津波対策検討） 35-K1555-01	応用地質（株）　静岡営業所	(円) 9,988,000	7,953,000	2,347,000	(円) 10,300,000	指名	5.12.21 7. 3.17	7. 4. 8	(円) (2,300,000) 7,700,000	津波対策検討 1　式	河川津波対策検討業務を追加したため 令和5年度繰越(P436/625) 合併　従35-K1557-01　(P75/542)
542	令和５年度栃山川水系ほか河川調査に伴う設計業務委託（津波対策検討） 35-K1557-01	応用地質（株）　静岡営業所	(円) 9,988,000	0	2,347,000	(円) 10,300,000	指名	5.12.21 7. 3.17	7. 4. 8	(円) (2,300,000) 300,000	津波対策検討 1　式	河川津波対策検討業務を追加したため 令和5年度繰越(P436/630) 合併　主35-K1555-01　(P75/541)
543	令和５年度栃山川水系河川調査に伴う設計業務委託（河川整備計画変更） 35-K1557-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 8,195,000	0	1,924,000	(円) 8,447,000	指名	6. 1.31 7. 2.27	7. 3.27	(円) (1,950,000) 47,000	河川整備計画変更 1　式	関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和5年度繰越(P436/629) 合併　主35-K1556-01　(P75/544)
544	令和５年度栃山川水系河川調査に伴う設計業務委託（河川整備計画変更） 35-K1556-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 8,195,000	6,523,000	1,924,000	(円) 8,447,000	指名	6. 1.31 7. 2.27	7. 3.27	(円) (1,950,000) 6,450,000	河川整備計画変更 1　式	関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和5年度繰越(P436/626) 合併　従35-K1557-01　(P75/543)
545	令和５年度二級河川高草川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 36-K1512-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 9,361,000	0	1,507,000	(円) 8,954,000	指名	6. 1.30 6.11.22	6.12.13	(円) (2,230,000) 616,000	河川整備基本方針検討 1　式	協議により追加検討の必要が生じ、関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和5年度繰越 合併　主35-K1557-01　(P75/546)
546	令和５年度二級河川高草川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 35-K1557-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 9,361,000	7,447,000	1,507,000	(円) 8,954,000	指名	6. 1.30 6.11.22	6.12.13	(円) (2,230,000) 6,108,000	河川整備基本方針検討 1　式	協議により追加検討の必要が生じ、関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和5年度繰越(P436/628) 合併　従36-K1512-01　(P75/545)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
547	令和６年度 一級河川大井川河川定期横断測量業務委託 36-K1510-01	吉山測量設計（株）	(円) 14,586,000	14,080,000	385,000	(円) 14,465,000	一般	6. 9.25 7. 5.30		(円)	（ ）大井川 河川定期横断測量 1 式	令和6年度繰越(P533/403)
548	令和６年度二級河川瀬戸川ほか河川調査に伴う設計業務委託（次期河川整備計画検討） 36-K1511-01	（株）建設技術研究所 静岡事務所	(円) 19,701,000	15,675,000	4,290,000	(円) 19,965,000	一般	6. 9. 4 7. 6.30	6. 9.18	(円) 4,700,000	河川整備計画検討 1 式	関係機関との協議により、石脇川流域の汚水処理方式の検討が必要になったため 令和6年度繰越(P533/404)
549	令和６年度二級河川梅田川河川調査に伴う浸水要因分析業務委託 36-K1511-01	日本工営（株） 静岡事務所	(円) 9,867,000	7,920,000		(円) 7,920,000	指名	7. 3.28 7. 8.27		(円)	梅田川（浸水要因分析） 1 式	令和6年度繰越(P533/405)
550	令和６年度栃山川水系河川調査に伴う設計業務委託（河川整備計画変更） 36-K1512-01	（株）建設技術研究所 静岡事務所	(円) 11,396,000	9,064,000	1,232,000	(円) 10,296,000	一般	6. 8.23 7. 6.27	6. 9. 4	(円) 2,710,000	河川整備計画変更 1 式	協議により追加検討の必要が生じ、関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和6年度繰越(P534/407)
551	令和６年度二級河川高草川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 36-K1512-01	（株）ニュージェック 静岡事務所	(円) 9,889,000	7,931,000	1,087,000	(円) 9,018,000	指名	6.11.25 7. 6.27	6.12.24	(円) 2,370,000	河川整備基本方針検討 1 式	協議により追加検討の必要が生じ、関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和6年度繰越(P534/406)
552	令和６年度二級河川高草川河川調査に伴う環境調査業務委託 36-K1512-01	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 9,831,000	7,887,000	2,183,000	(円) 10,070,000	指名	6.12. 1 7. 5.29	6.12.16	(円) 2,300,000	環境調査 1 式	協議により追加検討の必要が生じ、関係機関との協議に不測の日時を要したため 令和6年度繰越(P534/408)
553	令和６年度 一級河川梅田川河川調査に伴う浸水被害対策検討業務委託 36-K1552-01	（株）ソルタコンサルタント	(円) 5,016,000	0		(円) 4,950,000	随契	6. 9.30 7. 2.28	7. 3.19	(円) 950,000	治水対策検討 1 式	随契五号（緊急） 合併 主36-K1513-01 (P76/554)
554	令和６年度二級河川梅田川河川調査に伴う浸水被害対策検討業務委託 36-K1513-01	（株）ソルタコンサルタント	(円) 5,016,000	4,950,000		(円) 4,950,000	随契	6. 9.30 7. 2.28	7. 3.19	(円) 4,000,000	治水対策検討 1 式	随契五号（緊急） 合併 従36-K1552-01 (P76/553)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
555	令和６年度二級河川小石川ほか河川調査に伴う設計業務委託（特定都市河川指定検討） 36-K1514-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 8,052,000	6,457,000		(円) 6,457,000	一般	6.11. 8 7. 3.17	7. 4.10	(円) 6,457,000	特定都市河川指定検討 1　式	
556	令和６年度一級河川大井川河川調査に伴う環境調査業務委託（河川水辺の国勢調査） 36-K1514-01	大日コンサルタント（株）静岡事務所	(円) 14,465,000	0		(円) 11,506,000	一般	6. 8. 5 7. 6.30		(円)	計画準備 令和6年度繰越(P534/409) 1　式	合併　主36-K1515-01　(P77/557)
557	令和６年度一級河川大井川河川調査に伴う環境調査業務委託（河川水辺の国勢調査） 36-K1515-01	大日コンサルタント（株）静岡事務所	(円) 14,465,000	11,506,000		(円) 11,506,000	一般	6. 8. 5 7. 6.30		(円)	計画準備 令和6年度繰越(P534/410) 1　式	合併　従36-K1514-01　(P77/556)
558	令和６年度二級河川梅田川河川調査に伴う浸水解析業務委託 36-K1552-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 10,604,000	10,604,000	550,000	(円) 11,154,000	随契	6.10. 7 7. 3.19	7. 4. 9	(円) 9,050,000	梅田川浸水解析 随契五号（緊急） 1　式	合併　従35-K1513-01　(P77/559)
559	令和６年度二級河川梅田川河川調査に伴う浸水解析業務委託 35-K1513-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 10,604,000	0	550,000	(円) 11,154,000	随契	6.10. 7 7. 3.19	7. 4. 9	(円) 1,498,000	梅田川浸水解析 随契五号（緊急） 1　式	合併　主36-K1552-01　(P77/558)
560	令和６年度二級河川梅田川河川調査に伴う浸水解析業務委託 36-K1514-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 10,604,000	0	550,000	(円) 11,154,000	随契	6.10. 7 7. 3.19	7. 4. 9	(円) 606,000	梅田川浸水解析 随契五号（緊急） 1　式	合併　主36-K1552-01　(P77/558)
561	令和６年度　級河川小石川河川台帳整備測量業務委託 36-K0613-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 1,936,000	1,870,000	-561,000	(円) 1,309,000	指名	6. 9.18 6.11.20	6.12.11	(円) 1,309,000	河川台帳整備　L＝ 0.15　km	
	【目細計】　県単独河川事業費		425,820,091	381,331,500	21,548,225	402,879,725				329,912,926		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
562	令和５年度二級河川黒石川広域連携に伴う用地測量業務委託 35-K2051-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 1,573,000	1,474,000	286,000	(円) 1,760,000	指名	5.10.26 6.10.30	6.11.22	(円) 1,540,000	用地測量 1 式	 令和5年度繰越(P436/632) 合併 従35-K2052-01 (P78/563)
563	令和５年度二級河川黒石川広域連携に伴う用地測量業務委託 35-K2052-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 1,573,000	0	286,000	(円) 1,760,000	指名	5.10.26 6.10.30	6.11.22	(円) 220,000	用地測量 1 式	 令和5年度繰越 合併 主35-K2051-01 (P78/562)
564	令和５年度二級河川黒石川広域連携に伴う用地調査業務委託 35-K2052-01	旭測量設計（株）	(円) 1,485,000	1,408,000		(円) 1,408,000	指名	5.12.21 6.10.11	6.11. 5	(円) 1,408,000	用地調査等業務 1 式	 令和5年度債務
565	令和６年度二級河川黒石川広域連携に伴う用地調査業務委託 35-K2052-01	旭測量設計（株）	(円) 1,639,000	1,573,000	27,000	(円) 1,600,000	指名	6.11.21 7. 5.30		(円)	用地調査等業務 1 式	 令和6年度繰越(P534/411)
566	令和６年度二級河川黒石川広域連携に伴う設計業務委託（高橋迂回路再検討） 36-K2051-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 1,694,000	1,606,000		(円) 1,606,000	指名	7. 2.26 7. 5.29		(円)	設計業務 1 式	 令和6年度繰越(P535/414)
	【月細計】 社会資本整備総合交付金事業費（河川）		6,391,000	6,061,000	313,000	6,374,000				3,168,000		
	【日 計】 (02)河川改良費		717,793,091	637,166,500	26,501,225	663,967,725				562,346,926		
	工事関係計	150件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
567	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）に伴う設計業務委託（防潮堤摺り付け区間詳細設計） 36-K5255-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,446,000	0		(円) 6,105,000	指名	6.10.23 7. 3.11	7. 4. 2	(円) 4,535,000	設計業務 1 式	合併 主35-K5032-01 (P80/574)
568	令和６年度相良須々木海岸海岸改良事業に伴う測量設計業務委託（3次元モデル作成） 36-K5255-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,838,000	2,695,000		(円) 2,695,000	一般	6. 8.23 7. 3.11	7. 4. 2	(円) 2,695,000	測量業務 1 式	
569	令和６年度相良須々木海岸ほか海岸調査に伴う測量業務委託（深浅・汀線測量） 36-K1806-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,213,000	4,015,000	985,000	(円) 5,000,000	指名	6. 7.10 7. 1.21	7. 2.12	(円) 2,500,000	深浅測量 1 式	合併 従36-K1807-01 (P79/570)
570	令和６年度相良須々木海岸ほか海岸調査に伴う測量業務委託（深浅・汀線測量） 36-K1807-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,213,000	0	985,000	(円) 5,000,000	指名	6. 7.10 7. 1.21	7. 2.12	(円) 2,500,000	深浅測量 1 式	合併 主36-K1806-01 (P79/569)
	【目細計】 県単独海岸事業費		7,051,000	6,710,000	985,000	7,695,000				12,230,000		
571	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）に伴う地質調査業務委託（水位観測） 36-K5035-01	（株）中野地質	(円) 9,108,000	8,580,000		(円) 8,580,000	指名	7. 3.15 8. 3.23		(円)	地質調査業務 1 式	令和6年度繰越(P536/120)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
572	令和６年度和良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）に伴う長寿命化計画策定業務委託 36-K5062-01	いであ（株）　静岡営業所	(円) 19,888,000	15,884,000		(円) 15,884,000	一般	7. 3.25 7. 8.26		(円)	UAV及びマルチビームによる測量 1　式	令和6年度繰越(P536/422)
	【目細計】　海岸関係国庫補助事業費		28,996,000	24,464,000	0	24,464,000				0		
573	令和５年度和良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）に伴う地質調査業務委託（水位観測） 35-K5032-01	（株）中野地質	(円) 7,326,000	6,985,000		(円) 6,985,000	指名	6. 3.22 7. 3.19	7. 4.11	(円) 6,985,000	地質調査業務 1　式	令和5年度繰越(P438/638)
574	令和６年度和良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）に伴う設計業務委託（防潮堤摺り付け区間詳細設計） 35-K5032-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,446,000	6,105,000		(円) 6,105,000	指名	6.10.23 7. 3.11	7. 4. 2	(円) 1,570,000	設計業務 1　式	合併　従36-K5255-01（P79/567）
	【目細計】　津波対策緊急整備事業費		13,772,000	13,090,000	0	13,090,000				8,555,000		
	【目　計】　(03)海岸費		49,819,000	44,264,000	985,000	45,249,000				20,785,000		
	工事関係計	8件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
575	令和６年度瀬戸川支川原南沢砂防に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-S0107-01	昭和設計（株）	(円) 946,000	902,000		(円) 902,000	随契	6. 6. 5 6. 8. 5	6. 8.28	(円) 902,000	用地調査等業務 1 式	随契一号（少額）
576	令和５年度相賀谷川支川釜ノ沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-S0108-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 5,819,000	5,555,000	1,364,000	(円) 4,191,000	一般	6. 3.27 7. 3.11	7. 4. 1	(円) 1,000,000	用地測量 1 式	実績に基づき変更したため 令和5年度繰越(P140/645) 合併 従35-S3034-01 (P82/583)
577	令和５年度相賀谷川支川釜ノ沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0105-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 5,819,000	0	1,364,000	(円) 4,191,000	一般	6. 3.27 7. 3.11	7. 4. 1	(円) 734,000	用地測量 1 式	実績に基づき変更したため 令和5年度繰越 合併 主35-S0108-01 (P81/576)
578	令和６年度 大井川支川原沢砂防工事に伴う用地調査業務委託 35-S0109-01	大鐘測量設計（株）	(円) 1,705,000	1,595,000		(円) 1,595,000	指名	6.10.24 7. 1.31	7. 2.25	(円) 1,595,000	用地調査等業務 1 式	
579	令和６年度 大井川支川原沢砂防工事に伴う電算帳票業務委託 35-S0109-01	大鐘測量設計（株）	(円) 957,000	913,000		(円) 913,000	随契	6.12.26 7. 3.19	7. 4.11	(円) 913,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	随契 一号（少額）
580	令和６年度相賀谷川支川釜ノ沢砂防工事に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 36-S0105-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 2,772,000	0	-132,000	(円) 2,563,000	指名	6. 7.17 7. 1.28	7. 2.17	(円) 2,118,000	砂防指定地指定申請書作成 1 式	合併 主35-S3034-01 (P82/584)
581	令和５年度 大井川支川原沢砂防工事に伴う設計・測量・用地測量業務委託 35-S0109-01	大鐘測量設計（株）	(円) 9,988,000	0	2,518,000	(円) 12,118,000	指名	6. 3. 5 7. 3.19	7. 4.11	(円) 2,018,000	測量業務 130 m	国との構造協議が整い、防指定地指定申請書作成を追加したため 令和5年度繰越(P140/647) 合併 主35-S3035-01 (P82/585)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
582	令和６年度　大井川支川足間沢砂防に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 36-S0106-01	（株）フジヤマ	(円) 9,944,000	9,625,000	-1,001,000	(円) 8,624,000	一般	6.12. 3 7. 6.30		(円)	砂防指定地指定申請書作成 1　式	公図写（公図連続転写図等）の筆数を実績に合わせて見直したため 令和6年度繰越(P538/427)
583	令和５年度相賀谷川支川釜ノ沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-S3034-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 5,819,000	0	1,364,000	(円) 4,191,000	一般	6. 3.27 7. 3.11	7. 4. 1	(円) 2,457,000	用地測量 1　式	実績に基づき変更したため 令和5年度繰越(P442/661) 合併　主35-S0108-01　(P81/576)
584	令和６年度相賀谷川支川釜ノ沢砂防工事に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 35-S3034-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 2,772,000	2,695,000	132,000	(円) 2,563,000	指名	6. 7.17 7. 1.28	7. 2.17	(円) 415,000	砂防指定地指定申請書作成 1　式	 合併　従36-S0105-01　(P81/580)
585	令和５年度　大井川支川原沢砂防工事に伴う設計・測量・用地測量業務委託 35-S3035-01	人猫測量設計（株）	(円) 9,988,000	9,570,000	2,548,000	(円) 12,118,000	指名	6. 3. 5 7. 3.19	7. 4.11	(円) 10,100,000	測量業務 130　m	国との構造協議が整い、防指定地指定申請書作成を追加したため 令和5年度繰越(P442/662) 合併　従35-S0109-01　(P81/581)
586	令和５年度　大井川支川足間沢砂防工事に伴う設計・用地測量・用地調査業務委託 35-S3036-01	（株）フジヤマ	(円) 16,412,000	15,620,000	4,280,000	(円) 19,900,000	一般	6. 3.26 7. 3.19	7. 4.11	(円) 19,900,000	測量業務 1　式	管理道路の設置変更により仮設構造物及び農水給水施設移設設計を追加したため 令和5年度繰越(P442/663)
	【目細計】　砂防費		48,543,000	46,475,000	4,331,000	50,806,000				42,182,000		
587	令和６年度瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・設計業務委託 36-S0706-02	服部エンジニア（株）	(円) 7,128,000	0	-165,000	(円) 6,545,000	指名	6.10.30 7. 3.10	7. 4. 2	(円) 510,000	測量業務 1　式	 合併　上35-S0707-02　(P83/588)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
588	令和６年度瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・設計業務委託 35-S0707-02	服部エンジニア（株）	(円) 7,128,000	6,710,000	-165,000	(円) 6,545,000	指名	6.10.30 7. 3.10	7. 4. 2	(円) 6,035,000	測量業務 1 式	合併 従36-S0706-02（P82/587）
589	令和５年度 高草川支川簗牛川 砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-S0707-04	昭和設計（株）	(円) 3,641,000	3,465,000	224,000	(円) 3,689,000	指名	6. 3.13 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 3,689,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P444/680)
590	令和６年度 勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-S0707-05	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 2,684,000	2,365,000	-88,000	(円) 2,277,000	指名	6. 6.11 6. 9.20	6.10.15	(円) 2,277,000	用地測量 1 式	
591	令和６年度 大井川支川下泉河内川砂防メンテナンス事業（砂防）工事に伴う用地測量・調査業務委託 35-S0707-06	服部エンジニア（株）	(円) 3,762,000	3,388,000	66,000	(円) 3,454,000	指名	6. 6.19 6.12.12	7. 1.10	(円) 2,454,000	作業計画（用地測量） 1 業務	合併 従35-S3076-02（P84/597）
592	令和６年度 瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量業務委託 35-S0707-07	大鐘測量設計（株）	(円) 3,069,000	2,695,000	-176,000	(円) 2,519,000	指名	6. 7. 3 6.11.18	6.12.11	(円) 2,519,000	用地測量 1 式	
593	令和６年度 大津谷川支川大蟹沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事に伴う用地測量業務委託 35-S0707-08	服部エンジニア（株）	(円) 1,914,000	1,628,000	-231,000	(円) 1,397,000	指名	6. 6.12 7. 2. 4	7. 2.28	(円) 1,397,000	用地測量 1 式	
594	令和６年度 大井川支川大沢 砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤改築） 35-S0707-09	服部エンジニア（株）	(円) 12,639,000	11,990,000		(円) 11,990,000	一般	6. 9.25 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 11,990,000	測量業務 1 式	
595	令和６年度 大井川支川大沢 砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う地質調査業務委託 35-S0707-09	（株）グランドリサーチ	(円) 5,225,000	4,840,000	1,410,000	(円) 6,250,000	指名	6. 9.12 7. 2.19	7. 3.14	(円) 4,162,000	地質調査業務 1 式	地質調査結果から総合解析が必要となり、総合解析を追加したため 合併 従36-S0706-08（P84/596）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
596	令和６年度　大井川支川大沢　砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う地質調査業務委託 36-S0706-08	（株）グランドリサーチ	(円) 5,225,000	0	1,410,000	(円) 6,250,000	指名	6. 9.12 7. 2.19	7. 3.14	(円) 2,088,000	地質調査業務 1　式	地質調査結果から総合解析が必要となり、総合解析を追加したため 合併　上35-S0707-09　(P83/595)
597	令和６年度　大井川支川下泉河内川砂防メンテナンス事業（砂防）工事に伴う用地測量・調査業務委託 35-S3076-02	服部エンジニア（株）	(円) 3,762,000	0	66,000	(円) 3,454,000	指名	6. 6.19 6.12.12	7. 1.10	(円) 1,000,000	作業計画（用地測量） 1　業務	 合併　主35-S0707-06　(P83/591)
	【目細計】　砂防関係国庫補助事業費		40,062,000	37,081,000	1,040,000	38,121,000				38,121,000		
598	令和６年度岡部川支川牛ケ谷沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S5005-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,843,000	7,425,000		(円) 7,425,000	一般	6.10. 4 7. 5.30		(円)	用地測量 1　式	 令和6年度繰越(P541/447)
599	令和６年度　大井川支川笹間川　豪雨等災害対策に伴う測量・設計・用地調査業務委託 35-S5114-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 4,763,000	4,620,000	25,340	(円) 4,645,340	指名	6.12.24 7. 3.17	7. 4. 8	(円) 4,645,340	現地踏査 0.04　ｋｍ	
600	令和５年度　　大代川支川並了沢川ほか砂防等維持（小規模）業務委託（島田市内（旧川根町除く）） 35-S5956-01	池村建設（株）	(円) 5,265,793	5,170,000	113,413	(円) 5,283,413	指名	6. 3.25 7. 3.14	7.4.2	(円) 3,100,000	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
601	令和５年度　　岡部川支川木和田川ほか砂防等維持（小規模）業務委託（藤枝市内） 35-S5956-02	（株）中山建設	(円) 5,266,781	5,225,000		(円) 5,225,000	指名	6. 3.25 7. 3.14	7.4.2	(円) 5,860,000	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
602	令和５年度　高草川支川花沢川ほか砂防等維持（小規模）業務委託（焼津市内） 35-S5956-03	（株）中部緑化建設	(円) 5,266,781	4,213,000		(円) 4,213,000	指名	6. 3.25 7. 3.14	7.4.2	(円) 3,720,000	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
603	令和５年度　勝間田川支川三栗川ほか砂防等維持（小規模）業務委託（牧之原市・吉田町内） 35-S5956-04	増井建設（株）	(円) 5,276,659	5,214,000		(円) 5,214,000	指名	6. 3.25 7. 3.14	7.4.8	(円) 4,212,000	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
604	令和５年度　大井川支川家山川ほか砂防等維持（小規模）業務委託（島田市川根町・川根本町内） 35-S5956-05	三村建設（株）	(円) 5,383,799	5,280,000		(円) 5,280,000	指名	6. 3.25 7. 3.14	7.4.7	(円) 1,160,000	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
605	令和６年度　大代川支川章子沢川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（島田市内（旧川根町除く）） 36-S5956-01	（株）金谷工務店	(円) 5,566,861	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	7. 3.19 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務
606	令和６年度　岡部川支川木和田川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（藤枝市内） 36-S5956-02	（株）丸川組	(円) 5,567,837	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務
607	令和６年度　高草川支川花沢川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（焼津市内） 36-S5956-03	（株）中部緑化建設	(円) 5,567,837	4,444,000		(円) 4,444,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務
608	令和６年度　勝間田川支川三栗川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（牧之原市・吉山町内） 36-S5956-04	釘ケ浦建設（株）	(円) 5,597,947	5,445,000		(円) 5,445,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務
609	令和６年度　大井川支川家山川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（島田市川根町・川根本町内） 36-S5956-05	三村建設（株）	(円) 5,805,148	5,720,000		(円) 5,720,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
610	令和６年度　家山川支川切山川砂防等調査に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 36-S5708-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 7,051,000	6,600,000		(円) 6,600,000	一般	6.11.29 7. 6.30		(円)	測量業務 1　式	令和6年度繰越(P542/448)
611	令和６年度大沢谷川支川長谷沢砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤概略設計） 36-S5709-01	オ二総合コンサルタント（株）	(円) 4,829,000	4,598,000		(円) 4,598,000	指名	6. 9. 4 7. 5.30		(円)	縦断測量 0.2　ｋｍ	令和6年度繰越(P542/449)
612	令和６年度葉梨川支川石橋沢砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤概略設計） 36-S5710-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 4,048,000	3,905,000	497,000	(円) 4,402,000	指名	6.10.22 7. 3.17	7. 4. 9	(円) 4,000,000	設計業務 1　式	合併　従36-S5709-01 (P86/613)
613	令和６年度葉梨川支川石橋沢砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤概略設計） 36-S5709-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 4,048,000	0	497,000	(円) 4,402,000	指名	6.10.22 7. 3.17	7. 4. 9	(円) 402,000	設計業務 1　式	合併　主36-S5710-01 (P86/612)
614	令和６年度身成　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 36-S6453-01	（株）グランドリサーチ	(円) 9,922,000	0	5,492,000	(円) 14,952,000	指名	6.11.14 7. 3.21	7. 4.14	(円) 1,615,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	削孔の結果、当初の想定地質区分とは異なり、破砕帯の掘進延長が増加したため 合併　主35-S2001-01 (P88/628)
615	令和６年度身成砂防等調査に伴う地すべり調査業務委託 36-S6453-01	川崎地質（株）　浜松営業所	(円) 5,687,000	4,411,000		(円) 4,411,000	指名	6.11.12 7. 2.12	7. 3.13	(円) 3,385,000	地すべり調査 1　式	合併　従35-S6452-01 (P86/616)
616	令和６年度身成砂防等調査に伴う地すべり調査業務委託 35-S6452-01	川崎地質（株）　浜松営業所	(円) 5,687,000	0		(円) 4,411,000	指名	6.11.12 7. 2.12	7. 3.13	(円) 1,026,000	地すべり調査 1　式	合併　主36-S6453-01 (P86/615)
617	令和６年度大津谷川支川手水ヶ谷ほか砂防台帳整備業務委託 36-S5732-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,652,000	3,465,000	235,000	(円) 3,700,000	指名	6.12.18 7. 3.21	7. 4.14	(円) 3,700,000	砂防等台帳整備業務 1　業務	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
618	令和５年度月沈沢砂防工事に伴う測量設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） 36-S5307-01	鈴木設計（株）	(円) 12,419,000	0	3,656,000	(円) 15,866,000	一般	6. 3.26 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 1,316,000	砂防施設設計 1 式	本業務で地質調査を実施した結果、基礎工詳細設計が必要となったため 令和5年度繰越 合併 上35-S5308-01 (P87/619)
619	令和５年度月沈沢砂防工事に伴う測量設計業務委託（砂防堰堤詳細設計） 35-S5308-01	鈴木設計（株）	(円) 12,419,000	12,210,000	3,656,000	(円) 15,866,000	一般	6. 3.26 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 14,550,000	砂防施設設計 1 式	本業務で地質調査を実施した結果、基礎工詳細設計が必要となったため 令和5年度繰越(P419/722) 合併 従36-S5307-01 (P87/620)
620	令和６年度月沈沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S5307-01	鈴木設計（株）	(円) 8,184,000	7,810,000		(円) 7,810,000	一般	7. 3.25 7.10. 1		(円)	測量業務 1 式	令和6年度繰越(P542/451)
	【目細計】 県単独砂防事業費		113,041,443	106,755,000	4,526,753	111,281,753				52,691,340		
621	令和６年度瀬戸川支川原東沢砂防に伴う用地調査業務委託（内算定） 35-S0006-01	昭和設計（株）	(円) 979,000	935,000		(円) 935,000	随契	6. 6. 5 6. 8. 5	6. 8.28	(円) 935,000	用地調査等業務 1 式	随契 一号（少額）
622	令和６年度 相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う測量・設計業務委託（管理用道路詳細設計） 35-S0008-01	（株）フジヤマ	(円) 8,360,000	7,865,000	435,000	(円) 8,300,000	指名	6. 6. 6 7. 3. 3	7. 3.26	(円) 3,055,000	測量業務 1 式	合併 従36-S0008-01 (P87/623)
623	令和６年度 相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う測量・設計業務委託（管理用道路詳細設計） 36-S0008-01	（株）フジヤマ	(円) 8,360,000	0	435,000	(円) 8,300,000	指名	6. 6. 6 7. 3. 3	7. 3.26	(円) 5,245,000	測量業務 1 式	合併 上35-S0008-01 (P87/622)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
624	令和５年度高草川支川子の上沢砂防工事に伴う測量・設計業務委託 35-S0010-01	(株) フジヤマ	(円) 6,886,000	6,600,000		(円) 6,600,000	指名	6. 1.24 6. 9.20	6.10.11	(円) (500,000) 6,100,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越(P454/747)
625	令和６年度瀬戸川支川原東沢砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路） 36-S0006-01	昭和設計（株）	(円) 6,897,000	6,545,000		(円) 6,545,000	指名	7. 1.29 7. 8.29		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P545/462)
626	令和６年度　相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0008-01	(株) フジヤマ	(円) 9,812,000	9,295,000		(円) 9,295,000	一般	7. 3.28 7. 9.30		(円)	用地測量 1 式	令和6年度繰越(P546/477)
627	令和５年度　大庄川支川身成井戸沢砂防工事に伴う設計・測量・用地調査業務委託 35-S3003-01	大盛測量設計（株）	(円) 12,221,000	11,770,000	2,230,000	(円) 14,000,000	一般	6. 3.25 7. 3.19	7. 4.11	(円) 14,000,000	用地調査等業務 1 式	労務単価特例措置による増額のため 令和5年度繰越(P455/757)
628	令和６年度身成　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 35-S2001-01	(株) グランドリサーチ	(円) 9,922,000	9,460,000	5,492,000	(円) 14,952,000	指名	6.11.14 7. 3.21	7. 4.14	(円) 5,751,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1 式	削孔の結果、当初の想定地質区分とは異なり、破砕帯の掘進延長が増加したため 合併　従35-S3241-01 (P89/632)
629	令和６年度身成　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 36-S2001-01	(株) グランドリサーチ	(円) 9,922,000	0	5,492,000	(円) 14,952,000	指名	6.11.14 7. 3.21	7. 4.14	(円) 3,742,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1 式	削孔の結果、当初の想定地質区分とは異なり、破砕帯の掘進延長が増加したため 合併　主35-S2001-01 (P88/628)
630	令和６年度潮山　地すべり対策に伴う地質調査業務委託 36-S2002-01	(株) グランドリサーチ	(円) 9,911,000	9,350,000	88,000	(円) 9,438,000	指名	6. 7.31 7. 1.24	7. 2.17	(円) 6,258,000	地質調査業務 1 式	合併　従35-S2002-01 (P88/631)
631	令和６年度潮山　地すべり対策に伴う地質調査業務委託 35-S2002-01	(株) グランドリサーチ	(円) 9,911,000	0	88,000	(円) 9,438,000	指名	6. 7.31 7. 1.24	7. 2.17	(円) 3,180,000	地質調査業務 1 式	合併　主36-S2002-01 (P88/630)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
632	令和６年度身成　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 35-S3241-01	（株）グランドリサーチ	（円） 9,922,000	0	5,492,000	（円） 14,952,000	指名	6.11.14 7. 3.21	7. 4.14	（円） 3,844,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	削孔の結果、当初の想定地質区分とは異なり、破砕帯の掘進延長が増加したため 合併　主35-S2001-01　(P88/628)
633	令和５年度身成　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 35-S3241-01	（株）グランドリサーチ	（円） 18,557,000	15,180,000	3,476,000	（円） 18,656,000	一般	6. 2.21 7. 3.21	7. 4.14	（円） 18,656,000	機械ボーリング（土質ボーリング 112　m	削孔の結果、当初の想定地質区分とは異なり、破砕帯の掘進延長が増加したため 令和5年度繰越(P456/761)
634	令和６年度潮山　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 36-S3241-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 4,917,000	4,730,000		（円） 4,730,000	指名	7. 3.21 7.11.28		（円）	地すべり調査 1　式	令和6年度繰越(P548/191)
635	令和６年度家山Ｆ　急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 36-S4526-01	日本エルダルト（株）	（円） 12,408,000	0	1,364,000	（円） 12,254,000	一般	6. 7.16 6.12.11	7. 1.10	（円） 2,254,000	地質調査業務 1　式	近辺のボーリング調査結果から数量を推定していたが、実績により数量を変更したため 合併　主35-S3320-01　(P91/649)
636	令和６年度坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票業務委託（詳細設計） 36-S4523-01	服部エンジニア（株）	（円） 8,591,000	8,140,000		（円） 8,140,000	指名	6. 8.28 7. 7.30		（円）	一般構造物設計　擁壁工 1　式	令和6年度繰越(P548/492)
637	令和６年度家山Ｆ　急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（詳細設計） 36-S4526-01	（株）松井測量設計事務所	（円） 7,491,000	7,150,000	1,375,000	（円） 8,525,000	指名	6. 7. 2 7. 3.18	7. 4.11	（円） 7,746,000	測量業務 1　式	モタレ式擁壁工の設置が困難な箇所において、比較検討の結果、崩壊土砂防護柵工に変更したため 合併　従36-S3343-01　(P91/650)
638	令和６年度ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票作成業務委託（詳細設計） 36-S4519-01	大鐘測量設計（株）	（円） 7,161,000	6,875,000	754,000	（円） 7,629,000	指名	6. 9.11 7. 6.30		（円）	一般構造物設計　擁壁・補強土 1　式	令和6年度繰越(P549/493)
639	令和６年度ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 36-S4519-01	日本エルダルト（株）	（円） 7,073,000	6,655,000	1,716,000	（円） 8,371,000	指名	6. 9.10 7. 2. 5	7. 2.27	（円） 8,371,000	地質調査業務 1　式	当初想定していたボーリング箇所以外で、追加でボーリングを行ったため

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
640	令和６年度川原平ｂ急傾斜地崩壊対策に伴う電算帳票業務委託 35-S4524-01	大鐘測量設計（株）	(円) 539,000	506,000	38,000	(円) 544,000	随契	6.12.26 7. 3.19	7. 4.11	(円) 544,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	随契 -号（少額）
641	令和６年度牛ケ谷Ａ急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 36-S4514-01	日本エルダルト（株）	(円) 8,613,000	7,920,000	380,000	(円) 8,300,000	指名	6. 7.23 6.12.13	7. 1.10	(円) 8,300,000	地質調査業務 1 式	
642	令和６年度牛ケ谷Ａ急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託 36-S4514-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,781,000	11,000,000		(円) 11,000,000	一般	6. 9.25 7. 6.30		(円)	牛ケ谷A-1 0	令和6年度繰越(P549/195)
643	令和５年度島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（砂防基盤図作成その１） 35-S3451-01	中日本航空（株） 静岡支店	(円) 44,891,000	36,146,000	4,037,000	(円) 40,183,000	一般	6. 3.15 7. 2. 6	7. 2.28	(円) 40,183,000	砂防基盤図作成 1 式	労務単価の特例措置に伴う変更協議の申請があったため 令和5年度繰越(P452/737)
644	令和５年度島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（砂防基盤図作成その２） 35-S3451-01	国際航業（株） 静岡支店	(円) 45,056,000	36,289,000	1,177,000	(円) 37,466,000	一般	6. 3.19 7. 2.10	7. 3. 7	(円) 37,466,000	砂防基盤図作成 1 式	労務単価の特例措置に伴う変更協議の申請があったため 令和5年度繰越(P452/738)
645	令和６年度島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（事前調査） 35-S3451-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 8,272,000	8,030,000	321,000	(円) 8,351,000	一般	6. 8.29 7. 3.24	7. 4.11	(円) 8,351,000	計画準備 6 市町	
646	令和６年度島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（砂防基盤図作成） 36-S3451-01	三和航測（株） 静岡営業所	(円) 48,983,000	39,864,000		(円) 39,864,000	一般	7. 3.22 8. 1.20		(円)	砂防基盤図作成 1 式	令和6年度繰越(P541/457)
647	令和６年度島田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） 36-S3451-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,005,000	4,785,000		(円) 4,785,000	指名	7. 3.27 7.10.31		(円)	土砂災害防止法基礎調査 1 式	令和6年度繰越(P541/456)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
648	令和６年度　大井川支川白光川における流域上砂・洪水氾濫対策検討業務委託 35-S3103-01	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	(円) 32,659,000	25,993,000	2,077,000	(円) 28,070,000	一般	6. 9.25 7. 3.24	7. 4.15	(円) 28,070,000	土砂・洪水氾濫対策検討業務 1　式	資料収集整理及び現地調査を追加を追加したため
649	令和６年度家山Ｆ　急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 35-S3320-01	日本エルダルト（株）	(円) 12,408,000	10,890,000	1,364,000	(円) 12,254,000	一般	6. 7.16 6.12.11	7. 1.10	(円) 10,000,000	地質調査業務 1　式	近辺のボーリング調査結果から数量を推定していたが、実績により数量を変更したため 合併　従36-S4526-01（P89/635）
650	令和６年度家山Ｆ　急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（詳細設計） 36-S3343-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 7,491,000	0	1,375,000	(円) 8,525,000	指名	6. 7. 2 7. 3.18	7. 4.11	(円) 779,000	測量業務 1　式	モタレ式擁壁Ｉの設置が困難な箇所において、比較検討の結果、崩壊土砂防護柵工に変更したため 合併　主36-S4526-01　（P89/637）
651	令和６年度坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S3338-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,207,000	8,745,000		(円) 8,745,000	指名	7. 3.18 7. 7.23		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P551/509)
652	令和６年度牛ケ谷Ａ急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S3341-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,899,000	8,415,000		(円) 8,415,000	一般	7. 3.22 7. 9.30		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P552/514)
	【目細計】　防災・安全社会資本整備交付金（砂防）		355,091,000	309,133,000	24,960,000	334,093,000				222,830,000		
	【目　計】　(04)砂防費		556,737,443	499,444,000	34,857,753	534,301,753				355,821,340		
	工事関係計	78件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
653	令和６年度（都）静波１号幹線街路整備に伴う道路台帳及び電線共同溝管理台帳作成業務委託 35-C6232-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,191,000	3,960,000	462,000	(円) 4,422,000	指名	6. 6.12 6. 9.30	6.10.22	(円) 2,748,014	道路台帳業務 1 式	合併 従35-C5444-01 (P95/671)
	【目細計】 都市計画街路事業（街路・補助）		4,191,000	3,960,000	462,000	4,422,000				2,748,014		
654	令和６年度（都）焼津広幅線街路整備に伴う設計業務委託（道路照明施設設計） 35-C6230-01	（株）スルガコンサル	(円) 9,966,000	9,460,000	-605,000	(円) 8,855,000	指名	6. 8.10 7. 3.17	7. 4. 2	(円) 8,855,000	道路設計（道路照明施設設計） 1 式	
655	令和６年度（都）焼津広幅線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２） 36-C6230-01	（株）スルガコンサル	(円) 8,316,000	7,920,000	-1,188,000	(円) 6,732,000	一般	6.12.24 7. 6.30		(円)	用地調査等業務（調査・算定） 4 箇所	実績に基づき変更したため 令和6年度繰越(P553/517)
	【目細計】 都市計画街路事業（街路・補助）		18,282,000	17,380,000	-1,793,000	15,587,000				8,855,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
656	令和５年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その３ 35-C4246-01	昭和設計（株）	(円) 4,411,000	4,180,000	209,000	(円) 4,389,000	指名	6. 3.27 6. 8.23	6. 9.12	(円) 4,389,000	用地調査等業務 1 式	令和5年度繰越(P463/802)
657	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その１ 36-C1216-01	昭和設計（株）	(円) 11,682,000	0	968,000	(円) 11,968,000	一般	6. 9. 5 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 413,000	現地踏査（予備調査） 1 業務	合併 主35-C4246-01 (P93/658)
658	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その１ 35-C4216-01	昭和設計（株）	(円) 11,682,000	11,000,000	968,000	(円) 11,968,000	一般	6. 9. 5 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 11,000,000	現地踏査（予備調査） 1 業務	合併 従36-C4216-01 (P93/657)
659	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その２ 36-C1213-01	昭和設計（株）	(円) 10,967,000	0	3,058,000	(円) 13,508,000	一般	6. 9.24 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 192,762	建物調査（木造建物） 1 棟	実績に基づき変更したため 合併 主35-C4246-01 (P93/661)
660	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その２ 36-C1216-01	昭和設計（株）	(円) 10,967,000	0	3,058,000	(円) 13,508,000	一般	6. 9.24 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 1,926,987	建物調査（木造建物） 1 棟	実績に基づき変更したため 合併 主35-C4246-01 (P93/661)
661	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その２ 35-C4246-01	昭和設計（株）	(円) 10,967,000	10,450,000	3,058,000	(円) 13,508,000	一般	6. 9.24 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 5,744,013	建物調査（木造建物） 1 棟	実績に基づき変更したため 合併 従35-C4243-01 (P93/660)
662	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その２ 35-C4243-01	昭和設計（株）	(円) 10,967,000	0	3,058,000	(円) 13,508,000	一般	6. 9.24 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 4,517,000	建物調査（木造建物） 1 棟	実績に基づき変更したため 合併 主35-C4246-01 (P93/661)
	【目細計】 社会資本整備総合交付金事業費（街路）		27,060,000	25,630,000	4,235,000	29,865,000				28,212,762		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
663	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その１ 36-C5442-01	昭和設計（株）	(円) 11,682,000	0	968,000	(円) 11,968,000	一般	6. 9. 5 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 525,000	現地踏査（予備調査） 1 業務	合併 上35-C4246-01 (P93/658)
664	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託その２ 35-C5442-01	昭和設計（株）	(円) 10,967,000	0	3,058,000	(円) 13,508,000	一般	6. 9.24 7. 3.21	7. 4. 2	(円) 1,127,238	建物調査（木造建物） 1 棟	実績に基づき変更したため 合併 上35-C4246-01 (P93/661)
665	令和５年度（都）志太東幹線街路整備に伴う設計業務委託（道路修正設計） 35-C5441-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,236,000	4,950,000	363,000	(円) 5,313,000	指名	5. 9.13 6. 8.30	6. 9.20	(円) 5,313,000	道路設計 1 式	令和5年度繰越(P161/814)
666	令和６年度（都）志太東幹線街路整備に伴う設計業務委託（事業認可資料作成） 35-C5441-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,782,000	1,650,000		(円) 1,650,000	指名	6. 7.10 6.12.18	7. 1.10	(円) 1,650,000	事業認可変更資料作成 1 式	
667	令和６年度（都）志太東幹線街路整備に伴う設計業務委託（将来計画設計） 35-C5441-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,928,000	4,675,000		(円) 4,675,000	指名	6. 8. 6 7. 3.10	7. 3.27	(円) 4,675,000	道路設計 1 式	
668	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-C5445-01	昭和設計（株）	(円) 2,640,000	2,508,000	374,000	(円) 2,882,000	指名	6. 7.10 6.10.16	6.11. 5	(円) 631,000	用地調査等業務 1 式	合併 従35-C5442-01 (P94/669)
669	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定） 36-C5445-01	昭和設計（株）	(円) 2,640,000	0	374,000	(円) 2,882,000	指名	6. 7.10 6.10.16	6.11. 5	(円) 340,000	用地調査等業務 1 式	合併 主35-C5445-01 (P94/668)
670	令和６年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-C5442-01	昭和設計（株）	(円) 2,640,000	0	374,000	(円) 2,882,000	指名	6. 7.10 6.10.16	6.11. 5	(円) 1,911,000	用地調査等業務 1 式	合併 上35-C5445-01 (P94/668)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
671	令和６年度（都）静波１号幹線街路整備に伴う道路台帳及び電線共同溝管理台帳作成業務委託 35-C5444-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,191,000	0	462,000	(円) 4,422,000	指名	6. 6.12 6. 9.30	6.10.22	(円) 1,673,986	道路台帳業務 1 式	合併 上35-C6232-01 (P92/653)
672	令和６年度（都）志太東幹線街路整備に伴う道路台帳業務委託 36-C5411-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,716,000	1,595,000		(円) 1,595,000	指名	7. 3.27 7. 7.29		(円)	道路台帳業務 1 式	令和6年度繰越(P554/526)
673	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う用地調査業務委託（その１） 36-C5413-01	（株）スルガコンサル	(円) 6,182,000	5,830,000		(円) 5,830,000	一般	6. 6. 6 6. 9.25	6.10.15	(円) 5,330,000	用地調査等業務（再調査・再算定 3 箇所	合併 従35-C5413-01 (P95/674)
674	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う用地調査業務委託（その１） 35-C5413-01	（株）スルガコンサル	(円) 6,182,000	0		(円) 5,830,000	一般	6. 6. 6 6. 9.25	6.10.15	(円) 500,000	用地調査等業務（再調査・再算定 3 箇所	合併 主36-C5413-01 (P95/673)
675	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う設計業務委託（道路修正設計） 36-C5413-01	（株）スルガコンサル	(円) 2,728,000	2,585,000		(円) 2,585,000	指名	6. 8. 7 7. 6.30		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P555/533)
676	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う設計業務委託（排水施設等検討業務） 36-C5443-01	（株）フジヤマ	(円) 5,401,000	5,126,000		(円) 5,126,000	指名	6.12. 5 7. 8.27		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P555/534)
677	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う電算帳票業務委託 35-C5443-01	（株）スルガコンサル	(円) 3,267,000	0		(円) 3,080,000	指名	6.10.16 7. 3. 5	7. 3.26	(円) 1,879,661	電算帳票作成業務委託料 1 件	合併 主36-C5443-01 (P95/678)
678	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う電算帳票業務委託 36-C5443-01	（株）スルガコンサル	(円) 3,267,000	3,080,000		(円) 3,080,000	指名	6.10.16 7. 3. 5	7. 3.26	(円) 1,200,339	電算帳票作成業務委託料 1 件	合併 従35-C5443-01 (P95/677)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
679	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う設計・電算帳票業務委託（流末水路） 36-C5443-01	（株）ツルタコンサルタント	(円) 3,234,000	3,025,000		(円) 3,025,000	指名	7. 3.25 7. 7.31		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P555/530)
680	令和６年度（都）東名川尻幹線街路整備に伴う測量業務委託 36-C5444-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,182,000	5,830,000	638,000	(円) 6,468,000	一般	6. 8.23 7. 2.12	7. 3. 3	(円) 6,468,000	基準点測量 1 式	
	【目細計】 県単独街路整備事業費		43,296,000	40,854,000	1,375,000	42,229,000				33,224,224		
	【目　計】 (03)市街地整備費		92,829,000	87,824,000	4,279,000	92,103,000				73,040,000		
	工事関係計	28件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
681	令和６年度鳥田警察署公舎解体工事設計業務委託 36-Z0611-01	一級建築士事務所　エス・ティー・ピー　酒井勝	(円) 1,804,000	1,738,000		(円) 1,738,000	指名	6. 7.24 6.12. 3	6.12.20	(円) 1,738,000	解体工事 1　式	
682	令和６年度鳥田警察署公舎解体工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託 36-Z0611-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,772,000	2,640,000		(円) 2,640,000	指名	6.10.17 7. 2. 5	7. 2.25	(円) 2,640,000	地盤変動影響事前調査業務 1　式	
	【目細計】　警察施設費		4,576,000	4,378,000	0	4,378,000				4,378,000		
	【目　計】　(05)警察施設費		4,576,000	4,378,000	0	4,378,000				4,378,000		
	工事関係計	2件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
683	令和６年度（国）４７３号土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 36-B0350-01	日本エルダルト（株）	(円) 4,158,000	4,125,000		(円) 4,125,000	随契	6. 4. 1 6.11. 6	6.11.27	(円) 4,125,000	機械ボーリング（土質ボーリング 10 m	随契五号（緊急）
684	令和６年度（国）４７３号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0350-01	服部エンジニア（株）	(円) 12,089,000	11,990,000	2,893,000	(円) 14,883,000	随契	6. 3.29 7. 2. 7	7. 2.28	(円) 13,375,000	横断測量 0.026 km	崩土除去の結果、想定地盤線に差異が確認され、設計断面を１断面追加したため 随契五号（緊急） 合併 従35-15904-07（P6/28）
685	令和６年度（ ）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う測量業務委託 36-B0350-02	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 14,454,000	14,443,000		(円) 14,443,000	随契	6. 7. 3 7. 1.22	7. 2.14	(円) 14,443,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
686	令和６年度（ ）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（浜当目トンネル） 36-B0350-02	（株）ジーベック	(円) 90,310,000	90,288,000		(円) 90,288,000	随契	6. 7. 3 7.10. 8	7. 2.26	(円) 27,000,000	T31（D測線）BV-1-1（鉛直） 115 m	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/540)
687	令和６年度（ ）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う対策検討業務委託（浜当目トンネル） 36-B0350-02	日本工営（株） 静岡事務所	(円) 91,190,000	91,190,000		(円) 91,190,000	随契	6. 7. 3 7.10. 8		(円)	資料整理 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/541)
688	令和６年度（国）４７３号土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（6年災査定第1号） 36-B0350-03	（株）ジーベック	(円) 5,291,000	5,225,000		(円) 5,225,000	随契	6. 4.17 6.12.10	7. 1.10	(円) 5,225,000	土質ボーリング 2.4 m	随契五号（緊急）
689	令和６年度（国）４７３号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第１号） 36-B0350-03	大鐘測量設計（株）	(円) 13,057,000	13,035,000		(円) 13,035,000	随契	6. 4.17 6.12.10	6.12.26	(円) 13,035,000	４級基準点測量（結合多角方式） 4 点	随契五号（緊急）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
690	令和６年度（一）静岡焼津線　上木施設災害調査トンネル緊急点検業務委託（浜当Ｈトンネル） 36-B0350-04	（株）長大　静岡事務所	(円) 7,106,000	7,106,000		(円) 7,106,000	随契	6. 4.16 7. 2.28	7. 4. 7	(円) 7,106,000	トンネル緊急点検（全体） 1　式	随契五号（緊急）
691	令和６年度二級河川瀬戸川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第９号） 36-B0351-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,511,000	5,445,000		(円) 5,445,000	随契	6. 7.12 7. 1.15	7. 2. 7	(円) 5,445,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
692	令和６年度二級河川萩間川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0351-02	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 5,808,000	5,775,000		(円) 5,775,000	随契	6. 7.12 7. 1.31	7. 2.20	(円) 5,775,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
693	令和６年度（一）相俣岡部線土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第２６号） 36-B0352-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,766,000	7,700,000		(円) 7,700,000	随契	6. 7. 1 7. 1.27	7. 2.19	(円) 7,700,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
694	令和６年度（一）相俣岡部線土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（６年災査定第２６号） 36-B0352-01	（株）中野地質	(円) 4,290,000	4,070,000		(円) 4,070,000	随契	6. 7.12 7. 1.27	7. 2.18	(円) 4,070,000	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急）
695	令和６年度（主）藤枝黒俣線上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第27号） 36-B0352-01	服部エンジニア（株）	(円) 10,285,000	10,230,000		(円) 10,230,000	随契	6. 7. 1 7. 1.31	7. 2.21	(円) 10,230,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
696	令和６年度（主）藤枝黒俣線上木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（査定第27号） 36-B0352-01	（株）中野地質	(円) 3,300,000	3,135,000		(円) 3,135,000	随契	6. 7. 1 7. 1.17	7. 2. 6	(円) 3,135,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	随契五号（緊急）
697	令和６年度（主）細江金谷線　上木施設災害調査に伴う設計・地質調査・地すべり調査業務委託 36-B0352-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 19,272,000	19,250,000		(円) 19,250,000	随契	6. 8.27 7. 3.19	7. 4.10	(円) 19,250,000	設計業務 1　式	随契五号（緊急）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
698	令和６年度（主）細江金谷線　土木施設災害調査に伴う測量業務委託 36-B0352-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 2,090,000	2,013,000		(円) 2,013,000	随契	6. 8.27 7. 3.19	7. 4.10	(円) 2,013,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
699	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 36-B0352-03	（株）ジーベック	(円) 6,941,000	6,930,000		(円) 6,930,000	随契	6. 6. 6 7. 1.29	7. 2.26	(円) 6,930,000	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急）
700	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0352-03	服部エンジニア（株）	(円) 22,462,000	22,220,000		(円) 22,220,000	随契	6. 6. 6 7. 3. 5	7. 3.27	(円) 22,220,000	三次元点群測量 1　式	随契五号（緊急）
701	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 36-B0352-03	（株）ジーベック	(円) 36,377,000	36,300,000	77,000	(円) 36,377,000	随契	6. 6. 7 7. 3.21	7. 4.17	(円) 36,377,000	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急）
702	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0352-03	国土防災技術（株）　静岡支店	(円) 17,226,000	17,182,000		(円) 17,182,000	随契	6. 6.19 7. 7.31		(円)	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/542)
703	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・用地調査業務委託 36-B0352-03	（株）松井測量設計事務所	(円) 16,258,000	16,170,000		(円) 16,170,000	随契	6. 6.18 7. 8.29		(円)	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/543)
704	令和６年度二級河川葉梨川土木施設災害調査に伴う設計業務委託（６年災査定第50号） 36-B0353-01	昭和設計（株）	(円) 8,558,000	8,525,000		(円) 8,525,000	随契	6. 9.11 7. 3.14	7. 4. 7	(円) 8,525,000	設計業務 1　式	随契五号（緊急）
705	令和６年度二級河川岡部川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第５１号） 36-B0353-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,930,000	6,875,000		(円) 6,875,000	随契	6. 9.12 7. 3.19	7. 4.10	(円) 6,875,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
706	令和６年度二級河川朝比奈川上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第４９号） 36-B0351-01	昭和設計（株）	(円) 7,590,000	0		(円) 7,535,000	随契	6. 9.11 7. 3.19	7. 1. 9	(円)	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 合併 上36-B0353-01 (P101/707)
707	令和６年度二級河川朝比奈川十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第４９号） 36-B0353-01	昭和設計（株）	(円) 7,590,000	7,535,000		(円) 7,535,000	随契	6. 9.11 7. 3.19	7. 4. 9	(円) 7,535,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 合併 従36-B0351-01 (P101/706)
708	令和６年度（一）蔵田鳥田線十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第７７号） 36-B0351-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,599,000	0		(円) 5,500,000	随契	6. 9.10 7. 3.17	7. 4. 9	(円) 44,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 合併 主36-B0353-02 (P101/709)
709	令和６年度（ ）蔵田鳥田線十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第７７号） 36-B0353-02	服部エンジニア（株）	(円) 5,599,000	5,500,000		(円) 5,500,000	随契	6. 9.10 7. 3.17	7. 4. 9	(円) 5,456,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 合併 従36-B0351-01 (P101/708)
710	令和６年度（主）焼津森線十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第７６号） 36-B0353-02	服部エンジニア（株）	(円) 6,655,000	6,600,000		(円) 6,600,000	随契	6. 9.12 7. 3.19	7. 4.10	(円) 6,600,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
711	令和６年度二級河川萩間川上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0353-03	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 10,692,000	10,670,000		(円) 10,670,000	随契	6. 9. 6 7. 1.31	7. 2.21	(円) 10,670,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
712	令和６年度二級河川骨ヶ谷川上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0353-03	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 5,258,000	5,236,000		(円) 5,236,000	随契	6. 9. 6 7. 1.31	7. 2.21	(円) 5,236,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急）
713	令和６年度一級河川伊久美川上木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 36-B0354-01	日本エルダルト（株）	(円) 14,102,000	14,080,000		(円) 14,080,000	随契	6.12.20 7. 7.31		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 26 m	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/544)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
714	令和６年度 一級河川伊久美川上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0354-01	大鐘測量設計（株）	(円) 7,282,000	7,260,000		(円) 7,260,000	随契	6.12.20 7. 7.31		(円)	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/545)
	【目細計】 土木施設災害対策調査費		467,907,000	466,103,000	2,970,000	469,073,000				258,395,000		
	【目 計】 (02)現年災害土木復旧費		467,907,000	466,103,000	2,970,000	469,073,000				258,395,000		
	工事関係計	32件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
715	令和５年度県営住宅瀬古団地１号棟解体工事等に伴う地盤変動影響調査（解体後・建替前）業務委託 35-H1506-01	旭測量設計（株）	(円) 16,170,000	16,170,000		(円) 16,170,000	一般	6. 2. 5 6. 5. 8	6. 5.28	(円) 16,170,000	地盤変動影響調査 1 式	令和5年度繰越(P480/933)
716	令和６年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業工事監理業務委託 36-Z0601-01	（株）金丸建築設計事務所	(円) 7,348,000	7,260,000		(円) 7,260,000	随契	6. 8. 1 8. 1.23		(円)	工事監理業務 1 式	随契 二号（不適） 令和6年度債務
717	令和６年度県営住宅半島団地建替事業Ａ棟解体工事に伴う地盤変動影響調査（解体前）業務委託 36-Z0602-01	旭測量設計（株）	(円) 7,128,000	6,820,000		(円) 6,820,000	一般	6. 9.10 6.11.29	6.12.19	(円) 6,820,000	地盤変動影響調査 1 式	
718	令和６年度県営住宅島田南団地建替事業地質調査業務委託 36-Z0614-01	日本エルダルト（株）	(円) 9,713,000	8,250,000	594,000	(円) 8,844,000	指名	6.10.29 7. 1.31	7. 2.19	(円) 8,844,000	地質調査 1 式	
719	令和６年度県営住宅吉田団地公共下水道接続工事設計業務委託 36-Z0604-01	（有）あおい設備設計事務所	(円) 1,760,000	1,386,000		(円) 1,386,000	指名	6. 6. 5 6.10.31	6.11.25	(円) 1,386,000	下水道接続工事設計業務 1 式	
720	令和６年度県営住宅島田旭団地３・４号棟外壁修繕他工事設計業務委託 36-Z0605-01	Ｐｌｕｓ Ｄ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 島田慎太郎	(円) 2,607,000	2,002,000		(円) 2,002,000	指名	6. 6.27 6.10.30	6.11.21	(円) 2,002,000	外壁・屋根修繕 1 式	
721	令和６年度県営住宅青洲団地１・２・３号棟外壁修繕他工事設計業務委託 36-Z0606-01	青島彰一級建築士事務所 青島彰	(円) 3,564,000	3,003,000		(円) 3,003,000	指名	6. 7. 4 6.10.30	6.11.21	(円) 3,003,000	外壁・屋根修繕 1 式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【明細計】 県営住宅総合再生整備事業費		48,290,000	44,891,000	594,000	45,485,000				38,225,000		
	【目 計】 (01)県営住宅整備費		48,290,000	44,891,000	594,000	45,485,000				38,225,000		
	工事関係計	7件										
	【総 計】		4,159,848,286	3,874,778,379	180,943,864	4,055,722,243				3,209,211,360		

委託料に関する調

令和７年度

令和７年７月３１日現在

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和７年度静岡県武道館第一・第二道場トップライト防水修繕他工事設計業務委託 37-Z0607-01	(株) 齋藤文雄建築事務所	(円) 2,662,000	2,244,000		(円) 2,244,000	指名	7. 6.25 7.11.26		(円)	建築改修設計業務委託 1　式	 合併　従37-Z0608-01 (P143/268)
	【目細計】　無し		2,662,000	2,244,000	0	2,244,000				0		
	【目　計】　(01)スポーツ費		2,662,000	2,244,000	0	2,244,000				0		
	工事関係計	1件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和７年度（国）４７３号ほか　交通安全施設（道路情報板・トンネル防災施設）保守点検業務委託 37-15164-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 15,521,000	0	649,000	(円) 15,829,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	道路情報施設・トンネル防災施設 1　式	合併　主37-13518-01　(P131/216)
3	令和７年度（主）島田川根線ほか　トンネル防災（ラジオ再放送設備）保守点検業務委託 37-15164-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 9,273,000	9,130,000		(円) 9,130,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	ラジオ再放送設備保守点検 1　式	
4	令和７年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策に伴う修正設計業務委託（桑野山高架橋） 36-D8115-01	(株) フジヤマ	(円) 1,408,000	1,320,000		(円) 1,320,000	随契	7. 6. 5 7. 8.29		(円)	設計業務 1　式	
5	令和７年度（国）４７３号橋梁修繕に伴う地質調査業務委託（地蔵峠1号橋） 37-D8108-01	日本エルダルト（株）	(円) 8,074,000	7,590,000		(円) 7,590,000	指名	7. 7. 1 7.10.31		(円)	地質調査業務 1　式	
6	令和７年度（国）１５０号富士見橋ほか５橋梁　道路維持（出水期前橋梁点検）測量業務委託 37-15024-05	(株) 静環検査センター	(円) 1,716,000	0		(円) 1,430,000	指名	7. 4.22 7. 6.25	7. 7.17	(円)	橋梁点検調査 1　式	合併　上37-15024-02　(P106/7)
7	令和７年度（国）１５０号富士見橋ほか５橋梁　道路維持（出水期前橋梁点検）測量業務委託 37-15024-02	(株) 静環検査センター	(円) 1,716,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	7. 4.22 7. 6.25	7. 7.17	(円) 1,430,000	橋梁点検調査 1　式	合併　従37-15024-05　(P106/6)
8	令和７年度（国）１５０号ほか　道路維持（横断地下歩道保守点検）業務委託 37-15024-04	(株) 富士電工	(円) 6,754,000	6,666,000	451,000	(円) 7,117,000	指名	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	横断地下歩道保守点検業務 38　箇所	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
9	令和７年度（主）藤枝大井川線ほか　道路維持（横断地下道保守点検）業務委託 37-15024-04	北堀電気工事（株）	(円) 3,333,000	3,278,000		(円) 3,278,000	指名	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	横断地下道保守点検業務 1　式	
10	令和７年度（主）藤枝大井川線ほか　道路維持（地下道自家用電気工作物保安管理）業務委託 37-15024-04	（一財）中部電気保安協会藤枝営業所	(円) 355,080	355,080		(円) 355,080	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円) 355,080	保安管理業務 1　式	随契　1号（不適）
11	令和７年度（主）島田川根線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） 37-15024-05	（株）特種東海フォレスト	(円) 15,653,000	15,455,000	704,000	(円) 16,159,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 39000　m2	
12	令和７年度（国）３６２号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） 37-15024-05	マルキ建設（株）	(円) 12,991,000	12,980,000	638,000	(円) 13,618,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 32500　m2	
13	令和７年度（国）１５０号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） 37-15024-05	（株）原川土木	(円) 15,939,000	15,785,000	748,000	(円) 16,533,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 38500　m2	
14	令和７年度（主）藤枝黒俣線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） 37-15024-05	（株）フジエダロード	(円) 14,476,000	13,926,000		(円) 13,926,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 46000　m2	
15	令和７年度（国）１５０号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） 37-15024-05	（株）加藤組	(円) 14,399,000	14,080,000	660,000	(円) 14,740,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 34000　m2	
16	令和７年度（国）４７３号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第６工区） 37-15024-05	（株）明建	(円) 11,946,000	11,770,000	528,000	(円) 12,298,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 33000　m2	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
17	令和７年度（国）４７３号ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第７工区） 37-I5024-05	（株）特種東海フォレスト	(円) 13,057,000	12,925,000	572,000	(円) 13,497,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 29000　m2	
18	令和７年度（上）藤枝大竜線ほか　道路維持（道路除草）業務委託（第８工区） 37-I5024-05	マルキ建設（株）	(円) 10,271,000	10,230,000	484,000	(円) 10,714,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 27000　m2	
19	令和６年度（一）静岡焼津線道路維持（災害調査費）に伴う支援業務委託（浜当目トンネル） 36-I5904-01	（一社）日本建設機械施工協会　施工技術総合研究所	(円) 1,100,000	943,800		(円) 943,800	随契	6. 4.19 7.10. 8		(円)	浜当目トンネル支援業務 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P181/1)
20	令和６年度（　）島田大井川線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区） 36-I5724-01	（株）丸紅	(円) 4,004,590	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (3,213,930)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
21	令和６年度（主）島田川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区） 36-I5724-01	（株）中林建設	(円) 4,004,590	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (6,840,246)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
22	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区） 36-I5724-01	池村建設（株）	(円) 3,996,100	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (13,380,321)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
23	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区） 36-I5724-01	（株）戸塚工務店	(円) 4,000,195	3,916,000		(円) 3,916,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (7,099,198)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
24	令和６年度（上）藤枝黒俣線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区） 36-I5724-01	（株）トーカイ	(円) 4,006,455	3,916,000		(円) 3,916,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (10,599,923)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
25	令和６年度（主）焼津榛原線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区） 36-15724-01	佐藤建設（株）	(円) 4,004,233	3,201,000		(円) 3,201,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (5,418,658)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
26	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区） 36-15724-01	フジ建設（株）	(円) 3,996,120	3,190,000		(円) 3,190,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (14,871,740)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
27	令和６年度（主）藤枝大竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第８工区） 36-15724-01	マルキ建設（株）	(円) 4,259,096	4,235,000		(円) 4,235,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (8,662,481)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
28	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第９工区） 36-15724-01	（株）田崎組	(円) 4,252,870	4,213,000		(円) 4,213,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (2,529,886)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
29	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第10工区） 36-15724-01	（株）原小組	(円) 4,259,096	4,235,000		(円) 4,235,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (2,507,594)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
30	令和６年度（主）川根寸又峡線道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第11工区） 36-15724-01	徳山建設（株）	(円) 4,282,626	4,246,000		(円) 4,246,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (7,327,248)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
31	令和６年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第12工区） 36-15724-01	徳山建設（株）	(円) 4,289,852	4,246,000		(円) 4,246,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (4,889,741)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
32	令和６年度（国）３６２号道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第13工区） 36-15724-01	（株）梶山組	(円) 4,271,816	4,268,000		(円) 4,268,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (1,143,514)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
33	令和６年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第14工区） 36-15724-01	（株）柳澤組	(円) 4,291,757	4,290,000		(円) 4,290,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (3,688,826)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
34	令和６年度（一）接岨峡線道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第15工区） 36-15724-01	（株）神田組	(円) 4,298,015	4,290,000		(円) 4,290,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (1,613,802)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
35	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第16工区） 36-15724-01	相良建設（株）	(円) 4,000,011	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (6,893,561)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
36	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第17工区） 36-15724-01	（株）加藤組	(円) 3,991,007	3,927,000		(円) 3,927,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (10,013,608)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
37	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第18工区） 36-15724-01	たむら建設（株）	(円) 3,997,625	3,795,000		(円) 3,795,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (2,982,530)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
38	令和６年度（主）藤枝大井川線道路維持（小規模修繕委託）（田沼地下道冠水対応）業務委託 36-15724-01	フルカワクリエイト（株）	(円) 17,189	16,610		(円) 16,610	指名	6. 6.21 7. 7.31		(円) (240,614)	地下道冠水対応業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
39	令和６年度（主）焼津藤枝線道路維持（小規模修繕委託）（西町地下道冠水対応）業務委託 36-15724-01	岡村建設工業（株）	(円) 17,189	16,610		(円) 16,610	指名	6. 6.21 7. 7.31		(円) (676,299)	地下道冠水対応業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
40	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区その２） 36-15724-01	佐藤建設（株）	(円) 4,212,759	3,366,000		(円) 3,366,000	一般	7. 5.28 7. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
41	令和７年度（ ）島山大井川線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区） 37-15724-01	（株）グロージオ	(円) 3,992,529	3,927,000		(円) 3,927,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
42	令和７年度（上）島田川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区） 37-15724-01	亀山建設（株）	(円) 3,992,529	3,927,000		(円) 3,927,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
43	令和７年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区） 37-15724-01	山岸建設（株）	(円) 3,983,532	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
44	令和７年度（ ）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区） 37-15724-01	角丸建設（株）	(円) 3,989,979	3,927,000		(円) 3,927,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
45	令和７年度（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区） 37-15724-01	（株）杉山工務店	(円) 3,996,615	3,630,000		(円) 3,630,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
46	令和７年度（主）焼津榛原線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区） 37-15724-01	（株）原川土木	(円) 3,999,851	3,190,000		(円) 3,190,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
47	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区） 37-15724-01	（株）原川土木	(円) 3,992,561	3,190,000		(円) 3,190,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
48	令和７年度（上）藤枝大竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第８工区） 37-15724-01	マルキ建設（株）	(円) 4,250,920	4,235,000		(円) 4,235,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
49	令和７年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第９工区） 37-15724-01	（株）山崎組	(円) 4,244,434	4,180,000		(円) 4,180,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
50	令和７年度（国）４７３号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第10工区） 37-15724-01	（株）原小組	(円) 4,250,920	4,246,000		(円) 4,246,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
51	令和７年度（主）川根小又峡線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第11工区） 37-15724-01	徳山建設（株）	(円) 4,250,618	4,213,000		(円) 4,213,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
52	令和７年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第12工区） 37-15724-01	徳山建設（株）	(円) 4,258,364	4,224,000		(円) 4,224,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
53	令和７年度（国）３６２号道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第13工区） 37-15724-01	（株）梶山組	(円) 4,242,338	4,235,000		(円) 4,235,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
54	令和７年度（国）３６２号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第14工区） 37-15724-01	（株）柳澤組	(円) 4,255,110	4,246,000		(円) 4,246,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
55	令和７年度（一）接岨峡線道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第15工区） 37-15724-01	（株）神田組	(円) 4,262,047	4,257,000		(円) 4,257,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
56	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第16工区） 37-15724-01	（株）鈴木土建	(円) 4,008,345	3,960,000		(円) 3,960,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
57	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第17工区） 37-15724-01	（株）川崎建設	(円) 3,998,507	3,938,000		(円) 3,938,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
58	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第18工区） 37-15724-01	（株）廣川組	(円) 4,005,553	3,905,000		(円) 3,905,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
59	令和６年度（一）島田大井川線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区） 36-18004-01	（株）エコワーク	(円) 2,190,153	2,046,000		(円) 2,046,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (2,959,077)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
60	令和６年度（ ）島田岡部線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区） 36-18004-01	（株）エコワーク	(円) 2,190,153	2,046,000		(円) 2,046,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (9,695,614)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
61	令和６年度（ ）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区） 36-18004-01	塚本建設（株）	(円) 2,198,051	2,079,000		(円) 2,079,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (10,697,505)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
62	令和６年度（主）藤枝焼津線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区） 36-18004-01	花菱建設（株）	(円) 2,198,051	2,090,000		(円) 2,090,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (10,099,888)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
63	令和６年度（主）焼津榛原線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区） 36-18004-01	フジ建設（株）	(円) 2,193,217	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (2,382,742)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
64	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区） 36-18004-01	岡村建設工業（株）	(円) 2,193,217	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (7,999,615)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
65	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区） 36-18004-01	神谷建設（株）	(円) 2,245,640	2,145,000		(円) 2,145,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (3,586,872)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
66	令和６年度（国）３６２号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第８工区） 36-18004-01	神谷建設（株）	(円) 2,304,806	2,200,000		(円) 2,200,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (11,018,589)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
67	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第９工区） 36-18004-01	大石建設（株）	(円) 2,188,455	2,079,000		(円) 2,079,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (7,754,870)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
68	令和７年度（ ）島田大井川線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区） 37-18004-01	（株）エコワーク	(円) 2,330,245	2,178,000		(円) 2,178,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
69	令和７年度（ ）島田岡部線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区） 37-18004-01	（株）エコワーク	(円) 2,330,245	2,178,000		(円) 2,178,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
70	令和７年度（ ）静岡朝比奈藤枝線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区） 37-18004-01	花菱建設（株）	(円) 2,352,348	2,222,000		(円) 2,222,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
71	令和７年度（上）藤枝黒俣線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区） 37-18004-01	花菱建設（株）	(円) 2,352,348	2,222,000		(円) 2,222,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
72	令和７年度（上）焼津榛原線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区） 37-18004-01	フジ建設（株）	(円) 2,347,838	1,870,000		(円) 1,870,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
73	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区） 37-I8004-01	岡村建設工業（株）	(円) 2,347,838	1,870,000		(円) 1,870,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
74	令和７年度（国）４７３号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区） 37-I8004-01	神谷建設（株）	(円) 2,400,750	2,310,000		(円) 2,310,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
75	令和７年度（国）３６２号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第８工区） 37-I8004-01	神谷建設（株）	(円) 2,453,385	2,365,000		(円) 2,365,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
76	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第９工区） 37-I8004-01	（株）加藤組	(円) 2,332,827	2,233,000		(円) 2,233,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
77	令和６年度（主）島田川根線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第１工区） 36-I5734-01	亀山建設（株）	(円) 402,822	391,600		(円) 391,600	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (230,224) 190,592	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
78	令和６年度（主）島田吉田線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第２工区） 36-I5734-01	（株）グローシオ	(円) 402,822	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (1,164,434) 38,872	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
79	令和６年度（国）４７３号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第３工区） 36-I5734-01	山岸建設（株）	(円) 402,822	391,600		(円) 391,600	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.19	(円) (221,742) 286,508	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
80	令和６年度（一）島田岡部線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第４工区） 36-I5734-01	（株）企谷工務店	(円) 402,822	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (131,072) 117,389	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
81	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第５工区） 36-I5734-01	（株）山山組	(円) 402,816	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (214,714) 146,916	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
82	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第６工区） 36-I5734-01	（株）中山建設	(円) 402,816	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (107,613) 60,518	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
83	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第７工区） 36-I5734-01	（株）エクノスワタナベ	(円) 402,816	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (604,852) 79,489	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
84	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第８工区） 36-I5734-01	大井建設（株）	(円) 402,763	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.20	(円) (269,320) 144,865	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
85	令和６年度（国）４７３号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第９工区） 36-I5734-01	（株）田崎組	(円) 402,763	385,000		(円) 385,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.23	(円) (387,189) 86,955	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
86	令和６年度（国）４７３号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第10工区） 36-I5734-01	（株）原小組	(円) 402,763	390,500		(円) 390,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.20	(円) (121,712) 121,712	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
87	令和６年度（主）川根小又峡線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第11工区） 36-I5734-01	徳山建設（株）	(円) 402,763	398,200		(円) 398,200	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.17	(円) (364,428) 179,973	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
88	令和６年度（国）３６２号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第12工区） 36-I5734-01	（株）梶山組	(円) 402,763	401,500		(円) 401,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.23	(円) (672,489) 430,069	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
89	令和６年度（国）３６２号道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第13工区） 36-I5734-01	（株）梶山組	(円) 402,763	401,500		(円) 401,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.23	(円) (484,997) 215,097	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
90	令和６年度（国）３６２号ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第14工区） 36-I5734-01	（株）柳澤組	(円) 402,763	401,500		(円) 401,500	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.19	(円) (1,819,817) 420,182	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
91	令和６年度（一）接岨峡線道路維持（雪氷対策委託）業務委託（第15工区） 36-I5734-01	（株）神田組	(円) 402,763	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.18 7. 5.30	7. 6.20	(円) (266,887) 46,796	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
92	令和６年度（国）４７３号ほか道路台帳補正業務委託（年度末補正） 36-I8814-01	（株）ＦＢＪコンサルタント	(円) 1,837,000	1,760,000	198,000	(円) 1,958,000	指名	7. 3.28 7. 7.10		(円)	台帳作成・修正（補正業務） 1　式	令和6年度債務
93	令和７年度（主）島田川根線　舗装修繕に伴う土質調査業務委託（ＣＢＲ試験） 36-I8024-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,922,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	7. 6.12 7.10.15		(円)	掘削・試料観察 26　箇所	
94	令和６年度（国）１５０号ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 36-I8024-03	（株）フジヤマ	(円) 9,790,000	9,625,000	-44,000	(円) 9,581,000	指名	7. 3.21 7. 9.26		(円)	土質調査等業務 1　式	令和6年度債務
95	令和６年度（主）川根小又峡線ほか　舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査・設計業務委託（FWD調査） 36-I8024-05	ニチレキ（株）　静岡営業所	(円) 9,669,000	7,700,000	2,134,000	(円) 9,834,000	指名	7. 3.27 7.11. 4		(円)	舗装構造調査 1　式	藤枝天竜線において道路の劣化等の影響によりFWD調査を追加で行う必要があるため 令和6年度債務
96	令和６年度（一）蔵田島田線舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-01	（株）エコワーク	(円) 4,851,000	4,620,000	380,000	(円) 5,000,000	指名	7. 3.19 7. 6.24	7. 7.15	(円) 5,000,000	区間延長 466　m	令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
97	令和６年度（主）藤枝黒俣線舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-02	花菱建設（株）	(円) 4,774,000	4,532,000	468,000	(円) 5,000,000	指名	7. 3.19 7. 6. 2	7. 6.24	(円) 5,000,000	施工区間長　L　700 m 1　式	令和6年度債務
98	令和６年度（一）島田大井川線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-03	大石建設（株）	(円) 4,917,000	4,334,000	666,000	(円) 5,000,000	指名	7. 3.21 7. 6.16	7. 7. 9	(円) 5,000,000	施工延長 1150　m	令和6年度債務
99	令和７年度（国）１５０号舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-04	大石建設（株）	(円) 4,906,000	4,653,000		(円) 4,653,000	指名	7. 7.10 7.11.28		(円)	施工延長 1150　m	
100	令和６年度（国）３６２号ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 36-I8442-05	神谷建設（株）	(円) 4,851,000	4,598,000	402,000	(円) 5,000,000	指名	7. 3.19 7. 7.31	7. 6. 5	(円) 1,370,000	施工延長 400　m	令和6年度債務
101	令和７年度（主）島田吉田線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） 37-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 17,391,000	17,215,000	154,000	(円) 17,369,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	緑化木管理業務 1　式	
102	令和７年度（国）１５０号道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） 37-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 18,480,000	18,260,000	407,000	(円) 18,667,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	緑化木管理業務 1　式	
103	令和７年度（主）焼津森線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） 37-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 13,079,000	12,925,000	187,000	(円) 13,112,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	緑化木管理業務 1　式	
104	令和７年度（主）藤枝黒俣線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） 37-I5104-01	島田地区建設事業（同）	(円) 17,248,000	17,050,000	242,000	(円) 17,292,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	緑化木管理業務 1　式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
105	令和７年度（国）１５０号ほか道路維持（緑化木管理）業務委託（第５工区） 37-I5104-01	岳山地区建設事業（同）	(円) 18,249,000	18,040,000	242,000	(円) 18,282,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	緑化木管理業務 1　式	
106	令和７年度（国）４７３号ほか　道路パトロール推進業務（車両管理）委託 37-I5084-01	日本道路興道（株）　静岡支店	(円) 18,986,000	13,200,000	726,000	(円) 13,926,000	一般	7. 4. 1 8. 3.31	7. 7.17	(円) 3,300,000	道路パトロール（車両管理） 1　式	
	【目細計】　道路等維持修繕費		499,320,730	475,871,000	10,947,000	486,818,000				24,021,013		
107	令和７年度（主）細江金谷線ほか　道路維持（空港周辺改善）業務委託（道路除草） 37-I5044-01	（株）丸紅	(円) 9,922,000	9,790,000	418,000	(円) 10,208,000	一般	7. 4. 1 8. 2.27		(円)	機械除草・集草・積込運搬 22500　m2	
	【目細計】　道路維持(空港周辺道路緊急改善事業)		9,922,000	9,790,000	418,000	10,208,000				0		
	【目　計】　(01)道路補りょう維持管理費		509,242,730	485,661,000	11,365,000	497,026,000				24,021,013		
	工事関係計	106件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
108	令和６年度（国）３６２号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託 36-D0920-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,094,000	5,775,000	1,661,000	(円) 7,436,000	指名	6. 9.26 7. 9.30		(円)	道路詳細設計（B） 0.8　km	冬季に路面凍結が予想される箇所であり、凍結抑制舗装検討を追加するため 令和6年度繰越(P484/16)
109	令和６年度（国）３６２号道路改築に伴う測量業務委託（2-1工区終点取合部） 36-D0920-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,628,000	1,540,000	352,000	(円) 1,892,000	指名	7. 3.27 7. 7.25		(円)	現地測量 1　業務	令和6年度繰越(P485/18)
110	令和７年度（国）３６２号道路改築に伴う測量業務委託 36-D0920-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 4,433,000	4,235,000		(円) 4,235,000	指名	7. 7.29 7.10. 8		(円)	中心線測量 0.81　km	
111	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う用地測量業務委託 36-D0970-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,806,000	3,575,000	110,000	(円) 3,685,000	指名	7. 3.27 7. 7.16		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P485/19)
112	令和７年度（国）３６２号道路改築に伴う地すべり調査業務委託 37-D0920-01	（株）富士和	(円) 8,096,000	7,810,000		(円) 7,810,000	指名	7. 6. 3 8. 3.11	7. 6.16	(円) 2,300,000	地すべり調査 1　式	
113	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） 36-D1111-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,369,000	0	1,309,000	(円) 7,337,000	指名	6. 9.26 7. 6.30	7. 7.22	(円) 7,337,000	設計計画 1　式	市道の通行規制に関する協議資料作成が必要となったため 令和6年度繰越(P485/23) 合併　主36-D1110-01　(P120/114)
114	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） 36-D1110-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,369,000	6,028,000	1,309,000	(円) 7,337,000	指名	6. 9.26 7. 6.30	7. 7.22	(円)	設計計画 1　式	市道の通行規制に関する協議資料作成が必要となったため 令和6年度繰越 合併　従36-D1111-01　(P120/113)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
115	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託（関係機関協議資料作成） 36-D1115-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,061,000	5,720,000		(円) 5,720,000	指名	7. 7. 3 7.12.12		(円)	交差点設計 1　式	
116	令和７年度（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（道路案内標識設計） 36-D1155-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,453,000	2,255,000		(円) 2,255,000	指名	7. 7. 2 7.10. 1		(円)	道路案内標識設計 1　式	
117	令和７年度（主）吉田大東線道路改築に伴う用地調査業務委託（物件調査） 36-D0730-01	（株）フジヤマ	(円) 1,969,000	1,870,000	528,000	(円) 2,398,000	指名	7. 6. 5 7. 8.21		(円)	用地調査等業務 1　式	
118	令和７年度（主）吉田大東線道路改築に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響事前調査） 36-D0730-01	（株）フジヤマ	(円) 14,751,000	13,860,000		(円) 13,860,000	一般	7. 6.23 7. 9.30		(円)	用地調査等業務 1　式	
119	令和７年度（主）吉田大東線道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） 36-D0733-01	（株）フジヤマ	(円) 7,370,000	6,985,000		(円) 6,985,000	指名	7. 6.18 7.12.19		(円)	設計業務 1　式	
120	令和６年度（主）吉田大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託 36-D0736-01	（株）フジヤマ	(円) 8,096,000	7,480,000	1,595,000	(円) 9,075,000	指名	7. 3.21 7. 8.27		(円)	測量業務 1　式	補正予算のため 令和6年度繰越(P488/44)
121	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う設計業務委託 36-D0760-01	中央開発（株）　東京支社静岡支店	(円) 18,975,000	18,865,000		(円) 18,865,000	随契	6. 9. 6 7. 9.17		(円)	土質試験 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P488/53)
122	令和７年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う用地測量業務委託 36-D0760-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 880,000	847,000		(円) 847,000	随契	7. 7.31 7.12.15		(円)	作業計画（用地測量） 1　業務	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
123	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 36-D0830-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 3,454,000	0	198,000	(円) 3,333,000	指名	7. 1.15 7. 6.16	7. 7. 4	(円) 3,135,000	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P489/57) 合併　上36-D0820-01　(P122/124)
124	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 36-D0820-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 3,454,000	3,135,000	198,000	(円) 3,333,000	指名	7. 1.15 7. 6.16	7. 7. 4	(円) 198,000	設計業務 1　式	令和6年度繰越 合併　従36-D0830-01　(P122/123)
125	令和７年度（国）３６２号橋梁改築に伴う設計業務委託（渓流保全工修正設計） 37-D1000-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 8,019,000	6,435,000		(円) 6,435,000	指名	7. 6.26 7.11. 5	7. 7.11	(円) 1,930,000	渓流保全工詳細設計 1　箇所	
126	令和７年度（一）島田大井川線道路改築に伴う調査業務委託（営業補償） 36-D5870-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,707,000	0		(円) 3,520,000	指名	7. 7.31 7.12.15		(円)	営業その他の調査 1　事業者	合併　主36-D1591-01　(P130/189)
127	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-D5932-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,404,000	7,975,000	-1,738,000	(円) 6,237,000	一般	6.10. 4 7. 6.30	7. 7.23	(円) 6,237,000	用地測量 1　式	境界測量の結果による数量の変更のため 令和6年度繰越(P491/65)
128	令和７年度（国）１５０号道路改築に伴う道路交通量調査業務委託（渋滞長調査） 37-D5026-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,080,000	0		(円) 2,970,000	指名	7. 7.17 7.10.31		(円)	交通量等調査業務 1　式	合併　上37-D3050-01　(P135/221)
129	令和７年度（一）菊川榛原線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 37-D5081-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,575,000	3,355,000		(円) 3,355,000	指名	7. 7.30 7.12.15		(円)	路線測量 1　式	
130	令和６年度（国）１５０号道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（自転車通行空間詳細設計） 36-17513-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,767,000	8,305,000	-264,000	(円) 8,041,000	指名	6.11.28 7. 6.30	7. 7.24	(円) (2,490,000) 5,551,000	4級基準点測量（結合多角方式） 7　点	令和6年度繰越(P492/71)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
131	令和７年度（国）１５０号ほか　道路利用環境改善に伴う発注者支援業務委託 37-I7606-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,708,000	4,466,000		(円) 4,466,000	随契	7. 7.10 8. 3.11		(円)	設計積算業務 1　式	随契二号（不適） 合併　従36-I1743-01（P136/226）
	【目細計】　道路橋りょう新設改良費		127,908,000	120,516,000	3,751,000	124,267,000				26,688,000		
132	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（箱型函渠設計） 36-D6170-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 10,791,000	8,547,000	2,541,000	(円) 11,088,000	一般	6.11. 1 7.12.11		(円) (2,560,000)	橋梁設計 1　式	埋設管を残置した形での構造を検討した結果、橋梁形式での構造に変更となったため 令和6年度繰越(P495/88)
133	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名北側工区） 36-D6170-01	（株）東京建設コンサルタント　静岡事務所	(円) 17,897,000	14,322,000	649,000	(円) 14,971,000	一般	7. 3.15 7. 9.24		(円)	道路詳細設計（Ａ） 1.15　ｋｍ	令和6年度繰越(P495/89)
134	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う用地測量業務委託（東名北側工区） 36-D6170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 2,035,000	1,760,000	66,000	(円) 1,826,000	指名	7. 6. 3 7. 8.27		(円)	用地測量 1　式	
135	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う用地測量業務委託（東名南側工区） 36-D6170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 11,352,000	11,000,000		(円) 11,000,000	一般	7. 6.19 7.10.15		(円)	用地測量 1　式	
136	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う委託（箱型函渠設計その２） 36-D6170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 7,062,000	7,040,000		(円) 7,040,000	指名	7. 6.24 7.11. 5		(円)	一般構造物設計　門型ラーメン・ 1　式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
137	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（沢水加ランプ橋） 36-D6170-01	（株）フジヤマ	(円) 9,328,000	7,491,000		(円) 7,491,000	指名	7. 7.10 8. 1.21		(円)	橋梁設計 1　式	
138	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（相良牧之原IC） 36-D6175-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 5,852,000	0		(円) 4,697,000	指名	7. 7.16 7.11.19		(円)	ダイアモンド型ＩＣ設計 1　箇所	合併　主36-D6170-01　(P121/139)
139	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（相良牧之原IC） 36-D6170-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 5,852,000	4,697,000		(円) 4,697,000	指名	7. 7.16 7.11.19		(円)	ダイアモンド型ＩＣ設計 1　箇所	合併　従36-D6175-01　(P121/138)
140	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う設計業務委託（東名南側工区） 36-D6175-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 14,146,000	11,363,000	506,000	(円) 11,869,000	一般	7. 3.19 7. 9.17	7. 5.23	(円) 3,400,000	道路予備設計（Ａ） 1.08　ｋｍ	令和6年度繰越(P495/92)
141	令和７年度（国）４７３号道路改築に伴う地質調査業務委託 36-D6175-01	（株）中野地質	(円) 5,203,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	7. 6.21 7.11.12		(円)	地質調査業務 1　式	
142	令和６年度（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜甲4E工区） 36-D6220-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,424,000	6,105,000	-418,000	(円) 5,687,000	指名	6. 9. 4 7. 7.31		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P495/94)
143	令和６年度（国）４７３号道路改築工事に伴う用地測量・用地調査業務委託（抜甲4E工区） 36-D6220-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,641,000	3,410,000	154,000	(円) 3,564,000	指名	7. 2. 6 7. 9.30		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P496/97)
144	令和７年度（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜甲４Ｇ工区） 37-D6210-01	服部エンジニア（株）	(円) 10,835,000	10,230,000		(円) 10,230,000	一般	7. 7. 4 8. 3.11		(円)	設計業務 1　式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
145	令和７年度（国）４７３号道路改築工事に伴う擁壁詳細設計業務委託（抜里４Ｈ-1工区） 37-D6210-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,019,000	7,590,000		(円) 7,590,000	指名	7. 6.11 8. 3.11		(円)	一般構造物設計　法面工 1　式	
146	令和７年度（一）大宮藤枝線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 37-D9500-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,111,000	1,056,000		(円) 1,056,000	随契	7. 6.25 7. 8.27		(円)	用地調査等業務 1　式	
147	令和７年度（一）高洲和田線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 37-D9520-01	昭和設計（株）	(円) 2,640,000	2,475,000		(円) 2,475,000	指名	7. 7. 9 7. 9.17		(円)	非木造建物調査 1　棟	
148	令和７年度（　）高洲和田線道路改築に伴う設計業務委託（横断雨渠詳細設計） 37-D9520-01	昭和設計（株）	(円) 7,689,000	7,315,000		(円) 7,315,000	指名	7. 7.16 7.10.15		(円)	暫定交差点設計 1　箇所	
149	令和６年度（　）春野下泉停車場線　橋梁補修工事に伴う調査・設計業務委託（下泉橋） 36-D7074-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 29,095,000	23,144,000		(円) 23,144,000	一般	6.11. 9 7. 6.27	7. 7.23	(円) 23,144,000	橋梁調査業務 1　式	令和6年度繰越(P497/103)
150	令和６年度（　）島田岡部線橋梁補修に伴う設計業務委託（大井川橋補修設計） 36-D7091-01	昭和設計（株）	(円) 7,161,000	6,820,000	286,000	(円) 7,106,000	指名	7. 3.27 7. 8.15		(円)	補修設計（塗装設計） 1　式	令和6年度繰越(P497/107)
151	令和７年度（上）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う地質調査業務委託（池尻橋） 36-D7094-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,247,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	7. 6. 5 7.10.10		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 1　本	
152	令和７年度（上）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う測量・設計業務委託（池尻橋） 36-D7094-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,581,000	9,020,000		(円) 9,020,000	指名	7. 6.26 7.12. 5		(円)	現地測量 1　式	合併　従37-D7055-01（P126/153）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
153	令和７年度（主）藤枝黒俣線橋梁補修に伴う測量・設計業務委託（池尻橋） 37-D7055-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,581,000	0		(円) 9,020,000	指名	7. 6.26 7.12. 5		(円)	現地測量 1 式	合併 上36-D7094-01 (P125/152)
154	令和６年度（主）川根寸又峡線ほか橋梁補修設計業務委託（青柳橋1・清瀬沢橋） 36-D8173-01	（株）フジヤマ	(円) 10,538,000	0	407,000	(円) 10,307,000	指名	7. 3.21 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 2 橋	令和6年度繰越(P198/122) 合併 主36-D8174-01 (P126/155)
155	令和６年度（主）川根寸又峡線ほか橋梁補修設計業務委託（青柳橋1・清瀬沢橋） 36-D8174-01	（株）フジヤマ	(円) 10,538,000	9,900,000	407,000	(円) 10,307,000	指名	7. 3.21 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 2 橋	令和6年度繰越(P199/123) 合併 従36-D8173-01 (P126/154)
156	令和６年度（ ）伊吉金谷線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（石田橋・辻橋） 36-D8176-01	昭和設計（株）	(円) 10,615,000	10,120,000	869,000	(円) 10,989,000	指名	7. 3.19 8. 2.18		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P499/125) 合併 従36-D8178-01 (P126/157)
157	令和６年度（ ）伊吉金谷線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（石田橋・辻橋） 36-D8178-01	昭和設計（株）	(円) 10,615,000	0	869,000	(円) 10,989,000	指名	7. 3.19 8. 2.18		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P499/127) 合併 主36-D8176-01 (P126/156)
158	令和６年度（ ）伊久美藤枝線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（長尾橋ほか２橋） 36-D8169-01	（株）ツルタコンサルタント	(円) 9,438,000	0	484,000	(円) 9,504,000	指名	7. 3.18 7. 7.16	7. 5.29	(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P498/118) 合併 上36-D8177-01 (P126/159)
159	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（長尾橋ほか２橋） 36-D8177-01	（株）ツルタコンサルタント	(円) 9,438,000	9,020,000	484,000	(円) 9,504,000	指名	7. 3.18 7. 7.16	7. 5.29	(円) 2,640,000	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P499/126) 合併 従36-D8169-01 (P126/158)
160	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（長尾橋ほか２橋） 36-D8171-01	（株）ツルタコンサルタント	(円) 9,438,000	0	484,000	(円) 9,504,000	指名	7. 3.18 7. 7.16	7. 5.29	(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P498/120) 合併 上36-D8177-01 (P126/159)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
161	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか橋梁補修設計業務委託（日向橋4・清水橋9・原山沢橋） 36-D8170-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 12,122,000	0	1,155,000	(円) 12,705,000	指名	7. 3.18 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 3　橋	鉄筋露出等の損傷原因を明確にするため各種試験を追加するため 令和6年度繰越(P498/119) 合併　主36-D8179-01　(P127/163)
162	令和６年度（上）藤枝大竜線ほか橋梁補修設計業務委託（日向橋4・清水橋9・原山沢橋） 36-D8172-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 12,122,000	0	1,155,000	(円) 12,705,000	指名	7. 3.18 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 3　橋	鉄筋露出等の損傷原因を明確にするため各種試験を追加するため 令和6年度繰越(P498/121) 合併　主36-D8179-01　(P127/163)
163	令和６年度（主）藤枝大竜線ほか橋梁補修設計業務委託（日向橋4・清水橋9・原山沢橋） 36-D8179-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 12,122,000	11,550,000	1,155,000	(円) 12,705,000	指名	7. 3.18 7. 9.30		(円)	橋梁補修設計 3　橋	鉄筋露出等の損傷原因を明確にするため各種試験を追加するため 令和6年度繰越(P499/128) 合併　従36-D8170-01　(P127/161)
164	令和７年度（主）焼津森線橋梁補修鉄道工事委託（大村高架橋） 37-D7053-01	東海旅客鉄道（株）静岡支社	(円) 198,044,000	198,044,000		(円) 198,044,000	随契	7. 7. 4 9. 3.17		(円)	土木工事 1　式	随契　1号（不適） 令和7年度債務
165	令和７年度（国）４７３号橋梁点検業務委託（東萩間大橋ほか） 36-D7255-04	大鐘測量設計（株）	(円) 9,229,000	8,800,000		(円) 8,800,000	指名	7. 7.24 8. 1.29		(円)	橋梁定期点検業務 5　橋	
166	令和７年度（主）島田吉田線橋梁点検業務委託（島田大橋） 37-D7255-01	昭和設計（株）	(円) 19,426,000	18,480,000		(円) 18,480,000	一般	7. 7.28 8. 1.14		(円)	橋梁定期点検業務（島田大橋） 1　式	
167	令和７年度（上）藤枝大井川線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） 36-D7255-02	服部エンジニア（株）	(円) 17,270,000	0		(円) 16,390,000	一般	7. 7.31 8. 2.18		(円)	定期点検 24　橋	合併　主37-D7255-02　(P127/168)
168	令和７年度（上）藤枝大井川線ほか橋梁点検業務委託（橋梁定期点検） 37-D7255-02	服部エンジニア（株）	(円) 17,270,000	16,390,000		(円) 16,390,000	一般	7. 7.31 8. 2.18		(円)	定期点検 24　橋	合併　従36-D7255-02　(P127/167)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
169	令和７年度（一）静岡焼津線　橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）黒石橋ほか２２橋 36-D7255-03	（株）アースシフト	(円) 14,718,000	0		(円) 13,970,000	一般	7. 7.29 8. 2. 4		(円)	静岡県橋梁点検業務 23　橋	合併　上37-D7255-03　(P128/170)
170	令和７年度（一）静岡焼津線　橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）黒石橋ほか２２橋 37-D7255-03	（株）アースシフト	(円) 14,718,000	13,970,000		(円) 13,970,000	一般	7. 7.29 8. 2. 4		(円)	静岡県橋梁点検業務 23　橋	合併　従36-D7255-03　(P128/169)
171	令和７年度（国）１５０号ほか　橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）朝比奈川橋（上り）ほか１２橋 37-D7255-03	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 15,741,000	15,180,000		(円) 15,180,000	一般	7. 7.25 8. 1.28		(円)	静岡県橋梁点検業務 13　橋	
172	令和７年度（国）１５０号ほか　橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）新瀬戸川（上り線）橋ほか６橋 37-D7255-03	昭和設計（株）	(円) 12,100,000	11,495,000		(円) 11,495,000	一般	7. 7.28 8. 1.21		(円)	静岡県橋梁点検業務 7　橋	
173	令和７年度（国）１５０号ほか　橋梁点検業務委託（橋梁定期点検）栃山川橋ほか１３橋 37-D7255-03	（株）ツルタコンサルタント	(円) 10,472,000	10,120,000		(円) 10,120,000	一般	7. 7.25 8. 1.28		(円)	静岡県橋梁点検業務 14　橋	
174	令和７年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（その１） 37-D7255-04	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,277,000	12,529,000		(円) 12,529,000	一般	7. 7.29 8. 1.28		(円)	橋梁定期点検業務 8　橋	
175	令和７年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（その２） 37-D7255-04	（株）フジヤマ	(円) 18,612,000	17,160,000		(円) 17,160,000	一般	7. 7.29 8. 2. 4		(円)	橋梁定期点検業務 18　橋	
176	令和７年度（国）３６２号ほか　橋梁点検業務委託 37-D7255-05	大鐘測量設計（株）	(円) 17,974,000	17,270,000		(円) 17,270,000	一般	7. 7.29 8. 2. 4		(円)	橋梁定期点検業務 16　橋	合併　従36-D7255-05　(P129/177)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
177	令和７年度（国）３６２号ほか　橋梁点検業務委託 36-D7255-05	大鐘測量設計（株）	(円) 17,974,000	0		(円) 17,270,000	一般	7. 7.29 8. 2. 4		(円)	橋梁定期点検業務 16　橋	合併　上37-D7255-05　(P128/176)
178	令和７年度（国）４７３号ほか　橋梁点検業務委託 37-D7255-05	服部エンジニア（株）	(円) 16,555,000	15,620,000		(円) 15,620,000	一般	7. 7.28 8. 2. 4		(円)	橋梁定期点検業務 18　橋	
179	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計・電算帳票作成業務委託（横内橋） 36-D7318-01	昭和設計（株）	(円) 4,807,000	4,620,000	407,000	(円) 5,027,000	指名	7. 3.27 7. 8.20		(円)	橋梁耐震設計 1　式	令和6年度繰越(P500/133)
180	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（柚ノ木橋） 36-D7321-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,413,000	6,050,000	242,000	(円) 6,292,000	指名	7. 3.27 7.11.14		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P500/136)
181	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（殿橋） 36-D7322-01	服部エンジニア（株）	(円) 18,304,000	17,160,000	1,287,000	(円) 18,447,000	一般	6.10.25 7. 8.29		(円)	殿橋 橋長 79　m	本橋の河川占用に要する資料作成を追加したため 令和6年度繰越(P500/137)
182	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（村良橋詳細設計） 36-D7327-01	昭和設計（株）	(円) 17,732,000	16,720,000	759,000	(円) 17,479,000	一般	6. 9.13 7. 7. 2	7. 7.25	(円) 17,479,000	村良橋 橋長 61.6　m	令和6年度繰越(P501/139)
183	令和７年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う地質調査業務委託（接岨峡大橋） 36-D7335-01	日本エルダルト（株）	(円) 6,765,000	6,380,000		(円) 6,380,000	指名	7. 6.24 7.11.12		(円)	機械ボーリング 1　式	
184	令和６年度（主）島田吉田線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（島田大橋仮設工修正設計） 36-D7347-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 11,033,000	8,778,000		(円) 8,778,000	一般	7. 1.21 7.11.28	7. 5.28	(円) (1,180,000)	仮設工修正設計 1　式	令和6年度債務 合併　従36-D7455-01　(P130/185)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
185	令和６年度（主）島山吉山線橋梁耐震対策に伴う測量・設計業務委託（島田大橋仮設工修正設計） 36-D7455-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 11,033,000	0		(円) 8,778,000	一般	7. 1.21 7.11.28	7. 5.28	(円) (1,180,000) 1,410,000	仮設工修正設計 1　式	令和6年度債務 合併　上36-D7347-01　(P129/184)
186	令和６年度（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝　詳細設計） 36-13912-01	服部エンジニア（株）	(円) 32,142,000	30,030,000		(円) 30,030,000	一般	6. 8.30 7.12.17		(円) (9,000,000)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P502/152) 合併　従36-13913-01　(P130/187)
187	令和６年度（一）藤枝停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝　詳細設計） 36-13913-01	服部エンジニア（株）	(円) 32,142,000	0		(円) 30,030,000	一般	6. 8.30 7.12.17		(円) (9,000,000)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P502/153) 合併　主36-13912-01　(P130/186)
	【目細計】　道路関係国庫補助事業費		678,436,000	638,671,000	9,394,000	648,065,000				48,073,000		
188	令和６年度（国）４７３号交通量調査業務委託（開通後調査） 36-D1591-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,915,000	2,750,000	308,000	(円) 3,058,000	指名	7. 3.28 7. 7.31		(円)	交通量等調査業務 1　式	令和6年度繰越(P504/160)
189	令和７年度（一）島田大井川線道路改築に伴う調査業務委託（営業補償） 36-D1591-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,707,000	3,520,000		(円) 3,520,000	指名	7. 7.31 7.12.15		(円)	営業その他の調査 1　事業者	合併　従36-D5870-01　(P122/126)
190	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託 36-D1596-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,706,000	0	264,000	(円) 2,904,000	指名	7. 3.28 7. 9.30		(円)	保安林解除申請書作成業務 4　箇所	令和6年度繰越(P508/204) 合併　上36-D1596-02　(P131/191)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
191	令和６年度（国）４７３号道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託 36-D1596-02	大鐘測量設計（株）	(円) 2,706,000	2,640,000	264,000	(円) 2,904,000	指名	7. 3.28 7. 9.30		(円)	保安林解除申請書作成業務 4　箇所	令和6年度繰越(P508/205) 合併　従36-D1596-01 (P130/190)
192	令和７年度（上）藤枝大竜線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託（越地オロジマ工区） 36-D1598-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 6,751,000	6,435,000		(円) 6,435,000	一般	7. 6.26 7.10.20		(円)	境地測量 1　式	
193	令和７年度（主）藤枝大井川線道路改築に伴う設計業務委託（道路予備設計） 37-D1590-01	昭和設計（株）	(円) 4,741,000	4,510,000		(円) 4,510,000	指名	7. 6.25 7.11.26		(円)	道路設計 1　式	
194	令和７年度（　）蔵田島田線災害防除に伴う地質調査業務委託（長品地区） 36-I1240-02	（株）ジーベック	(円) 3,080,000	3,080,000		(円) 3,080,000	指名	7. 6. 5 7.12.10		(円)	地質調査業務 1　式	合併　従36-I1845-02 (P136/227)
195	令和７年度（　）静岡焼津線大崩対策事業に伴う道路斜面等点検業務委託 37-I1240-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 5,423,000	0		(円) 4,301,000	指名	7. 7. 3 8. 3. 4		(円)	地質調査業務 1　式	合併　主37-I1300-01　(P131/196)
196	令和７年度（　）静岡焼津線大崩対策事業に伴う道路斜面等点検業務委託 37-I1300-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 5,423,000	4,301,000		(円) 4,301,000	指名	7. 7. 3 8. 3. 4		(円)	地質調査業務 1　式	合併　従37-I1240-01 (P131/195)
197	令和６年度（上）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋） 36-D8317-01	（株）フジヤマ	(円) 8,052,000	7,645,000	803,000	(円) 8,448,000	指名	6. 9.12 7. 6.10	7. 7. 4	(円) 2,627,000	設計業務（出合橋） 1　式	令和6年度繰越(P509/210) 合併　従36-D8316-01 (P132/199)
198	令和６年度（上）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（出合橋） 36-D8318-01	（株）フジヤマ	(円) 8,052,000	0	803,000	(円) 8,448,000	指名	6. 9.12 7. 6.10	7. 7. 4	(円) 4,440,000	設計業務（出合橋） 1　式	令和6年度繰越(P509/211) 合併　上36-D8317-01　(P131/197)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
199	令和6年度（主）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（山合橋） 36-D8316-01	（株）フジヤマ	(円) 8,052,000	0	803,000	(円) 8,118,000	指名	6. 9.12 7. 6.10	7. 7. 4	(円) 1,381,000	設計業務（出合橋） 1　式	令和6年度繰越(P509/209) 合併　上:36-D8317-01　(P131/197)
200	令和6年度（上）焼津森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（昭和橋） 36-D8319-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 8,591,000	8,195,000	814,000	(円) 9,009,000	指名	6. 9.18 7. 8.13		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P509/212)
201	令和7年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（大正橋） 37-D8316-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 10,901,000	10,230,000		(円) 10,230,000	一般	7. 7.31 7.12. 3		(円)	設計業務 31.13　m	
202	令和7年度（ ）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（藤美橋） 37-D8318-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,086,000	8,635,000		(円) 8,635,000	指名	7. 6.18 7.11.12		(円)	設計業務 1　式	
203	令和7年度（ ）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（末広橋1） 37-D8319-01	昭和設計（株）	(円) 8,866,000	8,415,000		(円) 8,415,000	指名	7. 6.25 7.11.12		(円)	設計業務 1　式	
204	令和7年度（ ）接岨峡線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（山境橋）	大鐘測量設計（株）	(円)			(円)	指名	7. 7.17		(円)	設計業務	
	37-D8320-01		9,757,000	9,295,000		9,295,000		7.12. 9			1　式	
	【日細計】　県単独道路整備事業費		84,579,000	79,651,000	2,189,000	81,840,000				8,118,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
205	令和５年度（主）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） 37-13528-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 10,802,000	0	1,276,000	(円) 11,946,000	一般	5. 8.26 8. 3.15		(円) (4,730,000)	車両接近表示システム保守点検 1　式	車両接近表示装置において、表示の不具合に対応する機器交換を行ったため 令和5年度債務 合併　上35-13528-01　(P133/207)
206	令和５年度（上）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） 36-13528-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 10,802,000	0	1,276,000	(円) 11,946,000	一般	5. 8.26 8. 3.15		(円) (4,730,000)	車両接近表示システム保守点検 1　式	車両接近表示装置において、表示の不具合に対応する機器交換を行ったため 令和5年度債務 合併　主35-13528-01　(P133/207)
207	令和５年度（主）川根寸又峡線ほか交通安全施設業務委託（車両接近表示装置保守点検） 35-13528-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 10,802,000	10,670,000	1,276,000	(円) 11,946,000	一般	5. 8.26 8. 3.15		(円) (4,730,000)	車両接近表示システム保守点検 1　式	車両接近表示装置において、表示の不具合に対応する機器交換を行ったため 令和5年度債務 合併　従36-13528-01　(P133/206)
208	令和６年度（一）島田大井川線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区） 36-13517-01	高橋電気工業（株）	(円) 3,628,661	3,575,000		(円) 3,575,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (3,643,804)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
209	令和６年度（主）藤枝黒俣線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区） 36-13517-01	落合電気空調（株）	(円) 3,628,661	3,597,000		(円) 3,597,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (1,385,399)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
210	令和６年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第３工区） 36-13517-01	（株）法月電設	(円) 3,628,661	3,575,000		(円) 3,575,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (7,114,472)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
211	令和６年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第４工区） 36-13517-01	大同電気（株）	(円) 3,628,661	3,575,000		(円) 3,575,000	一般	6. 7.10 7. 7.31		(円) (2,122,600)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
212	令和７年度（一）島田大井川線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区） 37-13517-01	高橋電気工業（株）	(円) 3,761,301	3,707,000		(円) 3,707,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和7年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
213	令和７年度（主）藤枝黒俣線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区） 37-I3517-01	北堀電気工事（株）	(円) 3,761,301	3,696,000		(円) 3,696,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
214	令和７年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第３工区） 37-I3517-01	（株）宮十電工	(円) 3,761,301	3,696,000		(円) 3,696,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
215	令和７年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第４工区） 37-I3517-01	大同電気（株）	(円) 3,761,301	3,685,000		(円) 3,685,000	一般	7. 7.16 8. 7.31		(円)	道路照明灯維持修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
216	令和７年度（国）４７３号ほか　交通安全施設（道路情報板・トンネル防災施設）保守点検業務委託 37-I3518-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 15,521,000	15,180,000	649,000	(円) 15,829,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	道路情報施設・トンネル防災施設 1 式	合併　従37-15164-01（P106/2）
217	令和７年度（　）菊川榛原線交通安全施設に伴う測量・設計業務委託 37-I2056-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,107,000	7,645,000		(円) 7,645,000	指名	7. 7. 9 7.12.17		(円)	測量業務 1 式	
	【目細計】　県単独交通安全施設整備事業費		63,989,848	62,601,000	1,925,000	64,526,000				0		
218	令和６年度（上）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託 36-D7750-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,937,000	13,200,000	-4,499,000	(円) 8,701,000	一般	6.11. 8 7.10.31		(円) (3,960,000)	建物等の調査 1 式	借家人の変更により調査項目の変更が生じたため 令和6年度繰越(P510/219)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
219	令和６年度（主）焼津榛原線道路改築に伴う設計業務委託（道路詳細設計） 36-D7750-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,621,000	5,280,000		(円) 5,280,000	指名	6.12.12 7. 4.18	7. 5. 9	(円) (1,580,000) 3,700,000	道路修正設計（道路詳細設計（A 1　式	令和6年度繰越(P510/221)
220	令和７年度（上）焼津榛原線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 37-D7750-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,961,000	4,675,000		(円) 4,675,000	指名	7. 7.16 7.10.31		(円)	木造建物調査 3　棟	
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（道路）		24,519,000	23,155,000	4,499,000	18,656,000				3,700,000		
221	令和７年度（国）１５０号道路改築に伴う道路交通量調査業務委託（渋滞長調査） 37-D3050-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,080,000	2,970,000		(円) 2,970,000	指名	7. 7.17 7.10.31		(円)	交通量等調査業務 1　式	合併　従37-D5026-01（P122/128）
	【目細計】　社会環境基盤重点道路整備事業費		3,080,000	2,970,000	0	2,970,000				0		
222	令和６年度（上）藤枝大竜線 災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） 36-I1740-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,864,000	6,490,000	1,023,000	(円) 7,513,000	指名	6. 6. 5 7. 7.31		(円)	測量業務 1　式	対策工の検討にあたり落石調査を追加したため 令和6年度繰越(P513/243) 合併　従36-I1840-01（P136/228）

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
223	令和６年度（主）藤枝黒俣線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-I1743-01	旭測量設計（株）	(円) 5,247,000	4,840,000	1,386,000	(円) 6,226,000	指名	7. 3.28 7. 8.21		(円)	用地測量 1　式	法務局との協議の結果、買取予定地の残置部についても測量が必要となったため 令和6年度繰越(P514/256)
224	令和６年度（止）川根寸又峡線災害防除工事に伴う保安林解除申請書作成業務委託（5年災第148号） 36-I1745-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,563,000	2,420,000	715,000	(円) 3,135,000	指名	6. 7. 3 7.12.10		(円)	保安林解除申請書作成 1　業務	令和6年度繰越(P514/258)
225	令和７年度（国）３６２号災害防除に伴う地すべり調査業務委託 37-I1721-01	上屋産業（株）	(円) 5,753,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	7. 6.28 8. 3.14	7. 7.11	(円) 1,650,000	伸縮計観測 12　回	
226	令和７年度（国）１５０号ほか　道路利用環境改善に伴う発注者支援業務委託 36-I1743-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,708,000	0		(円) 4,466,000	随契	7. 7.10 8. 3.11		(円)	設計積算業務 1　式	随契　1号（不適） 合併　主37-I7606-01　(P123/131)
227	令和７年度（一）蔵田島田線災害防除に伴う地質調査業務委託（長島地区） 36-I1845-02	（株）ジーベック	(円) 3,080,000	0		(円) 3,080,000	指名	7. 6. 5 7.12.10		(円)	地質調査業務 1　式	合併　主36-I1240-02　(P131/194)
228	令和６年度（主）藤枝天竜線 災害防除工事に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） 36-I1840-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,864,000	0	1,023,000	(円) 7,513,000	指名	6. 6. 5 7. 7.31		(円)	測量業務 1　式	対策工の検討にあたり落石調査を追加したため 令和6年度繰越(P515/263) 合併　主36-I1740-01　(P135/222)
229	令和６年度（国）４７３号災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） 36-I1842-01	大鐘測量設計（株）	(円) 4,499,000	4,290,000	275,000	(円) 4,565,000	指名	6.11.21 7. 6.30	7. 7.18	(円) 4,565,000	ブロック積擁壁・道路工詳細設計 1　式	令和6年度繰越(P515/264)
230	令和７年度（止）細江金谷線災害防除に伴う地すべり調査業務委託（地すべり観測業務） 36-I1845-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,039,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	7. 5.29 8. 3.13		(円)	地質調査業務 1　式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
231	令和７年度（主）細江金谷線災害防除に伴う用地測量業務委託 36-I1845-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 1,826,000	1,760,000		(円) 1,760,000	随契	7. 7.17 7. 9.17		(円)	測量業務 1 式	
232	令和７年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地質調査業務委託（富上城橋） 37-I1840-01	日本エルダルト（株）	(円) 9,941,000	9,405,000		(円) 9,405,000	指名	7. 5.27 7.11.28		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 2 孔	
233	令和７年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地すべり調査業務委託（富上城橋） 37-I1840-01	日本エルダルト（株）	(円) 4,785,000	4,510,000		(円) 4,510,000	指名	7. 6.10 7.12.17		(円)	孔内傾斜計観測 19 回	合併　従36-I1840-01　(P137/234)
234	令和７年度（国）３６２号災害防除工事に伴う地すべり調査業務委託（富上城橋） 36-I1840-01	日本エルダルト（株）	(円) 4,785,000	0		(円) 4,510,000	指名	7. 6.10 7.12.17		(円)	孔内傾斜計観測 19 回	合併　主37-I1840-01　(P137/233)
235	令和７年度（国）１５０号ほか　道路利用環境改善に伴う発注者支援業務委託 36-I1845-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,708,000	0		(円) 4,466,000	随契	7. 7.10 8. 3.11		(円)	設計積算業務 1 式	随契二号（不適） 合併　主37-I7606-01　(P123/131)
236	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7515-01	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	(円) 8,279,700	8,279,000		(円) 8,279,000	随契	7. 7.9 8.3.2		(円)		予算措置のため 令和6年度繰越(P192/73)
237	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7515-01	エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　静岡支店	(円) 20,356,744	20,356,744		(円) 20,356,744	随契	7. 7.18 8. 3.2		(円)		予算措置のため 令和6年度繰越(P192/72)
	【目細計】　無し		76,156,444	73,350,744	3,399,000	76,749,744				6,215,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【計　詳】　(02)道路橋りょう新設改良費		1,058,668,292	1,000,914,744	16,159,000	1,017,073,744				93,121,000		
	工事関係計	128件										
	(工事関係)											
238	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持管理　水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 36-B0066-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 4,114,000	4,103,000	153,587	(円) 4,256,587	指名	7. 3.28 8. 3.31		(円)	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	 令和6年度債務
239	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　堀切川東陰閘ほか　操作業務委託 36-B0066-01	牧之原市	(円) 1,366,530	1,366,530		(円) 1,366,530	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	操作業務 1　式	 随契二号（不適） 令和6年度債務 合併　従36-K3758-50（P148/302）
240	令和６年度相良片浜海岸ほか　河川維持管理　静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション　管理業務委託 36-B0066-01	牧之原市	(円) 8,041,000	8,041,000		(円) 8,041,000	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	管理業務 1　式	 随契二号（不適） 令和6年度債務 合併　従36-K3758-01（P148/303）
241	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 36-B0006-01	（株）中林建設	(円) 2,537,120	0		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P148/306)
242	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 36-B0006-01	（株）丸川組	(円) 2,539,435	0		(円) 2,376,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 1	(円) 1,000,000	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P150/316)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
243	令和６年度二級河川岡部川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 36-B0006-01	（株）エクノスワタナベ	(円) 2,539,435	0		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円) 1,000,000	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　上:36-K3757-01　(P150/317)
244	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 36-B0006-01	（有）横江組	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円) 3,000,000	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主:36-K3757-01　(P150/321)
245	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 36-B0006-01	増井建設（株）	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円) 2,000,000	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主:36-K3757-01　(P152/333)
246	令和６年度二級河川荻間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 36-B0006-01	（有）原崎工務店	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円) 1,000,000	小規模施設修繕 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主:36-K3757-01　(P152/339)
247	令和７年度一級河川大津谷川ほか　河川維持管理　高品排水機場ほか操作業務委託 37-K4364-01	島田市	(円) 2,254,641	2,254,641		(円) 2,254,641	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	操作業務 1　式	随契六号（不利）
248	令和７年度二級河川湯日川ほか　河川維持管理　河原樋門ほか　操作業務委託 37-K4364-01	榛原郡吉田町	(円) 1,667,094	1,667,094		(円) 1,667,094	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	操作業務 1　式	随契二号（不適）
249	令和７年度一級河川大井川河川維持管理　上長尾排水機場ほか　操作業務委託 37-K4364-01	榛原郡川根本町	(円) 5,540,163	5,540,163		(円) 5,540,163	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	操作業務 1　式	随契二号（不適）
250	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 37-K4364-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,636,000	0	638,000	(円) 10,241,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	合併　上:37-K4365-01　(P140/254)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
251	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　保安管理業務委託 37-K4364-01	（一財）中部電気保安協会藤枝営業所	(円) 2,397,780	0		(円) 2,397,780	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	保安管理業務 1　式	随契二号（不適） 合併　上37-K4365-01　(P140/257)
252	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　保安管理業務委託 37-K4364-01	（一財）中部電気保安協会牧之原営業所	(円) 1,877,040	0		(円) 1,877,040	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	保安管理業務 1　式	随契二号（不適） 合併　上37-K4365-01　(P140/258)
253	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 37-K4365-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,636,000	9,603,000	638,000	(円) 10,241,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	合併　従36-K2321-01　(P144/276)
254	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 37-K4365-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 15,422,000	15,378,000	1,034,000	(円) 16,412,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	労務単価特例措置によるもの 補正予算 合併　従36-K2326-01　(P145/281)
255	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 37-K4365-01	（株）大和電機製作所	(円) 18,656,000	18,645,000	901,467	(円) 19,546,467	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　従36-K2321-01　(P145/283)
256	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 37-K4365-01	（株）大和電機製作所	(円) 16,280,000	16,258,000	779,944	(円) 17,037,944	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　従36-K2326-01　(P146/289)
257	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　保安管理業務委託 37-K4365-01	（一財）中部電気保安協会藤枝営業所	(円) 2,397,780	2,397,780		(円) 2,397,780	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円) 2,397,780	保安管理業務 1　式	随契二号（不適） 合併　従37-K4364-01　(P140/251)
258	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　保安管理業務委託 37-K4365-01	（一財）中部電気保安協会牧之原営業所	(円) 1,877,040	1,877,040		(円) 1,877,040	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円) 1,877,040	保安管理業務 1　式	随契二号（不適） 合併　従37-K4364-01　(P140/252)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【工細計】　河川維持管理費		87,252,248	87,131,248	3,506,998	90,638,246				12,274,820		
	【目　計】　(01)河川砂防管理費		87,252,248	87,131,248	3,506,998	90,638,246				12,274,820		
	工事関係計	21件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
259	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） 35-K2410-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 14,883,000	0	3,949,000	(円) 10,351,000	一般	6.11.29 7. 8.27		(円)	地盤変動影響調査等（事後） 1　式	調査希望アンケートを実施したところ、調査を希望しない地権者が確認できたため 令和5年度繰越(P518/278) 合併　下35-K2230-01　(P142/260)
260	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託（地盤変動影響調査） 35-K2230-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 14,883,000	14,300,000	3,949,000	(円) 10,351,000	一般	6.11.29 7. 8.27		(円)	地盤変動影響調査等（事後） 1　式	調査希望アンケートを実施したところ、調査を希望しない地権者が確認できたため 令和5年度繰越(P519/283) 合併　従35-K2410-01　(P142/259)
261	令和７年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策設計業務委託（護岸詳細設計） 35-K2230-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 2,640,000	2,530,000		(円) 2,530,000	指名	7. 5.20 7. 8.13		(円)	護岸詳細設計 1　式	
262	令和６年度一級河川大井川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K4153-01	(株) 松井測量設計事務所	(円) 9,933,000	0	1,210,000	(円) 10,780,000	指名	7. 3.26 7. 9.30		(円)	徳山工区 1　式	現地調査により設計延長を見直したため 令和5年度繰越(P520/297) 合併　下35-K3237-03　(P147/293)
263	令和７年度二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う工損調査業務委託 36-K2660-01	(株) ツルタコンサルタント	(円) 4,972,000	4,785,000		(円) 4,785,000	指名	7. 7.15 7.10.22	7. 7.28	(円) 1,430,000	地盤変動影響調査等 1　式	
264	令和６年度一級河川坂口谷川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託 36-K2670-01	旭測量設計（株）	(円) 4,796,000	4,400,000	462,000	(円) 4,862,000	指名	7. 3.21 7. 8.29		(円)	測量業務 1　式	令和6年度繰越(P521/331)
265	令和６年度二級河川志太田中川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託 36-K2671-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,228,000	7,810,000	649,000	(円) 8,459,000	指名	7. 3.18 7. 8.29		(円)	地積測量図転写（地積測量図のみ 2000　m２	令和6年度繰越(P521/333)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
266	令和７年度二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託 36-K2673-01	昭和設計（株）	(円) 15,851,000	14,850,000		(円) 14,850,000	一般	7. 6.13 7.12.17		(円)	地質調査業務 1　式	
267	令和６年度二級河川小石川河川改良に伴う測量・設計業務委託 37-K1810-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,449,000	0	1,034,000	(円) 10,054,000	指名	6. 9.19 7. 9.30		(円) (2,700,000)	路線測量 1　式	焼津市との調整に不測の日時を要したため関係機関との協議により追加検討の必要が生じたため 令和6年度繰越 合併　主36-K3035-01　(P147/294)
268	令和７年度静岡県武道館第一・第二道場トップライト防水修繕他工事設計業務委託 37-Z0608-01	（株）齋藤文雄建築事務所	(円) 2,662,000	0		(円) 2,244,000	指名	7. 6.25 7.11.26		(円)	建築改修設計業務委託 1　式	合併　主37-Z0607-01　(P105/1)
	【目細計】　河川改良費		51,370,000	48,675,000	2,838,000	45,837,000				1,430,000		
269	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（石脇川新水門ほか） 36-K2374-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (3,420,000) 3,806,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/346) 合併　上36-K2371-02　(P143/270)
270	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（石脇川新水門ほか） 36-K2371-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	11,418,000		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (3,420,000) 386,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P525/341) 合併　従36-K2372-02　(P143/271)
271	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（石脇川新水門ほか） 36-K2372-02	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (3,420,000) 3,806,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/343) 合併　上36-K2371-02　(P143/270)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
272	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（梅田川水門ほか） 36-K2375-02	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	(円) 10,802,000	8,668,000		(円) 8,668,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (2,600,000) 1,734,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/348) 合併　従36-K3642-10 (P148/304)
273	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（勝間田川水門ほか） 36-K2376-02	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	(円) 14,223,000	11,418,000		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (3,420,000) 386,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/349) 合併　従36-K2377-02 (P141/275)
274	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（勝間田川水門ほか） 36-K2378-02	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (3,420,000) 3,806,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/352) 合併　主36-K2376-02 (P141/273)
275	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（勝間田川水門ほか） 36-K2377-02	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	(円) 14,223,000	0		(円) 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (3,420,000) 3,806,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和6年度繰越(P526/350) 合併　主36-K2376-02 (P141/273)
276	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2321-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,636,000	0	638,000	(円) 10,241,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01 (P140/253)
277	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2325-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,636,000	0	638,000	(円) 10,241,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01 (P140/253)
278	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2323-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,636,000	0	638,000	(円) 10,241,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01 (P140/253)
279	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2324-01	（株）豊国エンジニアリング	(円) 9,636,000	0	638,000	(円) 10,241,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01 (P140/253)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
280	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2328-01	(株) 豊国エンジニアリング	(円) 15,422,000	0	1,034,000	(円) 16,412,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	労務単価特例措置によるもの 補正予算 合併　主37-K4365-01　(P140/254)
281	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2326-01	(株) 豊国エンジニアリング	(円) 15,422,000	0	1,034,000	(円) 16,412,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	労務単価特例措置によるもの 補正予算 合併　主37-K4365-01　(P140/254)
282	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　設備保守点検業務委託 36-K2327-01	(株) 豊国エンジニアリング	(円) 15,422,000	0	1,034,000	(円) 16,412,000	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	設備保守点検業務 1　式	労務単価特例措置によるもの 補正予算 合併　主37-K4365-01　(P140/254)
283	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2321-01	(株) 大和電機製作所	(円) 18,656,000	0	901,467	(円) 19,546,467	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/255)
284	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2325-01	(株) 大和電機製作所	(円) 18,656,000	0	901,467	(円) 19,546,467	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/255)
285	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2322-01	(株) 大和電機製作所	(円) 18,656,000	0	901,467	(円) 19,546,467	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/255)
286	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2323-01	(株) 大和電機製作所	(円) 18,656,000	0	901,467	(円) 19,546,467	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/255)
287	令和７年度二級河川栃山川ほか　河川維持管理　栃山川水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2324-01	(株) 大和電機製作所	(円) 18,656,000	0	901,467	(円) 19,546,467	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/255)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
288	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2328-01	(株) 大和電機製作所	(円) 16,280,000	0	779,944	(円) 17,037,944	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　上37-K4365-01　(P140/256)
289	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2326-01	(株) 大和電機製作所	(円) 16,280,000	0	779,944	(円) 17,037,944	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/256)
290	令和７年度二級河川萩間川ほか　河川維持管理　萩間川相良水門ほか　遠隔制御設備保守点検業務委託 36-K2327-01	(株) 大和電機製作所	(円) 16,280,000	0	779,944	(円) 17,037,944	一般	7. 4. 1 8. 3.25		(円)	遠隔制御設備保守点検業務 1　式	合併　主37-K4365-01　(P140/256)
	【目細計】　河川関係国庫補助事業費		39,248,000	31,504,000	0	31,504,000				17,730,000		
291	令和６年度二級河川湯日川河川災害調査に伴う地質調査業務委託（鎌塚南地区） 36-B0375-01	(株) 富士和	(円) 4,026,000	4,015,000	11,000	(円) 4,026,000	随契	6.12.23 7. 5.27	7. 6.19	(円) 4,026,000	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P529/369)
	【目細計】　河川総合開発事業費		4,026,000	4,015,000	11,000	4,026,000				4,026,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
292	令和６年度 一級河川大井川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K3038-01	(株) 松井測量設計事務所	(円) 9,933,000	0	1,210,000	(円) 10,780,000	指名	7. 3.26 7. 9.30		(円)	徳山工区 1 式	現地調査により設計延長を見直したため 令和6年度繰越(P530/378) 合併 主35-K3237-03 (P147/293)
293	令和６年度一級河川大井川河川改良に伴う測量・設計業務委託 35-K3237-03	(株) 松井測量設計事務所	(円) 9,933,000	9,570,000	1,210,000	(円) 10,780,000	指名	7. 3.26 7. 9.30		(円)	徳山工区 1 式	現地調査により設計延長を見直したため 令和6年度繰越(P529/371) 合併 従36-K3038-01 (P147/292)
294	令和６年度二級河川小石川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K3035-01	服部エンジニア (株)	(円) 9,449,000	9,020,000	1,034,000	(円) 10,054,000	指名	6. 9.19 7. 9.30		(円) (2,700,000)	路線測量 1 式	掛川市との調整に不測の日時を要したため関係機関との協議により追加検討の必要が生じたため 令和6年度繰越(P529/373) 合併 従37-K4840-01 (P143/267)
295	令和６年度二級河川志太田中川河川改良に伴う測量・設計業務委託 (橋梁予備設計) 36-K3040-01	服部エンジニア (株)	(円) 13,948,000	13,200,000		(円) 13,200,000	一般	6.11.26 7. 9. 1		(円) (3,960,000)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P530/383)
296	令和６年度二級河川志太田中川河川改良に伴う設計業務委託 (排水兩渠詳細設計) 36-K3040-01	服部エンジニア (株)	(円) 4,477,000	4,235,000	990,000	(円) 5,225,000	指名	6.11.28 7.11. 5		(円) (1,270,000)	河川構造物設計 1 式	令和6年度繰越(P530/382)
297	令和６年度 一級河川白光川河川改良に伴う測量・設計業務委託 (護岸詳細設計) 36-K3236-01	(株) グリーン	(円) 8,800,000	8,470,000		(円) 8,470,000	指名	7. 1.28 7. 8.13		(円)	河川測量 160 m	令和6年度債務
298	令和７年度 二級河川萩間川河川改良に伴う設計業務委託 (東中橋河川協議資料作成) 36-K3237-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 2,321,000	2,200,000		(円) 2,200,000	指名	7. 7. 8 7.11.25		(円)	河川協議資料作成 1 業務	
299	令和７年度二級河川谷稲葉川河川改良に伴う測量・用地測量・設計業務委託 (護岸詳細設計) 37-K3055-01	大鐘測量設計 (株)	(円) 7,854,000	7,535,000		(円) 7,535,000	指名	7. 7. 3 8. 1.14		(円)	測量業務 1 式	

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
300	令和７年度二級河川瀬戸川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 37-K3059-01	大鐘測量設計（株）	(円) 9,207,000	8,910,000		(円) 8,910,000	指名	7. 7. 3 8. 1.13		(円)	測量業務 1 式	
301	令和７年度二級河川瀬戸川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 37-K3060-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,995,000	5,665,000		(円) 5,665,000	指名	7. 7.17 8. 1.16		(円)	測量業務 1 式	
302	令和６年度和良片浜海岸ほか　河川維持管理　堀切川東陸閘ほか　操作業務委託 36-K3758-50	牧之原市	(円) 1,366,530	0		(円) 1,366,530	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	操作業務 1 式	随契 二号（不適） 令和6年度債務 合併　主36-B0066-01　(P138/239)
303	令和６年度和良片浜海岸ほか　河川維持管理　静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション　管理業務委託 36-K3758-01	牧之原市	(円) 8,041,000	0		(円) 8,041,000	随契	7. 4. 1 8. 3.31		(円)	管理業務 1 式	随契 二号（不適） 令和6年度債務 合併　主36-B0066-01　(P138/240)
304	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川メンテナンス事業に伴う水門等長寿命化計画変更業務委託（梅田川水門ほか） 36-K3642-10	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 10,802,000	0		(円) 8,668,000	一般	6.12. 3 7. 5.28	7. 6.18	(円) (2,600,000) 4,334,000	長寿命化計画変更業務 1 式	令和6年度繰越(P531/392) 合併　主36-K2375-02　(P141/272)
305	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 37-K3752-02	（株）中林建設	(円) 2,537,120	0		(円) 2,186,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P148/306)
306	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 36-K3757-01	（株）中林建設	(円) 2,537,120	2,186,000		(円) 2,186,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.23	(円) 4,272,317	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従36-B0006-01　(P138/241)
307	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 37-K3753-02	（株）中林建設	(円) 2,537,120	0		(円) 2,186,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P148/306)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
308	令和６年度一級河川大津谷川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第１工区） 37-K3751-01	(株) 中林建設	(円) 2,537,120	0		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P148/306)
309	令和６年度一級河川大代川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第２工区） 37-K3752-02	(株) 金谷工務店	(円) 2,547,739	0		(円) 2,486,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P149/312)
310	令和６年度一級河川大代川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第２工区） 37-K3751-01	(株) 金谷工務店	(円) 2,547,739	0		(円) 2,486,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P149/312)
311	令和６年度一級河川大代川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第２工区） 37-K3753-02	(株) 金谷工務店	(円) 2,547,739	0		(円) 2,486,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P149/312)
312	令和６年度一級河川大代川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第２工区） 36-K3757-01	(株) 金谷工務店	(円) 2,547,739	2,486,000		(円) 2,486,000	指名	7. 2.25 8. 2.27	7. 6.23	(円) 225,644	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3751-01 (P149/310)
313	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 37-K3752-02	(株) 丸川組	(円) 2,539,135	0		(円) 2,376,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 1	(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P150/316)
314	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 37-K3751-01	(株) 丸川組	(円) 2,539,135	0		(円) 2,376,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 1	(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P150/316)
315	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 37-K3753-02	(株) 丸川組	(円) 2,539,135	0		(円) 2,376,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 1	(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P150/316)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
316	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第３工区） 36-K3757-01	（株）丸川組	(円) 2,539,435	2,376,000		(円) 2,376,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 1	(円) 2,099,270	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　従36-B0006-01 (P138/242)
317	令和６年度二級河川岡部川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 36-K3757-01	（株）エクノスワタナベ	(円) 2,539,435	2,486,000		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円) 985,724	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　従36-B0006-01 (P139/243)
318	令和６年度二級河川岡部川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 37-K3752-02	（株）エクノスワタナベ	(円) 2,539,435	0		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01 (P150/317)
319	令和６年度二級河川岡部川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 37-K3753-02	（株）エクノスワタナベ	(円) 2,539,435	0		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01 (P150/317)
320	令和６年度二級河川岡部川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第４工区） 37-K3751-01	（株）エクノスワタナベ	(円) 2,539,435	0		(円) 2,486,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01 (P150/317)
321	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 36-K3757-01	（有）横江組	(円) 2,539,435	2,024,000		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円) 6,785,643	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　従36-B0006-01 (P139/244)
322	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 37-K3753-02	（有）横江組	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01 (P150/321)
323	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 37-K3751-01	（有）横江組	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01 (P150/321)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
324	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第５工区） 37-K3752-02	(有) 横江組	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.27	(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上:36-K3757-01　(P150/321)
325	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第６工区） 36-K3757-01	(株) 斎藤工務店	(円) 2,539,435	2,024,000		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.24	(円) 1,425,426	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3751-01 (P151/326)
326	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第６工区） 37-K3751-01	(株) 斎藤工務店	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P151/325)
327	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第６工区） 37-K3753-02	(株) 斎藤工務店	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P151/325)
328	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第６工区） 37-K3752-02	(株) 斎藤工務店	(円) 2,539,435	0		(円) 2,024,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P151/325)
329	令和６年度二級河川湯口川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第７工区） 36-K3757-01	(株) 廣川組	(円) 4,910,744	4,675,000		(円) 4,675,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3751-01 (P151/330)
330	令和６年度二級河川湯口川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第７工区） 37-K3751-01	(株) 廣川組	(円) 4,910,744	0		(円) 4,675,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P151/329)
331	令和６年度二級河川湯口川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第７工区） 37-K3752-02	(株) 廣川組	(円) 4,910,744	0		(円) 4,675,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上:36-K3757-01　(P151/329)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
332	令和６年度二級河川湯日川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第７工区） 37-K3753-02	（株）廣川組	(円) 4,910,744	0		(円) 4,675,000	指名	7. 2.25 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P151/329)
333	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 36-K3757-01	増井建設（株）	(円) 4,900,520	4,862,000		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円) 465,124	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　従36-B0006-01　(P139/245)
334	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 37-K3751-01	増井建設（株）	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P152/333)
335	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 37-K3752-02	増井建設（株）	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P152/333)
336	令和６年度二級河川勝間田川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第８工区） 37-K3753-02	増井建設（株）	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P152/333)
337	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 37-K3752-02	（有）原崎工務店	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	小規模施設修繕 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P152/339)
338	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 37-K3753-02	（有）原崎工務店	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	小規模施設修繕 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P152/339)
339	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 36-K3757-01	（有）原崎工務店	(円) 4,900,520	4,862,000		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円) 1,045,440	小規模施設修繕 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　従36-B0006-01　(P139/246)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
340	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 37-K3751-01	(有) 原崎土務店	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	小規模施設修繕 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P152/339)
341	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第10工区） 37-K3752-02	(株) 田崎組	(円) 2,598,532	0		(円) 2,530,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　丰36-K3757-01　(P153/342)
342	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第10工区） 36-K3757-01	(株) 田崎組	(円) 2,598,532	2,530,000		(円) 2,530,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円) 1,110,562	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3752-02 (P153/341)
343	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第11工区） 36-K3757-01	(株) 梶山組	(円) 2,598,532	2,590,500		(円) 2,590,500	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 4	(円) 2,799,941	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3752-02 (P153/344)
344	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第11工区） 37-K3752-02	(株) 梶山組	(円) 2,598,532	0		(円) 2,590,500	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 7. 4	(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　丰36-K3757-01　(P153/343)
345	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第12工区） 37-K3752-02	(株) 柳澤組	(円) 2,617,271	0		(円) 2,596,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3757-01　(P153/346)
346	令和６年度一級河川大井川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第12工区） 36-K3757-01	(株) 柳澤組	(円) 2,617,271	2,596,000		(円) 2,596,000	一般	7. 2.28 8. 2.27		(円)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3752-02 (P153/345)
347	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その１） 36-K3758-01	(有) 横江組	(円) 725,519	572,000		(円) 572,000	指名	7. 2.17 8. 2.28	7. 6.27	(円) 668,848	河川維持（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3752-01 (P154/348)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
348	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その１） 37-K3752-01	（有）横江組	(円) 725,519	0		(円) 572,000	指名	7. 2.17 8. 2.28	7. 6.27	(円) 164,750	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　上36-K3758-01　(P153/347)
349	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その１） 37-K3753-01	（有）横江組	(円) 725,519	0		(円) 572,000	指名	7. 2.17 8. 2.28	7. 6.27	(円)	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　丰36-K3758-01　(P153/347)
350	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その２） 37-K3753-01	フジ建設（株）	(円) 725,519	0		(円) 682,000	指名	7. 2.17 8. 2.28		(円)	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　丰36-K3758-01　(P154/351)
351	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その２） 36-K3758-01	フジ建設（株）	(円) 725,519	682,000		(円) 682,000	指名	7. 2.17 8. 2.28	7. 6.19	(円) 290,152	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　従37-K3752-01　(P154/352)
352	令和６年度二級河川瀬戸川ほか　河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（小規模業務委託その２） 37-K3752-01	フジ建設（株）	(円) 725,519	0		(円) 682,000	指名	7. 2.17 8. 2.28		(円)	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　丰36-K3758-01　(P154/351)
353	令和７年度（国）１５０号ほか　道路利用環境改善に伴う発注者支援業務委託 36-K3756-41	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 4,708,000	0		(円) 4,166,000	随契	7. 7.10 8. 3.11		(円)	設計積算業務 1　式	随契二号（不適） 合併　上37-I7606-01　(P123/131)
354	令和６年度一級河川大井川河川定期横断測量業務委託 36-K1510-01	吉田測量設計（株）	(円) 14,586,000	14,080,000	385,000	(円) 14,465,000	一般	6. 9.25 7. 5.30	7. 6.24	(円) 14,465,000	(一) 大井川　河川定期横断測量 1　式	令和6年度繰越(P533/103)
355	令和６年度二級河川瀬戸川ほか河川調査に伴う設計業務委託（次期河川整備計画検討） 36-K1511-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,701,000	15,675,000	4,290,000	(円) 19,965,000	一般	6. 9. 4 7. 8.29		(円) (4,700,000)	河川整備計画検討 1　式	追加検討分が必要になったため 令和6年度繰越(P533/104)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
356	令和６年度二級河川梅山川河川調査に伴う浸水要因分析業務委託 36-K1511-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 9,867,000	7,920,000	352,000	(円) 8,272,000	指名	7. 3.28 7. 8.27	7. 5.28	(円) 2,370,000	梅山川（浸水要因分析） 1　式	令和6年度繰越(P533/405)
357	令和６年度栃山川水系河川調査に伴う設計業務委託（河川整備計画変更） 36-K1512-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 11,396,000	9,064,000	1,232,000	(円) 10,296,000	一般	6. 8.23 7. 9.26		(円) (2,710,000)	河川整備計画変更 1　式	関係機関との協議に不測の日時を要したため 協議により追加検討の必要が生じたため 令和6年度繰越(P534/407)
358	令和６年度二級河川高草川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針検討） 36-K1512-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 9,889,000	7,931,000	1,087,000	(円) 9,018,000	指名	6.11.25 7. 9.30		(円) (2,370,000)	河川整備基本方針検討 1　式	関係機関との協議に不測の日時を要したため 協議により追加検討の必要が生じたため 令和6年度繰越(P534/406)
359	令和６年度二級河川高草川河川調査に伴う環境調査業務委託 36-K1512-01	（株）エイト日本技術開発　静岡事務所	(円) 9,834,000	7,887,000	2,183,000	(円) 10,070,000	指名	6.12. 4 7. 5.29	7. 6.24	(円) (2,300,000) 7,770,000	環境調査 1　式	関係機関との協議に不測の日時を要したため 協議により追加検討の必要が生じたため 令和6年度繰越(P534/408)
360	令和６年度一級河川大井川河川調査に伴う環境調査業務委託（河川水辺の国勢調査） 36-K1514-01	大日コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 14,465,000	0		(円) 11,506,000	一般	6. 8. 5 7.12.15		(円)	計画準備 1　式	令和6年度繰越(P534/409) 合併　主36-K1515-01　(P155/361)
361	令和６年度一級河川大井川河川調査に伴う環境調査業務委託（河川水辺の国勢調査） 36-K1515-01	大日コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 14,465,000	11,506,000		(円) 11,506,000	一般	6. 8. 5 7.12.15		(円)	計画準備 1　式	令和6年度繰越(P534/410) 合併　従36-K1514-01　(P155/360)
362	令和７年度一級河川大井川河川定期横断測量業務委託 37-K1511-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,927,000	14,080,000		(円) 14,080,000	一般	7. 7.29 8. 2.25		(円)	(一) 大井川　河川定期横断測量 1　式	
363	令和７年度二級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針策定） 37-K1514-01	（株）エイト日本技術開発　静岡事務所	(円) 15,796,000	12,683,000		(円) 12,683,000	一般	7. 7.28 8. 3.13		(円)	小石川河川整備基本方針策定業務 1　業務	合併　従37-K1515-01　(P156/364)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
364	令和７年度二級河川小石川河川調査に伴う設計業務委託（河川整備基本方針策定） 37-K1515-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 15,796,000	 0		(円) 12,683,000	一般	7. 7.28 8. 3.13		(円)	小石川河川整備基本方針策定業務 1　業務	合併　上:37-K1514-01　(P155/363)
365	令和７年度二級河川高草川河川調査に伴う環境調査業務委託 37-K1515-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 9,845,000	 7,909,000	 1,166,000	(円) 9,075,000	指名	7. 6. 4 7.12.11		(円)	環境調査 1　式	関係機関との協議に不測の日時を要したため 協議により追加検討の必要が生じたため
366	令和７年度二級河川滝沢川河川台帳整備に伴う測量業務委託 37-K0705-01	（株）グリーン	(円) 9,713,000	 9,405,000		(円) 9,405,000	一般	7. 7.31 7.12.10		(円)	河川台帳整備　L＝ 1.3　km	
	【目細計】　県単独河川事業費		251,222,756	224,196,500	13,929,000	238,125,500				51,277,841		
367	令和６年度二級河川黒石川広域連携に伴う用地調査業務委託 35-K2052-01	旭測量設計（株）	(円) 1,639,000	 1,573,000	 27,000	(円) 1,600,000	指名	6.11.21 7. 9.19		(円)	用地調査等業務 1　式	令和6年度繰越(P534/411)
368	令和６年度二級河川黒石川広域連携に伴う設計業務委託（高橋迂回路再検討） 36-K2051-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 1,691,000	 1,606,000	 473,000	(円) 2,079,000	指名	7. 2.26 7. 7.30		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P535/414)
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（河川）		3,333,000	3,179,000	500,000	3,679,000				0		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【計　詳】　(02)河川改良費		349,199,756	311,569,500	11,602,000	323,171,500				74,463,841		
	工事関係計	110件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
369	令和７年度相良海岸海岸改良事業に伴う長寿命化計画更新業務委託（大磯川水門ほか） 37-K5257-01	(株) 建設技術研究所　静岡事務所	(円) 15,642,000	0		(円) 12,562,000	一般	7. 7.12 7.12. 3	7. 7.25	(円)	海岸水門長寿命化計画更新業務 1　式	合併　主36-K5257-01　(P158/370)
370	令和７年度相良海岸海岸改良事業に伴う長寿命化計画更新業務委託（大磯川水門ほか） 36-K5257-01	(株) 建設技術研究所　静岡事務所	(円) 15,642,000	12,562,000		(円) 12,562,000	一般	7. 7.12 7.12. 3	7. 7.25	(円) 3,760,000	海岸水門長寿命化計画更新業務 1　式	合併　従37-K5257-01　(P158/369)
371	令和７年度相良須々木海岸海岸改良に伴う用地調査業務委託 37-K5256-01	服部エンジニア (株)	(円) 4,994,000	4,730,000		(円) 4,730,000	指名	7. 5.28 7.12.10		(円)	建物等の調査 1　式	
372	令和６年度二級河川萩間川ほか　河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（第９工区） 36-K5330-01	(有) 原崎工務店	(円) 4,900,520	0		(円) 4,862,000	一般	7. 2.28 8. 2.27	7. 6.30	(円)	小規模施設修繕 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併　主36-K3757-01　(P152/339)
373	令和７年度相良須々木海岸ほか海岸調査に伴う測量業務委託（深浅・汀線測量） 37-K1806-01	服部エンジニア (株)	(円) 4,829,000	4,620,000		(円) 4,620,000	指名	7. 7. 2 8. 1.26		(円)	深浅測量 1　式	合併　従37-K1807-01　(P158/374)
374	令和７年度相良須々木海岸ほか海岸調査に伴う測量業務委託（深浅・汀線測量） 37-K1807-01	服部エンジニア (株)	(円) 4,829,000	0		(円) 4,620,000	指名	7. 7. 2 8. 1.26		(円)	深浅測量 1　式	合併　主37-K1806-01　(P158/373)
	【目細計】　県単独海岸事業費		25,465,000	21,912,000	0	21,912,000				3,760,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
375	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）に伴う地質調査業務委託（水位観測） 36-K5035-01	（株）中野地質	(円) 9,108,000	8,580,000	583,000	(円) 9,163,000	指名	7. 3.15 8. 3.23		(円)	地質調査業務 1　式	令和6年度繰越(P536/420)
376	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）に伴う長寿命化計画策定業務委託 36-K5062-01	いであ（株）　静岡営業所	(円) 19,888,000	15,884,000	990,000	(円) 16,874,000	一般	7. 3.25 7. 8.26		(円)	UAV及びマルチビームによる測量 1　式	令和6年度繰越(P536/422)
	【目細計】　海岸関係国庫補助事業費		28,996,000	24,464,000	1,573,000	26,037,000				0		
	【目　計】　(03)海岸費		54,461,000	46,376,000	1,573,000	47,949,000				3,760,000		
	工事関係計	8件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
377	令和６年度　大井川支川足間沢砂防に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 36-S0106-01	(株) フジヤマ	(円) 9,944,000	9,625,000	1,001,000	(円) 8,624,000	一般	6.12. 3 7. 6.30	7. 7.23	(円) 8,624,000	砂防指定地指定申請書作成 1　式	公図写（公図連続転写図等）の筆数を実績に合わせて見直したため 令和6年度繰越(P538/427)
	【目細計】　砂防費		9,944,000	9,625,000	1,001,000	8,624,000				8,624,000		
378	令和７年度　大井川支川大沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・用地調査業務委託 37-S0706-04	服部エンジニア（株)	(円) 5,709,000	0		(円) 5,390,000	指名	7. 7.24 7.12.17		(円)	作業計画（用地測量) 1　業務	合併　主36-S0706-08　(P160/379)
379	令和７年度　大井川支川大沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う測量・用地調査業務委託 36-S0706-08	服部エンジニア（株)	(円) 5,709,000	5,390,000		(円) 5,390,000	指名	7. 7.24 7.12.17		(円)	作業計画（用地測量) 1　業務	合併　従37-S0706-04 (P160/378)
380	令和６年度　家山川支川切山川砂防等調査に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 36-S0706-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 7,051,000	0	212,000	(円) 6,842,000	一般	6.11.29 7. 6.30	7. 7.23	(円) 742,000	測量業務 1　式	令和6年度繰越(P540/438) 合併　主36-S5708-01　(P162/389)
	【目細計】　砂防関係国庫補助事業費		5,709,000	5,390,000	212,000	5,632,000				742,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
381	令和６年度岡部川支川牛ケ谷沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S5005-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,843,000	7,425,000	-121,000	(円) 7,304,000	一般	6.10. 4 7. 8.22		(円)	用地測量 1 式	令和6年度繰越(P541/447)
382	令和７年度　大津谷川支川千葉沢砂防に伴う測量・設計業務委託 37-S5112-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,071,000	7,810,000		(円) 7,810,000	指名	7. 6.26 7.12.17		(円)	測量業務 1 式	
383	令和７年度　大津谷川支川千葉沢砂防に伴う地質調査業務委託 37-S5112-01	（株）ジーベック	(円) 6,171,000	5,720,000		(円) 5,720,000	指名	7. 6.26 7.10.22		(円)	地質調査業務 1 式	
384	令和６年度　大代川支川章子沢川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（島田市内（旧川根町除く）） 36-S5956-01	（株）金谷工務店	(円) 5,566,861	5,620,000		(円) 5,620,000	指名	7. 3.19 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1 式	単価契約 令和6年度債務
385	令和６年度　岡部川支川木和田川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（藤枝市内） 36-S5956-02	（株）丸川組	(円) 5,567,837	5,620,000		(円) 5,620,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1 式	単価契約 令和6年度債務
386	令和６年度　高草川支川花沢川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（焼津市内） 36-S5956-03	（株）中部緑化建設	(円) 5,567,837	4,543,000		(円) 4,543,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1 式	単価契約 令和6年度債務
387	令和６年度　勝間田川支川三柴川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（牧之原市・吉山町内） 36-S5956-04	釘ケ浦建設（株）	(円) 5,597,947	5,545,000		(円) 5,545,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1 式	単価契約 令和6年度債務
388	令和６年度　大井川支川家山川ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託（島田市川根町・川根本町内） 36-S5956-05	三村建設（株）	(円) 5,805,148	5,720,000		(円) 5,720,000	指名	7. 3.17 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1 式	単価契約 令和6年度債務

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
389	令和６年度　家山川支川切山川砂防等調査に伴う砂防指定地指定申請書作成業務委託 36-S5708-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 7,051,000	6,600,000	212,000	(円) 6,842,000	一般	6.11.29 7. 6.30	7. 7.23	(円) 6,100,000	測量業務 1　式	令和6年度繰越(P542/448) 合併　従36-S0706-01 (P160/380)
390	令和６年度大沖谷川支川長谷沢砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤概略設計） 36-S5709-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 4,829,000	4,598,000	500,000	(円) 5,098,000	指名	6. 9. 4 7. 5.30	7. 6.20	(円) 5,098,000	縦断測量 0.18　ｋｍ	令和6年度繰越(P542/449)
391	令和６年度月沈沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S5307-01	鈴木設計（株）	(円) 8,184,000	7,810,000	583,000	(円) 8,393,000	一般	7. 3.25 7.10. 1		(円)	測量業務 1　式	令和6年度繰越(P542/451)
392	令和７年度月沈沢砂防に伴う測量業務委託（砂防指定地指定申請書作成） 36-S5307-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 2,453,000	2,365,000		(円) 2,365,000	指名	7. 7.17 8. 1.16		(円)	測量業務 1　式	
393	令和７年度白non壱丁田１急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託 37-S7163-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 10,307,000	9,680,000		(円) 9,680,000	一般	7. 7.14 7.11.26		(円)	地質調査業務 1　式	
394	令和７年度白non壱丁田１急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託（予備設計） 37-S7163-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 8,668,000	8,140,000		(円) 8,140,000	指名	7. 6.26 7.12.17		(円)	設計業務 1　式	
	【日細計】　県単独砂防事業費		91,685,630	87,196,000	1,204,000	88,400,000				11,198,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
395	令和６年度瀬戸川支川原東沢砂防に伴う測量・設計業務委託（管理用道路） 36-S0006-01	昭和設計（株）	(円) 6,897,000	6,545,000		(円) 6,545,000	指名	7. 1.29 7. 8.29		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P545/462)
396	令和６年度　相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0008-01	（株）フジヤマ	(円) 9,812,000	9,295,000	715,000	(円) 10,010,000	一般	7. 3.28 7. 9.30		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P546/477) 合併　従37-S0007-01 (P163/397)
397	令和６年度　相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う用地測量・用地調査業務委託 37-S0007-01	（株）フジヤマ	(円) 9,812,000	0	715,000	(円) 10,010,000	一般	7. 3.28 7. 9.30		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越 合併　主36-S0008-01 (P163/396)
398	令和７年度　相賀谷川支川荒神沢砂防工事に伴う測量業務委託（砂防指定地指定申請書作成） 36-S0008-01	（株）フジヤマ	(円) 3,454,000	3,355,000		(円) 3,355,000	指名	7. 7. 3 7.12.22		(円)	測量業務 1　式	
399	令和６年度潮山　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 37-S2002-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,917,000	0	869,000	(円) 5,599,000	指名	7. 3.21 8. 1. 7		(円)	地すべり調査 1　式	令和6年度繰越 合併　主36-S3241-01 (P163/401)
400	令和７年度身成　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 37-S2001-01	（株）グランドリサーチ	(円) 4,103,000	3,850,000		(円) 3,850,000	指名	7. 6.24 8. 1.14	7. 7. 7	(円) 1,100,000	地すべり調査 1　式	
401	令和６年度潮山　地すべり対策に伴う地すべり調査業務委託 36-S3241-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,917,000	4,730,000	869,000	(円) 5,599,000	指名	7. 3.21 8. 1. 7		(円)	地すべり調査 1　式	令和6年度繰越(P548/191) 合併　従37-S2002-01 (P163/399)
402	令和６年度坊上免急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票業務委託（詳細設計） 36-S4523-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,591,000	8,140,000	2,068,000	(円) 10,208,000	指名	6. 8.28 7.11.28		(円)	一般構造物設計　擁壁工 1　式	地質調査結果を踏まえ起点側擁壁背面に吹付枠工が必要となったため 令和6年度繰越(P548/192) 合併　従36-S3338-01 (P165/411)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
403	令和６年度坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票業務委託（詳細設計） 37-S4523-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,591,000	0	2,068,000	(円) 10,208,000	指名	6. 8.28 7.11.28		(円)	一般構造物設計　擁壁工 1　式	地質調査結果を踏まえ起点側擁壁背面に吹付枠工が必要となったため 令和6年度繰越 合併　主36-S4523-01　(P163/402)
404	令和６年度ばらの丘一丁目急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票作成業務委託（詳細設計） 36-S4519-01	大鐘測量設計（株）	(円) 7,161,000	6,875,000	754,000	(円) 7,629,000	指名	6. 9.11 7. 6.30	7. 7.23	(円) 7,629,000	一般構造物設計　防護柵 1　式	令和6年度繰越(P549/493)
405	令和６年度牛ケ谷Ａ急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託 36-S4514-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,781,000	11,000,000	3,278,000	(円) 14,278,000	一般	6. 9.25 7. 9.17		(円)	牛ケ谷A-1 0	地質調査と安定計算の結果を踏まえ、モタレ式擁壁と法枠工の設計の追加が必要となったため 令和6年度繰越(P549/495) 合併　従36-S3341-01　(P165/413)
406	令和６年度鳥田土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（砂防基盤図作成） 36-S3451-01	三和航測（株）　静岡営業所	(円) 48,983,000	39,864,000	5,984,000	(円) 45,848,000	一般	7. 3.22 8. 1.20		(円)	砂防基盤図作成 1　式	労務単価の特例措置に伴う変更協議の請求があったため 令和6年度繰越(P544/457)
407	令和６年度鳥田上木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（新規区域設定） 36-S3451-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,005,000	4,785,000	198,000	(円) 4,983,000	指名	7. 3.27 7.10.31		(円)	土砂災害防止法基礎調査 1　式	令和6年度繰越(P544/456)
408	令和７年度家山Ｆ　急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・調査業務委託 36-S3343-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 4,268,000	4,070,000		(円) 4,070,000	指名	7. 6. 3 7.10.15		(円)	測量業務 1　式	
409	令和７年度家山Ｆ　急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票業務委託 36-S3343-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 2,607,000	2,475,000		(円) 2,475,000	指名	7. 5.27 7. 8.20		(円)	設計業務 1　式	
410	令和６年度坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S3338-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,207,000	8,745,000	649,000	(円) 9,394,000	指名	7. 3.18 7.11.28		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P551/509)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
411	令和６年度坊主免急傾斜地崩壊対策に伴う設計・電算帳票業務委託（詳細設計） 36-S3338-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,591,000	0	2,068,000	(円) 10,208,000	指名	6. 8.28 7.11.28		(円)	一般構造物設計　擁壁工 1　式	地質調査結果を踏まえ起点側擁壁背面に吹付枠工が必要となったため 令和6年度繰越(P552/510) 合併　主36-S4523-01　(P163/402)
412	令和６年度牛ケ谷A急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S3341-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,899,000	8,415,000	572,000	(円) 8,987,000	一般	7. 3.22 7. 9.30		(円)	用地測量 1　式	令和6年度繰越(P552/514)
413	令和６年度牛ケ谷A急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託 36-S3341-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,781,000	0	3,278,000	(円) 14,278,000	一般	6. 9.25 7. 9.17		(円)	牛ケ谷A-1 0	地質調査と安定計算の結果を踏まえ、モタレ式擁壁と法枠工の設計の追加が必要となったため 令和6年度繰越(P552/513) 合併　主36-S4514-01　(P164/405)
	【目細計】　防災・安全社会資本整備交付金（砂防）		135,685,000	122,144,000	15,087,000	137,231,000				8,729,000		
	【目　計】　(04)砂防費		243,023,630	224,355,000	15,532,000	239,887,000				29,293,000		
	工事関係計	37件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
414	令和７年度　静波海岸基地局局舎新築工事設計業務委託 37-Z0610-01	石川一級建築士事務所　石川智子	(円) 2,002,000	1,815,000		(円) 1,815,000	指名	7. 6.20 7.11. 4		(円)	設計業務委託 1　式	
415	令和７年度　静波海岸基地局局舎新築工事地質調査業務委託 37-Z0610-01	上屋産業（株）	(円) 4,807,000	4,565,000		(円) 4,565,000	指名	7. 6.19 7. 9.29	7. 7. 2	(円) 1,360,000	地質調査業務委託 1　式	
	【目細計】　港湾建設費		6,809,000	6,380,000	0	6,380,000				1,360,000		
	【目　計】　(02)港湾建設費		6,809,000	6,380,000	0	6,380,000				1,360,000		
	工事関係計	2件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
416	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２） 36-C6230-01	(株) スルガコンサル	(円) 8,316,000	7,920,000	1,188,000	(円) 6,732,000	一般	6.12.24 7. 6.30	7. 7.23	(円) 6,732,000	用地調査等業務（調査・算定) 4 箇所	実績に基づき変更したため 令和6年度繰越(P553/517)
	【目細計】 都市計画街路事業（街路・補助）		8,316,000	7,920,000	1,188,000	6,732,000				6,732,000		
417	令和６年度（都）志太東幹線街路整備に伴う道路台帳業務委託 36-C5411-01	服部エンジニア（株)	(円) 1,716,000	1,595,000	88,000	(円) 1,683,000	指名	7. 3.27 7. 8.29		(円)	道路台帳業務 1 式	令和6年度繰越(P554/526)
418	令和７年度（都）志太東幹線街路整備に伴う用地測量業務委託 36-C5441-01	服部エンジニア（株)	(円) 2,277,000	2,145,000		(円) 2,145,000	指名	7. 6.25 7. 9.17		(円)	用地測量 1 式	
419	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う設計業務委託（道路修正設計） 36-C5443-01	(株) スルガコンサル	(円) 2,728,000	2,585,000	627,000	(円) 3,212,000	指名	6. 8. 7 7. 6.30	7. 7.25	(円) 3,212,000	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P555/533)
420	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う設計業務委託（排水施設等検討業務） 36-C5443-01	(株) フジヤマ	(円) 5,401,000	5,126,000		(円) 5,126,000	指名	6.12. 5 7. 8.27		(円)	設計業務 1 式	令和6年度繰越(P555/534)

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
421	令和6年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う設計・電算帳票業務委託（流末水路） 36-C5443-01	（株）ツルタコンサルタント	(円) 3,234,000	3,025,000	143,000	(円) 3,168,000	指名	7. 3.25 7. 7.31		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越(P555/530)
422	令和7年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定） 37-C5443-01	（株）スルガコンサル	(円) 4,477,000	4,235,000		(円) 4,235,000	指名	7. 6.25 7.10.29		(円)	用地調査等業務（再調査・再算定 4　箇所	合併　従36-C5443-01 (P168/423)
423	令和7年度（都）焼津広幡線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定） 36-C5443-01	（株）スルガコンサル	(円) 4,477,000	0		(円) 4,235,000	指名	7. 6.25 7.10.29		(円)	用地調査等業務（再調査・再算定 4　箇所	合併　主37-C5443-01 (P168/422)
424	令和7年度（都）東名川尻幹線街路整備に伴う設計業務委託（道路詳細設計） 37-C5444-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,438,000	8,910,000		(円) 8,910,000	指名	7. 7. 2 7.11. 5		(円)	道路詳細設計（B） 1　式	合併　従36-C5444-01 (P168/425)
425	令和7年度（都）東名川尻幹線街路整備に伴う設計業務委託（道路詳細設計） 36-C5444-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,438,000	0		(円) 8,910,000	指名	7. 7. 2 7.11. 5		(円)	道路詳細設計（B） 1　式	合併　主37-C5444-01 (P168/424)
426	令和7年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定） 37-C5445-01	昭和設計（株）	(円) 5,632,000	5,335,000		(円) 5,335,000	一般	7. 7.28 8. 1.28		(円)	用地調査等業務 1　式	
427	令和7年度（都）志太中央幹線街路整備に伴う用地調査業務委託 37-C5445-01	昭和設計（株）	(円) 18,678,000	17,710,000		(円) 17,710,000	一般	7. 7.28 8. 1.28		(円)	建物調査（非木造建物） 3　棟	
	【目細計】　県単独街路整備事業費		53,581,000	50,666,000	858,000	51,524,000				3,212,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【計　　計】　(03)市街地整備費		61,897,000	58,586,000	-330,000	58,256,000				9,911,000		
	工事関係計	12件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
428	令和７年度　鳥田警察署公舎解体工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託 37-Z0612-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,739,000	2,585,000		(円) 2,585,000	指名	7. 7.10 7.10.29		(円)	地盤変動影響事後調査業務 1　式	
	【目細計】　警察施設費		2,739,000	2,585,000	0	2,585,000				0		
	【目　計】　(05)警察施設費		2,739,000	2,585,000	0	2,585,000				0		
	工事関係計	1件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
429	令和７年度鳥田商業高等学校本館屋上防水修繕他工事設計業務委託 37-Z0616-01	ソネットプラン建築設計事務所　園田模	(円) 4,092,000	0		(円) 3,685,000	指名	7. 7.25 7.12.15		(円)	設計業務委託 1　式	合併　主37-Z0613-01　(P171/430)
430	令和７年度鳥田商業高等学校本館屋上防水修繕他工事設計業務委託 37-Z0613-01	ソネットプラン建築設計事務所　園田模	(円) 4,092,000	3,685,000		(円) 3,685,000	指名	7. 7.25 7.12.15		(円)	設計業務委託 1　式	合併　従37-Z0616-01　(P171/429)
431	令和７年度藤枝北高等学校格技場屋根修繕工事修正設計業務委託 37-Z0618-01	佐野設計工房　一級建築士事務所　佐野芳正	(円) 484,000	440,000		(円) 440,000	随契	7. 7.30 7.11.25		(円)	設計業務委託 1　式	
	【目細計】　教育管理費		4,576,000	4,125,000	0	4,125,000				0		
	【目　計】　(03)教育管理費		4,576,000	4,125,000	0	4,125,000				0		
	工事関係計	3件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
432	令和６年度（一）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託（浜当口トンネル） 36-B0350-02	(株) ジーベック	(円) 90,310,000	90,288,000		(円) 90,288,000	随契	6. 7. 3 7.10. 8		(円) (27,000,000)	T31（D測線）BV-1-1（鉛直） 115 m	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/540)
433	令和６年度（一）静岡焼津線土木施設災害調査に伴う対策検討業務委託（浜当口トンネル） 36-B0350-02	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 91,190,000	91,190,000		(円) 91,190,000	随契	6. 7. 3 7.10. 8	7. 5.28	(円) 27,350,000	資料整理 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/541)
434	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0352-03	国土防災技術（株）　静岡支店	(円) 17,226,000	17,182,000		(円) 17,182,000	随契	6. 6.19 7.11.28	7. 5.27	(円) 5,150,000	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/542)
435	令和６年度（国）３６２号土木施設災害調査に伴う測量・用地調査業務委託 36-B0352-03	(株) 松井測量設計事務所	(円) 16,258,000	16,170,000		(円) 16,170,000	随契	6. 6.18 7. 8.29		(円)	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/543)
436	令和６年度一級河川伊久美川上木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 36-B0354-01	日本エルダルト（株）	(円) 14,102,000	14,080,000		(円) 14,080,000	随契	6.12.20 7. 7.31		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 26 m	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/544)
437	令和６年度一級河川伊久美川上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0354-01	大鐘測量設計（株）	(円) 7,282,000	7,260,000	473,000	(円) 7,733,000	随契	6.12.20 7. 7.31		(円)	測量業務 1 式	随契五号（緊急） 令和6年度繰越(P558/545)
	【目細計】　上木施設災害対策調査費		236,368,000	236,170,000	473,000	236,643,000				32,500,000		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【計　計】　(02)現年災害土木復旧費		236,368,000	236,170,000	473,000	236,643,000				32,500,000		
	工事関係計	6件										

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
438	令和６年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業工事監理業務委託 36-Z0601-01	(株) 企丸建築設計事務所	(円) 7,348,000	7,260,000		(円) 7,260,000	随契	6. 8. 1 8. 3.25		(円)	工事監理業務 1 式	随契 二号（不適） 令和6年度債務
439	令和７年度県営住宅半島団地１号棟建替事業工事監理業務委託 37-Z0602-01	(株) 高橋茂弥建築設計事務所	(円) 17,952,000	17,600,000		(円) 17,600,000	随契	7. 7.16 9. 2.15		(円)	工事監理業務 1 式	随契六号（不利） 令和7年度債務
	【目細計】 県営住宅総合再生整備事業費		25,300,000	24,860,000	0	24,860,000				0		
	【目　計】 (01)県営住宅整備費		25,300,000	24,860,000	0	24,860,000				0		
	工事関係計	2件										
	【総　計】		2,642,198,656	2,490,957,492	59,880,998	2,550,838,490				280,740,674		

□□□□□□

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						

土木工事実施状況総括調

令和６年度

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
国庫補助事業	(04)道路費	(27)	(3,303,982,651)	(3)	(272,594,863)	8.3	(6)	(1,533,222,088)	46.4	(9)	(907,427,700)	27.5	(9)	(590,738,000)	17.9
		46	1,802,385,461	6	110,169,863	6.1	10	797,696,088	44.3	21	612,081,688	34.0	9	282,437,822	15.7
	(05)河川砂防費	(8)	(514,113,736)	(0)	(18,328,736)	3.6	(3)	(106,066,000)	20.6	(2)	(193,805,000)	37.7	(3)	(195,914,000)	38.1
		12	353,094,913	1	66,453,736	18.8	3	56,774,000	16.1	5	146,034,177	41.4	3	83,833,000	23.7
	(07)都市費	(2)	(33,785,000)	(0)	(0)	0.0	(1)	(24,865,000)	73.6	(0)	(0)	0.0	(1)	(8,920,000)	26.4
		2	19,870,000	0	0	0.0	1	11,980,000	60.3	0	0	0.0	1	7,890,000	39.7
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(4)	(920,496,695)	(0)	(45,321,000)	4.9	(2)	(247,045,715)	26.8	(0)	(512,670,980)	55.7	(2)	(115,459,000)	12.5
		15	580,552,997	3	62,559,000	10.8	2	139,469,715	24.0	8	328,020,282	56.5	2	50,504,000	8.7
	事業区分計	(41)	(4,772,378,082)	(3)	(336,244,599)	7.0%	(12)	(1,911,198,803)	40.0%	(11)	(1,613,903,680)	33.8%	(15)	(911,031,000)	19.1%
		75	2,755,903,371	10	239,182,599	8.7%	16	1,005,919,803	36.5%	31	1,086,136,147	39.4%	15	424,664,822	15%
県単独事業	(04)道路費	(14)	(586,316,670)	(2)	(67,248,000)	11.5	(5)	(147,009,000)	25.1	(2)	(84,357,300)	14.4	(5)	(287,702,370)	49.1
		60	1,387,775,592	31	672,650,000	48.5	6	122,519,000	8.8	18	476,666,222	34.3	5	115,940,370	8.4
	(05)河川砂防費	(13)	(434,777,339)	(7)	(206,482,000)	47.5	(1)	(17,684,474)	4.1	(0)	(42,409,000)	9.8	(5)	(168,201,865)	38.7
		44	901,956,736	17	321,839,000	35.7	4	97,631,474	10.8	18	401,707,397	44.5	5	80,778,865	9.0
	(07)都市費	(2)	(72,688,000)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(2)	(72,688,000)	100.0
		5	54,686,288	0	0	0.0	0	0	0.0	3	25,756,288	47.1	2	28,930,000	52.9
	事業区分計	(29)	(1,093,782,009)	(9)	(273,730,000)	25.0%	(6)	(164,693,474)	15.1%	(2)	(126,766,300)	11.6%	(12)	(528,592,235)	48.3%
		109	2,344,418,616	48	994,489,000	42.4%	10	220,150,474	9.4%	39	904,129,907	38.6%	12	225,649,235	9.6%
	計	(70)	(5,866,160,091)	(12)	(609,974,599)	10.4%	(18)	(2,075,892,277)	35.4%	(13)	(1,740,669,980)	29.7%	(27)	(1,439,623,235)	24.5%
		184	5,100,321,987	58	1,233,671,599	24.2%	26	1,226,070,277	24.0%	73	1,990,266,054	39.0%	27	650,314,057	12.8%

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(04)道路費	(29)	(4,642,534,445)	(8)	(2,084,032,137)	44.9	(1)	(234,224,912)	5.0	(2)	(1,146,981,866)	24.7	(18)	(1,177,295,530)	25.4
		40	3,696,266,967	11	1,034,020,797	28.0	1	234,224,912	6.3	10	1,523,265,728	41.2	18	904,755,530	24.5
	(05)河川砂防費	(42)	(3,176,203,744)	(12)	(797,025,264)	25.1	(14)	(1,039,081,000)	32.7	(3)	(342,306,480)	10.8	(13)	(997,791,000)	31.4
		59	3,555,656,567	14	867,446,264	24.4	17	1,024,066,000	28.8	15	720,893,303	20.3	13	943,251,000	26.5
	(07)都市費	(1)	(24,193,000)	(1)	(24,193,000)	100.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0
		1	24,193,000	1	24,193,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(46)	(2,441,136,590)	(9)	(495,152,000)	20.3	(8)	(801,042,570)	32.8	(13)	(437,931,020)	17.9	(16)	(707,011,000)	29.0
		49	1,868,586,459	9	290,123,000	15.5	9	667,996,741	35.7	15	480,414,718	25.7	16	430,052,000	23.0
	事業区分計	(118)	(10,284,067,779)	(30)	(3,400,402,401)	33.1%	(23)	(2,074,348,182)	20.2%	(18)	(1,927,219,366)	18.7%	(47)	(2,882,097,530)	28.0%
		149	9,144,702,993	35	2,215,783,061	24.2%	27	1,926,287,653	21.1%	40	2,724,573,749	29.8%	47	2,278,058,530	24.9%
県単独事業	(04)道路費	(20)	(572,450,379)	(10)	(176,037,000)	30.8	(2)	(85,341,145)	14.9	(0)	(95,768,134)	16.7	(8)	(215,304,100)	37.6
		43	749,403,496	23	245,162,789	32.7	5	123,852,145	16.5	7	228,634,462	30.5	8	151,754,100	20.2
	(05)河川砂防費	(16)	(517,965,135)	(6)	(265,028,000)	51.2	(3)	(66,815,000)	12.9	(1)	(19,321,000)	3.7	(6)	(166,801,135)	32.2
		29	554,996,738	12	237,410,000	42.8	4	60,663,000	10.9	7	128,186,603	23.1	6	128,737,135	23.2
	(07)都市費	(2)	(86,654,000)	(0)	(3,362,000)	3.9	(1)	(14,267,000)	16.5	(0)	(0)	0.0	(1)	(69,025,000)	79.7
		4	62,257,712	0	3,362,000	5.4	1	9,447,000	15.2	2	14,433,712	23.2	1	35,015,000	56.2
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0
		1	13,688,000	1	13,688,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	(38)	(1,177,069,514)	(16)	(444,127,000)	37.8%	(6)	(166,423,145)	14.1%	(1)	(115,089,134)	9.8%	(15)	(451,130,235)	38.3%
		77	1,380,345,946	36	499,622,789	36.2%	10	193,962,145	14.1%	16	371,254,777	26.9%	15	315,506,235	22.9%
	計	(156)	(11,461,137,293)	(46)	(3,844,829,401)	33.5%	(29)	(2,240,771,627)	19.6%	(19)	(2,042,308,500)	17.8%	(62)	(3,333,227,765)	29.1%
		226	10,525,048,939	71	2,715,405,850	25.8%	37	2,120,249,798	20.1%	56	3,095,828,526	29.4%	62	2,593,564,765	24.6%
	総合計	(226)	(17,327,297,384)	(58)	(4,454,804,000)	25.7%	(47)	(4,316,663,904)	24.9%	(32)	(3,782,978,480)	21.8%	(89)	(4,772,851,000)	27.5%
		410	15,625,370,926	129	3,949,077,449	25.3%	63	3,346,320,075	21.4%	129	5,086,094,580	32.6%	89	3,243,878,822	20.8%
前年度合計		(242)	(17,569,737,191)	(66)	(3,152,579,341)	17.9%	(37)	(4,006,871,000)	22.8%	(53)	(6,568,674,597)	37.4%	(86)	(3,841,612,253)	21.9%
		479	16,231,046,775	145	4,024,861,015	24.8%	62	3,408,973,399	21.0%	186	6,351,180,108	39.1%	86	2,446,032,253	15.1%

土木工事実施状況総括調

令和７年度

令和７年７月３１日現在

□□□□□□

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 7年 7月31日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%
国庫補助事業	(03)道路費	(12)	(1,786,676,180)	(1)	(32,596,000)	1.8	(5)	(1,582,985,180)	88.6	(6)	(169,951,000)	9.5	(0)	(1,141,000)	0.1
		14	1,114,818,180	1	14,606,000	1.3	5	862,710,180	77.4	8	236,358,000	21.2	0	1,144,000	0.1
	(04)河川砂防費	(1)	(132,874,000)	(0)	(13,663,000)	10.3	(0)	(6,205,000)	4.7	(1)	(100,854,000)	75.9	(0)	(12,152,000)	9.1
		2	112,054,000	0	13,663,000	12.2	1	39,385,000	35.1	1	46,854,000	41.8	0	12,152,000	10.8
	(05)港湾費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0
		0	12,775,000	0	0	0.0	0	12,775,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)土木施設災害復旧費	(0)	(117,235,000)	(0)	(0)	0.0	(0)	(113,235,000)	96.6	(0)	(4,000,000)	3.4	(0)	(0)	0.0
		1	476,086,600	0	0	0.0	0	113,235,000	23.8	1	362,851,600	76.2	0	0	0.0
	事業区分計	(13)	(2,036,785,180)	(1)	(46,259,000)	2.3%	(5)	(1,702,425,180)	83.6%	(7)	(274,805,000)	13.5%	(0)	(13,296,000)	0.7%
		17	1,715,733,780	1	28,269,000	1.6%	6	1,028,105,180	59.9%	10	646,063,600	37.7%	0	13,296,000	0.8%
県単独事業	(03)道路費	(3)	(115,017,173)	(1)	(50,000,000)	43.5	(2)	(63,263,000)	55.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(1,754,173)	1.5
		12	297,490,173	2	57,525,000	19.3	5	122,487,000	41.2	5	115,724,000	38.9	0	1,754,173	0.6
	(04)河川砂防費	(11)	(130,205,413)	(2)	(12,634,000)	9.7	(0)	(2,833,000)	2.2	(9)	(110,209,000)	84.6	(0)	(4,529,413)	3.5
		15	269,804,413	2	12,634,000	4.7	0	2,833,000	1.1	13	249,808,000	92.6	0	4,529,413	1.7
	(06)都市費	(0)	(4,407,270)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(4,407,270)	100.0
		0	4,407,270	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	4,407,270	100.0
	事業区分計	(14)	(249,629,856)	(3)	(62,634,000)	25.1%	(2)	(66,096,000)	26.5%	(9)	(110,209,000)	44.1%	(0)	(10,690,856)	4.3%
		27	571,701,856	4	70,159,000	12.3%	5	125,320,000	21.9%	18	365,532,000	63.9%	0	10,690,856	1.9%
	計	(27)	(2,286,415,036)	(4)	(108,893,000)	4.8%	(7)	(1,768,521,180)	77.3%	(16)	(385,014,000)	16.8%	(0)	(23,986,856)	1.0%
		44	2,287,435,636	5	98,428,000	4.3%	11	1,153,425,180	50.4%	28	1,011,595,600	44.2%	0	23,986,856	1.0%

□□□□□□

令和7年度
令和 7年 7月31日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(03)道路費	(29)	(2,886,959,141)	(2)	(113,090,000)	3.9	(5)	(612,968,000)	21.2	(1)	(788,499,141)	27.3	(21)	(1,372,402,000)	47.5
		36	2,941,978,141	2	113,090,000	3.8	5	612,968,000	20.8	8	1,094,034,963	37.2	21	1,121,885,178	38.1
	(04)河川砂防費	(39)	(2,002,435,000)	(2)	(61,108,000)	3.1	(12)	(667,406,000)	33.3	(0)	(83,099,000)	4.1	(25)	(1,190,822,000)	59.5
		43	1,936,568,000	2	61,108,000	3.2	14	649,025,000	33.5	2	114,383,000	5.9	25	1,112,052,000	57.4
	(06)都市費	(3)	(39,761,000)	(0)	(0)	0.0	(1)	(22,800,000)	57.3	(0)	(0)	0.0	(2)	(16,961,000)	42.7
		3	19,891,000	0	0	0.0	1	10,820,000	54.4	0	0	0.0	2	9,071,000	45.6
	(05)土木施設災害復旧費	(11)	(963,340,980)	(0)	(0)	0.0	(4)	(284,647,000)	29.5	(4)	(563,270,980)	58.5	(3)	(115,423,000)	12.0
		13	815,869,400	0	0	0.0	4	217,367,000	26.6	6	524,109,400	64.2	3	74,393,000	9.1
	事業区分計	(82)	(5,892,496,121)	(4)	(174,198,000)	3.0%	(22)	(1,587,821,000)	26.9%	(5)	(1,434,869,121)	24.4%	(51)	(2,695,608,000)	45.7%
		95	5,714,306,541	4	174,198,000	3.0%	24	1,490,180,000	26.1%	16	1,732,527,363	30.3%	51	2,317,401,178	40.6%
県単独事業	(03)道路費	(16)	(580,659,827)	(3)	(88,964,000)	15.3	(5)	(150,580,000)	25.9	(0)	(0)	0.0	(8)	(341,115,827)	58.7
		19	467,313,005	3	62,163,000	13.3	6	111,610,000	23.9	2	45,159,178	9.7	8	248,380,827	53.2
	(04)河川砂防費	(17)	(514,892,587)	(2)	(135,806,000)	26.4	(2)	(53,834,000)	10.5	(2)	(19,154,000)	3.7	(11)	(306,098,587)	59.4
		20	412,552,587	2	83,516,000	20.2	2	47,854,000	11.6	5	37,174,000	9.0	11	244,008,587	59.1
	(06)都市費	(5)	(196,166,730)	(0)	(0)	0.0	(0)	(13,742,000)	7.0	(0)	(0)	0.0	(5)	(182,424,730)	93.0
		5	167,236,730	0	0	0.0	0	13,742,000	8.2	0	0	0.0	5	153,494,730	91.8
	事業区分計	(38)	(1,291,719,144)	(5)	(224,770,000)	17.4%	(7)	(218,156,000)	16.9%	(2)	(19,154,000)	1.5%	(24)	(829,639,144)	64.2%
		44	1,047,102,322	5	145,679,000	13.9%	8	173,206,000	16.5%	7	82,333,178	7.9%	24	645,884,144	61.7%
	計	(120)	(7,184,215,265)	(9)	(398,968,000)	5.6%	(29)	(1,805,977,000)	25.1%	(7)	(1,454,023,121)	20.2%	(75)	(3,525,247,144)	49.1%
		139	6,761,408,863	9	319,877,000	4.7%	32	1,663,386,000	24.6%	23	1,814,860,541	26.8%	75	2,963,285,322	43.8%
	総合計	(147)	(9,470,630,301)	(13)	(507,861,000)	5.4%	(36)	(3,574,498,180)	37.7%	(23)	(1,839,037,121)	19.4%	(75)	(3,549,234,000)	37.5%
		183	9,048,844,499	14	418,305,000	4.6%	43	2,816,811,180	31.1%	51	2,826,456,141	31.2%	75	2,987,272,178	33.0%
前年度合計		(226)	(17,327,297,384)	(58)	(4,454,804,000)	25.7%	(47)	(4,316,663,904)	24.9%	(32)	(3,782,978,480)	21.8%	(89)	(4,772,851,000)	27.5%
		410	15,625,370,926	129	3,949,077,449	25.3%	63	3,346,320,075	21.4%	129	5,086,094,580	32.6%	89	3,243,878,822	20.8%

土木工事調

令和６年度

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
1	トンネル防災 35-I5174-01	令和５年度（主）焼津森線　トンネル照明工事（庄司文殊トンネルLED化）	島田市大代地内	36,619,000	33,550,000	-46,000	33,504,000	一般	府中電機工業（株）	6. 3.25 6.12.18	20,200,000	トンネル照明設備工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-16751-01 (P199/163)
	トンネル防災	【事業計】			0	0	0				20,200,000		
2	道路維持 35-I5024-06	令和６年度（　）島川岡部線ほか道路維持（路面土砂等排除）工事	島田市道悦島地内ほか	9,746,000	9,350,000	275,000	9,625,000	一般	（株）エコワーク	6.11.11 7. 1.31	9,625,000	路面土砂等排除 1　式	
3	〃 35-I5027-01	令和５年度（一）静岡焼津線道路維持工事（大崩総点検）	焼津市浜当目地内	4,246,000	4,125,000	440,000	4,565,000	指名	（株）橋本組	6. 3.19 6. 7.10	4,565,000	道路維持 1　式	令和5年度債務
4	〃 36-I5024-07	令和６年度（主）焼津榛原線交通安全施設工事（防草工）	焼津市高新田地内	14,718,000	13,079,000	1,067,000	14,146,000	一般	フジ建設（株）	6.12. 9 7. 3.21	(14,146,000) 1,067,000	除草工 1　式	合併　主36-12059-01 (P223/392)
	道路維持	【事業計】			13,475,000	715,000	14,190,000				15,257,000		
5	道路維持（災害工事費） 35-I5934-02	令和５年度　一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事 ４年災査定第240号（護岸工）	島田市相賀３地先	34,573,000	34,100,000	1,078,000	35,178,000	随契	（株）グロージオ	6. 2. 7 6. 7.17	(13,600,000) 3,048,000	復旧延長（右岸） 38.4　m	令和5年度繰越随契五号（緊急）(P360/6) 合併　主34-B3856-01 (P280/833)
6	〃 35-I5934-04	令和５年度（一）伊久美元島田線５年道路災害復旧工事（５年災査定第87号）（４年災	島田市千葉地内	18,084,000	18,040,000	2,310,000	20,350,000	指名	奥和建設（株）	6. 3. 1 6.10.25	83,000	【５年災査定第８７号】 0	令和5年度債務 合併　主35-B3513-01 (P292/941)
7	〃 35-I5934-04	令和５年度（主）川根寸又峡線　５年災害復旧工事５年災査定第147号（落石防護網工）	榛原郡川根本町桑野山地内	44,869,000	43,450,000	9,163,000	52,613,000	指名	（株）柳澤組	6. 3.26 6.11.29	3,875,000	復旧延長 42　m	防護網の固定方法を変更したため 令和5年度債務 合併　主35-B3527-01 (P292/946)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
8	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	令和５年度（主）藤枝天竜線　５年災害復旧工事５年災査定第151号（ブロック積工）	島田市川根町市尾地内	12,166,000	11,880,000	2,805,000	14,685,000	指名	（株）田崎組	6. 3.28 6.12.13	1,082,000	復旧延長 8　m	令和5年度債務 合併　主35-B3540-01（P293/951）
9	〃 35-I5934-04	令和５年度（主）藤枝天竜線　４年道路災害復旧工事４年災査定第330号（石積工）	島田市川根町越地地内	13,552,000	13,200,000	-869,000	12,331,000	指名	（株）田崎組	5. 7.26 7. 3. 7	(5,280,000) 288,000	復旧延長 22.3　m	令和5年度繰越(P360/13) 合併　主35-B3814-01（P285/882）
10	〃 35-I5934-06	令和６年度（主）藤枝黒俣線４年災害復旧工事４年災査定第１７６号（法面工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	114,114,000	112,860,000	4,316,000	117,176,000	指名	（株）丸川組	6. 4.26 7. 3.17	(117,176,000) 5,557,000	法面吹付工 789　m２	合併　主35-B3848-01（P285/884）
11	〃 35-I5934-01	令和５年度（国）１５０号　道路維持工事（側溝清掃工）	牧之原市須々木地内	9,922,000	9,790,000		9,790,000	指名	（有）山下組	6. 3.28 6. 7.10	9,790,000	道路清掃工 1　式	令和5年度繰越(P359/5)
12	〃 35-I5934-04	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路維持（災害工事費）工事（防護柵工）	島田市川根町市尾地内	693,000	660,000		660,000	随契	（株）田崎組	6. 5.30 6.12. 3	660,000	道路災害復旧 1　式	随契五号（緊急）
13	〃 35-I5934-04	令和６年度（国）４７３号道路維持（災害工事費）工事（崩土除去工）	島田市川根町抜里地内	4,136,000	4,125,000		4,125,000	随契	（株）原小組	6. 6.28 7. 1.17	4,125,000	崩土除去工 1　式	随契五号（緊急）
14	〃 35-I5934-04	令和６年度（一）接岨峡線道路維持（災害工事費）工事（仮設防護柵設置工）	榛原郡川根本町大間地内	2,189,000	2,090,000		2,090,000	随契	（株）神田組	6. 9. 3 7. 3.21	2,090,000	防護柵工 1　式	随契五号（緊急）
15	〃 35-I5934-04	令和６年度（主）川根寸又峡線道路維持（災害工事費）工事（仮設防護柵工）	榛原郡川根本町奥泉地内	2,497,000	2,475,000	-308,000	2,167,000	随契	（株）柳澤組	6. 9. 9 7. 2.17	2,167,000	施工延長　L＝12m 0	随契五号（緊急）
16	〃 35-I5934-04	令和６年度（主）川根寸又峡線道路維持（災害工事費）落石撤去・防護網修繕工事	榛原郡川根本町下泉地内	5,390,000	5,225,000	274,789	5,499,789	随契	徳山建設（株）	6. 4. 3 7. 3.21	(5,499,789) 5,390,789	緊急対策工事 1　式	随契五号（緊急） 合併　従35-D5930-01（P198/160）
17	〃 35-I5934-05	令和６年度（一）静岡焼津線　道路維持（災害工事費）工事（交通規制施設設置工）	焼津市小浜地内ほか	15,950,000	15,895,000	2,105,000	18,000,000	随契	フジ建設（株）	6. 7. 4 7. 3.24	18,000,000	交通管理工 1　式	随契五号（緊急）
18	〃 35-I5934-06	令和６年度（主）藤枝黒俣線道路維持（災害工事費）工事６年災査定第27号（応急仮工	藤枝市瀬戸ノ谷地内	3,487,000	3,443,000		3,443,000	随契	（株）丸川組	6. 7. 5 6.12.13	3,443,000	復旧延長 19.1　m	随契五号（緊急）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
19	道路維持（災害工事費） 35-I5934-06	令和６年度（主）藤枝黒俣線５年災害復旧（過）工事（査定第153号）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	83,083,000	75,218,000	3,618,000	78,836,000	指名	角丸建設（株）	6. 9.19 7. 3.14	(78,836,000) 1,000,000	復旧延長 37.2 m	合併　主36-B3831-01 (P286/892)
	道路維持（災害工事費）	【事業計】			43,703,000	2,071,789	45,774,789				60,598,789		
20	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8340-01	令和５年度（一）島川岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市道悦地内	22,154,000	20,900,000	2,466,000	23,366,000	一般	（株）エコワーク	5.12.22 6. 6.18	(8,360,000) 2,687,000	施工延長 271 m	令和5年度繰越(P363/33) 合併　主35-I8344-01 (P182/22)
21	〃 35-I8342-01	令和５年度（一）島川岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市道悦地内	22,154,000	20,900,000	2,466,000	23,366,000	一般	（株）エコワーク	5.12.22 6. 6.18	(8,360,000) 679,000	施工延長 271 m	令和5年度繰越(P363/34) 合併　主35-I8344-01 (P182/22)
22	〃 35-I8344-01	令和５年度（一）島田岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市道悦地内	22,154,000	20,900,000	2,466,000	23,366,000	一般	（株）エコワーク	5.12.22 6. 6.18	(8,360,000) 11,640,000	施工延長 271 m	令和5年度繰越(P363/35) 合併　従35-I8340-01 (P182/20)
23	〃 36-I8340-01	令和６年度（一）伊久美元島口線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市野田地内	31,790,000	30,140,000	-1,540,000	28,600,000	一般	化菱建設（株）	6. 9.24 7. 1.27	28,600,000	舗装工 290 m	
24	〃 36-I8341-01	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市金谷猪土居地内	14,773,000	13,970,000	2,830,000	16,800,000	一般	大石建設（株）	6.10. 4 7. 2. 5	(16,800,000) 15,000,000	切削オーバーレイ 1560 m２	合併　従36-I8340-01 (P182/25)
25	〃 36-I8340-01	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市金谷猪土居地内	14,773,000	13,970,000	2,830,000	16,800,000	一般	大石建設（株）	6.10. 4 7. 2. 5	(16,800,000) 1,800,000	切削オーバーレイ 1560 m２	合併　主36-I8341-01 (P182/24)
26	〃 36-I8342-01	令和６年度（主）島田吉田線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市船木地内	24,948,000	23,760,000	-165,000	23,595,000	一般	大石建設（株）	6. 9.25 7. 1.16	23,595,000	施工延長 330 m	
27	〃 36-I8343-01	令和６年度（国）３６２号　舗装修繕工事（オーバーレイ工）	榛原郡川根本町東藤川地内	9,911,000	9,460,000	540,000	10,000,000	指名	神谷建設（株）	6. 9.19 7. 1.24	10,000,000	オーバーレイ工 1 式	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
28	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8345-01	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）その２	牧之原市大寄地内	19,987,000	18,920,000	1,080,000	20,000,000	一般	共和建設（株）	6.12.23 7. 3.14	20,000,000	施工延長 280 m	
29	〃 36-I8346-01	令和６年度（主）島田吉田線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市本通二丁目地内	17,820,000	17,050,000	3,955,000	21,005,000	一般	（株）エコワーク	6.11.22 7. 3.14	(21,005,000) 15,000,000	舗装工 195 m	合併　従36-I8340-01 (P183/30)
30	〃 36-I8340-01	令和６年度（主）島田吉田線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市本通二丁目地内	17,820,000	17,050,000	3,955,000	21,005,000	一般	（株）エコワーク	6.11.22 7. 3.14	(21,005,000) 4,600,000	舗装工 195 m	合併　主36-I8346-01 (P183/29)
31	〃 36-I8342-01	令和６年度（主）島川吉川線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市本通二丁目地内	17,820,000	17,050,000	3,955,000	21,005,000	一般	（株）エコワーク	6.11.22 7. 3.14	(21,005,000) 1,405,000	舗装工 195 m	合併　主36-I8346-01 (P183/29)
32	〃 36-I8344-01	令和６年度（一）島田岡部線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市水上地内ほか	32,846,000	31,350,000	1,650,000	33,000,000	一般	（株）山田組	6.12. 9 7. 5.16	11,300,000	施工延長　（一）島田岡部線 68 m	令和6年度繰越(P481/2) 合併　主36-I8347-01 (P183/34)
33	〃 36-I8349-01	令和６年度（一）島田岡部線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市水上地内ほか	32,846,000	31,350,000	1,650,000	33,000,000	一般	（株）山田組	6.12. 9 7. 5.16	1,200,000	施工延長　（一）島田岡部線 68 m	令和6年度繰越(P481/4) 合併　主36-I8347-01 (P183/34)
34	〃 36-I8347-01	令和６年度（　）島田岡部線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市水上地内ほか	32,846,000	31,350,000	1,650,000	33,000,000	一般	（株）山田組	6.12. 9 7. 5.16		施工延長　（　）島田岡部線 68 m	令和6年度繰越(P481/3) 合併　従36 I8341 01 (P183/32)
35	〃 36-I8348-01	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	牧之原市松本地内	30,657,000	29,590,000	1,490,000	31,080,000	一般	大石建設（株）	6.12.16 7. 3.13	(31,080,000) 15,000,000	施工延長 L＝485m 0	合併　従31-I8186-01 (P187/74)
	舗装補修（予防的修繕（公適債））	【事業計】			195,140,000	12,306,000	207,446,000				162,506,000		
36	安全で美しい県土環境保全 36-I0345-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・本線道路工）	島田市神谷城地内	69,256,000	67,100,000	2,200,000	69,300,000	一般	山岸建設（株）	6. 8. 6 7. 1.24	(69,300,000) 1,240,000	施工延長 105 m	合併　主35-D6156-01 (P206/228)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
37	安全で美しい県土環境保全 35-I0240-01	令和６年度（主）島田川根線　県土環境保全工事（防草工）	島田市川根町身成地内	11,836,000	11,770,000	326,000	12,096,000	一般	マルキ建設（株）	6.11.11 7. 2.19	12,096,000	施工延長 209 m	
38	〃 35-I0245-01	令和５年度（主）焼津榛原線県土環境保全工事（除草・防草工）	榛原郡吉田町住吉地内	15,763,000	15,180,000	820,000	16,000,000	一般	（株）廣川組	5.12. 5 6. 5.30	(6,070,000) 9,930,000	施工延長　L＝ 225.4 m	令和5年度繰越(P364/38)
39	〃 35-I0247-01	令和５年度（国）３６２号　県土環境保全工事（防草工）	榛原郡川根本町水川地内ほか	14,630,000	14,300,000	-726,000	13,574,000	一般	徳山建設（株）	6. 2. 2 6. 5.31	(5,720,000) 7,854,000	道路維持（水川） 1 式	令和5年度繰越(P364/39)
40	〃 35-I0240-01	令和５年度（主）島田川根線　県土環境保全工事（防草工　その２）	島田市川根町身成地内	14,157,000	14,080,000	957,000	15,037,000	一般	マルキ建設（株）	6. 3.26 6. 7.23	12,691,000	施工延長 571.5 m	令和5年度繰越(P363/36) 合併　主35-I0247-01 (P184/41)
41	〃 35-I0247-01	令和５年度（主）島田川根線　県土環境保全工事（防草工　その２）	島田市川根町身成地内	14,157,000	14,080,000	957,000	15,037,000	一般	マルキ建設（株）	6. 3.26 6. 7.23	2,346,000	施工延長 571.5 m	令和5年度繰越(P364/40) 合併　従35-I0240-01 (P184/40)
42	〃 36-I0347-01	令和６年度（主）島田吉田線県土環境保全工事（防草工）	島田市井口地内ほか	24,805,000	22,176,000	2,824,000	25,000,000	一般	（株）エコワーク	6.11.29 7. 3.19	(25,000,000) 10,000,000	施工延長 270 m	合併　主36-I0346-01 (P184/43)
43	〃 36-I0346-01	令和６年度（主）島田吉田線県土環境保全工事（防草工）	島田市井口地内ほか	24,805,000	22,176,000	2,824,000	25,000,000	一般	（株）エコワーク	6.11.29 7. 3.19	(25,000,000) 15,000,000	施工延長 270 m	合併　従36 I0347 01 (P184/42)
44	〃 36-I0351-01	令和６年度（一）堀之内青島線ほか県土環境保全工事（防草対策工）	藤枝市南駿河台地内ほか	14,927,000	14,927,000	73,000	15,000,000	一般	（株）ＳＣＥ	6. 8. 9 6.11.27	(15,000,000) 10,000,000	道路維持（堀之内青島線工区） 1 式	合併　従36-I0349-01 (P184/45)
45	〃 36-I0349-01	令和６年度（一）堀之内青島線ほか県土環境保全工事（防草対策工）	藤枝市南駿河台地内ほか	14,927,000	14,927,000	73,000	15,000,000	一般	（株）ＳＣＥ	6. 8. 9 6.11.27	(15,000,000) 5,000,000	道路維持（堀之内青島線工区） 1 式	合併　主36-I0351-01 (P184/44)
46	〃 36-I0355-01	令和６年度（国）１５０号ほか県土環境保全工事（防草対策工）	焼津市大覚寺地内ほか	24,893,000	22,220,000	2,780,000	25,000,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25 7. 1.29	(25,000,000) 10,000,000	防草対策工 1 式	合併　主36-I0353-01 (P184/47)
47	〃 36-I0353-01	令和６年度（国）１５０号ほか県土環境保全工事（防草対策工）	焼津市大覚寺地内ほか	24,893,000	22,220,000	2,780,000	25,000,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25 7. 1.29	(25,000,000) 15,000,000	防草対策工 1 式	合併　従36-I0355-01 (P184/46)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
48	安全で美しい県土環境保全 36-I0356-01	令和６年度（国）１５０号県土環境保全工事（防草工）	牧之原市地頭方地内	14,905,000	14,630,000	370,000	15,000,000	一般	（有）原崎工務店	6. 9. 9 7. 3.13	15,000,000	道路維持 1　式	
49	〃 36-I0358-01	令和６年度（国）１５０号県土環境保全工事（防草工その２）	牧之原市細江地内	19,899,000	19,778,000	222,000	20,000,000	一般	増井建設（株）	6. 9.24 7. 1.15	20,000,000	施工延長 908　m	
50	〃 36-I0360-01	令和６年度（国）３６２号　県土環境保全工事（防草工）	榛原郡川根本町上岸地内	4,818,000	4,620,000	1,012,000	5,632,000	指名	（有）大庭組	6.10.31 7. 1.24	(5,632,000) 5,000,000	道路除草工 1　式	合併　従36-10127-01 (P201/183)
	安全で美しい県土環境保全	【事業計】			153,681,000	8,658,000	162,339,000				151,157,000		
51	橋梁修繕（道路維持） 35-D8107-02	令和５年度（国）４７３号　橋梁改築附帯工事（１号跨道橋上部工）	島田市神谷城地内	116,446,000	106,700,000	3,815,240	110,515,240	一般	川田建設（株）　静岡営業所	6. 3.18 6. 9.19	(42,680,000) 5,165,134	ＰＣ斜材付ラーメン橋 30.5　m	令和5年度債務 合併　主34-D6870-01 (P209/255)
52	〃 36-D8112-01	令和５年度（国）４７３号　橋梁改築附帯工事（１号跨道橋上部工）	島田市神谷城地内	116,446,000	106,700,000	3,815,240	110,515,240	一般	川田建設（株）　静岡営業所	6. 3.18 6. 9.19	(42,680,000) 20,000,000	ＰＣ斜材付ラーメン橋 30.5　m	令和6年度債務 合併　主34 D6870 01 (P209/255)
53	〃 36-D8112-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000) 8,833,000	軽量盛土工　施工延長L＝ 78.8　m	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和6年度債務 合併　主35-D6151-01 (P205/217)
54	〃 36-D8115-01	令和６年度（国）１５０号　橋梁耐震対策工事（焼津高架（上り）橋伸縮装置補修工）	焼津市大覚寺地内	46,959,000	41,954,000	1,837,000	43,791,000	一般	本橋建設（株）	6.10.28 7. 3.12	(13,791,000) 1,837,000	伸縮装置工 1　式	合併　主35-D7335-01 (P216/324)
55	〃 35-D8107-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（日向橋A1橋台踏掛版修繕工）	榛原郡川根本町東藤川地内	25,718,000	24,200,000	5,379,000	29,579,000	一般	（株）柳澤組	6. 9.21 7. 3.25	(29,579,000) 25,925,000	橋梁修繕工 1　式	側溝高工、舗装工の数量を変更したため 合併　従35-D8318-01 (P222/381)
56	〃 35-D8117-01	令和５年度（一）焼津岡部線橋梁修繕工事（宇嶺橋）	焼津市坂本地内	12,650,000	11,220,000	649,000	11,869,000	一般	木下建設工業（株）	6. 3.29 6. 8.23	11,869,000	構造物とりこわし 13　ｍ３	令和5年度繰越(P364/43)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
57	橋梁修繕（道路維持） 36-D8112-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 10,067,000	舗装工　施工延長L＝ 420　m	山線区間を走行する迂転下の視線を誘導するため安全施設を追加した 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
58	〃 36-D8115-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（柿間沢橋塗替塗装工）	榛原郡川根本町下長尾地内	34,628,000	30,745,000	1,001,000	31,746,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.12.23 7. 6.11	12,298,000	現場塗装工 1　式	令和6年度繰越(P482/7)
59	〃 36-D8115-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（柿間沢橋伸縮装置取替工）	榛原郡川根本町下長尾地内	20,053,000	19,690,000		19,690,000	一般	徳山建設（株）	7. 4. 1		道路修繕 1　式	令和6年度繰越(P482/6)
	橋梁修繕（道路維持）	【事業計】			85,855,000	7,029,000	92,884,000				96,294,134		
60	舗装補修（修繕） 35-I8031-02	令和６年度（主）藤枝黒俣線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市本郷地内	13,849,000	13,200,000	2,200,000	15,400,000	一般	花菱建設（株）	6. 7.12 6.10.23	(15,400,000) 10,000,000	施工延長 217　m	合併　従35-I8442-02 (P188/77)
61	〃 35-I8182-01	令和５年度（国）４７３号　舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市福用地内	17,611,000	16,885,000	-572,000	16,313,000	指名	（株）エコワーク	5. 8.30 6. 8.30	(6,750,000) 9,563,000	路面切削 739　m２	令和5年度繰越(P365/48)
62	〃 35-I8031-04	令和６年度（主）細江金谷線舗装修繕工事（舗装打換工）	牧之原市坂部地内	40,469,000	38,390,000	2,110,000	40,500,000	一般	（株）加藤組	6.12.24 7. 3.25	(40,500,000) 5,500,000	表層（車道・路肩部） 2410　m２	合併　主35-I8184-01 (P186/63)
63	〃 35-I8184-01	令和６年度（主）細江金谷線舗装修繕工事（舗装打換工）	牧之原市坂部地内	40,469,000	38,390,000	2,110,000	40,500,000	一般	（株）加藤組	6.12.21 7. 3.25	(10,500,000) 35,000,000	表層（車道・路肩部） 2410　m２	合併　従35-I8031-04 (P186/62)
64	〃 36-I8180-01	令和６年度（主）藤枝大井川線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市大新島地内	39,765,000	37,730,000	4,873,000	42,603,000	一般	花菱建設（株）	6.10. 7 7. 1.27	42,603,000	施工延長 335　m	
65	〃 36-I8181-01	令和６年度（一）静岡焼津線　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市中港地内	79,783,000	72,380,000	7,620,000	80,000,000	一般	（株）橋本組	6. 6.24 6.10.29	80,000,000	舗装工 718.8　m	現地測量結果により数量が変更となったため

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
66	舗装補修（修繕） 35-I8031-05	令和６年度（主） 島田川根線　舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市川根町身成地内	47,608,000	45,650,000	2,621,000	48,271,000	一般	（株）エコワーク	6. 8. 2 7. 3.14	(48,271,000) 540,000	施工延長 397 m	合併　主36-I8182-01 (P187/68)
67	〃 34-I8187-01	令和６年度（主） 島田川根線　舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市川根町身成地内	47,608,000	45,650,000	2,621,000	48,271,000	一般	（株）エコワーク	6. 8. 2 7. 3.14	(48,271,000) 2,331,000	施工延長 397 m	合併　主36-I8182-01 (P187/68)
68	〃 36-I8182-01	令和６年度（主） 島田川根線　舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市川根町身成地内	47,608,000	45,650,000	2,621,000	48,271,000	一般	（株）エコワーク	6. 8. 2 7. 3.14	(48,271,000) 40,000,000	施工延長 397 m	合併　従31-I8187-01 (P187/67)
69	〃 36-I8183-01	令和６年度（国） ４７３号舗装修繕工事（舗装打換工）	島田市福用地内	25,597,000	24,970,000	1,717,000	26,687,000	一般	（株）グロージオ	6. 9.14 7. 1.10	(26,687,000) 25,000,000	施工延長 183 m	合併　従35-I8182-01 (P187/70)
70	〃 35-I8182-01	令和６年度（国） ４７３号舗装修繕工事（舗装打換工）	島田市福用地内	25,597,000	24,970,000	1,717,000	26,687,000	一般	（株）グロージオ	6. 9.14 7. 1.10	(26,687,000) 1,687,000	施工延長 183 m	合併　主36-I8183-01 (P187/69)
71	〃 36-I8184-01	令和６年度（国） ４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市金谷猪土居地内	14,850,000	14,300,000		14,300,000	一般	（株）丸紅	7. 3.26		施工延長 65 m	令和6年度繰越(P482/10)
72	〃 36-I8185-01	令和６年度（主） 藤枝天竜線　舗装修繕工事（舗装打換え工）	島田市川根町家山地内	24,904,000	23,870,000		23,870,000	一般	神谷建設（株）	7. 3.25		施工延長 94 m	令和6年度繰越(P483/11)
73	〃 36-I8186-01	令和６年度（国） ４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）その３	牧之原市大寄地内	49,720,000	48,180,000		48,180,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25 7. 7. 9		施工延長 485 m	令和6年度債務
74	〃 34-I8186-01	令和６年度（国） ４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	牧之原市松本地内	30,657,000	29,590,000	1,490,000	31,080,000	一般	大石建設（株）	6.12.16 7. 3.13	(31,080,000) 4,880,000	施工延長 L＝485m 0	合併　主36-I8348-01 (P183/35)
75	〃 35-I8031-03	令和６年度（一） 上青島焼津線　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市焼津二丁目地内	38,357,000	34,452,000	869,000	35,321,000	一般	（株）橋本組	6. 8. 9 6.11.12	(35,321,000) 2,000,000	施工延長 195.1 m	合併　主36-I8770-01 (P190/84)
76	〃 35-I8031-03	令和６年度（国） １５０号　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市三和地内	27,434,000	24,563,000	1,254,000	25,817,000	一般	（株）エス・ロード	6.11. 2 7. 1.29	(25,817,000) 370,000	舗装工 1 式	合併　主36-I8770-01 (P190/86)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	舗装補修（修繕）	【事業計】			335,555,000	20,569,000	356,124,000				259,474,000		
77	舗装補修（予防的修繕） 35-I8442-02	令和６年度（主）藤枝黒俣線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市木郷地内	13,849,000	13,200,000	2,200,000	15,400,000	一般	花菱建設（株）	6. 7.12 6.10.23	(15,400,000) 5,400,000	施工延長 217 m	合併　主35-I8031-02 (P186/60)
78	〃 35-I8442-05	令和６年度（主）島田川根線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市川根町身成地内	47,608,000	45,650,000	2,621,000	48,271,000	一般	（株）エコワーク	6. 8. 2 7. 3.14	(48,271,000) 5,400,000	施工延長 397 m	合併　主36-I8182-01 (P187/68)
79	〃 34-I8442-04	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	牧之原市松本地内	30,657,000	29,590,000	1,490,000	31,080,000	一般	大石建設（株）	6.12.16 7. 3.13	(31,080,000) 5,800,000	施工延長 L＝485m 0	合併　主36-I8348-01 (P183/35)
80	〃 35-I8442-04	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	牧之原市松本地内	30,657,000	29,590,000	1,490,000	31,080,000	一般	大石建設（株）	6.12.16 7. 3.13	(31,080,000) 5,400,000	施工延長 L＝485m 0	合併　主36-I8348-01 (P183/35)
81	〃 35-I8442-03	令和６年度（一）上吉島焼津線舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市焼津二丁目地内	38,357,000	34,452,000	869,000	35,321,000	一般	（株）橋本組	6. 8. 9 6.11.12	(35,321,000) 5,400,000	施工延長 195.1 m	合併　主36 I8770 01 (P190/85)
	舗装補修（予防的修繕）	【事業計】			0	0	0				27,400,000		
82	旧道処理推進 36-I5504-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線旧道処理推進工事（旧道処理工）	藤枝市天王町地内	8,239,000	7,810,000	571,000	8,381,000	指名	花菱建設（株）	6.11.20 7. 3.14	8,381,000	旧道処理 1 式	
83	〃 36-I5504-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか道路利川環境改善工事（道路照明灯LED化）	藤枝市岳洋地内ほか	30,074,000	30,030,000	770,000	30,800,000	一般	（株）五和電機	6. 9. 2 7. 3.11	(30,800,000) 119,000	施工箇所　N＝65箇所 0	合併　主36-I7344-02 (P203/196)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	旧道処理推進	【事業計】			7,810,000	571,000	8,381,000				8,500,000		
	(01)道路橋りょう維持管理費	【目　計】			835,219,000	51,919,789	887,138,789				801,386,923		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
84	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 36-I8770-01	令和６年度（一）上青島焼津線　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市焼津二丁目地内	38,357,000	34,452,000	869,000	35,321,000	一般	（株）橋本組	6. 8. 9 6.11.12	(35,321,000) 27,921,000	施工延長 195.1　m	合併　従35-18031-03 (P187/75)
85	〃 36-I8770-01	令和６年度（主）焼津森線　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市八楠地内	26,268,000	23,507,000	4,125,000	27,632,000	一般	（株）橋本組	6. 8.30 6.12.16	27,632,000	施工延長 84.5　m	
86	〃 36-I8770-01	令和６年度（国）１５０号　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市二和地内	27,434,000	24,563,000	1,254,000	25,817,000	一般	（株）エス・ロード	6.11. 2 7. 1.29	(25,817,000) 25,447,000	舗装工 1　式	合併　従35-18031-03 (P187/76)
	社会資本整備総合交付金（舗装・広域）	【事業計】			82,522,000	6,248,000	88,770,000				81,000,000		
87	防災・安全交付金（国道災害防除・一般） 35-I1921-01	令和５年度（国）４７３号災害防除工事（鉄筋挿入工）	島田市高熊地内	54,538,000	53,350,000	3,550,000	56,900,000	一般	山岸建設（株）	5.11.25 6. 6. 5	(21,340,000) 35,560,000	施工延長 44.5　m	令和5年度繰越(P367/51)
	防災・安全交付金（国道災害防除・一般）	【事業計】			53,350,000	3,550,000	56,900,000				35,560,000		
88	緊急自然災害防止対策（道路改築） 36-D3530-01	令和６年度（主）川根寸又峡線道路改築工事（道路拡幅工）	榛原郡川根本町下泉地内	55,572,000	54,560,000	−187,000	54,373,000	一般	徳山建設（株）	6.12. 3	21,820,000	施工延長 47.6　m	令和6年度繰越(P484/13)
	緊急自然災害防止対策（道路改築）	【事業計】			54,560,000	−187,000	54,373,000				21,820,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
89	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 33-D0920-01	令和３年度（国）３６２号　道路改築工事（富士城11号橋・橋脚工）	榛原郡川根本町富士城地内	1,599,752,000	1,487,090,000	401,093,000	1,888,183,000	一般	西武・本橋特定建設工事共同企業体	3.10.15 6. 8.16	(1,607,875,000) 280,000,000	橋脚工 3　基	スライドによる変更額が増大したため 令和5年度繰越(P368/54) 合併　従35-D0920-01（P191/90）
90	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0920-01	令和３年度（国）３６２号　道路改築工事（富士城11号橋・橋脚工）	榛原郡川根本町富士城地内	1,599,752,000	1,487,090,000	401,093,000	1,888,183,000	一般	西武・本橋特定建設工事共同企業体	3.10.15 6. 8.16	(1,607,875,000) 308,000	橋脚工 3　基	スライドによる変更額が増大したため 令和5年度繰越(P368/57) 合併　土33-D0920-01（P191/89）
91	〃 35-D0920-01	令和４年度（国）３６２号道路改築工事（富士城11号橋・A2橋台工）	榛原郡川根本町富士城地内	174,636,000	171,600,000	15,917,000	187,517,000	一般	（株）柳澤組	4. 9.27 6. 5.30	(122,591,000) 5,136,000	橋梁下部（A2橋台工） 1　式	深礎杭のコンクリート打設を追加したため 令和5年度繰越(P368/58) 合併　土34-D1002-01 （P196/136）
92	〃 35-D0914-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（軽量盛土工）	榛原郡川根本町下長尾地内	49,973,000	49,720,000	-3,441,000	46,279,000	一般	（株）梶山組	6. 6.11 7. 1.22	26,366,000	軽量盛土工 1　式	令和5年度債務 合併　従35-D0916-01 （P191/93）
93	〃 35-D0916-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（軽量盛土工）	榛原郡川根本町下長尾地内	49,973,000	49,720,000	-3,441,000	46,279,000	一般	（株）梶山組	6. 6.11 7. 1.22	19,913,000	軽量盛土工 1　式	令和5年度債務 合併　土35-D0914-01 （P191/92）
94	〃 35-D0920-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（富士城11号橋・A2橋台躯体工）	榛原郡川根本町富士城地内	49,775,000	49,170,000	9,559,000	58,729,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.27 7. 3.14	49,908,000	橋梁下部（A2橋台躯体工） 1　式	法面の形状に合致した足場数量に変更したため 令和5年度繰越(P368/56) 合併　従34-D1002-01 （P196/136）
95	〃 36-D0920-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（富士城11号橋・A2橋台躯体工）	榛原郡川根本町富士城地内	49,775,000	49,170,000	9,559,000	58,729,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.27 7. 3.14	8,611,000	橋梁下部（A2橋台躯体工） 1　式	法面の形状に合致した足場数量に変更したため 令和6年度繰越 合併　土35-D0920-01（P191/94）
96	〃 36-D0920-01	令和６年度（国）３６２号道路改築工事（仮設道路工）	榛原郡川根本町富士城地内	9,449,000	9,350,000	1,628,000	10,978,000	指名	（有）大庭組	6. 9.25 7. 3.19	10,978,000	仮設道路工 1　式	
97	〃 36-D0975-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（鉄筋挿入工）	島田市神尾地内	48,642,000	48,180,000		48,180,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7. 3.21		鉄筋挿入工 74　本	令和6年度繰越(P485/21)
98	〃 36-D0970-01	令和６年度（国）４７３号橋梁改築工事（地蔵峠３号橋橋梁付属物工）	島田市神尾地内	98,230,000	94,820,000	9,757,000	104,577,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6. 9.25 7. 6.30		伸縮装置工 2　箇所	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加した 令和6年度繰越(P485/20) 合併　土36-D1020-01 （P196/139）
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般）	【事業計】			1,643,510,000	408,839,000	2,052,349,000				401,220,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
99	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1110-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（側溝工）	島田市竹下地内	9,130,000	8,800,000	1,239,000	10,039,000	指名	池村建設（株）	5.12. 6 6. 7.12	(3,520,000) 6,519,000	自由勾配側溝（標準型）据付 54 m	令和5年度繰越(P369/61)
100	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1150-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（排水路工）	牧之原市西萩間地内	9,933,000	9,790,000	2,710,000	12,500,000	指名	（株）エアード	5.12.21 6. 5.10	(3,900,000) 8,270,000	排水構造物工 1 式	令和5年度繰越(P369/62) 合併　従36-D3050-01 (P225/414)
101	〃 36-D1155-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）	牧之原市地頭方地内	59,158,000	58,850,000		58,850,000	不随	（株）鈴木土建	7. 3.26		施工延長（全体）　L＝ 666.3 m	令和6年度繰越随契八号（不調）(P486/27)
102	〃 36-D1180-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（道路標識補修工）	島田市島地内	6,688,000	5,907,000		5,907,000	指名	（株）興亜商事	6.12.19 7. 3. 4	(5,907,000) 5,000,000	道路標識新設工 1 基	合併　従36-D1110-01 (P192/103)
103	〃 36-D1110-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（道路標識補修工）	島田市島地内	6,688,000	5,907,000		5,907,000	指名	（株）興亜商事	6.12.19 7. 3. 4	(5,907,000) 907,000	道路標識新設工 1 基	合併　主36-D1180-01 (P192/102)
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）	【事業計】			83,347,000	3,949,000	87,296,000				20,696,000		
104	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0732-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（道路工）	牧之原市坂部地内	86,724,000	80,520,000	3,487,000	84,007,000	一般	（株）木村組	6. 1.10 7. 3.14	(4,680,000)	施工延長L＝ 160 m	令和5年度債務 合併　従35-D0733-01 (P192/105)
105	〃 35-D0733-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（道路工）	牧之原市坂部地内	86,724,000	80,520,000	3,487,000	84,007,000	一般	（株）木村組	6. 1.10 7. 3.14	(4,680,000) 4,305,000	施工延長L－ 160 m	令和5年度債務 合併　主35-D0732-01 (P192/104)
106	〃 35-D0736-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（道路工）	牧之原市坂部地内	86,724,000	80,520,000	3,487,000	84,007,000	一般	（株）木村組	6. 1.10 7. 3.14	(4,680,000) 68,409,228	施工延長L＝ 160 m	令和5年度債務 合併　主35-D0732-01 (P192/104)
107	〃 36-D0730-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（道路工）	牧之原市坂部地内	86,724,000	80,520,000	3,487,000	84,007,000	一般	（株）木村組	6. 1.10 7. 3.14	(4,680,000) 6,612,772	施工延長L＝ 160 m	令和6年度債務 合併　主35-D0732-01 (P192/104)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
108	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0733-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋下部工）	牧之原市坂部地内	91,476,000	85,800,000	18,920,000	104,720,000	一般	大石建設（株）	5. 9.29 7. 1.15	(18,590,000) 22,397,228	橋梁下部工 2 基	掘削土の仮置きが困難であることが明し、別箇所への運搬及び搬入作業が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D0734-01 (P193/112)
109	〃 35-D0738-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋下部工）	牧之原市坂部地内	91,476,000	85,800,000	18,920,000	104,720,000	一般	大石建設（株）	5. 9.29 7. 1.15	(18,590,000) 36,000,000	橋梁下部工 2 基	掘削土の仮置きが困難であることが明し、別箇所への運搬及び搬入作業が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D0734-01 (P193/112)
110	〃 35-D0732-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋下部工）	牧之原市坂部地内	91,476,000	85,800,000	18,920,000	104,720,000	一般	大石建設（株）	5. 9.29 7. 1.15	(18,590,000)	橋梁下部工 2 基	掘削土の仮置きが困難であることが明し、別箇所への運搬及び搬入作業が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D0734-01 (P193/112)
111	〃 35-D0735-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋下部工）	牧之原市坂部地内	91,476,000	85,800,000	18,920,000	104,720,000	一般	大石建設（株）	5. 9.29 7. 1.15	(18,590,000) 11,410,000	橋梁下部工 2 基	掘削土の仮置きが困難であることが明し、別箇所への運搬及び搬入作業が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D0734-01 (P193/112)
112	〃 35-D0734-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋下部工）	牧之原市坂部地内	91,476,000	85,800,000	18,920,000	104,720,000	一般	大石建設（株）	5. 9.29 7. 1.15	(18,590,000)	橋梁下部工 2 基	掘削土の仮置きが困難であることが明し、別箇所への運搬及び搬入作業が必要となったため 令和5年度債務 合併　従35-D0732-01 (P193/110)
113	〃 35-D0736-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋下部工）	牧之原市坂部地内	91,476,000	85,800,000	18,920,000	104,720,000	一般	大石建設（株）	5. 9.29 7. 1.15	(18,590,000) 16,322,772	橋梁下部工 2 基	掘削土の仮置きが困難であることが明し、別箇所への運搬及び搬入作業が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-D0734-01 (P193/112)
114	〃 35-D0739-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（市道付替工）	牧之原市坂部地内	61,413,000	57,970,000	14,234,000	72,204,000	一般	大石建設（株）	6. 3.25 7. 3.14	1,490,000	市道付替工 195 m	伐採の結果、樹木の処分規模が想定以上となったため 令和5年度繰越(P371/81) 合併　主35-D0736-01 (P193/115)
115	〃 35-D0736-01	令和５年度（主）吉田大東線道路改築工事（市道付替工）	牧之原市坂部地内	61,413,000	57,970,000	14,234,000	72,204,000	一般	大石建設（株）	6. 3.25 7. 3.14	70,714,000	市道付替工 195 m	伐採の結果、樹木の処分規模が想定以上となったため 令和5年度繰越(P370/78) 合併　従35-D0739-01 (P193/114)
116	〃 35-D0745-01	令和５年度（主）川根寸又峡線道路改築工事（待避所設置工）	榛原郡川根本町奥泉地内	99,726,000	99,000,000	14,179,000	113,179,000	一般	（株）柳澤組	5. 9.22 7. 3.14	(39,600,000) 69,860,000	施工延長　L＝ 53 m	交通誘導警備員の配置人数を増したため 令和5年度繰越(P371/82) 合併　従36-D5930-01 (P198/152)
117	〃 35-D0751-01	令和５年度（主）藤枝大竜線　道路改築工事（日向上橋・護岸工）	島田市川根町笹間下地内	38,401,000	38,170,000	15,389,000	22,781,000	一般	マルキ建設（株）	6. 3.11 6. 6.26	(12,000,000) 10,000,000	法覆護岸工 1 式	残土処分量が減したため 令和5年度債務 合併　主35-D0750-01 (P191/119)
118	〃 35-D0750-01	令和５年度（主）藤枝大竜線　道路改築工事（日向上橋・護岸工）	島田市川根町笹間下地内	38,401,000	38,170,000	-15,389,000	22,781,000	一般	マルキ建設（株）	6. 3.11 6. 6.26	(12,000,000) 781,000	法覆護岸工 1 式	残土処分量が減したため 令和5年度債務 合併　従35-D0751-01 (P194/120)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
119	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0750-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（伐採工）	島田市川根町笹間下地内	9,812,000	9,757,000	2,926,000	12,683,000	指名	マルキ建設（株）	6. 9.25 6.11.13	(12,683,000) 5,045,000	立木伐採・集積・積込（胸高直径 128　本	合併　主35-D0751-01 (P194/120)
120	〃 35-D0751-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（伐採工）	島田市川根町笹間下地内	9,812,000	9,757,000	2,926,000	12,683,000	指名	マルキ建設（株）	6. 9.25 6.11.13	(12,683,000) 7,638,000	立木伐採・集積・積込（胸高直径 128　本	合併　従35-D0750-01 (P194/119)
121	〃 36-D0734-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋上部工）	牧之原市坂部地内	46,662,000	45,210,000		45,210,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	7. 2.25	12,000,000	コンクリート橋上部 1　式	令和6年度債務
122	〃 36-D0736-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（第1調整池整備工）	島田市船木地内	51,029,000	48,290,000		48,290,000	指名	（株）丸紅	7. 3.20		調整池整備工 1　箇所	令和6年度繰越(P487/42)
123	〃 36-D0736-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工）	牧之原市坂部地内	99,627,000	92,180,000		92,180,000	指名	大石建設（株）	7. 3.21		道路改良 1　式	令和6年度繰越(P487/43)
124	〃 36-D0760-01	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築工事（法面工）	島田市神谷城地内	78,661,000	78,430,000		78,430,000	随契	（株）特種東海フォレスト	6. 9.17 7. 6.19		施工延長 42.6　m	令和6年度繰越随契五号（緊急）(P488/51) 合併　従36-D1593-01 (P220/370)
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）	【事業計】			635,327,000	38,357,000	673,684,000				342,985,000		
125	社会資本整備総合交付金（幕幹市町道道路改築） 35-D0820-01	令和５年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（仮称新長尾川橋上部工）	榛原郡川根本町上長尾地内	457,545,000	420,519,000	-5,192,000	415,327,000	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.10.21	(56,400,000) 137,200,000	鋼橋上部工（仮称新長尾川橋） 1　式	伸縮装置取付を次期工事に施工に変更したため 令和5年度債務 合併　従35-D0821-01 (P195/130)
126	〃 35-D0820-01	令和５年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（地盤改良工）	榛原郡川根本町上長尾地内	49,951,000	49,940,000	8,448,000	58,388,000	一般	（株）梶山組	6. 3.21 6.10.10	(19,970,000) 12,451,000	施工延長　L＝ 91.7　m	改良土量を増工したため 令和5年度繰越 合併　主35-D0830-01 (P195/132)
127	〃 36-D0820-01	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路土）	榛原郡川根本町上長尾地内	152,823,000	152,570,000		152,570,000	一般	（株）梶山組	7. 3.25		場所打擁壁工（構造物単位） 1　式	令和6年度債務

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
128	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 36-D0825-01	令和６年度（町）高郷上長尾線 道路改築工事（上長尾2号樋門改築工）	榛原郡川根本町上長尾地内	99,990,000	99,000,000	2,849,000	101,849,000	一般	（株）梶山組	6.10.12		樋門・樋管本体工 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D0821-01 (P195/129)
129	〃 36-D0821-01	令和６年度（町）高郷上長尾線 道路改築工事（上長尾2号樋門改築工）	榛原郡川根本町上長尾地内	99,990,000	99,000,000	2,849,000	101,849,000	一般	（株）梶山組	6.10.12	15,000,000	樋門・樋管本体工 1　式	令和6年度債務 合併　従36-D0825-01 (P195/128)
	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築）	【事業計】			672,089,000	-2,343,000	669,746,000				164,651,000		
130	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築・一般） 35-D0821-01	令和５年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（仮称新長尾川橋上部工）	榛原郡川根本町上長尾地内	457,545,000	420,519,000	-3,192,000	415,327,000	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.10.21	(56,400,000) 84,600,000	鋼橋上部工（仮称新長尾川橋） 1　式	伸縮装置取付を次期工事に施工に変更したため 令和5年度債務 合併　主35 D0820 01 (P194/125)
131	〃 35-D0830-01	令和５年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（仮称新長尾川橋Ｐ１橋脚・Ａ２橋台工そ	榛原郡川根本町上長尾地内	78,837,000	78,760,000	5,520,000	84,280,000	一般	（株）梶山組	5. 9.26 6. 7.18	(47,210,000) 37,070,000	Ａ２橋台躯体工 1　式	既設護岸を取り壊す必要が生じたため 令和5年度繰越 (P374/112)
132	〃 35-D0830-01	令和５年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（地盤改良工）	榛原郡川根本町上長尾地内	49,951,000	49,940,000	8,448,000	58,388,000	一般	（株）梶山組	6. 3.21 6.10.10	(19,970,000) 25,967,000	施工延長　Ｌ＝ 91.7　m	改良土量を増工したため 令和5年度繰越(P374/113) 合併　従35-D0820-01 (P194/126)
	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築・一般）	【事業計】			128,700,000	13,968,000	142,668,000				147,637,000		
133	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 34-D1003-01	令和４年度（国）３６２号道路改築工事（富士城11号橋・A2橋台工）	榛原郡川根本町富士城地内	174,636,000	171,600,000	15,917,000	187,517,000	一般	（株）柳澤組	4. 9.27 6. 5.30	(122,591,000) 50,000,000	橋梁下部（A2橋台工） 1　式	施工箇所が急峻な斜面で、仮設構台工を設置したため 令和5年度繰越(P374/114) 合併　主34 D1002 01 (P196/136)
134	〃 34-D1002-01	令和４年度（国）３６２号道路改築工事（富士城11号橋・A2橋台工）	榛原郡川根本町富士城地内	174,636,000	171,600,000	15,917,000	187,517,000	一般	（株）柳澤組	4. 9.27 6. 5.30	(122,591,000) 9,790,000	橋梁下部（A2橋台工） 1　式	施工箇所が急峻な斜面で、仮設構台工を設置したため 令和5年度繰越 合併　従34-D1003-01 (P195/133)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
135	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 34-D1020-01	令和４年度（国）４７３号橋梁改築工事（地蔵峠３号橋上部工）	島田市神尾地内	416,867,000	388,300,000	25,059,870	413,359,870	一般	ドーピー建設工業（株）　中部支店	5. 2.25 6. 6.27	(206,000,000) 207,359,870	ＰＣ２径間連続ラーメン箱桁橋 82　m	令和4年度債務 インフレスライドを実施したため
136	〃 34-D1002-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（富士城11号橋・A2橋台躯体工）	榛原郡川根本町富士城地内	49,775,000	49,170,000	9,559,000	58,729,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.27 7. 3.14	210,000	橋梁下部（A2橋台躯体工） 1　式	取合道路設置の摺り付けのため、右種工を追加したため 令和5年度繰越 合併　土35-D0920-01（P161/94）
137	〃 35-D1001-01	令和５年度（国）３６２号橋梁改築工事（仮称富士城11号橋・上部工）	榛原郡川根本町富士城地内	1,424,214,000	1,307,790,000	26,576,000	1,334,366,000	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5. 7.13	(19,900,000) 104,053,000	鋼橋上部 1　式	労務単価の特例措置によるため 令和5年度債務 合併　土35-D1000-01 （P196/138）
138	〃 35-D1000-01	令和５年度（国）３６２号橋梁改築工事（仮称富士城11号橋・上部工）	榛原郡川根本町富士城地内	1,424,214,000	1,307,790,000	26,576,000	1,334,366,000	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5. 7.13	(19,900,000) 560,000,000	鋼橋上部 1　式	労務単価の特例措置によるため 令和5年度債務 合併　従35-D1001-01 （P196/137）
139	〃 36-D1020-01	令和６年度（国）４７３号橋梁改築工事（地蔵峠３号橋橋梁付属物工）	島田市神尾地内	98,230,000	94,820,000	9,757,000	104,577,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6. 9.25 7. 6.30	37,920,000	伸縮装置工 2　箇所	令和6年度繰越（P189/59） 合併　従36-D0970-01 （P191/98）
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般）	【事業計】			1,962,510,000	77,309,870	2,039,819,870				969,332,870		
140	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5841-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（歩道工）	榛原郡川根本町水川地内	49,929,000	48,840,000	-2,190,000	46,650,000	一般	（株）梶山組	6. 2.10 6.10.10	(10,470,000) 22,390,000	プレキャスト張出歩道（L=58.53m 1　式	令和5年度繰越 （P375/120） 合併　従35-D9432-01 （P223/390）
141	〃 35-D5841-02	令和６年度（　）大富藤枝線道路改築工事（歩道工）	焼津市中新田地内	15,367,000	15,290,000	1,179,660	16,469,660	一般	（株）エス・ロード	6.10. 8 7. 3.17	(16,469,660) 5,000,000	道路改良 1　式	合併　土35-D9161-01 （P225/411）
142	〃 36-D5830-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線道路改築工事（歩行空間整備工）	藤枝市北方地内	20,471,000	18,403,000	1,596,250	19,999,250	一般	ｐｉｎｃ　ｖｉｌｌａｇｃ（株）	6.11.12 7. 3.25	19,999,250	施工延長 56　m	
143	〃 36-D5831-01	令和６年度（国）３６２号道路改築工事（歩道工）	榛原郡川根本町水川地内	26,312,000	26,290,000	2,046,000	28,336,000	一般	（株）梶山組	6. 8. 6 7. 5.30	10,510,000	側溝工　Ｌ＝１５４．４ｍ 1　式	令和6年度繰越（P490/60） 合併　従35-D9432-01 （P223/390）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
144	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-D5830-02	令和６年度（一）菊川榛原線道路改築工事（側溝工）	牧之原市静谷地内	8,646,000	8,360,000	991,000	9,351,000	指名	（有）木下組	6.11.29 7. 3.12	(9,351,000) 3,670,000	側溝工 1　式	合併　主36-D9430-02 (P223/391)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			93,533,000	1,452,250	94,985,250				61,569,250		
145	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-D5870-01	令和６年度（国）４７３号道路改築補償工事（農水管移設工）	島田市神谷城地内	33,209,000	32,450,000	5,929,000	38,379,000	一般	（株）丸紅	6. 7.29 6.12.13	(38,379,000) 1,060,508	施工延長　Ｌ＝ 119.2　m	切土法面の一部が緩んでいることが判明しカゴ工を追加したため 合併　主35-D5926-01 (P198/154)
146	〃 36-D5870-01	令和６年度（一）古沢金谷線道路改築補償工事（農水管移設工）	島田市神谷城地内	13,519,000	12,980,000	3,696,000	16,676,000	不随	山岸建設（株）	6. 9.12 6.12.16	(16,676,000) 1,025,164	その１工区　施工延長Ｌ＝ 266　m	随契八号（不調） 合併　主35-D5926-01 (P198/157)
147	〃 36-D5870-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その２）	島田市菊川地内	177,650,000	173,800,000	17,314,000	191,114,000	一般	（株）グロージオ	6. 3.23 7. 3.17	6,875,000	施工延長 74.6　m	軟弱地盤に配慮し、重機搬入方法をクレーン吊込から仮設進入斜路に変更したため 令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P208/213)
148	〃 35-D5870-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 19,200,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420　m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加した 合併　主36 D6151 01 (P208/249)
149	〃 36-D5870-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 11,600,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420　m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加した 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）	【事業計】			0	0	0				39,760,672		
150	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 36-D5932-01	令和５年度（主）藤枝黒俣線道路改築工事（道路改良工）	藤枝市市之瀬地内	28,303,000	25,564,000	6,369,000	31,933,000	一般	ｐｉｎｃ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	5. 9.27 6. 7.19	(10,220,000) 454,900	道路改良 1　式	地元との協議の結果、仮設の迂回路が必要となったため 令和6年度繰越 合併　+34-D1583-01 (P219/354)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
151	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-01	令和５年度（主）藤枝黒俣線道路改築工事（道路改良工）	藤枝市市之瀬地内	28,303,000	25,564,000	6,369,000	31,933,000	一般	ｐｉｎｃ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	5. 9.27 6. 7.19	(10,220,000) 10,080,000	道路改良 1　式	地元との協議の結果、仮設の迂回路が必要となったため 令和5年度繰越(P381/175) 合併　主34-D1583-01 (P219/351)
152	〃 36-D5930-01	令和５年度（主）川根寸又峡線道路改築工事（待避所設置工）	榛原郡川根本町奥泉地内	99,726,000	99,000,000	14,179,000	113,179,000	一般	（株）柳澤組	5. 9.22 7. 3.14	(39,600,000) 3,719,000	施工延長　Ｌ＝ 53　m	交通誘導警備員の配置人数を増したため 令和6年度繰越 合併　主35-D0745-01 (P193/116)
153	〃 35-D5928-01	令和５年度（主）藤枝大竜線　道路改築工事（軽量盛土工基礎部）	島田市川根町塩本地内	98,615,000	98,450,000	-1,353,000	97,097,000	一般	（株）田崎組	6. 3.28 7. 3.14	44,620,000	道路改良 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D1586-01 (P220/361)
154	〃 35-D5926-01	令和６年度（国）４７３号道路改築補償工事（農水管移設工）	島田市神谷城地内	33,209,000	32,450,000	5,929,000	38,379,000	一般	（株）丸紅	6. 7.29 6.12.13	(38,379,000) 27,673,164	施工延長　Ｌ＝ 119.2　m	切土法面の一部が緩んでいることが判明しカゴ工を追加したため 合併　従36-D5870-01 (P197/145)
155	〃 36-D5926-01	令和６年度（国）４７３号道路改築補償工事（農水管移設工）	島田市神谷城地内	33,209,000	32,450,000	5,929,000	38,379,000	一般	（株）丸紅	6. 7.29 6.12.13	(38,379,000) 9,645,328	施工延長　Ｌ＝ 119.2　m	切土法面の一部が緩んでいることが判明しカゴ工を追加したため 合併　主35-D5926-01 (P198/154)
156	〃 36-D5926-01	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築補償工事（農水管移設工）	島田市神谷城地内	13,519,000	12,980,000	3,696,000	16,676,000	不随	山岸建設（株）	6. 9.12 6.12.16	(16,676,000) 15,354,672	その１工区　施工延長Ｌ＝ 266　m	随契八号（不調） 合併　主35-D5926-01 (P198/157)
157	〃 35-D5926-01	令和６年度（　）吉沢金谷線道路改築補償工事（農水管移設工）	島田市神谷城地内	13,519,000	12,980,000	3,696,000	16,676,000	不随	山岸建設（株）	6. 9.12 6.12.16	(16,676,000) 296,164	その１工区　施工延長Ｌ＝ 266　m	随契八号（不調） 合併　従36 D5870 01 (P197/146)
158	〃 35-D5932-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線道路改築工事（舗装打ち換え工）	藤枝市市之瀬地内	7,920,000	7,480,000	418,000	7,898,000	指名	花菱建設（株）	6. 7.17 6.10.29	7,898,000	工事施工延長 33　m	
159	〃 36-D5926-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000) 1,400,300	軽量盛土工　施工延長Ｌ＝ 78.8　m	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和6年度債務 合併　主35-D6151-01 (P205/217)
160	〃 35-D5930-01	令和６年度（主）川根寸又峡線道路維持（災害工事費）落石撤去・防護網修繕工事	榛原郡川根本町下泉地内	5,390,000	5,225,000	274,789	5,499,789	随契	徳山建設（株）	6. 4. 3 7. 3.21	(5,499,789) 109,000	緊急対策工事 1　式	随契五号（緊急） 合併　主35-I5934-04 (P181/16)
161	〃 36-D5926-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その２）	島田市神谷城地内　外	96,569,000	90,420,000	2,299,000	92,719,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 3.24	(92,719,000) 46,250,000	施工延長　Ｌ＝ 1823　m	合併　主36-D6151-01 (P208/251)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）	【事業計】			52,910,000	10,043,000	62,953,000				167,500,528		
162	防災・安全交付金（トンネル照明） 35-16753-01	令和５年度（主）焼津森線　トンネル照明工事（庁司文殊トンネルLED化）	島田市大代地内	36,619,000	33,550,000	-46,000	33,504,000	一般	府中電機工業（株）	6. 3.25 6.12.18	13,304,000	トンネル照明設備工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-16751-01 (P199/163)
163	〃 35-16751-01	令和５年度（主）焼津森線　トンネル照明工事（庁司文殊トンネルLED化）	島田市大代地内	36,619,000	33,550,000	-46,000	33,504,000	一般	府中電機工業（株）	6. 3.25 6.12.18		トンネル照明設備工 1　式	令和5年度債務 合併　従35-I5174-01 (P180/1)
	防災・安全交付金（トンネル照明）	【事業計】			33,550,000	-46,000	33,504,000				13,304,000		
164	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 36-14109-01	令和６年度（主）藤枝大井川線　大型構造物修繕工事（大東歩道橋塗替塗装工）	藤枝市大東町地内	62,238,000	58,696,000	11,737,000	70,433,000	一般	堀谷（株）	6. 7.26 7. 3.18	(70,433,000) 16,000,000	大東歩道橋修繕工事 1　式	現地踏査により各種足場を増工したため 合併　上35-I4119-01 (P199/165)
165	〃 35-I4119-01	令和６年度（主）藤枝大井川線　大型構造物修繕工事（大東歩道橋塗替塗装工）	藤枝市大東町地内	62,238,000	58,696,000	11,737,000	70,433,000	一般	堀谷（株）	6. 7.26 7. 3.18	(70,433,000) 47,750,000	大東歩道橋修繕工事 1　式	現地踏査により各種足場を増工したため 合併　従36-I4109-01 (P199/164)
166	〃 36-14114-01	令和６年度（主）藤枝大井川線　大型構造物修繕工事（大東歩道橋塗替塗装工）	藤枝市大東町地内	62,238,000	58,696,000	11,737,000	70,433,000	一般	堀谷（株）	6. 7.26 7. 3.18	(70,433,000) 6,683,000	大東歩道橋修繕工事 1　式	現地踏査により各種足場を増工したため 合併　上35-I4119-01 (P199/165)
167	〃 35-I4121-01	令和５年度（一）島田岡部線　大型構造物修繕工事（岸歩道橋塗替塗装工）	島田市岸町地内	69,454,000	64,678,900	221,100	64,900,000	一般	（株）ヒラタプランニング	6. 3.29 6. 9.25		塗替え塗装工 1　式	令和5年度債務 合併　従35-I4070-01 (P200/169)
168	〃 35-I4151-01	令和５年度（一）島田岡部線　大型構造物修繕工事（岸歩道橋塗替塗装工）	島田市岸町地内	69,454,000	64,678,900	221,100	64,900,000	一般	（株）ヒラタプランニング	6. 3.29 6. 9.25	14,900,000	塗替え塗装工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-I4121-01 (P199/167)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
169	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4070-01	令和５年度（一）島田岡部線　大型構造物修繕工事（岸歩道橋塗替塗装工）	島田市岸町地内	69,454,000	64,678,900	221,100	64,900,000	一般	（株）ヒラタプランニング	6. 3.29 6. 9.25	50,000,000	塗替え塗装工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-I4121-01 (P199/167)
170	〃 35-I4124-01	令和６年度（　）島田岡部線　大型構造物修繕工事（郡横断歩道橋塗替塗装工）	藤枝市郡地内	71,896,000	65,230,000	11,264,000	76,494,000	一般	（株）池ノ沢工業	6. 8. 6 7. 2.12	(76,494,000) 60,000,000	郡横断歩道橋修繕工事 1　式	誘導員の配置計画を見直した結果、交差点に配置が必要となったため。 合併　従36 I4115 01 (P200/171)
171	〃 36-I4115-01	令和６年度（一）島田岡部線　大型構造物修繕工事（郡横断歩道橋塗替塗装工）	藤枝市郡地内	71,896,000	65,230,000	11,264,000	76,494,000	一般	（株）池ノ沢工業	6. 8. 6 7. 2.12	(76,494,000) 16,494,000	郡横断歩道橋修繕工事 1　式	誘導員の配置計画を見直した結果、交差点に配置が必要となったため。 合併　上35-I4124-01 (P200/170)
172	〃 36-I4110-01	令和６年度（　）静岡焼津線大型構造物修繕工事（三和横断歩道橋塗替塗装工）	焼津市三和地内	43,934,000	39,160,000	4,140,000	43,300,000	一般	協和塗装（株）	6. 9.25 7. 3.12	43,300,000	三和横断歩道橋修繕工事 1　式	
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）	【事業計】			227,764,900	27,362,100	255,127,000				255,127,000		
173	緊急交通安全対策T（交通安全） 35-I0022-01	令和６年度（　）榛原金谷線ほか交通安全工事（区画線工）	牧之原市切山地内ほか	15,477,000	13,761,000	2,167,000	15,928,000	一般	（有）アイロード	6.12.12 7. 3.21	(15,928,000) 4,555,000	施工延長 5100　m	合併　主36 I0125 01 (P201/180)
	緊急交通安全対策T（交通安全）	【事業計】			0	0	0				4,555,000		
174	緊急交通安全対策L（区画線） 36-I0122-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（道路付属施設工）	島田市菊川地内外	21,043,000	18,854,000	3,443,000	22,297,000	一般	（有）アイロード	6.12.19 7. 3.25	(22,297,000) 5,000,000	施工延長Ｌ＝ 3113.9　m	合併　下36-D6151-01 (P208/246)
175	〃 36-I0121-01	令和６年度（主）焼津森線ほか交通安全工事（区画線工）	島田市大代地内ほか	19,932,000	17,743,000	2,257,000	20,000,000	一般	E．ＴＳＳ（株）	6.12.18 7. 3.25	20,000,000	施工延長 7060　m	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
176	緊急交通安全対策L（区画線） 36-I0122-01	令和６年度（主）島田吉田線ほか交通安全工事（区画線工）	島田市井口地内ほか	14,289,000	12,683,000	2,317,000	15,000,000	一般	（株）コスモライン	6.12.26 7. 3.10	15,000,000	施工延長 5400 m	
177	〃 36-I0123-01	令和６年度（一）上吉島焼津線ほか交通安全工事（区画線工）	焼津市三ヶ名地内ほか	19,844,000	17,666,000	2,334,000	20,000,000	一般	（株）コスモライン	6.10. 8 7. 2.28	20,000,000	区画線工 1 式	
178	〃 36-I0124-01	令和６年度（一）島田岡部線ほか交通安全工事（区画線工）	藤枝市大手地内ほか	19,635,000	17,479,000	2,521,000	20,000,000	一般	エース交安（株）	6. 8.13 6.12.11	20,000,000	施工延長 5800 m	
179	〃 36-I0126-01	令和６年度（一）榛原金谷線ほか交通安全工事（区画線工）	牧之原市切山地内ほか	15,477,000	13,761,000	2,167,000	15,928,000	一般	（有）アイロード	6.12.12 7. 3.21	(15,928,000) 1,373,000	施工延長 5100 m	合併　主36-I0125-01 (P201/180)
180	〃 36-I0125-01	令和６年度（一）榛原金谷線ほか交通安全工事（区画線工）	牧之原市切山地内ほか	15,477,000	13,761,000	2,167,000	15,928,000	一般	（有）アイロード	6.12.12 7. 3.21	(15,928,000) 10,000,000	施工延長 5100 m	合併　従35-I0022-01 (P200/173)
181	〃 36-I0126-01	令和６年度（国）１５０号ほか交通安全工事（標識工）	牧之原市波津地内ほか	8,195,000	7,238,000	-583,000	6,655,000	指名	日本標識（株）	6.11.28 7. 3.25	6,655,000	標識工 1 式	
182	〃 36-I0127-01	令和６年度（主）川根寸又峡線　交通安全工事（区画線工）	榛原郡川根本町奥泉地内ほか	19,965,000	17,831,000	1,537,000	19,368,000	一般	（株）交研標示	6.10. 7 7. 3.14	19,368,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 17450 m	
183	〃 36-I0127-01	令和６年度（国）３６２号　県土環境保全工事（防草工）	榛原郡川根本町上岸地内	4,818,000	4,620,000	1,012,000	5,632,000	指名	（有）大庭組	6.10.31 7. 1.24	(5,632,000) 632,000	道路除草工 1 式	合併　主36-I0360-01 (P185/50)
	緊急交通安全対策L（区画線）	【事業計】			104,401,000	12,550,000	116,951,000				118,028,000		
184	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-I7343-01	令和５年度（主）藤枝大井川線冠水対策工事（薄層カラー舗装工）	藤枝市田沼地内	4,367,000	3,960,000	660,000	4,620,000	指名	エース交安（株）	6. 2. 8 6. 5. 8	2,170,000	地下道水位標示設置 1 箇所	令和5年度繰越 (P383/191) 合併　主35-I1872-01 (P229/440)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
185	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7340-01	令和５年度（一）伊久美元島田線道路利川環境改善工事（側溝工）	島田市落合地内	19,393,000	18,700,000	700,000	19,400,000	一般	興和建設（株）	5.11.28 6. 5.31	(7,480,000) 11,920,000	施工延長 350 m	令和5年度繰越 (P383/186)
186	〃 35-I7341-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（歩道工）	榛原郡吉田町住吉地内	9,944,000	9,240,000	460,000	9,700,000	指名	（株）山本工業	6.10.30 7. 3.14	(9,700,000) 9,700,000	施工延長 56.7 m	合併　従36-I7341-01 (P202/187)
187	〃 36-I7341-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利川環境改善工事（歩道工）	榛原郡吉田町住吉地内	9,944,000	9,240,000	460,000	9,700,000	指名	（株）山本工業	6.10.30 7. 3.14	(9,700,000)	施工延長 56.7 m	合併　主35-I7341-01 (P202/186)
188	〃 35-I7342-01	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路利用環境改善工事（側溝工）	藤枝市岡部町宮島地内	4,532,000	4,345,000	1,298,000	5,643,000	指名	（有）コバコー	5. 9.25 6. 4.19	5,643,000	施工延長 50 m	令和5年度繰越 (P383/188)
189	〃 35-I7343-01	令和６年度（一）堀之内青島線道路利用環境改善工事（側溝工）	藤枝市南駿河台地内	7,238,000	6,820,000	647,000	7,467,000	指名	（株）オカノ	6.12. 4 7. 3.19	(7,467,000) 5,590,000	施工延長 53 m	合併　従35-I7342-01 (P202/190)
190	〃 35-I7342-01	令和６年度（一）堀之内青島線道路利川環境改善工事（側溝工）	藤枝市南駿河台地内	7,238,000	6,820,000	647,000	7,467,000	指名	（株）オカノ	6.12. 4 7. 3.19	(7,467,000) 1,877,000	施工延長 53 m	合併　主35-I7343-01 (P202/189)
191	〃 36-I7341-03	令和６年度（国）１５０号道路照明工事（道路照明灯LED化）	焼津市三和地内ほか	37,004,000	36,630,000	627,000	37,257,000	一般	（株）富士電工	6. 9. 9 7. 1.14	(37,257,000) 16,050,000	施工箇所　N＝86箇所 0	合併　主36 I1795 01 (P227/427)
192	〃 36-I7345-01	令和６年度（国）１５０号道路照明工事（道路照明灯LED化）	焼津市三和地内ほか	37,004,000	36,630,000	627,000	37,257,000	一般	（株）富士電工	6. 9. 9 7. 1.14	(37,257,000) 228,000	施工箇所　N＝86箇所 0	合併　主36-I1795-01 (P227/427)
193	〃 36-I7341-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（歩道工）その２	榛原郡吉田町神戸地内	14,333,000	14,080,000		14,080,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25		施工延長 212.6 m	令和6年度繰越(P492/68)
194	〃 36-I7341-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（信号機移設工）	榛原郡吉田町神戸地内	15,884,000	14,960,000		14,960,000	指名	土井電気工事（株）	7. 3. 6		道路改良（交差点） 1 式	令和6年度繰越(P492/70)
195	〃 36-I7344-01	令和６年度（主）島田吉田線ほか道路利川環境改善工事（道路照明灯LED化）	島田市旭地内ほか	19,954,000	19,250,000	750,000	20,000,000	一般	高橋電気工業（株）	6. 8.28 7. 2.25	20,000,000	施工箇所 40 箇所	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
196	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-I7344-02	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか道路利川環境改善工事（道路照明灯LED化）	藤枝市益津地内ほか	30,074,000	30,030,000	770,000	30,800,000	一般	（株）五和電機	6. 9. 2 7. 3.11	(30,800,000) 20,000,000	施工箇所　N＝65箇所 0	合併　従35-11791-01 (P227/429)
197	〃 36-I7345-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯LED化）	藤枝市益津地内ほか	30,074,000	30,030,000	770,000	30,800,000	一般	（株）五和電機	6. 9. 2 7. 3.11	(30,800,000) 302,000	施工箇所　N＝65箇所 0	合併　主36-I7344-02 (P203/196)
198	〃 36-I7345-01	令和６年度（主）川根寸又峡線ほか道路利川環境改善工事（道路照明灯LED化）	榛原郡川根本町千頭地内ほか	19,701,000	19,470,000		19,470,000	一般	（株）富士電工	6.10. 1 7. 1.22	(19,470,000) 8,970,000	施工箇所 43　箇所	合併　従36-11795-03 (P228/430)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			136,895,000	4,625,000	141,520,000				102,450,000		
199	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7513-01	令和６年度（国）１５０号道路利用環境改善工事（伐採工）	焼津市三和地内	28,039,000	25,278,000	4,660,000	29,938,000	一般	新井工業（株）	6.11. 7 7. 3.21	(29,938,000) 19,500,000	伐採工 1　式	合併　主35-17513-01 (P203/200)
200	〃 35-I7513-01	令和６年度（国）１５０号道路利川環境改善工事（伐採工）	焼津市三和地内	28,039,000	25,278,000	4,660,000	29,938,000	一般	新井工業（株）	6.11. 7 7. 3.21	(29,938,000) 10,438,000	伐採工 1　式	合併　従36 I7513 01 (P203/199)
201	〃 35-I7564-01	令和５年度（主）吉田大東線道路利川環境改善工事（防護柵工）	牧之原市勝間地内	13,035,000	12,650,000	1,300,000	13,950,000	一般	（有）木下組	6. 3.25 6. 7.12	13,950,000	防護柵工 1　式	令和5年度債務
202	〃 36-I7515-01	令和６年度（主）藤枝天竜線道路利用環境改善工事（電線共同溝工）	島田市川根町徳間渡地内	63,041,000	62,920,000		62,920,000	一般	マルキ建設（株）	6.11.15	25,160,000	電線共同溝工 200　m	令和6年度繰越(P492/74)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）	【事業計】			100,848,000	5,960,000	106,808,000				69,048,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
203	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 35-I7603-01	令和６年度（一）接岨峡線道路改築工事（防護柵工）	榛原郡川根本町犬間地内	5,687,000	5,280,000	949,000	6,229,000	指名	（株）石切山建設	6. 9.26 7. 3.14	(6,229,000) 6,129,000	施工延長　Ｌ＝９５．０ｍ 0	合併　主35-D9432-02 (P223/389)
204	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 36-I7603-01	令和６年度（国）４７３号ほか道路利用環境改善工事（道路情報板更新工）	島田市川根町家山地内ほか	41,063,000	39,930,000	1,034,000	40,964,000	一般	ミナモト通信（株）中部支社	6.10.22 7. 5.30	15,972,000	道路情報表示装置設置工 1　式	令和6年度繰越(P493/75)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）	【事業計】			39,930,000	1,034,000	40,964,000				22,101,000		
205	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7881-01	令和５年度（国）４７３号ほか　伐採工事	島田市神尾地内ほか	19,360,000	17,600,000	1,800,000	19,400,000	一般	池村建設（株）	5.12.23 6. 6.28	(7,040,000) 2,660,000	支障木伐採工（その１） 3356　ｍ２	令和5年度繰越 (P385/199) 合併　従35-I7882-01 (P204/206)
206	〃 35-I7882-01	令和５年度（国）４７３号ほか　伐採工事	島田市神尾地内ほか	19,360,000	17,600,000	1,800,000	19,400,000	一般	池村建設（株）	5.12.23 6. 6.28	(7,040,000) 9,700,000	支障木伐採工（その１） 3356　ｍ２	令和5年度繰越 (P385/200) 合併　主35-I7881-01 (P204/205)
207	〃 35-I7883-01	令和５年度（国）４７３号ほか　伐採工事（立木伐採工）	島田市川根町大和田地内ほか	9,075,000	8,976,000	724,000	9,700,000	指名	（株）原小組	6. 3.28 6. 9.20	9,700,000	伐採工 1　式	令和5年度繰越 (P385/201)
208	〃 35-I7880-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか伐採工事	藤枝市岡部町桂島地内ほか	9,306,000	8,250,000	1,092,000	9,342,000	指名	フルカワクリエイト（株）	6.11. 7 7. 3.12	(9,342,000) 4,592,000	道路維持　（土）焼津森線工区 1　式	合併　主36-I7880-01 (P204/209)
209	〃 36-I7880-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線ほか伐採工事	藤枝市岡部町桂島地内ほか	9,306,000	8,250,000	1,092,000	9,342,000	指名	フルカワクリエイト（株）	6.11. 7 7. 3.12	(9,342,000) 4,750,000	道路維持　（土）焼津森線工区 1　式	合併　従35-I7880-01 (P204/208)
210	〃 36-I7881-01	令和６年度（国）４７３号　伐採工事	島田市神尾地内	9,471,000	9,350,000	720,000	8,630,000	指名	池村建設（株）	6.12. 5 7. 6.30	3,740,000	支障木伐採工 1342　ｍ２	令和6年度繰越(P493/77)
211	〃 36-I7882-01	令和６年度（一）島田岡部線　伐採工工事	島田市菊川地内	7,590,000	7,480,000	990,000	8,470,000	指名	池村建設（株）	6.12. 5 7. 6.30	2,990,000	支障木伐採工 772　ｍ２	令和6年度繰越(P493/78) 合併　従36-I7881-01 (P205/212)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
212	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 36-I7881-01	令和６年度（一）島田岡部線　伐採工工事	島田市菊川地内	7,590,000	7,480,000	990,000	8,470,000	指名	池村建設（株）	6.12. 5 7. 6.30		支障木伐採工 772　ｍ２	令和6年度繰越(P493/77) 合併　主36-17882-01 (P204/211)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）	【事業計】			51,656,000	3,886,000	55,542,000				38,132,000		
213	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6156-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工）	島田市菊川地内	144,485,000	140,800,000	14,245,000	155,045,000	一般	（株）丸紅	5. 7.18 6. 7.16	(84,000,000) 11,523,000	道路改良 1　式	キャットウォークを設置する計画でいたが、手摺先行型枠組足場に変更した 令和5年度繰越(P386/205) 合併　主34-D6190-01 (P205/215)
214	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工）	島田市菊川地内	144,485,000	140,800,000	14,245,000	155,045,000	一般	（株）丸紅	5. 7.18 6. 7.16	(84,000,000) 59,522,000	道路改良 1　式	キャットウォークを設置する計画でいたが、手摺先行型枠組足場に変更した 令和5年度繰越(P386/213) 合併　主34 D6190 01 (P205/215)
215	〃 34-D6190-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工）	島田市菊川地内	144,485,000	140,800,000	14,245,000	155,045,000	一般	（株）丸紅	5. 7.18 6. 7.16	(84,000,000)	道路改良 1　式	キャットウォークを設置する計画でいたが、手摺先行型枠組足場に変更した 令和5年度繰越(P386/203) 合併　従35-D6156-01 (P207/210)
216	〃 35-D6151-01	令和５年度（国）４７３号　橋梁改築附帯工事（１号跨道橋上部工）	島田市神谷城地内	116,446,000	106,700,000	3,815,240	110,515,240	一般	川田建設（株）　静岡営業所	6. 3.18 6. 9.19	(42,680,000)	ＰＣ斜材付π型ラーメン橋 30.5　ｍ	令和5年度債務 合併　主31 D6870 01 (P209/255)
217	〃 35-D6151-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000)	軽量盛土工　施工延長Ｌ＝ 78.8　ｍ	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和5年度債務 合併　従34-D6152-01 (P205/220)
218	〃 35-D6152-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000) 3,000,000	軽量盛土工　施工延長Ｌ＝ 78.8　ｍ	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和5年度債務 合併　主35-D6151-01 (P205/217)
219	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000) 266,131,000	軽量盛土工　施工延長Ｌ＝ 78.8　ｍ	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和5年度債務 合併　主35 D6151 01 (P205/217)
220	〃 34-D6152-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000) 1,876,000	軽量盛土工　施工延長Ｌ＝ 78.8　ｍ	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和4年度債務 合併　主35-D6151-01 (P205/217)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
221	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（軽量盛土工・仮設構台撤去工）	島田市神谷城地内	252,109,000	245,300,000	62,392,000	307,692,000	一般	（株）特種東海フォレスト	5. 9.19 7. 3.19	(8,000,000) 18,451,700	軽量盛土工　施工延長Ｌ＝ 78.8 m	地山に変状が発生し、施工延長が延伸したため 令和6年度債務 合併　主35-D6151-01 (P205/217)
222	〃 36-D6170-02	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（アンカー工）	島田市菊川地内	95,139,000	93,500,000	1,950,740	95,450,740	一般	大河原建設（株）	6. 1.22 6.10. 4	(1,000,000) 4,440,000	施工延長　Ｌ＝ 40 m	令和6年度債務 合併　主35-D6151-01 (P206/223)
223	〃 35-D6151-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（アンカー工）	島田市菊川地内	95,139,000	93,500,000	1,950,740	95,450,740	一般	大河原建設（株）	6. 1.22 6.10. 4	(4,000,000)	施工延長　Ｌ＝ 40 m	令和5年度債務 合併　従35-D6165-01 (P206/224)
224	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（アンカー工）	島田市菊川地内	95,139,000	93,500,000	1,950,740	95,450,740	一般	大河原建設（株）	6. 1.22 6.10. 4	(4,000,000) 74,912,740	施工延長　Ｌ＝ 40 m	令和5年度債務 合併　主35-D6151-01 (P206/223)
225	〃 34-D6190-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・本線道路工）	島田市神谷城地内	69,256,000	67,100,000	2,200,000	69,300,000	一般	山岸建設（株）	6. 8. 6 7. 1.24	(69,300,000) 1,449,000	施工延長 105 m	合併　主35-D6156-01 (P206/228)
226	〃 36-D6160-02	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・本線道路工）	島田市神谷城地内	69,256,000	67,100,000	2,200,000	69,300,000	一般	山岸建設（株）	6. 8. 6 7. 1.24	(69,300,000) 1,090,000	施工延長 105 m	合併　主35-D6156-01 (P206/228)
227	〃 35-D6165-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・本線道路工）	島田市神谷城地内	69,256,000	67,100,000	2,200,000	69,300,000	一般	山岸建設（株）	6. 8. 6 7. 1.24	(69,300,000) 11,983,752	施工延長 105 m	合併　主35 D6156 01 (P206/228)
228	〃 35-D6156-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・本線道路工）	島田市神谷城地内	69,256,000	67,100,000	2,200,000	69,300,000	一般	山岸建設（株）	6. 8. 6 7. 1.24	(69,300,000) 53,537,248	施工延長 105 m	合併　従31-D6190-01 (P206/225)
229	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・本線道路工）	島田市神谷城地内	69,256,000	67,100,000	2,200,000	69,300,000	一般	山岸建設（株）	6. 8. 6 7. 1.24	(69,300,000)	施工延長 105 m	合併　主35-D6156-01 (P206/228)
230	〃 36-D6160-02	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・本線道路工）	島田市神谷城地内	52,041,000	51,150,000	9,779,000	60,929,000	一般	（株）丸紅	6. 2.23 6.10.21	(20,460,000) 3,650,000	施工延長　Ｌ＝ 172.6 m	橋台袖部の崩壊防止としてかご工を追加したため 令和6年度繰越 合併　主35 D6165 01 (P208/253)
231	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・本線道路工）	島田市神谷城地内	52,041,000	51,150,000	9,779,000	60,929,000	一般	（株）丸紅	6. 2.23 6.10.21	(20,460,000) 33,269,000	施工延長　Ｌ＝ 172.6 m	橋台袖部の崩壊防止としてかご工を追加したため 令和5年度繰越(P387/218) 合併　従34-D6860-01 (P209/257)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
232	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット１・２本線舗装工）	島田市菊川地内	33,770,000	33,000,000	8,932,000	41,932,000	一般	（株）丸紅	6. 2.12 6.10.28	(13,200,000) 8,207,000	施工延長 254.3 m	橋面に密着した汚れ・苔の除去に特殊工法を用いたため 令和5年度繰越(P387/219) 合併　徒34-D6870-01 (P209/260)
233	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（倉沢ＩＣ道路工）	菊川市倉沢地内	152,801,000	150,040,000	-9,493,000	140,547,000	一般	（株）落合組	6. 3.25 6.11.15	115,445,000	施工延長　Ｌ＝ 420.5 m	法面の土質を確認のうえ、吹付工事を減じたため 令和5年度繰越(P387/220) 合併　徒34-D6870-01 (P209/259)
234	〃 36-D6160-02	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（倉沢ＩＣ道路工）	菊川市倉沢地内	152,801,000	150,040,000	-9,493,000	140,547,000	一般	（株）落合組	6. 3.25 6.11.15	11,970,000	施工延長　Ｌ＝ 420.5 m	法面の土質を確認のうえ、吹付工事を減じたため 令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P207/233)
235	〃 36-D6151-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（倉沢ＩＣ道路工）	菊川市倉沢地内	152,801,000	150,040,000	-9,493,000	140,547,000	一般	（株）落合組	6. 3.25 6.11.15		施工延長　Ｌ＝ 420.5 m	法面の土質を確認のうえ、吹付工事を減じたため 令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P207/233)
236	〃 36-D6170-02	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（倉沢ＩＣ道路工）	菊川市倉沢地内	152,801,000	150,040,000	-9,493,000	140,547,000	一般	（株）落合組	6. 3.25 6.11.15	560,000	施工延長　Ｌ＝ 420.5 m	法面の土質を確認のうえ、吹付工事を減じたため 令和6年度繰越 合併　主35 D6165 01 (P207/233)
237	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット３・本線道路工）	島田市菊川地内	63,283,000	61,600,000	11,297,000	72,897,000	一般	（株）丸紅	6. 3.25 7. 1.10	64,505,530	施工延長　Ｌ＝ 165.5 m	地すべりの抑制としてかご工を追加したため 令和5年度繰越(P387/221) 合併　徒35-D6156-01 (P207/210)
238	〃 35-D6157-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット３・本線道路工）	島田市菊川地内	63,283,000	61,600,000	11,297,000	72,897,000	一般	（株）丸紅	6. 3.25 7. 1.10	4,930,000	施工延長　Ｌ＝ 165.5 m	地すべりの抑制としてかご工を追加したため 令和5年度繰越(P386/209) 合併　上35-D6165-01 (P208/253)
239	〃 36-D6160-02	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット３・本線道路工）	島田市菊川地内	63,283,000	61,600,000	11,297,000	72,897,000	一般	（株）丸紅	6. 3.25 7. 1.10	3,290,000	施工延長　Ｌ＝ 165.5 m	令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P208/253)
240	〃 35-D6156-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット３・本線道路工）	島田市菊川地内	63,283,000	61,600,000	11,297,000	72,897,000	一般	（株）丸紅	6. 3.25 7. 1.10		施工延長　Ｌ－ 165.5 m	地すべりの抑制としてかご工を追加したため 令和5年度繰越(P386/206) 合併　主35-D6165-01 (P208/253)
241	〃 35-D6165-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その２）	島田市菊川地内	177,650,000	173,800,000	17,314,000	191,114,000	一般	（株）グロージオ	6. 3.23 7. 3.17	183,491,000	施工延長 74.6 m	重機搬入方法をクレーンから仮設進入斜路に変更したため 令和5年度繰越(P387/214) 合併　徒36 D1591 01 (P220/366)
242	〃 36-D6151-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その２）	島田市菊川地内	177,650,000	173,800,000	17,314,000	191,114,000	一般	（株）グロージオ	6. 3.23 7. 3.17		施工延長 74.6 m	重機搬入方法をクレーンから仮設進入斜路に変更したため 令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P208/243)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
243	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その３）	島田市菊川地内	202,653,000	198,000,000	9,867,000	207,867,000	一般	（株）グロージオ	6. 7.16 7. 3.19	(207,867,000) 195,000,000	道路改良 1　式	情報ケーブル工を追加施工することとなったため 合併　従31-D1591-02 (P220/367)
244	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その３）	島田市菊川地内	202,653,000	198,000,000	9,867,000	207,867,000	一般	（株）グロージオ	6. 7.16 7. 3.19	(207,867,000) 7,447,000	道路改良 1　式	情報ケーブル工を追加施工することとなったため 合併　主35-D6165-01 (P208/243)
245	〃 35-D6152-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（道路付属施設工）	島田市菊川地内外	21,043,000	18,854,000	3,443,000	22,297,000	一般	（有）アイロード	6.12.19 7. 3.25	(22,297,000) 5,000,000	施工延長Ｌ＝ 3413.9　m	合併　主36-D6151-01 (P208/246)
246	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（道路付属施設工）	島田市菊川地内外	21,043,000	18,854,000	3,443,000	22,297,000	一般	（有）アイロード	6.12.19 7. 3.25	(22,297,000) 12,063,000	施工延長Ｌ＝ 3413.9　m	合併　従35-D6152-01 (P208/245)
247	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・５本線道路工）	島田市神谷城地内	57,717,000	56,760,000	7,128,000	63,888,000	一般	池村建設（株）	6. 9.14 7. 6.30	34,000,000	施工延長 198.5　m	地山に変状が発生し、施工数量が増加したため 令和6年度繰越(P494/80)
248	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その１）	島田市神谷城地内　外	81,873,000	76,670,000	17,380,000	94,050,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 4.21	45,314,822	施工延長　Ｌ＝ 815　m	土質を確認した結果、路盤工を追加したため 令和6年度繰越(P194/79) 合併　従36-D1591-01 (P221/372)
249	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000)	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420　m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加した 合併　従31 D1591 02 (P221/375)
250	〃 35-D6165-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 20,862,778	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420　m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加した 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
251	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その２）	島田市神谷城地内　外	96,569,000	90,420,000	2,299,000	92,719,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 3.24	(92,719,000) 1,395,222	施工延長　Ｌ－ 1823　m	合併　従35-D1589-02 (P221/379)
252	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（本線舗装工その３）	島田市菊川地内	47,267,000	45,650,000	3,806,000	49,456,000	一般	（株）丸紅	6.12.17 7. 3.24	(49,456,000) 7,700,256	舗装工　施工延長Ｌ＝ 471　m	合併　従34-D6870-01 (P209/260)
253	〃 35-D6165-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（本線舗装工その３）	島田市菊川地内	47,267,000	45,650,000	3,806,000	49,456,000	一般	（株）丸紅	6.12.17 7. 3.24	(49,456,000) 30,000,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 471　m	合併　主36-D6151-01 (P208/252)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
254	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（道路標識設置工）	菊川市倉沢地内外	24,607,000	22,198,000	2,134,000	24,332,000	一般	セイトー（株）	7. 1.21 7. 4.17	13,300,000	道路標識新設工 5　基	令和6年度繰越(P494/82)
	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格	【事業計】			1,601,842,000	187,146,740	1,788,988,740				1,309,317,048		
255	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6870-01	令和５年度（国）４７３号　橋梁改築附帯工事（１号跨道橋上部工）	島田市神谷城地内	116,446,000	106,700,000	3,815,240	110,515,240	一般	川田建設（株）　静岡営業所	6. 3.18 6. 9.19	(12,680,000) 42,370,106	ＰＣ斜材付π型ラーメン橋 30.5　m	令和5年度債務 合併　従35-D6151-01 (P205/216)
256	〃 34-D6870-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・本線道路工）	島田市神谷城地内	52,041,000	51,150,000	9,779,000	60,929,000	一般	（株）丸紅	6. 2.23 6.10.21	(20,460,000) 2,428,000	施工延長　Ｌ＝ 172.6　m	橋台袖部の崩壊防止としてかご工を追加したため 令和5年度繰越(P389/234) 合併　土35 D6165 01 (P208/253)
257	〃 34-D6860-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・本線道路工）	島田市神谷城地内	52,041,000	51,150,000	9,779,000	60,929,000	一般	（株）丸紅	6. 2.23 6.10.21	(20,460,000) 1,122,000	施工延長　Ｌ＝ 172.6　m	橋台袖部の崩壊防止としてかご工を追加したため 令和5年度繰越(P389/233) 合併　土35-D6165-01 (P208/253)
258	〃 34-D6870-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット１・２本線舗装工）	島田市菊川地内	33,770,000	33,000,000	8,932,000	41,932,000	一般	（株）丸紅	6. 2.12 6.10.28	(13,200,000) 20,525,000	施工延長 254.3　m	橋面に滞留した汚れ・苔の除去に特殊工法を用いたため 令和5年度繰越(P389/238) 合併　土35-D6165-01 (P208/253)
259	〃 34-D6870-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（倉沢ＩＣ道路工）	菊川市倉沢地内	152,801,000	150,040,000	-9,493,000	140,547,000	一般	（株）落合組	6. 3.25 6.11.15	12,572,000	施工延長　Ｌ＝ 420.5　m	法面の土質を確認のうえ、吹付工事を減じたため 令和5年度繰越(P389/236) 合併　土35-D6165-01 (P207/233)
260	〃 34-D6870-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（木線舗装工その３）	島田市菊川地内	47,267,000	45,650,000	3,806,000	49,456,000	一般	（株）丸紅	6.12.17 7. 3.24	(19,456,000) 11,755,744	舗装工　施工延長Ｌ＝ 471　m	合併　土36-D6151-01 (P208/252)
	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格	【事業計】			106,700,000	3,815,240	110,515,240				90,772,850		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
261	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その1）	島田市川根町抜里地内	68,156,000	67,760,000	5,640,000	73,400,000	一般	（株）原小組	5.12.25 6. 9. 6	(27,100,000) 502,000	山留め式擁壁工（親杭N＝23本） 1　式	必要作業床幅の見直しにより足場体積を増工したため 令和5年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)
262	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6211-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その1）	島田市川根町抜里地内	68,156,000	67,760,000	5,640,000	73,400,000	〃 一般	（株）原小組	5.12.25 6. 9. 6	(27,100,000) 40,560,000	山留め式擁壁工（親杭N＝23本） 1　式	必要作業床幅の見直しにより足場体積を増工したため 令和5年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)
263	〃 36-D6220-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その1）	島田市川根町抜里地内	68,156,000	67,760,000	5,640,000	73,400,000	〃 一般	（株）原小組	5.12.25 6. 9. 6	(27,100,000) 5,238,000	山留め式擁壁工（親杭N－23本） 1　式	必要作業床幅の見直しにより足場体積を増工したため 令和6年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)
264	〃 35-D6210-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その1）	島田市川根町抜里地内	68,156,000	67,760,000	5,640,000	73,400,000	〃 一般	（株）原小組	5.12.25 6. 9. 6	(27,100,000)	山留め式擁壁工（親杭N＝23本） 1　式	必要作業床幅の見直しにより足場体積を増工したため 令和5年度債務 合併　従35-D6211-01 (P210/271)
265	〃 35-D6210-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その2）	島田市川根町抜里地内	87,714,000	87,560,000	-1,287,000	86,273,000	一般	（株）原小組	6. 2.20 7. 1.22	(18,770,000)	山留め式擁壁工 1　式	令和5年度債務 合併　従35-D6211-01 (P210/271)
266	〃 35-D6211-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その2）	島田市川根町抜里地内	87,714,000	87,560,000	-1,287,000	86,273,000	一般	（株）原小組	6. 2.20 7. 1.22	(18,770,000) 11,944,000	山留め式擁壁工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)
267	〃 35-D6225-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その2）	島田市川根町抜里地内	87,714,000	87,560,000	-1,287,000	86,273,000	〃 一般	（株）原小組	6. 2.20 7. 1.22	(18,770,000) 16,230,000	山留め式擁壁工 1　式	令和5年度債務 合併　主35 D6210 01 (P210/269)
268	〃 35-D6220-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4C工区擁壁工その2）	島田市川根町抜里地内	87,714,000	87,560,000	-1,287,000	86,273,000	一般	（株）原小組	6. 2.20 7. 1.22	(18,770,000) 39,329,000	山留め式擁壁工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)
269	〃 35-D6210-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里3A工区法面工）	島田市川根町抜里地内	3,168,000	3,080,000	341,000	3,421,000	指名	（株）原小組	6. 3.18 6. 7. 2		鉄筋挿入工 1　式	令和5年度債務 合併　従35-D6211-01 (P210/271)
270	〃 35-D6220-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里3A工区法面工）	島田市川根町抜里地内	3,168,000	3,080,000	341,000	3,421,000	指名	（株）原小組	6. 3.18 6. 7. 2	3,025,000	鉄筋挿入工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)
271	〃 35-D6211-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（抜里3A工区法面工）	島田市川根町抜里地内	3,168,000	3,080,000	341,000	3,421,000	指名	（株）原小組	6. 3.18 6. 7. 2	396,000	鉄筋挿入工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D6210-01 (P210/269)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
272	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里４Ｄ工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	49,753,000	49,500,000	1,540,000	51,040,000	一般	（株）原小組	6.10. 8 7. 3.25	51,040,000	擁壁工 1　式	
273	〃 36-D6220-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4D工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	96,096,000	95,700,000		95,700,000	一般	（株）原小組	7. 3.22		擁壁工 1　式	令和6年度繰越(P496/96)
274	〃 36-D6220-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里４Ｄ工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	78,221,000	77,880,000		77,880,000	指名	（株）原小組	7. 3.20		擁壁工 1　式	令和6年度繰越(P495/95) 合併　主36-D6225-01 (P211/275)
275	〃 36-D6225-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里４Ｄ工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	78,221,000	77,880,000		77,880,000	指名	（株）原小組	7. 3.20		擁壁工 1　式	令和6年度繰越(P496/98) 合併　従36-D6220-01 (P211/274)
	道路改良（国道土砂災害対策）	【事業計】			381,480,000	6,234,000	387,714,000				168,264,000		
276	道路改良（県道土砂災害対策） 36-D6320-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（擁壁工）	藤枝市岡部町宮島地内	17,886,000	16,049,000	4,268,000	20,317,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10. 8	6,410,000	施工延長 17.2　m	令和6年度繰越(P496/99)
277	〃 36-D6320-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（法面工）	藤枝市岡部町宮島地内	58,509,000	58,080,000		58,080,000	指名	（株）トーカイ	7. 3.19		施工延長 30　m	令和6年度繰越 (P496/100)
278	〃 36-D6321-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（道路工）	藤枝市岡部町宮島地内	61,974,000	56,265,000		56,265,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	7. 3.25		施工延長　Ｌ－２６８．２ｍ 1　式	令和6年度繰越 (P496/102)
	道路改良（県道土砂災害対策）	【事業計】			130,394,000	4,268,000	134,662,000				6,410,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
279	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7084-01	令和５年度（一）蔵田島田線橋梁補修工事（坂本橋橋梁補修工）	島田市伊久美地内	43,296,000	42,900,000	5,489,000	48,389,000	一般	（株）アーク東海	5. 9.11 6. 7. 3	(17,160,000) 31,229,000	施工延長 8.5 m	仮設工法の変更を行ったため 令和5年度繰越 (P393/269)
280	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7095-01	令和５年度（主）島田川根線橋梁補修工事（大沢桟道橋塗替塗装工）	島田市身成地内	56,122,000	50,842,000	3,443,000	54,285,000	一般	（株）ヒラタプランニング	6. 3.29 6.10.15	54,285,000	現場塗装工 1 式	令和5年度繰越 (P393/278) 合併　従35-D7323-01 (P215/312)
281	〃 35-D8173-01	令和５年度（主）島田吉田線橋梁補修工事（谷口橋補修工）	島田市道悦島地内	132,572,000	126,500,000	11,671,000	138,171,000	一般	大河原建設（株）	5. 9. 4 6. 6.14	(19,990,000) 74,500,000	道路修繕 1 式	ひび割れ補修工の必要数量が増えたため 令和5年度債務 合併　主35-D7096-01 (P212/283)
282	〃 35-D7160-01	令和５年度（主）島川吉川線橋梁補修工事（谷口橋補修工）	島田市道悦島地内	132,572,000	126,500,000	11,671,000	138,171,000	一般	大河原建設（株）	5. 9. 4 6. 6.14	(19,990,000) 30,010,000	道路修繕 1 式	ひび割れ補修工の必要数量が増えたため 令和5年度債務 合併　主35-D7096-01 (P212/283)
283	〃 35-D7096-01	令和５年度（主）島田吉田線橋梁補修工事（谷口橋補修工）	島田市道悦島地内	132,572,000	126,500,000	11,671,000	138,171,000	一般	大河原建設（株）	5. 9. 4 6. 6.14	(19,990,000) 13,671,000	道路修繕 1 式	ひび割れ補修工の必要数量が増えたため 令和5年度債務 合併　従35 D7160 01 (P212/282)
284	〃 35-D7144-01	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修工事（中村橋塗替塗装工）	島田市大代地内	51,469,000	46,200,000	627,000	46,827,000	一般	（株）ピア東海	5.11. 7 6. 6.19	(18,480,000) 20,000	橋長 27.7 m	令和5年度繰越 (P394/284) 合併　従35-D7323-01 (P215/314)
285	〃 35-D7080-01	令和６年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋）	焼津市一色地内	24,992,000	22,132,000	-589,000	21,543,000	一般	本橋建設（株）	6. 8.19 6.12.10	(21,543,000) 18,266,000	橋梁補修工 1 式	合併　主36 D7075 01 (P212/286)
286	〃 36-D7075-01	令和６年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋）	焼津市一色地内	24,992,000	22,132,000	-589,000	21,543,000	一般	本橋建設（株）	6. 8.19 6.12.10	(21,543,000) 3,277,000	橋梁補修工 1 式	合併　従35-D7080-01 (P212/285)
287	〃 36-D7078-01	令和６年度（国）３６２号橋梁補修工事（向井桟道橋塗装塗替工）	榛原郡川根本町久保尾地内	30,987,000	27,555,000	1,221,000	28,776,000	一般	（株）中村塗装店	6.10. 7 7. 3.14	28,776,000	ひび割れ補修工 1 式	
288	〃 36-D7080-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（出合橋塗替塗装工）	島田市大代地内	42,900,000	39,600,000		39,600,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.10. 7 7. 2.14	(39,600,000)	橋梁川伸縮継手装置設置工（A1） 8.7 m	合併　従35-D7085-01 (P212/289)
289	〃 35-D7085-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（出合橋塗替塗装工）	島田市大代地内	42,900,000	39,600,000		39,600,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.10. 7 7. 2.14	(39,600,000) 3,200,000	橋梁川伸縮継手装置設置工（A1） 8.7 m	合併　主36-D7080-01 (P212/288)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
290	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7081-01	令和６年度（主）川根寸又峡線　橋梁補修工事（昭和橋2　舗装工）	島田市川根町葛籠地内	29,073,000	27,720,000	-44,000	27,676,000	一般	神谷建設（株）	6.11.11 7. 3. 7	27,676,000	橋梁補修工 1　式	
291	〃 36-D7082-01	令和６年度（　）焼津大井川線橋梁補修工事（新港橋補修工）	焼津市石津地内	49,049,000	44,220,000		44,220,000	一般	（株）原川土木	7. 2.19		道路維持修繕 1　式	令和6年度繰越 (P497/104)
292	〃 36-D7083-01	令和６年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（新川橋補修工）	焼津市新屋地内	59,653,000	53,680,000		53,680,000	一般	木橋建設（株）	7. 3.18		道路維持 1　式	令和6年度繰越 (P497/105)
293	〃 36-D7084-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（新道橋　補修工）	藤枝市西方地内	20,273,000	19,580,000	121,000	19,701,000	一般	インター産業（株）	6.11.14 7. 3.14	19,701,000	橋梁保全工事（新道橋） 1　式	
294	〃 36-D7086-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線橋梁補修工事（西高橋補修工）	藤枝市稲川地内	2,893,000	2,695,000	-715,000	1,980,000	指名	フルカワクリエイト（株）	6.10.24 7. 3.14	1,980,000	橋梁補修工 1　式	
295	〃 36-D7087-01	令和６年度（一）善左衛門藤枝停車場線橋梁補修工事（青洲橋橋面舗装工）	藤枝市青葉町地内	7,238,000	6,820,000	-605,000	6,215,000	指名	花菱建設（株）	6.10. 2 7. 1.24	6,215,000	施工延長 38.9　m	
296	〃 36-D7089-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（川根大橋　橋面防水工）	榛原郡川根本町千頭地内	47,080,000	44,550,000		44,550,000	一般	（株）エコワーク	7. 3.21		施工延長 190.7　m	令和6年度繰越 (P497/106)
297	〃 36-D7090-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（川根路橋　塗装塗替工）	榛原郡川根本町奥泉地内	99,979,000	92,400,000		92,400,000	一般	（株）アースシフト	7. 1.27		ひび割れ補修工（充てん工法） 1　構造物	令和6年度債務
298	〃 36-D7092-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋伸縮装置工）	焼津市駅北一丁目地内	99,737,000	89,848,000		89,848,000	一般	（株）原川土木	6.12.13 7. 7. 9	17,990,000	伸縮装置補修 1　式	令和6年度債務
299	〃 36-D7093-01	令和６年度（主）島田吉田線橋梁補修工事（谷口橋補修工）	島田市道悦島地内	83,798,000	83,600,000	407,000	84,007,000	一般	大河原建設（株）	6.12. 3 7. 6.19	4,000,000	排水管取替え工　N＝ 12　箇所	令和6年度債務
300	〃 36-D7095-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁補修工事（中山橋防護柵取替工）	藤枝市宮原地内	35,618,000	31,735,000		31,735,000	一般	（株）山田組	6.10.22	12,600,000	高欄修繕工事 1　式	令和6年度繰越 (P497/110)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
301	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7096-01	令和６年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（田子乃橋補修工）	焼津市鰯ヶ島地内	29,920,000	29,150,000		29,150,000	指名	佐藤建設（株）	7. 3. 6		道路修繕 1　式	令和6年度繰越 (P497/111)
302	〃 35-D7099-01	令和６年度（一）接岨峡線橋梁補修工事（唐沢橋 塗装塗替工）	榛原郡川根本町大間地内	22,099,000	19,426,000	737,000	20,163,000	一般	協和塗装（株）	6. 9. 2 7. 1. 29	(20,163,000) 5,000,000	橋梁塗装工 1　式	合併　主36-D7097-01 (P214/303)
303	〃 36-D7097-01	令和６年度（一）接岨峡線橋梁補修工事（唐沢橋 塗装塗替工）	榛原郡川根本町大間地内	22,099,000	19,426,000	737,000	20,163,000	一般	協和塗装（株）	6. 9. 2 7. 1. 29	(20,163,000) 15,163,000	橋梁塗装工 1　式	合併　従35-D7099-01 (P214/302)
304	〃 36-D7098-01	令和６年度（国）３６２号橋梁補修工事（徳山橋 塗装塗替工）	榛原郡川根本町徳山地内	90,321,000	83,050,000		83,050,000	一般	（株）アースシフト	7. 4. 14		道路修繕 1　式	令和6年度繰越 (P498/112)
305	〃 36-D7099-01	令和６年度（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（称宮沢橋橋脚巻立て工）	島田市川根町笹間下地内	27,071,000	26,400,000		26,400,000	一般	（株）田崎組	7. 9. 2		橋脚巻立て工（P1橋脚） 1　式	令和6年度繰越
306	〃 36-D7100-01	令和６年度（国）１５０号橋梁補修工事（宮下見橋支承取替工）	榛原郡吉田町大幡地先	79,981,000	76,780,000		76,780,000	一般	大石建設（株）	7. 3. 25		橋梁補修工 1　式	令和6年度債務
307	〃 36-D7102-01	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修工事（栃山橋塗替塗装工）	島田市御仮屋町地内	70,059,000	63,811,000		63,811,000	一般	（株）グロージオ	7. 2. 4	25,500,000	施工延長　L＝ 48　m	令和6年度債務
308	〃 36-D7095-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（宮前橋橋脚補強工）	藤枝市岡部町岡部地内	94,941,000	91,740,000	6,259,000	97,999,000	一般	角丸建設（株）	6. 9. 25 7. 5. 21		Ｐ２橋脚補強工 1　式	地元調整の結果、上段工（鋼矢板打込・引抜）の工法変更が必要となったため 令和6年度繰越 合併　主36-D7319-01 (P217/336)
309	〃 36-D8175-01	令和６年度（一）菊川榛原線橋梁補修工事（静波１号BOX断面修復工）	牧之原市静波地内	8,008,000	7,590,000		7,590,000	指名	釘ケ沖建設（株）	7. 3. 19 7. 6. 18		断面補修工 0.12　ｍ３	令和6年度繰越 (P499/124)
	橋梁補修（道路メンテナンス）	【事業計】			1,158,784,000	21,763,000	1,180,547,000				393,059,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
310	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7350-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	61,886,000	58,300,000	15,334,000	73,634,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	5. 9.16 6. 5.22	68,000,909	落橋防止装置工 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和5年度繰越(P396/304) 合併　従35-D7409-01 (P215/311)
311	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7409-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	61,886,000	58,300,000	15,334,000	73,634,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	5. 9.16 6. 5.22	5,633,091	落橋防止装置工 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和5年度繰越(P397/316) 合併　主31-D7350-01 (P215/310)
312	〃 35-D7323-01	令和５年度（市）島田川根線橋梁補修工事（大沢桟道橋塗替塗装工）	島田市身成地内	56,122,000	50,842,000	3,443,000	54,285,000	一般	（株）ヒラタプランニング	6. 3.29 6.10.15		現場塗装工 1　式	令和5年度繰越 合併　主35-D7095-01 (P212/280)
313	〃 35-D7438-01	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修工事（中村橋塗替塗装工）	島田市大代地内	51,469,000	46,200,000	627,000	46,827,000	一般	（株）ピア東海	5.11. 7 6. 6.19	(18,480,000) 28,327,000	橋長 27.7　m	令和5年度繰越 (P399/328) 合併　主35-D7144-01 (P212/284)
314	〃 35-D7323-01	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修工事（中村橋塗替塗装工）	島田市大代地内	51,469,000	46,200,000	627,000	46,827,000	一般	（株）ピア東海	5.11. 7 6. 6.19	(18,480,000)	橋長 27.7　m	令和5年度繰越 合併　主35-D7144-01 (P212/284)
315	〃 35-D7325-01	令和５年度（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（横内橋橋脚補強工）	藤枝市横内地内	55,759,000	54,670,000	3,047,000	57,717,000	一般	（株）トーカイ	5. 9.25 6. 6.19	(21,860,000) 35,857,000	施工延長 59　m	令和5年度繰越 (P396/305)
316	〃 35-D7327-01	令和５年度（市）焼津森線橋梁耐震対策工事（山鼻橋耐震補強工）	藤枝市滝沢地内	57,728,000	53,900,000	990,000	54,890,000	指名	角丸建設（株）	5. 9.14 6. 5.31	(21,560,000) 33,330,000	橋脚補強工 1　式	令和5年度繰越 (P397/306)
317	〃 35-D7330-01	令和５年度（一）相俣岡部線橋梁耐震対策工事（落合橋　耐震補強工）	藤枝市岡部町玉取地内	40,502,000	38,500,000	-1,573,000	36,927,000	一般	（株）山田組	5. 9.27 6. 5.15	(15,400,000) 21,527,000	施工延長 24.9　m	令和5年度繰越 (P397/307)
318	〃 35-D7332-01	令和５年度（一）伊久美藤枝線橋梁耐震対策工事（浜井場橋耐震補強工）	藤枝市滝沢地内	93,236,000	92,070,000	-10,087,000	81,983,000	一般	（株）丸川組	5. 9.26 6. 6.14	(36,820,000) 35,122,000	橋脚巻立て工 1　式	掘削の結果、仮設工が減工したため 令和5年度繰越(P397/308) 合併　従35-D8308-01 (P222/383)
319	〃 35-D7333-01	令和５年度（一）焼津大井川線橋梁耐震対策工事（一色大橋　落橋防止工）	焼津市田尻地内	37,081,000	33,253,000	165,000	33,418,000	一般	本橋建設（株）	5. 8.28 6. 5.17	(13,300,000) 20,118,000	橋座拡幅工 1　式	令和5年度繰越 (P397/309)
320	〃 35-D7409-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　橋脚補強工）	焼津市大覚寺地内	249,986,000	242,000,000	-825,000	241,175,000	一般	（株）橋本組	5. 8.22 6. 6.11	(100,000,000) 57,366,909	工場製作工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D7334-01 (P216/322)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
321	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7439-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　橋脚補強工）	焼津市大覚寺地内	249,986,000	242,000,000	-825,000	241,175,000	一般	（株）橋本組	5. 8.22 6. 6.11	(100,000,000) 80,055,000	工場製作工 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D7334-01 (P216/322)
322	〃 35-D7334-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　橋脚補強工）	焼津市大覚寺地内	249,986,000	242,000,000	-825,000	241,175,000	一般	（株）橋本組	5. 8.22 6. 6.11	(100,000,000) 3,753,091	工場製作工 1　式	令和5年度債務 合併　従35-D7409-01 (P215/320)
323	〃 35-D7335-01	令和５年度（国）１５０号　橋梁耐震対策工事（焼津高架（上り）橋橋面防水工）	焼津市大覚寺地内	31,647,000	28,105,000	-1,419,000	26,686,000	一般	（株）エス・ロード	6. 4. 8 6. 7.31	26,686,000	橋梁補修工事 1　式	令和5年度繰越 (P397/312)
324	〃 35-D7335-01	令和６年度（国）１５０号　橋梁耐震対策工事（焼津高架（上り）橋伸縮装置補修工）	焼津市大覚寺地内	46,959,000	41,954,000	1,837,000	43,791,000	一般	本橋建設（株）	6.10.28 7. 3.12	(13,791,000) 41,954,000	伸縮装置工 1　式	合併　従36-D8115-01 (P185/54)
325	〃 35-D7337-01	令和５年度（国）４７３号橋梁耐震対策工事（境川橋橋梁補修工）	榛原郡川根本町下長尾地内	37,950,000	37,950,000	8,767,000	46,717,000	一般	徳山建設（株）	5.11.13 6. 6.14	(15,180,000) 31,537,000	断面修復工（左官工法）（鉄筋ケ 0.684　ｍ３	断面修復工の増工及び中段足場を追加したため 令和5年度繰越 (P397/314)
326	〃 35-D7411-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋）	榛原郡川根本町桑野山地内	89,496,000	82,489,000	-18,920,000	63,569,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.22 7. 3.17	3,963,912	橋梁耐震補強工 1　式	電柱移設先の用地交渉に遅れたため 令和5年度債務 合併　主35-D7338-01 (P216/327)
327	〃 35-D7338-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋）	榛原郡川根本町桑野山地内	89,496,000	82,489,000	-18,920,000	63,569,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.22 7. 3.17		橋梁耐震補強工 1　式	電柱移設先の用地交渉に遅れたため 令和5年度債務 合併　従35-D7411-01 (P216/326)
328	〃 36-D7331-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋）	榛原郡川根本町桑野山地内	89,496,000	82,489,000	-18,920,000	63,569,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.22 7. 3.17	1,040,088	橋梁耐震補強工 1　式	電柱移設先の用地交渉に遅れたため 令和6年度債務 合併　主35-D7338-01 (P216/327)
329	〃 35-D7441-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋）	榛原郡川根本町桑野山地内	89,496,000	82,489,000	-18,920,000	63,569,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.22 7. 3.17	58,565,000	橋梁耐震補強工 1　式	電柱移設先の用地交渉に遅れたため 令和5年度債務 合併　主35-D7338-01 (P216/327)
330	〃 35-D7350-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　橋梁耐震対策工事（栗代橋落橋防止工）	榛原郡川根本町奥泉地内	34,870,000	33,220,000	6,919,000	40,139,000	一般	（株）ピア東海	6. 4. 1 7. 2.19	22,404,000	橋梁制作工 1　式	橋脚への削孔について標準歩掛の適用範囲外となったため 令和5年度債務 合併　従35-D7446-01 (P216/331)
331	〃 35-D7446-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　橋梁耐震対策工事（栗代橋落橋防止工）	榛原郡川根本町奥泉地内	34,870,000	33,220,000	6,919,000	40,139,000	一般	（株）ピア東海	6. 4. 1 7. 2.19	17,735,000	橋梁制作工 1　式	橋脚への削孔について標準歩掛の適用範囲外となったため 令和5年度債務 合併　主35-D7350-01 (P217/332)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
332	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7350-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（栗代橋落橋防止工その２）	榛原郡川根本町奥泉地内	52,217,000	47,025,000		47,025,000	指名	（株）ピア東海	7. 4. 1		橋梁製作工 1　式	令和6年度繰越 (P500/132)
333	〃 35-D7438-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（川合橋塗替塗装工）	島田市大代地内	42,900,000	39,600,000		39,600,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.10. 7 7. 2.14	(39,600,000) 36,400,000	橋梁用伸縮継手装置設置工（A1） 8.7　m	合併　主36-D7080-01 (P212/288)
334	〃 36-D7317-01	令和６年度（主）島田吉田線橋梁耐震対策工事（島川大橋耐震補強工）	島田市旭地内	301,961,000	300,300,000	-6,325,000	293,975,000	一般	大河原建設（株）	6.12.16	44,000,000	工場製作工 1　式	塗装工の必要数量が減ったため 令和6年度債務
335	〃 36-D7318-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（横内橋橋脚補強工）	藤枝市横内地内	67,485,000	67,100,000	2,420,000	69,520,000	一般	（株）トーカイ	6. 9.25 7. 3.17	69,520,000	施工延長 59　m	
336	〃 36-D7319-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（宮前橋橋脚補強工）	藤枝市岡部町岡部地内	94,941,000	91,740,000	6,259,000	97,999,000	一般	角丸建設（株）	6. 9.25 7. 5.21	36,690,000	Ｐ２橋脚補強工 1　式	土留工（鋼矢板打込・引抜）の工法変更が必要となったため 令和6年度繰越(P500/134) 合併　従36 07695 01 (P214/308)
337	〃 36-D7320-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策工事（関谷橋　落橋防止工）	藤枝市岡部町桂島地内	99,957,000	89,980,000	17,677,000	107,657,000	一般	中部化工建設（株）静岡営業所	6. 9.25 7. 6.23	35,992,000	橋梁保全工事（関谷橋） 1　式	橋梁点検車及び交通規制に要する誘導員を増工したため 令和6年度繰越(P500/135) 合併　従36-D7325-01 (P217/338)
338	〃 36-D7325-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策工事（関谷橋　落橋防止工）	藤枝市岡部町桂島地内	99,957,000	89,980,000	17,677,000	107,657,000	一般	中部化工建設（株）静岡営業所	6. 9.25 7. 6.23		橋梁保全工事（関谷橋） 1　式	橋梁点検車及び交通規制に要する誘導員を増工したため 令和6年度繰越 合併　主36-D7320-01 (P217/337)
339	〃 36-D7324-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（大出橋　橋脚補強工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	38,786,000	38,060,000	-6,560,000	31,500,000	一般	（株）トーカイ	6. 9. 4 7. 2.28	(31,500,000) 27,638,000	橋脚コンクリート巻立て工 1　式	大型トのう製作にあたり、他現場からの流用土を現場付近の採取土に変更したため 合併　従35-D7438-01 (P217/340)
340	〃 35-D7438-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（大出橋　橋脚補強工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	38,786,000	38,060,000	-6,560,000	31,500,000	一般	（株）トーカイ	6. 9. 4 7. 2.28	(31,500,000) 3,862,000	橋脚コンクリート巻立て工 1　式	大型トのう製作にあたり、他現場からの流用土を現場付近の採取土に変更したため 合併　主36-D7324-01 (P217/339)
341	〃 36-D7325-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（矢崎橋落橋防止工）	藤枝市瑞之内地内	50,006,000	46,750,000		46,750,000	指名	（株）山田組	7. 3. 5		橋梁保全工事 1　式	令和6年度繰越 (P500/138)
342	〃 36-D7326-01	令和６年度（一）藤枝静岡線橋梁耐震対策工事（八幡橋　落橋防止工）	藤枝市八幡地内	48,807,000	47,520,000	13,000,000	60,520,000	一般	（株）杉山工務店	6. 8.30 7. 3.14	60,520,000	橋梁保全工事（八幡橋 橋長　4 1　式	現地再調査の結果、ひびわれ補修・表面被覆の補修数量が増した、警察及び地元調整の結果、交通誘導員を増工したため

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
343	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7328-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　Ｐ１落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	64,383,000	59,950,000	11,154,000	71,104,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.10.22 7. 6.17	23,980,000	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度繰越
344	〃 36-D7328-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋Ｐ２落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	71,203,000	64,834,000	−407,000	64,427,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 1.20	14,400,000	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り 1　式	令和6年度債務
345	〃 36-D7329-01	令和６年度（主）焼津藤枝線橋梁耐震対策工事（鴻益橋）	焼津市保福島地内	93,390,000	85,800,000	4,103,000	89,903,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25	28,000,000	橋梁保全工事 1　式	令和6年度債務
346	〃 36-D7331-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋　Ｐ２橋脚）	榛原郡川根本町桑野山地内	64,350,000	63,800,000		63,800,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.25		工場製作工 1　式	令和6年度繰越
347	〃 36-D7333-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（両国橋橋面防水工）	榛原郡川根本町千頭地内	49,368,000	46,970,000		46,970,000	一般	（株）エコワーク	7. 3.18	10,000,000	舗装打換え工 1300　ｍ２	令和6年度債務
348	〃 36-D7333-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（両国橋　Ａ２橋台支承取替工）	榛原郡川根本町千頭地内	41,514,000	37,455,000		37,455,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 3.17		橋梁耐震補強工 1　式	令和6年度債務
349	〃 36-D7336-01	令和６年度（　）接虹峡線橋梁耐震対策工事（大樽沢橋　支承取替工）	榛原郡川根本町大間地内	84,832,000	77,605,000	7,975,000	85,580,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.12.10		橋梁保全工事（大樽沢橋） 1　式	設計照査の結果により修正した箇所により金額が増となたため 令和6年度債務
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）	【事業計】			1,961,300,000	53,531,000	2,014,831,000				983,977,000		
350	防災・減災対策等強化事業（災害対策） 36-I1060-01	令和６年度（主）川根寸又峡線災害防除工事（ブロック積工）	榛原郡川根本町下泉地内	70,994,000	70,730,000		70,730,000	一般	徳山建設（株）	7. 2.17	28,290,000	道路改築工事 1　式	令和6年度繰越 (P502/154)
	防災・減災対策等強化事業（災害対策）	【事業計】			70,730,000	0	70,730,000				28,290,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
351	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1020-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　災害防除工事（法面工）	島田市川根町笹間上地内	41,492,000	39,930,000	-10,681,000	29,249,000	一般	大井建設（株）	6.10.23 7. 3.19	(29,249,000) 6,308,490	法面工 1　式	年度内完成が見込める工程まで減工したため 合併　従36-I1020-01 (P219/353)
352	災害防除（県道土砂災害対策） 36-I1020-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　災害防除工事（法面工）	島田市川根町笹間上地内	41,492,000	39,930,000	-10,681,000	29,249,000	一般	大井建設（株）	6.10.23 7. 3.19	(29,249,000) 22,940,510	法面工 1　式	年度内完成が見込める工程まで減工したため 合併　主35-I1020-01 (P219/351)
353	〃 36-I1020-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　災害防除工事（落石防護柵工）	島田市川根町笹間上地内	46,871,000	46,706,000		46,706,000	不随	大井建設（株）	7. 3.25		法枠工 1　式	令和6年度繰越随契八号 （不調）(P503/156)
	災害防除（県道土砂災害対策）	【事業計】			86,636,000	-10,681,000	75,955,000				29,249,000		
354	県単道路改築 34-D1583-01	令和５年度（主）藤枝黒俣線道路改築工事（道路改良工）	藤枝市市之瀬地内	28,303,000	25,564,000	6,369,000	31,933,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	5. 9.27 6. 7.19	(10,220,000) 11,178,100	道路改良 1　式	地元との協議の結果、仮設の迂回路が必要となったため 令和5年度繰越(P400/340) 合併　従35-D5932-01 (P198/151)
355	〃 31-D1591-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（舗装工）	島田市川根町笹間下地内	26,477,000	25,300,000	4,158,000	29,458,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.21 7. 2. 6	(29,458,000) 25,589,000	施工延長　Ｌ＝３３１．３ｍ 0	合併　従36 D1596 01 (P219/356)
356	〃 36-D1596-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（舗装工）	島田市川根町笹間下地内	26,477,000	25,300,000	4,158,000	29,458,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 2. 6	(29,458,000) 3,869,000	施工延長　Ｌ＝３３１．３ｍ 0	合併　主31-D1591-01 (P219/355)
357	〃 35-D1581-01	令和５年度（　）河原大井川港線道路改築工事（舗装工）	島田市細島地内	37,433,000	35,750,000	2,825,000	38,575,000	一般	（株）エコワーク	6. 2. 9 6. 6.28	(14,300,000) 24,275,000	施工延長 204　m	令和5年度繰越 (P401/347)
358	〃 35-D1586-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（軽量盛土工基礎部）	島田市川根町塩本地内	98,615,000	98,450,000	1,353,000	97,097,000	一般	（株）田崎組	6. 3.28 7. 3.14	28,076,000	道路改良 1　式	令和5年度債務 合併　従34-D1592-01 (P219/359)
359	〃 34-D1592-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（軽量盛土工基礎部）	島田市川根町塩本地内	98,615,000	98,450,000	-1,353,000	97,097,000	一般	（株）田崎組	6. 3.28 7. 3.14	5,801,000	道路改良 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D1586-01 (P220/361)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
360	県単道路改築 35-D1585-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（軽量盛土工基礎部）	島田市川根町笹間上地内	98,615,000	98,450,000	-1,353,000	97,097,000	一般	（株）田崎組	6. 3.28 7. 3.14	18,600,000	道路改良 1　式	令和5年度債務 合併　主35-D1586-01 (P220/361)
361	〃 35-D1586-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（軽量盛土工）	島田市川根町笹間上地内	68,651,000	67,100,000		67,100,000	一般	（株）田崎組	6. 8.30	26,800,000	施工延長　L＝ 100.89　m	令和6年度繰越 (P503/158)
362	〃 35-D1589-02	令和６年度（一）島田大井川線　道路改築工事（側溝工）	島田市東町地内	8,624,000	8,580,000	2,244,000	10,824,000	指名	（株）アーク東海	6. 7.25 7. 2.21	(10,824,000) 5,163,000	施工延長 108.7　m	合併　従35-D9160-01 (P225/409)
363	〃 36-D1591-01	令和６年度（　）島田大井川線　道路改築工事（側溝工）	島田市東町地内	8,624,000	8,580,000	2,244,000	10,824,000	指名	（株）アーク東海	6. 7.25 7. 2.21	(10,824,000) 15,000	施工延長 108.7　m	合併　主35-D1589-02 (P220/362)
364	〃 35-D1597-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（道路拡幅工）	島田市川根町笹間下地内	25,223,000	24,640,000	-440,000	24,200,000	一般	大井建設（株）	6. 3.25 6.10.30	24,200,000	見切り壁 5　m	令和5年度債務
365	〃 36-D1590-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット３・本線道路工）	島田市菊川地内	63,283,000	61,600,000	11,297,000	72,897,000	一般	（株）丸紅	6. 3.25 7. 1.10	171,470	施工延長　L＝ 165.5　m	地すべりの抑制としてかご工を追加したため 令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P208/253)
366	〃 36-D1591-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その２）	島田市菊川地内	177,650,000	173,800,000	17,314,000	191,114,000	一般	（株）グロージオ	6. 3.23 7. 3.17	748,000	施工延長 74.6　m	重機搬入方法をクレーンから仮設進入斜路に変更したため 令和6年度繰越 合併　主35-D6165-01 (P208/243)
367	〃 34-D1591-02	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット２・本線道路工その３）	島田市菊川地内	202,653,000	198,000,000	9,867,000	207,867,000	一般	（株）グロージオ	6. 7.16 7. 3.19	(207,867,000) 5,420,000	道路改良 1　式	情報ケーブル工を追加施工することとなったため 合併　主35-D6165-01 (P208/243)
368	〃 35-D1589-02	令和５年度（　）島田大井川線　道路改築工事（舗装工）	島田市東町地内	7,722,000	7,370,000	2,090,000	9,460,000	指名	花菱建設（株）	6. 2.21 6. 6.13	345,000	施工延長 12.3　m	令和5年度繰越 (P402/355) 合併　主35-D9160-01 (P225/408)
369	〃 36-D1591-01	令和６年度（一）島田大井川線　道路改築工事（側溝工その２）	島田市東町地内	9,878,000	9,570,000	1,540,000	11,110,000	指名	（株）アーク東海	6.12. 5 7. 3.25	(11,110,000) 1,540,000	施工延長　L＝ 241.7　m	合併　主35-D9160-01 (P225/409)
370	〃 36-D1593-01	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築工事（法面工）	島田市神谷城地内	78,661,000	78,430,000		78,430,000	随契	（株）特種東海フォレスト	6. 9.17 7. 6.19		施工延長 42.6　m	令和6年度繰越随契五号（緊急）(P507/203) 合併　主36-D0760-01 (P194/124)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
371	県単道路改築 36-D1594-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（迂回路整備工）	島田市川根町笹間下地内	49,808,000	49,280,000		49,280,000	一般	マルキ建設（株）	7. 3.17		道路改良Ｌ＝ 66.6 m	令和6年度債務
372	〃 36-D1591-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その１）	島田市神谷城地内　外	81,873,000	76,670,000	17,380,000	94,050,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.21 7. 4.21	3,277,000	施工延長　Ｌ＝ 815 m	土質を確認した結果、路盤工を追加したため 令和6年度繰越(P504/161) 合併　土36-D6151-01 (P208/251)
373	〃 35-D1598-02	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 7,900,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420 m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加したため 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
374	〃 35-D1589-02	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 2,388,222	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420 m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加したため 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
375	〃 34-D1591-02	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 6,680,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420 m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加したため 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
376	〃 36-D1591-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 6,215,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420 m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加したため 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
377	〃 36-D1590-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 8,000,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420 m	曲線区間を走行する運転手の視線を誘導するため安全施設を追加したため 合併　主36 D6151 01 (P208/249)
378	〃 36-D1584-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その２）	島田市神谷城地内　外	96,569,000	90,420,000	2,299,000	92,719,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 3.24	(92,719,000) 44,000,000	施工延長　Ｌ＝ 1823 m	合併　主36-D6151-01 (P208/251)
379	〃 35-D1589-02	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その２）	島田市神谷城地内　外	96,569,000	90,420,000	2,299,000	92,719,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.21 7. 3.24	(92,719,000) 1,073,778	施工延長　Ｌ－ 1823 m	合併　主36-D6151-01 (P208/251)
380	〃 36-D1591-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（本線舗装工その３）	島田市菊川地内	47,267,000	45,650,000	3,806,000	49,456,000	一般	（株）丸紅	6.12.17 7. 3.24	(49,456,000)	舗装工　施工延長Ｌ＝ 471 m	合併　主36-D6151-01 (P208/252)
	県単道路改築	【事業計】			334,664,000	13,803,000	348,467,000				261,324,570		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
381	県単災害防除 35-I1241-01	令和５年度（一）伊久美元島田線５年道路災害復旧工事（５年災査定第87号）（４年災	島田市千葉地内	18,084,000	18,040,000	2,310,000	20,350,000	指名	興和建設（株）	6. 3. 1 6.10.25	489,000	【５年災査定第８７号】 0	令和5年度債務 合併　主35-B3513-01 (P292/944)
	県単災害防除	【事業計】			0	0	0				489,000		
382	道路施設震災対策事業 36-D8316-01	令和５年度（国）４７３号　道路改築工事（アンカー工）	島田市菊川地内	95,139,000	93,500,000	1,950,740	95,450,740	一般	大河原建設（株）	6. 1.22 6.10. 4	(4,000,000) 12,098,000	施工延長　Ｌ＝ 40　m	令和6年度債務 合併　主35-D6151-01 (P206/223)
383	〃 35-D8308-01	令和５年度（一）伊久美藤枝線橋梁耐震対策工事（浜井場橋耐震補強工）	藤枝市滝沢地内	93,236,000	92,070,000	−10,087,000	81,983,000	一般	（株）丸川組	5. 9.26 6. 6.14	(36,820,000) 10,041,000	橋脚巻立て工 1　式	掘削の結果、仮設工が減じたため 令和5年度繰越(P404/369) 合併　主35 07332 01 (P215/318)
384	〃 35-D8318-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（日向橋A1橋台踏掛版修繕工）	榛原郡川根本町東藤川地内	25,718,000	24,200,000	5,379,000	29,579,000	一般	（株）柳澤組	6. 9.21 7. 3.25	(29,579,000) 392,000	橋梁修繕工 1　式	側溝嵩上、舗装工の数量を変更したため 合併　主35-D8107-01 (P185/55)
385	〃 36-D8316-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（道路付属施設工）	島田市菊川地内外	21,043,000	18,854,000	3,443,000	22,297,000	一般	（有）アイロード	6.12.19 7. 3.25	(22,297,000) 234,000	施工延長Ｌ＝ 3413.9　m	合併　主36 D6151 01 (P208/246)
386	〃 36-D8316-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（倉沢IC舗装工）	菊川市倉沢地内	84,073,000	77,000,000	22,473,000	99,473,000	一般	静和工業（株）	6.10. 4 7. 3.17	(99,473,000) 6,560,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 420　m	曲線区間を走行する逆転下の視線を誘導するため安全施設を追加したため 合併　主36-D6151-01 (P208/249)
	道路施設震災対策事業	【事業計】			0	0	0				29,325,000		
387	県単交通安全施設整備 35-D9432-01	令和５年度（国）３６２号道路改築工事（歩道工）	榛原郡川根本町水川地内	49,929,000	48,840,000	−2,190,000	46,650,000	一般	（株）梶山組	6. 2.10 6.10.10	(10,470,000) 13,790,000	プレキャスト張出歩道 (L=58.53m 1　式	令和5年度繰越 合併　主35-D5841-01 (P196/140)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
388	県単交通安全施設整備 35-D9431-01	令和５年度（一）伊久美元島田線道路改築工事（道路拡幅工）	島田市大草地内	47,212,000	42,944,000	4,556,000	47,500,000	一般	興和建設（株）	5.10.17 6. 8.30	(17,170,000) 30,330,000	施工延長　Ｌ＝ 101.6　m	令和5年度繰越 (P405/376)
389	〃 35-D9432-02	令和６年度（一）接岨峡線道路改築工事（防護柵工）	榛原郡川根本町大間地内	5,687,000	5,280,000	949,000	6,229,000	指名	（株）石切山建設	6. 9.26 7. 3.14	(6,229,000) 100,000	施工延長　Ｌ＝９５．０ｍ 0	合併　従35-I7603-01 (P204/203)
390	〃 35-D9432-01	令和６年度（国）３６２号道路改築工事（歩道工）	榛原郡川根本町水川地内	26,312,000	26,290,000	2,046,000	28,336,000	一般	（株）梶山組	6. 8. 6 7. 5.30		側溝工　Ｌ＝１５４．４ｍ 1　式	令和6年度繰越 (P509/213) 合併　主36-D5831-01 (P196/143)
391	〃 36-D9430-02	令和６年度（一）菊川榛原線道路改築工事（側溝工）	牧之原市静谷地内	8,646,000	8,360,000	991,000	9,351,000	指名	（有）木下組	6.11.29 7. 3.12	(9,351,000) 5,681,000	側溝工 1　式	合併　従36-D5830-02 (P197/144)
392	〃 36-I2059-01	令和６年度（主）焼津榛原線交通安全施設工事（防草工）	焼津市高新田地内	14,718,000	13,079,000	1,067,000	14,146,000	一般	フジ建設（株）	6.12. 9 7. 3.21	(14,146,000) 4,750,000	除草工 1　式	合併　従36-I3568-01 (P224/400)
393	〃 36-I2060-01	令和６年度（一）島田大井川線ほか交通安全施設工事（薄層カラー舗装工）	藤枝市大西町地内ほか	9,471,000	8,393,000	1,107,000	9,500,000	指名	（株）日央ライン	6. 9.26 7. 3. 3	(9,500,000) 4,750,000	薄層カラー舗装工（一）島田大 40　ｍ２	合併　主36-I2061-01 (P223/394)
394	〃 36-I2061-01	令和６年度（一）島田大井川線ほか交通安全施設工事（薄層カラー舗装工）	藤枝市大西町地内ほか	9,471,000	8,393,000	1,107,000	9,500,000	指名	（株）日央ライン	6. 9.26 7. 3. 3	(9,500,000) 4,750,000	薄層カラー舗装工（一）島田大 40　ｍ２	合併　従36 I2060 01 (P223/393)
	県単交通安全施設整備	【事業計】			78,056,000	8,670,000	86,726,000				64,151,000		
395	県単交通安全施設維持 35-I3535-01	令和６年度（国）４７３号交通安全施設工事（道路照明灯設置工）	島田市金谷新町地内	1,749,000	1,650,000	33,000	1,683,000	随契	（株）豊国電気	6.10. 1 7. 1.10	(1,683,000) 183,000	道路照明灯新設　Ｎ＝ 1　基	随契一号（少額） 合併　主35-I3533-01 (P223/396)
396	〃 35-I3533-01	令和６年度（国）４７３号交通安全施設工事（道路照明灯設置工）	島田市金谷新町地内	1,749,000	1,650,000	33,000	1,683,000	随契	（株）豊国電気	6.10. 1 7. 1.10	(1,683,000) 1,500,000	道路照明灯新設　Ｎ＝ 1　基	随契一号（少額） 合併　従35-I3535-01 (P223/395)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
397	県単交通安全施設維持 35-I3535-02	令和６年度（主）川根寸又峡線交通安全施設工事（車両接近表示装置改修工）	榛原郡川根本町奥泉地内	3,982,000	3,905,000	1,166,000	5,071,000	指名	ミナモト通信（株）中部支社	6.11.27 7. 3.14	5,071,000	対向車接近装置改修工 1　式	
398	〃 35-I3719-01	令和５年度（一）大富藤枝線交通安全施設工事（道路照明灯設置工）	焼津市伊福島地内	12,804,000	12,386,000	99,000	12,485,000	一般	（株）焼津電設工業	5.11.28 6. 7.26	(4,900,000) 7,585,000	照明工 1　式	令和5年度繰越 (P406/382) 合併　従35-I1884-02 (P229/441)
399	〃 35-I3719-01	令和６年度（国）１５０号道路照明工事（道路照明灯LED化）	焼津市二和地内ほか	37,004,000	36,630,000	627,000	37,257,000	一般	（株）富士電工	6. 9. 9 7. 1.14	(37,257,000) 515,000	施工箇所　N＝86箇所 0	合併　主36-I1795-01 (P227/427)
400	〃 36-I3568-01	令和６年度（主）焼津榛原線交通安全施設工事（防草工）	焼津市高新田地内	14,718,000	13,079,000	1,067,000	14,146,000	一般	フジ建設（株）	6.12. 9 7. 3.21	(14,146,000) 8,329,000	除草工 1　式	合併　主36-I2059-01 (P223/392)
401	〃 36-I3535-01	令和６年度（主）島田川根線交通安全施設工事（防護柵工）	島田市鵜網地内	7,909,000	7,810,000	190,000	8,000,000	指名	三友クリエイト（株）	6. 9.26 7. 1.24	8,000,000	施工延長 200　m	
402	〃 36-I3565-01	令和６年度（国）１５０号ほか　交通安全施設工事（標識修繕工）	焼津市中里地内ほか	9,526,000	8,426,000	1,574,000	10,000,000	指名	（株）日本ロードライン	6.11. 7 7. 3.21	10,000,000	小型標識工 1　式	
403	〃 36-I3566-01	令和６年度（一）静岡御前崎自転車道線交通安全施設工事（転落防止柵修繕工）	牧之原市片浜地内	9,680,000	9,680,000	320,000	10,000,000	指名	（有）山下組	6.11.14 7. 2.26	10,000,000	防護柵（横断・転落防止柵）設置 215　m	
404	〃 36-I3519-02	令和６年度（主）焼津森線交通安全施設工事（道路案内標識修繕工）	藤枝市岡部町内谷地内	4,675,000	4,125,000	836,000	4,961,000	指名	（株）静岡安全施設	6.12.11 7. 3. 5	(4,961,000) 1,961,000	標識工 1　式	合併　主36-I3567-01 (P224/405)
405	〃 36-I3567-01	令和６年度（主）焼津森線交通安全施設工事（道路案内標識修繕工）	藤枝市岡部町内谷地内	4,675,000	4,125,000	836,000	4,961,000	指名	（株）静岡安全施設	6.12.11 7. 3. 5	(4,961,000) 3,000,000	標識工 1　式	合併　従36-I3519-02 (P224/404)
406	〃 36-I3609-01	令和６年度（一）静岡御前崎自転車道線ほか交通安全施設工事（防護柵工）	牧之原市片浜地内ほか	9,548,000	9,460,000		9,460,000	指名	（有）原崎工務店	7. 3.21		（一）静岡御前崎自転車道線 0	令和6年度債務
	県単交通安全施設維持	【事業計】			57,442,000	4,218,000	61,660,000				56,144,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
407	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	令和６年度（一）島田大井川線　道路改築工事（側溝工）	島田市東町地内	8,624,000	8,580,000	2,244,000	10,824,000	指名	（株）アーク東海	6. 7.25 7. 2.21	(10,824,000) 5,646,000	施工延長 108.7　m	合併　主35-D1589-02（P220/362）
408	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	令和５年度（　）島田大井川線　道路改築工事（舗装工）	島田市東町地内	7,722,000	7,370,000	2,090,000	9,460,000	指名	花菱建設（株）	6. 2.21 6. 6.13	9,115,000	施工延長 12.3　m	令和5年度繰越（P407/390） 合併　従35-D1589-02（P220/368）
409	〃 35-D9160-01	令和６年度（一）島田大井川線　道路改築工事（側溝工その２）	島田市東町地内	9,878,000	9,570,000	1,540,000	11,110,000	指名	（株）アーク東海	6.12. 5 7. 3.25	(11,110,000) 9,570,000	施工延長　L＝ 241.7　m	合併　従36-D1591-01（P220/369）
410	〃 35-D9161-01	令和５年度（　）大富藤枝線道路改築工事（歩道工）	焼津市中新田地内	14,465,000	12,980,000	3,360,000	16,340,000	一般	フジ建設（株）	6. 3.18 6. 8.29	16,340,000	道路改良 1　式	令和5年度繰越（P407/393）
411	〃 35-D9161-01	令和６年度（一）大富藤枝線道路改築工事（歩道工）	焼津市中新田地内	15,367,000	15,290,000	1,179,660	16,469,660	一般	（株）エス・ロード	6.10. 8 7. 3.17	(16,469,660) 11,469,660	道路改良 1　式	合併　従35-D5841-02（P196/141）
412	〃 35-D9161-01	令和６年度（一）大富藤枝線道路改築工事（舗装工）	焼津市中新田地内	6,842,000	6,270,000	-610,000	5,660,000	指名	岡村建設工業（株）	6. 9.18 7. 3.17	5,660,000	道路改良 1　式	
413	〃 36-D7750-01	令和６年度（市）焼津榛原線道路改築工事（歩道工）	焼津市高新田地内	24,178,000	24,090,000		24,090,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 2.28		歩道工　L＝ 86　m	令和6年度繰越（P510/220）
	防災・安全交付金（県道交通安全）	【事業計】			75,570,000	7,559,660	83,129,660				57,800,660		
414	原子力発電所関連道路整備事業 36-D3050-01	令和５年度（国）４７３号道路改築工事（排水路工）	牧之原市西萩間地内	9,933,000	9,790,000	2,710,000	12,500,000	指名	（株）エアード	5.12.21 6. 5.10	(3,900,000) 330,000	排水構造物工 1　式	令和6年度繰越 合併　市35-D1150-01（P192/100）
415	〃 36-D3050-01	令和６年度（国）４７３号道路維持工事（ラバーポール設置工）	牧之原市東萩間地内ほか	2,420,000	2,134,000	446,000	2,580,000	指名	（株）佐藤興商	6.12.26 7. 3.12	2,580,000	道路付属施設工 1　式	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	原子力発電所関連道路整備事業	【事業計】			2,134,000	446,000	2,580,000				2,910,000		
416	特定施設関連道路整備事業 36-D3150-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（事業用地管理）	島田市神谷城地内ほか	6,468,000	6,380,000	410,000	6,790,000	指名	（株）金谷工務店	6. 6.20 7. 3.21	6,790,000	施工延長　Ｌ＝ 740　m	
	特定施設関連道路整備事業	【事業計】			6,380,000	410,000	6,790,000				6,790,000		
417	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1737-01	令和４年度（国）４７３号４年災害復旧４年道路災害復旧工事4年災査定第329号（軽量盛土	島田市福用地内	227,997,000	226,050,000	42,966,000	269,016,000	随契	山岸建設（株）	5. 1. 6 6. 7.24	(150,778,855) 6,147,145	復旧延長　Ｌ＝６３．１ｍ 0	被災時の地形と変動があり杭の修正が必要となったため 令和5年度債務随契七号（緊急） 合併　十34-B3521-01 (P292/938)
418	〃 35-I1743-01	令和５年度（国）３６２号　４年道路災害復旧工事（４年災査定第167号・168号）	榛原郡川根本町下長尾地内	37,862,000	36,300,000	7,524,000	43,824,000	指名	（有）山本鉄工	5. 5.18 6. 7. 5	(21,513,000) 3,026,000	復旧延長　Ｌ＝９ｍ 0	仮設モルタル吹付を追加したため 令和5年度繰越(P409/414) 合併　十34-B3542-01 (P292/939)
419	〃 36-I1744-01	令和５年度（国）３６２号　４年道路災害復旧工事（４年災査定第167号・168号）	榛原郡川根本町下長尾地内	37,862,000	36,300,000	7,524,000	43,824,000	指名	（有）山本鉄工	5. 5.18 6. 7. 5	(21,513,000) 836,000	復旧延長　Ｌ＝９ｍ 0	仮設モルタル吹付を追加したため 令和6年度繰越 合併　十34-B3542-01 (P292/939)
420	〃 36-I1740-01	令和６年度（主）藤枝天竜線４年災害復旧（過）工事４年災査定第１７２号（右積工）	島田市川根町笹間上４地内	9,504,000	9,240,000	2,431,000	11,671,000	指名	二村建設（株）	6. 4.21 7. 1.14	(11,671,000) 2,431,000	復旧延長Ｌ－３９．５ｍ 0	合併　十34-B3817-01 (P284/878)
421	〃 35-I1743-01	令和５年度（主）川根寸又峡線５年災害復旧工事５年災査定第147号（落石防護網工）	榛原郡川根本町桑野山地内	44,869,000	43,450,000	9,163,000	52,613,000	指名	（株）柳澤組	6. 3.26 6.11.29	2,800,000	復旧延長 42　m	防護網の固定方法を変更したため 令和5年度債務 合併　主35　B3527　01 (P292/916)
422	〃 35-I1743-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（日向橋A1橋台踏掛版修繕工）	榛原郡川根本町東藤川地内	25,718,000	24,200,000	5,379,000	29,579,000	一般	（株）柳澤組	6. 9.21 7. 3.25	(29,579,000) 3,262,000	橋梁修繕工 1　式	側溝蓋上、舗装工の数量を変更したため 合併　主35-D8107-01 (P185/55)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
423	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1737-01	令和６年度（一）蔵田島田線災害防除工事（側溝工）	島田市伊久美地内	6,303,000	6,270,000	1,164,000	7,434,000	指名	興和建設（株）	6. 9.25 7. 3.21	7,434,000	排水構造物　U型側溝据付け 66　m	
424	〃 35-I1743-01	令和５年度（国）３６２号災害防除工事（エアモルタル充填工）	榛原郡川根本町東藤川地内	43,307,000	41,250,000	-3,047,000	38,203,000	一般	（株）柳澤組	5.12.21 6. 7.31	(16,500,000) 21,703,000	施工延長　L＝8．0m 0	令和5年度繰越 (P109/111)
425	〃 36-I1741-01	令和６年度（国）３６２号　災害防除工事（集水ボーリング工）	榛原郡川根本町下長尾久保尾地内	23,185,000	21,054,000	3,938,000	24,992,000	一般	（株）ランドテクト	6.11. 1 7. 3.14	24,992,000	地下水排除工 1　式	
	緊急自然災害防止対策（災害防除）	【事業計】			68,574,000	2,055,000	70,629,000				72,631,145		
426	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 36-I1746-01	令和６年度（国）４７３号冠水対策工事（側溝工）	島田市金谷南町地内	14,080,000	13,860,000	2,013,000	15,873,000	一般	（株）金谷工務店	6. 8.20 7. 1.22	15,873,000	施工延長 89.7　m	
	緊急自然災害防止対策（冠水対策）	【事業計】			13,860,000	2,013,000	15,873,000				15,873,000		
427	緊急自然災害防止対策（道路照明） 36-I1795-01	令和６年度（国）１５０号道路照明工事（道路照明灯LED化）	焼津市三和地内ほか	37,004,000	36,630,000	627,000	37,257,000	一般	（株）富士電工	6. 9. 9 7. 1.14	(37,257,000) 19,950,000	施工箇所　N＝86箇所 0	合併　従35-I1884-02 (P229/442)
428	〃 36-I1795-02	令和６年度（主）焼津榛原線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化）	榛原郡吉田町川尻地内ほか	21,791,000	21,285,000	1,245,000	22,530,000	一般	岩堀電設（株）	6. 9.25 7. 3.14	(22,530,000) 20,000,000	施工箇所 51　基	合併　従35-I1884-03 (P229/443)
429	〃 35-I1794-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか道路利川環境改善工事（道路照明灯LED化）	藤枝市岳洋地内ほか	30,074,000	30,030,000	770,000	30,800,000	一般	（株）五和電機	6. 9. 2 7. 3.11	(30,800,000) 1,660,000	施工箇所　N＝65箇所 0	合併　主36-I7344-02 (P203/196)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
430	緊急自然災害防止対策（道路照明） 36-I1795-03	令和６年度（主）川根寸又峡線ほか道路利川環境改善工事（道路照明灯LED化）	榛原郡川根本町千頭地内ほか	19,701,000	19,470,000		19,470,000	一般	（株）富士電工	6.10. 1 7. 1.22	(19,470,000) 5,650,000	施工箇所 43　箇所	合併　主36-17345-01 (P203/198)
	緊急自然災害防止対策（道路照明）	【事業計】			57,915,000	1,872,000	59,787,000				47,260,000		
431	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1843-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線４年災害復旧工事４年災査定第１７６号（法面工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	114,114,000	112,860,000	4,316,000	117,176,000	指名	（株）丸川組	6. 4.26 7. 3.17	(117,176,000) 200,000	法面吹付工 789　ｍ２	合併　主35-B3848-01 (P285/884)
432	〃 35-I1823-01	令和５年度（主）島田川根線　災害防除工事（法面補修工）	島田市鵜網地内	43,824,000	43,780,000	8,767,000	52,547,000	不随	（株）アースシフト	6. 2.21 6. 7.12	52,547,000	法面工 1533　ｍ２	調査結果に基づき数量を変更したため 令和5年度繰越随契八号（不調）(P410/417)
433	〃 35-I1824-01	令和６年度（国）４７３号災害防除工事（安全施設工）	島田市福用地内	2,948,000	2,915,000		2,915,000	随契	山岸建設（株）	6. 4. 1 6.11. 8	(2,915,000) 2,562,689	安全施設工 1　式	随契五号（緊急） 合併　従35-11823-01 (P228/434)
434	〃 35-I1823-01	令和６年度（国）４７３号災害防除工事（安全施設工）	島田市福用地内	2,948,000	2,915,000		2,915,000	随契	山岸建設（株）	6. 4. 1 6.11. 8	(2,915,000) 352,311	安全施設工 1　式	随契五号（緊急） 合併　主35 I1824 01 (P228/433)
435	〃 35-I1825-01	令和６年度（国）４７３号　災害防除工事（擁壁工）	島田市川根町高篭地内	5,555,000	5,280,000	1,300,000	6,580,000	指名	（株）原小組	6. 4.25 6. 6.26	6,580,000	本線施工延長　L＝３５．７ｍ 0	
436	〃 35-I1826-01	令和５年度（一）静岡朝比奈藤枝線災害防除工事（法面工）	藤枝市岡部町宮島地内	29,062,000	28,490,000	-310,000	28,180,000	一般	（株）戸塚工務店	5.10.30 6. 6.14	(11,390,000) 16,790,000	工事施工延長 17.5　m	令和5年度繰越 (P410/423)
437	〃 36-I1845-01	令和６年度（主）細江金谷線６年道路災害復旧工事（横ボーリング工）	牧之原市坂口地内	13,398,000	12,870,000	1,540,000	14,410,000	指名	（株）加藤組	6.12.19 7. 3.21	(14,410,000) 2,145,000	復旧延長　L＝ 60　m	合併　主36-B3517-01 (P294/963)
438	〃 36-I1843-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線災害防除工事（法面工）	藤枝市岡部町宮島地内	37,752,000	36,740,000	825,000	37,565,000	一般	（株）戸塚工務店	6.10. 7 7. 5.30	14,690,000	工事施工延長 29　m	令和6年度繰越 (P515/265)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
439	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1844-01	令和６年度（国）４７３号　災害防除工事（擁壁工）	島田市川根町笹間地内	49,951,000	47,520,000	4,686,000	52,206,000	一般	（株）原小組	6.10.23 7. 6.20	19,000,000	本線施工延長　L＝35．7m 0	令和6年度繰越 (P515/266)
	県土強靭化対策（災害防除）	【事業計】			164,725,000	15,268,000	179,993,000				114,867,000		
440	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1872-01	令和５年度（主）藤枝大井川線冠水対策工事（薄層カラー舗装工）	藤枝市田沼地内	4,367,000	3,960,000	660,000	4,620,000	指名	エース交安（株）	6. 2. 8 6. 5. 8	2,450,000	地下道水位標示設置 1　箇所	令和5年度繰越 (P411/424) 合併　従35-I7343-01 (P201/184)
	県土強靭化対策（冠水対策）	【事業計】			3,960,000	660,000	4,620,000				2,450,000		
441	県土強靭化対策（道路照明） 35-I1884-02	令和５年度（一）大富藤枝線交通安全施設工事（道路照明灯設置工）	焼津市伊福島地内	12,804,000	12,386,000	99,000	12,485,000	一般	（株）焼津電設工業	5.11.28 6. 7.26	(4,900,000)	照明工 1　式	令和5年度繰越 (P411/427) 合併　主35 I3719 01 (P224/398)
442	〃 35-I1884-02	令和６年度（国）１５０号道路照明工事（道路照明灯LED化）	焼津市三和地内ほか	37,004,000	36,630,000	627,000	37,257,000	一般	（株）富士電工	6. 9. 9 7. 1.14	(37,257,000) 514,000	施工箇所　N＝86箇所 0	合併　主36-I1795-01 (P227/427)
443	〃 35-I1884-03	令和６年度（主）焼津榛原線ほか道路照明工事（道路照明灯LED化）	榛原郡吉田町川尻地内ほか	21,791,000	21,285,000	1,245,000	22,530,000	一般	岩堀電設（株）	6. 9.25 7. 3.14	(22,530,000) 2,530,000	施工箇所 51　基	合併　主36-I1795-02 (P227/428)
444	〃 35-I1884-01	令和６年度（一）伊久美藤枝線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯LED化）	藤枝市益津地内ほか	30,074,000	30,030,000	770,000	30,800,000	一般	（株）五和電機	6. 9. 2 7. 3.11	(30,800,000) 8,719,000	施工箇所　N＝65箇所 0	合併　主36-I7344-02 (P203/196)
445	〃 36-I1885-01	令和６年度（主）川根寸又峡線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯LED化）	榛原郡川根本町千頭地内ほか	19,701,000	19,470,000		19,470,000	一般	（株）富士電工	6.10. 1 7. 1.22	(19,470,000) 4,850,000	施工箇所 43　箇所	合併　主36-I7345-01 (P203/198)

□□□□□□

230

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	県土強靭化対策（道路照明）	【事業計】			0	0	0				16,613,000		
	(02)道路橋りょう新設改良費	【目　計】			12,518,548,900	939,608,860	13,458,157,760				6,834,444,593		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額　230

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
446	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	令和６年度一級河川大井川　水防用水位計等更新工事（駿遠橘水位計更新工）	島田市川根町家山地先	9,911,000	9,801,000	979,000	10,780,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.10.15 7. 3.14	(10,780,000) 780,000	超音波式水位計　機器単体費（験 1　式	合併　土36-B0026-01 (P257/694)
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）	【事業計】			0	0	0				780,000		
447	河川維持管理（土木施設長寿命化推進事業） 36-K1365-01	令和５年度　一級河川伊久美川４年災害復旧（過）工事 ４年災査定第244号（護岸工）	島田市伊久美地先	164,868,000	162,250,000	4,893,474	167,143,474	指名	（株）エコワーク	6. 2.20 7. 3.24	328,474	復旧延長 104.3　m	令和6年度債務 合併　土35-B3895-01 (P282/855)
	河川維持管理（土木施設長寿命化推進事業）	【事業計】			0	0	0				328,474		
	(01)河川砂防管理費	【Ｈ　計】			0	0	0				1,108,474		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
448	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 34-K2550-01	令和４年度二級河川坂口谷川地震・高潮対策工事（水門監視カメラ設備工）	牧之原市細江地先	91,047,000	87,604,000	-1,364,000	86,240,000	一般	ＮＥＣネッツエスアイ（株）　静岡支店	5. 3.20 7. 1.31	(40,300,000) 45,940,000	通信設備 1　式	令和4年度債務
449	〃 35-K2550-01	令和５年度二級河川坂口谷川地震・高潮対策工事（遠隔監視制御設備工）	牧之原市細江地先ほか	150,007,000	148,500,000	9,757,000	158,257,000	一般	（株）大和電機製作所	5. 9.29 7. 3.14		通信設備 1　式	ゲート管理サーバに通信制御機能を追加したため 令和5年度債務 合併　従35-K2551-01 (P232/150)
450	〃 35-K2551-01	令和５年度二級河川坂口谷川地震・高潮対策工事（遠隔監視制御設備工）	牧之原市細江地先ほか	150,007,000	148,500,000	9,757,000	158,257,000	一般	（株）大和電機製作所	5. 9.29 7. 3.14	158,257,000	通信設備 1　式	ゲート管理サーバに通信制御機能を追加したため 令和5年度債務 合併　下35-K2550-01 (P232/149)
451	〃 35-K2551-01	令和６年度二級河川坂口谷川国上強制化対策（地震・高潮）工事（仮締切撤去工）	牧之原市細江地先	135,586,000	135,300,000	-7,887,000	127,413,000	不随	大石建設（株）	6. 7. 1 7. 2.28	(127,413,000) 20,465,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2500　ｍ３	弁償ではなく修繕で返却可能である鉄板があったため 随契八号（下潤） 合併　下35-K2676-01 (P237/495)
	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金）	【事業計】			236,104,000	8,393,000	244,497,000				224,662,000		
452	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2230-01	令和４年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋Ａ１橋台工）	島田市岸町地先	65,604,000	65,450,000	5,765,980	71,215,980	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6. 6.21	(26,195,500) 35,000,000	場所打杭工 1　式	仮桟橋材料について購入部材が必要となったため 令和4年度債務 合併　従34-K2410-01 (P243/564)
453	〃 35-K2231-01	令和４年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋Ａ１橋台工）	島田市岸町地先	65,604,000	65,450,000	5,765,980	71,215,980	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6. 6.21	(26,195,500) 4,000,000	場所打杭工 1　式	仮桟橋材料について購入部材が必要となったため 令和5年度債務 合併　下34-K2230-01 (P232/152)
454	〃 35-K2230-01	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（護岸工）	島田市岸町地先	31,889,000	31,570,000		31,570,000	一般	（株）丸紅	6.11.26 7. 6.30	11,620,000	コンクリートブロック積工 115　ｍ２	令和6年度繰越 (P518/281) 合併　従35-K2410-01 (P244/566)
455	〃 35-K2230-01	令和５年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋Ａ２橋台工）	島田市岸町地先	38,753,000	38,500,000	9,592,000	48,092,000	一般	大河原建設（株）	5.10.17 7. 1.24	(4,000,000) 12,804,000	橋台躯体工（Ａ２右岸） 1　基	出水期の安全対策として大型土のうが必要となったため 令和5年度債務 合併　従35-K2411-01 (P241/567)
456	〃 35-K2230-01	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋上部工）	島田市岸町地先	51,491,000	51,150,000	-880,000	50,270,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	6. 7. 1 7. 3.14	(50,270,000) 13,440,314	PC単純プレテンション床版橋 20　m	合併　従35-K2410-01 (P244/568)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			186,670,000	14,477,980	201,147,980				76,864,314		
457	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4725-11	令和５年度一級河川大井川　美しい県土環境保全事業工事（張芝工）	島田市高熊地先	10,604,000	10,450,000	1,734,000	12,184,000	一般	（株）金谷土務店	6. 4. 8 6. 6.26	10,000,000	堤防除草工 7100　ｍ２	令和5年度繰越 (P414/439) 合併　従35-K3750-11 (P253/661)
458	〃 35-K4727-01	令和６年度二級河川朝比奈川ほか美しい県土環境保全事業工事（伐採工）	藤枝市岡部町羽佐間地先ほか	5,918,000	5,500,000	500,000	6,000,000	指名	（株）オカノ	6. 7. 3 6.10. 4	(6,000,000) 3,000,000	伐木除根工（二級河川朝比奈川） 1　式	合併　主35-K4729-01 (P233/459)
459	〃 35-K4729-01	令和６年度二級河川朝比奈川ほか美しい県土環境保全事業工事（伐採工）	藤枝市岡部町羽佐間地先ほか	5,918,000	5,500,000	500,000	6,000,000	指名	（株）オカノ	6. 7. 3 6.10. 4	(6,000,000) 3,000,000	伐木除根工（二級河川朝比奈川） 1　式	合併　従35-K4727-01 (P233/458)
	美しい県土環境保全事業（河川）	【事業計】			15,950,000	2,234,000	18,184,000				16,000,000		
460	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4655-01	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000		41,030,000	一般	（株）神田組	6.12.13		築堤・護岸 1　式	令和6年度繰越 (P519/290) 合併　主35-K3237-03 (P248/609)
461	〃 35-K4652-01	令和６年度　二級河川東光寺谷川　県土強靭化対策工事（河床掘削工）	藤枝市末広地先	10,791,000	9,933,000	1,557,000	11,490,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6. 9. 3 7. 1.29	11,490,000	施工延長（二級河川東光寺谷川） 205　ｍ	
462	〃 35-K4654-01	令和５年度二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（伐採・掘削工）	牧之原市切山地先ほか	32,780,000	31,856,000	1,744,000	33,600,000	一般	釘ケ浦建設（株）	5. 6.23 6. 5.24	(19,110,000) 14,490,000	施工延長 1248.6　ｍ	令和5年度繰越 (P415/443)
463	〃 35-K4655-01	令和５年度二級河川三栗川ほか県土強靭化対策工事（河床掘削工）	牧之原市静谷地先	29,073,000	28,270,000	830,000	29,100,000	指名	（有）木下組	6. 1.17 6. 5.30	(11,300,000) 8,900,000	三栗川　施工延長 144　ｍ	令和5年度繰越 (P415/445) 合併　主35-K4656-01 (P234/464)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
464	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4656-01	令和５年度二級河川三栗川ほか県土強靭化対策工事（河床掘削工）	牧之原市静谷地先	29,073,000	28,270,000	830,000	29,100,000	指名	（有）木下組	6. 1.17 6. 5.30	(11,300,000) 8,900,000	三栗川　施工延長 144　m	令和5年度繰越 (P415/446) 合併　従35-K4655-01 (P233/463)
465	〃 36-K4645-01	令和６年度二級河川栃山川　県土強靭化対策工事（河道掘削工）	焼津市惣右衛門地先	18,854,000	17,457,000		17,457,000	一般	（有）たむら総業	6.11.12 7. 5.30	6,980,000	河道掘削工 1　式	令和6年度繰越 (P519/288)
466	〃 36-K4646-01	令和６年度二級河川木屋川　県土強靭化対策工事（河道掘削工）	焼津市田尻北地先	38,786,000	34,617,000	4,183,000	38,800,000	一般	佐藤建設（株）	6. 7.16 6.11.29	38,800,000	施工延長 165　m	
467	〃 36-K4647-01	令和６年度二級河川葉梨川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	藤枝市水守地先	46,090,000	42,064,000	4,136,000	46,200,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6. 9.25 7. 3.19	46,200,000	河川土工 1　式	
468	〃 36-K4648-01	令和６年度二級河川野田沢川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	藤枝市岡部町殿地先	11,924,000	10,780,000	1,220,000	12,000,000	一般	フジ建設（株）	6. 9.25 7. 1.27	12,000,000	二級河川野田沢川　施工延長 280　m	
469	〃 36-K4649-01	令和６年度二級河川萩間川県土強靭化対策工事（伐採・河道掘削工）	牧之原市相良地先ほか	28,864,000	28,600,000	500,000	29,100,000	一般	（株）明建	6.10. 4 7. 1.27	29,100,000	下流工区　L＝２４０．０ｍ 0	
470	〃 36-K4650-01	令和６年度二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	牧之原市切山地先	29,469,000	28,490,000	1,470,000	29,960,000	一般	（株）加藤組	6. 9.25 7. 3.14	(29,960,000) 28,960,000	施工延長 1177　m	合併　従35-K4654-01 (P234/471)
471	〃 35-K4654-01	令和６年度二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	牧之原市切山地先	29,469,000	28,490,000	1,470,000	29,960,000	一般	（株）加藤組	6. 9.25 7. 3.14	(29,960,000) 1,000,000	施工延長 1177　m	合併　主36-K4650-01 (P234/470)
472	〃 36-K4650-01	令和６年度二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	牧之原市勝間地先ほか	19,151,000	18,898,000	642,000	19,540,000	一般	増井建設（株）	6.11. 5 7. 3.13	(19,540,000) 140,000	掘削工（勝間工区） 78　m	合併　主36-K4651-01 (P234/473)
473	〃 36-K4651-01	令和６年度二級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	牧之原市勝間地先ほか	19,151,000	18,898,000	642,000	19,540,000	一般	増井建設（株）	6.11. 5 7. 3.13	(19,540,000) 19,400,000	掘削工（勝間工区） 78　m	合併　従36-K4650-01 (P234/472)
474	〃 36-K4652-01	令和６年度二級河川三栗川県土強靭化対策工事（河床掘削工）	牧之原市静谷地先	14,201,000	13,750,000	800,000	14,550,000	一般	釘ケ浦建設（株）	6. 9.13 7. 1.21	14,550,000	施工延長 220　m	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
475	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4653-01	令和６年度二級河川坂口谷川県土強靭化対策工事（伐採・河道掘削工）	牧之原市坂部地先	19,382,000	19,030,000	370,000	19,400,000	一般	(有) 木下組	6. 9.25 7. 1.27	19,400,000	施工延長 256 m	
476	〃 36-K4654-01	令和６年度 二級河川白光川県土強靭化対策工事（河床掘削工）	島田市高熊地先	19,250,000	18,920,000		18,920,000	一般	(株) 仝谷工務店	6.12. 3		施工延長 120 m	令和6年度繰越 (P519/289)
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）	【事業計】			302,665,000	17,452,000	320,117,000				260,310,000		
477	緊急自然災害防止対策事業 36-K4453-01	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000		41,030,000	一般	(株) 神田組	6.12.13	16,410,000	築堤・護岸 1 式	令和6年度繰越 (P520/298) 合併　土35-K3237-03 (P248/609)
478	〃 35-K4445-01	令和５年度一級河川家山川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	島田市川根町家山地先	35,156,000	34,980,000	7,711,000	42,691,000	一般	(株) 原小組	5.11.14 6. 5.31	(15,716,000) 3,787,000	施工延長　Ｌ＝１４．０ m 0	間詰コンクリートを増工したため 令和5年度繰越(P416/447)合併 土35-K4447-01 (P235/479)
479	〃 35-K4447-01	令和５年度 一級河川家山川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	島田市川根町家山地先	35,156,000	34,980,000	7,711,000	42,691,000	一般	(株) 原小組	5.11.14 6. 5.31	(15,716,000) 15,922,000	施工延長　Ｌ＝１４．０ m 0	間詰コンクリートを増工したため 令和5年度繰越(P416/451) 合併　従34-K3237-01 (P249/615)
480	〃 35-K4446-01	令和５年度一級河川家山川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	島田市川根町家山地先	35,156,000	34,980,000	7,711,000	42,691,000	一般	(株) 原小組	5.11.14 6. 5.31	(15,716,000) 5,556,000	施工延長　Ｌ＝１４．０ m 0	間詰コンクリートを増工したため 令和5年度繰越(P416/448) 合併　土35-K4447-01 (P235/179)
481	〃 35-K4447-01	令和６年度 一級河川家山川　緊急自然災害防止対策工事（根固工）	島田市川根町家山地先	3,674,000	3,520,000	249,000	3,769,000	指名	大井建設（株）	6.12.26 7. 3.14	(3,769,000) 1,827,000	施工延長 10.5 m	合併　従35-K4446-01 (P235/482)
482	〃 35-K4446-01	令和６年度一級河川家山川　緊急自然災害防止対策工事（根固工）	島田市川根町家山地先	3,674,000	3,520,000	249,000	3,769,000	指名	大井建設（株）	6.12.26 7. 3.14	(3,769,000) 1,942,000	施工延長 10.5 m	合併　土35-K4447-01 (P235/481)
483	〃 35-K4448-01	令和６年度二級河川瀬戸川　緊急自然災害防止対策工事（張芝工）	焼津市保福島地先	17,160,000	15,378,000	2,162,000	17,540,000	一般	(有) 石間組	6. 7. 5 6.12.16	17,540,000	施工延長 460 m	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
484	緊急自然災害防止対策事業 35-K4448-01	令和５年度二級河川瀬戸川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	焼津市大村新田地先	21,681,000	19,448,000	4,400,000	23,848,000	一般	新井工業（株）	6. 2. 5 6. 6.14	(7,770,000) 16,078,000	施工延長 119 m	令和5年度繰越 (P416/452)
485	〃 35-K4449-01	令和５年度二級河川瀬戸川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	藤枝市寺島地先	96,976,000	92,400,000	4,600,000	97,000,000	一般	（株）山田組	5. 9.26 6. 6.14	(36,900,000) 60,100,000	施工延長 208 m	令和5年度繰越 (P416/454)
486	〃 35-K4450-01	令和６年度二級河川勝間田川緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上工）	牧之原市切山地先	6,644,000	6,600,000	1,550,000	8,150,000	指名	（有）木下組	6. 9. 5 6.12.11	8,150,000	擁壁護岸工 1 式	
487	〃 35-K4452-01	令和５年度一級河川大井川緊急自然災害防止対策工事（高郷排水機場耐水化）	榛原郡川根本町高郷地先	28,556,000	28,490,000	-660,000	27,830,000	一般	（株）梶山組	6. 6.11 6.10.25	27,830,000	プレキャスト擁壁工 1 式	令和5年度繰越 (P417/460)
488	〃 36-K4446-01	令和６年度一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工）	島田市伊久美地先	49,929,000	49,500,000	11,858,000	61,358,000	一般	（株）中林建設	6. 8.30 7. 5. 9		施工延長　Ｌ＝３１．９ m 0	現場付近の護岸損傷が新たに確認され追加施工したため 令和6年度繰越(P520/292) 合併　土36 K4445 01 (P236/189)
489	〃 36-K4445-01	令和６年度一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工）	島田市伊久美地先	49,929,000	49,500,000	11,858,000	61,358,000	一般	（株）中林建設	6. 8.30 7. 5. 9	19,800,000	施工延長　Ｌ＝３１．９ m 0	現場付近の護岸損傷が新たに確認され追加施工したため 令和6年度繰越(P520/291) 合併　予36-K4446-01 (P236/188)
490	〃 36-K4446-01	令和６年度一級河川菊川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	島田市菊川地先	7,898,000	7,810,000	-3,168,000	4,642,000	指名	（株）金谷工務店	6.11.27 7. 3.14	4,642,000	施工延長 68.3 m	
491	〃 36-K4447-01	令和６年度二級河川瀬戸川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	藤枝市寺島地先	90,134,000	85,800,000	4,400,000	90,200,000	一般	（株）山田組	6. 9.13 7. 6.20	34,300,000	施工延長 221.6 m	令和6年度繰越 (P520/293)
492	〃 36-K4448-01	令和６年度一級河川瀬戸川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	焼津市大村新田地先	17,138,000	15,345,000		15,345,000	一般	（有）たむら総業	6.11.12 7. 5.28	6,130,000	施工延長 80 m	令和6年度繰越 (P520/294)
493	〃 36-K4449-01	令和６年度二級河川須々木川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	牧之原市須々木地先	12,573,000	12,320,000	2,222,000	10,098,000	一般	（株）名波土建	6.12.16 7. 5.29	4,920,000	大型ブロック積 54 m２	令和6年度繰越 (P520/295)
	緊急自然災害防止対策事業	【事業計】			371,591,000	30,880,000	402,471,000				244,934,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
494	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2676-01	令和５年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（堤防工その２）	牧之原市細江地先	39,314,000	37,400,000	4,939,000	42,339,000	一般	大石建設（株）	6. 3.25 6. 7.10	42,339,000	施工延長 26.76 m	令和5年度繰越 (P417/464)
495	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2676-01	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（仮締切撤去工）	牧之原市細江地先	135,586,000	135,300,000	-7,887,000	127,413,000	不随	大石建設（株）	6. 7. 1 7. 2.28	(127,413,000) 68,127,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用］ 2500 ｍ３	弁償ではなく修繕で返却可能である敷鉄板があったため 随契八号（不調） 合併　従35-K2551-01 (P232/151)
496	〃 35-K2676-01	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（電気設備工その２）	牧之原市細江地先	43,780,000	43,010,000	8,569,000	51,579,000	指名	ＮＥＣネッツエスアイ（株）　静岡支店	6. 8.22 7. 2.26	51,579,000	ケーブル管内配線 1354.3 m	本工事による亀裂切り替えに伴い、感震器の試験調整工を追加したため
497	〃 35-K2694-01	令和５年度二級河川萩間川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（水門右岸取合部嵩上げ）	牧之原市相良地先	1,507,000	1,430,000	319,000	1,749,000	指名	若杉建設（株）	6. 2.15 6. 6.18	1,749,000	逆T式擁壁嵩上げ工 1 式	令和5年度繰越 (P417/465)
498	〃 35-K2750-01	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（堤防天端舗装工）	牧之原市細江地先	24,266,000	23,650,000	2,086,000	25,736,000	一般	（株）加藤組	6.12.10 7. 3.21	25,736,000	工事施工延長　Ｌ＝３７２．３ｍ 0	
	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金）	【事業計】			240,790,000	8,026,000	248,816,000				189,530,000		
499	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2677-01	令和５年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋Ａ２橋台工）	島田市岸町地先	38,753,000	38,500,000	9,592,000	48,092,000	一般	大河原建設（株）	5.10.17 7. 1.24	(4,000,000) 17,731,480	橋台躯体工（Ａ２右岸） 1 基	出水期の安全対策として大型土のうが必要となったため 令和5年度債務 合併　十35-K2230-01 (P232/155)
500	〃 35-K2677-01	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋上部工）	島田市岸町地先	51,491,000	51,150,000	-880,000	50,270,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	6. 7. 1 7. 3.14	(50,270,000) 35,342,686	PC単純プレテンション床版橋 20 m	合併　十35-K2230-01 (P232/456)
501	〃 35-K2675-01	令和５年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（徳山土区河道掘削工）	榛原郡川根本町徳山地先	98,714,000	98,450,000	1,550,000	100,000,000	一般	徳山建設（株）	6. 3.22 6.10.25	100,000,000	河道掘削工 379 m	令和5年度繰越 (P418/469)
502	〃 35-K2706-01	令和５年度二級河川朝比奈川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市中里地先ほか	65,956,000	59,466,000	6,534,000	66,000,000	一般	（株）斎藤工務店	6. 2. 9 6. 6.19	16,000,000	吐呂川施工延長　Ｌ＝ 122 m	新たに工事用進入路の設置が必要となったため 令和5年度繰越(P423/521) 合併　十35-K2678-01 (P238/503)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
503	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2678-01	令和５年度二級河川朝比奈川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市中里地先ほか	65,956,000	59,466,000	6,534,000	66,000,000	一般	（株）斎藤工務店	6. 2. 9 6. 6.19	50,000,000	吐呂川施工延長　L＝ 122　m	新たに工事用進入路の設置が必要となったため 令和5年度繰越(P419/475) 合併　従35-K2706-01 (P237/502)
504	〃 35-K2678-01	令和６年度二級河川朝比奈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市越後島地先	27,346,000	24,387,000	3,764,000	28,151,000	一般	（株）橋本組	6.12.18 7. 3.21	(28,151,000)	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2300　ｍ３	合併　従35-K2698-01 (P238/505)
505	〃 35-K2698-01	令和６年度二級河川朝比奈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市越後島地先	27,346,000	24,387,000	3,764,000	28,151,000	一般	（株）橋本組	6.12.18 7. 3.21	(28,151,000) 28,151,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2300　ｍ３	合併　主35-K2678-01 (P238/504)
506	〃 35-K2681-01	令和５年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区河道掘削	榛原郡川根本町元藤川地先	91,443,000	91,300,000	1,495,000	92,795,000	一般	（株）梶山組	6. 3.23 6. 9.17	92,795,000	河道掘削工 250　m	令和5年度繰越 (P419/477)
507	〃 35-K2682-01	令和５年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（崎平工区河道掘削工）	榛原郡川根本町崎平地先	99,517,000	99,000,000	1,000,000	100,000,000	一般	（株）神田組	6. 3.25 6. 9. 3	100,000,000	河道掘削工 170　m	令和5年度繰越 (P419/479)
508	〃 35-K2683-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河床掘削工）	島田市福用地先	14,696,000	14,520,000	2,380,000	16,900,000	一般	山岸建設（株）	6. 8.10 7. 1.23	16,900,000	掘削 19600　ｍ３	
509	〃 35-K2684-01	令和５年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区河道掘削工）	榛原郡川根本町千頭地先	24,926,000	24,750,000	693,000	25,443,000	一般	（有）大庭組	6. 3. 8 6. 6.20	25,443,000	河床掘削工 29　m	令和5年度繰越 (P419/481)
510	〃 35-K2684-01	令和５年度一級河川大井川　国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区河道掘削工	榛原郡川根本町千頭地先	94,160,000	94,050,000	507,000	94,557,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.14 7. 3.14	74,557,000	施工延長 310　m	令和5年度繰越 (P419/482) 合併　従35-K2705-01 (P238/511)
511	〃 35-K2705-01	令和５年度一級河川大井川　国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区河道掘削工	榛原郡川根本町千頭地先	94,160,000	94,050,000	507,000	94,557,000	一般	（株）柳澤組	6. 3.14 7. 3.14	20,000,000	施工延長 310　m	令和5年度繰越 (P423/520) 合併　主35-K2684-01 (P238/510)
512	〃 35-K2680-01	令和６年度一級河川大代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市金谷泉町地先	38,819,000	38,390,000	6,610,000	45,000,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6.10. 1 7. 2.10	(15,000,000) 10,000,000	施工延長 264　m	現地測量の結果を反映し、数量を変更したため 合併　主35-K2685-01 (P238/513)
513	〃 35-K2685-01	令和６年度一級河川大代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市金谷泉町地先	38,819,000	38,390,000	6,610,000	45,000,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6.10. 1 7. 2.10	(45,000,000) 35,000,000	施工延長 264　m	現地測量の結果を反映し、数量を変更したため 合併　従35-K2680-01 (P238/512)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
514	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2686-01	令和５年度二級河川瀬戸川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市大栄町三丁目地先	49,203,000	44,352,000	5,648,000	50,000,000	一般	（株）橋本組	6. 2. 9 6. 6.18	50,000,000	掘削工 1 式	残土運搬箇所の変更に伴う運搬距離増加のため 令和5年度繰越 (P419/484)
515	〃 35-K2687-01	令和５年度二級河川瀬戸川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市伊福島地先	49,973,000	45,056,000	4,944,000	50,000,000	一般	（株）原川土木	6. 2.13 6. 6.11	50,000,000	河道掘削工 193 m	令和5年度繰越 (P420/485)
516	〃 35-K2688-01	令和５年度二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（地盤改良工）	焼津市高崎地先	49,181,000	44,638,000	8,362,000	53,000,000	一般	（株）原川土木	6. 2.21 6. 8.27	53,000,000	高草川遊水地築造工事 1 式	事前測量の結果、掘削土量が増工したため 令和5年度繰越 (P420/486)
517	〃 35-K2689-01	令和５年度二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	藤枝市下之郷地先	27,808,000	27,665,000	5,615,000	33,280,000	一般	（株）杉山工務店	6. 3.15 7. 3. 7	33,280,000	法覆護岸工 1 式	出水期間の仮設道路の撤去と再設置を追加したため 令和5年度繰越 (P420/487)
518	〃 35-K2689-01	令和６年度二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	藤枝市水守地先	14,025,000	12,793,000	-46,000	12,747,000	一般	フルカワクリエイト（株）	6.10.23 7. 3. 7	12,747,000	河川土工 1 式	
519	〃 35-K2690-01	令和５年度二級河川葉梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	藤枝市藤岡地先	49,973,000	45,628,000	9,994,000	55,622,000	一般	フルカワクリエイト（株）	6. 2.13 6. 7.12	46,001,000	施工延長 400 m	仮置き土の早期処分が必要となったため 令和5年度債務 合併　竜35-K3037-01 (P218/608)
520	〃 35-K2691-01	令和５年度二級河川瀬戸川　国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	焼津市大覚寺地先	49,368,000	44,495,000	5,505,000	50,000,000	一般	岡村建設工業（株）	6. 2. 8 6. 6.19	50,000,000	掘削工 175 m	不整地運搬車による運搬作業追加のため 令和5年度繰越 (P420/494)
521	〃 35-K2693-01	令和６年度一級河川白光川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工）	島田市高熊地先	28,589,000	27,720,000	-2,920,000	24,800,000	一般	山岸建設（株）	6.10. 5 7. 3. 4	24,800,000	施工延長 117 m	
522	〃 35-K2695-01	令和５年度二級河川朝比奈川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	藤枝市岡部町殿地先	59,565,000	54,318,000	8,482,000	62,800,000	一般	（株）丸川組	6. 2. 9 6. 6.21	32,200,000	二級河川朝比奈川　施工延長 400 m	建設発生土の土質変更および処分費高騰のため 令和5年度繰越(P421/497) 合併　竜35-K2703-01 (P239/523)
523	〃 35-K2703-01	令和５年度二級河川朝比奈川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	藤枝市岡部町殿地先	59,565,000	54,318,000	8,482,000	62,800,000	一般	（株）丸川組	6. 2. 9 6. 6.21	30,600,000	二級河川朝比奈川　施工延長 400 m	建設発生土の土質変更および処分費高騰のため 令和5年度繰越(P423/518) 合併　土35 K2695 01 (P239/522)
524	〃 35-K2696-01	令和５年度二級河川志太田中川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防補強工）	焼津市利右衛門地先	43,021,000	38,995,000	11,005,000	50,000,000	一般	佐藤建設（株）	6. 2.20 6. 8. 9	50,000,000	放水路補強 1 式	波浪の影響が想定より大きく施工方法の変更が生じたため 令和5年度繰越 (P421/498)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
525	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2697-01	令和５年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工）	牧之原市静波地先	49,984,000	48,180,000	2,620,000	50,800,000	一般	（株）川崎建設	6. 2.26 6.10.11	50,800,000	施工延長Ｌ＝ 160 m	令和5年度繰越 (P421/499)
526	〃 35-K2701-01	令和６年度二級河川東光寺谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市岸町地先	18,953,000	18,920,000	1,080,000	20,000,000	指名	興和建設（株）	6.10.17 7. 3.14	20,000,000	施工延長 365 m	
527	〃 35-K2702-01	令和５年度一級河川笹間川　国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市川根町笹間上地先	19,921,000	19,580,000	420,000	20,000,000	一般	大井建設（株）	6. 3.11 6. 6.26	20,000,000	河道掘削工 192 m	令和5年度繰越 (P422/517)
528	〃 35-K2704-01	令和５年度二級河川中津川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	榛原郡川根本町上長尾地先	49,709,000	49,610,000	390,000	50,000,000	一般	（株）友田組	6. 2.16 6. 6.14	50,000,000	河道掘削工 255 m	令和5年度繰越 (P423/519)
529	〃 35-K2707-01	令和５年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	牧之原市静波地先	19,976,000	19,360,000	640,000	20,000,000	一般	釘ケ浦建設（株）	6. 2. 5 6. 6.11	(7,740,000) 12,260,000	河川土工 82.25 m	令和5年度繰越 (P423/522)
530	〃 35-K2708-01	令和６年度一級河川相賀谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河床掘削工）	島田市相賀地先	19,137,000	19,360,000	640,000	20,000,000	一般	（株）杉本組	6.10.10 7. 1.28	20,000,000	施工延長 280 m	
531	〃 35-K2709-01	令和６年度二級河川萩間川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上工）	牧之原市大沢地先	9,823,000	9,328,000	2,672,000	12,000,000	指名	野ケ本建設（株）	6. 9.19 7. 3.18	12,000,000	擁壁護岸工 52.4 m	
532	〃 36-K2660-01	令和６年度二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工）	焼津市越後島地先	120,868,000	117,700,000		117,700,000	指名	（株）橋本組	7. 3.28		橋台Ｉ.（Ａ２） 1 式	令和6年度繰越 (P522/308) 合併　従36-K2672-01 (P240/533)
533	〃 36-K2672-01	令和６年度二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工）	焼津市越後島地先	120,868,000	117,700,000		117,700,000	指名	（株）橋本組	7. 3.28		橋台工（Ａ２） 1 式	令和6年度繰越 (P524/334) 合併　工36-K2660-01 (P240/532)
534	〃 36-K2661-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（徳山工区　河道掘削	榛原郡川根本町徳山地先	53,196,000	52,800,000		52,800,000	指名	徳山建設（株）	7. 3.24		河道掘削工 110 m	令和6年度繰越 (P523/320)
535	〃 36-K2661-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区　河道掘削工）	榛原郡川根本町元藤川地先	50,787,000	50,710,000		50,710,000	指名	（株）梶山組	7. 3.20		河道掘削工 150 m	令和6年度繰越 (P523/319) 合併　従36-K2662-01 (P241/536)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
536	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2662-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区　河道掘削工）	榛原郡川根本町元藤川地先	50,787,000	50,710,000		50,710,000	指名	（株）梶山組	7. 3.20		河道掘削工 150 m	令和6年度繰越 (P523/321) 合併　主36-K2661-01 (P240/535)
537	〃 36-K2663-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区　河道掘削工）	榛原郡川根本町元藤川地先	50,787,000	50,710,000		50,710,000	指名	（株）梶山組	7. 3.20		河道掘削工 150 m	令和6年度繰越 (P523/324) 合併　主36-K2661-01 (P240/535)
538	〃 36-K2663-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（崎平工区　河道掘削）	榛原郡川根本町崎平地先	52,965,000	52,800,000		52,800,000	指名	（株）神田組	7. 3.19		河道掘削工 160 m	令和6年度繰越 (P523/323)
539	〃 36-K2664-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市福用地先	10,098,000	9,900,000		9,900,000	指名	山岸建設（株）	7. 3.19 7. 7. 3		掘削 450 m３	令和6年度繰越 (P523/325) 合併　従36-K3750-11 (P254/670)
540	〃 36-K2665-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区　河道掘削工）	榛原郡川根本町千頭地先	30,481,000	30,250,000		30,250,000	指名	（有）大庭組	7. 3.21		河道掘削工 80 m	令和6年度繰越 (P524/327)
541	〃 36-K2662-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（田代工区　河道掘削）	榛原郡川根本町田代地先	51,348,000	51,260,000		51,260,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.19		河道掘削工 130 m	令和6年度繰越 (P523/322) 合併　主36-K2665-01 (P241/542)
542	〃 36-K2665-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（田代工区　河道掘削）	榛原郡川根本町田代地先	51,348,000	51,260,000		51,260,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.19		河道掘削工 130 m	令和6年度繰越 (P524/326) 合併　従36 K2662 01 (P241/541)
543	〃 36-K2666-01	令和６年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工）	牧之原市静波地先	49,775,000	45,430,000		45,430,000	一般	たむら建設（株）	7. 3.24		施工延長Ｌ＝ 117 m	令和6年度繰越 (P524/328)
544	〃 36-K2668-01	令和６年度一級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工）	焼津市高崎地先	69,971,000	63,668,000		63,668,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19		高草川遊水地整備工事 1 式	令和6年度繰越 (P524/329) 合併　主36-K2669-01 (P241/545)
545	〃 36-K2669-01	令和６年度二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工）	焼津市高崎地先	69,971,000	63,668,000		63,668,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19		高草川遊水地整備工事 1 式	令和6年度繰越 (P524/330) 合併　従36-K2668-01 (P241/541)
546	〃 36-K2670-01	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防天端舗装工）	牧之原市細江地先	43,923,000	42,130,000		42,130,000	一般	（株）加藤組	7. 3.22		工事施工延長　Ｌ＝620 m 0	令和6年度繰越 (P524/332)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
547	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2673-01	令和６年度二級河川築梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（工事用道路撤去工）	藤枝市下之郷地先	5,027,000	4,510,000		4,510,000	指名	（株）杉山工務店	7. 3.19 7. 6. 4		工事用道路撤去工 1　式	令和6年度繰越 (P524/335)
548	〃 36-K2675-01	令和６年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	牧之原市静波地先	17,809,000	17,600,000		17,600,000	一般	（有）木下組	7. 3.25 7. 6.11		河川土工 86　m	令和6年度繰越 (P525/338)
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			1,653,069,000	89,584,000	1,742,653,000				1,239,608,166		
549	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4835-01	令和６年度一級河川相賀谷川豪雨等災害対策工事（護岸工）	島田市相賀地先	23,342,000	23,100,000	-4,334,000	18,766,000	一般	（株）アーク東海	6. 9.25 7. 2.25	(18,766,000) 4,378,000	施工延長 30　m	合併　従36-K4835-01 (P242/550)
550	〃 36-K4835-01	令和６年度一級河川相賀谷川豪雨等災害対策工事（護岸工）	島田市相賀地先	23,342,000	23,100,000	-4,334,000	18,766,000	一般	（株）アーク東海	6. 9.25 7. 2.25	(18,766,000) 14,388,000	施工延長 30　m	合併　主35-K4835-01 (P242/549)
551	〃 36-K4836-01	令和６年度二級河川泉川　豪雨等災害対策工事（工事用道路工）	焼津市相川地先	9,801,000	8,712,000	578,000	9,290,000	指名	（有）石間組	6.10. 9 7. 3.12	(9,290,000)	工事用道路工 1　式	合併　主35-K4836-01 (P242/552)
552	〃 35-K4836-01	令和６年度二級河川泉川　豪雨等災害対策工事（工事用道路工）	焼津市相川地先	9,801,000	8,712,000	578,000	9,290,000	指名	（有）石間組	6.10. 9 7. 3.12	(9,290,000) 9,290,000	工事用道路工 1　式	合併　従36-K4836-01 (P242/551)
553	〃 35-K4839-01	令和６年度一級河川尾川豪雨等災害対策工事（護岸工）	島田市尾川地先	38,863,000	38,720,000	-4,499,000	34,221,000	一般	奥和建設（株）	6. 9.13 7. 3.24	(34,221,000) 11,080,000	施工延長　L－73．3m 0	合併　従36-K4839-01 (P242/554)
554	〃 36-K4839-01	令和６年度一級河川尾川豪雨等災害対策工事（護岸工）	島田市尾川地先	38,863,000	38,720,000	4,499,000	34,221,000	一般	奥和建設（株）	6. 9.13 7. 3.24	(34,221,000) 23,141,000	施工延長　L＝73．3m 0	合併　主35-K4839-01 (P242/553)
555	〃 35-K4840-01	令和５年度二級河川勝間田川豪雨等災害対策工事（護岸工）	牧之原市勝俣地先	37,862,000	36,740,000	9,010,000	45,750,000	一般	釘ケ浦建設（株）	5. 9.26 7. 1.29	(14,690,000) 24,110,000	護岸工 113　m	下流工区の施工完了が大幅に遅れたため 令和5年度繰越(P424/532) 合併　従36-K4840-01 (P243/556)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
556	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 36-K4840-01	令和５年度二級河川勝間田川豪雨等災害対策工事（護岸工）	牧之原市勝俣地先	37,862,000	36,740,000	9,010,000	45,750,000	一般	釘ケ浦建設（株）	5. 9.26 7. 1.29	(14,690,000) 6,950,000	護岸工 113 m	下流工区の施工完了が大幅に遅れたため 令和6年度繰越 合併　十35-K4840-01 (P213/555)
557	〃 35-K4841-01	令和５年度二級河川川根長尾川　緊急治水対策工事（護岸工その２）	榛原郡川根本町上長尾地先	9,262,000	9,240,000	62,000	9,302,000	指名	（株）友田組	6. 3.28 6. 6.17	9,302,000	施工延長　右岸　L＝ 10.3 m	令和5年度繰越 (P124/533)
558	〃 36-K4837-01	令和６年度二級河川菜梨川豪雨等災害対策工事（護岸工）	藤枝市北方地先	30,921,000	27,885,000	3,145,000	31,030,000	一般	フジ建設（株）	6. 9.25 7. 3.24	(31,030,000) 19,000,000	施工延長　L＝２９．６m 0	合併　従35-K4837-01 (P243/559)
559	〃 35-K4837-01	令和６年度二級河川菜梨川豪雨等災害対策工事（護岸工）	藤枝市北方地先	30,921,000	27,885,000	3,145,000	31,030,000	一般	フジ建設（株）	6. 9.25 7. 3.24	(31,030,000) 12,030,000	施工延長　L＝２９．６m 0	合併　主36-K4837-01 (P243/558)
560	〃 36-K4838-01	令和６年度二級河川朝比奈川豪雨等災害対策工事（護床工）	藤枝市岡部町宮島地先	17,028,000	15,257,000	-22,000	15,235,000	一般	ｐｉｎｃ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10. 8 7. 3.19	(15,235,000) 5,535,000	根固め工 1 式	合併　従35-K4838-01 (P243/561)
561	〃 35-K4838-01	令和６年度二級河川朝比奈川豪雨等災害対策工事（護床工）	藤枝市岡部町宮島地先	17,028,000	15,257,000	-22,000	15,235,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10. 8 7. 3.19	(15,235,000) 9,700,000	根固め工 1 式	合併　主36-K4838-01 (P243/560)
562	〃 36-K4840-01	令和６年度二級河川勝間田川豪雨等災害対策工事（応急復旧工）	牧之原市中地先	20,889,000	20,680,000		20,680,000	随契	（株）加藤組	6.12. 6 7. 3.19	(20,680,000) 7,830,000	延長 37.8 m	随契五号（緊急） 合併　従36 K3751 31 (P256/686)
563	〃 36-K4841-01	令和６年度一級河川川根長尾川　豪雨等災害対策工事（護岸工）	榛原郡川根本町上長尾地先	33,990,000	33,880,000	1,356,000	35,236,000	不随	（株）梶山組	6. 9. 4 7. 1.31	35,236,000	施工延長　右岸 39.9 m	随契八号（不調）
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）	【事業計】			214,214,000	5,296,000	219,510,000				191,970,000		
564	他団体負担金（河川） 34-K2410-01	令和４年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大口橋Ａ１橋台工）	島田市岸町地先	65,604,000	65,450,000	5,765,980	71,215,980	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6. 6.21	(26,195,500) 3,577,000	場所打杭工 1 式	仮桟橋材料について購入部材が必要となったため 令和4年度債務 合併　十34-K2230-01 (P232/152)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
565	他団体負担金（河川） 35-K2411-01	令和４年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋Ａ１橋台工）	島田市岸町地先	65,604,000	65,450,000	5,765,980	71,215,980	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6. 6.21	(26,195,500) 2,443,480	場所打杭工 1　式	仮桟橋材料について購入部材が必要となったため 令和5年度債務 合併　主34-K2230-01 (P232/152)
566	〃 35-K2410-01	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（護岸工）	島田市岸町地先	31,889,000	31,570,000		31,570,000	一般	（株）丸紅	6.11.26 7. 6.30	 1,000,000	コンクリートブロック積工 115　ｍ２	令和5年度繰越 合併　主35-K2230-01 (P232/454)
567	〃 35-K2411-01	令和５年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋Ａ２橋台工）	島田市岸町地先	38,753,000	38,500,000	9,592,000	48,092,000	一般	大河原建設（株）	5.10.17 7. 1.24	(4,000,000) 13,556,520	橋台躯体工（Ａ２右岸） 1　基	出水期の安全対策として大型土のうが必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-K2230-01 (P232/455)
568	〃 35-K2410-01	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（大日橋上部工）	島田市岸町地先	51,491,000	51,150,000	-880,000	50,270,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	6. 7. 1 7. 3.14	(50,270,000) 1,487,000	PC単純プレテンション床版橋 20　m	合併　主35-K2230-01 (P232/456)
	他団体負担金（河川）	【事業計】			0	0	0				22,064,000		
569	河川メンテナンス事業 35-K2371-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門土ローラ等整備工）	焼津市岡当目地先	70,653,000	68,640,000		68,640,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 9. 9 7. 3.19	(68,640,000) 68,640,000	石脇川新水門　土ローラ等整備工 1　式	合併　従35 K3754 01 (P252/642)
570	〃 35-K2374-01	令和５年度二級河川栃山川河川メンテナンス事業工事（栃山川水門　機側操作盤更新工）	焼津市田尻地先	35,156,000	34,595,000	308,000	34,903,000	一般	（株）豊田エンジニアリング	6. 3.22 7. 3.14	 34,903,000	水門施設修繕 1　式	令和5年度繰越 (P426/545)
571	〃 35-K2375-01	令和５年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門シーブ修繕工）	焼津市八楠地先	26,620,000	23,870,000	660,000	24,530,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 2.19 6. 9.13	 24,520,000	水門施設修繕 1　式	令和5年度繰越 (P426/548) 合併　従35-K3754-01 (P252/642)
572	〃 35-K2377-01	令和６年度二級河川萩間川ほか河川メンテナンス事業工事（開閉装置機器更新工）	牧之原市相良地先ほか	31,031,000	30,470,000		30,470,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 8.30 7. 3. 5	(30,470,000) 25,912,000	萩間川相良水門 1　式	合併　従35-K2376-01 (P241/573)
573	〃 35-K2376-01	令和６年度二級河川萩間川ほか河川メンテナンス事業工事（開閉装置機器更新工）	牧之原市相良地先ほか	31,031,000	30,470,000		30,470,000	一般	（株）豊田エンジニアリング	6. 8.30 7. 3. 5	(30,470,000) 4,540,000	萩間川相良水門 1　式	合併　主35-K2377-01 (P244/572)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
574	河川メンテナンス事業 35-K2378-01	令和５年度二級河川湯日川河川メンテナンス工事（湯日川水門ホローラ等整備工）	榛原郡吉田町住吉地先	68,255,000	66,825,000	198,000	67,023,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 3.22 7. 1.17	67,000,000	水門維持修繕工（湯日川水門） 1　水門	令和5年度繰越 (P427/557) 合併　従35-K3754-31 (P252/644)
575	〃 36-K2374-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門扉体シーブ等更新	焼津市岡当目地先	55,484,000	55,110,000		55,110,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7. 3.21		石脇川新水門　扉体シーブ等更新 1　式	令和6年度繰越 (P526/345) 合併　主36-K2371-01 (P245/576)
576	〃 36-K2371-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門扉体シーブ等更新	焼津市岡当目地先	55,484,000	55,110,000		55,110,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7. 3.24		石脇川新水門　扉体シーブ等更新 1　式	令和6年度繰越 (P525/340) 合併　従36-K2374-01 (P245/575)
577	〃 36-K2374-01	令和６年度二級河川栃山川河川メンテナンス事業工事（栃山川水門ファンブレーキ更	焼津市田尻地先	21,780,000	21,670,000		21,670,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.25		水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P526/344)
578	〃 36-K2375-01	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工）	焼津市八楠地先	22,429,000	22,297,000		22,297,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24		水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P526/347) 合併　従36-K3642-01 (P254/672)
579	〃 36-K2378-01	令和６年度二級河川湯日川河川メンテナンス事業工事（湯日川水門ホローラ等整備工）	榛原郡吉田町住吉地先	42,713,000	42,130,000		42,130,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 8.30 7. 6.30	16,850,000	水門 1　式	令和6年度繰越 (P526/351)
	河川メンテナンス事業	【事業計】			365,607,000	1,166,000	366,773,000				242,365,000		
580	大規模特定河川事業（補助） 35-K1960-01	令和５年度　二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工）	牧之原市静波地先	84,458,000	77,165,000	-13,893,000	63,272,000	一般	（株）川崎建設	5.11. 1 6. 6.12	(30,860,000) 32,412,000	護岸工 70　m	切土法面が崩れ落ちたため 令和5年度繰越 (P428/560)
581	〃 36-K1960-01	令和６年度二級河川勝間田川人規模特定河川対策工事（護岸工その１）	牧之原市静波地先	71,170,000	68,640,000	968,000	69,608,000	一般	（株）川崎建設	6.11. 5 7. 3.13	(69,608,000) 35,849,000	施工延長　Ｌ＝６９．３ｍ 0	合併　主35-K1960-01 (P245/582)
582	〃 35-K1960-01	令和６年度二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工その１）	牧之原市静波地先	71,170,000	68,640,000	968,000	69,608,000	一般	（株）川崎建設	6.11. 5 7. 3.13	(69,608,000) 23,759,000	施工延長　Ｌ＝６９．３ｍ 0	合併　従35-K1962-01 (P246/589)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
583	大規模特定河川事業（補助） 36-K1960-01	令和６年度二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工その２）	牧之原市静波地先	41,954,000	40,260,000	7,502,000	47,762,000	一般	（株）川崎建設	6.11. 5 7. 6.30	16,100,000	護岸工 69.2 m	仮設坂路工及び仮設道路工の形状を変更することとなったため 令和6年度繰越 (P528/368)
	大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			186,065,000	5,423,000	180,642,000				108,120,000		
584	事業間連携河川事業（補助） 36-K1922-01	令和４年度一級河川大井川事業間連携工事（樋門工）	榛原郡川根本町徳山地先	194,689,000	191,950,000	17,523,000	209,473,000	一般	（株）梶山組	5. 1.11 7. 3.14	(100,000,000) 9,473,000	施工延長 75 m	水替工を増工したため 令和6年度債務 合併　主34-K1920-01 (P246/585)
585	〃 34-K1920-01	令和４年度一級河川大井川事業間連携工事（樋門工）	榛原郡川根本町徳山地先	194,689,000	191,950,000	17,523,000	209,473,000	一般	（株）梶山組	5. 1.11 7. 3.14	(100,000,000) 100,000,000	施工延長 75 m	水替工を増工したため 令和4年度債務 合併　従36 K1922 01 (P246/584)
586	〃 34-K2510-01	令和４年度二級河川坂口谷川事業間連携工事（管理橋工）	牧之原市細江地先	255,002,000	253,000,000	5,709,000	258,709,000	一般	昭和コンクリート工業（株）　静岡営業所	5. 1.11 6. 6. 4	(101,200,000) 128,752,000	コンクリート管理橋上部工（ＰＣ 1 橋	仲縮装置をNII型に変更したため 令和4年度債務 合併　従35-K3037-01 (P247/596)
587	〃 36-K1922-01	令和５年度一級河川大井川事業間連携工事（樋門ゲート工）	榛原郡川根本町徳山地先	81,587,000	76,010,000	5,841,000	81,851,000	一般	飯田鉄工（株）　静岡営業所	6. 3.28 7. 3.14	1,851,000	河川用水門設備（徳山排水樋門） 1 式	操作者の安全を確保する操作台防護柵を増工したため 令和6年度繰越 合併　主35-K1922-01 (P246/588)
588	〃 35-K1922-01	令和５年度一級河川大井川事業間連携工事（樋門ゲート工）	榛原郡川根本町徳山地先	81,587,000	76,010,000	5,841,000	81,851,000	一般	飯田鉄工（株）　静岡営業所	6. 3.28 7. 3.14	80,000,000	河川用水門設備（徳山排水樋門） 1 式	操作者の安全を確保する操作台防護柵を増工したため 令和5年度繰越(P428/565) 合併　従36-K1922-01 (P246/587)
	事業間連携河川事業（補助）	【事業計】			520,960,000	29,073,000	550,033,000				320,076,000		
589	河川上強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1962-01	令和６年度二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工その１）	牧之原市静波地先	71,170,000	68,640,000	968,000	69,608,000	一般	（株）川崎建設	6.11. 5 7. 3.13	(69,608,000) 10,000,000	施工延長　Ｌ＝６９．３ m 0	合併　主35-K1960-01 (P245/582)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			0	0	0				10,000,000		
590	河川改良 34-K3241-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　４年災査定第２７０号（護岸工）	牧之原市中西地先	77,253,000	75,350,000	7,390,000	82,740,000	一般	（株）名波土建	5. 3.15 6. 5.30	(30,140,000) 1,600,000	復旧延長　L＝ 131.3　m	ブロック張工面積を変更したため 令和4年度債務 合併　土34-B3506-01 (P287/895)
591	〃 35-K3238-01	令和４年度二級河川朝比奈川４年災害復旧工事　４年災査定第９９号・１０１号（大型ブ	藤枝市岡部町宮島1地先ほか	44,627,000	42,680,000	22,440,000	65,120,000	指名	（株）オカノ	5. 3. 2 6. 7. 3	(34,444,000) 3,553,000	復旧延長（左岸）L＝32．5m 0	施工中の再度被災によるため 令和5年度債務 合併　土34-B3536-01 (P287/897)
592	〃 35-K3110-01	令和４年度二級河川朝比奈川４年災害復旧工事　４年災査定第９９号・１０１号（大型ブ	藤枝市岡部町宮島1地先ほか	44,627,000	42,680,000	22,440,000	65,120,000	指名	（株）オカノ	5. 3. 2 6. 7. 3	(34,444,000) 843,000	復旧延長（左岸）L＝32．5m 0	施工中の再度被災によるため 令和5年度債務 合併　土34-B3536-01 (P287/897)
593	〃 35-K3037-01	令和４年度二級河川湯日川　４年災害復旧工事　４年災査定第262号（護岸工）	榛原郡吉田町片岡地先（１）	98,681,000	91,300,000	7,183,000	98,483,000	一般	たむら建設（株）	5. 3.14 6. 6.25	(65,756,544) 924,000	復旧延長 131.8　m	仮設道路法面を大型土のうにより保護することとしたため 令和5年度債務 合併　土34-B3571-01 (P287/898)
594	〃 34-K3238-01	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事　４年災査定第238号・第241号（護岸工）	島田市相賀地先	68,134,000	66,550,000	9,394,000	75,944,000	指名	（株）グロージオ	5. 9.28 7. 1.31	(31,360,000) 849,000	相賀１－１工区（左岸） 復旧延長 12　m	仮設工の変更のため 令和5年度繰越(P430/571) 合併　土34-B3854-01 (P280/832)
595	〃 34-K3238-01	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事　４年災査定第240号（護岸工）	島田市相賀３地先	34,573,000	34,100,000	1,078,000	35,178,000	随契	（株）グロージオ	6. 2. 7 6. 7.17	(13,600,000) 694,000	復旧延長（右岸） 38.4　m	令和5年度繰越随契五号（緊急）(P429/568) 合併　土31-B3856-01 (P280/833)
596	〃 35-K3037-01	令和４年度二級河川坂口谷川事業間連携工事（管理橋工）	牧之原市細江地先	255,002,000	253,000,000	5,709,000	258,709,000	一般	昭和コンクリート工業（株）　静岡営業所	5. 1.11 6. 6. 4	(101,200,000) 28,757,000	コンクリート管理橋上部工（ＰＣ 1　橋	伸縮装置をNII型に変更したため 令和5年度債務合併　土34-K2510-01（P246/586）
597	〃 35-K3238-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事（５年災査定第９６号）（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	35,244,000	34,650,000	5,720,000	40,370,000	指名	（株）フジエダロード	5.10.16 6. 6.28	(13,860,000) 6,726,000	復旧延長 54.7　m	施工中の再度被災により増工が必要となったため 令和5年度繰越 合併　土35-B3517-01 (P289/912)
598	〃 35-K3037-01	令和５年度二級河川滝沢川５年災害復旧工事５年災査定第９８号（護岸工）	藤枝市滝沢地先	24,618,000	24,420,000	7,051,000	31,471,000	不随	大藤建設（株）	5.11. 2 7. 2.28	(9,760,000) 407,000	復旧延長L＝27．6m 0	施工中の大雨により水替日数が増工したため 令和5年度繰越随契八号（不調）(P430/581)　合併　土35-B3519-01（P289/913）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
599	河川改良 35-K3037-01	令和５年度二級河川滝之谷川５年災害復旧工事５年災査定第100号（護岸工）	藤枝市滝沢2地先	22,825,000	22,000,000	-4,763,000	17,237,000	随契	インター産業（株）	5.11. 1 6. 5.20	(8,800,000) 308,000	復旧延長 24 m	令和5年度繰越随契五号（緊急）（P430/580） 合併　主35-B3521-01（P289/915）
600	〃 35-K3241-01	令和５年度一級河川伊久美川５年災害復旧工事５年災査定第３４号（護岸工）	島田市伊久美地先	40,117,000	38,500,000	-99,000	38,401,000	指名	（株）エコワーク	5.10.31 7. 3.12	(8,010,000) 2,453,000	復旧延長 81 m	令和5年度債務 合併　主35-B3532-01（P289/918）
601	〃 35-K3241-01	令和５年度一級河川伊久美川４年災害復旧（過）工事４年災査定第245号（護岸工その２）	島田市伊久美地先	23,584,000	22,550,000	4,653,000	27,203,000	指名	（株）エコワーク	5.10. 4 6. 5. 8	(2,000,000) 4,700,000	復旧延長 18 m	令和5年度債務 合併　主35-B3820-01（P280/841）
602	〃 35-K3237-03	令和５年度一級河川身成川　４年災害復旧（過）工事４年災査定第247・248・249号（護岸	島田市川根町身成１地先ほか	75,020,000	74,580,000	12,102,000	86,682,000	指名	二村建設（株）	5.11.22 7. 3.17	(29,830,000) 6,769,865	災害復旧工事【査定第２４７号・ 1 式	左岸の護岸工を増工したため 令和5年度繰越 合併　主35-B3859-01（P281/844）
603	〃 35-K3038-01	令和５年度一級河川身成川　４年災害復旧（過）工事４年災査定第247・248・249号（護岸	島田市川根町身成１地先ほか	75,020,000	74,580,000	12,102,000	86,682,000	指名	二村建設（株）	5.11.22 7. 3.17	(29,830,000) 633,135	災害復旧工事【査定第２４７号・ 1 式	左岸の護岸工を増工したため 令和5年度繰越（P431/585） 合併　主35 B3859 01 （P281/844）
604	〃 35-K3241-01	令和５年度一級河川大井川４年災害復旧（過）工事４年災査定第２３６号（石張工）	島田市身成２地先	87,714,000	85,800,000	3,509,000	89,309,000	指名	（株）中林建設	5. 7.27 7. 2.13	(30,000,000) 2,247,000	復旧延長（左岸）　L= 49.9 m	令和5年度債務 合併　主35-B3892-01（P281/852）
605	〃 35-K3037-01	令和６年度一級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（仮締切撤去工）	牧之原市細江地先	135,586,000	135,300,000	-7,887,000	127,413,000	不随	大石建設（株）	6. 7. 1 7. 2.28	(127,413,000) 313,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2500 ｍ３	敷鉄板の検収を行った結果、弁償ではなく修繕で返却可能である敷鉄板があったため 随契八号（不調） 合併　主35-K2676-01（P237/495）
606	〃 35-K3236-01	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（仮締切撤去工）	牧之原市細江地先	135,586,000	135,300,000	-7,887,000	127,413,000	不随	大石建設（株）	6. 7. 1 7. 2.28	(127,413,000) 28,500,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2500 ｍ３	敷鉄板の検収を行った結果、弁償ではなく修繕で返却可能である敷鉄板があったため 随契八号（不調） 合併　主35-K2676-01（P237/495）
607	〃 36-K3037-01	令和６年度一級河川坂口谷川国土強靭化対策（地震・高潮）工事（仮締切撤去工）	牧之原市細江地先	135,586,000	135,300,000	-7,887,000	127,413,000	不随	大石建設（株）	6. 7. 1 7. 2.28	(127,413,000) 537,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使川 2500 ｍ３	敷鉄板の検収を行った結果、弁償ではなく修繕で返却可能である敷鉄板があったため 随契八号（不調） 合併　主35-K2676-01（P237/495）
608	〃 35-K3037-01	令和５年度二級河川業梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	藤枝市藤岡地先	49,973,000	45,628,000	9,994,000	55,622,000	一般	フルカワクリエイト（株）	6. 2.13 6. 7.12	9,621,000	施工延長 400 m	関係機関協議の結果、仮置き土の早期処分が必要となったため 令和5年度債務 合併　主35 K2690 01 （P239/519）
609	〃 35-K3237-03	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000		41,030,000	一般	（株）神田組	6.12.13		築堤・護岸 1 式	令和6年度繰越 （P529/370） 合併　従36-K4453-01 （P235/477）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
610	河川改良 35-K3238-01	令和６年度二級河川高草川河川改良工事（河道掘削工）	焼津市小浜地先ほか	15,543,000	14,960,000	1,111,000	16,071,000	指名	岡村建設工業（株）	6.12.18 7. 5.28	5,980,000	河道掘削工 1　式	令和6年度繰越 (P529/372) 合併　従36-K3750-22 (P252/646)
611	〃 35-K3239-01	令和５年度二級河川栃山川河川改良工事（河道掘削工）	焼津市一色地先	11,913,000	10,527,000	220,000	10,747,000	一般	（株）斎藤工務店	6. 3. 1 6. 6.14	10,747,000	河道掘削工 40　m	令和5年度債務
612	〃 35-K3240-01	令和５年度二級河川栃山川　河川改良工事（河道掘削工）	焼津市大島地先	18,359,000	16,676,000	2,324,000	19,000,000	一般	新井工業（株）	6. 3.11 6. 6.14	19,000,000	河道掘削工 67　m	令和5年度債務
613	〃 35-K3241-01	令和６年度二級河川菊川河川改良工事（掘削工）	島田市菊川地先	9,350,000	9,130,000	374,000	9,504,000	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7. 3.18	(9,504,000) 100,000	施工延長　Ｌ＝ 155　m	合併　従34-K3756-11 (P252/648)
614	〃 35-K3242-01	令和５年度二級河川須々木川河川改良工事（河道掘削工）	牧之原市須々木地先	9,482,000	9,460,000	495,000	9,955,000	指名	（株）エアード	6. 2.22 7. 2.18	9,500,000	施工延長　Ｌ＝１２５．０ｍ 0	令和5年度債務 合併　従35-K3754-31 (P252/651)
615	〃 34-K3237-01	令和５年度一級河川家山川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	島田市川根町家山地先	35,156,000	34,980,000	7,711,000	42,691,000	一般	（株）原小組	5.11.14 6. 5.31	(15,716,000) 1,710,000	施工延長　Ｌ＝１４．０ｍ 0	間詰コンクリートを増工したため 令和5年度繰越(P129/567) 合併　主35-K4447-01 (P235/179)
616	〃 34-K3238-01	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 1,449,000	砂防堰堤（１工区） 1　式	合併　主35 S5552 01 (P265/736)
617	〃 36-K3037-01	令和６年度二級河川坂口谷川河川改良工事（情報管路設置工）	牧之原市細江地先	31,174,000	29,700,000		29,700,000	指名	（株）木村組	7. 3.28		情報管路設置工 1　式	令和6年度繰越 (P530/376) 合併　主36-K3104-01 (P249/618)
618	〃 36-K3104-01	令和６年度二級河川坂口谷川河川改良工事（情報管路設置工）	牧之原市細江地先	31,174,000	29,700,000		29,700,000	指名	（株）木村組	7. 3.28		情報管路設置工 1　式	令和6年度繰越 (P531/388) 合併　従36-K3037-01 (P249/617)
619	〃 36-K3237-01	令和６年度二級河川須々木川河川改良工事（根固工）	牧之原市須々木地先	5,236,000	4,884,000		4,884,000	指名	野ケ本建設（株）	7. 3.21 7. 6.30		根固め工 10.4　m	令和6年度債務
620	〃 36-K3238-01	令和６年度一級河川家山川　河川改良工事（石張護岸工）	島田市川根町家山地先	9,438,000	9,240,000		9,240,000	指名	（株）田崎組	7. 3.12		施工延長 8　m	令和6年度債務

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
621	河川改良 36-K3239-01	令和６年度二級河川石脇川河川改良工事（護岸嵩上げ工）	焼津市浜当目地先	9,119,000	8,129,000		8,129,000	指名	（株）斎藤工務店	7. 3.28		コンクリート擁壁護岸工 1　式	令和6年度債務
622	〃 36-K3240-01	令和６年度二級河川栃山川　河川改良工事（河道掘削工）	焼津市大島地先	18,612,000	17,226,000		17,226,000	一般	新井工業（株）	7. 3.13 7. 6. 5		河道掘削工 150　m	令和6年度債務
623	〃 36-K3241-01	令和６年度二級河川高草川河川改良工事（河床掘削工）	焼津市高崎地先	7,403,000	6,798,000		6,798,000	指名	（有）横江組	7. 3.18		施工延長　L＝ 240　m	令和6年度債務
624	〃 36-K3242-01	令和６年度二級河川身成川　河川改良工事（護岸工）	島田市川根町身成地先	9,713,000	9,570,000		9,570,000	指名	二村建設（株）	7. 3. 5 7. 6.10		河川改良 1　式	令和6年度債務
625	〃 36-K3236-01	令和６年度二級河川湯日川河川維持修繕工事（水抜きボーリング工）（鎌塚南地区）	島田市湯日地先	9,944,000	9,790,000		9,790,000	指名	（株）畠山組	7. 3.28 7. 7. 2		地下水排除工 1　式	令和6年度債務 合併　主36-K3750-11 (P255/671)
	河川改良	【事業計】			187,330,000	4,524,000	191,854,000				148,921,000		
626	河川維持修繕 36-K3751-21	令和４年度一級河川大久保川４年災害復旧工事４年災査定第83号（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	35,805,000	32,670,000	352,000	33,022,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5. 3.23 6. 8.16	(16,915,000) 1,056,000	復旧延長　Ｌ＝４２．１ｍ 0	令和6年度債務 合併　主31-B3524-01 (P287/896)
627	〃 35-K3754-01	令和４年度一級河川朝比奈川４年災害復旧工事　４年災査定第９９号・１０１号（人型ブ	藤枝市岡部町宮島1地先ほか	44,627,000	42,680,000	22,440,000	65,120,000	指名	（株）オカノ	5. 3. 2 6. 7. 3	(34,444,000) 7,000,000	復旧延長（左岸）Ｌ－３２．５ｍ 0	施工中の再度被災により増工が必要となったため 令和5年度債務 合併　主34-B3536-01 (P287/897)
628	〃 36-K3781-11	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事４年災査定第238号・第241号（護岸	島田市相賀地先	68,134,000	66,550,000	9,394,000	75,944,000	指名	（株）グロージオ	5. 9.28 7. 1.31	(31,360,000) 3,997,000	相賀１－１工区（左岸） 復旧延長 12　m	仮設工の変更のため 令和6年度繰越 合併　主31 B3854 01 (P280/832)
629	〃 35-K3750-11	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事４年災査定第238号・第241号（護岸	島田市相賀地先	68,134,000	66,550,000	9,394,000	75,944,000	指名	（株）グロージオ	5. 9.28 7. 1.31	(31,360,000) 1,699,000	相賀１　１工区（左岸） 復旧延長 12　m	仮設工の変更のため 令和5年度繰越(P432/593) 合併　主34-B3854-01 (P280/832)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
630	河川維持修繕 35-K3750-11	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事４年災査定第240号（護岸工）	島田市相賀３地先	34,573,000	34,100,000	1,078,000	35,178,000	随契	（株）グロージオ	6. 2. 7 6. 7.17	(13,600,000) 82,000	復旧延長（右岸） 38.4 m	令和5年度繰越随契五号（緊急）（P432/592） 合併　主31-B3856-01（P280/833）
631	〃 36-K3755-11	令和５年度　一級河川伊久美川　５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工）	島田市身成地先	126,324,000	124,300,000	5,742,000	130,042,000	指名	大河原建設（株）	6. 3.14		復旧延長Ｌ＝ 126.3 m	労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため 令和6年度債務 合併　主35-B3503-01（P288/906）
632	〃 35-K3787-01	令和５年度二級河川湯日川５年災害復旧工事５年災査定第40号（護岸工）	島田市湯日地先	38,093,000	34,650,000	7,073,000	41,723,000	指名	（株）河村組	5.12. 1 7. 3.12	(13,860,000) 1,020,587	復旧延長　Ｌ＝ 54.8 m	仮設工の変更のため 令和5年度繰越 合併　主35-B3509-01（P288/907）
633	〃 36-K3750-11	令和５年度　二級河川湯日川５年災害復旧工事５年災査定第40号（護岸工）	島田市湯日地先	38,093,000	34,650,000	7,073,000	41,723,000	指名	（株）河村組	5.12. 1 7. 3.12	(13,860,000) 5,251,413	復旧延長　Ｌ＝ 54.8 m	仮設工の変更のため 令和6年度繰越 合併　主35-B3509-01（P288/907）
634	〃 36-K3781-11	令和５年度一級河川伊久美川５年災害復旧工事５年災査定第３４号（護岸工）	島田市伊久美地先	40,117,000	38,500,000	-99,000	38,401,000	指名	（株）エコワーク	5.10.31 7. 3.12	(8,010,000) 715,000	復旧延長 81 m	令和6年度債務 合併　主35-B3532-01（P289/918）
635	〃 36-K3751-41	令和５年度一級河川身成川　４年災害復旧（過）工事４年災査定第247・248・249号（護岸工）	島田市川根町身成１地先ほか	75,020,000	74,580,000	12,102,000	86,682,000	指名	二村建設（株）	5.11.22 7. 3.17	(29,830,000) 1,650,000	災害復旧工事【査定第２４７号・ 1 式	左岸の護岸工を増工したため 令和6年度繰越合併　主35-B3859-01（P281/844）
636	〃 35-K3787-01	令和５年度　一級河川大井川４年災害復旧（過）工事４年災査定第２３６号（石張工）	島田市身成２地先	87,714,000	85,800,000	3,509,000	89,309,000	指名	（株）中林建設	5. 7.27 7. 2.13	(30,000,000) 2,132,600	復旧延長（左岸）　Ｌ＝ 49.9 m	令和5年度債務 合併　主35 B3892 01（P281/852）
637	〃 36-K3781-11	令和５年度一級河川大井川４年災害復旧（過）工事４年災査定第２３６号（石張工）	島田市身成２地先	87,714,000	85,800,000	3,509,000	89,309,000	指名	（株）中林建設	5. 7.27 7. 2.13	(30,000,000) 3,905,400	復旧延長（左岸）　Ｌ＝ 49.9 m	令和6年度債務 合併　主35-B3892-01（P281/852）
638	〃 36-K3750-11	令和５年度　一級河川大井川４年河川災害復旧工事４年災査定第237号（護岸工）	島田市福用地先	127,446,000	125,620,000	8,723,000	134,343,000	一般	山岸建設（株）	5. 9. 9 7. 3.14	(66,350,000) 6,034,000	復旧延長（右岸）　Ｌ－２１８． 0	瀬替工及び仮水路工の流失し、瀬替工及び仮排水路工を復旧するため 令和6年度債務 合併　主35-B3893-01（P282/853）
639	〃 35-K3787-01	令和５年度一級河川伊久美川４年災害復旧（過）工事４年災査定第244号（護岸工）	島田市伊久美地先	164,868,000	162,250,000	4,893,474	167,143,474	指名	（株）エコワーク	6. 2.20 7. 3.24	815,000	復旧延長 104.3 m	令和5年度債務 合併　主35-B3895-01（P282/855）
640	〃 36-K3750-22	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門主ローラ等整備工）	焼津市岡当目地先	70,653,000	68,640,000		68,640,000	一般	（株）豊岡エンジニアリング	6. 9. 9 7. 3.19	(68,640,000)	石脇川新水門　主ローラ等整備工 1 式	合併　主35-K2371-01（P244/569）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
641	河川維持修繕 35-K3754-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門主ローラ等整備工）	焼津市岡当目地先	70,653,000	68,640,000		68,640,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 9. 9 7. 3.19	(68,640,000)	石脇川新水門　主ローラ等整備工 1　式	合併　主35-K2371-01 (P244/569)
642	〃 35-K3754-01	令和５年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門シーブ修繕工）	焼津市八楠地先	26,620,000	23,870,000	660,000	24,530,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 2.19 6. 9.13	10,000	水門施設修繕 1　式	令和5年度繰越 (P433/605) 合併　主35-K2375-01 (P241/571)
643	〃 35-K3754-31	令和６年度二級河川萩間川ほか河川メンテナンス事業工事（開閉装置機器更新工）	牧之原市相良地先ほか	31,031,000	30,470,000		30,470,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 8.30 7. 3. 5	(30,470,000) 18,000	萩間川相良水門 1　式	合併　主35-K2377-01 (P244/572)
644	〃 35-K3754-31	令和５年度二級河川湯日川河川メンテナンス工事（湯日川水門主ローラ等整備工）	榛原郡吉田町住吉地先	68,255,000	66,825,000	198,000	67,023,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 3.22 7. 1.17	23,000	水門維持修繕工（湯日川水門） 1　水門	令和5年度繰越 (P434/613) 合併　主35-K2378-01 (P245/574)
645	〃 35-K3754-31	令和６年度二級河川坂口谷川河川強靭化対策（地震・高潮）工事（仮締切撤去工）	牧之原市細江地先	135,586,000	135,300,000	-7,887,000	127,413,000	不随	大石建設（株）	6. 7. 1 7. 2.28	(127,413,000) 9,471,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2500　ｍ３	弁償ではなく修繕で返却可能である鉄板があったため 随契八号（不調） 合併　主35 K2676 01 (P237/495)
646	〃 36-K3750-22	令和６年度二級河川高草川河川改良工事（河道掘削工）	焼津市小浜地先ほか	15,543,000	14,960,000	1,111,000	16,071,000	指名	岡村建設工業（株）	6.12.18 7. 5.28		河道掘削工 1　式	令和6年度繰越 (P532/396) 合併　主35-K3238-01 (P249/610)
647	〃 35-K3751-11	令和６年度一級河川菊川河川改良工事（掘削工）	島田市菊川地先	9,350,000	9,130,000	374,000	9,504,000	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7. 3.18	(9,504,000) 3,500,000	施工延長　Ｌ＝ 155　m	合併　主35 K3241 01 (P249/613)
648	〃 34-K3756-11	令和６年度一級河川菊川河川改良工事（掘削工）	島田市菊川地先	9,350,000	9,130,000	374,000	9,504,000	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7. 3.18	(9,504,000) 33,000	施工延長　Ｌ＝ 155　m	合併　主35-K3241-01 (P249/613)
649	〃 35-K3750-11	令和６年度一級河川菊川河川改良工事（掘削工）	島田市菊川地先	9,350,000	9,130,000	374,000	9,504,000	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7. 3.18	(9,504,000) 873,000	施工延長　Ｌ－ 155　m	合併　主35-K3241-01 (P249/613)
650	〃 36-K3750-11	令和６年度一級河川菊川河川改良工事（掘削工）	島田市菊川地先	9,350,000	9,130,000	374,000	9,504,000	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7. 3.18	(9,504,000) 4,998,000	施工延長　Ｌ＝ 155　m	合併　主35-K3241-01 (P249/613)
651	〃 35-K3754-31	令和５年度二級河川須々木川河川改良工事（河道掘削工）	牧之原市須々木地先	9,482,000	9,460,000	495,000	9,955,000	指名	（株）エアード	6. 2.22 7. 2.18	455,000	施工延長　Ｌ＝１２５．０ｍ 0	令和5年度債務 合併　主35-K3242-01 (P249/614)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
652	河川維持修繕 35-K3750-22	令和５年度二級河川瀬戸川　河川維持修繕工事（石脇川新水門　水位連動機能改良工）	焼津市岡当目地先	8,437,000	8,432,600	136,400	8,569,000	指名	（株）大和電機製作所	6. 3.25 6.10.25	8,569,000	機器改造設計費 1　式	令和5年度繰越 (P432/597)
653	〃 35-K3751-11	令和５年度二級河川福川川河川維持修繕工事（根継工）	島田市福用地先	5,522,000	5,500,000	-1,452,000	4,048,000	指名	（株）三成	5.12. 1 6. 6.28	(2,200,000) 1,848,000	施工延長 5　m	令和5年度繰越 (P433/601)
654	〃 35-K3751-31	令和５年度二級河川須々木川河川維持修繕工事（漂流木等撤去工）	牧之原市須々木地先	20,801,000	20,680,000		20,680,000	一般	（株）名波土建	6. 1.16 6. 5.31	(8,270,000)	漂流木処理工 706　m	令和5年度繰越 (P433/602) 合併　従35-K3750-31 (P253/655)
655	〃 35-K3750-31	令和５年度二級河川須々木川河川維持修繕工事（漂流木等撤去工）	牧之原市須々木地先	20,801,000	20,680,000		20,680,000	一般	（株）名波土建	6. 1.16 6. 5.31	(8,270,000) 12,410,000	漂流木処理工 706　m	令和5年度繰越 (P432/598) 合併　主35-K3751-31 (P253/654)
656	〃 35-K3754-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川維持修繕工事（伐採工）	焼津市保福島地先ほか	9,592,000	8,591,000	2,409,000	11,000,000	指名	フジ建設（株）	6.12. 4 7. 3.18	11,000,000	二級河川瀬戸川　焼津市保福島工 1　式	
657	〃 35-K3754-01	令和６年度二級河川栃山川ほか　河川維持修繕工事（伐採工）	焼津市一色地先ほか	9,185,000	8,228,000	1,662,000	9,890,000	指名	（株）斎藤工務店	6.12.11 7. 3.18	9,890,000	二級河川栃山川　焼津市一色工区 1　式	
658	〃 35-K3754-01	令和６年度二級河川志太田中川ほか河川維持修繕工事（伐採工）	焼津市上新田地先ほか	9,922,000	8,910,000	1,890,000	10,800,000	指名	原田造園（株）	6.12.26 7. 3.21	(10,800,000) 10,100,000	二級河川志太田中川　焼津市上新 1　式	合併　従36 K3750 22 (P253/659)
659	〃 36-K3750-22	令和６年度二級河川志太田中川ほか河川維持修繕工事（伐採工）	焼津市上新田地先ほか	9,922,000	8,910,000	1,890,000	10,800,000	指名	原田造園（株）	6.12.26 7. 3.21	(10,800,000) 700,000	二級河川志太田中川　焼津市上新 1　式	合併　主35-K3754-01 (P253/658)
660	〃 35-K3782-01	令和５年度二級河川栃山川河川維持修繕工事（袋詰玉石工）	焼津市大島地先	4,994,000	4,455,000	345,000	4,800,000	指名	（有）横江組	5.12.25 6. 5.13	4,800,000	施工延長 41.5　m	令和5年度債務
661	〃 35-K3750-11	令和５年度一級河川大井川　美しい県土環境保全事業工事（張芝工）	島田市高熊地先	10,604,000	10,450,000	1,734,000	12,184,000	一般	（株）金谷工務店	6. 4. 8 6. 6.26	2,184,000	堤防除草工 7100　m２	令和5年度繰越 (P432/595) 合併　主35-K4725-11 (P233/457)
662	〃 35-K3786-11	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 5,300,000	砂防堰堤（１工区） 1　式	合併　主35-S5552-01 (P265/736)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
663	河川維持修繕 35-K3751-11	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 1,452,000	砂防堰堤（１工区） 1　式	合併　主35-S5552-01 (P265/736)
664	〃 35-K3784-01	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 5,000,000	砂防堰堤（１工区） 1　式	合併　主35-S5552-01 (P265/736)
665	〃 36-K3750-11	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 2,000,000	砂防堰堤（１工区） 1　式	合併　主35-S5552-01 (P265/736)
666	〃 35-K3785-01	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 2,500,000	砂防堰堤（１工区） 1　式	合併　主35-S5552-01 (P265/736)
667	〃 35-K3754-31	令和６年度二級河川菅ヶ谷川６年河川災害復旧工事６年災査定第54号（応急仮工事）	牧之原市菅ヶ谷地先	2,475,000	2,420,000		2,420,000	随契	（株）明建	6. 9. 6 7. 1.22	(2,420,000) 87,000	大型土のう製作・設置 75　袋	随契五号（緊急） 合併　主36-B3513-01 (P291/933)
668	〃 36-K3642-01	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工）	焼津市八楠地先	22,429,000	22,297,000		22,297,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24		水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P531/391) 合併　主36-K2375-01 (P245/578)
669	〃 36-K3643-01	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工）	焼津市八楠地先	22,429,000	22,297,000		22,297,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24		水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P532/393) 合併　主36 K2375 01 (P245/578)
670	〃 36-K3750-11	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市福用地先	10,098,000	9,900,000		9,900,000	指名	山岸建設（株）	7. 3.19 7. 7. 3		掘削 450　ｍ３	令和6年度繰越 合併　主36-K2664-01 (P241/539)
671	〃 35-K3786-41	令和６年度一級河川大井川中流域浸水対策工事（護岸工）	島田市川根町葛籠地先	26,125,000	25,960,000	1,940,000	27,900,000	一般	（株）原小組	6. 9.25 7. 3.21	(27,900,000) 800,000	施工延長 113.7　ｍ	合併　主36-K3550-01 (P257/692)
672	〃 36-K3642-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川維持修繕工事（石脇川水門　開閉装置等更新工）	焼津市浜当目地先	19,943,000	19,844,000		19,844,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24		石脇川水門　開閉装置等更新工 1　式	令和6年度繰越 (P531/391)
673	〃 36-K3750-11	令和６年度一級河川相賀谷川河川維持修繕工事（堤防舗装工）	島田市相賀地先	7,953,000	7,480,000	-968,000	6,512,000	指名	花菱建設（株）	6.12.10 7. 3. 7	6,512,000	施工延長　L＝ 413　ｍ	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
674	河川維持修繕 36-K3750-11	令和６年度二級河川湯日川河川維持修繕工事（水抜きボーリング工）（鎌塚南地区）	島田市湯日地先	9,944,000	9,790,000		9,790,000	指名	（株）畠山組	7. 3.28 7. 7. 2		地下水排除工 1 式	令和6年度債務 合併　従36-K3236-01 (P250/625)
675	〃 36-K3750-31	令和６年度二級河川湯日川河川維持修繕工事（護岸工）	榛原郡吉田町片岡地先	9,724,000	9,460,000	1,640,000	11,100,000	指名	高橋建設（株）	6. 9. 5 7. 1.17	(11,100,000) 10,000,000	施工延長 35.2 m	合併　従35-K3754-31 (P255/676)
676	〃 35-K3754-31	令和６年度二級河川湯日川河川維持修繕工事（護岸工）	榛原郡吉田町片岡地先	9,724,000	9,460,000	1,640,000	11,100,000	指名	高橋建設（株）	6. 9. 5 7. 1.17	(11,100,000) 1,100,000	施工延長 35.2 m	合併　主36-K3750-31 (P255/675)
677	〃 36-K3753-23	令和６年度二級河川志太田中川河川維持修繕工事（管理用通路補修工）	焼津市利右衛門地先	9,735,000	8,679,000	2,321,000	11,000,000	指名	（株）エス・ロード	6.11. 7 7. 3.14	(11,000,000) 7,000,000	堤防除草工 1 式	合併　主36-K3751-53 (P255/678)
678	〃 36-K3751-53	令和６年度二級河川志太田中川河川維持修繕工事（管理用通路補修工）	焼津市利右衛門地先	9,735,000	8,679,000	2,321,000	11,000,000	指名	（株）エス・ロード	6.11. 7 7. 3.14	(11,000,000) 4,000,000	堤防除草工 1 式	合併　従36-K3753-23 (P255/677)
679	〃 36-K3750-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000		23,650,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24		施工延長　L＝ 35 m	令和6年度債務 合併　主36-K3755-11 (P255/680)
680	〃 36-K3755-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000		23,650,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24		施工延長　L＝ 35 m	令和6年度債務 合併　従36 K3750 11 (P255/679)
681	〃 36-K3756-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000		23,650,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24		施工延長　L＝ 35 m	令和6年度債務 合併　主36-K3755-11 (P255/680)
682	〃 36-K3751-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000		23,650,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24		施工延長　L＝ 35 m	令和6年度債務 合併　主36-K3755-11 (P255/680)
683	〃 36-K3755-41	令和６年度一級河川大井川　河川維持修繕工事（根固工）	榛原郡川根本町徳山地先ほか	9,493,000	9,350,000		9,350,000	指名	徳山建設（株）	7. 4. 1		徳山工区【A工区】 1 式	令和6年度繰越 (P532/400)
684	〃 36-K3756-21	令和６年度二級河川谷稲葉川河川維持修繕工事（河道掘削工）	藤枝市谷稲葉地先	7,535,000	6,776,000		6,776,000	指名	インター産業（株）	7. 3.19 7. 6.13		施工延長 30 m	令和6年度債務

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
685	河川維持修繕 36-K3756-21	令和６年度二級河川瀬戸川河川維持修繕工事（河道掘削工）	藤枝市本郷地先	8,415,000	7,678,000		7,678,000	指名	フジ建設（株）	7. 3.13 7. 6.25		施工延長 80 m	令和6年度債務
686	〃 36-K3751-31	令和６年度二級河川勝間田川豪雨等災害対策工事（応急復旧工）	牧之原市中地先	20,889,000	20,680,000		20,680,000	随契	（株）加藤組	6.12. 6 7. 3.19	(20,680,000) 6,850,000	延長 37.8 m	随契五号（緊急） 合併　主36-K4840-01 (P243/562)
687	〃 36-K3752-31	令和６年度二級河川勝間田川豪雨等災害対策工事（応急復旧工）	牧之原市中地先	20,889,000	20,680,000		20,680,000	随契	（株）加藤組	6.12. 6 7. 3.19	(20,680,000) 6,000,000	延長 37.8 m	随契五号（緊急） 合併　主36-K4840-01 (P243/562)
	河川維持修繕	【事業計】			167,503,600	7,983,400	175,487,000				174,841,000		
688	河川海岸環境整備 35-K3809-01	令和５年度一級河川大井川河川海岸環境整備工事（排水工）	榛原郡川根本町上長尾地先	18,953,000	18,920,000	80,000	19,000,000	一般	（株）友田組	6. 1.19 6. 5.31	(7,560,000) 11,440,000	施工延長 89.3 m	令和5年度繰越 (P434/616)
689	〃 36-K3807-01	令和６年度　級河川大井川河川海岸環境整備工事（高水敷整備工）	榛原郡川根本町上長尾地先	19,789,000	19,635,000	−462,000	19,173,000	一般	（有）山本鉄工	6.11.12	7,850,000	施工延長 160 m	令和6年度繰越 (P533/401)
690	〃 36-K3809-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川海岸環境整備工事（園路広場整備工）	焼津市保福島地先	9,427,000	8,437,000	1,063,000	9,500,000	指名	原田造園（株）	6.10.31 7. 3.13	9,500,000	公園園路工 1 式	
	河川海岸環境整備	【事業計】			46,992,000	681,000	47,673,000				28,790,000		
691	大井川中流域浸水対策 35-K3550-01	令和５年度一級河川大井川　中流域浸水対策工事（張芝工）	榛原郡川根本町上長尾地先	7,425,000	7,425,000	517,000	7,942,000	指名	（株）友田組	6. 1.26 6. 5.31	(2,970,000) 4,972,000	床掘り 160 m３	令和5年度繰越 (P435/617)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
692	大井川中流域浸水対策 36-K3550-01	令和６年度一級河川大井川中流域浸水対策工事（護岸工）	島田市川根町笹間地先	26,125,000	25,960,000	1,940,000	27,900,000	一般	（株）原小組	6. 9.25 7. 3.21	(27,900,000) 27,100,000	施工延長 113.7 m	合併　従35-K3786-41 (P254/671)
693	〃 36-K3551-01	令和６年度一級河川大井川中流域浸水対策工事（護岸工）	榛原郡川根本町下長尾地先	45,067,000	44,990,000	-880,000	44,110,000	一般	（株）梶山組	6. 9.25 7. 5.26	17,990,000	施工延長　L= 84.6 m	令和6年度繰越 (P533/402)
	大井川中流域浸水対策	【事業計】			78,375,000	1,577,000	79,952,000				50,062,000		
694	水防用水位計等更新事業 36-B0026-01	令和６年度一級河川大井川　水防用水位計等更新工事（駿遠橋水位計更新工）	島田市川根町家山地先	9,911,000	9,801,000	979,000	10,780,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.10.15 7. 3.14	(10,780,000) 10,000,000	超音波式水位計　機器単体費（駿 1 式	合併　従36-B0006-01 (P231/446)
	水防用水位計等更新事業	【事業計】			9,801,000	979,000	10,780,000				10,000,000		
695	広域連携事業（愛知静岡・河川） 35-K2052-01	令和５年度二級河川黒石川広域連携工事（護岸工）	焼津市小川地先	18,337,000	17,600,000	-704,000	16,896,000	一般	（株）橋本組	5.12. 5 6. 6.21	16,262,000	築堤・護岸 24 m	令和5年度債務 合併　従35-K2051-01 (P257/696)
696	〃 35-K2051-01	令和５年度二級河川黒石川広域連携工事（護岸工）	焼津市小川地先	18,337,000	17,600,000	-704,000	16,896,000	一般	（株）橋本組	5.12. 5 6. 6.21	634,000	築堤・護岸 24 m	令和5年度債務 合併　工35-K2052-01 (P257/695)
697	〃 36-K2051-01	令和６年度二級河川黒石川広域連携工事（護岸工）	焼津市小川地先	48,961,000	46,354,000		46,354,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 2.20 7. 6.26		築堤・護岸 27.7 m	令和6年度繰越 (P534/413)
	広域連携事業（愛知静岡・河川）	【事業計】			63,954,000	-704,000	63,250,000				16,896,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	(02)河川改良費	【H　計】			4,847,640,600	216,199,380	5,063,839,980				3,576,013,480		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
698	海岸改良 36-K5255-01	令和５年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）工事（防潮堤工その３）	牧之原市地頭方地先外	247,445,000	241,780,000	18,820,000	260,600,000	一般	共和建設（株）	6. 3.18 7. 3. 4	1,320,000	防潮堤工 48.1 m	再利用が困難な鋼矢板を購入に変更したため 令和6年度繰越 合併　土35-K5035-01 (P259/701)
	海岸改良	【事業計】			0	0	0				1,320,000		
699	津波対策緊急事業 36-K5020-01	令和５年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）工事（防潮堤工その３）	牧之原市地頭方地先外	247,445,000	241,780,000	18,820,000	260,600,000	一般	共和建設（株）	6. 3.18 7. 3. 4	8,980,000	防潮堤工 48.1 m	再利用が困難な鋼矢板を購入に変更したため 令和6年度繰越 合併　土35-K5035-01 (P259/701)
700	〃 36-K5020-01	令和６年度相良須々木海岸津波対策緊急工事（防潮堤工その2）	牧之原市地頭方地先	128,480,000	125,950,000	-7,799,000	118,151,000	一般	相良建設（株）	6. 9.12	50,300,000	防潮堤工 19.2 m	施工延長が減となったため 令和6年度繰越 (P536/419)
	津波対策緊急事業	【事業計】			125,950,000	-7,799,000	118,151,000				59,280,000		
701	岡上強靭化津波対策緊急事業 35-K5035-01	令和５年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）工事（防潮堤工その３）	牧之原市地頭方地先外	247,445,000	241,780,000	18,820,000	260,600,000	一般	共和建設（株）	6. 3.18 7. 3. 4	250,300,000	防潮堤工 48.1 m	再利用が困難な鋼矢板を購入に変更したため 令和5年度繰越(P138/635) 合併　他36-K5020-01 (P259/699)
702	〃 35-K5035-01	令和５年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）工事（仮締切工）	牧之原市地頭方地先	181,412,000	178,200,000	1,500,000	179,700,000	一般	相良建設（株）	6. 3.18 7. 3.12	179,700,000	海岸工 1 式	令和5年度繰越 (P138/634)
703	〃 36-K5035-01	令和６年度相良須々木海岸岡上強靭化対策（津波対策）工事（防潮堤工その4）	牧之原市地頭方地先	119,702,000	116,600,000		116,600,000	一般	共和建設（株）	7. 3.21		施工延長 28.9 m	令和6年度繰越 (P536/421)
	岡上強靭化津波対策緊急事業	【事業計】			536,580,000	20,320,000	556,900,000				430,000,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
704	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5016-01	令和５年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その2）	牧之原市地頭方地先	208,549,000	204,600,000	8,635,000	213,235,000	一般	（株）鈴木土建	6. 3.18 7. 1.24	2,901,000	防潮堤工 57.7 m	坂路撤去工を追加し、坂路に使用していた土砂を盛土工に流用したため 令和6年度繰越 合併　令35-K5032-01 (P260/706)
705	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5016-01	令和６年度相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その1）	牧之原市地頭方地先	182,182,000	176,000,000	1,001,000	177,001,000	一般	（株）鈴木土建	6. 9.17 7. 6.13	54,000,000	施工延長 48.1 m	令和6年度債務
	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			176,000,000	1,001,000	177,001,000				56,901,000		
706	国土強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K5032-01	令和５年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その2）	牧之原市地頭方地先	208,549,000	204,600,000	8,635,000	213,235,000	一般	（株）鈴木土建	6. 3.18 7. 1.24	210,334,000	防潮堤工 57.7 m	坂路撤去工を追加し、坂路に使用していた土砂を盛土工に流用したため 令和5年度繰越(P438/637) 合併　令36 K5016 01 (P260/705)
707	〃 36-K5032-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その3）	牧之原市地頭方地先	193,138,000	188,870,000		188,870,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25		施工延長 48.1 m	令和6年度繰越 (P537/425)
708	〃 36-K5032-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その5）	牧之原市地頭方地先	71,324,000	70,400,000		70,400,000	一般	（株）鈴木土建	7. 5. 9		施工延長 17.2 m	令和6年度繰越 (P537/424)
	国土強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			463,870,000	8,635,000	472,505,000				210,334,000		
709	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K5150-01	令和５年度相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（無線装置改良工）	牧之原市片浜地内	68,640,000	68,310,000	132,000	68,178,000	一般	三菱電機（株）　静岡支店	5. 8.11 6. 6.27	(27,320,000) 40,858,000	無線装置改良工（ラムネ川水門） 1 式	令和5年度繰越 (P439/639)
710	〃 36-K5150-01	令和６年度相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（水位計更新）	牧之原市片浜地先ほか	47,102,000	47,080,000	1,045,000	48,125,000	指名	三菱電機（株）　静岡支店	6.10.10 7. 3.25	48,125,000	水位計更新工 1 式	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			115,390,000	913,000	116,303,000				88,983,000		
	(03)海岸費	【目　計】			1,417,790,000	23,070,000	1,440,860,000				846,818,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
711	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3036-01	令和６年度瀬戸川支川原南沢砂防工事（伐採工）	藤枝市原地先	12,364,000	11,286,000		11,286,000	一般	インター産業（株）	7. 3.21		砂防堰堤 1　式	令和6年度繰越 (P539/428)
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			11,286,000	0	11,286,000				0		
712	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	令和５年度瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（伐採工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	16,247,000	15,939,000	3,927,000	19,866,000	一般	インター産業（株）	5. 9.27 6. 8.20	(6,370,000) 13,496,000	伐採工 1　式	令和5年度繰越 (P443/667) 合併　主34-S0709-01 (P262/713)
713	〃 34-S0709-01	令和５年度瀬戸川支川宇峠沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（伐採工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	16,247,000	15,939,000	3,927,000	19,866,000	一般	インター産業（株）	5. 9.27 6. 8.20	(6,370,000)	伐採工 1　式	令和5年度繰越 (P442/664) 合併　従35-S0707-02 (P262/712)
714	〃 35-S0707-01	令和６年度　家山川支川切山川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（第13号堰堤補強	島田市川根町切山地先	23,760,000	23,540,000	-3,157,000	20,383,000	一般	（株）原小組	6.10.28 7. 3.21	(20,383,000) 17,584,000	コンクリート堰堤本体補強工 1　式	合併　従35-S3076-01 (P263/721)
715	〃 36-S0706-01	令和６年度　家山川支川切山川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（第13号堰堤補強工	島田市川根町切山地先	23,760,000	23,540,000	-3,157,000	20,383,000	一般	（株）原小組	6.10.28 7. 3.21	(20,383,000) 799,000	コンクリート堰堤本体補強工 1　式	合併　主35 S0707 01 (P262/714)
716	〃 35-S0707-05	令和６年度　勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路工）	牧之原市切山地先	9,416,000	9,306,000	2,694,000	12,000,000	指名	増井建設（株）	6.12.10 7. 3.14	(12,000,000) 6,965,000	仮設工 1　式	合併　従36-S0706-04 (P262/717)
717	〃 36-S0706-04	令和６年度　勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路工）	牧之原市切山地先	9,416,000	9,306,000	2,694,000	12,000,000	指名	増井建設（株）	6.12.10 7. 3.14	(12,000,000) 5,035,000	仮設工 1　式	合併　主35-S0707-05 (P262/716)
718	〃 36-S0706-03	令和６年度　高草川支川策牛川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堤体補強工）	焼津市策牛地先	43,967,000	39,798,000		39,798,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 3.19		砂防堰堤 1　式	令和6年度繰越 (P540/439)
719	〃 36-S0706-04	令和６年度　勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（本堤工）	牧之原市切山地先	44,143,000	42,350,000		42,350,000	一般	（株）木村組	7. 8. 1		コンクリート堰堤本体工 1　式	令和6年度繰越

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
720	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-06	令和６年度　瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	69,322,000	66,000,000		66,000,000	一般	(株) 山田組	7. 3.21		不透過型砂防堰堤改築工 1　基	令和6年度繰越 (P540/443) 合併　主36-S3071-01 (P263/722)
	砂防メンテナンス事業（砂防）	【事業計】			130,933,000	3,464,000	134,397,000				43,879,000		
721	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3076-01	令和６年度　家山川支川切山川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（第13号堰堤補強）	島田市川根町切山地先	23,760,000	23,540,000	-3,157,000	20,383,000	一般	(株) 原小組	6.10.28 7. 3.21	(20,383,000) 2,000,000	コンクリート堰堤本体補強工 1　式	合併　主35-S0707-01 (P262/714)
722	〃 36-S3074-01	令和６年度　瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	69,322,000	66,000,000		66,000,000	一般	(株) 山田組	7. 3.21		不透過型砂防堰堤改築工 1　基	令和6年度繰越 (P541/446) 合併　従36-S0706-06 (P263/720)
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			66,000,000	0	66,000,000				2,000,000		
723	砂防メンテナンス事業（地すべり） 35-S2036-01	令和６年度地頭方砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（排水路修繕工）	牧之原市地頭方地内	7,568,000	7,370,000	730,000	8,100,000	指名	(有) 原崎工務店	6. 7.25 6.11.20	(8,100,000) 5,250,000	排水路設置工（第１工区） 12　m	合併　従36-S6302-01 (P265/735)
724	〃 36-S2032-01	令和６年度上伊太砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（山腹水路工）	島田市伊太地内	13,354,000	13,200,000	3,950,000	17,150,000	一般	(株) ケンコー	6.10.11 7. 3. 4	(17,150,000) 14,000,000	施工延長　Ｌ＝ 88.4　m	合併　従36-S6302-01 (P265/739)
	砂防メンテナンス事業（地すべり）	【事業計】			20,570,000	4,680,000	25,250,000				19,250,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
725	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	令和５年度瀬戸川支川旭ヶ丘西沢災害関連砂防工事（堰堤工）	藤枝市原地先	124,685,000	117,150,000	12,390,000	129,540,000	一般	(株) 山田組	5. 7.14 7. 3. 5	(46,800,000) 72,781,000	本堤工 1 式	令和5年度繰越 (P446/694) 合併　従35-S5113-01 (P264/727)
	災害関連緊急砂防	【事業計】			117,150,000	12,390,000	129,540,000				72,781,000		
726	県単通常砂防 36-S5056-01	令和６年度瀬戸川支川旭ヶ丘西沢砂防工事（垂直壁工）	藤枝市原地先	23,705,000	21,318,000		21,318,000	一般	(株) 山田組	7. 3.21		第2垂直壁工 1 式	令和6年度債務
	県単通常砂防	【事業計】			21,318,000	0	21,318,000				0		
727	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5113-01	令和５年度瀬戸川支川旭ヶ丘西沢災害関連砂防工事（堰堤工）	藤枝市原地先	124,685,000	117,150,000	12,390,000	129,540,000	一般	(株) 山田組	5. 7.14 7. 3. 5	(46,800,000) 1,022,000	本堤工 1 式	令和5年度繰越 (P448/712) 合併　上34-S0804-01 (P264/725)
728	〃 35-S5113-01	令和６年度瀬戸川支川寺沢砂防工事（渓流保全工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	12,562,000	12,419,000	1,471,000	13,890,000	一般	大藤建設（株）	6. 9. 6 7. 2.28	(13,890,000) 13,128,000	施工延長 27.9 m	合併　上36-S5116-01 (P264/729)
729	〃 36-S5116-01	令和６年度瀬戸川支川寺沢砂防工事（渓流保全工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	12,562,000	12,419,000	1,471,000	13,890,000	一般	大藤建設（株）	6. 9. 6 7. 2.28	(13,890,000) 762,000	施工延長 27.9 m	合併　従35-S5113-01 (P264/728)
730	〃 35-S5114-01	令和６年度　大井川支川身成川　砂防工事（除石工）	島田市川根町身成地先	26,576,000	26,070,000	7,638,000	33,708,000	一般	三村建設（株）	6. 9. 5 7. 2.12	(33,708,000) 4,608,000	砂防土工 1 式	堆積土砂が増加し、撤去すべき土砂の量が増加したため 合併　上36-S5419-01 (P268/761)
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）	【事業計】			12,419,000	1,471,000	13,890,000				19,520,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
731	県単急傾斜地崩壊対策 34-S7063-01	令和６年度三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市岡部町三輪地内	10,714,000	10,560,000	1,551,000	12,111,000	一般	（株）杉山工務店	6. 9.24 7. 1.27	12,111,000	施工延長 20.4 m	
732	県単急傾斜地崩壊対策 34-S7063-01	令和５年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（斜面対策工）	藤枝市下薮田地内	64,273,000	61,600,000	10,428,000	72,028,000	一般	（株）山田組	6. 3.22 7. 1.17	2,053,000	斜面対策 76.2 m	残土受入先との調整の結果、残土処分先を変更したため 令和5年度繰越(P449/719) 合併　土35-S4711-01 (P272/787)
733	〃 36-S7060-01	令和６年度水川中村急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	榛原郡川根本町水川地内	25,443,000	25,410,000	1,950,000	27,360,000	一般	（株）梶山組	6. 9.25 7. 3.13	27,360,000	施工延長 122.3 m	
	県単急傾斜地崩壊対策	【事業計】			35,970,000	3,501,000	39,471,000				41,524,000		
734	県単砂防等維持修繕 35-S5552-01	令和５年度　大井川支川宮沢　砂防工事（土砂撤去工）	島田市鵜網地先	27,907,000	26,950,000	7,950,000	34,900,000	一般	興和建設（株）	6. 3.28 6.10.25	5,500,000	除石工 1 式	除石数量が、想定より多く堆積していることが判明したため 令和5年度債務 合併　主34-S5496-01 (P268/758)
735	〃 36-S6302-01	令和６年度地頭方砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（排水路修繕工）	牧之原市地頭方地内	7,568,000	7,370,000	730,000	8,100,000	指名	（有）原崎工務店	6. 7.25 6.11.20	(8,100,000) 2,850,000	排水路設置工（第1工区） 12 m	合併　主35 S2036 01 (P263/723)
736	〃 35-S5552-01	令和６年度　大井川支川白光川砂防等維持工事（除石工）	島田市高熊地先	43,989,000	40,370,000	1,781,000	42,151,000	一般	（株）金谷工務店	6. 9. 2 7. 2.21	(42,151,000) 24,450,000	砂防堰堤（１工区） 1 式	合併　従31-K3238-01 (P249/616)
737	〃 35-S6306-01	令和５年度傘谷南桑　砂防等維持工事（山腹水路工）	島田市傘谷坂町地内	4,950,000	4,400,000	462,000	4,862,000	指名	亀山建設（株）	6. 3.21 6. 7.31	4,862,000	施工延長 34 m	令和5年度債務
738	〃 35-S7296-01	令和６年度小浜ほか砂防等維持工事（伐採工）	焼津市小浜地先ほか	14,828,000	13,266,000	1,734,000	15,000,000	一般	（有）石間組	6. 9.13 7. 2.10	15,000,000	小浜工区 1 式	
739	〃 36-S6302-01	令和６年度上伊太砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（山腹水路工）	島田市伊太地内	13,354,000	13,200,000	3,950,000	17,150,000	一般	（株）ケンコー	6.10.11 7. 3. 4	(17,150,000) 3,150,000	施工延長　L＝ 88.4 m	合併　主36-S2032-01 (P263/724)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
740	県単砂防等維持修繕 35-S6306-01	令和６年度峰村砂防等維持工事（モルタル吹付工）	島田市金谷本町地内	9,867,000	9,680,000	458,000	10,138,000	指名	(有) アスカエンジニア	6.12.12 7. 3. 5	(10,138,000) 138,000	施工延長 99 m	合併　主36-S6301-01 (P266/742)
741	〃 36-S6302-01	令和６年度峰村砂防等維持工事（モルタル吹付工）	島田市金谷本町地内	9,867,000	9,680,000	458,000	10,138,000	指名	(有) アスカエンジニア	6.12.12 7. 3. 5	(10,138,000) 4,000,000	施工延長 99 m	合併　主36-S6301-01 (P266/742)
742	〃 36-S6301-01	令和６年度峰村砂防等維持工事（モルタル吹付工）	島田市金谷本町地内	9,867,000	9,680,000	458,000	10,138,000	指名	(有) アスカエンジニア	6.12.12 7. 3. 5	(10,138,000) 6,000,000	施工延長 99 m	合併　従35-S6306-01 (P266/740)
743	〃 36-S7260-01	令和６年度岡出山砂防等維持工事（伐木工）	藤枝市岡出山地内	4,994,000	4,884,000	1,416,000	6,300,000	指名	(株) フジエダロード	6.11.13 7. 3.14	6,300,000	伐木除草工 1 式	
744	〃 36-S7260-02	令和６年度勝間大沼砂防等維持工事（伐採工）	牧之原市勝間地内	4,873,000	4,774,000	374,000	5,148,000	指名	増井建設（株）	6. 9.18 6.12.11	(5,148,000) 5,000,000	伐採工 1 式	合併　従36-S5558-01 (P266/745)
745	〃 36-S5558-01	令和６年度勝間大沼砂防等維持工事（伐採工）	牧之原市勝間地内	4,873,000	4,774,000	374,000	5,148,000	指名	増井建設（株）	6. 9.18 6.12.11	(5,148,000) 148,000	伐採工 1 式	合併　主36-S7260-02 (P266/744)
746	〃 36-S7296-01	令和６年度岡出山砂防等維持工事（法面工）	藤枝市岡出山地内	9,988,000	9,020,000		9,020,000	指名	(株) 杉山工務店	7. 3.27		法面工 1 式	令和6年度債務
747	〃 36-S7296-02	令和６年度連保沢砂防等維持工事（伐木除草工）	藤枝市岡部町桂島地内	2,926,000	2,607,000		2,607,000	指名	(有) 八木建業	7. 3.27 7. 6.18		伐木除草工 350 ｍ２	令和6年度債務
	県単砂防等維持修繕	【事業計】			89,001,000	6,225,000	95,226,000				77,398,000		
748	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7160-01	令和６年度堀之内屋敷ウラ急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市堀之内地内	12,485,000	11,143,000	-803,000	10,340,000	指名	インター産業（株）	6. 9.17 7. 3. 7	(10,340,000) 9,700,000	法枠工 1 式	合併　従36-S7160-01 (P267/749)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
749	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 36-S7160-01	令和６年度堀之内屋敷ウラ急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市堀之内地内	12,485,000	11,143,000	-803,000	10,340,000	指名	インター産業（株）	6. 9.17 7. 3. 7	(10,340,000) 640,000	法枠工 1　式	合併　主35-S7160-01 (P266/748)
750	〃 35-S7161-01	令和５年度東野田NO. ２急傾斜地崩壊対策工事（補強土壁工その２）	島田市野田地内	58,553,000	57,200,000	6,347,000	63,547,000	一般	（株）グロージオ	5.11.22 6. 7. 2	(22,800,000) 40,747,000	施工延長 56　m	法面安定のため吹付工の一部を法枠工に変更したため 令和5年度繰越 (P450/724)
751	〃 36-S7160-01	令和６年度牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市岡部町岡部地内	59,928,000	57,750,000		57,750,000	指名	（株）戸塚工務店	7. 3.27		斜面対策 1　式	令和6年度繰越 合併　主36-S3340-01加速化対策）　(P273/797)
752	〃 35-S7161-01	令和６年度東野田NO. ２急傾斜地崩壊対策工事（防護柵工）	島田市野田地内	42,559,000	42,350,000	1,188,000	43,538,000	一般	（株）アーク東海	6. 9.13 7. 3.14	(13,538,000) 1,021,603	施工延長　L＝ 25.3　m	合併　主36-S7161-01 (P267/754)
753	〃 36-S7161-01	令和６年度東野田NO. ２急傾斜地崩壊対策工事（防護柵工）	島田市野田地内	42,559,000	42,350,000	1,188,000	43,538,000	一般	（株）アーク東海	6. 9.13 7. 3.14	(43,538,000) 42,516,397	施工延長　L＝ 25.3　m	合併　従35-S7161-01 (P267/752)
754	〃 36-S7161-01	令和６年度東野田NO. ２急傾斜地崩壊対策工事（防護柵工その２）	島田市野田地内	34,386,000	34,100,000		34,100,000	一般	（株）アーク東海	7. 3.26		施工延長　L＝ 20　m	令和6年度繰越 (P542/452)
755	〃 36-S7162-01	令和６年度出本急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	島田市川根町笹間上地内	2,717,000	2,640,000	210,000	2,850,000	指名	大井建設（株）	6. 7.11 6.10.23	2,850,000	施工延長　L＝5．3m 0	
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）	【事業計】			147,433,000	6,942,000	154,375,000				97,475,000		
756	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5421-01	令和５年度瀬戸川支川旭ヶ丘西沢災害関連砂防工事（堰堤工）	藤枝市原地先	124,685,000	117,150,000	12,390,000	129,540,000	一般	（株）山田組	5. 7.14 7. 3. 5	(16,800,000) 8,937,000	本堤工 1　式	令和5年度繰越 (P451/731) 合併　主34-S0804-01 (P264/725)
757	〃 36-S5417-01	令和５年度　大井川支川宮沢　砂防工事（土砂撤去工）	島田市鵜網地先	27,907,000	26,950,000	7,950,000	34,900,000	一般	興和建設（株）	6. 3.28 6.10.25	19,400,000	除石工 1　式	除石数量が、想定より多く堆積していることが判明したため 令和6年度債務 合併　±34-S5496-01 (P268/758)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
758	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5496-01	令和５年度　大井川支川宮沢　砂防工事（土砂撤去工）	島田市鵜網地先	27,907,000	26,950,000	7,950,000	34,900,000	一般	興和建設（株）	6. 3.28 6.10.25	9,700,000	除石工 1　式	除石数量が、想定より多く堆積していることが判明したため 令和4年度債務 合併　従35-S5552-01 (P265/731)
759	〃 36-S5418-01	令和５年度　大井川支川宮沢　砂防工事（土砂撤去工）	島田市鵜網地先	27,907,000	26,950,000	7,950,000	34,900,000	一般	興和建設（株）	6. 3.28 6.10.25	300,000	除石工 1　式	除石数量が、想定より多く堆積していることが判明したため 令和6年度債務 合併　土31-S5496-01 (P268/758)
760	〃 35-S5421-01	令和５年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工その２）	藤枝市岡部町岡部地先	49,907,000	49,280,000	11,286,000	60,566,000	一般	（株）戸塚工務店	6. 3.22 7. 2.28	(90,000)	斜面対策工（管理用道路法面工 1　式	法面保護工の施工範囲を増工したため 令和5年度繰越(P451/733) 合併　土35-S0504-01 (P268/766)
761	〃 35-S5423-01	令和５年度吐呂川支川仏体飼戸沢砂防工事（除石工）	藤枝市岡部町内谷地先	10,219,000	9,790,000	363,000	10,153,000	一般	（株）戸塚工務店	5.12. 8 6. 5.24	(3,910,000) 5,790,000	施工延長 24.3　m	令和5年度繰越 (P451/734) 合併　従35-S5421-01 (P268/762)
762	〃 35-S5421-01	令和５年度吐呂川支川仏体飼戸沢砂防工事（除石工）	藤枝市岡部町内谷地先	10,219,000	9,790,000	363,000	10,153,000	一般	（株）戸塚工務店	5.12. 8 6. 5.24	(3,910,000) 453,000	施工延長 24.3　m	令和5年度繰越 (P451/732) 合併　土35-S5423-01 (P268/761)
763	〃 36-S5418-01	令和６年度　大津谷川支川大嵐沢砂防工事（除石工）	島田市大草地先	19,228,000	19,030,000	70,000	19,100,000	一般	興和建設（株）	6. 9.13 7. 3. 7	19,100,000	施工延長　L＝ 30　m	
764	〃 36-S5419-01	令和６年度　大井川支川身成川　砂防工事（除石工）	島田市川根町身成地先	26,576,000	26,070,000	7,638,000	33,708,000	一般	三村建設（株）	6. 9. 5 7. 2.12	(33,708,000) 29,100,000	砂防土工 1　式	堆積土砂が増加し、撤去すべき土砂の量が増加したため 合併　従35 S5114 01 (P264/730)
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）	【事業計】			81,840,000	16,021,000	97,861,000				92,780,000		
765	事業間連携砂防等事業（砂防） 36-S0501-01	令和５年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工その２）	藤枝市岡部町岡部地先	49,907,000	49,280,000	11,286,000	60,566,000	一般	（株）戸塚工務店	6. 3.22 7. 2.28	(90,000) 282,000	斜面対策工（管理用道路法面工 1　式	法面保護工の施工範囲を増工したため 令和6年度繰越 合併　土35 S0504 01 (P268/766)
766	〃 35-S0504-01	令和５年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工その２）	藤枝市岡部町岡部地先	49,907,000	49,280,000	11,286,000	60,566,000	一般	（株）戸塚工務店	6. 3.22 7. 2.28	(90,000) 60,194,000	斜面対策工（管理用道路法面工 1　式	法面保護工の施工範囲を増工したため 令和5年度繰越(P451/735) 合併　従35-S5421-01 (P268/762)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
767	事業間連携砂防等事業（砂防） 36-S0501-01	令和６年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工）	藤枝市岡部町岡部地先	28,985,000	28,160,000	1,529,000	29,689,000	一般	（株）戸塚工務店	6.11.25 7. 6.20	11,260,000	斜面対策工（管理用道路法面工） 1　式	令和6年度繰越 (P543/453)
	事業間連携砂防等事業（砂防）	【事業計】			77,440,000	12,815,000	90,255,000				71,736,000		
768	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 36-S3053-01	令和６年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工）	藤枝市岡部町岡部地先	49,984,000	48,400,000		48,400,000	指名	（株）戸塚工務店	7. 3.19		斜面対策工（管理用道路法面工） 1　式	令和6年度繰越 (P543/454)
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			48,400,000	0	48,400,000				0		
769	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3561-01	令和５年度大日堂ほか　情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工）	島田市岸町地先ほか	9,889,000	9,086,000	914,000	10,000,000	指名	セイトー（株）	6. 3.28 6. 9.30	10,000,000	標識設置 48　基	令和5年度繰越 (P452/739)
770	〃 35-S3561-02	令和５年度朝生ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工）	牧之原市静谷地先ほか	9,999,000	9,163,000	837,000	10,000,000	指名	（株）日央ライン	6. 3.28 7. 2.27	10,000,000	標識設置 44　基	令和5年度繰越 (P452/740)
771	〃 36-S3561-01	令和６年度大日堂ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置）	島田市岸町地内ほか	9,504,000	8,712,000		8,712,000	指名	中部ロードテック（株）	7. 3.21		土砂災害警戒区域標識設置工 39　基	令和6年度繰越 (P544/458)
772	〃 36-S3561-02	令和６年度葉梨川支川ビワ沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置）	藤枝市西方地先ほか	9,933,000	9,163,000		9,163,000	指名	（株）興亜商事	7. 3.20		標識設置 50　基	令和6年度繰越 (P544/459)
773	〃 36-S3561-03	令和６年度　須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工）	牧之原市須々木地内ほか	9,812,000	8,844,000		8,844,000	指名	（株）日本ロードライン	7. 3.20		標識設置 22　基	令和6年度繰越 (P544/460)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
774	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3561-04	令和６年度　大井川支川川根長尾川ほか　情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置）	榛原郡川根本町上長尾地先ほか	9,581,000	8,624,000		8,624,000	指名	（株）アペックス	7. 3.21		標識設置 21　基	令和6年度繰越 (P544/461)
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			53,592,000	1,751,000	55,343,000				20,000,000		
775	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0010-01	令和５年度高草川支川子の上沢砂防工事（本堤工）	焼津市小浜地先	93,247,000	84,667,000	15,202,000	99,869,000	一般	本橋建設（株）	6. 3. 1 7. 2.14	45,523,264	コンクリート堰堤工 1　式	コンクリート小型割増を追加計上したため 令和5年度繰越(P454/746) 合併　主35-S3004-01 (P270/780)
776	〃 36-S0010-01	令和５年度高草川支川子の上沢砂防工事（本堤工）	焼津市小浜地先	93,247,000	84,667,000	15,202,000	99,869,000	一般	本橋建設（株）	6. 3. 4 7. 2.14	4,345,736	コンクリート堰堤工 1　式	コンクリート小型割増を追加計上したため 令和6年度繰越 合併　主35 S3004 01 (P270/780)
777	〃 36-S0007-01	令和６年度大洼谷川支川手水ヶ谷砂防工事（伐採工）	島田市野田地先	9,262,000	9,130,000	2,453,000	11,583,000	指名	（株）特種東海フォレスト	6.11. 7 7. 3.19	(11,583,000) 9,418,863	伐採面積 620　ｍ２	合併　従35-S3002-01 (P271/781)
778	〃 36-S0007-01	令和６年度大洼谷川支川手水ヶ谷砂防工事（本堤工）	島田市野田地先	37,444,000	36,520,000		36,520,000	指名	（株）グロージオ	7. 3. 6		砂防堰堤 1　式	令和6年度繰越 (P546/475)
779	〃 36-S0010-01	令和６年度高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工）	焼津市小浜地先	54,582,000	49,423,000		49,423,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19		砂防工 1　式	令和6年度繰越 (P547/488) 合併　従36-S3004-01 (P271/782)
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）	【事業計】			95,073,000	2,453,000	97,526,000				59,287,863		
780	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3004-01	令和５年度高草川支川子の上沢砂防工事（本堤工）	焼津市小浜地先	93,247,000	84,667,000	15,202,000	99,869,000	一般	本橋建設（株）	6. 3. 4 7. 2.14	50,000,000	コンクリート堰堤工 1　式	コンクリート小型割増を追加計上したため 令和5年度繰越(P455/758) 合併　従35-S0010-01 (P270/775)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
781	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	令和６年度大津谷川支川手水ヶ谷砂防工事（伐採工）	島田市野田地先	9,262,000	9,130,000	2,453,000	11,583,000	指名	（株）特種東海フォレスト	6.11. 7 7. 3.19	(11,583,000) 2,164,137	伐採面積 620 ｍ２	合併　主36-S0007-01 (P270/777)
782	〃 36-S3004-01	令和６年度高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工）	焼津市小浜地先	54,582,000	49,423,000		49,423,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19		砂防工 1 式	令和6年度繰越 (P548/490) 合併　主36-S0010-01 (P270/779)
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）	【事業計】			84,667,000	15,202,000	99,869,000				52,164,137		
783	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4518-01	令和５年度抜里山海戸　急傾斜地崩壊対策工事（１工区）	島田市川根町抜里地内	78,573,000	78,100,000	6,026,000	84,126,000	一般	（株）原小組	6. 3.28 7. 3.19	16,473,000	場所打擁壁工 1 式	間詰コンクリートが必要になったため 令和5年度繰越(P456/763)合併主35 S3319 01加速化対策) (P273/793)
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			0	0	0				16,473,000		
784	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 36-S4512-01	令和５年度大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市西方地内	59,422,000	57,750,000	4,600,000	62,350,000	一般	（株）トーカイ	6. 3. 8 7. 2.25	880,000	施工延長 52 m	令和6年度繰越 合併　主35-S3318-01加速化対策）(P273/795)
785	〃 35-S4512-01	令和５年度大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市西方地内	59,422,000	57,750,000	4,600,000	62,350,000	一般	（株）トーカイ	6. 3. 8 7. 2.25	1,470,000	施工延長 52 m	令和5年度繰越 (P457/766) 合併　主35-S3318-01加速化対策）(P273/795)
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			0	0	0				2,350,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
786	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点） 36-S4711-01	令和５年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（斜面対策工）	藤枝市下藪田地内	64,273,000	61,600,000	10,428,000	72,028,000	一般	（株）山田組	6. 3.22 7. 1.17	2,659,000	斜面対策 76.2 m	残土受入先との調整の結果、残土処分先を変更したため 令和6年度繰越 合併　市35-S4711-01 (P272/787)
787	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点） 35-S4711-01	令和５年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（斜面対策工）	藤枝市下藪田地内	64,273,000	61,600,000	10,428,000	72,028,000	一般	（株）山田組	6. 3.22 7. 1.17	67,316,000	斜面対策 76.2 m	残土受入先との調整の結果、残土処分先を変更したため 令和5年度繰越(P457/769) 合併　従31-S7063-01 (P265/732)
788	〃 36-S4711-01	令和６年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市下藪田地内	76,384,000	70,180,000		70,180,000	指名	（株）山田組	7. 3.19		斜面対策 45.8 m	令和6年度繰越 (P549/494) 合併　従36-S3353-01 (P274/798)
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）	【事業計】			131,780,000	10,428,000	142,208,000				69,975,000		
789	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（公共一大規模） 35-S4701-01	令和６年度水川西A・B急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工その２）	榛原郡川根本町水川地内	9,746,000	9,392,000	2,754,000	12,146,000	指名	（株）梶山組	6.12.26 7. 3.21	12,146,000	重力式擁壁工（2） 9.8 m	
	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（公共一大規模）	【事業計】			9,392,000	2,754,000	12,146,000				12,146,000		
790	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模） 36-S4701-01	令和５年度水川西A・B　急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	榛原郡川根本町水川地内	38,929,000	38,830,000	4,543,000	43,373,000	一般	（株）梶山組	6. 6.11 7. 2.26	954,379	張コンクリート擁壁工１－１ 1 式	令和6年度繰越 合併　市35-S3301-01対策）（P273/792）
	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）	【事業計】			0	0	0				954,379		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
791	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対 36-S3305-01	令和５年度水川西A・B 急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	榛原郡川根本町水川地内	38,929,000	38,830,000	4,543,000	43,373,000	一般	（株）梶山組	6. 6.11 7. 2.26	2,418,621	張コンクリート擁壁工 1－1 1 式	令和6年度繰越 合併　主35-S3301-01対策）（P273/792）
792	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対 35-S3301-01	令和５年度水川西A・B 急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	榛原郡川根本町水川地内	38,929,000	38,830,000	4,543,000	43,373,000	一般	（株）梶山組	6. 6.11 7. 2.26	40,000,000	張コンクリート擁壁工 1－1 1 式	令和5年度繰越（P458/773） 合併　従36-S3305-01（P273/791）
	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対	【事業計】			38,830,000	4,543,000	43,373,000				42,418,621		
793	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化 35-S3319-01	令和５年度抜里山海戸 急傾斜地崩壊対策工事（１工区）	島田市川根町抜里地内	78,573,000	78,100,000	6,026,000	84,126,000	一般	（株）原小組	6. 3.28 7. 3.19	67,653,000	場所打擁壁工 1 式	間詰コンクリートが必要になったため 令和5年度繰越（P459/774） 合併　従35 S4518 01（P271/783）
794	〃 36-S3342-01	令和６年度抜里山海戸 急傾斜地崩壊対策工事（１工区その２）	島田市川根町抜里地内	34,177,000	34,100,000		34,100,000	指名	（株）原小組	7. 3.20		場所打擁壁工 1 式	令和6年度繰越（P551/505）
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化	【事業計】			112,200,000	6,026,000	118,226,000				67,653,000		
795	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化 35-S3318-01	令和５年度大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市西方地内	59,422,000	57,750,000	4,600,000	62,350,000	一般	（株）トーカイ	6. 3. 8 7. 2.25	60,000,000	施工延長 52 m	令和5年度繰越（P460/783） 合併　従35-S4512-01（P271/785）
796	〃 36-S3337-01	令和６年度大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市西方地内	52,305,000	51,150,000		51,150,000	指名	（株）トーカイ	7. 3.19		施工延長 66.6 m	令和6年度繰越（P551/508）
797	〃 36-S3340-01	令和６年度牛ケ谷B急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市岡部町岡部地内	59,928,000	57,750,000		57,750,000	指名	（株）戸塚工務店	7. 3.27		斜面対策 1 式	令和6年度繰越（P552/511） 合併　従36-S7160-01（P267/751）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化	【事業計】			166,650,000	4,600,000	171,250,000				60,000,000		
798	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）（5か 36-S3353-01	令和16年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市下数田地内	76,384,000	70,180,000		70,180,000	指名	（株）山田組	7. 3.19		斜面対策 45.8 m	令和6年度繰越(P532/512) 合併　主36-S4711-01(P272/788)
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）（5か	【事業計】			0	0	0				0		
	(04)砂防費	【目　計】			1,551,944,000	115,266,000	1,667,210,000				941,765,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
799	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	令和５年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その２）	焼津市越後島地内	25,135,000	22,660,000	4,895,000	27,555,000	一般	本橋建設（株）	6. 3.26 6.10.22	 24,193,000	施工延長 205.3 m	令和5年度繰越 (P461/786) 合併　従35-C5413-01 (P275/807)
800	〃 36-C6230-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その１）	焼津市越後島地内	33,264,000	29,953,000	6,072,000	36,025,000	一般	佐藤建設（株）	6. 9.25 7. 5.16	 11,980,000	施工延長 130.5 m	排水ポンプの運転が必要となったため 令和6年度繰越(P553/518) 合併　従36-C5413-01 (P276/817)
801	〃 36-C6230-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その2）	焼津市越後島地内	21,890,000	19,745,000	3,322,000	23,067,000	一般	佐藤建設（株）	6.12. 3 7. 6.30	 7,890,000	施工延長 41.6 m	令和6年度繰越 (P553/515) 合併　従36-C5413-01 (P276/817)
802	〃 36-C6230-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（信号ケーブル移設工）	焼津市越後島地内	7,887,000	7,700,000		7,700,000	指名	（株）法月電設	7. 3.27		信号ケーブル移設工 343 m	令和6年度繰越 (P553/516)
	都市計画街路事業（街路・補助）	【事業計】			80,058,000	14,289,000	94,347,000				44,063,000		
803	県単独街路整備事業 35-C5441-01	令和５年度（都）志太東幹線街路整備工事（護岸工）	焼津市利右衛門地内	92,411,000	85,030,000	-16,005,000	69,025,000	一般	（株）原川土木	5. 9.19 6. 8.23	(34,010,000) 35,015,000	築堤・護岸 1 式	右岸側の施工が湧水期内で困難となり、減工したため 令和5年度繰越 (P464/815)
804	〃 35-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（取合い道路工）	焼津市利右衛門地内	7,348,000	6,556,000	440,000	6,996,000	指名	（有）たむら総業	6. 8.21 7. 2. 5	 6,996,000	施工延長 73 m	
805	〃 35-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（信号機設置工）	焼津市利右衛門地内	5,874,000	5,775,000	-286,000	5,489,000	指名	（株）法月電設	6. 6.17 6. 9.30	 5,489,000	道路維持 1 式	
806	〃 35-C5443-01	令和５年度（都）焼津広幡線街路整備工事（市道復旧工）	焼津市八楠地内	13,321,000	12,067,000	2,200,000	14,267,000	一般	（株）☆藤工務店	5.12.15 6.10.30	(4,820,000) 9,447,000	施工延長 40 m	令和5年度繰越 (P465/826)
807	〃 35-C5443-01	令和５年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その２）	焼津市越後島地内	25,135,000	22,660,000	4,895,000	27,555,000	一般	本橋建設（株）	6. 3.26 6.10.22	 3,362,000	施工延長 205.3 m	令和5年度繰越 (P465/825) 合併　主35-C6230-01 (P275/799)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
808	県単独街路整備事業 35-C5444-01	令和６年度（都）静波１号幹線街路整備工事（自転車通行空間標示工）	牧之原市静波地内	4,620,000	4,070,000	557,000	4,627,000	指名	セイトー（株）	6.10.17 7. 1.16	(4,627,000) 683,984	自転車通行空間標示工 1　式	合併　主36-C5410-01 (P276/809)
809	〃 36-C5440-01	令和６年度（都）静波１号幹線街路整備工事（自転車通行空間標示工）	牧之原市静波地内	4,620,000	4,070,000	557,000	4,627,000	指名	セイトー（株）	6.10.17 7. 1.16	(4,627,000) 3,943,016	自転車通行空間標示工 1　式	合併　従35-C5444-01 (P276/808)
810	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（護岸工）	焼津市利右衛門地内	47,432,000	43,021,000	-1,397,000	41,624,000	一般	新井工業（株）	6. 9.25	17,200,000	施工延長 91.16　m	令和6年度繰越 (P554/523)
811	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（道路工）	焼津市利右衛門地内	32,593,000	29,337,000	1,727,000	31,064,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25	11,730,000	道路改良 160.3　m	令和6年度繰越 (P554/524)
812	〃 35-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（取合い道路舗装工）	焼津市利右衛門地内	10,340,000	9,196,000	1,837,000	11,033,000	一般	岡村建設工業（株）	6.10. 7 7. 3.12	(11,033,000) 1,264,728	施工延長 73　m	合併　主36-C5441-01 (P276/813)
813	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（取合い道路舗装工）	焼津市利右衛門地内	10,340,000	9,196,000	1,837,000	11,033,000	一般	岡村建設工業（株）	6.10. 7 7. 3.12	(11,033,000) 9,768,272	施工延長 73　m	合併　従35-C5441-01 (P276/812)
814	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（舗装工）	焼津市利右衛門地内	22,154,000	19,800,000		19,800,000	一般	（株）エス・ロード	6.10.12 7. 6.25		施工延長 268.8　m	令和6年度繰越 (P554/522)
815	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（管路工）	焼津市利右衛門地内	49,588,000	45,089,000		45,089,000	一般	（株）斎藤工務店	7. 3.26		管路工（管路部） 1　式	令和6年度繰越 (P554/525)
816	〃 36-C5443-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その１）	焼津市越後島地内	33,264,000	29,953,000	6,072,000	36,025,000	一般	佐藤建設（株）	6. 9.25 7. 5.16		施工延長 130.5　m	排水ポンプの運転が必要となったため 令和6年度繰越(P555/532) 合併　主36-C6230-01 (P275/801)
817	〃 36-C5443-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その2）	焼津市越後島地内	21,890,000	19,745,000	3,322,000	23,067,000	一般	佐藤建設（株）	6.12. 3 7. 6.30		施工延長 41.6　m	令和6年度繰越 (P555/529) 合併　主36-C6230-01 (P275/801)
	県単独街路整備事業	【事業計】			259,941,000	-10,927,000	249,014,000				104,899,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	(03)市街地整備費	【H　計】			339,999,000	3,362,000	343,361,000				148,962,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額　277

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
818	公園・緑化推進事業費 36-L0350-01	令和６年度吉田公園公園緑化工事（揚水設備更新工）	榛原郡吉田町川尻地内	12,419,000	12,056,000	-11,000	12,045,000	一般	日将（株）	6.11.12 7. 3.13	12,045,000	さく井工 1　式	
819	〃 36-L0350-01	令和６年度吉田公園公園緑化工事（揚水設備更新工その２）	榛原郡吉田町川尻地内	12,364,000	11,880,000		11,880,000	一般	（株）日さく　静岡支店	7. 3.26		さく井工事 1　式	令和6年度繰越 (P556/536)
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			23,936,000	-11,000	23,925,000				12,045,000		
	(05)公園緑地費	【目　計】			23,936,000	-11,000	23,925,000				12,045,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
820	4年河川災害復旧（過） 34-B3806-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　４年災査定第２７０号（護岸工）	牧之原市中西地先	77,253,000	75,350,000	7,390,000	82,740,000	一般	（株）名波土建	5. 3.15 6. 5.30	(30,140,000) 51,000,000	復旧延長　L＝ 131.3　m	ブロック張工面積を変更したため 令和4年度債務 合併　主34-B3506-01 (P287/895)
821	〃 34-B3824-01	令和４年度二級河川大久保川４年災害復旧工事４年災査定第83号（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	35,805,000	32,670,000	352,000	33,022,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5. 3.23 6. 8.16	(16,915,000) 15,051,000	復旧延長　L＝４２．１m 0	令和4年度債務 合併　主34-B3524-01 (P287/896)
822	〃 34-B3836-01	令和４年度二級河川朝比奈川４年災害復旧工事　４年災査定第９９号・１０１号（大型ブ	藤枝市岡部町宮島1地先ほか	44,627,000	42,680,000	22,440,000	65,120,000	指名	（株）オカノ	5. 3. 2 6. 7. 3	(34,444,000) 5,398,000	復旧延長（左岸）L＝３２．５m 0	施工中の再度被災により増工が必要となったため 令和4年度債務 合併　主34-B3536-01 (P287/897)
823	〃 34-B3838-01	令和４年度二級河川朝比奈川４年災害復旧工事　４年災査定第９９号・１０１号（大型ブ	藤枝市岡部町宮島1地先ほか	44,627,000	42,680,000	22,440,000	65,120,000	指名	（株）オカノ	5. 3. 2 6. 7. 3	(34,444,000) 13,882,000	復旧延長（左岸）L＝３２．５m 0	施工中の再度被災により増工が必要となったため 令和4年度債務 合併　主34-B3536-01 (P287/897)
824	〃 34-B3871-01	令和４年度二級河川湯日川　４年災害復旧工事　４年災査定第262号（護岸工）	榛原郡吉田町片岡地先（１）	98,681,000	91,300,000	7,183,000	98,483,000	一般	たむら建設（株）	5. 3.14 6. 6.25	(65,756,544) 31,802,456	復旧延長　L= 131.8　m	仮設道路法面が崩れる恐れがあることから、大型土のうにより保護することとしたため 令和4年度債務 合併　主34-B3571-01 (P287/898)
825	〃 34-B3872-01	令和４年度二級河川朝生川４年災害復旧工事４年災査定第２６３号（護岸工）	牧之原市静谷地先	26,400,000	26,070,000	-3,872,000	22,198,000	一般	増井建設（株）	5. 3.15 6. 5.31	(13,235,000) 8,963,000	復旧延長 59.5　m	令和4年度債務 合併　主34-B3572-01 (P287/899)
826	〃 34-B3875-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　4年災査定第267号・第268号・第271号（護岸	牧之原市大寄地先ほか	44,418,000	44,000,000	-2,080,000	41,920,000	指名	（株）明建	5. 2.23 6. 5.10	(26,000,000) 4,700,000	大寄１工区　復旧延長L＝１９． 0	令和4年度債務 合併　主34-B3575-01 (P287/900)
827	〃 34-B3876-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　4年災査定第267号・第268号・第271号（護岸	牧之原市大寄地先ほか	44,418,000	44,000,000	-2,080,000	41,920,000	指名	（株）明建	5. 2.23 6. 5.10	(26,000,000) 8,170,000	大寄１工区　復旧延長L＝１９． 0	令和4年度債務 合併　主34-B3575-01 (P287/900)
828	〃 34-B3878-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　4年災査定第267号・第268号・第271号（護岸	牧之原市大寄地先ほか	44,418,000	44,000,000	-2,080,000	41,920,000	指名	（株）明建	5. 2.23 6. 5.10	(26,000,000) 3,050,000	大寄１工区　復旧延長L＝１９． 0	令和4年度債務 合併　主34-B3575-01 (P287/900)
829	〃 34-B3880-01	令和４年度二級河川白井川４年災害復旧工事４年災査定第277号・第278号（護岸工）	牧之原市白井地先ほか１箇所	32,978,000	32,780,000	715,000	33,495,000	指名	若杉建設（株）	5. 2.16 6. 7.10	(14,460,000) 3,554,000	復旧延長（下流工区）4年査定第2 19.9　m	令和4年度債務 合併　主34-B3580-01 (P288/903)
830	〃 34-B3881-01	令和４年度二級河川白井川４年災害復旧工事４年災査定第277号・第278号（護岸工）	牧之原市白井地先ほか１箇所	32,978,000	32,780,000	715,000	33,495,000	指名	若杉建設（株）	5. 2.16 6. 7.10	(14,460,000) 15,481,000	復旧延長（下流工区）4年査定第2 19.9　m	令和4年度債務 合併　主34-B3580-01 (P288/903)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
831	4年河川災害復旧（過） 35-B3894-01	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事４年災査定第238号・第241号（護岸工）	島田市相賀地先	68,134,000	66,550,000	9,394,000	75,944,000	指名	（株）グロージオ	5. 9.28 7. 1.31	(31,360,000) 35,791,000	相賀１－１工区（左岸） 復旧延長 12 m	仮設工の変更のため 令和5年度繰越(P469/863) 合併　主34-B3854-01 (P280/832)
832	〃 34-B3854-01	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事４年災査定第238号・第241号（護岸工）	島田市相賀地先	68,134,000	66,550,000	9,394,000	75,944,000	指名	（株）グロージオ	5. 9.28 7. 1.31	(31,360,000) 2,248,000	相賀１－１工区（左岸） 復旧延長 12 m	仮設工の変更のため 令和5年度繰越(P467/840) 合併　従31-K3238-01 (P247/595)
833	〃 34-B3856-01	令和５年度一級河川相賀谷川４年災害復旧（過）工事４年災査定第240号（護岸工）	島田市相賀３地先	34,573,000	34,100,000	1,078,000	35,178,000	随契	（株）グロージオ	6. 2. 7 6. 7.17	(13,600,000) 17,754,000	復旧延長（右岸） 38.4 m	令和5年度繰越随契七号（緊急）（P467/841） 合併　従31-K3238-01 (P247/595)
834	〃 36-B3957-01	令和５年度一級河川相賀谷川５年災害復旧工事５年災査定第36号（護岸工）	島田市相賀地先	44,825,000	44,440,000	4,092,000	48,532,000	随契	（株）アーク東海	5.11. 2 7. 1.17	(8,150,000) 1,500,000	復旧延長 61.6 m	令和6年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3502-01 (P288/905)
835	〃 36-B3927-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事５年災査定第９４号（護岸工）	藤枝市助宗地先1	121,561,000	120,450,000	-2,035,000	118,415,000	随契	（株）山田組	5.11. 8 6. 7.12	(36,900,000) 5,000,000	復旧延長 188.3 m	令和6年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3515-01 (P288/910)
836	〃 34-B3827-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事５年災査定第９４号（護岸工）	藤枝市助宗地先1	121,561,000	120,450,000	-2,035,000	118,415,000	随契	（株）山田組	5.11. 8 6. 7.12	(36,900,000) 32,572,000	復旧延長 188.3 m	令和4年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3515-01 (P288/910)
837	〃 34-B3841-01	令和５年度一級河川滝之谷川５年災害復旧工事５年災査定第100号（護岸工）	藤枝市滝沢2地先	22,825,000	22,000,000	-4,763,000	17,237,000	随契	インター産業（株）	5.11. 1 6. 5.20	(8,800,000) 7,800,000	復旧延長 24 m	令和5年度繰越随契五号（緊急）（P467/838） 合併　主35 B3521 01 (P289/915)
838	〃 34-B3852-01	令和５年度（一）相俣岡部線５年災害復旧工事５年災査定152号（道路工）	藤枝市岡部町玉取地内	44,693,000	44,550,000	-209,000	44,341,000	随契	フジ建設（株）	5.11. 2 6. 5.31	(22,275,000) 1,500,000	復旧延長 48 m	令和4年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3530-01 (P293/949)
839	〃 35-B3886-01	令和５年度一級河川伊久美川５年災害復旧工事５年災査定第３４号（護岸工）	島田市伊久美地先	40,117,000	38,500,000	-99,000	38,401,000	指名	（株）エコワーク	5.10.31 7. 3.12	(8,010,000) 6,736,000	復旧延長 81 m	令和5年度債務 合併　主35-B3532-01 (P289/918)
840	〃 35-B3986-01	令和５年度一級河川伊久美川５年災害復旧工事５年災査定第３４号（護岸工）	島田市伊久美地先	40,117,000	38,500,000	99,000	38,401,000	指名	（株）エコワーク	5.10.31 7. 3.12	(8,010,000) 5,000,000	復旧延長 81 m	令和5年度債務 合併　主35-B3532-01 (P289/918)
841	〃 35-B3820-01	令和５年度一級河川伊久美川４年災害復旧（過）工事４年災査定第245号（護岸工その２）	島田市伊久美地先	23,584,000	22,550,000	4,653,000	27,203,000	指名	（株）エコワーク	5.10. 4 6. 5. 8	(2,000,000) 20,503,000	復旧延長 18 m	令和5年度債務 合併　従35-K3241-01 (P248/601)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
842	4年河川災害復旧（過） 35-B3825-01	令和５年度一級河川笹間川　４年河川災害復旧工事４年災査定第８７号（護岸工）	島田市川根町粟原地先	97,471,000	96,580,000	-583,000	95,997,000	一般	マルキ建設（株）	5. 6.29 7. 3.14	(38,630,000) 57,367,000	復旧延長　L＝165．9m（237．9 0	令和5年度繰越 (P468/850)
843	〃 35-B3861-01	令和５年度一級河川身成川　４年災害復旧（過）工事４年災査定第247・248・249号（護岸	島田市川根町身成１地先ほか	75,020,000	74,580,000	12,102,000	86,682,000	指名	三村建設（株）	5.11.22 7. 3.17	(29,830,000) 17,547,000	災害復旧工事【査定第２４７号・ 1　式	左岸の護岸工を増工したため 令和5年度繰越(P468/853) 合併　主35-B3859-01 (P281/841)
844	〃 35-B3859-01	令和５年度一級河川身成川　４年災害復旧（過）工事４年災査定第247・248・249号（護岸	島田市川根町身成１地先ほか	75,020,000	74,580,000	12,102,000	86,682,000	指名	三村建設（株）	5.11.22 7. 3.17	(29,830,000) 21,232,000	災害復旧工事【査定第２４７号・ 1　式	左岸の護岸工を増工したため 令和5年度繰越(P468/851) 合併　従35-B3860-01 (P281/845)
845	〃 35-B3860-01	令和５年度一級河川身成川　４年災害復旧（過）工事４年災査定第247・248・249号（護岸	島田市川根町身成１地先ほか	75,020,000	74,580,000	12,102,000	86,682,000	指名	三村建設（株）	5.11.22 7. 3.17	(29,830,000) 9,020,000	災害復旧工事【査定第２４７号・ 1　式	左岸の護岸工を増工したため 令和5年度繰越(P468/852) 合併　主35-B3859-01 (P281/844)
846	〃 35-B3862-01	令和５年度一級河川身成川　４年河川災害復旧工事４年災査定第250・251・252号（護岸	島田市川根町身成地先	41,954,000	41,470,000	-2,365,000	39,105,000	一般	三村建設（株）	5. 7.27 6. 6.14	(16,580,000) 1,227,000	【査定第250号　身成1工区】 0	令和5年度繰越 (P468/854) 合併　従35-B3863-01 (P281/847)
847	〃 35-B3863-01	令和５年度一級河川身成川　４年河川災害復旧工事４年災査定第250・251・252号（護岸	島田市川根町身成地先	41,954,000	41,470,000	-2,365,000	39,105,000	一般	三村建設（株）	5. 7.27 6. 6.14	(16,580,000) 2,631,000	【査定第250号　身成4工区】 0	令和5年度繰越 (P469/855) 合併　主35-B3862-01 (P281/846)
848	〃 35-B3864-01	令和５年度一級河川身成川　４年河川災害復旧工事４年災査定第250・251・252号（護岸	島田市川根町身成地先	41,954,000	41,470,000	-2,365,000	39,105,000	一般	三村建設（株）	5. 7.27 6. 6.14	(16,580,000) 18,667,000	【査定第250号　身成4工区】 0	令和5年度繰越 (P469/856) 合併　主35 B3862 01 (P281/846)
849	〃 35-B3866-01	令和５年度一級河川家山川４年河川災害復旧工事４年災査定第255号（石張護岸工）	島田市川根町家山３地先	48,422,000	47,740,000	-1,067,000	46,673,000	一般	（株）田崎組	5. 6.13 7. 2.28	(19,000,000) 27,673,000	復旧延長　L＝７８．０m 0	令和5年度繰越 (P469/857)
850	〃 35-B3885-01	令和５年度一級河川大井川　４年河川災害復旧工事４年災査定第81号（護岸工）	榛原郡川根本町崎平地先	45,199,000	45,100,000	-5,423,000	39,677,000	一般	（株）神田組	5. 6.19 6. 5.20	(18,040,000) 21,637,000	復旧延長　L－２５．３m（１３ 0	残土処分が取止めたため 令和5年度繰越 (P469/858)
851	〃 35-B3891-01	令和５年度一級河川大井川４年災害復旧（過）工事４年災査定第２３５号（石張工）	島田市身成１地先	26,367,000	26,070,000	660,000	26,730,000	指名	（株）ケンコー	5. 7.26 6. 5.20	(6,180,000) 20,550,000	復旧延長（左岸）　L＝ 10.3　m	令和5年度債務
852	〃 35-B3892-01	令和５年度一級河川大井川４年災害復旧（過）工事４年災査定第２３６号（石張工）	島田市身成２地先	87,714,000	85,800,000	3,509,000	89,309,000	指名	（株）中林建設	5. 7.27 7. 2.13	(30,000,000) 51,024,000	復旧延長（左岸）　L＝ 49.9　m	令和5年度債務 合併　従35-K3241-01 (P248/604)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
853	4年河川災害復旧（過） 35-B3893-01	令和５年度一級河川大井川４年河川災害復旧工事４年災査定第237号（護岸工）	島田市福用地先	127,446,000	125,620,000	8,723,000	134,343,000	一般	山岸建設（株）	5. 9. 9 7. 3.14	(66,350,000) 51,959,000	復旧延長（右岸）　L＝２１８． 0	護岸工及び仮水路工の流失し、護岸工及び仮排水路工を復旧するため 令和5年度債務 合併　従35-B3993-01 (P282/851)
854	〃 35-B3993-01	令和５年度一級河川大井川４年河川災害復旧工事４年災査定第237号（護岸工）	島田市福用地先	127,446,000	125,620,000	8,723,000	134,343,000	一般	山岸建設（株）	5. 9. 9 7. 3.14	(66,350,000) 10,000,000	復旧延長（右岸）　L＝２１８． 0	護岸工及び仮水路工の流失し、護岸工及び仮排水路工を復旧するため 令和5年度債務 合併　主35-B3893-01 (P282/853)
855	〃 35-B3895-01	令和５年度一級河川伊久美川４年災害復旧（過）工事４年災査定第244号（護岸工）	島田市伊久美地先	164,868,000	162,250,000	4,893,474	167,143,474	指名	（株）エコワーク	6. 2.20 7. 3.24	146,000,000	復旧延長 104.3　m	令和5年度債務 合併　従35-B3995-01 (P282/856)
856	〃 35-B3995-01	令和５年度一級河川伊久美川４年災害復旧（過）工事４年災査定第244号（護岸工）	島田市伊久美地先	164,868,000	162,250,000	4,893,474	167,143,474	指名	（株）エコワーク	6. 2.20 7. 3.24	20,000,000	復旧延長 104.3　m	令和5年度債務 合併　主35-B3895-01 (P282/855)
857	〃 35-B3896-01	令和５年度一級河川家山川　４年河川災害復旧工事４年災査定第254号（石張護岸工）	島田市川根町家山２地先	24,915,000	24,530,000		24,530,000	一般	（株）田崎組	5. 6.13 7. 3.31	(9,800,000) 14,730,000	復旧延長　L＝４０．０m 0	令和5年度繰越 (P469/865)
	4年河川災害復旧（過）	【事業計】			852,940,000	35,574,474	888,514,474				788,719,456		
858	5年河川災害復旧（過） 35-B3802-01	令和５年度一級河川相賀谷川５年災害復旧工事５年災害定第36号（護岸工）	島田市相賀地先	44,825,000	44,440,000	4,092,000	48,532,000	随契	（株）アーク東海	5.11. 2 7. 1.17	(8,150,000) 21,629,000	復旧延長 61.6　m	令和5年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3502-01 (P288/905)
859	〃 35-B3803-01	令和５年度一級河川伊久美川　５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工）	島田市身成地先	126,324,000	124,300,000	5,742,000	130,042,000	指名	大河原建設（株）	6. 3.14		復旧延長Ｌ－ 126.3　m	労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため 令和5年度債務合併　主35-B3503-01（P288/906）
860	〃 35-B3815-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事５年災査定第９４号（護岸工）	藤枝市助宗地先1	121,561,000	120,450,000	2,035,000	118,415,000	随契	（株）山田組	5.11. 8 6. 7.12	(36,900,000) 21,179,000	復旧延長 188.3　m	令和5年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3515-01 (P288/910)
861	〃 36-B3819-01	令和５年度二級河川滝沢川５年災害復旧工事５年災査定第９８号（護岸工）	藤枝市滝沢地先	24,618,000	24,420,000	7,051,000	31,471,000	不随	大藤建設（株）	5.11. 2 7. 2.28	(9,760,000) 6,633,000	復旧延長L＝27．6m 0	施工中の大雨により水替口数が増工したため 令和6年度繰越随契八号（不調） 合併　主35-B3519-01 (P289/913)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
862	5年河川災害復旧(過) 36-B3824-01	令和５年度二級河川栃山川　５年災害復旧工事５年災査定第103号（護岸工）	藤枝市高岡地先	19,701,000	18,700,000	2,000,000	20,700,000	指名	(株) 杉山工務店	5.12. 7 7. 2.14	(7,480,000) 2,000,000	復旧延長　L＝２１．６m 0	令和6年度繰越 合併　主35-B3524-01 (P289/917)
863	〃 35-B3832-01	令和５年度　二級河川伊久美川５年災害復旧工事５年災査定第３４号（護岸工）	島田市伊久美地先	40,117,000	38,500,000	-99,000	38,401,000	指名	(株) エコワーク	5.10.31 7. 3.12	(8,010,000) 6,455,000	復旧延長 81　m	令和5年度債務 合併　主35-B3532-01 (P289/918)
864	〃 35-B3833-01	令和５年度二級河川湯日川５年災害復旧工事５年災査定第39号（護岸工）	島田市湯日地先	36,498,000	34,100,000	-770,000	33,330,000	指名	(株) 丸紅	5.11.24 6. 7. 5	(6,400,000) 17,330,000	復旧延長　L＝ 22.5　m	令和5年度債務 合併　主35-B3533-01 (P289/919)
865	〃 35-B3834-01	令和５年度　二級河川菅ヶ谷川５年災害復旧工事５年災査定第４２号・４３号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	37,895,000	36,850,000	-4,708,000	32,142,000	指名	(株) 鈴木土建	5.11.16 6. 6.27	(7,200,000) 4,642,000	査定番号４３号（上流工区） 0	令和5年度債務 合併　主35-B3535-01 (P289/920)
866	〃 35-B3835-01	令和５年度二級河川菅ヶ谷川５年災害復旧工事５年災査定第４２号・４３号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	37,895,000	36,850,000	-4,708,000	32,142,000	指名	(株) 鈴木土建	5.11.16 6. 6.27	(7,200,000) 4,500,000	査定番号４３号（上流工区） 0	令和5年度債務 合併　主35-B3535-01 (P289/920)
867	〃 35-B3836-01	令和５年度二級河川朝生川５年災害復旧工事５年災査定第44号（護岸工）	牧之原市静谷地先	17,710,000	17,193,000	-209,000	16,984,000	指名	増井建設（株）	5.11. 1 6. 6.28	7,984,000	復旧延長 33　m	令和5年度債務 合併　主35-B3536-01 (P290/922)
868	〃 35-B3837-01	令和５年度　二級河川白井川５年災害復旧工事5年災査定第45号（護岸工）	牧之原市白井地先	18,293,000	18,260,000	913,000	19,173,000	不随	若杉建設（株）	5.11. 3 7. 1.31	11,173,000	復旧延長 23.2　m	令和5年度債務随契八号(不調) 合併　主35 B3537 01 (P290/923)
	5年河川災害復旧(過)	【事業計】			0	0	0				103,525,000		
869	5年砂防災害復旧(過) 35-B3545-01	令和５年度　瀬戸川　５年災害復旧工事５年災査定第145号（護岸工）	藤枝市本郷地先	37,939,000	37,400,000	2,046,000	39,446,000	不随	(株) エコ・ライズ	5.12.18 6. 7.26	(6,420,000) 23,387,000	復旧延長　L＝２１．２m（８２ 0	令和5年度債務随契八号(不調) 合併　主35-B3525-01 (P291/934)
870	〃 35-B3838-01	令和６年度　大井川支川笹間川５年砂防災害復旧工事５年災査定第１４３号（護岸工）	島田市川根町笹間下地先	36,432,000	36,300,000		36,300,000	指名	(株) 原小組	7. 1.17 7. 6.30	14,520,000	施工延長 L=28. 0m 0	令和6年度繰越 (P557/538) 合併　主35-B3538-01 (P291/935)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
871	5年砂防災害復旧（過） 35-B3841-01	令和５年度　大井川支川川根長尾川５年砂防災害復旧工事５年災査定第167号（床固工）	榛原郡川根本町上長尾地先	421,311,000	420,750,000	21,560,000	442,310,000	一般	（株）梶山組	6. 2.23	125,699,980	復旧延長（右岸） 238.4　m	仮設工法と地盤改良工法の見直しが必要となったため 令和5年度債務 合併　主35-B3541-01 (P291/936)
	5年砂防災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				163,606,980		
872	4年道路災害復旧（過） 34-B3813-01	令和４年度（主）藤枝天竜線　４年道路災害復旧工事４年災査定第331号（擁壁工）	島田市川根町牛代地内	23,166,000	22,770,000	3,179,000	25,949,000	指名	（株）田崎組	5. 3.15 6. 5.31	(11,761,000) 14,188,000	復旧延長 13.3　m	令和4年度債務 合併　主34-B3513-01 (P291/937)
873	〃 34-B3821-01	令和４年度（国）４７３号４年災害復旧４年道路災害復旧工事4年災査定第329号（軽量盛土工）	島田市福用地内	227,997,000	226,050,000	42,966,000	269,016,000	随契	山岸建設（株）	5. 1. 6 6. 7.24	(150,778,855) 112,090,000	復旧延長　Ｌ＝６３．１ｍ 0	仮設工の変更のため 令和4年度債務随契五号（緊急） 合併　主34-B3521-01 (P292/938)
874	〃 34-B3842-01	令和５年度（国）３６２号　４年道路災害復旧工事（４年災査定第167号・168号）	榛原郡川根本町下長尾地内	37,862,000	36,300,000	7,524,000	43,824,000	指名	（有）山本鉄工	5. 5.18 6. 7. 5	(21,513,000) 17,654,000	復旧延長　Ｌ＝９ｍ 0	仮設モルタル吹付を追加したため 令和5年度繰越(P470/870) 合併　主34-B3542-01 (P292/939)
875	〃 34-B3843-01	令和５年度（国）３６２号　４年道路災害復旧工事（４年災査定第167号・168号）	榛原郡川根本町下長尾地内	37,862,000	36,300,000	7,524,000	43,824,000	指名	（有）山本鉄工	5. 5.18 6. 7. 5	(21,513,000) 795,000	復旧延長　Ｌ＝９ｍ 0	仮設モルタル吹付を追加したため 令和5年度繰越(P470/871) 合併　主34-B3542-01 (P292/939)
876	〃 34-B3850-01	令和４年度（一）藏田島田線４年災害復旧工事４年災査定第１８０号、１８１号（道路土	藤枝市瀬戸ノ谷２地内ほか	37,664,000	35,200,000	-2,233,000	32,967,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5. 3.16 6. 5.30	(19,780,000) 6,933,000	瀬戸ノ谷２　復旧延長 28　m	令和4年度債務 合併　主31-B3550-01 (P292/940)
877	〃 34-B3851-01	令和４年度（一）藏田島田線４年災害復旧工事４年災査定第１８０号、１８１号（道路土	藤枝市瀬戸ノ谷２地内ほか	37,664,000	35,200,000	-2,233,000	32,967,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5. 3.16 6. 5.30	(19,780,000) 6,254,000	瀬戸ノ谷２　復旧延長 28　m	令和4年度債務 合併　主34-B3550-01 (P292/940)
878	〃 34-B3817-01	令和６年度（主）藤枝天竜線４年災害復旧（過）工事４年災査定第１７２号（石積工）	島田市川根町笹間上４地内	9,504,000	9,240,000	2,431,000	11,671,000	指名	三村建設（株）	6. 4.24 7. 1.14	(11,671,000) 9,240,000	復旧延長Ｌ＝３９．５ｍ 0	合併　従36-I1740-01 (P226/420)
879	〃 35-B3804-01	令和５年度（一）伊久美元島田線５年道路災害復旧工事（５年災査定第87号）（４年災	島田市千葉地内	18,084,000	18,040,000	2,310,000	20,350,000	指名	興和建設（株）	6. 3. 1 6.10.25	11,500,000	【５年災査定第８７号】 0	令和5年度債務 合併　主35-B3513-01 (P292/944)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
880	4年道路災害復旧（過） 34-B3815-01	令和５年度（主）藤枝大竜線　５年道路災害復旧工事５年災査定第150号（大型ブロック積工）	島田市川根町笹間下地内	72,303,000	69,300,000	20,768,000	90,068,000	随契	マルキ建設（株）	6. 2. 6 7. 3.25	(27,720,000) 6,254,000	復旧延長L＝ 26　m	胴込コンクリートを増工したため 令和5年度繰越随契五号（緊急）(P470/867)　合併　主35-B3529 01（P293/948）
881	〃 36-B3952-01	令和５年度（一）相俣岡部線５年災害復旧工事５年災査定152号（道路工）	藤枝市岡部町上取地内	44,693,000	44,550,000	-209,000	44,341,000	随契	フジ建設（株）	5.11. 2 6. 5.31	(22,275,000)	復旧延長 48　m	令和6年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3530-01（P293/949）
882	〃 35-B3814-01	令和５年度（市）藤枝大竜線　４年道路災害復旧工事４年災査定第330号（石積工）	島田市川根町越地地内	13,552,000	13,200,000	-869,000	12,331,000	指名	（株）田崎組	5. 7.26 7. 3. 7	(5,280,000) 6,763,000	復旧延長 22.3　m	令和5年度繰越（P471/875） 合併　従35-15934-04（P181/12）
883	〃 35-B3948-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線４年災害復旧工事４年災査定第１７６号（法面工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	114,114,000	112,860,000	4,316,000	117,176,000	指名	（株）丸川組	6. 4.26 7. 3.17	(117,176,000) 7,477,000	法面吹付工 789　ｍ２	合併　主35-B3848-01（P285/884）
884	〃 35-B3848-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線４年災害復旧工事４年災査定第１７６号（法面工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	114,114,000	112,860,000	4,316,000	117,176,000	指名	（株）丸川組	6. 4.26 7. 3.17	(117,176,000) 103,942,000	法面吹付工 789　ｍ２	合併　従35-B3948-01（P285/883）
885	〃 35-B3853-01	令和５年度（一）春野下泉停車場線４年災害復旧（過）工事４年災査定第183号（軽量盛土工）	榛原郡川根本町原山地内	52,173,000	50,160,000	2,321,000	52,481,000	指名	徳山建設（株）	6. 4. 1 7. 2.21	52,481,000	復旧延長　Ｌ＝１５．００ｍ 0	令和5年度繰越（P471/881）
	4年道路災害復旧（過）	【事業計】			185,460,000	8,199,000	193,659,000				355,571,000		
886	5年道路災害復旧（過） 35-B3813-01	令和５年度（一）伊久美元島田線５年道路災害復旧工事（５年災査定第87号）（４年災査定第[illegible]号）	島田市千葉地内	18,084,000	18,040,000	2,310,000	20,350,000	指名	奥和建設（株）	6. 3. 1 6.10.25		【５年災査定第８７号】 0	令和5年度債務 合併　主35-B3513-01（P292/944）
887	〃 35-B3827-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　５年災害復旧工事５年災査定第147号（落石防護網工）	榛原郡川根本町桑野山地内	44,869,000	43,450,000	9,163,000	52,613,000	指名	（株）柳澤組	6. 3.26 6.11.29		復旧延長 42　m	防護網の固定方法を変更したため 令和5年度債務 合併　主35 B3527 01（P292/916）
888	〃 36-B3829-01	令和５年度（主）藤枝大竜線　５年道路災害復旧工事５年災査定第150号（大型ブロック積工）	島田市川根町笹間下地内	72,303,000	69,300,000	20,768,000	90,068,000	随契	マルキ建設（株）	6. 2. 6 7. 3.25	(27,720,000) 841,000	復旧延長L＝ 26　m	胴込コンクリートを増工したため 令和6年度繰越随契五号（緊急） 合併　主35-B3529-01（P293/948）

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
889	5年道路災害復旧（過） 35-B3830-01	令和５年度（一）川俣岡部線５年災害復旧工事５年災査定152号（道路工）	藤枝市岡部町玉取地内	44,693,000	44,550,000	-209,000	44,341,000	随契	フジ建設（株）	5.11. 2 6. 5.31	(22,275,000) 9,900,000	復旧延長 48 m	令和5年度債務随契五号（緊急） 合併　主35-B3530-01（P293/949）
890	〃 35-B3839-01	令和５年度（主）川根寸又峡線５年災害復旧工事　５年災査定第１４８号（軽量盛土工）	榛原郡川根本町古部地内	123,164,000	122,650,000	-1,870,000	120,780,000	指名	（株）神田組	6. 2.22 7. 2.14	52,189,715	復旧延長 55.1 m	令和5年度債務 合併　主35-B3539-01（P293/950）
891	〃 35-B3840-01	令和５年度（主）藤枝大竜線　５年災害復旧工事５年災査定第151号（ブロック積工）	島田市川根町市尾地内	12,166,000	11,880,000	2,805,000	14,685,000	指名	（株）田崎組	6. 3.28 6.12.13	8,603,000	復旧延長 8 m	令和5年度債務 合併　主35-B3540-01（P293/951）
892	〃 36-B3831-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線５年災害復旧（過）工事（査定第153号）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	83,083,000	75,218,000	3,618,000	78,836,000	指名	角丸建設（株）	6. 9.19 7. 3.14	(78,836,000) 37,662,302	復旧延長 37.2 m	合併　従35-B3531-01（P293/952）
	5年道路災害復旧（過）	【事業計】			75,218,000	3,618,000	78,836,000				109,196,017		
	(01)過年災害土木復旧費	【Ｈ　計】			1,113,618,000	47,391,474	1,161,009,474				1,520,618,453		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
893	県単独河川等災害復旧 35-B0902-01	令和６年度一級河川伊久美川県単独災害復旧工事（土砂撤去工）	島田市伊久美地先	15,829,000	15,620,000	-1,932,000	13,688,000	一般	（株）中林建設	6.10.15 7. 2.21	(13,688,000) 5,088,000	復旧延長Ｌ＝ 36 m	合併　主35-B0903-01 (P287/894)
894	〃 35-B0903-01	令和６年度一級河川伊久美川県単独災害復旧工事（土砂撤去工）	島田市伊久美地先	15,829,000	15,620,000	-1,932,000	13,688,000	一般	（株）中林建設	6.10.15 7. 2.21	(13,688,000) 8,600,000	復旧延長Ｌ＝ 36 m	合併　従35-B0902-01 (P287/893)
	県単独河川等災害復旧	【事業計】			15,620,000	-1,932,000	13,688,000				13,688,000		
895	４年河川災害復旧 34-B3506-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　４年災査定第２７０号（護岸工）	牧之原市中西地先	77,253,000	75,350,000	7,390,000	82,740,000	一般	（株）名波土建	5. 3.15 6. 5.30	(30,140,000)	復旧延長　Ｌ＝ 131.3 m	ブロック張工面積を変更したため 令和4年度債務 合併　従34 B3806 01 (P279/820)
896	〃 34-B3524-01	令和４年度一級河川大久保川４年災害復旧工事４年災査定第83号（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	35,805,000	32,670,000	352,000	33,022,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5. 3.23 6. 8.16	(16,915,000)	復旧延長　Ｌ＝４２．１ｍ 0	令和4年度債務 合併　従34-B3821-01 (P279/821)
897	〃 34-B3536-01	令和４年度一級河川朝比奈川４年災害復旧工事　４年災査定第９９号・１０１号（大型ブ[illegible]）	藤枝市岡部町宮島1地先ほか	44,627,000	42,680,000	22,440,000	65,120,000	指名	（株）オカノ	5. 3. 2 6. 7. 3	(34,444,000)	復旧延長（左岸）Ｌ＝３２．５ｍ 0	施工中の再度被災により増工が必要となったため 令和4年度債務 合併　従34-B3836-01 (P279/822)
898	〃 34-B3571-01	令和４年度二級河川湯日川　４年災害復旧工事　４年災査定第262号（護岸工）	榛原郡吉田町片岡地先（１）	98,681,000	91,300,000	7,183,000	98,483,000	一般	たむら建設（株）	5. 3.14 6. 6.25	(65,756,544)	復旧延長　L＝ 131.8 m	仮設道路法面が崩れる恐れがあることから、大型土のうにより保護することとしたため 令和4年度債務 合併　従34-B3871-01 (P279/824)
899	〃 34-B3572-01	令和４年度一級河川朝生川４年災害復旧工事４年災査定第２６３号（護岸工）	牧之原市静谷地先	26,400,000	26,070,000	-3,872,000	22,198,000	一般	増井建設（株）	5. 3.15 6. 5.31	(13,235,000)	復旧延長 59.5 m	令和4年度債務 合併　従34-B3872-01 (P279/825)
900	〃 34-B3575-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　4年災査定第267号・第268号・第271号（護岸	牧之原市大寄地先ほか	44,418,000	44,000,000	2,080,000	41,920,000	指名	（株）明建	5. 2.23 6. 5.10	(26,000,000)	大寄１工区　復旧延長Ｌ＝１９． 0	令和4年度債務 合併　従34-B3576-01 (P288/902)
901	〃 34-B3578-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　4年災査定第267号・第268号・第271号（護岸	牧之原市大寄地先ほか	44,418,000	44,000,000	-2,080,000	41,920,000	指名	（株）明建	5. 2.23 6. 5.10	(26,000,000)	大寄１工区　復旧延長Ｌ＝１９． 0	令和4年度債務 合併　主31-B3575-01 (P287/900)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
902	4年河川災害復旧 34-B3576-01	令和４年度二級河川萩間川４年災害復旧工事　4年災査定第267号・第268号・第271号（護岸工）	牧之原市大寄地先ほか	44,418,000	44,000,000	-2,080,000	41,920,000	指名	（株）明建	5. 2.23 6. 5.10	(26,000,000) 0	大寄１工区　復旧延長Ｌ＝１９． 0	令和4年度債務 合併　主31-B3575-01 (P287/900)
903	〃 34-B3580-01	令和４年度二級河川白井川４年災害復旧工事４年災査定第277号・第278号（護岸工）	牧之原市白井地先ほか１箇所	32,978,000	32,780,000	715,000	33,495,000	指名	若杉建設（株）	5. 2.16 6. 7.10	(14,460,000) 19.9　m	復旧延長（下流工区）４年査定第2 19.9　m	令和4年度債務 合併　従34-B3880-01 (P279/829)
	4年河川災害復旧	【事業計】			341,850,000	32,128,000	376,978,000				0		
904	5年河川災害復旧 35-B3501-01	令和５年度一級河川白光川５年災害復旧工事５年災査定第３８号（河床掘削工）	島田市高熊地先	121,517,000	118,800,000	-594,000	118,206,000	随契	山岸建設（株）	5. 6. 5 6.11.29	(47,520,000) 70,686,000	復旧延長 800　m	令和5年度繰越随契五号（緊急）（P474/893）
905	〃 35-B3502-01	令和５年度一級河川相賀谷川５年災害復旧工事５年災査定第36号（護岸工）	島田市相賀地先	44,825,000	44,440,000	4,092,000	48,532,000	随契	（株）アーク東海	5.11. 2 7. 1.17	(8,150,000) 17,253,000	復旧延長 61.6　m	令和5年度債務随契五号（緊急） 合併　従35-B3802-01 (P282/858)
906	〃 35-B3503-01	令和５年度　一級河川伊久美川　５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工）	島田市身成地先	126,324,000	124,300,000	5,742,000	130,042,000	指名	大河原建設（株）	6. 3.14	49,720,000	復旧延長Ｌ＝ 126.3　m	労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため 令和5年度債務 合併　従35-B3803-01 (P282/859)
907	〃 35-B3509-01	令和５年度二級河川湯日川５年災害復旧工事５年災査定第40号（護岸工）	島田市湯口地先	38,093,000	34,650,000	7,073,000	41,723,000	指名	（株）河村組	5.12. 1 7. 3.12	(13,860,000) 21,591,000	復旧延長　Ｌ＝ 54.8　m	仮設工の変更のため 令和5年度繰越(P474/896) 合併　従35-B3787-01 (P251/632)
908	〃 35-B3510-01	令和６年度　一級河川栃山川　５年災害復旧工事５年災査定第４１号（護岸工）	島田市東町地先	22,627,000	22,330,000	-2,277,000	20,053,000	指名	（株）ケンコー	6. 9. 4 7. 2.17	20,053,000	復旧延長　Ｌ＝ 26.1　m	
909	〃 35-B3514-01	令和５年度一級河川大井川５年災害復旧工事　５年災査定第９３号（護岸工）	榛原郡川根本町元藤川地先	113,542,000	113,300,000	704,000	112,596,000	指名	（株）梶山組	5.10.26 6. 6.28	(15,320,000) 67,276,000	復旧延長（右岸） 74.6　m	令和5年度繰越 (P475/898)
910	〃 35-B3515-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事５年災査定第９４号（護岸工）	藤枝市助宗地先1	121,561,000	120,450,000	-2,035,000	118,415,000	随契	（株）山田組	5.11. 8 6. 7.12	(36,900,000) 22,764,000	復旧延長 188.3　m	令和5年度債務随契五号（緊急） 合併　従31-B3827-01 (P280/836)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
911	5年河川災害復旧 35-B3516-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事５年災査定第９５号（護岸工）	藤枝市功宗地先2	21,010,000	19,415,000		19,415,000	指名	(有) 山崎建設	5.10.11 6. 5.17	(7,760,000) 11,655,000	復旧延長 31 m	令和5年度繰越 (P475/900)
912	〃 35-B3517-01	令和５年度二級河川瀬戸川５年災害復旧工事（５年災査定第９６号）（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	35,244,000	34,650,000	5,720,000	40,370,000	指名	(株) フジエダロード	5.10.16 6. 6.28	(13,860,000) 19,784,000	復旧延長 54.7 m	施工中の再度被災により増工が必要となったため 令和5年度繰越(P475/901) 合併　従35-K3238-01 (P247/597)
913	〃 35-B3519-01	令和５年度二級河川滝沢川５年災害復旧工事５年災査定第９８号（護岸工）	藤枝市滝沢地先	24,618,000	24,420,000	7,051,000	31,471,000	不随	大藤建設（株）	5.11. 2 7. 2.28	(9,760,000) 14,671,000	復旧延長L＝27．6m 0	施工中の大雨により水替日数が増したため 令和5年度繰越随契八号（不調）(P475/902)　合併　従35-K3037 01（P247/598）
914	〃 35-B3520-01	令和５年度二級河川滝之谷川５年災害復旧工事５年災査定第99号（護岸工）	藤枝市滝沢1地先	30,118,000	27,665,000	-3,421,000	24,244,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5.10.12 6. 6.20	(11,060,000) 13,184,000	復旧延長 13.7 m	令和5年度繰越 (P475/903)
915	〃 35-B3521-01	令和５年度二級河川滝之谷川５年災害復旧工事５年災査定第100号（護岸工）	藤枝市滝沢2地先	22,825,000	22,000,000	-4,763,000	17,237,000	随契	インター産業（株）	5.11. 1 6. 5.20	(8,800,000) 329,000	復旧延長 24 m	令和5年度繰越随契五号（緊急）(P475/904) 合併　従34-B3841-01 (P280/837)
916	〃 35-B3523-01	令和５年度二級河川朝比奈川５年災害復旧工事５年災査定第１０２号（護岸工）	藤枝市岡部町村良地先	14,773,000	13,970,000	1,375,000	15,345,000	指名	(株) 杉山工務店	5.10.11 6. 6.28	(5,580,000) 9,765,000	復旧延長 9.3 m	令和5年度繰越 (P475/905)
917	〃 35-B3524-01	令和５年度二級河川栃山川　５年災害復旧工事５年災査定第103号（護岸工）	藤枝市高岡地先	19,701,000	18,700,000	2,000,000	20,700,000	指名	(株) 杉山工務店	5.12. 7 7. 2.14	(7,480,000) 11,220,000	復旧延長　Ｌ＝２１．６m 0	令和5年度繰越 (P475/906) 合併　従36 B3824 01 (P283/862)
918	〃 35-B3532-01	令和５年度一級河川伊久美川５年災害復旧工事５年災査定第３４号（護岸工）	島田市伊久美地先	40,117,000	38,500,000	-99,000	38,401,000	指名	(株) エコワーク	5.10.31 7. 3.12	(8,010,000) 9,032,000	復旧延長 81 m	令和5年度債務 合併　従35-B3832-01 (P283/863)
919	〃 35-B3533-01	令和５年度二級河川湯日川５年災害復旧工事５年災査定第39号（護岸工）	島田市湯日地先	36,498,000	34,100,000	-770,000	33,330,000	指名	(株) 丸紅	5.11.24 6. 7. 5	(6,400,000) 9,600,000	復旧延長　Ｌ－ 22.5 m	令和5年度債務 合併　従35-B3833-01 (P283/864)
920	〃 35-B3535-01	令和５年度二級河川菅ヶ谷川５年災害復旧工事５年災査定第４２号・４３号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	37,895,000	36,850,000	4,708,000	32,142,000	指名	(株) 鈴木土建	5.11.16 6. 6.27	(7,200,000) 15,800,000	査定番号４３号（上流工区） 0	令和5年度債務 合併　従35-B3534-01 (P289/921)
921	〃 35-B3534-01	令和５年度二級河川菅ヶ谷川５年災害復旧工事５年災査定第４２号・４３号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	37,895,000	36,850,000	-4,708,000	32,142,000	指名	(株) 鈴木土建	5.11.16 6. 6.27	(7,200,000)	査定番号４３号（上流工区） 0	令和5年度債務 合併　主35-B3535-01 (P289/920)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
922	5年河川災害復旧 35-B3536-01	令和５年度二級河川朝生川５年災害復旧工事５年災査定第44号（護岸工）	牧之原市静谷地先	17,710,000	17,193,000	-209,000	16,984,000	指名	増井建設（株）	5.11. 1 6. 6.28	9,000,000	復旧延長 33 m	令和5年度債務 合併　従35-B3836-01 (P283/867)
923	〃 35-B3537-01	令和５年度二級河川白井川５年災害復旧工事5年災査定第45号（護岸工）	牧之原市白井地先	18,293,000	18,260,000	913,000	19,173,000	不随	若杉建設（株）	5.11. 3 7. 1.31	8,000,000	復旧延長 23.2 m	令和5年度債務随契八号（不調） 合併　従35-B3837-01 (P283/868)
	5年河川災害復旧	【事業計】			883,993,000	14,386,000	898,379,000				401,383,000		
924	6年河川災害復旧 36-B3503-01	令和６年度二級河川萩間川　６年河川災害復旧工事６年災査定第８号（護岸工）	牧之原市大江地先	13,409,000	13,200,000	1,386,000	14,586,000	指名	（株）エアード	6.10.31 7. 2.28	14,586,000	復旧延長　Ｌ＝１２．２ m 0	
925	〃 36-B3504-01	令和６年度二級河川瀬戸川６年河川災害復旧工事６年災査定第９号（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	27,269,000	24,486,000	-1,683,000	22,803,000	指名	フルカワクリエイト（株）	6.10.31 7. 5.21	9,790,000	復旧延長 32.2 m	令和6年度繰越 (P539/547)
926	〃 36-B3507-01	令和６年度二級河川朝比奈川６年河川災害復旧工事６年災査定第４８号（流木撤去工）	静岡市葵区小布杉1地先	4,950,000	4,840,000		4,840,000	随契	（株）フジエダロード	6. 9.11 7. 2. 5	4,840,000	施工延長 10 m	随契五号（緊急）
927	〃 36-B3508-01	令和６年度二級河川朝比奈川６年河川災害復旧工事６年災査定第49号（応急仮工事）	静岡市葵区小布杉2地先	3,366,000	3,300,000		3,300,000	随契	（株）フジエダロード	6. 9.11 7. 3.17	3,300,000	応急仮工事　延長　Ｌ＝ 63 m	随契五号（緊急）
928	〃 36-B3508-01	令和６年度二級河川朝比奈川６年河川災害復旧工事６年災査定第４９号（護岸工）	静岡市葵区小布杉2地先	35,200,000	31,977,000		31,977,000	指名	（株）フジエダロード	7. 1.29 7. 7. 4		復旧延長　Ｌ－ 62.7 m	令和6年度債務
929	〃 36-B3511-01	令和６年度二級河川萩間川６年河川災害復旧工事６年災査定第５２号（応急仮工事）	牧之原市大江地先	3,113,000	2,970,000		2,970,000	随契	相良建設（株）	6. 9. 6 7. 1.22	2,970,000	災害復旧工 1 式	随契五号（緊急）
930	〃 36-B3511-01	令和６年度二級河川萩間川６年河川災害復旧工事６年災査定第５２号（護岸工）	牧之原市大江地先	38,027,000	37,180,000	-242,000	36,938,000	指名	相良建設（株）	7. 1.30 7. 6.10		復旧延長 51.6 m	令和6年度債務

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
931	6年河川災害復旧 36-B3512-01	令和６年度二級河川萩間川６年河川災害復旧工事（６年災査定第53号）（護岸工）	牧之原市中西地先	9,295,000	9,295,000		9,295,000	指名	岩杉建設（株）	6.12.11 7. 5.26		復旧延長　L＝ 10.1　m	令和6年度繰越 (P560/554)
932	〃 36-B3513-01	令和６年度 二級河川菅ヶ谷川６年河川災害復旧工事６年災査定第54号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	28,314,000	27,610,000	77,000	27,687,000	指名	（株）明建	7. 1.30 7. 6.10		復旧延長　L＝ 25.9　m	令和6年度債務
933	〃 36-B3513-01	令和６年度二級河川菅ヶ谷川６年河川災害復旧工事６年災査定第54号（応急仮工事）	牧之原市菅ヶ谷地先	2,475,000	2,420,000		2,420,000	随契	（株）明建	6. 9. 6 7. 1.22	(2,420,000) 2,333,000	大型土のう製作・設置 75　袋	随契11号（緊急） 合併　従35-K3751-31 (P254/667)
	6年河川災害復旧	【事業計】			157,278,000	-462,000	156,816,000				37,819,000		
934	5年砂防災害復旧 35-B3525-01	令和５年度　瀬戸川　５年災害復旧工事５年災査定第145号（護岸工）	藤枝市本郷地先	37,939,000	37,400,000	2,046,000	39,446,000	不随	（株）エコ・ライズ	5.12.18 6. 7.26	(6,420,000) 9,639,000	復旧延長　L＝２１．２ｍ（８２ 0	令和5年度債務随契八号（不調） 合併　従35-B3545-01 (P283/869)
935	〃 35-B3538-01	令和６年度　大井川支川笹間川５年砂防災害復旧工事５年災査定第１４３号（護岸工）	島田市川根町笹間下地先	36,432,000	36,300,000		36,300,000	指名	（株）原小組	7. 1.17 7. 6.30		施工延長 L＝28．0m 0	令和5年度繰越 (P176/914) 合併　従35 B3838 01 (P283/870)
936	〃 35-B3541-01	令和５年度　大井川支川川根長尾川５年砂防災害復旧工事５年災査定第167号（床固工）	榛原郡川根本町上長尾地先	421,311,000	420,750,000	21,560,000	442,310,000	一般	（株）梶山組	6. 2.23	42,600,020	復旧延長（石岸） 238.4　m	仮設工法と地盤改良工法の見直しが必要となったため 令和5年度債務 合併　従35-B3841-01 (P281/871)
	5年砂防災害復旧	【事業計】			494,450,000	23,606,000	518,056,000				52,239,020		
937	4年道路災害復旧 34-B3513-01	令和４年度（主）藤枝大竜線　４年道路災害復旧工事４年災査定第331号（擁壁工）	島田市川根町牛代地内	23,166,000	22,770,000	3,179,000	25,949,000	指名	（株）田崎組	5. 3.15 6. 5.31	(11,761,000)	復旧延長 13.3　m	令和4年度債務 合併　従34-B3813-01 (P284/872)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
938	4年道路災害復旧 34-B3521-01	令和４年度（国）４７３号４年災害復旧４年道路災害復旧工事4年災査定第329号（軽量盛土工）	島田市福用地内	227,997,000	226,050,000	42,966,000	269,016,000	随契	山岸建設（株）	5. 1. 6 6. 7.24	(150,778,855)	復旧延長　L＝６３．１m 0	仮設工の変更のため 令和4年度債務随契五号（緊急） 合併　従34-B3821-01 (P281/873)
939	〃 34-B3542-01	令和５年度（国）３６２号　４年道路災害復旧工事（４年災査定第167号・168号）	榛原郡川根本町下長尾地内	37,862,000	36,300,000	7,524,000	43,824,000	指名	（有）山本鉄工	5. 5.18 6. 7. 5	(21,513,000)	復旧延長　L＝９m 0	仮設モルタル吹付を追加したため 令和5年度繰越(P477/918) 合併　従34-B3842-01 (P281/871)
940	〃 34-B3550-01	令和４年度（一）藤田島田線４年災害復旧工事４年災査定第１８０号、１８１号（道路	藤枝市瀬戸ノ谷２地内ほか	37,664,000	35,200,000	-2,233,000	32,967,000	指名	フルカワクリエイト（株）	5. 3.16 6. 5.30	(19,780,000)	瀬戸ノ谷２　復旧延長 28　m	令和4年度債務 合併　従34-B3850-01 (P284/876)
	4年道路災害復旧	【事業計】			320,320,000	51,436,000	371,756,000				0		
941	5年道路災害復旧 35-B3504-01	令和５年度（一）伊久美元島田線５年災害復旧工事５年災査定第８８号（大型ブロック	島田市大草地内	24,277,000	24,200,000	-4,356,000	19,844,000	指名	興和建設（株）	5.12.13 6. 5.31	(9,680,000) 10,164,000	復旧延長　L＝ 10　m	令和5年度繰越 (P477/920)
942	〃 35-B3511-01	令和５年度（国）４７３号５年災害復旧工事５年災査定第85号（法枠工）	榛原郡川根本町久野脇地内	61,567,000	61,380,000	7,568,000	68,948,000	随契	（株）友田組	5. 6. 3 6. 1.30	(11,876,000) 27,072,000	復旧延長　L＝３２．５m 0	令和5年度繰越随契五号（緊急）（P477/921）
943	〃 35-B3512-01	令和５年度（国）４７３号　５年道路災害復旧工事　５年災害査定第８６号（崩土防護柵工）	島田市川根町抜里地内	52,910,000	52,690,000	341,000	53,031,000	指名	（株）原小組	5.11. 9 6. 6. 1	(21,070,000) 31,961,000	崩土防護柵 17.5　m	令和5年度繰越 (P478/922)
944	〃 35-B3513-01	令和５年度（一）伊久美元島田線５年道路災害復旧工事（５年災査定第87号）（４年災	島田市千葉地内	18,084,000	18,040,000	2,310,000	20,350,000	指名	興和建設（株）	6. 3. 1 6.10.25	8,278,000	【５年災査定第８７号】 0	令和5年度債務 合併　従35-B3804-01 (P284/879)
945	〃 35-B3526-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　５年災害復旧工事５年災査定第１４６号（ブロック積	榛原郡川根本町下泉地内	4,026,000	3,960,000	55,000	4,015,000	指名	徳山建設（株）	6. 4. 1 6. 8.30	4,015,000	復旧延長 8.8　m	令和5年度繰越 (P478/924)
946	〃 35-B3527-01	令和５年度（主）川根寸又峡線　５年災害復旧工事５年災査定第147号（落石防護網工）	榛原郡川根本町桑野山地内	44,869,000	43,450,000	9,163,000	52,613,000	指名	（株）柳澤組	6. 3.26 6.11.29	45,938,000	復旧延長 42　m	防護網の固定方法を変更したため 令和5年度債務 合併　従35-B3827-01 (P285/887)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
947	5年道路災害復旧 35-B3528-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　５年災害復旧工事　５年災査定第149号（石積工）	島田市川根町越地地内	21,208,000	20,900,000		20,900,000	指名	（株）田崎組	5.11.10 7. 3.28	(8,360,000) 12,540,000	復旧延長 16.3　m	令和5年度繰越 (P478/926)
948	〃 35-B3529-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　５年道路災害復旧工事５年災査定第150号（大型ブロック積工）	島田市川根町徳間下地内	72,303,000	69,300,000	20,768,000	90,068,000	随契	マルキ建設（株）	6. 2. 6 7. 3.25	(27,720,000) 55,253,000	復旧延長L＝ 26　m	胴込コンクリートを増工したため 令和5年度繰越随契五号（緊急）(P478/927)　合併　従34-B3815-01（P285/880）
949	〃 35-B3530-01	令和５年度（一）相俣岡部線５年災害復旧工事５年災査定152号（道路工）	藤枝市岡部町上取地内	44,693,000	44,550,000	-209,000	44,341,000	随契	フジ建設（株）	5.11. 2 6. 5.31	(22,275,000) 10,666,000	復旧延長 48　m	令和5年度債務随契ロ号（緊急） 合併　従31-B3852-01（P280/838）
950	〃 35-B3539-01	令和５年度（主）川根寸又峡線５年災害復旧工事　５年災査定第１４８号（軽量盛上工）	榛原郡川根本町古部地内	123,464,000	122,650,000	-1,870,000	120,780,000	指名	（株）神田組	6. 2.22 7. 2.14	68,590,285	復旧延長 55.1　m	令和5年度債務 合併　従35-B3839-01（P286/890）
951	〃 35-B3540-01	令和５年度（主）藤枝天竜線　５年災害復旧工事５年災査定第151号（ブロック積工）	島田市川根町市尾地内	12,166,000	11,880,000	2,805,000	14,685,000	指名	（株）田崎組	6. 3.28 6.12.13	5,000,000	復旧延長 8　m	令和5年度債務 合併　従35-B3840-01（P286/891）
952	〃 35-B3531-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線５年災害復旧（過）工事（査定第153号）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	83,083,000	75,218,000	3,618,000	78,836,000	指名	角丸建設（株）	6. 9.19 7. 3.14	(78,836,000) 40,173,698	復旧延長 37.2　m	合併　主36-B3831-01（P286/892）
	5年道路災害復旧	【事業計】			173,000,000	36,575,000	509,575,000				319,650,983		
953	6年道路災害復旧 36-B3501-01	令和６年度（国）４７３号６年道路災害復旧工事（査定第２号）（軽量盛上工）	島田市福用地内	79,321,000	78,100,000	5,082,000	83,182,000	指名	山岸建設（株）	6. 7.18 7. 5.30	31,240,000	復旧延長 26.5　m	地繰線に合わせ、ウレタン発泡工の数量が大きくなったため 令和6年度繰越 (P561/558)
954	〃 36-B3501-01	令和６年度（国）４７３号６年道路災害復旧工事（査定第２号）（応急本工事）	島田市福川地内	14,641,000	14,300,000	66,000	14,366,000	随契	山岸建設（株）	6. 4. 1 6. 9.13	14,366,000	鉄筋挿入工 18　本	随契五号（緊急）
955	〃 36-B3502-01	令和６年度（国）４７３号　６年道路災害復旧工事（6年災査定第1号）（現場打筒易吹付	島田市川根町葛籠地内	116,589,000	115,500,000	6,061,000	121,561,000	一般	（株）原小組	6.10.15 7. 6.13	46,200,000	施工延長　L＝５５．３m 0	令和6年度繰越 (P561/559)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
956	6年道路災害復旧 36-B3505-01	令和６年度（一）相俣岡部線６年道路災害復旧工事６年災査定第２６号（応急仮工事）	藤枝市岡部町玉取地内	2,673,000	2,640,000		2,640,000	随契	(株) フジエダロード	6. 7.16 6.12.13	2,640,000	応急仮工事　延長　L＝ 65　m	随契五号（緊急）
957	〃 36-B3505-01	令和６年度（一）相俣岡部線６年道路災害復旧工事６年災査定第２６号（護岸工）	藤枝市岡部町玉取地内	16,962,000	16,423,000	572,000	16,995,000	指名	(株) フジエダロード	6.11.13 7. 5.23	6,560,000	復旧延長　L＝６．８ｍ 0	令和6年度繰越 (P561/560)
958	〃 36-B3506-01	令和６年度（一）藤枝黒俣線６年道路災害復旧工事６年災査定第27号（応急仮工事）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	3,674,000	3,630,000		3,630,000	随契	(株) 丸川組	6. 7. 5 6.12. 6	3,630,000	復旧延長 19.1　m	随契五号（緊急）
959	〃 36-B3514-01	令和６年度（一）焼津森線６年道路災害復旧工事６年災査定第７６号（ブロック積工）	藤枝市西方地内	7,414,000	6,710,000		6,710,000	指名	(株) 杉山工務店	7. 1.29 7. 6.30		復旧延長　L＝ 9　m	令和6年度債務
960	〃 36-B3515-01	令和６年度（一）蔵田島田線６年道路災害復旧工事６年災査定第７７号（応急仮工事）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	572,000	528,000		528,000	随契	(株) トーカイ	6. 9.10 7. 3.10	528,000	復旧延長　L＝１２．１ｍ 0	随契五号（緊急）
961	〃 36-B3515-01	令和６年度（一）蔵田島田線６年道路災害復旧工事６年災査定第７７号（ブロック積工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	17,160,000	16,170,000		16,170,000	指名	(株) 丸川組	7. 2. 5 7. 5.30		復旧延長　L＝１９．２ｍ 0	令和6年度債務
962	〃 36-B3517-01	令和６年度（市）細江金谷線６年道路災害復旧工事（横ボーリング工）	牧之原市坂口地内	13,398,000	12,870,000	1,540,000	14,410,000	指名	(株) 加藤組	6.12.19 7. 3.21	(14,410,000) 12,265,000	復旧延長　L＝ 60　m	合併　従36 I1845 01 (P228/437)
963	〃 36-B3517-01	令和６年度（市）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工）	牧之原市坂口地内	195,382,000	188,100,000		188,100,000	指名	(株) 加藤組	7. 2.20		復旧延長　L＝ 60　m	令和6年度債務
	６年道路災害復旧	【事業計】			454,971,000	13,321,000	468,292,000				117,429,000		
	(02)現年災害土木復旧費	【目　計】			3,144,482,000	169,058,000	3,313,540,000				942,209,003		
		【総　計】			25,793,177,500	1,565,864,503	27,359,042,003				15,625,370,926		

土木工事調

令和７年度

令和７年７月３１日現在

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
1	道路維持 36-I5027-01	令和７年度（一）静岡焼津線道路維持工事（大崩総点検）	焼津市浜当目地内	8,745,000	8,580,000	616,000	9,196,000	指名	(株) 橋本組	7. 5.28 7. 7.31	(3,430,000) 3,430,000	道路維持 1　式	合併　従36-13568-01 (P313/133)
2	〃 37-I5024-06	令和７年度（一）静岡焼津線道路維持工事（大崩総点検）	焼津市浜当目地内	8,745,000	8,580,000	616,000	9,196,000	指名	(株) 橋本組	7. 5.28 7. 7.31	(3,430,000)	道路維持 1　式	合併　主36-I5027-01 (P295/1)
	道路維持	【事業計】			8,580,000	616,000	9,196,000				3,430,000		
3	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8349-01	令和６年度（一）島田岡部線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市水上地内ほか	32,846,000	31,350,000	1,650,000	33,000,000	一般	(株) 山田組	6.12. 9 7. 5.16	(12,500,000) 3,800,000	施工延長　(一) 島田岡部線 68　m	令和6年度繰越(P481/4) 合併　主36-I8347-01 (P295/4)
4	〃 36-I8347-01	令和６年度（一）島田岡部線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市水上地内ほか	32,846,000	31,350,000	1,650,000	33,000,000	一般	(株) 山田組	6.12. 9 7. 5.16	(12,500,000) 15,000,000	施工延長　(一) 島田岡部線 68　m	令和6年度繰越(P481/3) 合併　従36-I8341-01 (P295/5)
5	〃 36-I8341-01	令和６年度（一）島田岡部線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市水上地内ほか	32,846,000	31,350,000	1,650,000	33,000,000	一般	(株) 山田組	6.12. 9 7. 5.16	(12,500,000) 1,700,000	施工延長　(一) 島田岡部線 68　m	令和6年度繰越(P481/2) 合併　主36 I8347 01 (P295/4)
	舗装補修（予防的修繕（公適債））	【事業計】			31,350,000	1,650,000	33,000,000				20,500,000		
6	安全で美しい県土環境保全 36-I0345-01	令和７年度（国）４７３号県土環境保全道路維持修繕工事（防草工）	島田市横岡地内	8,734,000	8,580,000		8,580,000	指名	(株) 河村組	7. 6.19	3,430,000	防草対策工（ウィードコート工法 925　m	
7	〃 37-I0357-01	令和７年度（国）１５０号県土環境保全工事（防草工）	牧之原市波津地内ほか	22,704,000	22,000,000		22,000,000	一般	(株) 明建	7. 6.28	8,800,000	施工延長 420　m	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
8	安全で美しい県土環境保全 37-I0361-01	令和７年度（主）焼津榛原線県土環境保全工事（防草工）	榛原郡吉田町川尻地内	9,878,000	9,537,000		9,537,000	指名	（株）廣川組	7. 7.17	3,810,000	道路維持 1　式	
	安全で美しい県土環境保全	【事業計】			40,117,000	0	40,117,000				16,040,000		
9	橋梁修繕（道路維持） 36-D8115-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（柿間沢橋塗装塗装工）	榛原郡川根本町下長尾地内	34,628,000	30,745,000	3,784,000	34,529,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.12.23 7. 6.11	(12,298,000) 22,231,000	現場塗装工 1　式	令和6年度繰越(P482/7)
10	〃 36-D8115-01	令和６年度（国）３６２号橋梁修繕工事（柿間沢橋伸縮装置取替工）	榛原郡川根本町下長尾地内	20,053,000	19,690,000	55,000	19,745,000	一般	徳山建設（株）	7. 4. 1	7,870,000	道路修繕 1　式	令和6年度繰越(P482/6)
	橋梁修繕（道路維持）	【事業計】			50,435,000	3,839,000	54,274,000				30,101,000		
11	舗装補修（修繕） 36-I8184-01	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	島田市金谷猪土居地内	14,850,000	14,300,000	700,000	15,000,000	一般	（株）丸紅	7. 3.26 7. 7.31	5,720,000	施工延長 64　m	令和6年度繰越(P482/10)
12	〃 36-I8185-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　舗装修繕工事（舗装打換え工）	島田市川根町家山地内	24,904,000	23,870,000	308,000	24,178,000	一般	神谷建設（株）	7. 3.25	9,540,000	施工延長 94　m	令和6年度繰越(P483/11)
13	〃 36-I8186-01	令和６年度（国）４７３号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）その３	牧之原市大寄地内	49,720,000	48,180,000	1,820,000	50,000,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25 7. 7. 9	50,000,000	施工延長 492　m	令和6年度債務
14	〃 37-I8121-01	令和７年度（一）大富藤枝線ほか舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市西焼津地内	36,091,000	32,384,000		32,384,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 7.11	(12,950,000)	道路維持　（一）大富藤枝線 1　式	合併　主36-18620-01 (P298/17)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
15	舗装補修（修繕） 36-I8180-01	令和７年度（一）島田岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市緑町地内ほか	24,343,000	23,100,000		23,100,000	一般	花菱建設（株）	7. 7. 7	(9,240,000) 5,397,000	切削オーバーレイ工（緑町工区） 155 m	合併　主37-17915-01 (P305/60)
16	〃 37-I8121-01	令和７年度（国）１５０号　舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市八楠地内	30,910,000	27,687,000		27,687,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 6.13	11,070,000	舗装工 120 m	
	舗装補修（修繕）	【事業計】			114,037,000	2,828,000	116,865,000				81,727,000		
	(01)道路橋りょう維持管理費	【目　計】			244,519,000	8,933,000	253,452,000				151,798,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
17	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 36-I8620-01	令和７年度（一）大富藤枝線ほか舗装修繕工事（舗装打換え工）	焼津市西焼津地内	36,091,000	32,384,000		32,384,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 7.11	(12,950,000) 12,950,000	道路維持　（一）大富藤枝線 1　式	合併　従37-18121-01 (P297/16)
	防災・安全交付金（県道舗装修繕）	【事業計】			32,384,000	0	32,384,000				12,950,000		
18	緊急自然災害防止対策（道路改築） 37-D3530-01	令和６年度（主）川根寸又峡線道路改築工事（道路拡幅工）	榛原郡川根本町下泉地内	55,572,000	54,560,000	4,785,000	59,345,000	一般	徳山建設（株）	6.12. 3	(21,820,000)	施工延長 47.6　m	令和6年度繰越 合併　主36-D3530-01 (P298/19)
19	〃 36-D3530-01	令和６年度（主）川根寸又峡線道路改築工事（道路拡幅工）	榛原郡川根本町下泉地内	55,572,000	54,560,000	4,785,000	59,345,000	一般	徳山建設（株）	6.12. 3	(21,820,000)	施工延長 47.6　m	令和6年度繰越(P484/13) 合併　従37-D3530-01 (P298/18)
	緊急自然災害防止対策（道路改築）	【事業計】			54,560,000	4,785,000	59,345,000				0		
20	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0975-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（鉄筋挿入工）	島田市神尾地内	48,642,000	48,180,000	1,144,000	49,324,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7. 3.24	19,200,000	鉄筋挿入工 74　本	令和6年度繰越(P485/21) 合併　従37-D0970-01 (P298/23)
21	〃 37-D0970-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（鉄筋挿入工）	島田市神尾地内	48,642,000	48,180,000	1,144,000	49,324,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7. 3.24		鉄筋挿入工 74　本	令和6年度繰越 合併　主36-D0975-01 (P298/22)
22	〃 36-D0975-01	令和７年度（国）４７３号道路改築工事（既製杭工）	島田市神尾地内	148,841,000	144,100,000		144,100,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7. 7.22		既製杭工 14　本	合併　従37-D0970-01 (P298/23)
23	〃 37-D0970-01	令和７年度（国）４７３号道路改築工事（既製杭工）	島田市神尾地内	148,841,000	144,100,000		144,100,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7. 7.22		既製杭工 14　本	合併　主36-D0975-01 (P298/22)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
24	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0970-01	令和６年度（国）４７３号橋梁改築工事（地蔵峠３号橋橋梁付属物工）	島田市神尾地内	98,230,000	94,820,000	11,737,000	106,557,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6. 9.25 7. 6.30	(37,920,000)	伸縮装置工 2　箇所	地震足場工が追加で必要となったため 令和6年度繰越(P485/20) 合併　主36-D1020-01 (P301/41)
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般）	【事業計】			192,280,000	1,144,000	193,424,000				19,200,000		
25	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 36-D1155-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）	牧之原市地頭方地内	59,158,000	58,850,000	-1,793,000	57,057,000	不随	（株）鈴木土建	7. 3.26	23,500,000	施工延長（全体）　L＝ 666.3　m	令和6年度繰越随契八号（不調）(P186/27)
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）	【事業計】			58,850,000	-1,793,000	57,057,000				23,500,000		
26	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0734-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋上部工）	牧之原市坂部地内	46,662,000	45,210,000		45,210,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	7. 2.25	(12,000,000)	コンクリート橋上部 1　式	令和6年度債務 合併　従36 D0735 01 (P299/28)
27	〃 36-D0738-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋上部工）	牧之原市坂部地内	46,662,000	45,210,000		45,210,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	7. 2.25	(12,000,000) 9,120,000	コンクリート橋上部 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D0734-01 (P299/26)
28	〃 36-D0735-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（跨道橋上部工）	牧之原市坂部地内	46,662,000	45,210,000		45,210,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	7. 2.25	(12,000,000)	コンクリート橋上部 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D0734-01 (P299/26)
29	〃 37-D0739-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（第1調整池整備工）	島田市船木地内	51,029,000	48,290,000	935,000	49,225,000	指名	（株）丸紅	7. 3.20		調整池整備工 1　箇所	令和6年度繰越 合併　主36-D0736-01 (P299/30)
30	〃 36-D0736-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（第1調整池整備工）	島田市船木地内	51,029,000	48,290,000	935,000	49,225,000	指名	（株）丸紅	7. 3.20	19,310,000	調整池整備工 1　箇所	令和6年度繰越(P487/42) 合併　従37-D0739-01 (P299/29)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
31	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工）	牧之原市坂部地内	99,627,000	92,180,000	2,596,000	94,776,000	指名	大石建設（株）	7. 3.21	36,800,000	道路改良 1　式	令和6年度繰越(P487/43) 合併　従36-D0738-01 (P300/32)
32	〃 36-D0738-01	令和６年度（主）吉田大東線道路改築工事（伐採・市道付替工）	牧之原市坂部地内	99,627,000	92,180,000	2,596,000	94,776,000	指名	大石建設（株）	7. 3.21		道路改良 1　式	令和6年度繰越(P488/49) 合併　主36-D0736-01 (P300/31)
33	〃 36-D0760-01	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築工事（法面工）	島田市神谷城地内	78,661,000	78,430,000	-2,673,000	75,757,000	随契	（株）特種東海フォレスト	6. 9.17 7. 6.19	61,757,000	施工延長 42.6　m	令和6年度繰越随契11号（緊急）(P488/51) 合併　従36-D1593-01 (P312/124)
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）	【事業計】			264,110,000	858,000	264,968,000				126,987,000		
34	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 35-D0820-01	令和５年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（仮称新長尾川橋上部工）	榛原郡川根本町上長尾地内	457,545,000	420,519,000	2,552,141	423,071,141	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.10.21 7. 7.25	(278,200,000)	鋼橋上部工（仮称新長尾川橋） 1　式	令和5年度債務
35	〃 36-D0820-01	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工）	榛原郡川根本町上長尾地内	152,823,000	152,570,000	4,477,000	157,047,000	一般	（株）梶山組	7. 3.25		場所打擁壁工（構造物単位） 1　式	令和6年度債務 合併　従36 D0825 01 (P300/39)
36	〃 36-D0825-01	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工）	榛原郡川根本町上長尾地内	152,823,000	152,570,000	4,477,000	157,047,000	一般	（株）梶山組	7. 3.25	54,155,000	場所打擁壁工（構造物単位） 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D0820-01 (P300/35)
37	〃 36-D0830-01	令和６年度（町）高郷上長尾線道路改築工事（道路工）	榛原郡川根本町上長尾地内	152,823,000	152,570,000	4,477,000	157,047,000	一般	（株）梶山組	7. 3.25	6,865,000	場所打擁壁工（構造物単位） 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D0820-01 (P300/35)
38	〃 36-D0821-01	令和６年度（町）高郷上長尾線 道路改築工事（上長尾2号樋門改築工）	榛原郡川根本町上長尾地内	99,990,000	99,000,000	22,000	98,978,000	一般	（株）梶山組	6.10.12	(15,000,000) 4,000,000	樋門・樋管本体工 1　式	令和6年度債務 合併　従36-D0825-01 (P300/39)
39	〃 36-D0825-01	令和６年度（町）高郷上長尾線 道路改築工事（上長尾2号樋門改築工）	榛原郡川根本町上長尾地内	99,990,000	99,000,000	-22,000	98,978,000	一般	（株）梶山組	6.10.12	(15,000,000)	樋門・樋管本体工 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D0821-01 (P300/38)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	社会資本整備総合交付金（島幹市町道道路改築）	【事業計】			672,089,000	7,007,141	679,096,141				65,020,000		
40	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 35-D1000-01	令和５年度（国）３６２号橋梁改築工事（仮称富士城11号橋・上部工）	榛原郡川根本町富士城地内	1,424,214,000	1,307,790,000	26,576,000	1,334,366,000	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5. 7.13	(683,953,000) 299,300,000	鋼橋上部 1　式	支持層位置の変更に伴いベント基礎杭長に変更が生じたため 令和5年度債務
41	〃 36-D1020-01	令和６年度（国）４７３号橋梁改築工事（地蔵峠３号橋橋梁付属物工）	島田市神尾地内	98,230,000	94,820,000	11,737,000	106,557,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6. 9.25 7. 6.30	(37,920,000)	伸縮装置工 2　箇所	地覆足場工が追加で必要となったため 令和6年度繰越(P489/59) 合併　従36-D0970-01 (P299/21)
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般）	【事業計】			1,402,610,000	38,313,000	1,440,923,000				299,300,000		
42	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-D5831-01	令和６年度（国）３６２号道路改築工事（歩道工）	榛原郡川根本町水川地内	26,312,000	26,290,000	-330,000	25,960,000	一般	（株）梶山組	6. 8. 6 7. 5.30	(10,510,000) 11,421,000	側溝工　Ｌ＝１５４．４ｍ 1　式	令和6年度繰越(P490/60) 合併　従35 D9432 01 (P313/129)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			26,290,000	-330,000	25,960,000				11,421,000		
43	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-D5870-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・５本線道路工）	島田市神谷城地内	57,717,000	56,760,000	16,896,000	73,656,000	一般	池村建設（株）	6. 9.14 7. 6.30	(34,000,000) 9,768,000	施工延長 198.5　m	地山に変状が発生し、施工数量が増加したため 令和6年度繰越(P490/61) 合併　主36 D6151 01 (P305/61)
44	〃 36-D5870-01	令和７年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・舗装工）	島田市神谷城地内	19,646,000	18,700,000		18,700,000	一般	（株）エコワーク	7. 6.27	(7,480,000)	舗装工　施工延長Ｌ＝ 290　m	合併　主36-D6151-01 (P305/64)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
45	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S（交通安全） 36-D5870-01	令和７年度（国）４７３号　道路改築工事（事業川地管理）	島田市神谷城地内	3,883,000	3,795,000		3,795,000	随契	（株）グロージオ	7. 6. 5	(1,500,000)	施工延長　L＝ 110　m	随契一号（少額） 合併　主37-D3150-01 (P314/135)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S（交通安全）	【事業計】			0	0	0				9,768,000		
46	命と暮らしを守る道路緊急対策事業1（道路改築） 37-D5026-01	令和７年度（国）４７３号道路改築附帯工事（ロット４・付替道路工）	島田市神谷城地内	20,009,000	19,800,000		19,800,000	一般	（株）金谷工務店	7. 7.22		施工延長Ｌ＝ 270.3	
	命と暮らしを守る道路緊急対策事業1（道路改築）	【事業計】			19,800,000	0	19,800,000				0		
47	命と暮らしを守る道路緊急対策事業2（交通安全） 37-D5082-01	令和７年度（国）１５０号道路改築工事（歩道工）	牧之原市相良地内	33,176,000	32,780,000		32,780,000	一般	（株）名波土建	7. 7.29		延長 100.13　m	
	命と暮らしを守る道路緊急対策事業2（交通安全）	【事業計】			32,780,000	0	32,780,000				0		
48	緊急交通安全対策L（区画線） 36-I0126-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（歩道工）その２	榛原郡吉田町神戸地内	14,333,000	14,080,000	3,509,000	17,589,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25		施工延長 212.6　m	令和6年度繰越(P491/66) 合併　主36-I7341-01 (P303/51)
49	〃 36-I0126-01	令和７年度（一）住吉金谷線道路利川環境改善工事（歩道工）その３	榛原郡吉田町神戸地内	7,018,000	6,985,000		6,985,000	指名	八木産業（株）	7. 7.17	(2,790,000)	道路付属施設工 1　式	合併　主36-I7341-01 (P303/52)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
50	緊急交通安全対策L（区画線） 37-I0117-01	令和７年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（歩道工）その３	榛原郡吉田町神戸地内	7,018,000	6,985,000		6,985,000	指名	八木産業（株）	7. 7.17	(2,790,000)	道路付属施設工 1　式	合併　主36-I7341-01 (P303/52)
	緊急交通安全対策L（区画線）	【事業計】			0	0	0				0		
51	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 36-I7341-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（歩道工）その２	榛原郡吉田町神戸地内	14,333,000	14,080,000	3,509,000	17,589,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25	5,600,000	施工延長 212.6　m	令和6年度繰越(P492/68) 合併　従36-I0126-01 (P302/48)
52	〃 36-I7341-01	令和７年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（歩道工）その３	榛原郡吉田町神戸地内	7,018,000	6,985,000		6,985,000	指名	八木産業（株）	7. 7.17	(2,790,000) 2,790,000	道路付属施設工 1　式	合併　従36-I0126-01 (P302/49)
53	〃 36-I7341-01	令和６年度（一）住吉金谷線道路利用環境改善工事（信号機移設工）	榛原郡吉田町神戸地内	15,884,000	14,960,000	690,000	15,650,000	指名	上井電気工事（株）	7. 3. 6		道路改良（交差点） 1　式	令和6年度繰越(P492/70)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全）	【事業計】			36,025,000	4,199,000	40,224,000				8,390,000		
54	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S（交通安全） 36-I7515-01	令和６年度（主）藤枝天竜線道路利用環境改善工事（電線共同溝工）	島田市川根町徳間渡地内	63,041,000	62,920,000	-4,488,000	58,432,000	一般	マルキ建設（株）	6.11.15 7. 7.25	(25,160,000)	電線共同溝工 200　m	令和6年度繰越(P492/74) 合併　従37-I3993-01 (304/59)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S（交通安全）	【事業計】			62,920,000	-4,488,000	58,432,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
55	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 36-I7603-01	令和６年度（国）４７３号ほか道路利川環境改善工事（道路情報板更新工）	島田市川根町家山地内ほか	41,063,000	39,930,000	1,034,000	40,964,000	一般	ミナモト通信（株）中部支社	6.10.22 7. 5.30	(15,972,000) 24,992,000	道路情報表示装置設置工 1　式	令和6年度繰越(P493/75)
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）	【事業計】			39,930,000	1,034,000	40,964,000				24,992,000		
56	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 36-I7881-01	令和６年度（国）４７３号　伐採工事	島田市神尾地内	9,471,000	9,350,000	-720,000	8,630,000	指名	池村建設（株）	6.12. 5 7. 6.30	(3,740,000) 4,890,000	支障木伐採工 1342　ｍ２	令和6年度繰越(P493/77)
57	〃 36-I7881-01	令和６年度（一）島田岡部線　伐採工工事	島田市菊川地内	7,590,000	7,480,000	990,000	8,470,000	指名	池村建設（株）	6.12. 5 7. 6.30	(2,990,000) 870,000	支障木伐採工 772　ｍ２	令和6年度繰越(P493/77) 合併　主36-I7882-01（P304/58）
58	〃 36-I7882-01	令和６年度（一）島田岡部線　伐採工工事	島田市菊川地内	7,590,000	7,480,000	990,000	8,470,000	指名	池村建設（株）	6.12. 5 7. 6.30	(2,990,000) 4,610,000	支障木伐採工 772　ｍ２	令和6年度繰越(P493/78) 合併　従36-I7881-01（P304/57）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）	【事業計】			16,830,000	270,000	17,100,000				10,370,000		
59	命と暮らしを守る道路緊急対策事業１（交通安全） 37-I3993-01	令和６年度（主）藤枝天竜線道路利用環境改善工事（電線共同溝工）	島田市川根町徳間渡地内	63,041,000	62,920,000	-4,488,000	58,432,000	一般	マルキ建設（株）	6.11.15 7. 7.25	(25,160,000)	電線共同溝工 200　ｍ	令和6年度繰越 合併　主36-I7515-01（P303/54）
	命と暮らしを守る道路緊急対策事業１（交通安全）	【事業計】			0	0	0				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
60	命と暮らしを守る道路緊急対策事業１（舗装補修） 37-I7915-01	令和７年度（一）島田岡部線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	藤枝市緑町地内ほか	24,343,000	23,100,000		23,100,000	一般	花菱建設（株）	7. 7. 7	(9,240,000) 3,843,000	切削オーバーレイ工（緑町工区） 155 m	合併　従36-18180-01 (P297/15)
	命と暮らしを守る道路緊急対策事業１（舗装補修）	【事業計】			23,100,000	0	23,100,000				3,843,000		
61	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（ロット４・５本線道路工）	島田市神谷城地内	57,717,000	56,760,000	16,896,000	73,656,000	一般	池村建設（株）	6. 9.14 7. 6.30	(34,000,000) 29,888,000	施工延長 198.5 m	地山に変状が発生し、施工数量が増加したため 令和6年度繰越(P494/80) 合併　従36-D5870-01 (P301/13)
62	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その１）	島田市神谷城地内　外	81,873,000	76,670,000	21,296,000	97,966,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 4.21	(48,591,822) 9,416,178	施工延長　Ｌ＝ 1034 m	地山に変状が発生し、施工数量が増加したため 令和6年度繰越(P494/79) 合併　従36 D1591 01 (P312/127)
63	〃 36-D6151-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（道路標識設置工）	菊川市倉沢地内外	24,607,000	22,198,000	-825,000	21,373,000	一般	セイトー（株）	7. 1.21 7. 4.17	(13,300,000) 8,073,000	道路標識新設工 5 基	令和6年度繰越(P494/82)
64	〃 36-D6151-01	令和７年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・舗装工）	島田市神谷城地内	19,646,000	18,700,000		18,700,000	一般	（株）エコワーク	7. 6.27	(7,480,000) 7,480,000	舗装工　施工延長Ｌ＝ 290 m	合併　従36 D1591 01 (P312/127)
65	〃 36-D6175-02	令和７年度（国）４７３号　道路改築工事（東萩間露土工）	牧之原市東萩間地内	69,685,000	67,650,000		67,650,000	一般	相良建設（株）	7. 7.31		施工延長　Ｌ＝ 180 m	
	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格	【事業計】			241,978,000	37,367,000	279,345,000				54,857,178		
66	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6220-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里4D工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	96,096,000	95,700,000	1,155,000	96,855,000	一般	（株）原小組	7. 3.22	38,280,000	擁壁工 1 式	令和6年度繰越(P496/96)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
67	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6225-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里４Ｄ工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	78,221,000	77,880,000	990,000	78,870,000	指名	（株）原小組	7. 3.20	31,150,000	擁壁工 1　式	令和6年度繰越(P496/98) 合併　従36-D6220-01 (P306/68)
68	〃 36-D6220-01	令和６年度（国）４７３号道路改築工事（抜里４Ｄ工区擁壁工）	島田市川根町抜里地内	78,221,000	77,880,000	990,000	78,870,000	指名	（株）原小組	7. 3.20		擁壁工 1　式	令和6年度繰越(P495/95) 合併　主36-D6225-01 (P306/67)
	道路改良（国道土砂災害対策）	【事業計】			173,580,000	2,145,000	175,725,000				69,430,000		
69	道路改良（県道土砂災害対策） 36-D6320-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（擁壁工）	藤枝市岡部町宮島地内	17,886,000	16,049,000	4,730,000	20,779,000	一般	ｐｉｎｃ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10. 8 7. 7.18	(6,410,000)	施工延長 17.2　m	令和6年度繰越(P496/99) 合併　従36-D6321-01 (P306/72)
70	〃 36-D6321-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（擁壁工）	藤枝市岡部町宮島地内	17,886,000	16,049,000	4,730,000	20,779,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10. 8 7. 7.18	(6,410,000)	施工延長 17.2　m	令和6年度繰越 (P496/101) 合併　主36-D6320-01 (P306/69)
71	〃 36-D6320-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（法面工）	藤枝市岡部町宮島地内	58,509,000	58,080,000	792,000	58,872,000	指名	（株）トーカイ	7. 3.19	23,200,000	施工延長 30　m	令和6年度繰越 (P496/100)
72	〃 36-D6321-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線道路改築工事（道路土）	藤枝市岡部町宮島地内	61,974,000	56,265,000	1,672,000	57,937,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	7. 3.25	22,500,000	施工延長　L＝２６８．２ｍ 1　式	令和6年度繰越 (P496/102)
	道路改良（県道土砂災害対策）	【事業計】			130,394,000	7,194,000	137,588,000				45,700,000		
73	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7082-01	令和６年度（一）焼津大井川線橋梁補修工事（新港橋補修工）	焼津市石津地内	49,049,000	44,220,000	4,510,000	48,730,000	一般	（株）原川土木	7. 2.19	17,680,000	道路維持修繕 1　式	令和6年度繰越 (P497/104)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
74	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7083-01	令和６年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（新川橋補修工）	焼津市新屋地内	59,653,000	53,680,000	2,035,000	55,715,000	一般	本橋建設（株）	7. 3.18	21,170,000	道路維持 1　式	令和6年度繰越 (P497/105)
75	〃 36-D7089-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（川根大橋　橋面防水工）	榛原郡川根本町千頭地内	47,080,000	44,550,000	5,258,000	49,808,000	一般	（株）エコワーク	7. 3.21	17,820,000	施工延長 190.7　m	労務単価の特例措置及び既設の防水シート撤去を増工のため 令和6年度繰越 (P497/106)
76	〃 36-D7090-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（川根路橋　塗装塗替工）	榛原郡川根本町奥泉地内	99,979,000	92,400,000	9,680,000	102,080,000	一般	（株）アースシフト	7. 1.27		ひび割れ補修工（充てん工法） 1　構造物	伸縮装置止水工の増工のため 令和6年度債務 合併　従36-D7160-01 (P307/77)
77	〃 36-D7160-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（川根路橋　塗装塗替工）	榛原郡川根本町奥泉地内	99,979,000	92,400,000	9,680,000	102,080,000	一般	（株）アースシフト	7. 1.27	36,960,000	ひび割れ補修工（充てん工法） 1　構造物	伸縮装置止水工の増工のため 令和6年度債務 合併　主36-D7090-01 (P307/76)
78	〃 36-D7092-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋伸縮装置工）	焼津市駅北二丁目地内	99,737,000	89,848,000	-242,000	89,606,000	一般	（株）原川土木	6.12.13 7. 7. 9	(17,990,000)	伸縮装置補修 1　式	令和6年度債務 合併　従36-D7161-01 (P307/79)
79	〃 36-D7161-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋伸縮装置工）	焼津市駅北二丁目地内	99,737,000	89,848,000	-242,000	89,606,000	一般	（株）原川土木	6.12.13 7. 7. 9	(17,990,000) 17,930,000	伸縮装置補修 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D7092-01 (P307/78)
80	〃 36-D7162-01	令和６年度（主）島田吉田線橋梁補修工事（谷口橋補修工）	島田市道悦島地内	83,798,000	まｒ 83,600,000	407,000	84,007,000	一般	大河原建設（株）	6.12. 3 7. 6.19	(4,000,000) 62,329,000	排水管取替え工　Ｎ＝ 12　箇所	令和6年度債務 合併　主36 D7093 01 (P307/81)
81	〃 36-D7093-01	令和６年度（主）島田吉田線橋梁補修工事（谷口橋補修工）	島田市道悦島地内	83,798,000	83,600,000	407,000	84,007,000	一般	大河原建設（株）	6.12. 3 7. 6.19	(4,000,000) 17,678,000	排水管取替え工　Ｎ＝ 12　箇所	令和6年度債務 合併　従36-D7162-01 (P307/80)
82	〃 36-D7095-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁補修工事（中山橋防護柵取替工）	藤枝市宮原地内	35,618,000	31,735,000	-1,837,000	29,898,000	一般	（株）山田組	6.10.22	(12,600,000)	高欄修繕工事 1　式	令和6年度繰越 (P497/110)
83	〃 36-D7096-01	令和６年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（田子乃橋補修工）	焼津市鰯ヶ島地内	29,920,000	29,150,000	2,002,000	31,152,000	指名	佐藤建設（株）	7. 3. 6 7. 7.29	11,660,000	道路修繕 1　式	令和6年度繰越 (P497/111)
84	〃 36-D7098-01	令和６年度（岡）３６２号橋梁補修工事（徳山橋　塗装塗替工）	榛原郡川根本町徳山地内	90,321,000	83,050,000	1,507,000	84,557,000	一般	（株）アースシフト	7. 4.14	33,220,000	道路修繕 1　式	令和6年度繰越 (P498/112)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
85	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7163-01	令和６年度（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（称宮沢橋橋脚巻立て工）	島田市川根町笹間下地内	27,071,000	26,400,000	484,000	26,884,000	一般	（株）田崎組	7. 9. 2		橋脚巻立て工（P1橋脚） 1　式	令和6年度繰越 合併　主36-D7099-01 (P308/86)
86	〃 36-D7099-01	令和６年度（主）藤枝天竜線橋梁耐震対策工事（称宮沢橋橋脚巻立て工）	島田市川根町笹間下地内	27,071,000	26,400,000	484,000	26,884,000	一般	（株）田崎組	7. 9. 2		橋脚巻立て工（P1橋脚） 1　式	令和6年度繰越 合併　従36-D7163-01 (P308/85)
87	〃 36-D7164-01	令和６年度（国）１５０号橋梁補修工事（富士見橋支承取替工）	榛原郡吉田町大幡地先	79,981,000	76,780,000	1,386,000	78,166,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25	30,700,000	橋梁補修工 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D7100-01 (P308/88)
88	〃 36-D7100-01	令和６年度（国）１５０号橋梁補修工事（富士見橋支承取替工）	榛原郡吉田町大幡地先	79,981,000	76,780,000	1,386,000	78,166,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25		橋梁補修工 1　式	令和6年度債務 合併　従36-D7164-01 (P308/87)
89	〃 36-D7102-01	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修工事（栃山橋塗装塗装工）	島田市御仮屋町地内	70,059,000	63,811,000	4,334,000	68,145,000	一般	（株）グロージオ	7. 2. 4	(25,500,000)	施工延長　L＝ 48　m	令和6年度債務 合併　従36-D7165-01 (P308/90)
90	〃 36-D7165-01	令和６年度（一）島田岡部線橋梁補修工事（栃山橋塗替塗装工）	島田市御仮屋町地内	70,059,000	63,811,000	4,334,000	68,145,000	一般	（株）グロージオ	7. 2. 4	(25,500,000)	施工延長　L＝ 48　m	令和6年度債務 合併　主36-D7102-01 (P308/89)
91	〃 36-D8175-01	令和６年度（　）菊川榛原線橋梁補修工事（静波１号BOX断面修復工）	牧之原市静波地内	8,008,000	7,590,000	-240,000	7,350,000	指名	釘ケ浦建設（株）	7. 3.19 7. 6.18	7,350,000	断面補修工 0.15　m３	令和6年度繰越 (P199/124)
92	〃 37-D7041-01	令和７年度（主）焼津榛原線橋梁補修工事（割芝橋舗装工）	焼津市一色地内	8,965,000	8,195,000		8,195,000	指名	岡村建設工業（株）	7. 7.30		舗装打換え工 1　式	
93	〃 37-D7053-01	令和７年度（主）焼津森線橋梁補修工事（大村高架橋橋面防水工）	焼津市駅北二丁目地内	40,755,000	36,597,000		36,597,000	一般	（株）原川土木	7. 6.25	14,630,000	舗装版切削 1800　m２	
	橋梁補修（道路メンテナンス）	【事業計】			771,606,000	29,284,000	800,890,000				289,427,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
94	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7350-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（栗代橋落橋防止工その２）	榛原郡川根本町奥泉地内	52,217,000	47,025,000	869,000	47,894,000	指名	（株）ピア東海	7. 4. 1	18,810,000	橋梁製作工 1　式	令和6年度繰越 (P500/132)
95	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7440-01	令和６年度（主）島田吉田線橋梁耐震対策工事（島田大橋耐震補強工）	島田市旭地内	301,961,000	300,300,000	-6,325,000	293,975,000	一般	大河原建設（株）	6.12.16	(44,000,000) 52,000,000	工場製作工 1　式	塗装工の必要数量が減ったため 令和6年度債務 合併　土36-D7317-01（P309/96）
96	〃 36-D7317-01	令和６年度（主）島田吉田線橋梁耐震対策工事（島川大橋耐震補強工）	島田市旭地内	301,961,000	300,300,000	-6,325,000	293,975,000	一般	大河原建設（株）	6.12.16	(44,000,000)	工場製作工 1　式	塗装工の必要数量が減ったため 令和6年度債務 合併　従36-D7440-01（P309/95）
97	〃 36-D7319-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（宮前橋橋脚補強工）	藤枝市岡部町岡部地内	94,941,000	91,740,000	7,161,000	98,901,000	一般	角丸建設（株）	6. 9.25 7. 5.21	(36,690,000) 62,211,000	Ｐ２橋脚補強工 1　式	土留工（鋼矢板打込・引抜）の工法変更が必要となったため 令和6年度繰越 (P500/134)
98	〃 36-D7320-01	令和６年度（一）静岡朝比奈藤枝線橋梁耐震対策工事（関谷橋　落橋防止工）	藤枝市岡部町桂島地内	99,957,000	89,980,000	17,677,000	107,657,000	一般	中部化工建設（株）静岡営業所	6. 9.25 7. 6.23	(35,992,000) 71,665,000	橋梁保全工事（関谷橋） 1　式	吊足場の設置撤去に要する橋梁点検車及び交通規制に要する誘導員を増したため 令和6年度繰越 (P500/135)
99	〃 36-D7325-01	令和６年度（主）藤枝黒俣線橋梁耐震対策工事（矢崎橋落橋防止工）	藤枝市堀之内地内	50,006,000	46,750,000	1,166,000	47,916,000	指名	（株）山田組	7. 3. 5	18,700,000	橋梁保全工事 1　式	令和6年度繰越 (P500/138)
100	〃 36-D7441-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　Ｐ１落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	64,383,000	59,950,000	12,485,000	72,435,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.10.22 7. 6.17	(23,980,000) 47,124,000	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り） 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度繰越(P501/142) 合併　土36-D7328-01 (P309/104)
101	〃 36-D7328-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　Ｐ１落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	64,383,000	59,950,000	12,485,000	72,435,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.10.22 7. 6.17	(23,980,000)	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り） 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度繰越 合併　従36-D7441-01 (P310/105)
102	〃 37-D7371-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋　Ｐ１落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	64,383,000	59,950,000	12,485,000	72,435,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.10.22 7. 6.17	(23,980,000) 1,331,000	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り） 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度繰越 合併　土36-D7328-01 (P309/104)
103	〃 37-D7371-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋Ｐ２落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	71,203,000	64,834,000	10,010,000	74,844,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 1.20 7. 7.28	(14,400,000)	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り） 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度債務 合併　土36-D7328-01 (P309/104)
104	〃 36-D7328-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋Ｐ２落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	71,203,000	64,834,000	10,010,000	74,844,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 1.20 7. 7.28	(14,400,000)	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り） 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度債務 合併　従36-D7441-01 (P310/105)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
105	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7441-01	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（新瀬戸川橋Ｐ２落橋防止工）	焼津市大覚寺地内	71,203,000	64,834,000	10,010,000	74,844,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 1.20 7. 7.28	(14,400,000)	橋梁保全工事（新瀬戸川橋（上り 1　式	既設鉄筋探査の結果、取替支承の形状に変更が生じたため 令和6年度債務 合併　主36-D7328-01 (P309/101)
106	〃 36-D7442-01	令和６年度（主）焼津藤枝線橋梁耐震対策工事（鴻益橋）	焼津市保福島地内	93,390,000	85,800,000	7,480,000	93,280,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25 7. 7.15	(28,000,000) 6,320,000	橋梁保全工事 1　式	鉄筋探査の結果支承の価格高騰したため 令和6年度債務 合併　主36-D7329-01 (P310/107)
107	〃 36-D7329-01	令和６年度（主）焼津藤枝線橋梁耐震対策工事（鴻益橋）	焼津市保福島地内	93,390,000	85,800,000	7,480,000	93,280,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25 7. 7.15	(28,000,000)	橋梁保全工事 1　式	鉄筋探査の結果支承の価格高騰したため 令和6年度債務 合併　従36-D7442-01 (P310/106)
108	〃 36-D7443-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋　Ｐ２橋脚）	榛原郡川根本町桑野山地内	64,350,000	63,800,000	9,680,000	73,480,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.25	25,520,000	工場製作工 1　式	既設コンクリートの斫りについて想定より費用が掛かったため 令和6年度繰越(P501/145) 合併　主36-D7331-01 (P310/109)
109	〃 36-D7331-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（桑野山高架橋　Ｐ２橋脚）	榛原郡川根本町桑野山地内	64,350,000	63,800,000	9,680,000	73,480,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.25		工場製作工 1　式	既設コンクリートの斫りについて想定より費用が掛かったため 令和6年度繰越 合併　従36-D7443-01 (P310/108)
110	〃 36-D7333-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（両国橋橋面防水工）	榛原郡川根本町千頭地内	49,368,000	46,970,000	913,000	47,883,000	一般	（株）エコワーク	7. 3.18	(10,000,000) 8,780,000	舗装打換え工 1300　ｍ２	令和6年度債務 合併　従36-D7444-01 (P310/111)
111	〃 36-D7441-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁補修工事（両国橋橋面防水工）	榛原郡川根本町千頭地内	49,368,000	46,970,000	913,000	47,883,000	一般	（株）エコワーク	7. 3.18	(10,000,000)	舗装打換え工 1300　ｍ２	令和6年度債務 合併　主36 D7333 01 (P310/110)
112	〃 36-D7444-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（両国橋　Ａ２橋台支承取替工）	榛原郡川根本町千頭地内	41,514,000	37,455,000	1,122,000	38,577,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 3.17		橋梁耐震補強工 1　式	令和6年度債務 合併　主36-D7333-01 (P310/113)
113	〃 36-D7333-01	令和６年度（主）川根寸又峡線橋梁耐震対策工事（両国橋　Ａ２橋台支承取替工）	榛原郡川根本町千頭地内	41,514,000	37,455,000	1,122,000	38,577,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7. 3.17		橋梁耐震補強工 1　式	令和6年度債務 合併　従36-D7444-01 (P310/112)
114	〃 36-D7336-01	令和６年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策工事（大樽沢橋　支承取替工）	榛原郡川根本町大間地内	84,832,000	77,605,000	10,571,000	88,176,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.12.10		橋梁保全工事（大樽沢橋） 1　式	支承の形状等が設計照査により変更になったため 令和6年度債務 合併　従36 D7445 01 (P310/115)
115	〃 36-D7445-01	令和６年度（一）接岨峡線橋梁耐震対策工事（大樽沢橋　支承取替工）	榛原郡川根本町大間地内	84,832,000	77,605,000	10,571,000	88,176,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.12.10		橋梁保全工事（大樽沢橋） 1　式	支承の形状等が設計照査により変更になったため 令和6年度債務 合併　主36-D7336-01 (P310/114)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）	【事業計】			1,012,209,000	72,809,000	1,085,018,000				312,461,000		
116	道路改良（無電柱化推進計画） 36-I3911-01	令和７年度（一）菊川榛原線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	牧之原市静波地内	42,867,000	42,130,000		42,130,000	一般	たむら建設（株）	7. 7.22		電線共同溝工 162.7 m	合併　従37-I3910-01 (P311/117)
117	〃 37-I3910-01	令和７年度（一）菊川榛原線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	牧之原市静波地内	42,867,000	42,130,000		42,130,000	一般	たむら建設（株）	7. 7.22		電線共同溝工 162.7 m	合併　主36-I3911-01 (P311/116)
	道路改良（無電柱化推進計画）	【事業計】			42,130,000	0	42,130,000				0		
118	防災・減災対策等強化事業（災害対策） 36-I1060-01	令和６年度（主）川根寸又峡線災害防除工事（ブロック積工）	榛原郡川根本町下泉地内	70,994,000	70,730,000		70,730,000	一般	徳山建設（株）	7. 2.17	(28,290,000)	道路改築工事 1 式	令和6年度繰越 (P502/154)
119	〃 36-I1060-01	令和７年度（主）川根寸又峡線災害防除工事（法面工）	榛原郡川根本町下泉地内	229,812,000	228,800,000		228,800,000	一般	徳山建設（株）	7. 6. 2	(91,520,000) 91,520,000	施工延長 174.06 m	合併　従36-I1745-01 (P314/137)
	防災・減災対策等強化事業（災害対策）	【事業計】			299,530,000	0	299,530,000				91,520,000		
120	災害防除（県道上砂災害対策） 36-I1020-01	令和６年度（主）藤枝大竜線　災害防除工事（落石防護柵工）	島田市川根町笹間上地内	46,871,000	46,706,000	4,917,000	51,623,000	不随	大井建設（株）	7. 3.25 7. 7.25	18,600,000	法枠工 1 式	令和6年度繰越随契八号 （不調）(P503/156)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
121	災害防除（県道土砂災害対策） 36-I1020-01	令和７年度（主）藤枝天竜線　災害防除工事（落石防護柵工　その2）	島田市川根町笹間上地内	24,167,000	23,980,000		23,980,000	一般	大井建設（株）	7. 7.11	(9,500,000) 9,500,000	落石雪害防止工 1　式	合併　従36-I1745-01 (P314/136)
122	〃 37-I1031-01	令和７年度（主）藤枝天竜線　災害防除工事（落石防護柵工　その2）	島田市川根町笹間上地内	24,167,000	23,980,000		23,980,000	一般	大井建設（株）	7. 7.11	(9,500,000)	落石雪害防止工 1　式	合併　主36-I1020-01 (P312/121)
	災害防除（県道土砂災害対策）	【事業計】			70,686,000	4,917,000	75,603,000				28,100,000		
123	県単道路改築 35-D1586-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（軽量盛土工）	島田市川根町塩本地内	68,651,000	67,100,000	-1,738,000	65,362,000	一般	（株）田崎組	6. 8.30	(26,800,000)	施工延長　L＝ 100.89　m	令和6年度繰越 (P503/158)
124	〃 36-D1593-01	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築工事（法面工）	島田市神谷城地内	78,661,000	78,430,000	-2,673,000	75,757,000	随契	（株）特種東海フォレスト	6. 9.17 7. 6.19	14,000,000	施工延長 42.6　m	令和6年度繰越随契五号（緊急）(P507/203) 合併　主36-D0760-01 (P300/33)
125	〃 36-D1594-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　道路改築工事（迂回路整備工）	島田市川根町笹間下地内	49,808,000	49,280,000	1,045,000	50,325,000	一般	マルキ建設（株）	7. 3.17	19,710,000	道路改良Ｌ＝ 66.6　m	令和6年度債務
126	〃 36-D1591-01	令和６年度（国）４７３号　道路改築工事（本線舗装工その１）	島田市神谷城地内　外	81,873,000	76,670,000	21,296,000	97,966,000	一般	（株）エコワーク	6. 9.24 7. 4.21	(48,591,822) 39,958,000	施工延長　L＝ 1034　m	別途工区との調整により舗装工を追加施工したため 令和6年度繰越(P504/161) 合併　主36-D6151-01 (P305/64)
127	〃 36-D1591-01	令和７年度（国）４７３号道路改築工事（ロット７・舗装工）	島田市神谷城地内	19,646,000	18,700,000		18,700,000	一般	（株）エコワーク	7. 6.27	(7,480,000)	舗装工　施工延長Ｌ－ 290　m	合併　主36-D6151-01 (P305/64)
128	〃 37-D1584-01	令和７年度（一）河原大井川港線道路改築工事（道路拡幅工）	島田市細島地内	30,525,000	29,150,000		29,150,000	一般	（株）エコワーク	7. 9.19		施工延長　Ｌ＝188m 0	
	県単道路改築	【事業計】			145,530,000	-693,000	144,837,000				73,668,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
129	県単交通安全施設整備 35-D9432-01	令和６年度（国）３６２号道路改築工事（歩道工）	榛原郡川根本町水川地内	26,312,000	26,290,000	-330,000	25,960,000	一般	（株）梶山組	6. 8. 6 7. 5.30	(10,510,000) 4,029,000	側溝工　L＝１５４．４m 1　式	令和6年度繰越 (P509/213) 合併　主36-D5831-01 (P301/42)
	県単交通安全施設整備	【事業計】			0	0	0				4,029,000		
130	県単交通安全施設維持 36-I3608-01	令和６年度（一）静岡御前崎自転車道線ほか交通安全施設工事（防護柵工）	牧之原市片浜地内ほか	9,548,000	9,460,000	1,133,000	10,593,000	指名	（有）原崎工務店	7. 3.21		（一）静岡御前崎自転車道線 0	令和6年度債務 合併　主36-I3609-01 (P313/131)
131	〃 36-I3609-01	令和６年度（一）静岡御前崎自転車道線ほか交通安全施設工事（防護柵工）	牧之原市片浜地内ほか	9,548,000	9,460,000	1,133,000	10,593,000	指名	（有）原崎工務店	7. 3.21	3,780,000	（一）静岡御前崎自転車道線 0	令和6年度債務 合併　従36-I3608-01 (P313/130)
132	〃 36-I3610-01	令和７年度（一）静岡焼津線道路維持工事（大崩総点検）	焼津市浜当目地内	8,745,000	8,580,000	616,000	9,196,000	指名	（株）橋本組	7. 5.28 7. 7.31	(3,430,000)	道路維持 1　式	合併　主36-I5027-01 (P295/1)
133	〃 36-I3568-01	令和７年度（一）静岡焼津線道路維持工事（大崩総点検）	焼津市浜当目地内	8,745,000	8,580,000	616,000	9,196,000	指名	（株）橋本組	7. 5.28 7. 7.31	(3,430,000)	道路維持 1　式	合併　主36 I5027 01 (P295/1)
	県単交通安全施設維持	【事業計】			9,460,000	1,133,000	10,593,000				3,780,000		
134	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	令和６年度（主）焼津榛原線道路改築工事（歩道工）	焼津市高新田地内	24,178,000	24,090,000		24,090,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 2.28	9,630,000	歩道工　L＝ 86　m	令和6年度繰越 (P510/220)
	防災・安全交付金（県道交通安全）	【事業計】			24,090,000	0	24,090,000				9,630,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
135	特定施設関連道路整備事業 37-D3150-01	令和７年度（国）４７３号　道路改築工事（事業川地管理）	島田市神谷城地内	3,883,000	3,795,000		3,795,000	随契	（株）グロージオ	7. 6. 5	(1,500,000) 1,500,000	施工延長　L＝ 110　m	随契一号（少額） 合併　従36-D5870-01 (P302/45)
	特定施設関連道路整備事業	【事業計】			3,795,000	0	3,795,000				1,500,000		
136	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1745-01	令和７年度（主）藤枝天竜線　災害防除工事（落石防護柵工　その2）	島田市川根町笹間上地内	24,167,000	23,980,000		23,980,000	一般	大井建設（株）	7. 7.11	(9,500,000)	落石雪害防止工 1　式	合併　主36-I1020-01 (P312/121)
137	〃 36-I1745-01	令和７年度（主）川根寸又峡線災害防除工事（法面工）	榛原郡川根本町下泉地内	229,812,000	228,800,000		228,800,000	一般	徳山建設（株）	7. 6. 2	(91,520,000)	施工延長 174.06　m	合併　主36-I1060-01 (P311/119)
138	〃 36-I1741-01	令和７年度（一）島田岡部線災害防除工事（ブロック積工）	島田市金谷緑町地内	21,989,000	21,780,000		21,780,000	一般	（株）金谷工務店	7. 8. 1		施工延長　L＝ 27.1　m	
	緊急自然災害防止対策（災害防除）	【事業計】			21,780,000	0	21,780,000				0		
139	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1843-01	令和６年度（　）静岡朝比奈藤枝線災害防除工事（法面工）	藤枝市岡部町宮島地内	37,752,000	36,740,000	1,860,000	38,600,000	一般	（株）戸塚工務店	6.10. 7 7. 5.30	(14,690,000) 23,910,000	工事施工延長 29　m	令和6年度繰越 (P515/265)
140	〃 36-I1844-01	令和６年度（国）４７３号　災害防除工事（擁壁工）	島田市川根町葛籠地内	49,951,000	47,520,000	3,960,000	51,480,000	一般	（株）原小組	6.10.23 7. 6.20	(19,000,000) 32,480,000	本線施工延長　L＝35．7m 0	令和6年度繰越 (P515/266)
	県土強靭化対策（災害防除）	【事業計】			84,260,000	5,820,000	90,080,000				56,390,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	(02)道路橋りょう新設改良費	【H　計】			5,965,586,000	210,975,141	6,176,561,141				1,656,233,178		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
141	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	令和６年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（護岸工）	島田市岸町地先	31,889,000	31,570,000	9,020,000	40,590,000	一般	（株）丸紅	6.11.26 7. 6.30	(12,620,000) 27,970,000	コンクリートブロック積工 117　ｍ２	擁壁工が追加で必要となったため 令和6年度繰越 (P518/281)
142	〃 35-K2230-01	令和７年度二級河川東光寺谷川総合流域防災対策工事（舗装工）	島田市岸町地先	6,523,000	6,325,000		6,325,000	指名	（株）グロージオ	7. 5.29	2,500,000	橋面舗装工 97　ｍ２	
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			37,895,000	9,020,000	46,915,000				30,470,000		
143	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4655-01	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000	3,971,000	45,001,000	一般	（株）神田組	6.12.13	(16,410,000)	築堤・護岸 1　式	令和6年度繰越 (P519/290) 合併　十:35-K3237-03 (P321/183)
144	〃 36-K4645-01	令和６年度二級河川栃山川　県土強靭化対策工事（河道掘削工）	焼津市惣右衛門地先	18,854,000	17,457,000	1,943,000	19,400,000	一般	（有）たむら総業	6.11.12 7. 5.30	(6,980,000) 12,420,000	河道掘削工 1　式	令和6年度繰越 (P519/288)
145	〃 36-K4654-01	令和６年度一級河川白光川県土強靭化対策工事（河床掘削工）	島田市高熊地先	19,250,000	18,920,000		18,920,000	一般	（株）金谷工務店	6.12. 3		施工延長 115　ｍ	令和6年度繰越 (P519/289)
146	〃 37-K4652-01	令和７年度二級河川木屋川　県土強靭化対策工事（河道掘削工）	焼津市田尻北地先	48,312,000	43,087,000		43,087,000	一般	（株）原川土木	7. 7. 7	17,230,000	施工延長 110　ｍ	
147	〃 37-K4655-01	令和７年度一級河川勝間田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	牧之原市切山地先	19,316,000	18,700,000		18,700,000	一般	釘ケ浦建設（株）	7. 7.31		施工延長 360　ｍ	
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）	【事業計】			98,164,000	1,943,000	100,107,000				29,650,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
148	緊急自然災害防止対策事業 36-K4453-01	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000	3,971,000	45,001,000	一般	(株) 神田組	6.12.13	(16,410,000)	築堤・護岸 1 式	令和6年度繰越 (P520/298) 合併　主35-K3237-03 (P321/183)
149	緊急自然災害防止対策事業 36-K4445-01	令和６年度一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工）	島田市伊久美地先	49,929,000	49,500,000	11,858,000	61,358,000	一般	(株) 中林建設	6. 8.30 7. 5. 9	(19,800,000) 36,700,000	施工延長　Ｌ＝３１．９ m 0	護岸損傷が新たに確認され追加施工したため 令和6年度繰越(P520/291) 合併　従36-K4446-01 (P317/150)
150	〃 36-K4446-01	令和６年度一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工）	島田市伊久美地先	49,929,000	49,500,000	11,858,000	61,358,000	一般	(株) 中林建設	6. 8.30 7. 5. 9	(19,800,000) 4,858,000	施工延長　Ｌ＝３１．９ m 0	護岸損傷が新たに確認され追加施工したため 令和6年度繰越(P520/292) 合併　主36-K4445-01 (P317/152)
151	〃 37-K4446-01	令和７年度一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工その２）	島田市伊久美地先	40,733,000	40,480,000		40,480,000	一般	(株) 中林建設	7. 9.24		施工延長　Ｌ＝２１．９ m 0	合併　主36-K4445-01 (P317/152)
152	〃 36-K4445-01	令和７年度一級河川伊久美川緊急自然災害防止対策工事（落差工その２）	島田市伊久美地先	40,733,000	40,480,000		40,480,000	一般	(株) 中林建設	7. 9.24		施工延長　Ｌ＝２１．９ m 0	合併　従37-K4446-01 (P317/151)
153	〃 36-K4447-01	令和６年度二級河川瀬戸川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	藤枝市寺島地先	90,134,000	85,800,000	5,434,000	91,234,000	一般	(株) 山田組	6. 9.13 7. 6.20	(34,300,000) 56,934,000	施工延長 221.6 m	流用可能な既設根固ブロック個数が少なかったことから製作個数を増工したため 令和6年度繰越 (P520/293)
154	〃 36-K4448-01	令和６年度二級河川瀬戸川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	焼津市大村新田地先	17,138,000	15,345,000	1,855,000	17,200,000	一般	(有) たむら総業	6.11.12 7. 5.28	(6,130,000) 11,070,000	施工延長 87.6 m	令和6年度繰越 (P520/294)
155	〃 36-K4449-01	令和６年度二級河川須々木川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	牧之原市須々木地先	12,573,000	12,320,000	-2,090,000	10,230,000	一般	(株) 名波土建	6.12.16 7. 5.29	(4,920,000) 5,310,000	大型ブロック積 54 m２	令和6年度繰越 (P520/295)
156	〃 36-K4451-01	令和７年度一級河川勝間田川緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上げ工）	牧之原市切山地先	2,244,000	2,200,000		2,200,000	随契	(有) 木下組	7. 7. 8		施工延長 58 m	随契　一号（少額）
157	〃 36-K4452-01	令和７年度一級河川大井川緊急自然災害防止対策工事（上長尾排水機場造成工）	榛原郡川根本町上長尾地先	8,063,000	7,392,000		7,392,000	指名	(有) 山本鉄工	7. 9. 5		上長尾排水機場造成工 1 式	
	緊急自然災害防止対策事業	【事業計】			213,037,000	17,057,000	230,094,000				114,872,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
158	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2672-01	令和６年度二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工）	焼津市越後島地先	120,868,000	117,700,000	902,000	118,602,000	指名	（株）橋本組	7. 3.28		橋台工（Ａ２） 1 式	令和6年度繰越 (P524/334) 合併　主36-K2660-01 (P318/159)
159	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	令和６年度二級河川梅田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（基礎工）	焼津市越後島地先	120,868,000	117,700,000	902,000	118,602,000	指名	（株）橋本組	7. 3.28	47,000,000	橋台工（Ａ２） 1 式	令和6年度繰越 (P522/308) 合併　従36-K2672-01 (P318/158)
160	〃 36-K2661-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（徳山工区　河道掘削）	榛原郡川根本町徳山地先	53,196,000	52,800,000	1,276,000	54,076,000	指名	徳山建設（株）	7. 3.24	21,120,000	河道掘削工 110 m	令和6年度繰越 (P523/320)
161	〃 36-K2662-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区　河道掘削）	榛原郡川根本町元藤川地先	50,787,000	50,710,000	277,000	50,987,000	指名	（株）梶山組	7. 3.20	20,280,000	河道掘削工 120 m	令和6年度繰越 (P523/321) 合併　主36-K2661-01 (P318/162)
162	〃 36-K2661-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区　河道掘削）	榛原郡川根本町元藤川地先	50,787,000	50,710,000	277,000	50,987,000	指名	（株）梶山組	7. 3.20		河道掘削工 120 m	令和6年度繰越 (P523/319) 合併　従36-K2662-01 (P318/161)
163	〃 36-K2663-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（元藤川工区　河道掘削）	榛原郡川根本町元藤川地先	50,787,000	50,710,000	277,000	50,987,000	指名	（株）梶山組	7. 3.20		河道掘削工 120 m	令和6年度繰越 (P523/324) 合併　主36-K2661-01 (P318/162)
164	〃 36-K2663-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（崎平工区　河道掘削）	榛原郡川根本町崎平地先	52,965,000	52,800,000	−209,000	52,591,000	指名	（株）神田組	7. 3.19	21,120,000	河道掘削工 160 m	令和6年度繰越 (P523/323)
165	〃 36-K2664-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市福用地先	10,098,000	9,900,000	100,000	10,000,000	指名	山岸建設（株）	7. 3.19 7. 7. 3	4,120,000	河床掘削工 370 m３	令和6年度繰越 (P523/325) 合併　従36-K3755-11 (P322/202)
166	〃 36-K2665-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（千頭工区　河道掘削）	榛原郡川根本町千頭地先	30,481,000	30,250,000	242,000	30,492,000	指名	（有）大庭組	7. 3.21	12,100,000	河道掘削工 45 m	令和6年度繰越 (P524/327)
167	〃 36-K2662-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（田代工区　河道掘削）	榛原郡川根本町田代地先	51,348,000	51,260,000	385,000	51,645,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.19		河道掘削工 150 m	令和6年度繰越 (P523/322) 合併　主36-K2665-01 (P318/168)
168	〃 36-K2665-01	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（田代工区　河道掘削）	榛原郡川根本町田代地先	51,348,000	51,260,000	385,000	51,645,000	指名	（株）柳澤組	7. 3.19	20,500,000	河道掘削工 150 m	令和6年度繰越 (P524/326) 合併　従36-K2662-01 (P318/167)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
169	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2666-01	令和６年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防嵩上げ工）	牧之原市静波地先	49,775,000	45,430,000	1,463,000	46,893,000	一般	たむら建設（株）	7. 3.24	18,100,000	施工延長Ｌ＝ 117 m	令和6年度繰越 (P524/328)
170	〃 36-K2668-01	令和６年度二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工）	焼津市高崎地先	69,971,000	63,668,000	2,123,000	65,791,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19		高草川遊水地整備工事 1 式	令和6年度繰越 (P524/329) 合併　主36-K2669-01 (P319/171)
171	〃 36-K2669-01	令和６年度二級河川高草川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（遊水地整備工）	焼津市高崎地先	69,971,000	63,668,000	2,123,000	65,791,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19	25,460,000	高草川遊水地整備工事 1 式	令和6年度繰越 (P524/330) 合併　従36-K2668-01 (P319/170)
172	〃 36-K2670-01	令和６年度二級河川坂口谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防天端舗装工）	牧之原市細江地先	43,923,000	42,130,000	2,255,000	44,385,000	一般	（株）加藤組	7. 3.22	16,850,000	工事施工延長　Ｌ＝510 m 0	令和6年度繰越 (P524/332)
173	〃 36-K2673-01	令和６年度二級河川菜梨川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（工事用道路撤去工）	藤枝市下之郷地先	5,027,000	4,510,000	-143,000	4,367,000	指名	（株）杉山工務店	7. 3.19 7. 6. 4	4,367,000	工事用道路撤去工 1 式	令和6年度繰越 (P524/335)
174	〃 36-K2675-01	令和６年度二級河川勝間田川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	牧之原市静波地先	17,809,000	17,600,000	400,000	18,000,000	一般	（有）木下組	7. 3.25 7. 6.11	18,000,000	河川土工 142 m	令和6年度繰越 (P525/338)
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			538,758,000	9,071,000	547,829,000				229,017,000		
175	緊急豪雨災害対策強化事業（河川） 37-K4841-01	令和７年度　一級河川大津谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）	島田市大草地先	36,157,000	36,080,000		36,080,000	一般	奥和建設（株）	7. 7.23		コンクリートブロック積工 84 ｍ２	合併　従36-K3038-02 (P322/195)
	緊急豪雨災害対策強化事業（河川）	【事業計】			36,080,000	0	36,080,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
176	河川メンテナンス事業 36-K2371-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門扉体シーブ等更新工）	焼津市岡当目地先	55,484,000	55,110,000	682,000	55,792,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7. 3.24	22,000,000	石脇川新水門　扉体シーブ等更新 1　式	令和6年度繰越 (P525/340) 合併　従36-K2374-01 (P320/177)
177	河川メンテナンス事業 36-K2374-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門扉体シーブ等更新工）	焼津市岡当目地先	55,484,000	55,110,000	682,000	55,792,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7. 3.21		石脇川新水門　扉体シーブ等更新 1　式	令和6年度繰越 (P526/345) 合併　主36-K2371-01 (P320/176)
178	〃 36-K2372-01	令和７年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（当目大橋陸閘修繕工）	焼津市浜当目地先	24,629,000	24,200,000		24,200,000	一般	（株）原川土木	7. 6.18	9,680,000	陸閘施設修繕工 1　式	
179	〃 36-K2374-01	令和６年度二級河川栃山川河川メンテナンス事業工事（栃山川水門ファンブレーキ更新工）	焼津市田尻地先	21,780,000	21,670,000	484,000	22,154,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.25	8,660,000	水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P526/344)
180	〃 36-K2375-01	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工）	焼津市八楠地先	22,429,000	22,297,000	1,155,000	23,452,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24	8,910,000	水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P526/347) 合併　従36-K3642-01 (P323/204)
181	〃 36-K2378-01	令和６年度二級河川湯日川河川メンテナンス事業工事（湯日川水門主ローラ等整備工）	榛原郡吉田町住吉地先	42,713,000	42,130,000	-1,232,000	40,898,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	6. 8.30 7. 6.30	(16,850,000) 24,048,000	水門 1　式	令和6年度繰越 (P526/351)
	河川メンテナンス事業	【事業計】			165,407,000	1,089,000	166,496,000				73,298,000		
182	大規模特定河川事業（補助） 36-K1960-01	令和６年度二級河川勝間田川大規模特定河川対策工事（護岸工その２）	牧之原市静波地先	41,954,000	40,260,000	7,755,000	48,015,000	一般	（株）川崎建設	6.11. 5 7. 6.30	(16,100,000) 31,915,000	かごマット工 70　m	排水方法を作業時排水から常時排水に変更したため 令和6年度繰越 (P528/368)
	大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			40,260,000	7,755,000	48,015,000				31,915,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
183	河川改良 35-K3237-03	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000	3,971,000	45,001,000	一般	（株）神田組	6.12.13	(16,410,000)	築堤・護岸 1　式	令和6年度繰越 (P529/370) 合併　従36-K3038-01 (P321/184)
184	河川改良 36-K3038-01	令和６年度一級河川大井川河川改良工事（管理用斜路工）	榛原郡川根本町崎平地先	41,305,000	41,030,000	3,971,000	45,001,000	一般	（株）神田組	6.12.13	(16,410,000)	築堤・護岸 1　式	令和6年度繰越 (P530/377) 合併　主35-K3237-03 (P321/183)
185	〃 35-K3238-01	令和６年度二級河川高草川河川改良工事（河道掘削工）	焼津市小浜地先ほか	15,543,000	14,960,000	3,861,000	18,821,000	指名	岡村建設工業（株）	6.12.18 7. 5.28	(5,980,000) 9,241,000	河道掘削工 1　式	令和6年度繰越 (P529/372) 合併　従36-K3750-22 (P322/197)
186	〃 36-K3037-01	令和６年度二級河川坂口谷川河川改良工事（情報管路設置工）	牧之原市細江地先	31,174,000	29,700,000	671,000	30,371,000	指名	（株）木村組	7. 3.28		情報管路設置工 1　式	令和6年度繰越 (P530/376) 合併　主36-K3104-01 (P321/187)
187	〃 36-K3104-01	令和６年度二級河川坂口谷川河川改良工事（情報管路設置工）	牧之原市細江地先	31,174,000	29,700,000	671,000	30,371,000	指名	（株）木村組	7. 3.28	11,880,000	情報管路設置工 1　式	令和6年度繰越 (P531/388) 合併　従36-K3037-01 (P321/186)
188	〃 36-K3237-01	令和６年度二級河川須々木川河川改良工事（根固工）	牧之原市須々木地先	5,236,000	4,884,000	209,000	5,093,000	指名	野ケ本建設（株）	7. 3.21 7. 6.30	5,093,000	根固め工 10.4　m	令和6年度債務
189	〃 36-K3238-01	令和６年度一級河川家山川　河川改良工事（石張護岸工）	島田市川根町家山地先	9,438,000	9,240,000	275,000	9,515,000	指名	（株）田崎組	7. 3.12	3,690,000	施工延長 8　m	令和6年度債務
190	〃 36-K3239-01	令和６年度二級河川石脇川河川改良工事（護岸嵩上げ工）	焼津市浜当目地先	9,119,000	8,129,000	814,000	8,943,000	指名	（株）斎藤工務店	7. 3.28	3,250,000	コンクリート擁壁護岸工 1　式	令和6年度債務
191	〃 36-K3240-01	令和６年度一級河川栃山川　河川改良工事（河道掘削工）	焼津市大島地先	18,612,000	17,226,000	1,774,000	19,000,000	一般	新井工業（株）	7. 3.13 7. 6. 5	19,000,000	河道掘削工 60　m	令和6年度債務
192	〃 36-K3241-01	令和６年度二級河川高草川河川改良工事（河床掘削工）	焼津市高崎地先	7,403,000	6,798,000	2,002,000	8,800,000	指名	（有）横江組	7. 3.18 7. 7.14	2,710,000	施工延長　L= 236.4　m	令和6年度債務
193	〃 36-K3242-01	令和６年度一級河川身成川　河川改良工事（護岸工）	島田市川根町身成地先	9,713,000	9,570,000	-154,000	9,416,000	指名	三村建設（株）	7. 3. 5 7. 6.10	9,416,000	河川改良 1　式	令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
194	河川改良 36-K3236-01	令和６年度二級河川湯日川河川維持修繕工事（水抜きボーリング工）（鎌塚南地区）	島田市湯日地先	9,944,000	9,790,000	-1,045,000	8,745,000	指名	（株）畠山組	7. 3.28 7. 7. 2	8,445,000	地下水排除工 1　式	令和6年度債務 合併　主36-K3750-11 (P323/205)
195	〃 36-K3038-02	令和７年度一級河川大津谷川緊急豪雨災害対策工事（護岸工）	島田市大草地先	36,157,000	36,080,000		36,080,000	一般	興和建設（株）	7. 7.23		コンクリートブロック積工 84　ｍ２	合併　主37-K4841-01 (P319/175)
	河川改良	【事業計】			141,537,000	13,423,000	154,960,000				72,725,000		
196	河川維持修繕 37-K3750-11	令和５年度一級河川伊久美川　５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工）	島田市身成地先	126,324,000	124,300,000	5,742,000	130,042,000	指名	大河原建設（株）	6. 3.14	(49,720,000)	復旧延長Ｌ＝ 126.3　ｍ	労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため 令和6年度債務 合併　主35 B3503 01 (P341/282)
197	〃 36-K3750-22	令和６年度二級河川高草川河川改良工事（河道掘削工）	焼津市小浜地先ほか	15,543,000	14,960,000	3,861,000	18,821,000	指名	岡村建設工業（株）	6.12.18 7. 5.28	(5,980,000) 3,600,000	河道掘削工 1　式	令和6年度繰越 (P532/396) 合併　主35-K3238-01 (P321/185)
198	〃 36-K3756-21	令和６年度（　）相俣岡部線６年道路災害復旧工事６年災査定第２６号（護岸工）	藤枝市岡部町五取地内	16,962,000	16,423,000	2,277,000	18,700,000	指名	（株）フジエダロード	6.11.13 7. 5.23	(6,560,000) 88,000	復旧延長　Ｌ＝６．８ｍ 0	令和6年度繰越 合併　主36 B3505 01 (P342/293)
199	〃 36-K3642-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川メンテナンス事業工事（石脇川新水門扉体シーブ等更新）	焼津市岡当目地先	55,484,000	55,110,000	682,000	55,792,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7. 3.24		石脇川新水門　扉体シーブ等更新 1　式	令和6年度繰越 (P531/390) 合併　主36-K2371-01 (P320/176)
200	〃 36-K3642-01	令和６年度一級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工）	焼津市八楠地先	22,429,000	22,297,000	1,155,000	23,452,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24		水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P531/391) 合併　主36-K2375-01 (P320/180)
201	〃 36-K3643-01	令和６年度二級河川瀬戸川河川メンテナンス事業工事（梅田川水門修繕工）	焼津市八楠地先	22,429,000	22,297,000	1,155,000	23,452,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.24		水門施設修繕 1　式	令和6年度繰越 (P532/393) 合併　主36-K2375-01 (P320/180)
202	〃 36-K3755-11	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市福川地先	10,098,000	9,900,000	100,000	10,000,000	指名	山岸建設（株）	7. 3.19 7. 7. 3	1,350,587	河床掘削工 370　ｍ３	令和6年度繰越 (P532/399) 合併　主36-K2664-01 (P318/165)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
203	河川維持修繕 36-K3756-11	令和６年度一級河川大井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	島田市福用地先	10,098,000	9,900,000	100,000	10,000,000	指名	山岸建設（株）	7. 3.19 7. 7. 3	4,529,413	河床掘削工 370 m３	令和6年度繰越 合併　主36-K2664-01 (P318/165)
204	〃 36-K3642-01	令和６年度二級河川瀬戸川　河川維持修繕工事（石脇川水門　開閉装置等更新工）	焼津市浜当目地先	19,943,000	19,844,000	132,000	19,976,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7. 3.21	7,930,000	石脇川水門　開閉装置等更新工 1 式	令和6年度繰越 (P531/391) 合併　主36-K2375-01 (P320/180)
205	〃 36-K3750-11	令和６年度二級河川湯日川河川維持修繕工事（水抜きボーリング工）（鎌塚南地区）	島田市湯日地先	9,944,000	9,790,000	-1,045,000	8,745,000	指名	（株）畠山組	7. 3.28 7. 7. 2	300,000	地下水排除工 1 式	令和6年度債務 合併　従36-K3236-01 (P322/194)
206	〃 36-K3755-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000	-4,796,000	18,854,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24	8,649,413	施工延長　L＝ 31 m	令和6年度債務 合併　従36-K3750-11 (P323/208)
207	〃 36-K3751-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000	-4,796,000	18,854,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24	4,300,000	施工延長　L＝ 31 m	令和6年度債務 合併　主36-K3755-11 (P323/206)
208	〃 36-K3750-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000	-4,796,000	18,854,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.21	5,904,587	施工延長　L＝ 31 m	令和6年度債務 合併　主36-K3755-11 (P323/206)
209	〃 36-K3756-11	令和６年度二級河川東光寺谷川河川維持修繕工事（かご型多段積工）	島田市東光寺地先	23,837,000	23,650,000	-4,796,000	18,854,000	一般	興和建設（株）	7. 3.26 7. 6.24		施工延長　L＝ 31 m	令和6年度債務 合併　主36 K3755 11 (P323/206)
210	〃 36-K3755-41	令和６年度一級河川大井川　河川維持修繕工事（根固工）	榛原郡川根本町徳山地先ほか	9,493,000	9,350,000	-627,000	8,723,000	指名	徳山建設（株）	7. 4. 1	3,740,000	徳山工区【A工区】 1 式	令和6年度繰越 (P532/400)
211	〃 36-K3756-21	令和６年度二級河川谷稲葉川河川維持修繕工事（河道掘削工）	藤枝市谷稲葉地先	7,535,000	6,776,000	704,000	7,480,000	指名	インター産業（株）	7. 3.19 7. 6.13	7,480,000	施工延長 70 m	令和6年度債務
212	〃 36-K3756-21	令和６年度二級河川瀬戸川河川維持修繕工事（河道掘削工）	藤枝市本郷地先	8,415,000	7,678,000	754,000	8,432,000	指名	フジ建設（株）	7. 3.13 7. 6.25	8,432,000	施工延長 130 m	令和6年度債務
213	〃 37-K3750-31	令和７年度二級河川勝間田川ほか河川維持修繕工事（袋詰め玉石工）	牧之原市勝田地先ほか	9,834,000	9,680,000		9,680,000	指名	（有）原崎工務店	7. 7.30		延長 80 m	

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	河川維持修繕	【事業計】			86,768,000	-4,878,000	81,890,000				56,304,000		
214	河川海岸環境整備 36-K3807-01	令和６年度一級河川大井川河川海岸環境整備工事（高水敷整備工）	榛原郡川根本町上長尾地先	19,789,000	19,635,000	11,000	19,646,000	一般	（有）山本鉄工	6.11.12	(7,850,000)	施工延長 160 m	令和6年度繰越 (P533/401)
	河川海岸環境整備	【事業計】			19,635,000	11,000	19,646,000				0		
215	大井川中流域浸水対策 36-K3551-01	令和６年度一級河川大井川中流域浸水対策工事（護岸工）	榛原郡川根本町下長尾地先	45,067,000	44,990,000	-418,000	44,572,000	一般	（株）梶山組	6. 9.25 7. 5.26	(17,990,000) 26,582,000	施工延長　L= 84.6 m	令和6年度繰越 (P533/402)
	大井川中流域浸水対策	【事業計】			44,990,000	-418,000	44,572,000				26,582,000		
216	広域連携事業（愛知静岡・河川） 35-K2052-01	令和６年度 二級河川黒石川広域連携工事（護岸工）	焼津市小川地先	48,961,000	46,354,000	6,655,000	53,009,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 2.20 7. 6.26	510,000	築堤・護岸 27.7 m	残土種類の変更による処分費の高騰 令和6年度繰越(P534/412) 合併　下36-K2051-01 (P324/217)
217	〃 36-K2051-01	令和６年度二級河川黒石川広域連携工事（護岸工）	焼津市小川地先	48,961,000	46,354,000	6,655,000	53,009,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 2.20 7. 6.26	52,499,000	築堤・護岸 27.7 m	残土種類の変更による処分費の高騰 令和6年度繰越(P534/413) 合併　従35 K2052 01 (P321/216)
	広域連携事業（愛知静岡・河川）	【事業計】			46,354,000	6,655,000	53,009,000				53,009,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	(02)河川改良費	【H　計】			1,168,885,000	60,728,000	1,529,613,000				717,842,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
218	他団体負担金（海岸） 37-K5500-01	令和７年度相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（設備改良工）	牧之原市相良地内	41,888,000	40,920,000		40,920,000	一般	三菱電機プラントエンジニアリング（株）静岡支社	7. 6.26		防災ステーション設備改良工 1　式	合併　主36-K5150-01 (P327/228)
	他団体負担金（海岸）	【事業計】			0	0	0				0		
219	津波対策緊急事業 37-K5020-01	令和６年度相良須々木海岸津波対策緊急工事（防潮堤工その2）	牧之原市地頭方地先	128,480,000	125,950,000	-1,485,000	124,465,000	一般	相良建設（株）	6. 9.12	(50,300,000)	施工延長 19.2　m	令和6年度繰越 合併　主36-K5020-01 (P326/220)
220	〃 36-K5020-01	令和６年度相良須々木海岸津波対策緊急工事（防潮堤工その2）	牧之原市地頭方地先	128,480,000	125,950,000	-1,485,000	124,465,000	一般	相良建設（株）	6. 9.12	(50,300,000)	施工延長 19.2　m	令和6年度繰越 (P536/419) 合併　従37-K5020-01 (P326/219)
	津波対策緊急事業	【事業計】			125,950,000	-1,485,000	124,465,000				0		
221	国土強靭化津波対策緊急事業 36-K5035-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（津波対策）工事（防潮堤工その4）	牧之原市地頭方地先	119,702,000	116,600,000	957,000	117,557,000	一般	共和建設（株）	7. 3.24	46,640,000	施工延長 28.9　m	令和6年度繰越 (P536/421)
	国土強靭化津波対策緊急事業	【事業計】			116,600,000	957,000	117,557,000				46,640,000		
222	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5016-01	令和６年度相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その1）	牧之原市地頭方地先	182,182,000	176,000,000	7,953,000	183,953,000	一般	（株）鈴木土建	6. 9.17 7. 6.13	(54,000,000) 46,854,000	防潮堤工 48.1　m	測量結果に基づき土工数量等が変更となったため 令和6年度債務 合併　従36-K5017-01 (P327/223)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
223	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5017-01	令和６年度相良須々木海岸高潮対策工事（防潮堤工その1）	牧之原市地頭方地先	182,182,000	176,000,000	7,953,000	183,953,000	一般	（株）鈴木土建	6. 9.17 7. 6.13	(54,000,000) 83,099,000	防潮堤工 48.1 m	測量結果に基づき土工数量等が変更となったため 令和6年度債務 合併　主36-K5016-01 (P326/222)
224	〃 36-K5016-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その3）	牧之原市地頭方地先	193,138,000	188,870,000	11,297,000	200,167,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25		防潮堤工 48.1 m	擁壁工の高さが変更となったため 令和6年度繰越 合併　主36-K5032-01 (P327/226)
225	〃 37-K5016-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その3）	牧之原市地頭方地先	193,138,000	188,870,000	11,297,000	200,167,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25		防潮堤工 48.1 m	擁壁工の高さが変更となったため 令和6年度繰越 合併　主36-K5032-01 (P327/226)
	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			176,000,000	7,953,000	183,953,000				129,953,000		
226	河口強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5032-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その3）	牧之原市地頭方地先	193,138,000	188,870,000	11,297,000	200,167,000	一般	大石建設（株）	7. 3.25	75,500,000	防潮堤工 48.1 m	擁壁工の高さが変更となったため 令和6年度繰越(P537/425) 合併　従36-K5016-01 (P327/221)
227	〃 36-K5032-01	令和６年度相良須々木海岸国土強靭化対策（高潮）工事（防潮堤工その5）	牧之原市地頭方地先	71,324,000	70,400,000	638,000	71,038,000	一般	（株）鈴木土建	7. 5. 9	28,100,000	施工延長 17.2 m	令和6年度繰越 (P537/424)
	河口強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			259,270,000	11,935,000	271,205,000				103,600,000		
228	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5150-01	令和７年度相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（設備改良工）	牧之原市相良地内	41,888,000	40,920,000		40,920,000	一般	三菱電機プラントエンジニアリング（株）静岡支社	7. 6.26		防災ステーション設備改良工 1 式	合併　従37-K5150-01 (P327/229)
229	〃 37-K5150-01	令和７年度相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（設備改良工）	牧之原市相良地内	41,888,000	40,920,000		40,920,000	一般	三菱電機プラントエンジニアリング（株）静岡支社	7. 6.26		防災ステーション設備改良工 1 式	合併　主36-K5150-01 (P327/228)

□□□□□□

328

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			40,920,000	0	40,920,000				0		
	(03)海岸費	【目　計】			718,740,000	19,360,000	738,100,000				280,193,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
230	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3036-01	令和６年度瀬戸川支川原南沢砂防工事（伐採工）	藤枝市原地先	12,364,000	11,286,000	2,453,000	13,739,000	一般	インター産業（株）	7. 3.21	4,510,000	砂防堰堤 1　式	令和6年度繰越 (P539/428)
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			11,286,000	2,453,000	13,739,000				4,510,000		
231	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-03	令和６年度　高草川支川策牛川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堤体補強工）	焼津市策牛地先	43,967,000	39,798,000	1,045,000	40,843,000	一般	岡村建設工業（株）	7. 3.19	15,910,000	砂防堰堤 1　式	令和6年度繰越 (P540/439)
232	〃 36-S0706-04	令和６年度　勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（本堤工）	牧之原市切山地先	44,143,000	42,350,000	1,496,000	43,846,000	一般	（株）木村組	7. 8. 1		コンクリート堰堤本体工 1　式	令和6年度繰越
233	〃 36-S0706-04	令和７年度　勝間田川支川西村川砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道路工そ	牧之原市切山地先	5,335,000	5,038,000		5,038,000	指名	増井建設（株）	7. 6.17		工事用道路設置工 62　m	
234	〃 36-S0706-06	令和６年度　瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	69,322,000	66,000,000	9,042,000	75,042,000	一般	（株）山田組	7. 3.21	26,400,000	不透過型砂防堰堤改築工 1　基	現地確認の結果、土留工の追加が必要となったため 令和6年度繰越(P540/443) 合併　工36-S3074-01 (P329/235)
	砂防メンテナンス事業（砂防）	【事業計】			87,186,000	2,541,000	89,727,000				42,310,000		
235	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 36-S3074-01	令和６年度　瀬戸川支川横行事沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	69,322,000	66,000,000	9,042,000	75,042,000	一般	（株）山田組	7. 3.21		不透過型砂防堰堤改築工 1　基	現地確認の結果、土留工の追加が必要となったため 令和6年度繰越(P541/446) 合併　徒36 S0706 06 (P329/234)
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			66,000,000	9,042,000	75,042,000				0		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
236	砂防メンテナンス事業（地すべり） 37-S2033-01	令和７年度上伊太砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（水路修繕工）	島田市上伊太地内	8,954,000	8,910,000		8,910,000	指名	(株) ケンコー	7. 7. 9	3,560,000	施工延長　L＝ 48　m	
	砂防メンテナンス事業（地すべり）	【事業計】			8,910,000	0	8,910,000				3,560,000		
237	県単通常砂防 36-S5056-01	令和６年度瀬戸川支川旭ヶ丘西沢砂防工事（垂直壁工）	藤枝市原地先	23,705,000	21,318,000	803,000	22,121,000	一般	(株) 山田組	7. 3.21	8,500,000	第2垂直壁工 1　式	令和6年度債務
	県単通常砂防	【事業計】			21,318,000	803,000	22,121,000				8,500,000		
238	県単砂防等維持修繕 36-S7296-01	令和６年度岡出山砂防等維持工事（法面工）	藤枝市岡出山地内	9,988,000	9,020,000	930,000	9,950,000	指名	(株) 杉山工務店	7. 3.27 7. 7.28	3,600,000	法面工 1　式	令和6年度債務
239	〃 36-S7296-02	令和６年度連保沢砂防等維持工事（伐木除草工）	藤枝市岡部町柏島地内	2,926,000	2,607,000	77,000	2,684,000	指名	(有) 八木建業	7. 3.27 7. 6.18	2,684,000	伐木除草工 380　m２	令和6年度債務
	県単砂防等維持修繕	【事業計】			11,627,000	1,007,000	12,634,000				6,284,000		
240	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 36-S7161-01	令和６年度東野Ⅲ No. ２急傾斜地崩壊対策工事（防護柵工その２）	島田市野Ⅲ地内	34,386,000	34,100,000	913,000	35,013,000	一般	(株) アーク東海	7. 3.26	13,640,000	施工延長　L＝ 20　m	令和6年度繰越 (P542/452)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）	【事業計】			34,100,000	913,000	35,013,000				13,640,000		
241	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 37-S5416-01	令和６年度　大井川支川笹間川５年砂防災害復旧工事５年災査定第１４３号（護岸工）	島田市川根町笹間下地先	36,432,000	36,300,000	9,445,000	45,745,000	指名	（株）原小組	7. 1.17 7. 6.30	(14,520,000) 2,745,000	施工延長 L＝38．0m 0	落石防護網の増工のため 令和6年度繰越 合併　℡35-R3538-01 (P342/289)
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）	【事業計】			0	0	0				2,745,000		
242	事業間連携砂防等事業（砂防） 36-S0501-01	令和６年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工）	藤枝市岡部町岡部地先	28,985,000	28,160,000	8,305,000	36,465,000	一般	（株）戸塚工務店	6.11.25 7. 6.20	(11,260,000) 18,448,000	斜面対策工（管理用道路法面工） 1　式	現地再調査の結果、法面保護工の施工範囲を増工したため 令和6年度繰越(P543/153) 合併　℡36-S3053-01 (P331/241)
243	〃 37-S0502-01	令和６年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工）	藤枝市岡部町岡部地先	49,984,000	48,400,000	8,371,000	56,771,000	指名	（株）戸塚工務店	7. 3.19		斜面対策工（管理用道路法面工） 1　式	現地再調査の結果、法面保護工の施工範囲を増工したため 令和6年度繰越 合併　℡36-S3053-01 (P331/245)
	事業間連携砂防等事業（砂防）	【事業計】			28,160,000	8,305,000	36,465,000				18,448,000		
244	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 36-S3053-01	令和６年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工）	藤枝市岡部町岡部地先	28,985,000	28,160,000	8,305,000	36,465,000	一般	（株）戸塚工務店	6.11.25 7. 6.20	(11,260,000) 6,757,000	斜面対策工（管理用道路法面工） 1　式	現地再調査の結果、法面保護工の施工範囲を増工したため 令和6年度繰越(P543/155) 合併　土36 S0501 01 (P331/242)
245	〃 36-S3053-01	令和６年度木和田川支川湯谷北沢砂防工事（管理用道路法面工）	藤枝市岡部町岡部地先	49,984,000	48,400,000	8,371,000	56,771,000	指名	（株）戸塚工務店	7. 3.19	19,360,000	斜面対策工（管理用道路法面工） 1　式	現地再調査の結果、法面保護工の施工範囲を増工したため 令和6年度繰越(P543/154) 合併　℡37-S0502-01 (P331/243)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			48,400,000	8,371,000	56,771,000				26,117,000		
246	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3561-01	令和６年度大日堂ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置）	島田市岸町地内ほか	9,504,000	8,712,000	1,388,000	10,100,000	指名	中部ロードテック（株）	7. 3.21	3,480,000	土砂災害警戒区域標識設置工 45　基	令和6年度繰越 (P544/458)
247	〃 36-S3561-02	令和６年度菜梨川支川ビワ沢ほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置）	藤枝市西方地先ほか	9,933,000	9,163,000		9,163,000	指名	（株）興亜商事	7. 3.20		標識設置 50　基	令和6年度繰越 (P544/459)
248	〃 36-S3561-03	令和６年度　須々木大沢Ａほか情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置工）	牧之原市須々木地内ほか	9,812,000	8,844,000		8,844,000	指名	（株）日本ロードライン	7. 3.20	3,500,000	標識設置 22　基	令和6年度繰越 (P544/460)
249	〃 36-S3561-04	令和６年度　大井川支川川根長尾川ほか　情報基盤工事（土砂災害警戒区域標識設置）	榛原郡川根本町上長尾地先ほか	9,581,000	8,624,000	976,000	9,600,000	指名	（株）アペックス	7. 3.21	3,440,000	標識設置 23　基	令和6年度繰越 (P544/461)
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			35,343,000	2,364,000	37,707,000				10,420,000		
250	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0007-01	令和６年度大津谷川支川手水ヶ谷砂防工事（木堤工）	島田市野田地先	37,444,000	36,520,000	9,295,000	45,815,000	指名	（株）グロージオ	7. 3. 6	14,600,000	砂防堰堤 1　式	支障木伐採の処分場搬出実績に基づき変更したため 令和6年度繰越 (P546/475)
251	〃 36-S0010-01	令和６年度高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工）	焼津市小浜地先	54,582,000	49,423,000	770,000	50,193,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19		砂防工 1　式	令和6年度繰越 (P547/488) 合併　従36-S3004-01 (P333/252)
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）	【事業計】			85,943,000	10,065,000	96,008,000				14,600,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
252	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 36-S3004-01	令和６年度高草川支川子の上沢砂防工事（副堤工）	焼津市小浜地先	54,582,000	49,423,000	770,000	50,193,000	指名	（株）原川土木	7. 3.19	19,760,000	砂防工 1　式	令和6年度繰越 (P548/490) 合併　主36-S0010-01 (P332/251)
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）	【事業計】			0	0	0				19,760,000		
253	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 37-S4513-01	令和６年度牛ケ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市岡部町岡部地内	59,928,000	57,750,000	957,000	58,707,000	指名	（株）戸塚工務店	7. 3.27		斜面対策 1　式	令和6年度繰越 合併　主36-S3340-01加速化対策）（P334/257）
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			0	0	0				0		
254	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点） 36-S4711-01	令和６年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市下藪田地内	76,384,000	70,180,000	2,024,000	72,204,000	指名	（株）山田組	7. 3.19	28,000,000	斜面対策 45.8　m	令和6年度繰越 (P549/494) 合併　従36 S3353 01 (P334/258)
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）	【事業計】			70,180,000	2,024,000	72,204,000				28,000,000		
255	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化 36-S3342-01	令和６年度抜里山海戸　急傾斜地崩壊対策工事（１工区その２）	島田市川根町抜里地内	34,177,000	34,100,000	506,000	34,606,000	指名	（株）原小組	7. 3.20	13,640,000	場所打擁壁工 1　式	令和6年度繰越 (P551/505)
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化	【事業計】			34,100,000	506,000	34,606,000				13,640,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
256	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化 36-S3337-01	令和６年度大沢寺急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市西方地内	52,305,000	51,150,000	4,873,000	56,023,000	指名	(株) トーカイ	7. 3.19	20,400,000	施工延長 66.6 m	令和6年度繰越 (P551/508)
257	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化 36-S3340-01	令和６年度牛ケ谷B急傾斜地崩壊対策工事（法面工）	藤枝市岡部町岡部地内	59,928,000	57,750,000	957,000	58,707,000	指名	(株) 戸塚工務店	7. 3.27	23,100,000	斜面対策 1 式	令和6年度繰越 (P552/511) 合併　従37-S4513-01 (P333/253)
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化	【事業計】			108,900,000	5,830,000	114,730,000				43,500,000		
258	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）（5か 36-S3353-01	令和６年度女池ケ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	藤枝市下薮田地内	76,384,000	70,180,000	2,024,000	72,204,000	指名	(株) 山田組	7. 3.19		斜面対策 45.8 m	令和6年度繰越 (P552/512) 合併　十36-S4711-01 (P333/254)
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）（5か	【事業計】			0	0	0				0		
	(04)砂防費	【日　計】			651,453,000	54,224,000	705,677,000				256,034,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
259	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 37-W2506-01	令和７年度相良海岸津波・高潮危機管理対策工事（設備改良工）	牧之原市相良地内	41,888,000	40,920,000		40,920,000	一般	三菱電機プラントエンジニアリング（株）静岡支社	7. 6.26		防災ステーション設備改良工 1 式	合併　主36-K5150-01 (P327/228)
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	【事業計】			0	0	0				0		
	(02)港湾建設費	【月　計】			0	0	0				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
260	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その１）	焼津市越後島地内	33,264,000	29,953,000	6,589,000	36,542,000	一般	佐藤建設（株）	6. 9.25 7. 5.16	(11,980,000) 10,820,000	施工延長 130.5 m	掘削箇所から湧水があり、排水ポンプの運転が必要となったため 令和6年度繰越(P553/518) 合併　従36-C5443-01 (P336/268)
261	〃 36-C6230-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その2）	焼津市越後島地内	21,890,000	19,745,000	2,090,000	21,835,000	一般	佐藤建設（株）	6.12. 3 7. 6.30	(7,890,000) 1,030,000	施工延長 35.3 m	令和6年度繰越 (P553/515) 合併　従36-C5443-01 (P336/268)
262	〃 36-C6230-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（信号ケーブル移設工）	焼津市越後島地内	7,887,000	7,700,000	341,000	8,041,000	指名	（株）法月電設	7. 3.27 7. 7.25	3,080,000	信号ケーブル移設工 343 m	令和6年度繰越 (P553/516)
	都市計画街路事業（街路・補助）	【事業計】			57,398,000	9,020,000	66,418,000				14,930,000		
263	県単独街路整備事業 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（護岸工）	焼津市利右衛門地内	47,432,000	43,021,000	4,312,000	47,333,000	一般	新井工業（株）	6. 9.25	(17,200,000)	施工延長 91.16 m	令和6年度繰越 (P554/523)
264	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（道路工）	焼津市利右衛門地内	32,593,000	29,337,000	7,843,000	37,180,000	一般	（株）原川土木	6. 9.25 7. 7.10	(11,730,000)	道路改良 160.3 m	公安委員会との協議により、交通誘導警備員が増工となったため 令和6年度繰越 (P554/524)
265	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（舗装工）	焼津市利右衛門地内	22,154,000	19,800,000	3,707,000	23,507,000	一般	（株）エス・ロード	6.10.12 7. 6.25	23,507,000	施工延長 268.8 m	令和6年度繰越 (P554/522)
266	〃 36-C5441-01	令和６年度（都）志太東幹線街路整備工事（管路工）	焼津市利右衛門地内	49,588,000	45,089,000	649,000	45,738,000	一般	（株）斎藤工務店	7. 3.26	18,030,000	管路工（管路部） 1 式	令和6年度繰越 (P554/525)
267	〃 36-C5443-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その１）	焼津市越後島地内	33,264,000	29,953,000	6,589,000	36,542,000	一般	佐藤建設（株）	6. 9.25 7. 5.16	(11,980,000) 13,742,000	施工延長 130.5 m	掘削箇所から湧水があり、排水ポンプの運転が必要となったため 令和6年度繰越(P555/532) 合併　主36 C6230 01 (P336/261)
268	〃 36-C5443-01	令和６年度（都）焼津広幡線街路整備工事（排水工その2）	焼津市越後島地内	21,890,000	19,745,000	2,090,000	21,835,000	一般	佐藤建設（株）	6.12. 3 7. 6.30	(7,890,000) 12,915,000	施工延長 35.3 m	令和6年度繰越 (P555/529) 合併　主36-C6230-01 (P336/261)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	県単独街路整備事業	【事業計】			137,217,000	16,511,000	153,728,000				68,194,000		
	(03)市街地整備費	【目　計】			194,645,000	25,531,000	220,176,000				83,124,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
269	公園・緑化推進事業費 36-L0350-01	令和６年度吉田公園公園緑化工事（揚水設備更新工その２）	榛原郡吉田町川尻地内	12,364,000	11,880,000	84,000	11,964,000	一般	（株）日さく　静岡支店	7. 3.26	4,750,000	さく井工事 1　式	令和6年度繰越 (P536/536)
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			11,880,000	84,000	11,964,000				4,750,000		
	(05)公園緑地費	【月　計】			11,880,000	84,000	11,964,000				4,750,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
270	5年河川災害復旧（過） 35-B3803-01	令和５年度一級河川伊久美川　５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工）	島田市身成地先	126,324,000	124,300,000	5,742,000	130,042,000	指名	大河原建設（株）	6. 3.14	(49,720,000)	復旧延長Ｌ＝ 126.3 m	労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため 令和5年度債務 合併　主35-B3503-01 (P311/282)
	5年河川災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				0		
271	6年河川災害復旧（過） 36-B3808-01	令和６年度　二級河川朝比奈川６年河川災害復旧工事６年災査定第４９号（護岸工）	静岡市葵区小布杉2地先	35,200,000	31,977,000	-407,000	31,570,000	指名	（株）フジエダロード	7. 1.29 7. 7. 4	1,000,000	復旧延長　Ｌ＝ 62.7 m	令和6年度債務 合併　主36-B3508-01 (P341/284)
272	〃 37-B3809-01	令和７年度二級河川葉梨川６年河川災害復旧工事６年災査定第50号（護岸工）	藤枝市中ノ合地先	60,654,000	55,220,000		55,220,000	一般	ｐｉｎｃ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	7. 7.28		復旧延長 64.5 m	合併　主36-B3509-01 (P341/285)
273	〃 36-B3811-01	令和６年度二級河川萩間川６年河川災害復旧工事６年災査定第５２号（護岸工）	牧之原市大江地先	38,027,000	37,180,000	-671,000	36,509,000	指名	相良建設（株）	7. 1.30 7. 6.10	1,000,000	復旧延長 51.6 m	令和6年度債務 合併　主36-B3511-01 (P341/286)
274	〃 36-B3813-01	令和６年度　二級河川菅ヶ谷川６年河川災害復旧工事６年災査定第54号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	28,314,000	27,610,000	-968,000	26,642,000	指名	（株）明建	7. 1.30 7. 6.10	1,000,000	復旧延長　Ｌ＝ 25.9 m	令和6年度債務 合併　主36 B3513 01 (P341/288)
	6年河川災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				3,000,000		
275	5年砂防災害復旧（過） 35-B3838-01	令和６年度　大井川支川笹間川５年砂防災害復旧工事５年災査定第１４３号（護岸工）	島田市川根町笹間下地先	36,432,000	36,300,000	9,445,000	45,745,000	指名	（株）原小組	7. 1.17 7. 6.30	(14,520,000) 28,480,000	施工延長 L=38. 0m 0	護岸復旧延長の増工によるため 令和6年度繰越(P557/538) 合併　主35 B3538 01 (P312/289)
276	〃 35-B3841-01	令和５年度　大井川支川川根長尾川５年砂防災害復旧工事５年災査定第167号（床固工）	榛原郡川根本町上長尾地先	421,311,000	420,750,000	21,560,000	442,310,000	一般	（株）梶山組	6. 2.23	(168,300,000)	復旧延長（右岸） 238.4 m	仮設工法と地盤改良工法の見直しをしたため 令和5年度債務 合併　主35-B3541-01 (P312/290)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	5年砂防災害復旧(過)	【事業計】			0	0	0				28,480,000		
277	6年道路災害復旧(過) 37-B3806-01	令和7年度（主）藤枝黒俣線6年災害復旧工事6年災査定第27号（擁壁工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	16,236,000	16,170,000		16,170,000	指名	(株) 丸川組	7. 6.25	(6,460,000)	復旧延長 20.3 m	合併　主36-B3506-01 (P342/294)
278	〃 36-B3814-01	令和6年度（主）焼津森線6年道路災害復旧工事6年災査定第76号（ブロック積工）	藤枝市西方地内	7,414,000	6,710,000	-341,000	6,369,000	指名	(株) 杉山工務店	7. 1.29 7. 6.30	1,000,000	復旧延長 L＝ 9 m	令和6年度債務 合併　主36-B3514-01 (P342/295)
279	〃 36-B3815-01	令和6年度（一）藏田島田線6年道路災害復旧工事6年災査定第77号（ブロック積工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	17,160,000	16,170,000	-1,672,000	14,498,000	指名	(株) 丸川組	7. 2. 5 7. 5.30	1,000,000	復旧延長 L＝19．2 m 0	令和6年度債務 合併　主36-B3515-01 (P342/296)
280	〃 36-B3817-01	令和6年度（主）細江金谷線道路災害復旧工事（6年災査定第93号）（鋼管杭工）	牧之原市坂口地内	195,382,000	188,100,000		188,100,000	指名	(株) 加藤組	7. 2.20		復旧延長 L＝ 60 m	令和6年度債務 合併　主36-B3517-01 (P342/297)
281	〃 36-B3816-01	令和7年度（国）362号　6年道路災害復旧工事（6年災査定第92号）（法面工）	榛原郡川根本町下長尾地内	374,726,000	374,000,000		374,000,000	指名	(株) 梶山組	7. 7. 3	(149,600,000) 87,492,000	復旧延長 L＝35．5 m 0	合併　従36 B3516 01 (P343/298)
	6年道路災害復旧(過)	【事業計】			374,000,000	0	374,000,000				89,492,000		
	(01)過年災害土木復旧費	【日　計】			374,000,000	0	374,000,000				120,972,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
282	５年河川災害復旧 35-B3503-01	令和５年度一級河川伊久美川　５年河川災害復旧工事５年災査定第３５号（護岸工）	島田市身成地先	126,324,000	124,300,000	5,742,000	130,042,000	指名	大河原建設（株）	6. 3.14	(49,720,000)	復旧延長Ｌ＝ 126.3　m	労務単価に基づく契約金額変更の協議請求があったため 令和5年度債務 合併　従35-B3803-01 (P339/270)
	５年河川災害復旧	【事業計】			124,300,000	5,742,000	130,042,000				0		
283	６年河川災害復旧 36-B3504-01	令和６年度二級河川瀬戸川６年河川災害復旧工事６年災査定第９号（護岸工）	藤枝市瀬戸ノ谷地先	27,269,000	24,486,000	-1,683,000	22,803,000	指名	フルカワクリエイト（株）	6.10.31 7. 5.21	(9,790,000) 13,013,000	復旧延長 32.2　m	令和6年度繰越 (P559/547)
284	〃 36-B3508-01	令和６年度二級河川朝比奈川６年河川災害復旧工事６年災査定第４９号（護岸工）	静岡市葵区小布杉2地先	35,200,000	31,977,000	-407,000	31,570,000	指名	（株）フジエダロード	7. 1.29 7. 7. 4	30,570,000	復旧延長　Ｌ＝ 62.7　m	令和6年度債務 合併　従36-B3808-01 (P339/271)
285	〃 36-B3509-01	令和７年度二級河川菜梨川６年河川災害復旧工事６年災査定第50号（護岸工）	藤枝市中ノ合地先	60,654,000	55,220,000		55,220,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	7. 7.28		復旧延長 64.5　m	合併　従37-B3809-01 (P339/272)
286	〃 36-B3511-01	令和６年度二級河川萩間川６年河川災害復旧工事６年災査定第５２号（護岸工）	牧之原市大江地先	38,027,000	37,180,000	-671,000	36,509,000	指名	相良建設（株）	7. 1.30 7. 6.10	35,509,000	復旧延長 51.6　m	令和6年度債務 合併　従36 B3811 01 (P339/273)
287	〃 36-B3512-01	令和６年度二級河川萩間川６年河川災害復旧工事（６年災査定第53号）（護岸工）	牧之原市中西地先	9,295,000	9,295,000	-121,000	9,174,000	指名	岩杉建設（株）	6.12.11 7. 5.26	9,174,000	復旧延長　Ｌ＝ 10.1　m	令和6年度繰越 (P560/554)
288	〃 36-B3513-01	令和６年度二級河川菅ヶ谷川６年河川災害復旧工事６年災査定第54号（護岸工）	牧之原市菅ヶ谷地先	28,314,000	27,610,000	-968,000	26,642,000	指名	（株）明建	7. 1.30 7. 6.10	25,642,000	復旧延長　Ｌ－ 25.9　m	令和6年度債務 合併　従36-B3813-01 (P339/274)
	６年河川災害復旧	【事業計】			185,768,000	-3,850,000	181,918,000				113,908,000		

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
289	5年砂防災害復旧 35-B3538-01	令和６年度　大井川支川徳間川５年砂防災害復旧工事５年災査定第１４３号（護岸工）	島田市川根町笹間下地先	36,432,000	36,300,000	9,445,000	45,745,000	指名	（株）原小組	7. 1.17 7. 6.30	(14,520,000)	施工延長 L＝38．0m 0	護岸復旧延長による増工のため 令和5年度繰越(P176/914) 合併　従35-B3538-01 (P339/275)
290	5年砂防災害復旧 35-B3541-01	令和５年度　大井川支川川根長尾川５年砂防災害復旧工事５年災査定第167号（床固工）	榛原郡川根本町上長尾地先	421,311,000	420,750,000	21,560,000	442,310,000	一般	（株）梶山組	6. 2.23	(168,300,000)	復旧延長（右岸） 238.4　m	仮設工法と地盤改良工法の見直しをしたため 令和5年度債務 合併　従35-B3841-01 (P339/276)
	5年砂防災害復旧	【事業計】			457,050,000	31,005,000	488,055,000				0		
291	6年道路災害復旧 36-B3501-01	令和６年度（国）４７３号６年道路災害復旧工事（査定第２号）（軽量盛土工）	島田市福用地内	79,321,000	78,100,000	5,346,000	83,446,000	指名	山岸建設（株）	6. 7.18 7. 5.30	(31,240,000) 52,206,000	復旧延長 26.5　m	地盤線に合わせ、ウレタン発泡工の数量が大きくなったため 令和6年度繰越 (P561/558)
292	〃 36-B3502-01	令和６年度（国）４７３号　６年道路災害復旧工事（6年災査定第1号）（現場打簡易吹付	島田市川根町笹籠地内	116,589,000	115,500,000	6,028,000	121,528,000	一般	（株）原小組	6.10.15 7. 6.13	(46,200,000) 75,328,000	施工延長　L＝５５．３m 0	法面工の施工範囲を増したため 令和6年度繰越 (P561/559)
293	〃 36-B3505-01	令和６年度（　）相俣岡部線６年道路災害復旧工事６年災査定第２６号（護岸工）	藤枝市岡部町五取地内	16,962,000	16,423,000	2,277,000	18,700,000	指名	（株）フジエダロード	6.11.13 7. 5.23	(6,560,000) 12,052,000	復旧延長　L＝６．８m 0	令和6年度繰越 (P561/560) 合併　従36 K3756 21 (P322/198)
294	〃 36-B3506-01	令和７年度（主）藤枝黒俣線６年災害復旧工事６年災査定第27号（擁壁工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	16,236,000	16,170,000		16,170,000	指名	（株）丸川組	7. 6.25	(6,460,000) 6,460,000	復旧延長 20.3　m	合併　従37-B3806-01 (P340/277)
295	〃 36-B3514-01	令和６年度（主）焼津森線６年道路災害復旧工事６年災査定第７６号（ブロック積工）	藤枝市西方地内	7,414,000	6,710,000	-341,000	6,369,000	指名	（株）杉山工務店	7. 1.29 7. 6.30	5,369,000	復旧延長　L－ 9　m	令和6年度債務 合併　従36-B3814-01 (P340/278)
296	〃 36-B3515-01	令和６年度（一）藏田島田線６年道路災害復旧工事６年災査定第７７号（ブロック積工）	藤枝市瀬戸ノ谷地内	17,160,000	16,170,000	1,672,000	14,498,000	指名	（株）丸川組	7. 2. 5 7. 5.30	13,498,000	復旧延長　L＝１９．２m 0	令和6年度債務 合併　従36-B3815-01 (P340/279)
297	〃 36-B3517-01	令和６年度（主）細江金谷線道路災害復旧工事（６年災査定第９３号）（鋼管杭工）	牧之原市坂口地内	195,382,000	188,100,000		188,100,000	指名	（株）加藤組	7. 2.20	75,240,000	復旧延長　L＝ 60　m	令和6年度債務 合併　従36-B3817-01 (P340/280)

□□□□□□

土　木　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
298	6年道路災害復旧 36-B3516-01	令和７年度（国）３６２号　6年道路災害復旧工事（6年災査定第92号）（法面工）	榛原郡川根本町下長尾地内	374,726,000	374,000,000		374,000,000	指名	(株) 梶山組	7. 7. 3	(149,600,000) 62,108,000	復旧延長　L＝３５．５m 0	合併　主36-B3816-01 (P340/281)
	6年道路災害復旧	【事業計】			437,173,000	11,638,000	448,811,000				302,261,000		
	(02)現年災害土木復旧費	【月　計】			1,204,291,000	44,535,000	1,248,826,000				416,169,000		
		【総　計】			10,833,999,000	424,370,141	11,258,369,141				3,687,115,178		

建築工事実施状況総括調

令和６年度

□□□□□□

建 築 工 事 実 施 状 況 総 括 調

（令和６年度）

区分	用途	費目	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定			摘要
			件数	金額（円）	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	
国庫補助事業	県営住宅改修	県営住宅整備費	(1)	(1,038,461,600)	(0)	(0)	(0.0)	(1)	(1,038,461,600)	(100.0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			5	661,298,000	0	40,920,000	6.2	4	550,000,000	83.2	0	0	0.0	1	70,378,000	10.6	
		小計	(1)	(1,038,461,600)	(0)	(0)	(0.0)	(1)	(1,038,461,600)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			5	661,298,000	0	40,920,000	6.2	4	550,000,000	83.2	0	0	0	1	70,378,000	11	
県単独事業	静岡県武道館改修	スポーツ費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			1	16,940,000	1	16,940,000	(100.0)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	排水機場新築工事	河川改良費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			1	44,539,000	0	0	(0.0)	0	0	0.0	0	0	0.0	1	44,539,000	100.0	
	警察署修繕他	警察施設費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			1	32,307,000	1	32,307,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	学校施設改修	教育管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			1	9,350,000	1	9,350,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		小計	(0)	(0)	(0)	(0)	#DIV/0!	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			4	103,136,000	3	58,597,000	56.8	0	0	0.0	0	0	0	1	44,539,000	100	
計			(1)	(1,038,461,600)	(0)	(0)	(0.0)	(1)	(1,038,461,600)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			9	764,434,000	3	99,517,000	13.0	4	550,000,000	71.9	0	0	0	2	114,917,000	0	

□□□□□□

建 築 工 事 実 施 状 況 総 括 調

（令和６年度）

区分	用途	費目	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定			摘要
			件数	金額（円）	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	
前年度からの繰越事業			0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
国庫補助事業	県営住宅改修	県営住宅整備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)								
			1	73,997,000	1	73,997,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		小計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)								
			1	73,997,000	1	73,997,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
合計			(4)	(1,038,461,600)	(0)	(0)	(0.0)	(4)	(1,038,461,600)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			10	838,431,000	4	173,514,000	20.7	4	550,000,000	65.6	0	0	0.0	2	114,917,000	13.7	
前年度事業合計			(2)	(167,750,000)	(1)	(167,750,000)	(100.0)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			9	344,319,300	9	344,319,300	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

建築工事実施状況総括調

令和７年度

令和７年７月３１日現在

□□□□□□

建 築 工 事 実 施 状 況 総 括 調

（令和７年度）
（令和７年７月31日現在）

区分	川途	費目	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定			摘要
			件数	金額（円）	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	
国庫補助事業	県営住宅改修	県営住宅整備費	(5)	(2,240,299,600)	(0)	(0)	(0.0)	(5)	(2,240,299,600)	(100.0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			5	1,690,299,600	0	0	0.0	5	1,690,299,600	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
		小計	(5)	(2,240,299,600)	(0)	(0)	(0.0)	(5)	(2,240,299,600)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			5	1,690,299,600	0	0	0.0	5	1,690,299,600	100.0	0	0	0	0	0	0	
	トイレ新築ほか	港湾建設費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0	(1)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			1	63,580,000	0	0	0.0	1	63,580,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	警察署解体工事	警察施設費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0.0	(0)	(0)	0	
			1	16,390,000	0	0	0.0	1	16,390,000	100.0		0	0.0	0	0	0.0	
		小計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(1)	(0)	(0.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			2	79,970,000	0	0	0.0	2	79,970,000	100.0	0	0	0	0	0	0	
計			(5)	(2,240,299,600)	(0)	(0)	(0.0)	(6)	(2,240,299,600)	(100.0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			7	1,770,269,600	0	0	0.0	7	1,770,269,600	100.0	0	0	0	0	0	0	

□□□□□□

建 築 工 事 実 施 状 況 総 括 調

（令和７年度）
（令和７年７月31日現在）

区分	川途	費目	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定			摘要
			件数	金額（円）	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	件数	金額（円）	率	
前年度からの繰越事業			0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
国庫補助事業	県営住宅改修	県営住宅整備費	(0) 1	(0) 111,298,000	(0) 1	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 1	(0) 111,298,000	 100.0	 0	 0	 0.0	 0	 0	 0.0	
県単独事業	排水機場新築工事	河川改良費	(0) 1	(0) 44,539,000	(0) 1	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 1	(0) 44,539,000	 100.0	 0	 0	 0.0	 0	 0	 0.0	
		小計	(0) 2	(0) 155,837,000	(0) 2	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 2	(0) 155,837,000	 0.0	(0) 0	(0) 0	 0.0	(0) 0	(0) 0	 0.0	
合計			(5) 9	(2,240,299,600) 1,926,106,600	(0) 2	(0) 0	(0.0) 0.0	(6) 9	(2,240,299,600) 1,926,106,600	(100.0) 100.0	(0) 0	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0	(0) 0.0	
前年度事業合計			(4) 10	(1,038,461,600) 838,431,000	(0) 4	(0) 173,514,000	(0.0) 20.7	(4) 4	(1,038,461,600) 550,000,000	(100.0) 65.6	(0) 0	(0) 0	(0) 0.0	(0) 2	(0) 114,917,000	(0) 13.7	

建築工事調

令和６年度

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
1	スポーツ県単建築 36-Z0607-01	令和６年度静岡県武道館大道場高窓改修工事	藤枝市前島地内	17,853,000	16,830,000	110,000	16,940,000	一般	(株) 森下工務店	6.12.10 7. 3.12	16,940,000	建築改修工事 1　式		台　R6.4.26 支　R7.4.9
	スポーツ県単建築	【事業計】			16,830,000	110,000	16,940,000				16,940,000			
	(01)スポーツ費	【目　計】			16,830,000	110,000	16,940,000				16,940,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
2	河川改良県単建築 36-Z0610-01	令和６年度高郷排水機場新築工事	櫟原郡川根本町上長尾地内	45,650,000	44,539,000		44,539,000	指名	尾坂工務店・大井建設共同企業体	7. 3.31 7.10. 2		建築工事 1　式		令和6年度繰越 (P525/339) 令　R7.1.15
	河川改良県単建築	【事業計】			44,539,000	0	44,539,000				0			
	(02)河川改良費	【目　計】			44,539,000	0	44,539,000				0			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
3	警察施設県単建築 36-Z0612-01	令和６年度牧之原警察署庁舎本館外壁修繕他工事	牧之原市細江地内	25,740,000	24,200,000	8,107,000	32,307,000	指名	（株）鈴木土建	6. 9.26 7. 3.14	32,307,000	外壁修繕工事 1　式		補修方法を変更したため 令　R6.7.1 支　R7.4.11
4	〃 36-Z0611-01	令和６年度島田警察署公舎解体工事	島田市地内	18,843,000	16,390,000		16,390,000	一般	駿河重機建設（株）	7. 3. 8 7. 6. 4		解体工事 1　式		令和6年度債務
	警察施設県単建築	【事業計】			40,590,000	8,107,000	48,697,000				32,307,000			
	(05)警察施設費	【目　計】			40,590,000	8,107,000	48,697,000				32,307,000			

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
5	教育管理県単建築 36-Z0613-01	令和６年度藤枝北高等学校防球ネット撤去・新設工事	藤枝市瓜地内	9,394,000	9,350,000		9,350,000	指名	(株) カルタス本郷	6.12. 4 7. 3. 7	9,350,000	防球ネット撤去・新設 1　式		台　R6.10.2 支　R7.4.1
	教育管理県単建築	【事業計】			9,350,000	0	9,350,000				9,350,000			
	(03)教育管理費	【目　計】			9,350,000	0	9,350,000				9,350,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
6	県営住宅整備事業 公共建築（改修） 36-Z0603-01	令和６年度県営住宅田尻団地受水槽更新工事	焼津市すみれ台地内	134,002,000	102,300,000	8,998,000	111,298,000	一般	青島ポンプ工業（株）	6.12. 3 7. 8.29	40,920,000 40,920,000	機械設備工事 1　式		現場管理費が増額となったため 令和6年度繰越 （P563/575） 令　R6.5.7
	県営住宅整備事業 公共建築（改修）	【事業計】			102,300,000	8,998,000	111,298,000				40,920,000			
7	県営住宅整備事業 公共建築（建替） 36-Z0602-01	令和６年度県営住宅平島団地１号棟建替事業Ａ棟解体工事	藤枝市平島地内	91,685,000	79,943,600	517,000	80,460,600	指名	（株）スカイ	7. 1.17 7. 9.12	17,190,000 17,190,000	解体工事 1　式		令和6年度債務 令　R6.5.7
	県営住宅整備事業 公共建築（建替）	【事業計】			79,943,600	517,000	80,460,600				17,190,000			
8	地域住宅政策推進事業（駐車場）通常分 35-H4511-01	令和５年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（建築）工事	藤枝市瀬古地内	754,941,000	707,300,000	77,187,000	784,487,000	一般	たか井建設（株）	6. 7. 9 8. 3.19	166,000,000	建築工事 1　式		労務単価の特例措置及び端部土より有害物質が検出されたため 令和5年度債務 令　R6.5.7　　合併 主35-H4509-01（P352/10）
	地域住宅政策推進事業（駐車場）通常分	【事業計】			0	0	0				0			
9	公営住宅等整備事業（建替）通常分 35-H4510-01	令和５年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（建築）工事	藤枝市瀬古地内	754,941,000	707,300,000	77,187,000	784,487,000	一般	たか井建設（株）	6. 7. 9 8. 3.19	166,000,000	建築工事 1　式		労務単価の特例措置及び端部土より有害物質が検出されたため 令和5年度債務 令　R6.5.7　　合併 主35-H4509-01（P352/10）
10	〃 35-H4509-01	令和５年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（建築）工事	藤枝市瀬古地内	754,941,000	707,300,000	77,187,000	784,487,000	一般	たか井建設（株）	6. 7. 9 8. 3.19	166,000,000 166,000,000	建築工事 1　式		労務単価の特例措置及び端部土より有害物質が検出されたため 令和5年度債務 併35-H4510-01（P352/9） 併35-H4511-01（P352/8）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和6年度）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成（予定）年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
	公営住宅等整備事業（建替）通常分	【事業計】			707,300,000	77,187,000	784,487,000				166,000,000			
11	県営住宅整備事業公共建築（建替） 36-Z0601-01	令和６年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（電気設備）工事	藤枝市瀬古地内	80,179,000	75,570,000	2,046,000	77,616,000	一般	（株）エイデン	6. 7. 3 8. 1. 9	17,200,000 17,200,000	電気設備工事 1　式		令和6年度債務 令　R6.5.7
12	〃 36-Z0601-01	令和６年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（機械設備）工事	藤枝市瀬古地内	103,653,000	94,050,000	1,848,000	95,898,000	指名	（株）増商	6.10.25 8. 1. 9	19,600,000 19,600,000	機械設備工事 1　式		令和6年度債務 令　R6.5.7
	県営住宅整備事業公共建築（建替）	【事業計】			169,620,000	3,894,000	173,514,000				36,800,000			
13	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分 35-H4513-01	令和５年度県営住宅小石川団地E・F棟外壁・屋根他改修工事	藤枝市小石川町地内	73,326,000	68,200,000	5,797,000	73,997,000	一般	（株）杉村工務店	5.11.20 6. 5.17	73,997,000 73,997,000	外壁・屋根改修 1　式		建具の改修が必要となったため 令和5年度繰越（P180/932） 令　R6.4.8
	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分	【事業計】			68,200,000	5,797,000	73,997,000				73,997,000			
	(01)県営住宅整備費	【目　計】			1,127,363,600	96,393,000	1,223,756,600				334,907,000			
		【総　計】			1,238,672,600	104,610,000	1,343,282,600				393,504,000			

建築工事調

令和７年度

令和７年７月３１日現在

□□□□□□

建　築　工　事　調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額(円)	契約金額 当初額(円)	契約金額 変更増減額(円)	契約金額 計(円)	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額(円)	工事概要	公有財産台帳	摘要
1	河川改良県単建築 36-Z0610-01	令和６年度高郷排水機場新築工事	榛原郡川根本町上長尾地内	45,650,000	44,539,000		44,539,000	指名	尾坂工務店・大井建設共同企業体	7. 3.31 7.10. 2	17,800,000 17,800,000	建築工事 1　式		令和6年度繰越 (P525/339) 令　R7.4.25
	河川改良県単建築	【事業計】			44,539,000	0	44,539,000				17,800,000			
	(02)河川改良費	【目　計】			44,539,000	0	44,539,000				17,800,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額(円)	契約金額 当初額(円)	契約金額 変更増減額(円)	契約金額 計(円)	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	公有財産台帳	摘要
2	港湾建設県単建築 37-Z0609-01	令和７年度静波Ｐ６トイレ新築ほか工事	牧之原市静波地内	65,043,000	63,580,000		63,580,000	一般	釘ケ浦建設（株）	7. 7.30 8. 2.27		建築工事 1　式		随契八号（不調） 令　R7.4.7
	港湾建設県単建築	【事業計】			63,580,000	0	63,580,000				0			
	(02)港湾建設費	【目　計】			63,580,000	0	63,580,000				0			

□□□□□□

建　築　工　事　調

(令和7年度)
(令和 7年 7月31日　現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額(円)	契約金額 当初額(円)	契約金額 変更増減額(円)	契約金額 計(円)	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額(円)	工事概要	公有財産台帳	摘要
3	警察施設県単建築 36-Z0611-01	令和６年度島田警察署公舎解体工事	島田市地内	18,843,000	16,390,000	2,277,000	14,113,000	一般	駿河重機建設（株）	7. 3. 8 7. 6. 4	14,113,000 14,113,000	解体工事 1　式		令和6年度債務 令　R7.4.15 支　R7.6.30
	警察施設県単建築	【事業計】			16,390,000	-2,277,000	14,113,000				14,113,000			
	(05)警察施設費	【目　計】			16,390,000	-2,277,000	14,113,000				14,113,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
4	県営住宅整備事業 公共建築（改修） 36-Z0603-01	令和６年度県営住宅田尻団地受水槽更新工事	焼津市すみれ台地内	134,002,000	102,300,000	8,998,000	111,298,000	一般	青島ポンプ工業（株）	6.12. 3 7. 8.29	40,920,000	機械設備工事 1　式		現場管理費が増額となったため 令和6年度繰越 （P563/575） 令　R7.5.7
	県営住宅整備事業 公共建築（改修）	【事業計】			102,300,000	8,998,000	111,298,000				0			
5	県営住宅整備事業 公共建築（建替） 36-Z0602-01	令和６年度県営住宅平島団地１号棟建替事業Ａ棟解体工事	藤枝市平島地内	91,685,000	79,943,600	517,000	80,460,600	指名	（株）スカイ	7. 1.17 7. 9.12	31,960,000 14,770,000	解体工事 1　式		令和6年度債務 令　R6.5.7
6	〃 37-Z0602-01	令和７年度県営住宅平島団地１号棟建替事業（建築）工事	藤枝市平島地内	1,219,075,000	1,199,000,000		1,199,000,000	一般	（株）山田組	7. 7. 8 9. 1.29		新築工事 1　式		令和7年度債務 令　R7.4.1
	県営住宅整備事業 公共建築（建替）	【事業計】			1,278,943,600	517,000	1,279,460,600				14,770,000			
7	公営住宅等整備事業（建替）通常分 35-H4509-01	令和５年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（建築）工事	藤枝市瀬古地内	754,941,000	707,300,000	77,187,000	784,487,000	一般	たか井建設（株）	6. 7. 9 8. 3.19	282,920,000 116,920,000	建築工事 1　式		漏水による対策が必要となったため 令和6年度債務 従35-H4510-01（P357/8） 従35-H4511-01（P358/9）
	公営住宅等整備事業（建替）通常分	【事業計】			707,300,000	77,187,000	784,487,000				116,920,000			
8	地域住宅政策推進事業（駐車場）通常分 35-H4511-01	令和５年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（建築）工事	藤枝市瀬古地内	754,941,000	707,300,000	77,187,000	784,487,000	一般	たか井建設（株）	6. 7. 9 8. 3.19	282,920,000	建築工事 1　式		漏水による対策が必要となったため 令和5年度債務 令　R6.5.7　　合併 主35 H4509 01（P357/7）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

建　築　工　事　調

（令和7年度）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
	地域住宅政策推進事業（駐車場）通常分	【事業計】			0	0	0				0			
9	公営住宅等整備事業（建替）通常分 35 H4510 01	令和５年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（建築）工事	藤枝市瀬古地内	754,941,000	707,300,000	77,187,000	784,487,000	一般	たか井建設（株）	6. 7. 9 8. 3.19	282,920,000	建築工事 1　式		漏水による対策が必要となったため 令和5年度債務 令　R6.5.7　　令併 土35 H4509 01（P357/7）
	公営住宅等整備事業（建替）通常分	【事業計】			0	0	0				0			
10	県営住宅整備事業公共建築（建替） 36-Z0601-01	令和６年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（電気設備）工事	藤枝市瀬古地内	80,179,000	75,570,000	3,542,000	79,112,000	一般	（株）エイデン	6. 7. 3 8. 3.19	30,220,000 13,020,000	電気設備工事 1　式		令和6年度債務 令　R6.5.7
11	〃 36-Z0601-01	令和６年度県営住宅瀬古団地Ａ棟建替事業（機械設備）工事	藤枝市瀬古地内	103,653,000	94,050,000	3,190,000	97,240,000	指名	（株）増商	6.10.25 8. 3.19	37,620,000 18,020,000	機械設備工事 1　式		令和6年度債務 令　R6.5.7
	県営住宅整備事業公共建築（建替）	【事業計】			169,620,000	6,732,000	176,352,000				31,040,000			
	(01)県営住宅整備費	【月　計】			2,258,163,600	93,434,000	2,351,597,600				162,730,000			
		【総　計】			2,382,672,600	109,241,000	2,491,913,600				194,643,000			

繰越工事調

令和６年度

（令和５年度から令和６年度への繰越分）

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
1	トンネル防災 35-I5169-01	（主）島田川根線	島田市身成地内	2,005,125	0	2,005,125	2,005,125	0	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.4.1 7.3.25	R５未執行額を執行したため
2	トンネル防災 35-I5174-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	20,200,000	0	20,200,000	20,200,000	0	一般	府中電機工業（株）	6.3.25 6.12.18	資材の納入が遅延したため
	トンネル防災計			22,205,125	0	22,205,125	22,205,125	0				R５未執行額を執行したため
3	道路維持 35-I5024-05	（主）島山川根線	島山市向谷地内	9,375,000	0	9,375,000	9,375,000	0	一般	（株）特種東海フォレスト	6.4.1 7.2.28	R５未執行額を執行したため
4	道路維持 35-I5024-06	（一）島田岡部線	島田市道悦島地内	9,625,000	0	9,625,000	9,625,000	0	一般	（株）エコワーク	6.11.11 7.1.31	R５未執行額を執行したため
	道路維持計			19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0				
5	道路維持（災害工事費） 35-I5934-01	（国）１５０号	牧之原市須々木地内	9,790,000	0	9,790,000	9,790,000	0	指名	（有）山下組	6.3.28 6.7.10	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
6	道路維持（災害工事費） 35-I5934-02	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	3,048,000	0	3,048,000	3,048,000	0	随契	（株）グロージオ	6.2.7 6.7.17	隣接する災害復旧工事との調整に不測の日時を要したため
7	道路維持（災害工事費） 35-I5934-03	（国）１５０号	牧之原市須々木地内	136,054	0	136,054	136,054	0	補償	□□□□□□	6.7.30 6.8.13	
8	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（主）藤枝天竜線	島田市川根町市尾地内	660,000	0	660,000	660,000	0	随契	（株）田崎組	6.5.30 6.12.3	通行規制に伴う地元調整に不測の日時を要したため
9	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	5,390,789	0	5,390,789	5,390,789	0	随契	徳山建設（株）	6.4.3 7.3.21	用地買収に不測の日時を要したため
10	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	2,167,000	0	2,167,000	2,167,000	0	随契	（株）柳澤組	6.9.9 7.2.17	通行規制に伴う地元調整に不測の日時を要したため
11	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（一）接岨峡線	榛原郡川根本町犬間地内	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	0	随契	（株）神山組	6.9.3 7.3.21	通行規制に伴う地元調整に不測の日時を要したため
12	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	0	随契	（株）原小組	6.6.28 7.1.17	予算措置によるもの
13	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（主）藤枝天竜線	島田市川根町越地地内	288,000	0	288,000	288,000	0	指名	（株）山崎組	5.7.26 7.3.7	施工箇所が隣接した島田市の発注工事完了後、本工事に着手する計画であったが、市の工事に遅れが生じたため
14	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（主）藤枝天竜線	島田市川根町市尾地内	1,082,000	0	1,082,000	1,082,000	0	指名	（株）田崎組	6.3.28 6.12.13	通行規制に伴う地元調整に不測の日時を要したため
15	道路維持（災害工事費） 35 I5934 04	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	3,875,000	0	3,875,000	3,875,000	0	指名	（株）柳澤組	6.3.26 6.11.29	用地買収に不測の日時を要したため
16	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（一）伊久美元島田線	島田市千葉地内	83,000	0	83,000	83,000	0	指名	興和建設（株）	6.3.1 6.10.25	隣接する災害復旧工事との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
17	道路維持（災害工事費） 35-I5934-04	（国）１５０号	牧之原市須々木地内	15,060	0	15,060	15,060	0	補償	□□□□□□	6.11.22 7.3.28	
18	道路維持（災害工事費） 35-I5934-05	（一）静岡焼津線	焼津市小浜地内	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	随契	フジ建設（株）	6.7.4 7.3.24	関係機関との協議に不測の日時を要したため
19	道路維持（災害工事費） 35-I5934-06	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	3,443,000	0	3,443,000	3,443,000	0	随契	（株）丸川組	6.7.5 6.12.13	関係機関との調整に不測の日時を要したため
20	道路維持（災害工事費） 35-I5934-06	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	5,557,000	0	5,557,000	5,557,000	0	指名	（株）丸川組	6.4.26 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
21	道路維持（災害工事費） 35-I5934-06	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	指名	角丸建設（株）	6.9.19 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	道路維持（災害工事費）計			60,749,903	0	60,749,903	60,749,903	0				
22	道路維持（災害調査費） 35-I5904-01	（国）１５０号	牧之原市落居地内	3,030,281	0	3,030,281	3,030,281	0	指名	（株）フジヤマ	6.9.12 7.3.14	前年度の未執行額を執行したため
23	道路維持（災害調査費） 35 I5904 01	（一）藪田島田線	島田市伊久美地内	1,336,756	0	1,336,756	1,336,756	0	指名	（株）ジーベック	6.7.4 7.1.21	隣接する災害復旧工事との調整に不測の日時を要したため
24	道路維持（災害調査費） 35-I5904-04	（一）春野下泉停車場線	榛原郡川根本町下長尾地内	9,526,000	0	9,526,000	9,526,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.1.16 6.8.30	契約後の現場の状況の変化により、設計範囲の検討で不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
25	道路維持（災害調査費） 35-I5904-05	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	14,150,020	0	14,150,020	14,150,020	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.4.2 6.11.27	地すべり対策の工法検討及び対策規模の検討について、有識者との協議に不測の日時を要したため
26	道路維持（災害調査費） 35-I5904-06	（国）１５０号	焼津市石脇下地内	5,522,000	0	5,522,000	5,522,000	0	指名	昭和設計（株）	6.3.27 7.3.25	本線及び迂回路の対策について、関係機関との協議及び調整に不測の日時を要したため
27	道路維持（災害調査費） 35-I5904-07	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	2,884,000	0	2,884,000	2,884,000	0	随契	日本エルダルト（株）	6.9.4 7.2.26	関係地権者との調整に不測の日時を要したため
28	道路維持（災害調査費） 35-I5904-07	（国）４７３号	島田市福用地内	1,508,000	0	1,508,000	1,508,000	0	随契	服部エンジニア（株）	6.3.29 7.2.7	関係地権者との調整に不測の日時を要したため
29	道路維持（災害調査費） 35-I5904-07	（主）焼津森線	島田市大代地内	6,435,000	0	6,435,000	6,435,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.9.4 7.2.18	関係地権者との調整に不測の日時を要したため
30	道路維持（災害調査費） 35-I5904-08	（一）静岡焼津線	焼津市浜当目地内	15,840,000	0	15,840,000	15,840,000	0	随契	（株）長大　静岡事務所	6.4.16 7.2.28	Ｒ５未執行額を執行したため
31	道路維持（災害調査費） 35-I5904-09	（一）静岡御前崎自転車道線	牧之原市地頭方地内	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	指名	（株）グリーン	6.11.26 7.3.24	R6.9.20箇所付けのため
	道路維持（災害調査費）計			66,332,057	0	66,332,057	66,332,057	0				
32	道路維持（舗装補修委託） 35-I8007-01	（国）１５０号	焼津市八楠地内	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	指名	（株）橘本組	5.7.3 6.7.31	Ｒ５未執行額を執行したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	道路維持（舗装補修委託）計			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0				
33	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-18340-01	（一）島田岡部線	島田市道悦地内	2,687,000	0	2,687,000	2,687,000	0	一般	（株）エコワーク	5.12.22 6.6.18	交通量が多く、警察協議に不測の日数を要したため
34	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-18342-01	（一）島田岡部線	島田市道悦地内	679,000	0	679,000	679,000	0	一般	（株）エコワーク	5.12.22 6.6.18	交通量が多く、警察協議に不測の日数を要したため
35	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-18344-01	（一）島山岡部線	島山市道悦地内	20,000,000	8,360,000	11,640,000	11,640,000	0	一般	（株）エコワーク	5.12.22 6.6.18	交通量が多く、警察協議に不測の日数を要したため
	舗装補修（予防的修繕（公適債））計			23,366,000	8,360,000	15,006,000	15,006,000	0				
36	安全で美しい県土環境保全 35 I0240 01	（主）島田川根線	島田市川根町身成地内	12,691,000	0	12,691,000	12,691,000	0	一般	マルキ建設（株）	6.3.26 6.7.23	不調により年度内に適正工期を確保した発注ができなかったため
37	安全で美しい県土環境保全 35-I0240-01	（主）島田川根線	島田市川根町身成地内	12,096,000	0	12,096,000	12,096,000	0	一般	マルキ建設（株）	6.11.11 7.2.19	不調により年度内に適正工期を確保した発注ができなかったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
38	安全で美しい県土環境保全 35-I0245-01	（主）焼津榛原線	榛原郡吉田町住吉地内	16,000,000	6,070,000	9,930,000	9,930,000	0	一般	（株）廣川組	5.12.5 6.5.30	当初予定していた施工開始日に交通誘導員を確保することができず、着手に遅れが生じたため
39	安全で美しい県土環境保全 35-I0247-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町水川地内	13,574,000	5,720,000	7,854,000	7,854,000	0	一般	徳山建設（株）	6.2.2 6.5.31	不調により年度内に適正工期を確保した発注ができなかったため
40	安全で美しい県土環境保全 35-I0247-01	（主）島田川根線	島田市川根町身成地内	2,346,000	0	2,346,000	2,346,000	0	一般	マルキ建設（株）	6.3.26 6.7.23	不調により年度内に適正工期を確保した発注ができなかったため
	安全で美しい県土環境保全計			56,707,000	11,790,000	44,917,000	44,917,000	0				
41	橋梁修繕（道路維持） 35-D8107-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	25,925,000	0	25,925,000	25,925,000	0	一般	（株）柳澤組	6.9.21 7.3.25	先行工事の作業中に、既設橋梁の踏掛版の損傷が確認されたため、発注予算の確保調整に時間を要したため
42	橋梁修繕（道路維持） 35-D8107-02	（国）４７３号	島田市神谷城地内	5,465,134	0	5,465,134	5,465,134	0	一般	川田建設（株）　静岡営業所	6.3.18 6.9.19	入札不調により再発注時の適正工期の確保が困難となったため
43	橋梁修繕（道路維持） 35-D8117-01	（一）焼津岡部線	焼津市坂本地内	11,869,000	0	11,869,000	11,869,000	0	一般	木下建設工業（株）	6.3.29 6.8.23	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
	橋梁修繕（道路維持）計			43,259,134	0	43,259,134	43,259,134	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
44	舗装補修（修繕） 34-I8031-04	（国）４７３号	牧之原市大寄地内	2,804,000	0	2,804,000	2,804,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.8.1 7.1.15	設計箇所の選定に時間を要したため。
45	舗装補修（修繕） 34-I8031-04	（国）４７３号	牧之原市大寄地内	9,196,000	0	9,196,000	9,196,000	0	指名	日本エルダルト（株）	5.12.26 6.4.19	試掘作業期間において天候不順が続き、現場作業期間が当初予定よりも大幅に遅れたため
46	舗装補修（修繕） 34-I8186-01	（国）４７３号	牧之原市松本地内	4,880,000	0	4,880,000	4,880,000	0	一般	大石建設（株）	6.12.16 7.3.12	施工について近隣工場との協議に不測の日時を要したため
47	舗装補修（修繕） 34-I8187-01	（主）島田川根線	島田市川根町身成地内	2,331,000	0	2,331,000	2,331,000	0	一般	（株）エコワーク	6.8.2 7.3.14	通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
48	舗装補修（修繕） 35-I8182-01	（国）４７３号	島田市福用地内	16,313,000	6,750,000	9,563,000	9,563,000	0	指名	（株）エコワーク	5.8.30 6.8.30	隣接する災害復旧工事との調整に不測の日時を要したため
49	舗装補修（修繕） 35-I8182-01	（国）４７３号	島田市福用地内	1,687,000	0	1,687,000	1,687,000	0	一般	（株）グロージオ	6.9.14 7.1.10	隣接する災害復旧工事との調整に不測の日時を要したため
	舗装補修（修繕）計			37,211,000	6,750,000	30,461,000	30,461,000	0				
50	舗装補修（予防的修繕） 34-I8442-04	（国）４７３号	牧之原市松本地内	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	0	一般	大石建設（株）	6.12.16 7.3.12	施工について近隣工場との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	舗装補修（予防的修繕）計			5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	0				
	(01)道路橋りょう維持管理費計			337,630,219	26,900,000	310,730,219	310,730,219	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
51	防災・安全交付金（国道災害防除・一般） 35-I1921-01	（国）４７３号	鳥田市高熊地内	56,900,000	21,340,000	35,560,000	35,560,000	0	一般	山岸建設（株）	5.11.25 6.6.5	仮設構台に替えて設置することとした案道について、地権者との調整に不測の日数を要したため
	防災・安全交付金（国道災害防除・一般）計			56,900,000	21,340,000	35,560,000	35,560,000	0				
52	防災・安全交付金（構造物点検） 35-I4554-01	（国）１５０号	焼津市三和地内	13,450,000	3,500,000	9,950,000	9,950,000	0	一般	（株）ツルタコンサルタント	5.9.22 6.5.10	警察との交通規制協議に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金（構造物点検）計			13,450,000	3,500,000	9,950,000	9,950,000	0				
53	緊急自然災害防止対策（道路改築） 35-D3532-01	（主）焼津森線	藤枝市西方地内	13,703,000	0	13,703,000	13,703,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	5.11.13 6.7.19	設計条件変更により地質調査が必要となり、年度内完成が困難となったため
	緊急自然災害防止対策（道路改築）計			13,703,000	0	13,703,000	13,703,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
54	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 33-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	1,273,740,000	993,740,000	280,000,000	280,000,000	0	一般	西武・本橋特定建設工事共同企業体	3.10.15 6.8.16	台風2号の影響で施工ヤードの法面が被災して、その復旧に不測の日時を要したため
55	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0916-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	19,913,000	0	19,913,000	19,913,000	0	一般	（株）梶山組	6.6.11 7.1.22	用地買収に不測の日時を要し、年度内での適正工期が困難であったため
56	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	49,908,000	0	49,908,000	49,908,000	0	一般	（株）柳澤組	6.3.27 7.3.14	年度内での適正工期の確保が困難であったため
57	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	81,109,000	80,801,000	308,000	308,000	0	一般	西武・本橋特定建設工事共同企業体	3.10.15 6.8.16	台風2号の影響で施工ヤードの法面が被災して、その復旧に不測の日時を要したため
58	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	5,136,000	0	5,136,000	5,136,000	0	一般	（株）柳澤組	4.9.27 6.5.30	隣接する橋脚工事と進入路が干渉するため、台風2号の影響で施工ヤードの法面が被災して、その復旧に不測の日時を要したため
59	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	4,444,000	0	4,444,000	4,444,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	5.6.20 6.9.9	地権者との境界立会にあたり、橋脚工事の影響により現地での立会確認の履行に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般）計			1,434,250,000	1,074,541,000	359,709,000	359,709,000	0				
60	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1110-01	（国）４７３号	島田市竹下地内	5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.11.22 6.9.4	交差点協議に伴う関係機関協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
61	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1110-01	（国）４７３号	島田市竹下地内	10,039,000	3,520,000	6,519,000	6,519,000	0	指名	池村建設（株）	5.12.6 6.7.12	工事箇所が隣接する地権者との施工時期に関する調整に不測の日時を要したため
62	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1150-01	（国）４７３号	牧之原市西萩間地内	12,170,000	3,900,000	8,270,000	8,270,000	0	指名	（株）エアード	5.12.21 6.5.10	製品の納品が遅れたため
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）計			27,632,000	7,420,000	20,212,000	20,212,000	0				
63	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0730-01	（主）吉山大東線	島田市船木地内	483,543	0	483,543	483,543	0	指名	（株）フジヤマ	5.11.1 6.11.26	調整池の設計について、島田市及び土地改良区との協議に不測の日時を要したため
64	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	284,894	0	284,894	284,894	0	用地	□□□□□□	6.6.28 6.12.19	
65	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0730-01	（主）吉山大東線	牧之原市坂部地内	153,864	0	153,864	153,864	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
66	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	252,022	0	252,022	252,022	0	補償	□□□□□□	6.6.28 6.12.19	
67	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35 D0730 01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	94,776	0	94,776	94,776	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
68	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	257,340	0	257,340	257,340	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
69	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0733-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	22,397,228	0	22,397,228	22,397,228	0	一般	大石建設（株）	5.9.29 7.1.15	橋梁下部工について、降雨後に雨水が滞留してしまう状況であることが判明し、その処理の検討に不測の日時を要したため
70	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0733-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	4,305,000	0	4,305,000	4,305,000	0	一般	（株）木村組	6.1.10 7.3.14	地盤改良工にあたり、地元の通行規制区間及び時期に関する協議に不測の日時を要したため
71	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0733-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	9,614,000	0	9,614,000	9,614,000	0	一般	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.11.2 6.8.30	事業再評価にあたり、関係者へのヒアリング日程の調整に不測の日時を要したため
72	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0733-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	9,339,000	0	9,339,000	9,339,000	0	指名	（株）フジヤマ	5.11.1 6.11.13	河川の付替え計画にあたり、牧之原市、吉川町及び用水組合との調整に不測の日時を要したため
73	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0733-01	（主）吉田大東線	島田市船木地内	4,996,457	0	4,996,457	4,996,457	0	指名	（株）フジヤマ	5.11.1 6.11.26	調整池の設計について、島山市及び土地改良区との協議に不測の日時を要したため
74	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0735-01	（主）吉山大東線	牧之原市坂部地内	11,410,000	0	11,410,000	11,410,000	0	一般	大石建設（株）	5.9.29 7.1.15	橋梁下部工について、降雨後に雨水が滞留してしまう状況であることが判明し、その処理の検討に不測の日時を要したため
75	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.3.28 6.10.18	補正予算のため
76	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0736-01	（主）吉山大東線	牧之原市坂部地内	1,694,000	0	1,694,000	1,694,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.3.28 7.1.15	補正予算のため
77	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	16,322,772	0	16,322,772	16,322,772	0	一般	大石建設（株）	5.9.29 7.1.15	橋梁下部工について、降雨後に雨水が滞留してしまう状況であることが判明し、その処理の検討に不測の日時を要したため
78	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35 D0736 01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	70,714,000	0	70,714,000	70,714,000	0	一般	大石建設（株）	6.3.25 7.3.14	補正予算のため
79	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	68,409,228	0	68,409,228	68,409,228	0	一般	（株）木村組	6.1.10 7.3.14	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
80	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0738-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	一般	大石建設（株）	5.9.29 7.1.15	橋梁下部工について、降雨後に雨水が滞留してしまう状況であることが判明し、その処理の検討に不測の日時を要したため
81	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0739-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	1,490,000	0	1,490,000	1,490,000	0	一般	大石建設（株）	6.3.25 7.3.14	農水管の移設時期について、土地改良区のとの調整に不測の日時を要したため
82	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	109,460,000	39,600,000	69,860,000	69,860,000	0	一般	（株）柳澤組	5.9.22 7.3.14	NTT電柱及び通信線の移設処理に不測の日時を要したため
83	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	31,304	0	31,304	31,304	0	用地	□□□□□□	6.6.26 6.10.29	
84	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	34,638	0	34,638	34,638	0	用地	□□□□□□	6.7.31 6.10.29	
85	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	2,530,700	0	2,530,700	2,530,700	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	6.5.22 6.11.20	
86	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	415,500	0	415,500	415,500	0	補償	KDDI株式会社　東日本運用センター	6.5.31 6.6.21	
87	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	マルキ建設（株）	6.3.11 6.6.26	年度内での適正工期の確保が困難であったため
88	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	7,638,000	0	7,638,000	7,638,000	0	指名	マルキ建設（株）	6.9.25 6.11.13	用地買収までに不測の日時を要し発注が遅れたため
89	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35 D0751 01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.8.7 7.3.14	関連する設計業務に含まれていなかったことから別途発注することになったため
90	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	302,385	0	302,385	302,385	0	用地	□□□□□□	6.7.25 6.10.24	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
91	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	739,370	0	739,370	739,370	0	用地	□□□□□□	6.7.25 6.9.20	
92	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	242,005	0	242,005	242,005	0	用地	□□□□□□	6.7.8 6.10.21	
93	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	97,000	0	97,000	97,000	0	用地	□□□□□□	6.7.8 6.9.20	
94	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	55,270	0	55,270	55,270	0	用地	□□□□□□	6.7.19 6.9.20	
95	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	259,870	0	259,870	259,870	0	用地	□□□□□□	6.7.8 6.9.20	
96	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	146,690	0	146,690	146,690	0	補償	□□□□□□	6.7.8 6.9.20	
97	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	272,000	0	272,000	272,000	0	補償	□□□□□□	6.7.8 6.9.20	
98	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	1,983,900	0	1,983,900	1,983,900	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	6.10.18 7.1.24	
99	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	198,252	0	198,252	198,252	0	補償	□□□□□□	6.7.25 6.10.24	
100	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35 D0751 01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	348,550	0	348,550	348,550	0	補償	□□□□□□	6.7.25 6.9.20	
101	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	55,830	0	55,830	55,830	0	補償	□□□□□□	6.7.19 6.9.20	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
102	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0751-01	（主）藤枝天竜線	島田市笹間下地内	125,240	0	125,240	125,240	0	補償	□□□□□□	6.7.8 6.10.21	
103	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0770-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,661,856	0	1,661,856	1,661,856	0	用地	□□□□□□	6.6.30 7.3.26	
104	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0770-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,511,190	0	1,511,190	1,511,190	0	補償	□□□□□□	6.6.30 7.3.26	
105	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0770-02	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	8,635,000	0	8,635,000	8,635,000	0	指名	（株）千代田コンサルタント静岡営業所	6.1.24 6.6.26	整備効果検討及び説明資料作成業務を追加したため
106	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0774-01	（主）焼津榛原線	焼津市吉永地内	10,747,000	3,180,000	7,567,000	7,567,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.9.26 6.8.6	用土調査成果の不整合や地権者都合により境界立会までに不測の日時を要したため
107	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0774-01	（主）焼津榛原線	焼津市吉永地内	19,217,000	5,510,000	13,707,000	13,707,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.12.22 6.8.6	用地測量の未完により一部調査が完了できない物件があったため
108	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0774-01	（主）焼津榛原線	焼津市吉永地内	592,333	0	592,333	592,333	0	用地	□□□□□□	7.2.5 7.3.3	
109	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0774-01	（主）焼津榛原線	焼津市吉永地内	592,334	0	592,334	592,334	0	用地	□□□□□□	7.2.14 7.3.14	
110	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0774-01	（主）焼津榛原線	焼津市吉永地内	592,333	0	592,333	592,333	0	用地	□□□□□□	7.2.5 7.3.3	
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）計			441,354,674	48,290,000	393,064,674	393,064,674	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
111	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築・一般） 35-D0821-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	84,600,000	0	84,600,000	84,600,000	0	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.10.21 7.7.25	年度内での適正工期の確保が困難であったため
112	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築・一般） 35-D0830-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	84,280,000	47,210,000	37,070,000	37,070,000	0	一般	（株）梶山組	5.9.26 6.7.18	隣接する工事との調整に不測の日時を要したため
113	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築・一般） 35-D0830-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	45,937,000	19,970,000	25,967,000	25,967,000	0	一般	（株）梶山組	6.3.21 6.10.10	当初予算の不足により年度内での適正工期の確保が困難であったため
	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築・一般）計			214,817,000	67,180,000	147,637,000	147,637,000	0				
114	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 34-D1003-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町宮士城地内	86,000,000	36,000,000	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）柳澤組	4.9.27 6.5.30	隣接する橋脚工事と進入路が重複するため、台風2号の影響で施工ヤードの法面が被災して、その復旧に不測の日時を要したため
115	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 34-D1020-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	313,359,870	106,000,000	207,359,870	207,359,870	0	一般	ドーピー建設工業（株）　中部支店	5.2.25 6.6.27	地元調整の結果、茶の収穫時期に施工の制約を受け、不測の日数を要したため
116	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 35 D1001 01	（国）３６２号	榛原郡川根本町宮士城地内	104,053,000	0	104,053,000	104,053,000	0	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.7.13 8.3.25	3年債務工事のため
117	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 35-D1020-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	10,593,000	0	10,593,000	10,593,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.11.1 6.10.30	別業務である地質調査時期が遅れ、調査結果が必要となる本業務にも遅れが生じたため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般）計			514,005,870	142,000,000	372,005,870	372,005,870	0				
118	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス） 35-16127-01	（一）住吉金谷線	榛原郡吉田町片岡地内	8,162,000	0	8,162,000	8,162,000	0	一般	（株）長大　静岡事務所	6.6.25 6.12.17	交通規制にあたり、地元調整に不測の日時を要し、年度内の完了が困難となったため
119	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス） 35-16128-01	（一）住吉金谷線	榛原郡吉田町片岡地内	0	0	0	0	0	一般	（株）長大　静岡事務所	6.6.25 6.12.17	交通規制にあたり、地元調整に不測の日時を要し、年度内の完了が困難となったため
	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス）計			8,162,000	0	8,162,000	8,162,000	0				
120	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-D5841-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町水川地内	32,860,000	10,170,000	22,390,000	22,390,000	0	一般	（株）梶山組	6.2.10 6.10.10	県庁からの予算措置によるため
121	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35 D5841 02	（一）大富藤枝線	焼津市中新田地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	（株）エス・ロード	6.10.8 7.3.17	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全）計			37,860,000	10,170,000	27,390,000	27,390,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
122	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-D5870-01	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	19,200,000	0	19,200,000	19,200,000	0	一般	静和工業（株）	6.10.4 7.3.17	安全施設の設置に当たり、警察との協議に不測の日時を要したため
123	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-D5870-01	（主）細江金谷線	島田市湯日地内	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000	0	指名	（株）フジヤマ	5.11.16 6.10.25	自転車通行空間整備設計に伴う組員構成について警察との協議に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）計			29,100,000	0	29,100,000	29,100,000	0				
124	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	27,673,164	0	27,673,164	27,673,164	0	一般	（株）丸紅	6.7.29 6.12.13	農業用水管の移設に当たり、土地改良区との協議に不測の日時を要したため
125	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	0	0	0	0	0	随契	中央復建コンサルタンツ（株）　静岡営業所	6.12.19 7.2.28	事業影響調査の実施に当たり、対象地権者との調整に不測の日時を要したため
126	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35 D5926 01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	296,164	0	296,164	296,164	0	一般	山岸建設（株）	6.9.12 6.12.16	農業用水管の移設に当たり、土地改良区との協議に不測の日時を要したため
127	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	32,592	0	32,592	32,592	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
128	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	3,012	0	3,012	3,012	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
129	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（ ・）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	308,676	0	308,676	308,676	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
130	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	124,860	0	124,860	124,860	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
131	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（ ・）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	8,928	0	8,928	8,928	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
132	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（ ・）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	54,828	0	54,828	54,828	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
133	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	81,060	0	81,060	81,060	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
134	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	3,864	0	3,864	3,864	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
135	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（ ・）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	27,948	0	27,948	27,948	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
136	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	84,708	0	84,708	84,708	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
137	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35 D5926 01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	31,200	0	31,200	31,200	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
138	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	10,008	0	10,008	10,008	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
139	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	24,396	0	24,396	24,396	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
140	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	1,920	0	1,920	1,920	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
141	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	87,444	0	87,444	87,444	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
142	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	1,908	0	1,908	1,908	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
143	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	276,972	0	276,972	276,972	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
144	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	77,208	0	77,208	77,208	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
145	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	92,088	0	92,088	92,088	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
146	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	36,648	0	36,648	36,648	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
147	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	12,624	0	12,624	12,624	0	補償	□□□□□□	6.4.1	
148	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35 D5926 01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	30,048	0	30,048	30,048	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
149	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	4,128	0	4,128	4,128	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
150	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	28,500	0	28,500	28,500	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
151	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	4,860	0	4,860	4,860	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
152	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	10,596	0	10,596	10,596	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
153	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	161,892	0	161,892	161,892	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
154	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	163,212	0	163,212	163,212	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
155	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	1,260	0	1,260	1,260	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
156	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	231,948	0	231,948	231,948	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
157	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	27,036	0	27,036	27,036	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
158	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	23,580	0	23,580	23,580	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
159	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35 D5926 01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	21,108	0	21,108	21,108	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
160	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	136,428	0	136,428	136,428	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
161	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	185,772	0	185,772	185,772	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
162	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	673,164	0	673,164	673,164	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
163	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	840,312	0	840,312	840,312	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
164	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	514,776	0	514,776	514,776	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
165	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	31,800	0	31,800	31,800	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
166	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	792	0	792	792	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
167	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	2,688	0	2,688	2,688	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
168	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	34,848	0	34,848	34,848	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
169	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5926-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	19,032	0	19,032	19,032	0	補償	□□□□□□	5.4.1 7.3.31	
170	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35 D5928 01	（上）藤枝大竜線	島田市川根町笹本地内	44,620,000	0	44,620,000	44,620,000	0	一般	（株）田崎組	6.3.28 7.3.14	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
171	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5930-01	（主）川根千又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	109,000	0	109,000	109,000	0	随契	徳山建設（株）	6.4.3 7.3.21	用地買収に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
172	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5930-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	8,228,000	0	8,228,000	8,228,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	5.9.26 6.10.31	用地調査の対象地権者が共有名義であり、地権者への立入り許可を得るのに時間を要したため
173	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5930-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	2,333,000	0	2,333,000	2,333,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.3.26 6.8.1	詳細設計の成果により、用地調査を発注する必要があり、適正工期を確保した発注が困難であるため
174	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	12,420,000	0	12,420,000	12,420,000	0	一般	服部エンジニア（株）	6.8.30 7.3.7	関係機関との調整に不測の日時を要したため
175	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市市之瀬地内	10,080,000	0	10,080,000	10,080,000	0	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	5.9.27 6.7.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
176	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市市之瀬地内	7,898,000	0	7,898,000	7,898,000	0	指名	花菱建設（株）	6.7.17 6.10.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため
177	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市市之瀬地内	3,476,000	0	3,476,000	3,476,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.7.3 6.10.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため
178	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	3,491,000	0	3,491,000	3,491,000	0	指名	（株）ジーベック	6.8.3 6.12.6	関係機関との調整に不測の日時を要したため
179	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5932-02	（主）焼津森線	藤枝市西方地内	465,000	0	465,000	465,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	5.11.13 6.7.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）計			125,620,000	0	125,620,000	125,620,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
180	防災・安全交付金（トンネル照明） 35-I6753-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	13,304,000	0	13,304,000	13,304,000	0	一般	府中電機工業（株）	6.3.25 6.12.18	資機材の搬入に不測の日時をようしたため
	防災・安全交付金（トンネル照明）計			13,304,000	0	13,304,000	13,304,000	0				
181	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4070-01	（一）島田岡部線	島田市岸町地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）ヒラタプランニング	6.3.29 6.9.25	県庁からの予算措置によるもの
182	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4119-01	（主）藤枝大井川線	藤枝市大東町地内	47,750,000	0	47,750,000	47,750,000	0	一般	堀谷（株）	6.7.26 7.3.18	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
183	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4124-01	（一）島田岡部線	藤枝市郡地内	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	一般	（株）池ノ沢工業	6.8.6 7.2.12	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
184	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4151-01	（一）島山岡部線	島山市岸町地内	14,900,000	0	14,900,000	14,900,000	0	一般	（株）ヒラタプランニング	6.3.29 6.9.25	県庁からの予算措置によるもの
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）計			172,650,000	0	172,650,000	172,650,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
185	緊急交通安全対策T（交通安全） 35-I0022-01	（一）榛原金谷線	牧之原市切山地内	4,555,000	0	4,555,000	4,555,000	0	一般	（有）アイロード	6.12.12 7.3.21	施工箇所の選定に時間を要したため
	緊急交通安全対策T（交通安全）計			4,555,000	0	4,555,000	4,555,000	0				
186	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-I7340-01	（一）伊久美元品山線	島田市落合地内	19,400,000	7,480,000	11,920,000	11,920,000	0	一般	興和建設（株）	5.11.28 6.5.31	コンクリート二次製品を製作する工場の生産が遅延し、納入に不測の日時を要したため
187	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-I7341-01	（一）住吉傘谷線	榛原郡吉田町住吉地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	指名	（株）山本工業	6.10.30 7.3.14	詳細設計をするにあたり関係機関との時間を要したため
188	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-I7342-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	5,643,000	0	5,643,000	5,643,000	0	指名	（有）ニバニー	5.9.25 6.4.19	水道管の移設による地元との協議に不測の日時を要したため
189	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-I7342-01	（一）堀之内青島線	藤枝市南駿河台地内	1,877,000	0	1,877,000	1,877,000	0	指名	（株）オカノ	6.12.4 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
190	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35-I7343-01	（一）堀之内青島線	藤枝市南駿河台地内	5,590,000	0	5,590,000	5,590,000	0	指名	（株）オカノ	6.12.4 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
191	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全） 35 I7343 01	（上）藤枝大井川線	藤枝市田沼地内	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	0	指名	エース交安（株）	6.2.8 6.5.8	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A（交通安全）計			44,380,000	7,480,000	36,900,000	36,900,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
192	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-17513-01	（国）１５０号	焼津市三和地内	10,438,000	0	10,438,000	10,438,000	0	一般	新井工業（株）	6.11.7 7.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため
193	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-17513-01	（国）１５０号	焼津市三和地内	14,443,000	0	14,443,000	14,443,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.10.13 6.9.30	自転車通行空間の設計において、公安委員会との協議に不測の日時を要したため
194	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-17515-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間渡地内	13,843,000	0	13,843,000	13,843,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.7.14 6.8.30	関係機関協議に不測の日時を要したため
195	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-17515-02	（一）菊川榛原線	牧之原市静波地内	4,457,000	0	4,457,000	4,457,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.7.6 7.3.14	電気設備の配置計画について、中電及びNTTとの調整に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）計			43,181,000	0	43,181,000	43,181,000	0				
196	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 35 17603 01	（一）接岨峡線	榛原郡川根本町犬間地内	6,129,000	0	6,129,000	6,129,000	0	指名	（株）石切山建設	6.9.26 7.3.14	公安委員会との協議・調整に時間を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）計			6,129,000	0	6,129,000	6,129,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
197	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7880-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町桂島地内	4,592,000	0	4,592,000	4,592,000	0	指名	フルカワクリエイト（株）	6.11.7 7.3.12	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
198	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7880-01	二級河川栃山川	焼津市　色地先	122,000	0	122,000	122,000	0	随契	（一社）ふじのくにづくり支援センター	6.7.25 7.3.13	令和５年度未執行額の執行のため
199	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7881-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	9,700,000	7,040,000	2,660,000	2,660,000	0	一般	池村建設（株）	5.12.23 6.6.28	先行する他工事により多数の交通規制を行うことについて地元住民との施工時期に関する調整に不測の日時を要したため
200	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7882-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	一般	池村建設（株）	5.12.23 6.6.28	先行する他工事により多数の交通規制を行うことについて地元住民との施工時期に関する調整に不測の日時を要したため
201	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7883-01	（国）４７３号	島田市川根町大和田地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	指名	（株）原小組	6.3.28 6.9.20	不調により年度内に適正工期を確保した発注ができなかったため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）計			33,814,000	7,040,000	26,774,000	26,774,000	0				
202	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6152-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	1,876,000	0	1,876,000	1,876,000	0	一般	（株）特種東海フォレスト	5.9.19 7.3.19	現地の土質が想定よりも軟弱であり、仮設構台の撤去に不足の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
203	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6190-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	84,000,000	84,000,000	0	0	0	一般	（株）丸紅	5.7.18 6.7.16	関連工事の遅れにより、工事用車両が進入できなかったため
204	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6190-01	（国）　４７３号	島田市神谷城地内	1,449,000	0	1,449,000	1,449,000	0	一般	山岸建設（株）	6.8.6 7.1.24	関連工事の遅れにより、工事用車両が進入できなかったため
205	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6156-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	11,523,000	0	11,523,000	11,523,000	0	一般	（株）丸紅	5.7.18 6.7.16	６月１～３日の台風第２号で現場内法面が崩壊し、対策工法の検討に不測の日時を要したため、年度内の工事完了が困難となったため
206	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6156-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	0	0	0	0	0	一般	（株）丸紅	6.3.25 7.1.10	６月１～３日の台風第２号で現場内法面が崩壊し、対策工法の検討に不測の日時を要したため、年度内の工事完了が困難となったため
207	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6156-01	（国）　４７３号	島田市神谷城地内	53,537,248	0	53,537,248	53,537,248	0	一般	山岸建設（株）	6.8.6 7.1.24	６月１～３日の台風第２号で現場内法面が崩壊し、対策工法の検討に不測の日時を要したため、年度内の工事完了が困難となったため
208	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6157-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	70,000	0	70,000	70,000	0	指名	日本エルダルト（株）	6.1.23 6.12.18	６月１～３日の台風第２号で現場内法面が崩壊し、対策工法の検討に不測の日時を要したため、年度内の工事完了が困難となったため
209	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6157-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	4,930,000	0	4,930,000	4,930,000	0	一般	（株）丸紅	6.3.25 7.1.10	６月１～３日の台風第２号で現場内法面が崩壊し、対策工法の検討に不測の日時を要したため、年度内の工事完了が困難となったため
210	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	195,000,000	0	195,000,000	195,000,000	0	一般	（株）グローバジオ	6.7.16 7.3.19	県庁からの予算措置によるもの
211	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）　４７３号	菊川市倉沢地内	20,862,778	0	20,862,778	20,862,778	0	一般	静和工業（株）	6.10.4 7.3.17	県庁からの予算措置によるもの
212	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35 D6165 01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	（株）丸紅	6.12.17 7.3.24	県庁からの予算措置によるもの
213	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）　４７３号	島田市菊川地内	59,522,000	0	59,522,000	59,522,000	0	一般	（株）丸紅	5.7.18 6.7.16	県庁からの予算措置によるもの

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
214	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	183,491,000	0	183,491,000	183,491,000	0	一般	（株）グロージオ	6.3.23 7.3.17	県庁からの予算措置によるもの
215	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	266,131,000	0	266,131,000	266,131,000	0	一般	（株）特種東海フォレスト	5.9.19 7.3.19	県庁からの予算措置によるもの
216	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	74,912,740	0	74,912,740	74,912,740	0	一般	大河原建設（株）	6.1.22 6.10.4	県庁からの予算措置によるもの
217	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	11,983,752	0	11,983,752	11,983,752	0	一般	山岸建設（株）	6.8.6 7.1.24	県庁からの予算措置によるもの
218	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	53,729,000	20,460,000	33,269,000	33,269,000	0	一般	（株）丸紅	6.2.23 6.10.21	県庁からの予算措置によるもの
219	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	21,407,000	13,200,000	8,207,000	8,207,000	0	一般	（株）丸紅	6.2.12 6.10.28	県庁からの予算措置によるもの
220	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	115,445,000	0	115,445,000	115,445,000	0	一般	（株）落合組	6.3.25 6.11.15	県庁からの予算措置によるもの
221	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	64,505,530	0	64,505,530	64,505,530	0	一般	（株）丸紅	6.3.25 7.1.10	県庁からの予算措置によるもの
222	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6165-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	3,010,200	0	3,010,200	3,010,200	0	補償	□□□□□□	6.6.6 6.6.19	
223	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35 D6170 01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	7,966,000	0	7,966,000	7,966,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.9.5 7.3.12	現地立ち入りについて、地元との合意に不測の日時を要したため
224	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	一般	日本工営（株）　静岡事務所	6.9.10 7.3.25	IC平面交差点協議について、地元や牧之原市、土地区画整理組合との合意形成に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
225	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6170-01	（国）　４７３号	牧之原市東萩間地内	8,448,000	2,400,000	6,048,000	6,048,000	0	一般	（株）フジヤマ	5.9.11 7.3.12	国道と隣接する牧之原市道の計画について、地元や牧之原市、土地区画整理組合との合意形成に不測の日時を要したため
226	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-01	（国）　４７３号	牧之原市東萩間地内	5,031,000	0	5,031,000	5,031,000	0	一般	日本工営（株）　静岡事務所	6.9.10 7.3.25	補正予算のため
227	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-01	（国）　４７３号	牧之原市東萩間地内	13,692,000	0	13,692,000	13,692,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.9.5 7.3.12	補正予算のため
228	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-01	（国）　４７３号	牧之原市東萩間地内	6,017,000	0	6,017,000	6,017,000	0	指名	（株）富士和	6.3.19 6.6.14	補正予算のため
229	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-01	（国）　４７３号	牧之原市東萩間地内	9,944,000	0	9,944,000	9,944,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.3.21 7.3.12	補正予算のため
230	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-01	（国）　４７３号	牧之原市東萩間地内	13,616,000	0	13,616,000	13,616,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.9.5 7.3.12	補正予算のため
231	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-02	（国）　４７３号	島田市菊川地内	4,539,000	0	4,539,000	4,539,000	0	指名	日本エルダルト（株）	6.1.23 6.12.18	地すべり対策工事の遅れに伴い、地すべり変位の観測期間を延長する必要が生じたため
232	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6175-02	（国）　４７３号	島田市菊川地内	7,161,000	0	7,161,000	7,161,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.12.20 6.9.30	関連工事の遅れを受け、積算の対象としていた工事の内容を見直す必要が生じたため
	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格計			1,337,799,248	120,060,000	1,217,739,248	1,217,739,248	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
233	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6860-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	1,122,000	0	1,122,000	1,122,000	0	一般	（株）丸紅	6.2.23 6.10.21	橋台袖部の崩壊防止として、かご工を追加する必要が生じたため
234	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6870-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	2,428,000	0	2,428,000	2,428,000	0	一般	（株）丸紅	6.2.23 6.10.21	橋台袖部の崩壊防止として、かご工を追加する必要が生じたため
235	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6870-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	11,755,744	0	11,755,744	11,755,744	0	一般	（株）丸紅	6.12.17 7.3.24	関連工事の遅れに伴い、舗装工事に着手できなかったため
236	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6870-01	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	12,572,000	0	12,572,000	12,572,000	0	一般	（株）喜合組	6.3.25 6.11.15	関連工事の遅れに伴い、工事用車両が進入できなかったため
237	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6870-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	62,719,256	20,349,150	42,370,106	42,370,106	0	一般	川田建設（株）　静岡営業所	6.3.18 6.9.19	入札不調により再発注時の適正工期の確保が困難となったため
238	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格 34-D6870-01	（国）４７３号	島田市菊川地内	20,525,000	0	20,525,000	20,525,000	0	一般	（株）丸紅	6.2.12 6.10.28	関連工事の遅れに伴い、舗装工事に着手できなかったため
	橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格計			111,122,000	20,349,150	90,772,850	90,772,850	0				
239	道路改良（国道土砂災害対策） 35 D6211 01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	40,560,000	0	40,560,000	40,560,000	0	一般	（株）原小組	5.12.25 6.9.6	用地買収に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難であったため
240	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6211-01	（国）４７３号	島田市川根町抜甲地内	396,000	0	396,000	396,000	0	指名	（株）原小組	6.3.18 6.7.2	用地買収に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
241	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6211-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	11,944,000	0	11,944,000	11,944,000	0	一般	（株）原小組	6.2.20 7.1.22	補正予算のため
242	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	502,000	0	502,000	502,000	0	一般	（株）原小組	5.12.25 6.9.6	用地買収に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難であったため
243	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	9,009,000	0	9,009,000	9,009,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.9.27 6.12.16	安定計算の結果、一部設計の手戻りが生じ不測の日時を要したため
244	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	51,040,000	0	51,040,000	51,040,000	0	一般	（株）原小組	6.10.8 7.3.25	用地買収に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難であったため
245	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	0	指名	（株）原小組	6.3.18 6.7.2	用地買収に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難であったため
246	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	39,329,000	0	39,329,000	39,329,000	0	一般	（株）原小組	6.2.20 7.1.22	補正予算のため
247	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	825,000	0	825,000	825,000	0	随契	服部エンジニア（株）	6.7.10 6.10.1	対象地権者との調査に伴う立入りの調整に不測の日時を要したため
248	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	6,985,000	0	6,985,000	6,985,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.10.25 7.3.14	施工計画の見直し及び工法選定の検討に手戻りが生じ不測の日時を要したため
249	道路改良（国道土砂災害対策） 35-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.9.13 7.3.14	保安林解除申請書作成にあたり関係機関との協議に不測の日時を要したため
250	道路改良（国道土砂災害対策） 35 D6225 01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	35,000,000	18,770,000	16,230,000	16,230,000	0	一般	（株）原小組	6.2.20 7.1.22	補正予算のため
	道路改良（国道土砂災害対策）計			200,925,000	18,770,000	182,155,000	182,155,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
251	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	2,271,498	0	2,271,498	2,271,498	0	用地	□□□□□□	6.5.30 6.11.29	
252	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	1,250,704	0	1,250,704	1,250,704	0	用地	□□□□□□	5.8.8 6.7.22	
253	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	1,785,863	0	1,785,863	1,785,863	0	用地	□□□□□□	6.2.15 7.2.18	
254	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	22,593,315	0	22,593,315	22,593,315	0	補償	□□□□□□	6.5.30 6.11.29	
255	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	165	0	165	165	0	補償	□□□□□□	5.8.8 6.7.22	
256	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	29,576,879	20,702,879	8,874,000	8,874,000	0	補償	□□□□□□	5.7.26 6.7.22	
257	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	0	0	0	0	0	補償	□□□□□□	6.5.30 6.11.29	
258	道路改良（県道土砂災害対策） 35 D6320 01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	21,616,822	15,116,822	6,500,000	6,500,000	0	補償	□□□□□□	6.2.15 7.2.18	
259	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	8,184,000	0	8,184,000	8,184,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.3.21 6.10.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
260	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	26,438	0	26,438	26,438	0	用地	□□□□□□	6.10.4 6.10.25	
261	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	901,073	0	901,073	901,073	0	用地	□□□□□□	6.9.30 6.10.29	
262	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	967,764	0	967,764	967,764	0	用地	□□□□□□	6.5.31 6.6.21	
263	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	591,527	0	591,527	591,527	0	補償	□□□□□□	6.9.30 6.10.29	
264	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	329,198	0	329,198	329,198	0	補償	□□□□□□	6.5.31 6.6.21	
	道路改良（県道土砂災害対策）計			90,095,246	35,819,701	54,275,545	54,275,545	0				
265	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7078-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市下数田地内	3,645,000	0	3,645,000	3,645,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.8.28 7.2.10	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
266	橋梁補修（道路メンテナンス） 35 D7080 01	（上）焼津榛原線	焼津市一色地内	18,266,000	0	18,266,000	18,266,000	0	一般	木橋建設（株）	6.8.19 6.12.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため
267	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7082-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	3,645,000	0	3,645,000	3,645,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.7.13 6.6.20	河川管理者との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
268	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7083-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	5,687,000	0	5,687,000	5,687,000	0	指名	昭和設計（株）	5.12.27 6.6.21	R5.6月台風2号に伴う災害業務を優先して実施したため
269	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7084-01	（一）藏田島田線	島田市伊久美地内	48,389,000	17,160,000	31,229,000	31,229,000	0	一般	（株）アーク東海	5.9.11 6.7.3	資材搬入の遅延により工事着手が遅れ年度内完了が困難となったため
270	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7085-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	5,445,000	0	5,445,000	5,445,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.9.20 6.5.29	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
271	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7085-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.10.7 7.2.14	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
272	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7086-01	（主）川根寸又峡線	島田市川根町茶能地内	7,887,000	0	7,887,000	7,887,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.12.28 6.7.19	R5.6月台風2号に伴う災害業務を優先して実施したため
273	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7089-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	3,645,000	0	3,645,000	3,645,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.7.13 6.6.20	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
274	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7091-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町千頭地内	9,504,000	0	9,504,000	9,504,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.12.6 6.8.22	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
275	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7092-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	7,282,000	0	7,282,000	7,282,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.7.19 6.6.20	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
276	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7094-01	（主）焼津森線	焼津市駅北二丁目地内	12,012,000	0	12,012,000	12,012,000	0	指名	大日コンサルタント（株）静岡事務所	5.8.23 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
277	橋梁補修（道路メンテナンス） 35 D7094 01	（主）焼津森線	焼津市駅北二丁目地内	8,140,000	0	8,140,000	8,140,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.9.6 6.7.23	関係機関との調整に不測の日時を要したため
278	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7095-01	（主）島田川根線	島田市身成地内	54,285,000	0	54,285,000	54,285,000	0	一般	（株）ヒラタプランニング	6.3.29 6.10.15	入札取りやめにより再発注時の適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
279	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7099-01	（一）接岨峡線	榛原郡川根本町犬間地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	協和染装（株）	6.9.2 7.1.29	県庁からの予算措置によるため
280	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7100-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	4,710,000	0	4,710,000	4,710,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.7.13 6.6.20	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
281	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7106-01	（一）島田岡部線	藤枝市青木地内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.9.11 7.3.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため
282	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7109-01	（一）島田岡部線	藤枝市青木地内	3,645,000	0	3,645,000	3,645,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.9.5 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
283	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7110-01	（一）島田岡部線	藤枝市青木地内	3,645,000	0	3,645,000	3,645,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.9.5 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
284	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7144-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	18,500,000	18,480,000	20,000	20,000	0	一般	（株）ピア東海	5.11.7 6.6.19	交通規制の地元調整に不測の日数を要したため
285	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7160-01	（主）島田吉田線	島田市道悦島地内	30,010,000	0	30,010,000	30,010,000	0	一般	大河原建設（株）	5.9.4 6.6.14	出来形払いを実施しなかったため
286	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7161-01	（国）１５０号	榛原郡吉山町大幡地先	9,240,000	0	9,240,000	9,240,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.7.3 7.3.11	橋梁補修工事の支障となる橋梁添架管（光ケーブル）について、移設に多大な時間を要することが判明したため
287	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8171-01	（一）島田岡部線	藤枝市青木地内	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.9.11 7.3.11	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
288	橋梁補修（道路メンテナンス） 35 D8172 01	（上）焼津榛原線	焼津市田尻地内	6,340,000	0	6,340,000	6,340,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.2.29 6.10.30	地元との調整に不測の日時を要したため
289	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8173-01	（主）島田吉田線	島田市道悦島地内	74,500,000	0	74,500,000	74,500,000	0	一般	大河原建設（株）	5.9.4 6.6.14	出来形払いを実施しなかったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
290	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8174-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市宮原地内	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.9.4 7.3.10	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
291	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8175-01	（国）４７３号	牧之原市菅ヶ谷地内	3,839,000	0	3,839,000	3,839,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.3.12 6.7.25	補正予算のため
	橋梁補修（道路メンテナンス）計			360,961,000	35,640,000	325,321,000	325,321,000	0				
292	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-01	（主）島山吉山線	島山市井口地内	14,500,000	0	14,500,000	14,500,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.8.2 7.2.7	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
293	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-01	（国）４７３号	島田市高熊地内	7,554,507	0	7,554,507	7,554,507	0	指名	昭和設計（株）	6.7.17 7.1.17	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
294	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-02	（主）焼津森線	藤枝市横内地内	12,200,000	0	12,200,000	12,200,000	0	一般	（株）アーバンシフト	6.8.6 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
295	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-03	（国）１５０号	焼津市二ヶ名地内	9,988,000	0	9,988,000	9,988,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.7.18 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため
296	橋梁点検（道路メンテナンス） 35 D7255 03	（国）１５０号	焼津市上小杉地内	15,366,000	0	15,366,000	15,366,000	0	一般	服部エンジニア（株）	6.8.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
297	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-03	（国）１５０号	焼津市石脇下地内	8,899,000	0	8,899,000	8,899,000	0	一般	（株）ツルタコンサルタント	6.8.1 7.2.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
298	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-04	（国）１５０号	榛原郡吉田町大幡地内	4,973,000	0	4,973,000	4,973,000	0	一般	昭和設計（株）	6.3.27 6.11.27	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
299	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-04	（国）１５０号	牧之原市片浜地内	3,546,000	0	3,546,000	3,546,000	0	一般	（株）フジヤマ	6.3.29 6.9.27	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
300	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-05	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	11,511,000	0	11,511,000	11,511,000	0	一般	（株）フジヤマ	6.8.13 7.1.23	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
301	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7255-05	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間渡地内	9,527,000	0	9,527,000	9,527,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.8.8 7.2.25	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
302	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D8195-01	（国）１５０号	榛原郡吉田町大幡地内	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	一般	昭和設計（株）	6.3.27 6.11.27	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
303	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D8195-01	（国）１５０号	牧之原市片浜地内	12,371,000	0	12,371,000	12,371,000	0	一般	（株）フジヤマ	6.3.29 6.9.27	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
	橋梁点検（道路メンテナンス）計			122,435,507	0	122,435,507	122,435,507	0				
304	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34 D7350 01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	68,000,909	0	68,000,909	68,000,909	0	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	5.9.16 6.5.22	全国的に多くの橋梁耐震工事が実施されており、工場製作に不測の日時を要したため
305	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7325-01	（主）焼津森線	藤枝市横内地内	57,717,000	21,860,000	35,857,000	35,857,000	0	一般	（株）トーカイ	5.9.25 6.6.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
306	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7327-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	54,890,000	21,560,000	33,330,000	33,330,000	0	指名	角丸建設（株）	5.9.14 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
307	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7330-01	（一）相俣岡部線	藤枝市岡部町玉取地内	36,927,000	15,400,000	21,527,000	21,527,000	0	一般	（株）山田組	5.9.27 6.5.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
308	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7332-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市滝沢地内	71,942,000	36,820,000	35,122,000	35,122,000	0	一般	（株）丸川組	5.9.26 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
309	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7333-01	（一）焼津大井川線	焼津市田尻地内	33,418,000	13,300,000	20,118,000	20,118,000	0	一般	本橋建設（株）	5.8.28 6.5.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
310	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7333-01	（一）焼津大井川線	焼津市田尻地内	1,152,146	0	1,152,146	1,152,146	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社　藤枝営業所	7.1.15 7.3.5	
311	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7333-01	（一）焼津大井川線	焼津市田尻地内	594,800	0	594,800	594,800	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	6.11.15 7.3.19	
312	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7335-01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	26,686,000	0	26,686,000	26,686,000	0	一般	（株）エス・ロード	6.4.8 6.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
313	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7335-01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	41,954,000	0	41,954,000	41,954,000	0	一般	本橋建設（株）	6.10.28 7.3.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため
314	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7337-01	（国）４７３号	榛原郡川根本町下長尾地内	46,717,000	15,180,000	31,537,000	31,537,000	0	一般	徳山建設（株）	5.11.13 6.6.14	全面通行止めにあたり、地元との調整に不測の日時を要したため
315	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35 D7409 01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	57,366,909	0	57,366,909	57,366,909	0	一般	（株）橋本組	5.8.22 6.6.11	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
316	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7409-01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	5,633,091	0	5,633,091	5,633,091	0	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	5.9.16 6.5.22	全国的に多くの橋梁耐震工事が実施されており、工場製作に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
317	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7410-01	（主）焼津榛原線	榛原郡吉田町川尻地内	8,250,000	0	8,250,000	8,250,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	5.12.4 7.2.28	有識者（魚類）との工法協議に不測の日時を要したため
318	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	3,963,912	0	3,963,912	3,963,912	0	一般	（株）柳澤組	6.3.22 7.3.17	電柱移設に不測の日時を要したため
319	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	15,420	0	15,420	15,420	0	補償	□□□□□□	6.4.15 6.9.13	
320	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	167,490	0	167,490	167,490	0	補償	□□□□□□	6.4.15 6.9.13	
321	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	31,770	0	31,770	31,770	0	補償	□□□□□□	6.4.15 6.9.13	
322	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	472	0	472	472	0	補償	□□□□□□	6.4.15 7.3.31	
323	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	18,008	0	18,008	18,008	0	補償	□□□□□□	6.4.15 7.3.31	
324	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7411-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	2,928	0	2,928	2,928	0	補償	□□□□□□	6.4.15 7.3.31	
325	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7438-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	3,862,000	0	3,862,000	3,862,000	0	一般	（株）トーカイ	6.9.4 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため
326	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35 D7438 01	（主）焼津森線	島田市大代地内	36,400,000	0	36,400,000	36,400,000	0	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.10.7 7.2.14	関係機関調整により年度内適正工期の確保が困難となったため
327	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7438-01	（主）島田吉田線	島田市旭地内	8,701,000	0	8,701,000	8,701,000	0	指名	（株）長大　静岡事務所	6.3.28 6.9.11	関係機関調整により年度内適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
328	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7438-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	28,327,000	0	28,327,000	28,327,000	0	一般	（株）ピア東海	5.11.7 6.6.19	交通規制の地元調整に不測の日数を要したため
329	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7439-01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	80,055,000	0	80,055,000	80,055,000	0	一般	（株）橋本組	5.8.22 6.6.11	債務
330	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7440-01	（主）焼津榛原線	榛原郡吉田町川尻地内	20,420,000	0	20,420,000	20,420,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	5.12.4 7.2.28	有識者（魚類）との工法協議に不測の日時を要したため
331	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7441-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	58,565,000	0	58,565,000	58,565,000	0	一般	（株）柳澤組	6.3.22 7.3.17	電柱移設に不測の日時を要したため
332	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7446-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	17,735,000	0	17,735,000	17,735,000	0	一般	（株）ピア東海	6.4.1 7.2.19	先行するP1橋脚のRC巻立工事完了後、本工事に着手する計画であったが、当該工事に遅れが生じ年度内の適正工期の確保が困難となったため
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）計			769,513,855	124,120,000	645,393,855	645,393,855	0				
333	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3914-01	（一）菊川榛原線	牧之原市静波地内	10,800,000	4,120,000	6,680,000	6,680,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.7.6 7.3.14	電気設備の配置計画について、中電及びNTTとの調整に不測の日時を要したため
334	道路改良（無電柱化推進計画） 35 I3959 01	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	5,264,600	0	5,264,600	5,264,600	0	随契	エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　静岡支店	6.6.28 7.2.28	電気設備の配置計画について、NTTとの調整に不測の日時を要したため
335	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3959-01	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	17,735,400	0	17,735,400	17,735,400	0	随契	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	6.7.11 7.2.28	電気設備の配置計画について、中電との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	道路改良（無電柱化推進計画）計			33,800,000	4,120,000	29,680,000	29,680,000	0				
336	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1020-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間上地内	2,013,000	0	2,013,000	2,013,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.3.26 6.6.27	測量・設計に遅れが生じ、用地測量・調査の発注がおくれたため
337	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1020-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間上地内	6,308,490	0	6,308,490	6,308,490	0	一般	大井建設（株）	6.10.23 7.3.19	測量・設計に遅れが生じ、用地測量・調査の発注が遅れたため
338	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1020-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	240,880	0	240,880	240,880	0	用地	□□□□□□	6.6.28 6.8.6	
339	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1020-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	299,630	0	299,630	299,630	0	補償	□□□□□□	6.6.28 6.8.6	
	災害防除（県道土砂災害対策）計			8,862,000	0	8,862,000	8,862,000	0				
340	県単道路改築 34-D1583-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市市之瀬地内	21,398,100	10,220,000	11,178,100	11,178,100	0	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	5.9.27 6.7.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
341	県単道路改築 34-D1590-01	（主）藤枝大井川線	藤枝市築地地内	10,230,000	0	10,230,000	10,230,000	0	指名	昭和設計（株）	5.8.30 7.3.19	複数の関係機関との協議調整に不測の日数を要したため
342	県単道路改築 34-D1591-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	25,589,000	0	25,589,000	25,589,000	0	一般	（株）エコワーク	6.9.24 7.2.6	用地買収に不測の日時を要したことで、工事着手が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
343	県単道路改築 34-D1591-02	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	6,680,000	0	6,680,000	6,680,000	0	一般	静和工業（株）	6.10.4 7.3.17	関連工事の遅れに伴い、舗装工事に着手できなかったため
344	県単道路改築 34-D1591-02	（国）４７３号	島田市菊川地内	5,420,000	0	5,420,000	5,420,000	0	一般	（株）グロージオ	6.7.16 7.3.19	関連工事の遅れに伴い、工事用車両が進入できなかったため
345	県単道路改築 34-D1592-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町塩本地内	5,801,000	0	5,801,000	5,801,000	0	一般	（株）田崎組	6.3.28 7.3.14	近接工事の影響により、通行規制が不可能になり、工事発注に遅れが生じたため
346	県単道路改築 35-D1581-01	（一）河原大井川港線	島田市細島地内	15,675,000	0	15,675,000	15,675,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	5.9.26 6.9.20	関係機関調整により詳細設計の年度内適正工期の確保が困難となったため
347	県単道路改築 35-D1581-01	（一）河原大井川港線	島田市細島地内	38,575,000	14,300,000	24,275,000	24,275,000	0	一般	（株）エコワーク	6.2.9 6.6.28	関係機関調整により詳細設計の年度内適正工期の確保が困難となったため
348	県単道路改築 35-D1584-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	10,945,000	0	10,945,000	10,945,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	5.6.13 6.6.21	別途発注の地質調査業務の結果を受けて、構造物基礎の検討を行う必要があったため、着手に遅れが生じたため
349	県単道路改築 35-D1584-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	703,000	0	703,000	703,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.3.26 6.8.1	詳細設計の成果により、用地調査を発注する必要があり、適正工期を確保した発注が困難であるため
350	県単道路改築 35 D1585 01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町塩本地内	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	0	一般	（株）田崎組	6.3.28 7.3.14	近接工事の影響により、通行規制が不可能になり、工事発注に遅れが生じたため
351	県単道路改築 35-D1589-01	（一）蔵田島田線	島田市伊久美地内	5,665,000	0	5,665,000	5,665,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.12.5 6.10.16	関係機関調整により詳細設計の年度内適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
352	県単道路改築 35-D1589-02	（一）鳥田大井川線	鳥田市東町地内	5,163,000	0	5,163,000	5,163,000	0	指名	（株）アーク東海	6.7.25 7.2.21	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
353	県単道路改築 35-D1589-02	（国）４７３号	鳥田市神谷城地内	1,073,778	0	1,073,778	1,073,778	0	一般	（株）エコワーク	6.9.24 7.3.24	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
354	県単道路改築 35-D1589-02	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	2,388,222	0	2,388,222	2,388,222	0	一般	静和工業（株）	6.10.4 7.3.17	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
355	県単道路改築 35-D1589-02	（ ）鳥田大井川線	鳥田市東町地内	345,000	0	345,000	345,000	0	指名	花菱建設（株）	6.2.21 6.6.13	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
356	県単道路改築 35-D1594-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町徳山地内	13,850,000	0	13,850,000	13,850,000	0	一般	（株）松井測量設計事務所	5.7.21 6.7.31	地元との合意形成にあたり説明会に不測の日時を要したため
357	県単道路改築 35-D1596-01	（主）藤枝天竜線	島山市川根町笹間下地内	7,674,000	0	7,674,000	7,674,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.6.4 7.3.21	当初予算の不足により年度内での適正工期の確保が困難であったため
358	県単道路改築 35-D1596-02	（主）古田大東線	島田市船木地内	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.1.24 6.10.10	調整池の設計について、島田市との協議に不測の日時を要したため
359	県単道路改築 35-D1598-01	（主）藤枝天竜線	島山市川根町越地地内	3,822,000	0	3,822,000	3,822,000	0	指名	日本エルダルト（株）	6.7.2 6.11.27	複数ある狭隘区間の中で優先整備区間の決定に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
360	県単道路改築 35-D1598-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町越地地内	11,528,000	0	11,528,000	11,528,000	0	一般	（株）松井測量設計事務所	6.3.22 7.3.19	複数ある狭隘区間の中で優先整備区間の決定に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
361	県単道路改築 35 D1598 02	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	7,900,000	0	7,900,000	7,900,000	0	一般	静和工業（株）	6.10.4 7.3.17	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
	県単道路改築計			222,325,100	24,520,000	197,805,100	197,805,100	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
362	県単道路調査 35-E2004-01	（国）４７３号	鳥田市金谷富士見町地内	3,476,000	0	3,476,000	3,476,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.7.18 6.12.16	繰越事業費の新規箇所付けによるもの
	県単道路調査計			3,476,000	0	3,476,000	3,476,000	0				
363	県単災害防除 35-I1241-01	（一）伊久美元島田線	島田市千葉地内	489,000	0	489,000	489,000	0	指名	興和建設（株）	6.3.1 6.10.25	復旧にあたり必要となる用地の買収に不測の日時を要したため
364	県単災害防除 35-I1241-01	（ ）蔵山島田線	島田市伊久美地内	1,578,244	0	1,578,244	1,578,244	0	指名	（株）ジーベック	6.7.4 7.1.21	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
365	県単災害防除 35-I1241-01	（一）蔵田島田線	島田市伊久美地内	15,000	0	15,000	15,000	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
366	県単災害防除 35 I1241 02	（上）細江金谷線	牧之原市坂口地内	905,000	0	905,000	905,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.4.2 6.11.27	地すべり対策の工法検討及び対策規模の検討について、有識者との協議に不測の日時を要したため
	県単災害防除計			2,987,244	0	2,987,244	2,987,244	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
367	道路施設震災対策事業 35-D8307-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	12,705,000	0	12,705,000	12,705,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	5.10.11 6.10.4	三分割構造の拡幅橋であり、耐震補強の検討に不測の日時を要したため。
368	道路施設震災対策事業 35-D8307-01	（ ）接岨峡線	榛原郡川根本町犬間地内	35,000	0	35,000	35,000	0	指名	昭和設計（株）	6.9.18 7.2.19	三分割構造の拡幅橋であり、耐震補強の検討に不測の日時を要したため
369	道路施設震災対策事業 35-D8308-01	（ ）伊久美藤枝線	藤枝市滝沢地内	10,041,000	0	10,041,000	10,041,000	0	一般	（株）丸川組	5.9.26 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
370	道路施設震災対策事業 35-D8308-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町羽佐間地内	17,160,000	0	17,160,000	17,160,000	0	一般	昭和設計（株）	5.9.8 6.6.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため
371	道路施設震災対策事業 35-D8309-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町桂島地内	15,290,000	0	15,290,000	15,290,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	5.9.8 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため
372	道路施設震災対策事業 35-D8318-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	17,765,000	0	17,765,000	17,765,000	0	一般	大日コンサルタント（株）静岡事務所	5.11.15 7.1.20	追加で実施した耐震補強設計に不測の日時を要したため
373	道路施設震災対策事業 35-D8318-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	7,787,000	0	7,787,000	7,787,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.9.12 7.3.4	道路使用許可に関して、交通規制方法について、警察署との協議に不測の日時を要したため
374	道路施設震災対策事業 35 D8318 01	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	392,000	0	392,000	392,000	0	一般	（株）柳澤組	6.9.21 7.3.25	先行工事の作業中に、既設橋梁の鋲掛散の損傷が確認されたため、発注予算の確保調整に時間を要したため
375	道路施設震災対策事業 35-D8318-01	（一）藏田島田線	島田市伊久美地内	8,305,000	0	8,305,000	8,305,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.9.11 7.3.7	道路使用許可に関して、交通規制方法について、警察署との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	道路施設震災対策事業計			89,480,000	0	89,480,000	89,480,000	0				
376	県単交通安全施設整備 35-D9431-01	（一）伊久美元島川線	島田市大草地内	47,500,000	17,170,000	30,330,000	30,330,000	0	一般	興和建設（株）	5.10.17 6.8.30	支持地盤を平板載荷試験により確認したところ耐力不足が判明し、これの対策に不測の日数を要したため
	県単交通安全施設整備計			47,500,000	17,170,000	30,330,000	30,330,000	0				
377	県単交通安全施設維持 35-I3528-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	4,000,000	1,200,000	2,800,000	2,800,000	0	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	5.8.26 8.3.15	3年債務委託のため
378	県単交通安全施設維持 35-I3533-01	（国）４７３号	島田市金谷新町地内	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	随契	（株）豊国電気	6.10.1 7.1.10	設備の仕様の確定に不測の日時を要したため
379	県単交通安全施設維持 35 I3535 01	（上）島田川根線	島田市道悦地内	7,678,000	0	7,678,000	7,678,000	0	一般	（株）スリーエスコンサルタンツ　静岡営業所	5.12.15 6.11.29	補正予算のため
380	県単交通安全施設維持 35-I3535-01	（国）４７３号	島田市金谷新町地内	183,000	0	183,000	183,000	0	随契	（株）豊国電気	6.10.1 7.1.10	設備の仕様の確定に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
381	県単交通安全施設維持 35-I3535-02	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	5,071,000	0	5,071,000	5,071,000	0	指名	ミナモト通信（株）　中部支社	6.11.27 7.3.14	保守点検業務により、損傷が確認された機材を緊急に補修する必要があったため
382	県単交通安全施設維持 35-I3719-01	（一）大宮藤枝線	焼津市保福島地内	12,485,000	4,900,000	7,585,000	7,585,000	0	一般	（株）焼津電設工業	5.11.28 6.7.26	資材調達に日時を要することが判明し適正工期確保が困難となったため
383	県単交通安全施設維持 35-I3719-01	（国）１５０号	焼津市三和地内	515,000	0	515,000	515,000	0	一般	（株）富士電工	6.9.9 7.1.14	資材調達に日時を要することが判明し適正工期確保が困難となったため
	県単交通安全施設維持計			31,432,000	6,100,000	25,332,000	25,332,000	0				
384	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D7740-01	（一）高洲和田線	焼津市中新田地内	598,038	0	598,038	598,038	0	用地	□□□□□□	5.6.30 6.9.13	
385	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D7740-01	（一）高洲和田線	焼津市中新田地内	1,757,340	0	1,757,340	1,757,340	0	補償	□□□□□□	5.6.30 6.9.13	
386	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D7740-01	（一）高洲和田線	焼津市中新田地内	38,214,350	0	38,214,350	38,214,350	0	補償	株式会社エンゼル産業	5.6.30 6.12.16	
387	防災・安全交付金（県道交通安全） 35 D9160 01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	5,646,000	0	5,646,000	5,646,000	0	指名	（株）アーク東海	6.7.25 7.2.21	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
388	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	8,085,000	0	8,085,000	8,085,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	6.3.7 7.3.14	翼取工程の調整を行ったところR６年度単価において納品を受ける必要が生じR６．５を超える工期で発注する必要があったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
389	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	9,570,000	0	9,570,000	9,570,000	0	指名	（株）アーク東海	6.12.5 7.3.25	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
390	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	9,115,000	0	9,115,000	9,115,000	0	指名	花菱建設（株）	6.2.21 6.6.13	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
391	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	4,740,890	0	4,740,890	4,740,890	0	用地	□□□□□□	6.1.25 6.7.22	
392	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9160-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	3,945,458	0	3,945,458	3,945,458	0	補償	□□□□□□	6.1.25 6.7.22	
393	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9161-01	（一）大富藤枝線	焼津市中新田地内	16,340,000	0	16,340,000	16,340,000	0	一般	フジ建設（株）	6.3.18 6.8.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため
394	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9161-01	（一）大富藤枝線	焼津市中新山地内	11,469,660	0	11,469,660	11,469,660	0	一般	（株）エス・ロード	6.10.8 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
395	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9161-01	（一）大富藤枝線	焼津市中新田地内	5,660,000	0	5,660,000	5,660,000	0	指名	岡村建設工業（株）	6.9.18 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
396	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9161-01	（一）大富藤枝線	焼津市中新山地内	110,200	0	110,200	110,200	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	7.2.14 7.3.18	
397	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9161-01	（一）大富藤枝線	焼津市中新田地内	645,140	0	645,140	645,140	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社　藤枝営業所	7.2.7 7.3.5	
398	防災・安全交付金（県道交通安全） 35 D9164 01	（一）菊川榛原線	牧之原市白井地内	1,255,900	0	1,255,900	1,255,900	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	6.1.16 6.6.28	
399	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9164-01	（一）菊川榛原線	牧之原市白井地内	3,678,922	0	3,678,922	3,678,922	0	補償	牧之原市長　杉本　基久雄	7.3.7 7.3.24	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
400	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9166-01	（一）菊川榛原線	牧之原市静谷地内	410,312	0	410,312	410,312	0	用地	□□□□□□	6.2.20 6.8.21	
401	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9166-01	（　）菊川榛原線	牧之原市静谷地内	1,014,664	0	1,014,664	1,014,664	0	用地	□□□□□□	6.6.24 6.8.21	
402	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9166-01	（一）菊川榛原線	牧之原市静谷地内	100,352	0	100,352	100,352	0	用地	□□□□□□	6.6.24 6.8.21	
403	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9166-01	（　）菊川榛原線	牧之原市静谷地内	503,470	0	503,470	503,470	0	用地	□□□□□□	6.3.6 7.2.6	
404	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9166-01	（　）菊川榛原線	牧之原市静谷地内	422,081	0	422,081	422,081	0	補償	□□□□□□	6.2.26 6.10.1	
405	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9166-01	（一）菊川榛原線	牧之原市静谷地内	2,175,324	0	2,175,324	2,175,324	0	補償	□□□□□□	6.3.6 7.2.6	
	防災・安全交付金（県道交通安全）計			125,458,101	0	125,458,101	125,458,101	0				
406	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35 I1737 01	（一）蔵田島田線	島田市伊久美地内	7,434,000	0	7,434,000	7,434,000	0	指名	興和建設（株）	6.9.25 7.3.21	関係機関との協議に不測の日時を要したため
407	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1737-01	（国）４７３号	島田市稲用地内	6,147,145	0	6,147,145	6,147,145	0	随契	山岸建設（株）	5.1.6 6.7.24	関係機関との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
408	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1738-01	（主）鳥田川根線	島田市鵜網地内	2,345,000	0	2,345,000	2,345,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.11.7 7.3.25	関係機関との協議に不測の日時を要したため
409	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1739-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	9,394,000	0	9,394,000	9,394,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.10.17 6.7.24	関係機関との調整に不測の日時を要したため
410	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1740-01	（主）藤枝黒伏線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	9,671,140	0	9,671,140	9,671,140	0	指名	旭測量設計（株）	6.6.6 7.2.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため
411	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1743-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	38,203,000	16,500,000	21,703,000	21,703,000	0	一般	（株）柳澤組	5.12.21 6.7.31	道路の規制方法について警察署及び地元との調整に不測の日時を要したため
412	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1743-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	3,262,000	0	3,262,000	3,262,000	0	一般	（株）柳澤組	6.9.21 7.3.25	先行工事の作業中に、既設橋梁の踏掛版の損傷が確認されたため、発注予算の確保調整に時間を要したため
413	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1743-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	指名	（株）柳澤組	6.3.26 6.11.29	用地買収に不測の日数を要したため
414	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1743-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	3,026,000	0	3,026,000	3,026,000	0	指名	（有）山本鉄工	5.5.18 6.7.5	掘削作業中に発生した岸錐層の崩壊に伴い、対策工の検討に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策（災害防除）計			82,282,285	16,500,000	65,782,285	65,782,285	0				
415	緊急自然災害防止対策（道路照明） 35-I1794-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市益津地内	1,660,000	0	1,660,000	1,660,000	0	一般	（株）五和電機	6.9.2 7.3.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策（道路照明）計			1,660,000	0	1,660,000	1,660,000	0				
416	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1823-01	（国）４７３号	島田市福用地内	352,311	0	352,311	352,311	0	随契	山岸建設（株）	6.4.1 6.11.8	関係機関との協議に不測の日時を要したため
417	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1823-01	（主）島田川根線	島田市鵜網地内	52,547,000	0	52,547,000	52,547,000	0	指名	（株）アースシフト	6.2.21 6.7.12	入札不調により年度内の適正工期の確保が困難となったため
418	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1823-01	（主）島山川根線	島山市鵜網地内	3,361,000	0	3,361,000	3,361,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.11.7 7.3.25	工法の変更に伴いその検討に不測の日時を要したため
419	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1824-01	（国）４７３号	島田市金谷富士見町地内	4,587,000	0	4,587,000	4,587,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.10.17 6.5.15	地権者説明に不測の日数を要したため
420	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1824-01	（国）４７３号	島山市福用地内	2,562,689	0	2,562,689	2,562,689	0	随契	山岸建設（株）	6.4.1 6.11.8	関係機関との協議に不測の日時を要したため
421	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1824-01	（国）４７３号	島田市福用地内	33,040	0	33,040	33,040	0	用地	□□□□□□	6.6.21 6.7.18	
422	県土強靭化対策（災害防除） 35 I1825 01	（国）４７３号	島田市川根町葛籠地内	6,580,000	0	6,580,000	6,580,000	0	指名	（株）原小組	6.4.25 6.6.26	先行工事の工程に遅れが生じ、年度内での適正工期が確保できなかったため
423	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1826-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	28,180,000	11,390,000	16,790,000	16,790,000	0	一般	（株）戸塚工務店	5.10.30 6.6.14	構造物取壊し工の施工方法の検討及び施工時期の調整に不測の日時を要したため。

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	県土強靭化対策（災害防除）計			98,203,040	11,390,000	86,813,040	86,813,040	0				
424	県土強靭化対策（冠水対策） 35-11872-01	（主）藤枝大井川線	藤枝市田沼地内	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	0	指名	エース交安（株）	6.2.8 6.5.8	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策（冠水対策）計			2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	0				
425	県土強靭化対策（道路照明） 35-11884-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市益津地内	8,719,000	0	8,719,000	8,719,000	0	一般	（株）五和電機	6.9.2 7.3.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため
426	県土強靭化対策（道路照明） 35-11884-02	（国）１５０号	焼津市二和地内	514,000	0	514,000	514,000	0	一般	（株）富士電工	6.9.9 7.1.14	資材調達に日時を要することが判明し適正工期確保が困難となったため
427	県土強靭化対策（道路照明） 35 11884 02	（一）大富藤枝線	焼津市保福島地内	0	0	0	0	0	一般	（株）焼津電設工業	5.11.28 6.7.26	資材調達に日時を要することが判明し適正工期確保が困難となったため
428	県土強靭化対策（道路照明） 35-11884-03	（主）焼津榛原線	榛原郡吉田町川尻地内	2,530,000	0	2,530,000	2,530,000	0	一般	岩堀電設（株）	6.9.25 7.3.14	施工箇所の選定に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県土強靭化対策（道路照明） 計			11,763,000	0	11,763,000	11,763,000	0				
	(02)道路橋りょう新設改良費 計			6,989,398,170	1,823,819,851	5,165,578,319	5,165,578,319	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
429	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2023-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	3,352,796	0	3,352,796	3,352,796	0	用地	□□□□□□	6.5.28 6.12.26	
430	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2023-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	28,362,985	0	28,362,985	28,362,985	0	補償	□□□□□□	6.5.28 6.12.26	
431	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2023-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	34,284,219	0	34,284,219	34,284,219	0	補償	□□□□□□	6.6.21 7.2.4	
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0				
432	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 34-K2550-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	4,037,000	0	4,037,000	4,037,000	0	指名	昭和設計（株）	6.3.27 6.9.30	関係者との協議に時間を要したため
433	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 34-K2550-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	45,940,000	0	45,940,000	45,940,000	0	一般	ＮＥＣネッツエスアイ（株）静岡支店	5.3.20 7.1.31	関係者との協議に時間を要したため
434	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2551-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	158,257,000	0	158,257,000	158,257,000	0	一般	（株）大和電機製作所	5.9.29 7.3.14	関係機器類の調整が必要となったため
435	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35 K2551 01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	20,465,000	0	20,465,000	20,465,000	0	一般	大石建設（株）	6.7.1 7.2.28	関係者との協議に時間を要したため
	地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金）計			228,699,000	0	228,699,000	228,699,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
436	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	44,600,000	9,600,000	35,000,000	35,000,000	0	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6.6.21	仮設工施工位置に既設根固工が確認されるなど施工方法を再検討する必要が生じ、年度内の完成が困難となったため
437	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2231-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6.6.21	仮設工施工位置に既設根固工が確認されるなど施工方法を再検討する必要が生じ、年度内の完成が困難となったため
438	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2231-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	補償	□□□□□□	6.6.21 7.2.4	
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			55,600,000	9,600,000	46,000,000	46,000,000	0				
439	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4725-11	一級河川大井川	島田市高熊地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	（株）金谷工務店	6.4.8 6.6.26	入札不調により年度内の適正工期の確保が困難となったため
440	美しい県土環境保全事業（河川） 35 K4727 01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町羽佐間地先	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	指名	（株）オカノ	6.7.3 6.10.4	関係機関との調整に不測の日時を要したため
441	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4729-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町羽佐間地先	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	指名	（株）オカノ	6.7.3 6.10.4	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	美しい県土環境保全事業（河川）計			16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0				
442	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4652-01	二級河川東光寺谷川	藤枝市木広地先	11,490,000	0	11,490,000	11,490,000	0	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.9.3 7.1.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため
443	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4654-01	二級河川勝間田川	牧之原市切山地先	33,600,000	19,110,000	14,490,000	14,490,000	0	一般	釘ケ浦建設（株）	5.6.23 6.5.24	現場周辺の田畑の農耕者と工事の着手時期、施工時期、及び搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
444	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4654-01	二級河川勝間田川	牧之原市切山地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	（株）加藤組	6.9.25 7.3.14	現場周辺の田畑の農耕者と工事の着手時期、施工時期、及び搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
445	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4655-01	二級河川三栗川	牧之原市静谷地先	14,550,000	5,650,000	8,900,000	8,900,000	0	指名	（有）木下組	6.1.17 6.5.30	残土の搬出に農道を通行することについて農家の方々の理解と周知に不測の日時を要したため
446	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4656-01	二級河川三栗川	牧之原市静谷地先	14,550,000	5,650,000	8,900,000	8,900,000	0	指名	（有）木下組	6.1.17 6.5.30	残土の搬出に農道を通行することについて農家の方々の理解と周知に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）計			75,190,000	30,110,000	44,780,000	44,780,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
447	緊急自然災害防止対策事業 35-K4445-01	一級河川家山川	鳥田市川根町家山地先	3,787,000	0	3,787,000	3,787,000	0	一般	（株）原小組	5.11.14 6.5.31	令和6年2月の降雨により、工事用道路や瀬替工の再設置の必要が生じ、年度内の工事完了が困難になったため
448	緊急自然災害防止対策事業 35-K4446-01	一級河川家山川	鳥田市川根町家山地先	5,556,000	0	5,556,000	5,556,000	0	一般	（株）原小組	5.11.14 6.5.31	令和6年2月の降雨により、工事用道路や瀬替工の再設置の必要が生じ、年度内の工事完了が困難になったため
449	緊急自然災害防止対策事業 35-K4446-01	一級河川家山川	鳥田市川根町家山地先	1,942,000	0	1,942,000	1,942,000	0	指名	大井建設（株）	6.12.26 7.3.14	令和6年2月の降雨により、工事用道路や瀬替工の再設置の必要が生じ、年度内の工事完了が困難になったため
450	緊急自然災害防止対策事業 35-K4447-01	一級河川家山川	鳥田市川根町家山地先	1,827,000	0	1,827,000	1,827,000	0	指名	大井建設（株）	6.12.26 7.3.14	令和6年2月の降雨により、工事用道路や瀬替工の再設置の必要が生じ、年度内の工事完了が困難になったため
451	緊急自然災害防止対策事業 35-K4447-01	一級河川家山川	鳥田市川根町家山地先	31,638,000	15,716,000	15,922,000	15,922,000	0	一般	（株）原小組	5.11.14 6.5.31	令和6年2月の降雨により、工事用道路や瀬替工の再設置の必要が生じ、年度内の工事完了が困難になったため
452	緊急自然災害防止対策事業 35-K4448-01	二級河川瀬戸川	焼津市大村新山地先	23,848,000	7,770,000	16,078,000	16,078,000	0	一般	新井工業（株）	6.2.5 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
453	緊急自然災害防止対策事業 35-K4448-01	二級河川瀬戸川	焼津市保福島地先	17,540,000	0	17,540,000	17,540,000	0	一般	（有）石間組	6.7.5 6.12.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため
454	緊急自然災害防止対策事業 35-K4449-01	二級河川瀬戸川	藤枝市寺島地先	97,000,000	36,900,000	60,100,000	60,100,000	0	一般	（株）山山組	5.9.26 6.6.14	上流部にて施工中の河川災害工事との工程調整に不測の日数を要したため
455	緊急自然災害防止対策事業 35-K4450-01	二級河川勝間田川	牧之原市切山地先	8,150,000	0	8,150,000	8,150,000	0	指名	（有）木下組	6.9.5 6.12.11	工事車両の乗り入れ及び工事期間中の堤防の交通規制に対し、地元との調整に不測の日時を要したため
456	緊急自然災害防止対策事業 35 K4451 01	二級河川萩間川	牧之原市東萩間地先	5,269,000	0	5,269,000	5,269,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.3.26 6.8.16	関係者との協議に時間を要したため
457	緊急自然災害防止対策事業 35-K4451-01	二級河川萩間川	牧之原市東萩間地先	2,475,000	0	2,475,000	2,475,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.6.4 6.10.18	関係者との協議に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
458	緊急自然災害防止対策事業 35-K4451-01	二級河川萩間川	牧之原市東萩間地先	470,792	0	470,792	470,792	0	補償	□□□□□□	6.12.27 7.1.23	
459	緊急自然災害防止対策事業 35-K4451-01	二級河川萩間川	牧之原市東萩間地先	2,011,208	0	2,011,208	2,011,208	0	補償	□□□□□□	6.12.27 7.2.27	
460	緊急自然災害防止対策事業 35-K4452-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町尚郷地先	27,830,000	0	27,830,000	27,830,000	0	一般	（株）梶山組	6.6.11 6.10.25	用地買収に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難であったため
461	緊急自然災害防止対策事業 35-K4452-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町上長尾地先	804,000	0	804,000	804,000	0	随契	（株）松井測量設計事務所	6.10.22 7.3.14	施工計画の見直し及び工法選定の検討に手戻りが生じ不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業計			230,148,000	60,386,000	169,762,000	169,762,000	0				
462	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2676-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	68,127,000	0	68,127,000	68,127,000	0	一般	大石建設（株）	6.7.1 7.2.28	関係者との協議に時間を要したため
463	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2676-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	51,579,000	0	51,579,000	51,579,000	0	指名	ＮＥＣネッツエスアイ（株）静岡支店	6.8.22 7.2.26	関係者との協議に時間を要したため
464	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35 K2676 01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	42,339,000	0	42,339,000	42,339,000	0	一般	大石建設（株）	6.3.25 6.7.10	関係者との協議に時間を要したため
465	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2694-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,749,000	0	1,749,000	1,749,000	0	指名	若杉建設（株）	6.2.15 6.6.18	関係者との協議に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
466	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2699-01	二級河川東沢川	牧之原市地頭方地先	19,500,000	0	19,500,000	19,500,000	0	一般	中央復建コンサルタンツ（株）　静岡営業所	6.3.26 7.2.26	関係者との協議に時間を要したため
467	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2700-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	36,170,000	0	36,170,000	36,170,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	6.7.23 7.3.19	関係者との協議に時間を要したため
468	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金） 35-K2750-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	25,736,000	0	25,736,000	25,736,000	0	一般	（株）加藤組	6.12.10 7.3.21	関係者との協議に時間を要したため
	国土強靭化地震・高潮対策河川事業（防災・安全交付金）計			245,200,000	0	245,200,000	245,200,000	0				
469	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2675-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	一般	徳山建設（株）	6.3.22 6.10.25	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
470	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2677-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	17,731,480	0	17,731,480	17,731,480	0	一般	大河原建設（株）	5.10.17 7.1.24	令和５年度未執行予算を執行したため
471	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2677-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	35,342,686	0	35,342,686	35,342,686	0	一般	極東興和（株）　静岡営業所	6.7.1 7.3.14	令和５年度未執行予算を執行したため
472	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35 K2677 01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	898,434	0	898,434	898,434	0	用地	□□□□□□	6.6.24 7.2.4	
473	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2677-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	1,027,400	0	1,027,400	1,027,400	0	補償	□□□□□□	6.6.24 7.2.4	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
474	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2678-01	二級河川朝比奈川	焼津市越後島地先	0	0	0	0	0	一般	（株）橋本組	6.12.18 7.3.21	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
475	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2678-01	二級河川朝比奈川	焼津市中里地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）斎藤工務店	6.2.9 6.6.19	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
476	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2680-01	一級河川大代川	島田市金谷泉町地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	（株）特種東海フォレスト	6.10.1 7.2.10	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
477	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2681-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町元藤川地先	92,795,000	0	92,795,000	92,795,000	0	一般	（株）掘山組	6.3.23 6.9.17	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
478	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2681-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町水川地先	7,205,000	0	7,205,000	7,205,000	0	指名	（株）ジーベック	6.2.1 6.5.10	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
479	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2682-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	一般	（株）神山組	6.3.25 6.9.3	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
480	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2683-01	一級河川大井川	島田市福用地先	16,900,000	0	16,900,000	16,900,000	0	一般	山岸建設（株）	6.8.10 7.1.23	搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
481	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2684-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町千頭地先	25,443,000	0	25,443,000	25,443,000	0	一般	（有）大庭組	6.3.8 6.6.20	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
482	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2684-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町千頭地先	74,557,000	0	74,557,000	74,557,000	0	一般	（株）柳澤組	6.3.14 7.3.14	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
483	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35 K2685 01	一級河川大代川	島田市金谷泉町地先	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0	一般	（株）特種東海フォレスト	6.10.1 7.2.10	搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
484	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2686-01	二級河川瀬戸川	焼津市大栄町三丁目地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）橋本組	6.2.9 6.6.18	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
485	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2687-01	二級河川瀬戸川	焼津市保福島地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）原川土木	6.2.13 6.6.11	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
486	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2688-01	二級河川高草川	焼津市高崎地先	53,000,000	0	53,000,000	53,000,000	0	一般	（株）原川土木	6.2.21 6.8.27	増工による適正工期確保のため
487	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2689-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	33,280,000	0	33,280,000	33,280,000	0	一般	（株）杉山工務店	6.3.15 7.3.7	令和5年12月補正予算のため
488	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2689-01	二級河川葉梨川	藤枝市水守地先	12,747,000	0	12,747,000	12,747,000	0	一般	フルカワクリエイト（株）	6.10.23 7.3.7	令和5年12月補正予算のため
489	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2689-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	7,062,000	0	7,062,000	7,062,000	0	指名	昭和設計（株）	6.9.12 7.1.15	令和5年12月補正予算のため
490	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2689-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	588,365	0	588,365	588,365	0	補償	中部電力パワーグリット株式会社	6.7.17 7.3.24	
491	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2689-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	1,082,173	0	1,082,173	1,082,173	0	補償	藤枝市	7.1.14 7.3.19	
492	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2689-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	20,800	0	20,800	20,800	0	補償	西日本電信電話株式会社	6.7.17 7.3.28	
493	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2690-01	二級河川葉梨川	藤枝市藤岡地先	46,001,000	0	46,001,000	46,001,000	0	一般	フルカワクリエイト（株）	6.2.13 6.7.12	令和5年12月補正予算のため
494	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35 K2691 01	二級河川瀬戸川	焼津市大覚寺地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	岡村建設工業（株）	6.2.8 6.6.19	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
495	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2692-01	二級河川湯日川	島田市湯日地先	17,400,000	0	17,400,000	17,400,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	6.9.6 7.3.5	地権者との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
496	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2693-01	一級河川广光川	鳥田市高熊地先	24,800,000	0	24,800,000	24,800,000	0	一般	山岸建設（株）	6.10.5 7.3.4	搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
497	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2695-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町殿地先	32,200,000	0	32,200,000	32,200,000	0	一般	（株）丸川組	6.2.9 6.6.21	令和5年12月補正予算のため
498	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2696-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	佐藤建設（株）	6.2.20 6.8.9	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
499	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2697-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	50,800,000	0	50,800,000	50,800,000	0	一般	（株）川崎建設	6.2.26 6.10.11	関係者との協議に時間を要したため
500	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	5,698,000	0	5,698,000	5,698,000	0	一般	（株）ツルタコンサルタント	6.8.22 6.12.20	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
501	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川朝比奈川	焼津市越後島地先	28,151,000	0	28,151,000	28,151,000	0	一般	（株）橋本組	6.12.18 7.3.21	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
502	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	3,371,082	0	3,371,082	3,371,082	0	用地	□□□□□□	6.11.8 7.1.17	
503	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	2,159,668	0	2,159,668	2,159,668	0	用地	□□□□□□	6.12.13 7.1.7	
504	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	84,326	0	84,326	84,326	0	用地	中部電力パワーグリッド株式会社	6.6.28 6.7.17	
505	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35 K2698 01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	7,761,461	0	7,761,461	7,761,461	0	用地	□□□□□□	6.5.28 6.8.22	
506	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	2,526,554	0	2,526,554	2,526,554	0	用地	□□□□□□	6.12.13 7.1.7	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
507	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	495,095	0	495,095	495,095	0	用地	中部電力パワーグリッド株式会社	6.3.22 6.4.25	
508	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	390,306	0	390,306	390,306	0	用地	静岡日産自動車株式会社	6.4.18 6.8.16	
509	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	4,863,385	3,363,385	1,500,000	1,500,000	0	用地	□□□□□□	6.2.14 7.3.31	
510	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	4,280,844	2,980,844	1,300,000	1,300,000	0	補償	株式会社ティー・シー・エス	6.2.27 7.3.28	
511	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	85,206,847	59,606,847	25,600,000	25,600,000	0	補償	□□□□□□	6.2.14 7.3.28	
512	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	375,211	0	375,211	375,211	0	補償	静岡サービス株式会社	6.4.18 6.8.16	
513	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	201,823	0	201,823	201,823	0	補償	□□□□□□	6.11.8 7.1.17	
514	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	1,422,893	0	1,422,893	1,422,893	0	補償	□□□□□□	6.11.26	
515	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2698-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	17,011,529	0	17,011,529	17,011,529	0	補償	焼津市	7.2.27 7.3.18	
516	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35 K2701 01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	指名	奥和建設（株）	6.10.17 7.3.14	搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
517	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2702-01	一級河川笹間川	島田市川根町笹間上地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	大井建設（株）	6.3.11 6.6.26	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
518	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2703-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町殿地先	30,600,000	0	30,600,000	30,600,000	0	一般	（株）丸川組	6.2.9 6.6.21	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
519	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2704-01	一級河川中津川	榛原郡川根本町上長尾地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）友田組	6.2.16 6.6.14	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
520	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2705-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町千頭地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	（株）柳澤組	6.3.14 7.3.14	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
521	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2706-01	二級河川朝比奈川	焼津市中里地先	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	一般	（株）斎藤工務店	6.2.9 6.6.19	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
522	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2707-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	20,000,000	7,740,000	12,260,000	12,260,000	0	一般	釘ケ浦建設（株）	6.2.5 6.6.11	関係者との協議に時間を要したため
523	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2708-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	（株）杉本組	6.10.10 7.1.28	搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
524	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2709-01	二級河川萩間川	牧之原市大沢地先	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	指名	野ケ本建設（株）	6.9.19 7.3.18	関係者との協議に時間を要したため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			1,418,481,362	73,691,076	1,344,790,286	1,344,790,286	0				
525	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）（重点） 35-K2240-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	7,898,000	0	7,898,000	7,898,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.6.11 6.11.15	関係者との協議に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
526	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）（重点） 35-K2240-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	31,372,000	0	31,372,000	31,372,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.3.25 7.3.14	関係者との協議に時間を要したため
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）（重点）計			39,270,000	0	39,270,000	39,270,000	0				
527	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K1835-01	一級河川和賀谷川	島田市和賀地先	4,378,000	0	4,378,000	4,378,000	0	一般	（株）アーク東海	6.9.25 7.2.25	搬出ルートの調整に不測の日時を要したため
528	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K1836-01	二級河川泉川	焼津市相川地先	9,290,000	0	9,290,000	9,290,000	0	指名	（有）石間組	6.10.9 7.3.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため
529	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4837-01	二級河川葉梨川	藤枝市北方地先	12,030,000	0	12,030,000	12,030,000	0	一般	フジ建設（株）	6.9.25 7.3.24	関係機関との調整に不測の日時を要したため
530	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4838-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町宮島地先	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10.8 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
531	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4839-01	一級河川尾川	島田市尾川地先	11,080,000	0	11,080,000	11,080,000	0	一般	興和建設（株）	6.9.13 7.3.24	工事用道路の選択に当たっての地元調整に不測の日時を要したため
532	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35 K4840 01	二級河川勝間田川	牧之原市勝俣地先	38,800,000	14,690,000	24,110,000	24,110,000	0	一般	釘ケ浦建設（株）	5.9.26 7.1.29	現場周辺の田畑の農耕者と工事期間中の工事車両の通行に関する調整に不測の日時を要したため
533	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4841-01	一級河川川根長尾川	榛原郡川根本町上長尾地先	9,302,000	0	9,302,000	9,302,000	0	指名	（株）友田組	6.3.28 6.6.17	関係機関協議に不測の時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
534	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4843-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町桑野山地先	2,750,000	0	2,750,000	2,750,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.9.25 7.3.14	県庁からの予算措置によるため
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）計			97,330,000	14,690,000	82,640,000	82,640,000	0				
535	他団体負担金（河川） 34-K2410-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	9,777,000	6,200,000	3,577,000	3,577,000	0	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6.6.21	仮設工施工位置に既設根固工が確認されるなど施工方法を再検討する必要が生じ、年度内の完成が困難となったため
536	他団体負担金（河川） 35-K2411-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	2,443,480	0	2,443,480	2,443,480	0	一般	大河原建設（株）	4.12.19 6.6.21	仮設工施工位置に既設根固工が確認されるなど施工方法を再検討する必要が生じ、年度内の完成が困難となったため
537	他団体負担金（河川） 35-K2411-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	13,556,520	0	13,556,520	13,556,520	0	一般	大河原建設（株）	5.10.17 7.1.24	仮設工施工位置に既設根固工が確認されるなど施工方法を再検討する必要が生じ、年度内の完成が困難となったため
	他団体負担金（河川）計			25,777,000	6,200,000	19,577,000	19,577,000	0				
538	河川メンテナンス事業 35-K2371-01	二級河川瀬戸川	焼津市岡当目地先	68,640,000	0	68,640,000	68,640,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.9.9 7.3.19	保守点検結果に伴い緊急修繕が必要となった機器に関する発注内容の調整に日時を要し適正工期確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
539	河川メンテナンス事業 35-K2371-50	二級河川栃山川	焼津市一色地先	605,000	0	605,000	605,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
540	河川メンテナンス事業 35-K2371-50	二級河川栃山川	焼津市一色地先	2,075,000	0	2,075,000	2,075,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
541	河川メンテナンス事業 35-K2372-02	二級河川栃山川	焼津市一色地先	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
542	河川メンテナンス事業 35-K2372-02	二級河川瀬戸川	焼津市浜当目地先	4,880,000	0	4,880,000	4,880,000	0	一般	西田鉄工（株）　名古屋営業所	6.12.5 7.3.25	補正予算のため
543	河川メンテナンス事業 35-K2373-50	二級河川栃山川	焼津市一色地先	1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
544	河川メンテナンス事業 35-K2373-50	二級河川栃山川	焼津市一色地先	570,000	0	570,000	570,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
545	河川メンテナンス事業 35-K2374-01	二級河川栃山川	焼津市田尻地先	34,903,000	0	34,903,000	34,903,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.3.22 7.3.14	資材調達に日時を要することが判明し適正工期確保が困難となったため
546	河川メンテナンス事業 35-K2374-50	二級河川栃山川	焼津市一色地先	1,957,000	0	1,957,000	1,957,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
547	河川メンテナンス事業 35-K2374-50	二級河川栃山川	焼津市一色地先	2,240,000	0	2,240,000	2,240,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
548	河川メンテナンス事業 35 K2375 01	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	24,520,000	0	24,520,000	24,520,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.2.19 6.9.13	保守点検結果に伴い緊急修繕が必要となった機器に関する発注内容の調整に日時を要し適正工期確保が困難となったため
549	河川メンテナンス事業 35-K2375-02	二級河川栃山川	焼津市一色地先	360,000	0	360,000	360,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	資材調達に日時を要することが判明し適正工期確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
550	河川メンテナンス事業 35-K2375-02	二級河川栃山川	焼津市一色地先	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
551	河川メンテナンス事業 35-K2376-01	二級河川萩間川	牧之原市和良地先	4,540,000	0	4,540,000	4,540,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.8.30 7.3.5	関係機器類の調整が必要となったため
552	河川メンテナンス事業 35-K2376-02	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
553	河川メンテナンス事業 35-K2376-02	二級河川萩間川	牧之原市和良地先	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
554	河川メンテナンス事業 35-K2377-01	二級河川萩間川	牧之原市和良地先	25,912,000	0	25,912,000	25,912,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.8.30 7.3.5	関係機器類の調整が必要となったため
555	河川メンテナンス事業 35-K2377-02	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
556	河川メンテナンス事業 35-K2377-02	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,958,000	0	1,958,000	1,958,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
557	河川メンテナンス事業 35-K2378-01	二級河川湯日川	榛原郡吉山町住吉地先	67,000,000	0	67,000,000	67,000,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.3.22 7.1.17	関係機器類の調整が必要となったため
558	河川メンテナンス事業 35-K2378-02	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
559	河川メンテナンス事業 35 K2378 02	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	0	一般	（株）大和電機製作所	6.4.1 7.3.25	補正予算のため
	河川メンテナンス事業計			254,500,000	0	254,500,000	254,500,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
560	大規模特定河川事業（補助） 35-K1960-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	63,272,000	30,860,000	32,412,000	32,412,000	0	一般	（株）川崎建設	5.11.1 6.6.12	掘削の結果、想定以上の湧水により対策の検討及び処理に不測の日時を要したため
561	大規模特定河川事業（補助） 35-K1960-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.7.25 7.2.28	工損調査について、地権者との立入調査の日程調整に不測の日時を要したため
562	大規模特定河川事業（補助） 35-K1960-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	23,759,000	0	23,759,000	23,759,000	0	一般	（株）川崎建設	6.11.5 7.3.13	掘削の結果、想定以上の湧水により対策の検討及び処理に不測の日時を要したため
	大規模特定河川事業（補助）計			93,631,000	30,860,000	62,771,000	62,771,000	0				
563	事業間連携河川事業（補助） 34-K1920-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	140,000,000	40,000,000	100,000,000	100,000,000	0	一般	（株）梶山組	5.1.11 7.3.14	耐震設計の見直した結果、レベル2地震動に対する対策が必要となり、この対策工法の検討に不測の日時を要したため
564	事業間連携河川事業（補助） 34 K2510 01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	134,217,000	5,465,000	128,752,000	128,752,000	0	一般	昭和コンクリート工業（株）静岡営業所	5.1.11 6.6.4	関係者との協議に時間を要したため
565	事業間連携河川事業（補助） 35-K1922-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	一般	飯田鉄工（株）　静岡営業所	6.3.28 7.3.14	耐震設計の見直した結果、レベル2地震動に対する対策が必要となり、この対策工法の検討に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	事業間連携河川事業（補助）計			354,217,000	45,465,000	308,752,000	308,752,000	0				
566	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1962-01	二級河川勝間用川	牧之原市静波地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	（株）川崎建設	6.11.5 7.3.13	掘削の結果、想定以上の湧水により対策の検討及び処理に不測の日時を要したため
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助）計			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0				
567	河川改良 34-K3237-01	二級河川家山川	島田市川根町家山地先	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	一般	（株）原小組	5.11.14 6.5.31	降雨の影響による家山川の増水の影響により、仮設工の再施工及び施工不可能な不測の日時を要した
568	河川改良 34-K3238-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	694,000	0	694,000	694,000	0	随契	（株）グリージオ	6.2.7 6.7.17	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
569	河川改良 34 K3238 01	大井川支川白光川	島田市高熊地先	1,449,000	0	1,449,000	1,449,000	0	一般	（株）金谷工務店	6.9.2 7.2.21	工事用道路の選定について地元との調整に不測の日時を要したため
570	河川改良 34-K3238-01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	1,826,000	0	1,826,000	1,826,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.1.22 6.6.19	工事用道路の選定について地元との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
571	河川改良 34-K3238-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	849,000	0	849,000	849,000	0	指名	（株）グロージオ	5.9.28 7.1.31	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
572	河川改良 34-K3240-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	1,082,000	0	1,082,000	1,082,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.27 6.7.23	関係者との協議に時間を要したため
573	河川改良 34-K3241-01	二級河川萩間川	牧之原市中西地先	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	一般	（株）名波土建	5.3.15 6.5.30	現場周辺工事車両搬入ルート沿いの川畑の農耕者及び中西水利組合との施工時期の調整に日時を要したため
574	河川改良 34-K3242-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	5,619,000	0	5,619,000	5,619,000	0	一般	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.9.6 6.7.29	関係機関協議に不測の時間を要したため
575	河川改良 35-K3035-01	二級河川小石川	焼津市小土地先	5,280,000	0	5,280,000	5,280,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.9.6 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
576	河川改良 35-K3035-01	二級河川小石川	焼津市小土地先	3,443,000	0	3,443,000	3,443,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.1.17 6.5.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
577	河川改良 35-K3036-01	一級河川勝間田川	牧之原市静波地先	7,333,000	0	7,333,000	7,333,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.27 6.7.23	関係者との協議に時間を要したため
578	河川改良 35-K3037-01	二級河川葉梨川	藤枝市藤岡地先	9,621,000	0	9,621,000	9,621,000	0	一般	フルカワクリエイト（株）	6.2.13 6.7.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため
579	河川改良 35-K3037-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	313,000	0	313,000	313,000	0	一般	大石建設（株）	6.7.1 7.2.28	関係者との協議に時間を要したため
580	河川改良 35 K3037 01	二級河川滝之谷川	藤枝市滝沢地先	308,000	0	308,000	308,000	0	随契	インター産業（株）	5.11.1 6.5.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため
581	河川改良 35-K3037-01	二級河川滝沢川	藤枝市滝沢地先	407,000	0	407,000	407,000	0	指名	大藤建設（株）	5.11.2 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
582	河川改良 35-K3037-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	28,757,000	0	28,757,000	28,757,000	0	一般	昭和コンクリート工業（株）静岡営業所	5.1.11 6.6.4	関係者との協議に時間を要したため
583	河川改良 35-K3037-01	二級河川湯日川	榛原郡吉田町片岡地先	924,000	0	924,000	924,000	0	一般	たむら建設（株）	5.3.14 6.6.25	関係者との協議に時間を要したため
584	河川改良 35-K3038-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	646,000	0	646,000	646,000	0	一般	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.9.6 6.7.29	関係機関協議に不測の時間を要したため
585	河川改良 35-K3038-01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	633,135	0	633,135	633,135	0	指名	三村建設（株）	5.11.22 7.3.17	関係機関協議に不測の時間を要したため
586	河川改良 35-K3109-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地先	9,460,000	0	9,460,000	9,460,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.12.13 7.3.21	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
587	河川改良 35-K3109-01	二級河川小石川	焼津市小土地先	77,000	0	77,000	77,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.1.17 6.5.17	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
588	河川改良 35-K3109-01	二級河川石脇川	焼津市浜当目地先	9,463,000	0	9,463,000	9,463,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.3.26 6.11.29	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
589	河川改良 35-K3110-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町宮島地先	843,000	0	843,000	843,000	0	指名	（株）オカノ	5.3.2 6.7.3	地元との調整に不測の日時を要したため
590	河川改良 35-K3110-01	二級河川黒石川	焼津市小川新町地先	8,657,000	0	8,657,000	8,657,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.1.17 6.10.30	地元との調整に不測の日時を要したため
	河川改良計			100,994,135	0	100,994,135	100,994,135	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
591	河川維持修繕 34-K3756-11	一級河川菊川	島田市菊川地先	33,000	0	33,000	33,000	0	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7.3.18	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
592	河川維持修繕 35-K3750-11	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	136,000	54,000	82,000	82,000	0	随契	（株）グロージオ	6.2.7 6.7.17	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
593	河川維持修繕 35-K3750-11	一級河川和賀谷川	島田市和賀地先	1,699,000	0	1,699,000	1,699,000	0	指名	（株）グロージオ	5.9.28 7.1.31	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
594	河川維持修繕 35-K3750-11	一級河川菊川	島田市菊川地先	873,000	0	873,000	873,000	0	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7.3.18	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
595	河川維持修繕 35-K3750-11	一級河川大井川	島田市高熊地先	2,184,000	0	2,184,000	2,184,000	0	一般	（株）金谷工務店	6.4.8 6.6.26	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
596	河川維持修繕 35-K3750-22	二級河川石脇川	焼津市浜当目一丁目地先	430,000	0	430,000	430,000	0	指名	日本工営（株）　静岡事務所	5.11.23 6.7.26	関連資料の収集に不測の日時を要したため
597	河川維持修繕 35-K3750-22	二級河川瀬戸川	焼津市岡当目地先	8,569,000	0	8,569,000	8,569,000	0	指名	（株）大和電機製作所	6.3.25 6.10.25	隣接工事の完了が遅れ、工事着手に遅れが生じたため
598	河川維持修繕 35-K3750-31	二級河川須々木川	牧之原市須々木地先	14,680,000	2,270,000	12,410,000	12,410,000	0	一般	（株）名波土建	6.1.16 6.5.31	当初計画していたコンクリートブロック製品の搬入が遅れたため。
599	河川維持修繕 35 K3751 11	大井川支川白光川	島田市高熊地先	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000	0	一般	（株）金谷工務店	6.9.2 7.2.21	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
600	河川維持修繕 35-K3751-11	一級河川菊川	島田市菊川地先	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	（株）金谷工務店	6.12.16 7.3.18	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
601	河川維持修繕 35-K3751-11	一級河川狐用川	鳥田市狐用地先	4,048,000	2,200,000	1,848,000	1,848,000	0	指名	（株）三成	5.12.1 6.6.28	同一河川内で先行する他工事により地元住民との施工時期に関する調整に不測の日時を要したため
602	河川維持修繕 35-K3751-31	二級河川須々木川	牧之原市須々木地先	6,000,000	6,000,000	0	0	0	一般	（株）名波土建	6.1.16 6.5.31	当初計画していたコンクリートブロック製品の搬入が遅れたため。
603	河川維持修繕 35-K3754-01	二級河川志太田中川	焼津市上新田地先	10,100,000	0	10,100,000	10,100,000	0	指名	原田造園（株）	6.12.26 7.3.21	令和５年度未執行額の執行のため
604	河川維持修繕 35-K3754-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町宮島地先	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	指名	（株）オカノ	5.3.2 6.7.3	地元との調整に不測の日時を要したため
605	河川維持修繕 35-K3754-01	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	10,000	0	10,000	10,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.2.19 6.9.13	保守点検結果に伴い緊急修繕が必要となった機器に関する発注内容の調整に日時を要し適正工期確保が困難となったため
606	河川維持修繕 35-K3754-01	二級河川瀬戸川	焼津市岡当目地先	0	0	0	0	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.9.9 7.3.19	保守点検結果に伴い緊急修繕が必要となった機器に関する発注内容の調整に日時を要し適正工期確保が困難となったため
607	河川維持修繕 35-K3754-01	二級河川瀬戸川	焼津市保福島地先	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	指名	フジ建設（株）	6.12.4 7.3.18	令和５年度未執行額の執行のため
608	河川維持修繕 35-K3754-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	9,890,000	0	9,890,000	9,890,000	0	指名	（株）斎藤土務店	6.12.11 7.3.18	令和５年度未執行額の執行のため
609	河川維持修繕 35-K3754-31	二級河川菅ヶ谷川	牧之原市菅ヶ谷地先	87,000	0	87,000	87,000	0	随契	（株）明建	6.9.6 7.1.22	施工にあたり、市道の交通規制について、地元との協議に時間を要したため
610	河川維持修繕 35 K3754 31	二級河川須々木川	牧之原市須々木地先	455,000	0	455,000	455,000	0	指名	（株）エアード	6.2.22 7.2.17	施工にあたり、関係機関（牧之原市）との協議に時間を要したため
611	河川維持修繕 35-K3754-31	二級河川湯日川	榛原郡吉田町片岡地先	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	指名	高橋建設（株）	6.9.5 7.1.17	施工するにあたり、地元との調整に時間を要したため。

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
612	河川維持修繕 35-K3754-31	二級河川萩間川	牧之原市和良地先	18,000	0	18,000	18,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.8.30 7.3.5	
613	河川維持修繕 35-K3754-31	二級河川湯日川	榛原郡吉田町住吉地先	23,000	0	23,000	23,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.3.22 7.1.17	関係機器類の調整が必要となったため
614	河川維持修繕 35-K3754-31	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	9,471,000	0	9,471,000	9,471,000	0	一般	大石建設（株）	6.7.1 7.2.28	関係者との協議に時間を要したため
615	河川維持修繕 35-K3758-01	二級河川石脇川	焼津市浜当目・丁目地先	7,770,000	2,190,000	5,580,000	5,580,000	0	指名	日本工営（株）　静岡事務所	5.11.23 6.7.26	関連資料の収集に不測の日時を要したため
	河川維持修繕計			100,528,000	12,714,000	87,814,000	87,814,000	0				
616	河川海岸環境整備 35-K3809-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町上長尾地先	19,000,000	7,560,000	11,440,000	11,440,000	0	一般	（株）友山組	6.1.19 6.5.31	工事資機材の運搬路について地元との調整に不測の日時を要したため
	河川海岸環境整備計			19,000,000	7,560,000	11,440,000	11,440,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
617	大井川中流域浸水対策 35-K3550-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町下長尾地先	7,942,000	2,970,000	4,972,000	4,972,000	0	指名	（株）友田組	6.1.26 6.5.31	張芝の製品納入に時間を要したため
618	大井川中流域浸水対策 35-K3550-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	一般	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.9.6 6.7.29	関係機関協議に不測の時間を要したため
619	大井川中流域浸水対策 35-K3550-01	一級河川大井川	島田市川根町抜里地先	1,105,979	0	1,105,979	1,105,979	0	補償	島田市長　染谷　絹代	6.6.18 6.7.8	
	大井川中流域浸水対策計			13,947,979	2,970,000	10,977,979	10,977,979	0				
620	河川調査 35-K1512-02	二級河川小石川	焼津市焼津地先	490,000	0	490,000	490,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.3.29 7.3.27	国との協議に不測の日時を要したことにより、本業務に遅れが生じたため
621	河川調査 35-K1512-02	一級河川大井川	榛原郡川根本町地先	15,510,000	4,620,000	10,890,000	10,890,000	0	一般	（株）ツルタコンサルタント	6.1.17 6.7.30	他事業との調整に不測の日時を要したため
622	河川調査 35-K1513-01	二級河川小石川	焼津市焼津地先	8,433,000	0	8,433,000	8,433,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.3.29 7.3.27	国との協議に不測の日時を要したことにより、本業務に遅れが生じたため
623	河川調査 35 K1513 01	二級河川梅田川	焼津市八楠地先	1,498,000	0	1,498,000	1,498,000	0	随契	日本工営（株）　静岡事務所	6.10.7 7.3.19	繰越事業費の新規箇所付けによるもの
624	河川調査 35-K1535-02	二級河川小石川	焼津市焼津地先	2,437,000	0	2,437,000	2,437,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.3.29 7.3.27	国との協議に不測の日時を要したことにより、本業務に遅れが生じたため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
625	河川調査 35-K1555-01	栃山川水系	焼津市小川地先	10,000,000	2,300,000	7,700,000	7,700,000	0	指名	応用地質（株）　静岡営業所	5.12.21 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
626	河川調査 35-K1556-01	栃山川水系	焼津市小川地先	8,400,000	1,950,000	6,450,000	6,450,000	0	指名	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	6.1.31 7.2.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため
627	河川調査 35-K1556-01	二級河川小石川	焼津市焼津地先	800,000	0	800,000	800,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.3.29 7.3.27	国との協議に不測の日時を要したことにより、本業務に遅れが生じたため
628	河川調査 35-K1557-01	二級河川高草川	焼津市高崎地先	8,338,000	2,230,000	6,108,000	6,108,000	0	指名	（株）ニュージェック　静岡事務所	6.1.30 6.11.22	関係機関との調整に不測の日時を要したため
629	河川調査 35-K1557-01	栃山川水系	焼津市小川地先	47,000	0	47,000	47,000	0	指名	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	6.1.31 7.2.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため
630	河川調査 35-K1557-01	栃山川水系	焼津市小川地先	300,000	0	300,000	300,000	0	指名	応用地質（株）　静岡営業所	5.12.21 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
631	河川調査 35-K1557-01	二級河川小石川	焼津市焼津地先	600,000	0	600,000	600,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.3.29 7.3.27	国との協議に不測の日時を要したことにより、本業務に遅れが生じたため
	河川調査計			56,853,000	11,100,000	45,753,000	45,753,000	0				
632	広域連携事業（愛知静岡・河川） 35-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川新町地先	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.10.26 6.10.30	地元との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
633	広域連携事業（愛知静岡・河川） 35-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川地先	634,000	0	634,000	634,000	0	一般	(株) 橋本組	5.12.5 6.6.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	広域連携事業（愛知静岡・河川）計			2,174,000	0	2,174,000	2,174,000	0				
	(02)河川改良費計			3,503,540,476	305,646,076	3,197,894,400	3,197,894,400	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
634	国土強靭化津波対策緊急事業 35-K5035-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	179,700,000	0	179,700,000	179,700,000	0	一般	相良建設（株）	6.3.18 7.3.12	補正予算のため
635	国土強靭化津波対策緊急事業 35-K5035-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	250,300,000	0	250,300,000	250,300,000	0	一般	共和建設（株）	6.3.18 7.3.4	補正予算のため
	国土強靭化津波対策緊急事業計			430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	0				
636	国土強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K5032-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	1,570,000	0	1,570,000	1,570,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.10.23 7.3.11	関係者との協議に時間を要したため
637	国土強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K5032-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	210,334,000	0	210,334,000	210,334,000	0	一般	（株）鈴木土建	6.3.18 7.1.24	補正予算のため
638	国土強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K5032-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	6,985,000	0	6,985,000	6,985,000	0	指名	（株）中野地質	6.3.22 7.3.19	補正予算のため
	国土強靭化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）計			218,889,000	0	218,889,000	218,889,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
639	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K5150-01	相良海岸	牧之原市片浜地内	68,178,000	27,320,000	40,858,000	40,858,000	0	一般	三菱電機（株）　静岡支店	5.8.11 6.6.27	無線機器に含まれる半導体不足により、部材調達に不測の日時を要したため
	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点）計			68,178,000	27,320,000	40,858,000	40,858,000	0				
	(03)海岸費計			717,067,000	27,320,000	689,747,000	689,747,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
640	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0107-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	902,000	0	902,000	902,000	0	随契	昭和設計（株）	6.6.5 6.8.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため
641	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0107-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	73,327	0	73,327	73,327	0	用地	□□□□□□	7.1.16 7.2.18	
642	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0107-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	163,833	0	163,833	163,833	0	用地	□□□□□□	7.2.5 7.3.5	
643	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0107-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	1,001,111	0	1,001,111	1,001,111	0	補償	藤枝市	7.2.18 7.3.6	
644	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0107-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	689,729	0	689,729	689,729	0	補償	□□□□□□	7.1.16 7.2.18	
645	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0108-01	相賀谷川支川釜ノ沢	島田市相賀地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	（株）中部綜合コンサルタント	6.3.27 7.3.11	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
646	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0109-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	1,595,000	0	1,595,000	1,595,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.10.24 7.1.31	先行する詳細設計業務において、災害復旧対応に伴う業務の一時中止を行い、業務の進捗に遅れが生じたため
647	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0109-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町口野口地先	2,018,000	0	2,018,000	2,018,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.3.5 7.3.19	先行する詳細設計業務において、災害復旧対応に伴う業務の一時中止を行い、業務の進捗に遅れが生じたため
648	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0109-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	913,000	0	913,000	913,000	0	随契	大鐘測量設計（株）	6.12.26 7.3.19	先行する詳細設計業務において、災害復旧対応に伴う業務の一時中止を行い、業務の進捗に遅れが生じたため
	通常砂防【防災・安全交付金】計			8,356,000	0	8,356,000	8,356,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
649	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	266,210	0	266,210	266,210	0	用地	□□□□□□	6.7.26 6.8.20	
650	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	7,819	0	7,819	7,819	0	用地	□□□□□□	7.2.5 7.3.5	
651	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	3,805,722	0	3,805,722	3,805,722	0	用地	□□□□□□	6.8.21 7.1.7	
652	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	328,342	0	328,342	328,342	0	用地	□□□□□□	6.7.26 6.8.20	
653	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	0	0	0	0	0	用地	□□□□□□	7.1.16 7.2.18	
654	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	12,801,146	0	12,801,146	12,801,146	0	補償	□□□□□□	6.8.21 7.1.7	
655	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	1,210,078	0	1,210,078	1,210,078	0	補償	□□□□□□	6.7.26 6.8.20	
656	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	1,588,423	0	1,588,423	1,588,423	0	補償	□□□□□□	6.7.26 6.8.20	
657	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35 S3033 01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	44,086	0	44,086	44,086	0	補償	□□□□□□	7.1.16 7.2.18	
658	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	1,217,074	0	1,217,074	1,217,074	0	補償	□□□□□□	7.2.5 7.3.5	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
659	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3033-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	0	0	0	0	0	補償	藤枝市	7.2.18 7.3.6	
660	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3034-01	相賀谷川支川釜ノ沢	島田市相賀地先	445,000	0	445,000	445,000	0	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.7.17 7.1.28	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
661	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3034-01	相賀谷川支川釜ノ沢	島田市相賀地先	2,457,000	0	2,457,000	2,457,000	0	一般	（株）中部綜合コンサルタント	6.3.27 7.3.11	土地の地権者への整備内容の説明に想定以上の日時を要したため
662	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3035-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	10,100,000	0	10,100,000	10,100,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.3.5 7.3.19	先行する詳細設計業務において、災害復旧対応に伴う業務の一時中止を行い、業務の進捗に遅れが生じたため
663	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3036-01	大井川支川足間沢	榛原郡川根本町山野口地先	19,900,000	0	19,900,000	19,900,000	0	一般	（株）フジヤマ	6.3.26 7.3.19	先行する詳細設計業務において、災害復旧対応に伴う業務の一時中止を行い、業務の進捗に遅れが生じたため
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			54,170,900	0	54,170,900	54,170,900	0				
664	砂防メンテナンス事業（砂防） 34-S0709-01	瀬戸川支川宇嶋沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	0	0	0	0	0	一般	インター産業（株）	5.9.27 6.8.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため
665	砂防メンテナンス事業（砂防） 35 S0707 01	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	17,584,000	0	17,584,000	17,584,000	0	一般	（株）原小組	6.10.28 7.3.21	工事車両の進入路について、地権者との交渉に不測の日時を要し、工事の適正工期の確保が困難となったため
666	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	瀬戸川支川宇嶋沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	6,035,000	0	6,035,000	6,035,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.10.30 7.3.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
667	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	瀬戸川支川宇峠沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	19,866,000	6,370,000	13,496,000	13,496,000	0	一般	インター産業（株）	5.9.27 6.8.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため
668	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	7,092	0	7,092	7,092	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
669	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	5,940	0	5,940	5,940	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
670	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	9,432	0	9,432	9,432	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
671	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	14,004	0	14,004	14,004	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
672	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	912	0	912	912	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
673	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	7,920	0	7,920	7,920	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
674	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	840	0	840	840	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
675	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	5,340	0	5,340	5,340	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
676	砂防メンテナンス事業（砂防） 35 S0707 02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	12,864	0	12,864	12,864	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
677	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	2,460	0	2,460	2,460	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
678	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	25,896	0	25,896	25,896	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
679	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-02	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	6,660	0	6,660	6,660	0	補償	□□□□□□	6.4.1 7.3.31	
680	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-04	高草川支川策牛川	焼津市策牛地先	3,689,000	0	3,689,000	3,689,000	0	指名	昭和設計（株）	6.3.13 7.3.14	地権者の確認に不測の日時を要したことで、用地測量の適正工期確保が困難となったため
681	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-05	勝間田川支川西村川	牧之原市切山地先	6,965,000	0	6,965,000	6,965,000	0	指名	増井建設（株）	6.12.10 7.3.14	工事用道路の借地に際し、地権者との調整に不測の日時を要したため
682	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-05	勝間田川支川西村川	牧之原市切山地先	2,277,000	0	2,277,000	2,277,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.6.11 6.9.20	工事用道路の立木補償や借地に際し、地権者との交渉に不測の日時を要したため
683	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-05	家山川支川切山川	島山市川根町切山地先	608,780	0	608,780	608,780	0	補償	□□□□□□	6.11.25 6.12.5	
684	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-05	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	3,294	0	3,294	3,294	0	補償	□□□□□□	6.11.25 7.3.31	
685	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-05	家山川支川切山川	島山市川根町切山地先	10,730	0	10,730	10,730	0	補償	□□□□□□	7.3.7 7.3.31	
686	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-06	大井川支川ド泉河内川	榛原郡川根本町ド泉地先	2,454,000	0	2,454,000	2,454,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.6.19 6.12.12	詳細設計における関係機関との協議で不測の日時を要し、用地測量・調査を発注が遅れたため
687	砂防メンテナンス事業（砂防） 35 S0707 07	瀬戸川支川横行事沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	2,519,000	0	2,519,000	2,519,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.7.3 6.11.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため
688	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-08	大津谷川支川大蟹沢	島田市落合地先	1,397,000	0	1,397,000	1,397,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.6.12 7.2.4	地質調査で地耐力不足が判明し、これの設計に不測の日数を要したことにより用地測量業務の年度内適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
689	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-09	大井川支川大沢	島田市川根町石風呂地先	4,162,000	0	4,162,000	4,162,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	6.9.12 7.2.19	関係機関協議に不測の時間を要したため
690	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0707-09	大井川支川大沢	島田市川根町石風呂地先	11,990,000	0	11,990,000	11,990,000	0	一般	服部エンジニア（株）	6.9.25 7.3.14	関係機関協議に不測の時間を要したため
	砂防メンテナンス事業（砂防）計			79,660,161	6,370,000	73,290,161	73,290,161	0				
691	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3076-01	家山川支川切山川	島山市川根町切山地先	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	一般	（株）原小組	6.10.28 7.3.21	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
692	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3076-02	大井川支川下泉河内川	榛原郡川根本町下泉地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.6.19 6.12.12	詳細設計における関係機関との協議で不測の日時を要し、用地測量・調査を発注が遅れたため
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）計			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0				
693	砂防メンテナンス事業（地すべり） 35-S2036-01	地頭方	牧之原市地頭方地内	5,250,000	0	5,250,000	5,250,000	0	指名	（有）原崎工務店	6.7.25 6.11.20	近隣の工場との調整に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
	砂防メンテナンス事業（地すべり）計			5,250,000	0	5,250,000	5,250,000	0				
694	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	119,581,000	46,800,000	72,781,000	72,781,000	0	一般	(株) 山田組	5.7.14 7.3.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため
695	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	129,334	0	129,334	129,334	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
696	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	14,971	0	14,971	14,971	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
697	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	20,997	0	20,997	20,997	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
698	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	59,211	0	59,211	59,211	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
699	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	61,087	0	61,087	61,087	0	用地	□□□□□□	6.2.16 6.4.9	
700	災害関連緊急砂防 34 S0804 01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	191,506	0	191,506	191,506	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
701	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	79,717	0	79,717	79,717	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
702	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	203,593	0	203,593	203,593	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
703	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	1,673,830	0	1,673,830	1,673,830	0	用地	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
704	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	457,601	0	457,601	457,601	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
705	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	77,389	0	77,389	77,389	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
706	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	12,872	0	12,872	12,872	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
707	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	409,653	0	409,653	409,653	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
708	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	56,006	0	56,006	56,006	0	補償	□□□□□□	6.2.16 6.4.9	
709	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	418,673	0	418,673	418,673	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
710	災害関連緊急砂防 34-S0804-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	247,478	0	247,478	247,478	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
711	災害関連緊急砂防 34 S0804 01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	460,275	0	460,275	460,275	0	補償	□□□□□□	6.2.9 6.4.9	
	災害関連緊急砂防計			124,155,193	46,800,000	77,355,193	77,355,193	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
712	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5113-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	1,022,000	0	1,022,000	1,022,000	0	一般	（株）山田組	5.7.14 7.3.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため
713	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5113-01	瀬戸川支川寺沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	13,128,000	0	13,128,000	13,128,000	0	一般	大藤建設（株）	6.9.6 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため
714	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5114-01	大井川支川身成川	島田市川根町身成地先	4,608,000	0	4,608,000	4,608,000	0	一般	二村建設（株）	6.9.5 7.2.12	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
715	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5114-01	大井川支川笹間川	島田市川根町笹間下地内	4,645,340	0	4,645,340	4,645,340	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.12.24 7.3.17	用地測量に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
716	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5114-01	大井川支川笹間川	島田市川根町竹島地先	102,210	0	102,210	102,210	0	補償	□□□□□□	7.2.14 7.2.17	
717	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5114-01	大井川支川笹間川	島田市川根町竹島地先	15,450	0	15,450	15,450	0	補償	□□□□□□	7.1.30 7.2.13	
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）計			23,521,000	0	23,521,000	23,521,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
718	県単急傾斜地崩壊対策 34-S7063-01	三輪佐護神ノ谷	藤枝市岡部町三輪地内	12,111,000	0	12,111,000	12,111,000	0	一般	（株）杉山工務店	6.9.24 7.1.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため
719	県単急傾斜地崩壊対策 34-S7063-01	女池ケ谷	藤枝市下薮田地内	2,053,000	0	2,053,000	2,053,000	0	一般	（株）山田組	6.3.22 7.1.17	関連工事との工程調整により適正工期の確保が困難となったため
720	県単急傾斜地崩壊対策 34-S7063-01	三輪佐護神ノ谷	藤枝市岡部町三輪地内	286,370	0	286,370	286,370	0	補償	□□□□□□	7.1.22 7.2.20	
	県単急傾斜地崩壊対策計			14,450,370	0	14,450,370	14,450,370	0				
721	県単砂防等調査（地すべり） 35-S6452-01	身成	島田市川根町身成地内	1,026,000	0	1,026,000	1,026,000	0	指名	川崎地質（株）　浜松営業所	6.11.12 7.2.12	関係機関との対策工事の検討に不測の日時を要したため
	県単砂防等調査（地すべり）計			1,026,000	0	1,026,000	1,026,000	0				
722	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5308-01	月沈沢	島田市伊太地先	14,550,000	0	14,550,000	14,550,000	0	一般	鈴木設計（株）	6.3.26 7.3.14	関係機関調整により詳細設計の年度内適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策事業（砂防）計			14,550,000	0	14,550,000	14,550,000	0				
723	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7160-01	堀之内屋敷ウラ	藤枝市堀之内地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	指名	インター産業（株）	6.9.17 7.3.7	関係機関との調整に不測の日時を要したため
724	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7161-01	東野田NO. 2	島田市野田地内	63,547,000	22,800,000	40,747,000	40,747,000	0	一般	（株）グロージオ	5.11.22 6.7.2	関連工事との同時施工が困難で年度内竣工が困難となったため
725	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7161-01	東野山NO. 2	島田市野山地内	1,021,603	0	1,021,603	1,021,603	0	一般	（株）アーク東海	6.9.13 7.3.14	関連工事との同時施工が困難で年度内竣工が困難となったため
726	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7161-01	東野田NO. 2	島田市野田地内	98,847	0	98,847	98,847	0	用地	□□□□□□	6.2.29 6.5.30	
727	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7161-01	東野山NO. 2	島田市野山地内	5,397	0	5,397	5,397	0	用地	□□□□□□	6.7.17 6.8.16	
728	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7161-01	東野田NO. 2	島田市野田地内	7,059	0	7,059	7,059	0	用地	□□□□□□	6.2.29 6.5.30	
729	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35 S7161 01	東野田NO. 2	島田市野田地内	3,016,367	2,106,367	910,000	910,000	0	補償	□□□□□□	6.2.29 6.5.30	
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）計			77,396,273	24,906,367	52,489,906	52,489,906	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
730	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5496-01	大井川支川宮沢	島田市鵜網地先	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	0	一般	興和建設（株）	6.3.28 6.10.25	工事用道路の選定について地元との調整に不測の日時を要したため
731	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5421-01	瀬戸川支川旭ヶ丘西沢	藤枝市原地先	8,937,000	0	8,937,000	8,937,000	0	一般	（株）山田組	5.7.14 7.3.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため
732	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5421-01	叶呂川支川仏体飼戸沢	藤枝市岡部町内谷地先	453,000	0	453,000	453,000	0	一般	（株）戸塚工務店	5.12.8 6.5.24	地元との調整に不測の日時を要したため
733	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5421-01	木和山川支川湯谷北沢	藤枝市岡部町岡部地先	90,000	90,000	0	0	0	一般	（株）戸塚工務店	6.3.22 7.2.28	関連工事との工程調整により適正工期の確保が困難となったため
734	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5423-01	叶呂川支川仏体飼戸沢	藤枝市岡部町内谷地先	9,700,000	3,910,000	5,790,000	5,790,000	0	一般	（株）戸塚工務店	5.12.8 6.5.24	地元との調整に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）計			28,880,000	4,000,000	24,880,000	24,880,000	0				
735	事業間連携砂防等事業（砂防） 35-S0504-01	木和田川支川湯谷北沢	藤枝市岡部町岡部地先	60,194,000	0	60,194,000	60,194,000	0	一般	（株）戸塚工務店	6.3.22 7.2.28	関連工事との工程調整により適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
	事業間連携砂防等事業（砂防）計			60,194,000	0	60,194,000	60,194,000	0				
736	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3451-01	島田土木事務所管内	藤枝市西方地先	8,351,000	0	8,351,000	8,351,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.8.29 7.3.24	関係機関との調整に不測の日時を要したため
737	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3451-01	島田土木事務所管内	島田市身成地先	40,183,000	0	40,183,000	40,183,000	0	一般	中日本航空（株）　静岡支店	6.3.15 7.2.6	補正予算であり、年度内に適正な工期が確保できなかったため
738	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3451-01	島田土木事務所管内	藤枝市北方地先	37,466,000	0	37,466,000	37,466,000	0	一般	国際航業（株）　静岡支店	6.3.19 7.2.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			86,000,000	0	86,000,000	86,000,000	0				
739	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35 S3561 01	大口堂	島田市岸町地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	指名	セイトー（株）	6.3.28 6.9.30	国補正予算に伴い年度内の適正工期の確保が困難となったため
740	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3561-02	朝生	牧之原市静谷地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	指名	（株）日光ライン	6.3.28 7.2.27	現況の看板の取替を計画していたが、現地を調査した結果、別看板と重なってしまい視認性が悪くなることが判明したため。

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0				
741	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫） 35-S3103-01	大井川支川白光川	島田市高熊地先	28,070,000	0	28,070,000	28,070,000	0	一般	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	6.9.25 7.3.24	補正予算であり、年度内に適正な工期が確保できなかったため
	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫）計			28,070,000	0	28,070,000	28,070,000	0				
742	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	935,000	0	935,000	935,000	0	随契	昭和設計（株）	6.6.5 6.8.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため
743	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	65,000	0	65,000	65,000	0	用地	□□□□□□	6.11.13 7.1.15	
744	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35 S0007 01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	805,581	0	805,581	805,581	0	用地	□□□□□□	6.9.18 6.11.21	
745	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0008-01	相賀谷川支川荒神沢	島田市相賀地先	3,055,000	0	3,055,000	3,055,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.6.6 7.3.3	令和15年執行残額を執行したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
746	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0010-01	高草川支川予の上沢	焼津市小浜地先	45,523,264	0	45,523,264	45,523,264	0	一般	本橋建設（株）	6.3.4 7.2.14	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
747	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0010-01	高草川支川予の上沢	焼津市小浜地先	6,600,000	500,000	6,100,000	6,100,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.1.24 6.9.20	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
748	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0010-01	高草川支川予の上沢	焼津市小浜地先	5,736	0	5,736	5,736	0	補償	□□□□□□	3.11.26	
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）計			56,989,581	500,000	56,489,581	56,489,581	0				
749	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	2,164,137	0	2,164,137	2,164,137	0	指名	（株）特種東海フォレスト	6.11.7 7.3.19	令和５年執行残額を執行したため
750	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	1,468,179	0	1,468,179	1,468,179	0	用地	□□□□□□	6.9.18 6.11.21	
751	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	9,702,252	0	9,702,252	9,702,252	0	用地	□□□□□□	6.9.12 6.11.21	
752	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35 S3002 01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	190,332	0	190,332	190,332	0	用地	□□□□□□	6.9.24 6.11.21	
753	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	81,776	0	81,776	81,776	0	用地	□□□□□□	6.9.30 6.11.21	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
754	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	151,250	0	151,250	151,250	0	補償	□□□□□□	6.9.18 6.11.21	
755	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	1,189,732	0	1,189,732	1,189,732	0	補償	□□□□□□	6.9.12 6.11.21	
756	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3002-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	52,690	0	52,690	52,690	0	補償	□□□□□□	6.9.30 6.11.21	
757	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3003-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	6.3.25 7.3.19	補正予算によるもの
758	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3004-01	高草川支川子の上沢	焼津市小浜地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	本橋建設（株）	6.3.4 7.2.14	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）計			79,000,348	0	79,000,348	79,000,348	0				
759	地すべり対策【防災・安全交付金】 35-S2001-01	身成	島田市川根町身成地内	5,751,000	0	5,751,000	5,751,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	6.11.14 7.3.21	地権者との調整に不測の日時を要したため
760	地すべり対策【防災・安全交付金】 35 S2002 01	潮山	藤枝市潮地内	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	6.7.31 7.1.24	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	地すべり対策【防災・安全交付金】計			8,931,000	0	8,931,000	8,931,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
761	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3241-01	身成	島田市川根町身成地内	18,656,000	0	18,656,000	18,656,000	0	一般	（株）グランドリサーチ	6.2.21 7.3.21	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
762	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3241-01	身成	島田市川根町身成地内	3,844,000	0	3,844,000	3,844,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	6.11.14 7.3.21	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0				
763	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】 35-S4518-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	16,473,000	0	16,473,000	16,473,000	0	一般	（株）原小組	6.3.28 7.3.19	別工事の工程に遅れが生じており適正工期が確保できなかったため
764	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】 35-S4518-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	85,200	0	85,200	85,200	0	補償	西日本電信電話株式会社静岡支店	6.9.12 7.1.27	
765	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】 35 S4518 01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	874,100	0	874,100	874,100	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社島田営業所	6.10.22 7.3.26	
	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】計			17,432,300	0	17,432,300	17,432,300	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
766	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4512-01	大沢寺	藤枝市西方地内	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000	0	一般	（株）トーカイ	6.3.8 7.2.25	関係機関との調整に不測のH時を要したため
767	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4513-01	牛ケ谷B	藤枝市岡部町岡部地内	374,394	0	374,394	374,394	0	用地	□□□□□□	7.1.22 7.2.20	
768	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4513-01	牛ケ谷B	藤枝市岡部町岡部地内	505,606	0	505,606	505,606	0	補償	□□□□□□	7.1.22 7.2.20	
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】計			2,350,000	0	2,350,000	2,350,000	0				
769	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点） 35-S4711-01	女池ケ谷	藤枝市下数田地内	67,316,000	0	67,316,000	67,316,000	0	一般	（株）山田組	6.3.22 7.1.17	関連工事との工程調整により適正工期の確保が困難となったため
770	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点） 35 S4711 01	女池ケ谷	藤枝市下数田地内	611,100	0	611,100	611,100	0	補償	西日本電信電話株式会社	6.9.20 7.2.25	
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）計			67,927,100	0	67,927,100	67,927,100	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
771	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】 35-S4524-01	川原半ｂ	藤枝市瀬古地内	544,000	0	544,000	544,000	0	随契	大鐘測量設計（株）	6.12.26 7.3.19	繰越後の予算による発注のため
	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】計			544,000	0	544,000	544,000	0				
772	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（公共ー大規模） 35-S4701-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	12,146,000	0	12,146,000	12,146,000	0	指名	（株）梶山組	6.12.26 7.3.21	基木の補償について、地権者との交渉に不測の日時を要し、工事の年度内の完成が困難となったため
	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（公共ー大規模）計			12,146,000	0	12,146,000	12,146,000	0				
773	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般ー大規模）（5か年加速化対策） 35-S3301-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一般	（株）梶山組	6.6.11 7.2.26	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策）計			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0				
774	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	67,653,000	0	67,653,000	67,653,000	0	一般	(株) 原小組	6.3.28 7.3.19	別工事の工程に遅れが生じており適正工期が確保できなかったため
775	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	113,571	0	113,571	113,571	0	用地	□□□□□□	6.6.21 6.11.18	
776	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	64,731	0	64,731	64,731	0	用地	□□□□□□	6.6.14 6.8.23	
777	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	312	0	312	312	0	用地	□□□□□□	6.6.14 6.8.23	
778	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	8,103	0	8,103	8,103	0	用地	□□□□□□	6.6.14 7.2.27	
779	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	479,542	0	479,542	479,542	0	補償	□□□□□□	6.6.21 6.11.18	
780	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35 S3319 01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	818,604	0	818,604	818,604	0	補償	□□□□□□	6.6.14 7.2.27	
781	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3319-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	862,945	0	862,945	862,945	0	補償	□□□□□□	6.6.14 6.8.23	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
782	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3320-01	家山F	鳥田市川根町家山地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	日本エルダルト（株）	6.7.16 6.12.11	R5年12月補正予算につき、適正工期を確保した発注が困難であるため
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			80,000,808	0	80,000,808	80,000,808	0				
783	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3318-01	大沢寺	藤枝市西方地内	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	一般	（株）トーカイ	6.3.8 7.2.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0				
	(04)砂防費計			1,076,501,037	82,576,367	993,924,670	993,924,670	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
784	都市計画街路事業（街路・補助・無電柱化） 35-C6232-01	（都）静波1号幹線	牧之原市静波地内	2,748,014	0	2,748,014	2,748,014	0	指名	服部エンジニア（株）	6.6.12 6.9.30	令和５年度末執行予算を執行したため
	都市計画街路事業（街路・補助・無電柱化）計			2,748,014	0	2,748,014	2,748,014	0				
785	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市八楠地内	8,855,000	0	8,855,000	8,855,000	0	指名	（株）スルガコンサル	6.8.10 7.3.17	令和５年度末執行予算を執行したため
786	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	24,193,000	0	24,193,000	24,193,000	0	一般	本橋建設（株）	6.3.26 6.10.22	工事箇所の隣接地権者との施工時期の調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
787	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	5,178,319	3,624,319	1,554,000	1,554,000	0	用地	□□□□□□	6.3.6 7.1.23	
788	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	2,490,840	0	2,490,840	2,490,840	0	用地	静岡県土地開発公社	6.9.24 6.9.30	
789	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	15,626,842	10,937,842	4,689,000	4,689,000	0	用地	株式会社　古村	6.1.22 6.6.20	
790	都市計画街路事業（街路・補助） 35 C6230 01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	27,564,635	0	27,564,635	27,564,635	0	用地	静岡県土地開発公社	7.3.27 7.3.31	
791	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	11,087,723	0	11,087,723	11,087,723	0	用地	株式会社イシワリ	6.3.13 7.3.13	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
792	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幅線	焼津市越後島地内	6,142,585	4,298,585	1,844,000	1,844,000	0	補償	有限会社藤花自販	6.2.22 7.1.23	
793	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幅線	焼津市越後島地内	1,759,825	0	1,759,825	1,759,825	0	補償	株式会社イシワリ	6.3.13 7.3.13	
794	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幅線	焼津市越後島地内	360,450	0	360,450	360,450	0	補償	静岡県土地開発公社	6.9.24 6.9.30	
795	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幅線	焼津市越後島地内	92,068,727	0	92,068,727	92,068,727	0	補償	静岡県土地開発公社	7.3.27 7.3.31	
796	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幅線	焼津市越後島地内	14,491,260	10,143,260	4,348,000	4,348,000	0	補償	株式会社　吉村	6.1.22 6.6.20	
797	都市計画街路事業（街路・補助） 35-C6230-01	（都）焼津広幅線	焼津市越後島地内	181,467	126,467	55,000	55,000	0	補償	□□□□□□	6.3.6 7.1.23	
	都市計画街路事業（街路・補助）計			210,000,673	29,130,473	180,870,200	180,870,200	0				
798	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35 C4243 01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	4,517,000	0	4,517,000	4,517,000	0	一般	昭和設計（株）	6.9.24 7.3.21	令和５年度未執行予算を執行したため
799	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4243-01	（都）志太中央幹線	藤枝市大王町三丁目地内	966,196	0	966,196	966,196	0	用地	一般社団法人　静岡県立藤枝北高等学校後援会	6.6.26 6.7.8	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
800	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4243-01	（都）志太中央幹線	藤枝市大王町三丁目地内	14,287,195	0	14,287,195	14,287,195	0	補償	田中神社	6.8.5 7.2.20	
801	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	一般	昭和設計（株）	6.9.5 7.3.21	令和５年度未執行予算を執行したため
802	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	4,389,000	0	4,389,000	4,389,000	0	指名	昭和設計（株）	6.3.27 6.8.23	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
803	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	5,744,013	0	5,744,013	5,744,013	0	一般	昭和設計（株）	6.9.24 7.3.21	令和５年度未執行予算を執行したため
804	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	2,032,800	0	2,032,800	2,032,800	0	用地	□□□□□□	6.7.26 6.11.25	
805	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	13,074,135	0	13,074,135	13,074,135	0	用地	□□□□□□	6.6.27 7.3.7	
806	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	2,760,448	0	2,760,448	2,760,448	0	用地	□□□□□□	6.6.15 6.12.6	
807	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	15,141,764	0	15,141,764	15,141,764	0	用地	一般社団法人　静岡県立藤枝北高等学校後援会	6.6.26 6.7.8	
808	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	1,851,952	0	1,851,952	1,851,952	0	補償	□□□□□□	6.6.15 6.6.15	
809	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35 C4246 01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	20,001,900	0	20,001,900	20,001,900	0	補償	□□□□□□	6.6.15 6.12.6	
810	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	2,980,914	0	2,980,914	2,980,914	0	補償	□□□□□□	6.7.26 6.7.26	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
811	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	1,943,580	0	1,943,580	1,943,580	0	補償	□□□□□□	6.6.27 7.3.7	
812	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4246-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	37,352,244	0	37,352,244	37,352,244	0	補償	□□□□□□	6.6.27 7.3.7	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般）計			138,043,441	0	138,043,441	138,043,441	0				
813	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.7.10 6.12.18	令和15年度未執行予算を執行したため
814	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	5,313,000	0	5,313,000	5,313,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.9.13 6.8.30	追加測量に伴う作業に時間を要したため
815	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	69,025,000	34,010,000	35,015,000	35,015,000	0	一般	（株）原川土木	5.9.19 6.8.23	関係機関協議に不測の日時を要したため
816	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	6,996,000	0	6,996,000	6,996,000	0	指名	（有）たなら総業	6.8.21 7.2.5	令和15年度未執行予算を執行したため
817	県単独街路整備事業 35 C5441 01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	5,489,000	0	5,489,000	5,489,000	0	指名	（株）法月電設	6.6.17 6.9.30	令和5年度未執行予算を執行したため
818	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	1,264,728	0	1,264,728	1,264,728	0	一般	岡村建設工業（株）	6.10.7 7.3.12	令和5年度未執行予算を執行したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
819	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	4,675,000	0	4,675,000	4,675,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.8.6 7.3.10	令和５年度未執行予算を執行したため
820	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	4,388,430	0	4,388,430	4,388,430	0	用地	静岡県土地開発公社	6.9.5 6.9.30	
821	県単独街路整備事業 35-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	14,416,212	0	14,416,212	14,416,212	0	補償	静岡県土地開発公社	6.9.5 6.9.30	
822	県単独街路整備事業 35-C5442-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	0	指名	昭和設計（株）	6.7.10 6.10.16	令和５年度未執行予算を執行したため
823	県単独街路整備事業 35-C5442-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	1,127,238	0	1,127,238	1,127,238	0	一般	昭和設計（株）	6.9.21 7.3.21	令和５年度未執行予算を執行したため
824	県単独街路整備事業 35-C5442-01	（都）志太中央幹線	藤枝市天王町１丁目地内	940,023	0	940,023	940,023	0	補償	山中神社	6.8.5 7.2.20	
825	県単独街路整備事業 35-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	3,362,000	0	3,362,000	3,362,000	0	一般	本橋建設（株）	6.3.26 6.10.22	工事箇所の隣接地権者との施工時期の調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
826	県単独街路整備事業 35-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市八楠地内	14,267,000	4,820,000	9,447,000	9,447,000	0	一般	（株）斎藤工務店	5.12.15 6.10.30	工事箇所の隣接地権者の物件補償の調整に不測の日時を要したため
827	県単独街路整備事業 35-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	1,879,661	0	1,879,661	1,879,661	0	指名	（株）スルガコンサル	6.10.16 7.3.5	令和５年度未執行予算を執行したため
828	県単独街路整備事業 35 C5443 01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	500,000	0	500,000	500,000	0	一般	（株）スルガコンサル	6.6.6 6.9.25	令和５年度未執行予算を執行したため
829	県単独街路整備事業 35-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	1,865,012	0	1,865,012	1,865,012	0	補償	□□□□□□	6.3.28 6.9.26	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
830	県単独街路整備事業 35-C5444-01	（都）静波１号幹線	牧之原市静波地内	683,984	0	683,984	683,984	0	指名	セイトー（株）	6.10.17 7.1.16	令和５年度末執行予算を執行したため
831	県単独街路整備事業 35-C5444-01	（都）静波１号幹線	牧之原市静波地内	1,673,986	0	1,673,986	1,673,986	0	指名	服部エンジニア（株）	6.6.12 6.9.30	令和５年度末執行予算を執行したため
832	県単独街路整備事業 35-C5445-01	（都）志太中央幹線	藤枝市郡地内	631,000	0	631,000	631,000	0	指名	昭和設計（株）	6.7.10 6.10.16	令和５年度末執行予算を執行したため
	県単独街路整備事業計			142,058,274	38,830,000	103,228,274	103,228,274	0				
	(03)市街地整備費計			492,850,402	67,960,473	424,889,929	424,889,929	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
833	4年河川災害復旧（過） 34-B3806-01	二級河川萩間川	牧之原市中西地先	51,000,000	0	51,000,000	51,000,000	0	一般	（株）名波土建	5.3.15 6.5.30	現場周辺工事並両鍬人ルート沿いの田畑の農耕者及び中西水利組合との施工時期の調整に日時を要したため
834	4年河川災害復旧（過） 34-B3824-01	一級河川大久保川	藤枝市瀬戸ノ谷地先	18,906,000	3,855,000	15,051,000	15,051,000	0	指名	フルカワクリエイト（株）	5.3.23 6.8.16	災害復旧予算のため
835	4年河川災害復旧（過） 34-B3827-01	二級河川瀬戸川	藤枝市助宗地先	69,472,000	36,900,000	32,572,000	32,572,000	0	随契	（株）山田組	5.11.8 6.7.12	上下流部にて先行施工中の災害復旧工事との工程調整に不測の日数を要したため
836	4年河川災害復旧（過） 34-B3836-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町宮島地先	11,717,000	6,319,000	5,398,000	5,398,000	0	指名	（株）オカノ	5.3.2 6.7.3	災害復旧予算のため
837	4年河川災害復旧（過） 34-B3838-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町宮島地先	13,882,000	0	13,882,000	13,882,000	0	指名	（株）オカノ	5.3.2 6.7.3	災害復旧予算のため
838	4年河川災害復旧（過） 34-B3841-01	二級河川滝之谷川	藤枝市滝沢地先	10,704,000	2,904,000	7,800,000	7,800,000	0	随契	インター産業（株）	5.11.1 6.5.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため
839	4年河川災害復旧（過） 34-B3852-01	（一）相俣岡部線	藤枝市岡部町玉取地内	23,775,000	22,275,000	1,500,000	1,500,000	0	随契	フジ建設（株）	5.11.2 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
840	4年河川災害復旧（過） 34-B3854-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	5,733,000	3,485,000	2,248,000	2,248,000	0	指名	（株）グローシオ	5.9.28 7.1.31	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
841	4年河川災害復旧（過） 34-B3856-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	31,300,000	13,546,000	17,754,000	17,754,000	0	随契	（株）グローシオ	6.2.7 6.7.17	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
842	4年河川災害復旧（過） 34 B3871 01	二級河川湯口川	榛原郡吉田町片岡地先	37,559,000	5,756,544	31,802,456	31,802,456	0	一般	たむら建設（株）	5.3.14 6.6.25	関係者との協議に時間を要したため
843	4年河川災害復旧（過） 34-B3872-01	二級河川朝生川	牧之原市静谷地先	22,198,000	13,235,000	8,963,000	8,963,000	0	一般	増井建設（株）	5.3.15 6.5.31	関係者との協議に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
844	4年河川災害復旧（過） 34-B3875-01	二級河川萩間川	牧之原市大寄地先	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	0	指名	（株）明建	5.2.23 6.5.10	関係者との協議に時間を要したため
845	4年河川災害復旧（過） 34-B3876-01	二級河川萩間川	牧之原市大寄地先	8,170,000	0	8,170,000	8,170,000	0	指名	（株）明建	5.2.23 6.5.10	関係者との協議に時間を要したため
846	4年河川災害復旧（過） 34-B3878-01	二級河川萩間川	牧之原市大寄地先	3,050,000	0	3,050,000	3,050,000	0	指名	（株）明建	5.2.23 6.5.10	関係者との協議に時間を要したため
847	4年河川災害復旧（過） 34-B3880-01	二級河川白井川	牧之原市白井地先	3,554,000	0	3,554,000	3,554,000	0	指名	若杉建設（株）	5.2.16 6.7.10	関係者との協議に時間を要したため
848	4年河川災害復旧（過） 34-B3881-01	二級河川白井川	牧之原市白井地先	15,481,000	0	15,481,000	15,481,000	0	指名	若杉建設（株）	5.2.16 6.7.10	関係者との協議に時間を要したため
849	4年河川災害復旧（過） 35-B3820-01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	22,503,000	2,000,000	20,503,000	20,503,000	0	指名	（株）エコワーク	5.10.4 6.5.8	令和5年6月の台風により、増破し、追加の設計業務が必要となったため
850	4年河川災害復旧（過） 35-B3825-01	一級河川笹間川	島田市川根町栗原地先	95,997,000	38,630,000	57,367,000	57,367,000	0	一般	マルキ建設（株）	5.6.29 7.3.14	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
851	4年河川災害復旧（過） 35-B3859-01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	36,744,000	15,512,000	21,232,000	21,232,000	0	指名	二村建設（株）	5.11.22 7.3.17	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
852	4年河川災害復旧（過） 35-B3860-01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	13,792,000	4,772,000	9,020,000	9,020,000	0	指名	二村建設（株）	5.11.22 7.3.17	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
853	4年河川災害復旧（過） 35 B3861 01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	27,093,000	9,546,000	17,547,000	17,547,000	0	指名	二村建設（株）	5.11.22 7.3.17	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
854	4年河川災害復旧（過） 35-B3862-01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	7,944,000	6,717,000	1,227,000	1,227,000	0	一般	三村建設（株）	5.7.27 6.6.14	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
855	4年河川災害復旧（過） 35-B3863-01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	12,494,000	9,863,000	2,631,000	2,631,000	0	一般	三村建設（株）	5.7.27 6.6.14	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
856	4年河川災害復旧（過） 35-B3864-01	一級河川身成川	島田市川根町身成地先	18,667,000	0	18,667,000	18,667,000	0	一般	三村建設（株）	5.7.27 6.6.14	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
857	4年河川災害復旧（過） 35-B3866-01	一級河川家山川	島田市川根町家山地先	46,673,000	19,000,000	27,673,000	27,673,000	0	一般	（株）田崎組	5.6.13 7.2.28	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
858	4年河川災害復旧（過） 35-B3885-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	39,677,000	18,040,000	21,637,000	21,637,000	0	一般	（株）神田組	5.6.19 6.5.20	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
859	4年河川災害復旧（過） 35-B3886-01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	14,746,000	8,010,000	6,736,000	6,736,000	0	指名	（株）エコワーク	5.10.31 7.3.12	令和5年6月の台風により、増破し、追加の設計業務が必要となったため
860	4年河川災害復旧（過） 35-B3891-01	一級河川大井川	島田市身成地先	26,730,000	6,180,000	20,550,000	20,550,000	0	指名	（株）ケンコー	5.7.26 6.5.20	出来形払いを実施しなかったため
861	4年河川災害復旧（過） 35-B3892-01	一級河川大井川	島田市身成地先	81,024,000	30,000,000	51,024,000	51,024,000	0	指名	（株）中林建設	5.7.27 7.2.13	出来形払いを実施しなかったため
862	4年河川災害復旧（過） 35-B3893-01	一級河川大井川	島田市福用地先	118,309,000	66,350,000	51,959,000	51,959,000	0	一般	山岸建設（株）	5.9.9 7.3.14	降雨に伴い仮設工の流出が発生し、その復旧に不測の日時を要したため当初予定の進捗が図れなかったため
863	4年河川災害復旧（過） 35-B3894-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	63,666,000	27,875,000	35,791,000	35,791,000	0	指名	（株）グリージオ	5.9.28 7.1.31	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
864	4年河川災害復旧（過） 35 B3895 01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	146,000,000	0	146,000,000	146,000,000	0	指名	（株）エコワーク	6.2.20 7.3.24	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
865	4年河川災害復旧（過） 35-B3896-01	一級河川家山川	島田市川根町家山地先	24,530,000	9,800,000	14,730,000	14,730,000	0	一般	（株）田崎組	5.6.13 7.3.31	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
	4年河川災害復旧（過）計			1,127,790,000	380,570,541	747,219,456	747,219,456	0				
866	4年道路災害復旧（過） 34-B3813-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町牛代地内	14,188,000	0	14,188,000	14,188,000	0	指名	（株）田崎組	5.3.15 6.5.31	R5台風2号により甚度被災し出水期とも重なり年度内の施工完了ができなかったため
867	4年道路災害復旧（過） 34-B3815-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	33,974,000	27,720,000	6,254,000	6,254,000	0	随契	マルキ建設（株）	6.2.6 7.3.25	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
868	4年道路災害復旧（過） 34-B3817-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間上地内	9,240,000	0	9,240,000	9,240,000	0	指名	土村建設（株）	6.4.24 7.1.14	地権者との用地交渉に不測の日時を要し、工事発注に遅れが生じたため
869	4年道路災害復旧（過） 34-B3821-01	（国）４７３号	島田市福用地内	162,732,285	50,642,285	112,090,000	112,090,000	0	随契	山岸建設（株）	5.1.6 6.7.24	崩壊斜面に残る不安定土塊の除去したところ地山形状が想定と異なっていたため、構造物の修正設計に不測の日時を要したため
870	4年道路災害復旧（過） 34-B3842-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	17,654,000	0	17,654,000	17,654,000	0	指名	（有）山本鉄工	5.5.18 6.7.5	掘削作業中に発生した崖錐層の崩壊に伴い、対策工の検討に不測の日時を要したため
871	4年道路災害復旧（過） 34-B3843-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	7,788,000	6,993,000	795,000	795,000	0	指名	（有）山本鉄工	5.5.18 6.7.5	掘削作業中に発生した崖錐層の崩壊に伴い、対策工の検討に不測の日時を要したため
872	4年道路災害復旧（過） 34 B3850 01	（一）蔵田島田線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	10,133,000	3,200,000	6,933,000	6,933,000	0	指名	フルカワクリエイト（株）	5.3.16 6.5.30	災害復旧予算のため
873	4年道路災害復旧（過） 34-B3851-01	（一）蔵田島田線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	8,754,000	2,500,000	6,254,000	6,254,000	0	指名	フルカワクリエイト（株）	5.3.16 6.5.30	災害復旧予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
874	4年道路災害復旧（過） 35-B3804-01	（一）伊久美元島田線	島田市千葉地内	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000	0	指名	興和建設（株）	6.3.1 6.10.25	入札不調により年度内の適正工期の確保が困難となったため
875	4年道路災害復旧（過） 35-B3814-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町越地地内	12,043,000	5,280,000	6,763,000	6,763,000	0	指名	（株）田崎組	5.7.26 7.3.7	近接工事の影響により、通行規制が不可能になり、工事発注に遅れが生じたため
876	4年道路災害復旧（過） 35-B3848-01	（主）藤枝黒伏線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	103,942,000	0	103,942,000	103,942,000	0	指名	（株）丸川組	6.4.26 7.3.17	災害復旧予算のため
877	4年道路災害復旧（過） 35-B3848-01	（主）藤枝黒伏線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	3,155	0	3,155	3,155	0	用地	□□□□□□	6.3.25 6.4.30	
878	4年道路災害復旧（過） 35-B3848-01	（主）藤枝黒伏線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	169,330	0	169,330	169,330	0	用地	株式会社シティプラン	6.3.25 6.4.30	
879	4年道路災害復旧（過） 35-B3848-01	（主）藤枝黒伏線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	53,504	0	53,504	53,504	0	補償	株式会社シティプラン	6.3.25 6.4.30	
880	4年道路災害復旧（過） 35-B3848-01	（主）藤枝黒伏線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	13,900	0	13,900	13,900	0	補償	□□□□□□	6.3.25 6.4.30	
881	4年道路災害復旧（過） 35-B3853-01	（ ）春野下泉停車場線	榛原郡川根本町原山地内	52,481,000	0	52,481,000	52,481,000	0	指名	徳山建設（株）	6.4.1 7.2.21	地権者との用地交渉に不測の日時を要し、工事発注に遅れが生じたため
	4年道路災害復旧（過）計			444,669,174	96,335,285	348,333,889	348,333,889	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	(01)過年災害土木復旧費計			1,572,459,174	476,905,829	1,095,553,345	1,095,553,345	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
882	県単独河川等災害復旧 35-B0902-01	一級河川伊久美川	鳥田市伊久美地先	5,088,000	0	5,088,000	5,088,000	0	一般	（株）中林建設	6.10.15 7.2.21	地元調整により不測の日時を要したため
883	県単独河川等災害復旧 35-B0903-01	一級河川伊久美川	鳥田市伊久美地先	8,600,000	0	8,600,000	8,600,000	0	一般	（株）中林建設	6.10.15 7.2.21	地元調整により不測の日時を要したため
	県単独河川等災害復旧計			13,688,000	0	13,688,000	13,688,000	0				
884	４年河川災害復旧 34-B3506-01	二級河川萩間川	牧之原市中西地先	30,140,000	30,140,000	0	0	0	一般	（株）名波土建	5.3.15 6.5.30	現場周辺工事車両搬入ルート沿いの田畑の農耕者及び中西水利組合との施工時期の調整に日時を要したため
885	４年河川災害復旧 34-B3524-01	一級河川大久保川	藤枝市瀬戸ノ谷地先	13,060,000	13,060,000	0	0	0	指名	フルカワクリエイト（株）	5.3.23 6.8.16	災害復旧予算のため
886	４年河川災害復旧 34-B3536-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町宮島地先	26,508,000	26,508,000	0	0	0	指名	（株）オカノ	5.3.2 6.7.3	災害復旧予算のため
887	４年河川災害復旧 34-B3571-01	二級河川湯日川	榛原郡吉田町片岡地先	60,000,000	60,000,000	0	0	0	一般	たむら建設（株）	5.3.14 6.6.25	関係者との協議に時間を要したため
888	４年河川災害復旧 34 B3572 01	二級河川朝生川	牧之原市静谷地先	0	0	0	0	0	一般	増井建設（株）	5.3.15 6.5.31	現場付近に仮置き場を設け小運搬する手間が生じたため。また河川内に重機、ダンプが進入できるよう昇降路の製作が必要となったため
889	４年河川災害復旧 34-B3575-01	二級河川萩間川	牧之原市大寄地先	13,100,000	13,100,000	0	0	0	指名	（株）明建	5.2.23 6.5.10	関係者との協議に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定)年月日	繰　越　理　由
890	４年河川災害復旧 34-B3576-01	二級河川萩間川	牧之原市大寄地先	6,080,000	6,080,000	0	0	0	指名	（株）明建	5.2.23 6.5.10	関係者との協議に時間を要したため
891	４年河川災害復旧 34-B3578-01	二級河川萩間川	牧之原市大寄地先	6,820,000	6,820,000	0	0	0	指名	（株）明建	5.2.23 6.5.10	関係者との協議に時間を要したため
892	４年河川災害復旧 34-B3580-01	二級河川仁井川	牧之原市仁井地先	10,194,000	10,194,000	0	0	0	指名	若杉建設（株）	5.2.16 6.7.10	関係者との協議に時間を要したため
	４年河川災害復旧計			165,902,000	165,902,000	0	0	0				
893	５年河川災害復旧 35-B3501-01	一級河川白光川	島田市高熊地先	118,206,000	47,520,000	70,686,000	70,686,000	0	随契	山岸建設（株）	5.6.5 6.11.29	地元調整により不測の日時を要したため
894	５年河川災害復旧 35-B3502-01	一級河川相賀谷川	島田市相賀地先	24,050,000	6,797,000	17,253,000	17,253,000	0	随契	（株）アーク東海	5.11.2 7.1.17	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
895	５年河川災害復旧 35-B3503-01	一級河川伊久美川	島田市身成地先	49,720,000	0	49,720,000	49,720,000	0	指名	大河原建設（株）	6.3.14 7.6.20	設計業務の完了に不測の日数を要し、年度内の施工が困難となったため。
896	５年河川災害復旧 35 B3509 01	二級河川湯口川	島田市湯口地先	35,151,000	13,860,000	21,591,000	21,591,000	0	指名	（株）河村組	5.12.1 7.3.12	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため
897	５年河川災害復旧 35-B3510-01	二級河川栃山川	島田市東町地先	20,053,000	0	20,053,000	20,053,000	0	指名	（株）ケンコー	6.9.4 7.2.17	令和１５年度に入札不調となり、令和６年度に改めて発注したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰越理由
898	5年河川災害復旧 35-B3514-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町元藤川地先	112,596,000	45,320,000	67,276,000	67,276,000	0	指名	（株）梶山組	5.10.26 6.6.28	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
899	5年河川災害復旧 35-B3515-01	二級河川瀬戸川	藤枝市助宗地先	22,764,000	0	22,764,000	22,764,000	0	随契	（株）山田組	5.11.8 6.7.12	上下流部にて先行施工中の災害復旧工事との工程調整に不測の日数を要したため
900	5年河川災害復旧 35-B3516-01	二級河川瀬戸川	藤枝市助宗地先	19,415,000	7,760,000	11,655,000	11,655,000	0	指名	（有）山崎建設	5.10.11 6.5.17	上下流部にて先行施工中の災害復旧工事との工程調整に不測の日数を要したため
901	5年河川災害復旧 35-B3517-01	二級河川瀬戸川	藤枝市瀬戸ノ谷地先	33,644,000	13,860,000	19,784,000	19,784,000	0	指名	（株）フジエダロード	5.10.16 6.6.28	工事用道路の選定にあたり地元との調整に不測の日時を要したため
902	5年河川災害復旧 35-B3519-01	二級河川滝沢川	藤枝市滝沢地先	24,431,000	9,760,000	14,671,000	14,671,000	0	指名	大藤建設（株）	5.11.2 7.2.28	災害復旧予算のため
903	5年河川災害復旧 35-B3520-01	二級河川滝之谷川	藤枝市滝沢地先	24,244,000	11,060,000	13,184,000	13,184,000	0	指名	フルカワクリエイト（株）	5.10.12 6.6.20	工事用道路の選定にあたり地元との調整に不測の日時を要したため
904	5年河川災害復旧 35-B3521-01	二級河川滝之谷川	藤枝市滝沢地先	6,225,000	5,896,000	329,000	329,000	0	随契	インター産業（株）	5.11.1 6.5.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため
905	5年河川災害復旧 35-B3523-01	二級河川朝比奈川	藤枝市岡部町村良地先	15,345,000	5,580,000	9,765,000	9,765,000	0	指名	（株）杉山工務店	5.10.11 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため
906	5年河川災害復旧 35-B3524-01	二級河川栃山川	藤枝市高岡地先	18,700,000	7,480,000	11,220,000	11,220,000	0	指名	（株）杉山工務店	5.12.7 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
907	5年河川災害復旧 35 B3532 01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	9,032,000	0	9,032,000	9,032,000	0	指名	（株）エコワーク	5.10.31 7.3.12	令和5年6月の台風により、堆破し、追加の設計業務が必要となったため
908	5年河川災害復旧 35-B3533-01	二級河川湯口川	島田市湯口地先	16,000,000	6,400,000	9,600,000	9,600,000	0	指名	（株）丸紅	5.11.24 6.7.5	降雨に伴う仮設構造物の流出により再施工を行う必要が生じ、これに不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
909	5年河川災害復旧 35-B3534-01	二級河川菅ヶ谷川	牧之原市菅ヶ谷地先	5,000,000	5,000,000	0	0	0	指名	（株）鈴木土建	5.11.16 6.6.27	R5.8災害査定後の箇所付となり、年度内での適正工期の確保が困難だったため
910	5年河川災害復旧 35-B3535-01	二級河川菅ヶ谷川	牧之原市菅ヶ谷地先	18,000,000	2,200,000	15,800,000	15,800,000	0	指名	（株）鈴木土建	5.11.16 6.6.27	R5.8災害査定後の箇所付となり、年度内での適正工期の確保が困難だったため
911	5年河川災害復旧 35-B3536-01	二級河川朝生川	牧之原市静谷地先	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	指名	増井建設（株）	5.11.1 6.6.28	現場付近に仮置き場を設け小運搬する手間が生じたため。また河川内に重機、ダンプが進入できるよう昇降路の製作が必要となったため
912	5年河川災害復旧 35-B3537-01	二級河川白井川	牧之原市白井地先	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	指名	若杉建設（株）	5.11.3 7.1.31	関係者との協議に時間を要したため
	5年河川災害復旧計			589,876,000	188,493,000	401,383,000	401,383,000	0				
913	5年砂防災害復旧 35-B3525-01	瀬戸川	藤枝市本郷地先	16,059,000	6,420,000	9,639,000	9,639,000	0	指名	（株）エコ・ライズ	5.12.18 6.7.26	豪雨の影響により、工事用道路が流され、その復旧に不測の日時を要したため
914	5年砂防災害復旧 35-B3538-01	大井川支川笹間川	島田市川根町笹間下地先	0	0	0	0	0	指名	（株）原小組	7.1.17 7.6.30	地権者との用地交渉に不測の日時を要し、工事発注に遅れが生じたため
915	5年砂防災害復旧 35 B3541 01	大井川支川川根長尾川	榛原郡川根本町上長尾地先	42,600,020	0	42,600,020	42,600,020	0	一般	（株）梶山組	6.2.23 8.3.6	R5.12災害査定後の箇所付となり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
	5年砂防災害復旧計			58,659,020	6,420,000	52,239,020	52,239,020	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰　越　理　由
916	４年道路災害復旧 34-B3513-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町牛代地内	11,761,000	11,761,000	0	0	0	指名	（株）田崎組	5.3.15 6.5.31	R5台風2号により再度被災し出水期とも重なり年度内の施工完了ができなかったため
917	４年道路災害復旧 34-B3521-01	（国）４７３号	島田市福用地内	84,978,570	84,978,570	0	0	0	随契	山岸建設（株）	5.1.6 6.7.24	崩壊斜面に残る不安定土塊の除去したところ地山形状が想定と異なっていたため、構造物の修正設計に不測の日時を要したため
918	４年道路災害復旧 34-B3542-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	14,520,000	14,520,000	0	0	0	指名	（有）山本鉄工	5.5.18 6.7.5	掘削作業中に発生した崖錐層の崩壊に伴い、対策工の検討に不測の日時を要したため
919	４年道路災害復旧 34-B3550-01	（一）蔵山島山線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	8,776,000	8,776,000	0	0	0	指名	フルカワクリエイト（株）	5.3.16 6.5.30	災害復旧予算のため
	４年道路災害復旧計			120,035,570	120,035,570	0	0	0				
920	５年道路災害復旧 35 B3504 01	（一）伊久美元島田線	島田市大草地内	19,844,000	9,680,000	10,164,000	10,164,000	0	指名	興和建設（株）	5.12.13 6.5.31	工事用道路設置予定箇所の地権者との施工時期に関する調整に不測の日時を要したため
921	５年道路災害復旧 35-B3511-01	（国）４７３号	榛原郡川根本町久野脇地内	67,102,000	40,030,000	27,072,000	27,072,000	0	随契	（株）友田組	5.6.3 6.4.30	残土処理場の受け入れ台数の制限等により、他工事との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
922	5年道路災害復旧 35-B3512-01	（国）　４７３号	島田市川根町抜甲地内	53,031,000	21,070,000	31,961,000	31,961,000	0	指名	（株）原小組	5.11.9 6.6.4	全面通行止め規制するにあたり、地元の調整に不測の日時を要したため
923	5年道路災害復旧 35-B3513-01	（一）伊久美志島山線	島田市千葉地内	8,278,000	0	8,278,000	8,278,000	0	指名	興和建設（株）	6.3.1 6.10.25	復旧にあたり必要となる用地の買収に不測の日時を要したため
924	5年道路災害復旧 35-B3526-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	4,015,000	0	4,015,000	4,015,000	0	指名	徳山建設（株）	6.4.1 6.8.30	通行規制に伴う地元調整に不測の日時を要したため
925	5年道路災害復旧 35-B3527-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	45,938,000	0	45,938,000	45,938,000	0	指名	（株）柳澤組	6.3.26 6.11.29	地権者との用地交渉に不測の日時を要し、工事発注に遅れが生じたため
926	5年道路災害復旧 35-B3528-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町越地地内	20,900,000	8,360,000	12,540,000	12,540,000	0	指名	（株）田崎組	5.11.10 7.3.28	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
927	5年道路災害復旧 35-B3529-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	55,253,000	0	55,253,000	55,253,000	0	随契	マルキ建設（株）	6.2.6 7.3.25	度重なる増水の影響により、非出水期の施工が困難となったため
928	5年道路災害復旧 35-B3530-01	（一）相俣岡部線	藤枝市岡部町玉取地内	10,666,000	0	10,666,000	10,666,000	0	随契	フジ建設（株）	5.11.2 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
929	5年道路災害復旧 35-B3531-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	40,173,698	0	40,173,698	40,173,698	0	指名	角丸建設（株）	6.9.19 7.3.14	災害復旧予算のため
930	5年道路災害復旧 35-B3539-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町青部地内	68,590,285	0	68,590,285	68,590,285	0	指名	（株）神田組	6.2.22 7.2.14	R5-6債務工事 工事上障害となる立木の補償交渉に不測の日時を要したため
931	5年道路災害復旧 35 B3540 01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町市尾地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指名	（株）田崎組	6.3.28 6.12.13	近接工事の影響により、通行規制が不可能になり、工事発注に遅れが生じたため
	5年道路災害復旧計			398,790,983	79,110,000	319,650,983	319,650,983	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
	(02)現年災害土木復旧費計			1,346,951,573	559,990,570	786,961,003	786,961,003	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者（受託者）	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
932	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分 35-H4513-01	小石川団地	藤枝市小石川町地内	73,997,000	0	73,997,000	73,997,000	0	一般	（株）杉村工務店	5.11.20 6.5.17	契約後の詳細な現地調査の結果、バルコニーの新設を取止めたことに伴う既存建具の改修に所要の期間が必要となったため
	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分計			73,997,000	0	73,997,000	73,997,000	0				
933	公営住宅等整備事業（建替）通常分 35-H4506-01	瀬古団地	藤枝市瀬古地内	16,170,000	0	16,170,000	16,170,000	0	一般	旭測量設計（株）	6.2.5 6.5.8	現地調査を行うにあたり調査対象者との日程調整に不測の日時を要したため
	公営住宅等整備事業（建替）通常分計			16,170,000	0	16,170,000	16,170,000	0				
				90,167,000	0	90,167,000	90,167,000	0				
	総計			16,126,565,051	3,371,119,166	12,755,445,885	12,755,445,885	0				

繰越工事調

令和７年度　令和７年７月３１日現在

（令和６年度から令和７年度への繰越分）

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰　越　理　由
1	道路維持（災害調査費） 36-I5904-01	（一）静岡焼津線	焼津市浜当目地内	943,800	0	943,800	0	943,800	随契	（一社）日本建設機械施工協会　施工技術総合研究所	6.1.19 7.10.8	有識者に意見聴取した結果、斜面崩壊のすべり面を確定するため、調査検討の継続が必要となったため
	道路維持（災害調査費）計			943,800	0	943,800	0	943,800				
2	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8344-01	（一）島田岡部線	藤枝市水上地内	13,000,000	11,300,000	1,700,000	1,700,000	0	一般	（株）山田組	6.12.9 7.5.16	交通規制について、警察と調整に不測の日数を要したため
3	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8347-01	（一）島田岡部線	藤枝市水上地内	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一般	（株）山田組	6.12.9 7.5.16	交通規制について、警察と調整に不測の日数を要したため
4	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8349-01	（一）島田岡部線	藤枝市水上地内	5,000,000	1,200,000	3,800,000	3,800,000	0	一般	（株）山田組	6.12.9 7.5.16	交通規制について、警察と調整に不測の日数を要したため
	舗装補修（予防的修繕（公適債））計			33,000,000	12,500,000	20,500,000	20,500,000	0				
5	安全で美しい県土環境保全 36-I0345-01	（国）４７３号	島田市横岡地内	8,580,000	0	8,580,000	3,430,000	5,150,000	指名	（株）河村組	7.6.19 7.9.10	関係機関との協議に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	安全で美しい県土環境保全計			8,580,000	0	8,580,000	3,430,000	5,150,000				
6	橋梁修繕（道路維持） 36-D8115-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	19,745,000	0	19,745,000	7,870,000	11,875,000	一般	徳山建設（株）	7.4.1 7.9.30	先行工事（塗装工事）に遅れが生じたため
7	橋梁修繕（道路維持） 36-D8115-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	34,529,000	12,298,000	22,231,000	22,231,000	0	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.12.23 7.6.11	現場の気温が想定より低く塗装可能な温度になる時期を待ったため
8	橋梁修繕（道路維持） 36-D8115-01	（主）川根千又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	随契	（株）フジヤマ	7.6.5 7.8.29	施工中に発覚した修正業務を別途発注したため
	橋梁修繕（道路維持）計			55,594,000	12,298,000	43,296,000	30,101,000	13,195,000				
9	舗装補修（修繕） 36-I8180-01	（一）島田岡部線	藤枝市緑町地内	5,397,000	0	5,397,000	5,397,000	0	一般	花菱建設（株）	7.7.7 7.10.29	令和６年度未執行額の執行のため
10	舗装補修（修繕） 36-I8184-01	（国）４７３号	島田市金谷猪土居地内	15,000,000	0	15,000,000	5,720,000	9,280,000	一般	（株）丸紅	7.3.26 7.7.31	県庁からの予算措置によるもの

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
11	舗装補修（修繕） 36-I8185-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町家山地内	25,000,000	0	25,000,000	9,540,000	15,460,000	一般	神谷建設（株）	7.3.25 7.9.12	通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
	舗装補修（修繕）計			15,397,000	0	15,397,000	20,657,000	24,740,000				
	(01)道路橋りょう維持管理費計			143,514,800	24,798,000	118,716,800	74,688,000	44,028,800				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
12	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 36-I8620-01	（ ）大富藤枝線	焼津市西焼津地内	20,000,000	0	20,000,000	12,950,000	7,050,000	一般	岡村建設工業（株）	7.7.11 7.11.27	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
	防災・安全交付金（県道舗装修繕）計			20,000,000	0	20,000,000	12,950,000	7,050,000				
13	緊急自然災害防止対策（道路改築） 36-D3530-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	57,000,000	21,820,000	35,180,000	0	35,180,000	一般	徳山建設（株）	6.12.3 7.7.30	2次製品の納入に不測の日時を要したため
14	緊急自然災害防止対策（道路改築） 36-D3532-01	（主）焼津森線	藤枝市西方地内	386,265	0	386,265	386,265	0	用地	□□□□□□	7.6.9 7.7.1	
15	緊急自然災害防止対策（道路改築） 36-D3532-01	（主）焼津森線	藤枝市西方地内	146,580	0	146,580	146,580	0	補償	□□□□□□	7.6.9 7.7.4	
	緊急自然災害防止対策（道路改築）計			57,532,845	21,820,000	35,712,845	532,845	35,180,000				
16	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	7,436,000	0	7,436,000	0	7,436,000	指名	服部エンジニア（株）	6.9.26 7.9.30	地権者との立木補償に関する補償交渉に不測に日時を要し、本業務の着手が遅れたため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
17	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	4,235,000	0	4,235,000	0	4,235,000	指名	（株）松井測量設計事務所	7.7.29 7.10.8	年度内の適正工期の確保が困難であったため
18	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0920-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町富士城地内	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.27 7.7.25	過年度測量結果との整合を確認するため、追加の測量業務を実施したため
19	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0970-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	3,685,000	0	3,685,000	0	3,685,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.27 7.7.16	適正工期の確保が困難であったため
20	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0970-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	6,557,000	0	6,557,000	0	6,557,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6.9.25 7.6.30	適正工期の確保が困難であったため
21	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0975-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	48,180,000	0	48,180,000	19,200,000	28,980,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7.3.24 7.9.19	適正工期の確保が困難であったため
22	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 36-D0975-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	86,820,000	0	86,820,000	0	86,820,000	一般	（株）特種東海フォレスト	7.7.22 8.3.13	令和６年度未執行予算を執行したため
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般）計			158,805,000	0	158,805,000	19,200,000	139,605,000				
23	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 36-D1111-01	（国）４７３号	島田市竹下地内	7,337,000	0	7,337,000	7,337,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.9.26 7.6.30	関係機関との協議に時間を要したため
24	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 36-D1115-01	（国）４７３号	島田市竹下地内	5,720,000	0	5,720,000	0	5,720,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	7.7.3 7.12.12	令和６年度未執行予算を執行したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
25	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 36-D1115-01	（国）４７３号	島田市竹下地内	50,000,000	50,000,000	0	0	0	補償	まるよん製茶株式会社	6.6.24	
26	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 36-D1155-01	（国）１５０号	牧之原市地頭方地内	2,255,000	0	2,255,000	0	2,255,000	指名	服部エンジニア（株）	7.7.2 7.10.1	補正予算のため
27	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 36-D1155-01	（国）１５０号	牧之原市地頭方地内	57,057,000	0	57,057,000	23,500,000	33,557,000	一般	（株）鈴木土建	7.3.26 7.9.30	補正予算のため
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）計			122,369,000	50,000,000	72,369,000	30,837,000	41,532,000				
28	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	2,398,000	0	2,398,000	0	2,398,000	指名	（株）フジヤマ	7.6.5 7.8.21	工事用道路範囲の物件調査の範囲について、道路配置位置に関する地元との協議に不測の日時を要したため
29	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	13,860,000	0	13,860,000	0	13,860,000	一般	（株）フジヤマ	7.6.23 7.9.30	地盤変動影響調査の実施について、工事用道路の配置計画の決定後に実施するよう地元から意見があり、その決定に不測の日時を要したため
30	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	1,721,228	1,201,228	520,000	0	520,000	用地	有限会社大吉製作所	6.6.28	
31	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	278,192	0	278,192	278,192	0	補償	南原茶園防霜施設共同利用組合 □□□□□□	7.5.26 7.6.5	
32	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	15,624	0	15,624	0	15,624	補償	□□□□□□	7.4.1	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
33	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	257,340	0	257,340	0	257,340	補償	□□□□□□	7.4.1	
34	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	153,864	0	153,864	0	153,864	補償	□□□□□□	7.4.1	
35	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	94,776	0	94,776	0	94,776	補償	□□□□□□	7.4.1	
36	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	1,076,900	0	1,076,900	1,076,900	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	7.5.9 7.6.6	
37	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	5,442,186	0	5,442,186	5,442,186	0	補償	榛原郡吉田町長　田村　典彦	7.4.15 7.4.24	
38	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	40,068,640	38,900,340	1,168,300	0	1,168,300	補償	有限会社大吉製作所	6.6.28	
39	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0730-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	723,690	505,690	218,000	0	218,000	補償	□□□□□□	6.6.28	
40	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0733-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	6,985,000	0	6,985,000	0	6,985,000	指名	（株）フジヤマ	7.6.18 7.12.19	盛土区間及び河道付替区間の施工にあたり、生活車両の迂回計画、土砂運搬車両の搬入計画を実施が必要となったため
41	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0735-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	0	0	0	0	0	一般	極東興和（株）　静岡営業所	7.2.25 7.8.31	補正予算のため
42	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	島田市船木地内	28,156,000	0	28,156,000	19,310,000	8,846,000	指名	（株）丸紅	7.3.20 7.10.29	補正予算のため
43	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	65,514,000	0	65,514,000	36,800,000	28,714,000	指名	大石建設（株）	7.3.21 7.12.10	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
44	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000	指名	（株）フジヤマ	7.3.21 7.8.27	補正予算のため
45	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	273,200	0	273,200	0	273,200	補償	ＮＴＴ西日本株式会社　静岡支店長　番匠　俊行	7.7.25	
46	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	15,551,700	0	15,551,700	0	15,551,700	補償	有限会社大吉製作所	6.6.28	
47	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	2,153,800	0	2,153,800	2,153,800	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	7.5.27 7.7.16	
48	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0736-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	1,021,300	0	1,021,300	0	1,021,300	補償	ＮＴＴ西日本株式会社　静岡支店長　番匠　俊行	7.7.31	
49	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0738-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	29,262,000	0	29,262,000	0	29,262,000	指名	大石建設（株）	7.3.21 7.12.10	市道橋の架替にあたり、牧之原市との協議に不測の日時を要したため
50	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0738-01	（主）吉田大東線	牧之原市坂部地内	33,210,000	0	33,210,000	9,120,000	24,090,000	一般	極東興和（株）　静岡営業所	7.2.25 7.8.31	市道橋の架替にあたり、牧之原市との協議に不測の日時を要したため
51	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0760-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	61,757,000	0	61,757,000	61,757,000	0	随契	（株）特種東海フォレスト	6.9.17 7.6.19	地盤の変状に伴い、法面上の施工面積を広げる必要が生じたため
52	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0760-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	847,000	0	847,000	0	847,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	7.7.31 7.12.15	地盤の変状に伴い、用地買収面積を広げる必要が生じたため
53	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 36-D0760-01	（一）吉沢金谷線	島田市神谷城地内	18,865,000	0	18,865,000	0	18,865,000	随契	中央開発（株）　東京支社静岡支店	6.9.6 7.9.17	地盤の変状に伴い、設計対象の規模を見直す必要が生じたため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）計			435,013,440	40,607,258	394,406,182	135,938,078	258,468,104				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
54	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 35-D0820-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	297,471,141	152,600,000	144,871,141	0	144,871,141	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.10.21 7.7.25	排水装置工（新規工種）の増工のため
55	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 36-D0825-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	79,978,000	0	79,978,000	0	79,978,000	一般	（株）梶山組	6.10.12 7.7.31	年度内での適正工期の確保が困難であったため
56	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 36-D0825-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	116,022,000	0	116,022,000	54,155,000	61,867,000	一般	（株）梶山組	7.3.25 8.1.30	年度内での適正工期の確保が困難であったため
57	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 36-D0830-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	3,135,000	0	3,135,000	3,135,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	7.1.15 7.6.16	関係機関との協議により不測の日時を要したため
58	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築） 36-D0830-01	（町）高郷上長尾線	榛原郡川根本町上長尾地内	12,343,000	0	12,343,000	6,865,000	5,478,000	一般	（株）梶山組	7.3.25 8.1.30	年度内での適正工期の確保が困難であったため
	社会資本整備総合交付金（基幹市町道道路改築）計			508,949,141	152,600,000	356,349,141	64,155,000	292,194,141				
59	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般） 36-D1020-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	100,000,000	37,920,000	62,080,000	0	62,080,000	一般	（株）特種東海フォレスト	6.9.25 7.6.30	地盤の変状に伴い、道路工の施工数量を増ずる必要が生じたため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築・一般）計			100,000,000	37,920,000	62,080,000	0	62,080,000				
60	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-D5831-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町水川地内	21,931,000	10,510,000	11,421,000	11,421,000	0	一般	（株）梶山組	6.8.6 7.5.30	受注生産である2次製品（ボックスカルバート）の納入に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）計			21,931,000	10,510,000	11,421,000	11,421,000	0				
61	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-D5870-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	9,768,000	0	9,768,000	9,768,000	0	一般	池村建設（株）	6.9.14 7.6.30	関連工事の遅れに伴い、舗装工に着手できなかったため
62	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-D5870-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	3,143,698	0	3,143,698	0	3,143,698	一般	（株）エコワーク	7.6.27 7.9.19	関連工事の遅れに伴い、工事用車両が進入できなかったため
63	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-D5870-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	888,000	0	888,000	0	888,000	随契	（株）グロージオ	7.6.5 7.9.30	関連工事の遅れに伴い、工事用車両が進入できなかったため
64	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-D5870-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	1,780,876	0	1,780,876	0	1,780,876	指名	大鐘測量設計（株）	7.7.31 7.12.15	営業補償額の算定に関する地権者との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）計			18,700,574	0	18,700,574	9,768,000	8,932,574				
65	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 36-D5932-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	6,237,000	0	6,237,000	6,237,000	0	一般	服部エンジニア（株）	6.10.4 7.6.30	対策工法の作業追加に伴う作業期間の延長
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）計			6,237,000	0	6,237,000	6,237,000	0				
66	緊急交通安全対策Ｌ（区画線） 36-I0126-01	（ ）住吉傘谷線	榛原郡吉田町神戸地内	1,796,000	0	1,796,000	0	1,796,000	一般	大石建設（株）	7.3.25 7.8.29	近隣の住民や店舗との調整に時間を要したため。
67	緊急交通安全対策Ｌ（区画線） 36-I0126-01	（一）住吉傘谷線	榛原郡吉田町神戸地内	100,000	0	100,000	0	100,000	指名	八木産業（株）	7.7.17 7.10.15	近隣の住民や店舗との調整に時間を要したため。
	緊急交通安全対策Ｌ（区画線）計			1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
68	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-I7341-01	（一）住吉金谷線	榛原郡吉田町神戸地内	15,793,000	0	15,793,000	5,600,000	10,193,000	一般	大石建設（株）	7.3.25 7.8.29	近隣の住民や店舗との調整に時間を要したため
69	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-I7341-01	（一）住吉金谷線	榛原郡吉田町神戸地内	5,885,000	0	5,885,000	2,790,000	3,095,000	指名	八木産業（株）	7.7.17 7.10.15	近隣の住民や店舗との調整に時間を要したため
70	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-I7341-01	（一）住吉金谷線	榛原郡吉田町神戸地内	15,650,000	0	15,650,000	0	15,650,000	指名	土井電気工事（株）	7.3.6 7.7.31	近隣の住民や店舗との調整に時間を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）計			37,328,000	0	37,328,000	8,390,000	28,938,000				
71	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7513-01	（国）１５０号	焼津市二和地内	8,041,000	2,490,000	5,551,000	5,551,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.11.28 7.6.30	
72	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7515-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間渡地内	20,356,744	0	20,356,744	0	20,356,744	随契	エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　静岡支店	7.7.18 8.3.2	
73	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7515-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間渡地内	8,279,700	0	8,279,700	0	8,279,700	随契	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	7.7.9 8.3.2	電線共同溝本体工が施工中であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
74	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 36-I7515-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間渡地内	56,677,827	25,160,000	31,517,827	0	31,517,827	一般	マルキ建設（株）	6.11.15 7.7.25	電線共同溝本体工が施工中であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）計			93,355,271	27,650,000	65,705,271	5,551,000	60,154,271				
75	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 36-17603-01	（国）４７３号	島田市川根町家山地内	40,964,000	15,972,000	24,992,000	24,992,000	0	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	6.10.22 7.5.30	機器の作成にあたり、電源ケーブル納期遅れが発生したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）計			40,964,000	15,972,000	24,992,000	24,992,000	0				
76	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 36-I7881-01	（一）島田岡部線	島田市菊川地内	870,000	0	870,000	870,000	0	指名	池村建設（株）	6.12.5 7.6.30	公安委員会との協議に不測の日時を要したため
77	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 36-I7881-01	（国）４７３号	島田市神尾地内	8,630,000	3,740,000	4,890,000	4,890,000	0	指名	池村建設（株）	6.12.5 7.6.30	公安委員会との協議に不測の日時を要したため
78	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 36-I7882-01	（一）島田岡部線	島田市菊川地内	7,600,000	2,990,000	4,610,000	4,610,000	0	指名	池村建設（株）	6.12.5 7.6.30	公安委員会との協議に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）計			17,100,000	6,730,000	10,370,000	10,370,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
79	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	54,731,000	45,314,822	9,416,178	9,416,178	0	一般	（株）エコワーク	6.9.24 7.4.21	関連工事の遅れに伴い、舗装工に着手できなかったため
80	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	63,888,000	34,000,000	29,888,000	29,888,000	0	一般	池村建設（株）	6.9.14 7.6.30	地盤の変状に伴い、道路工の施工数量を増ずる必要が生じたため
81	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	12,070,822	0	12,070,822	7,480,000	4,590,822	一般	（株）エコワーク	7.6.27 7.9.19	関連工事の遅れに伴い、舗装工に着手できなかったため
82	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6151-01	（国）４７３号	菊川市倉沢地内	21,373,000	13,300,000	8,073,000	8,073,000	0	一般	セイトー（株）	7.1.21 7.4.17	開通日が年度末となり、年度内に道路標識を更新できなくなったため
83	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	指名	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	7.7.16 7.11.19	国道と隣接する牧之原市道の計画について、地元や牧之原市、土地区画整理組合との合意形成に不測の日時を要したため
84	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	一般	（株）建設コンサルタントセンター	7.6.19 7.10.15	現地立ち入りについて、地元との合意に不測の日時を要したため
85	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	7,491,000	0	7,491,000	0	7,491,000	指名	（株）フジヤマ	7.7.10 8.1.21	沢水加ICの交差点協議の遅延により、橋梁設計の設計条件の整理に不測の日時を要したため
86	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	1,826,000	0	1,826,000	0	1,826,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	7.6.3 7.8.27	現地立ち入りについて、地元との合意に不測の日時を要したため
87	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	7,040,000	0	7,040,000	0	7,040,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	7.6.24 7.11.5	市道の箱型函渠設置について、牧之原市との合意形成に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
88	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	11,088,000	2,560,000	8,528,000	0	8,528,000	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.11.1 7.12.11	IC設計について、関係機関との合意に不測の日時を要したため
89	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6170-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	14,971,000	0	14,971,000	0	14,971,000	一般	（株）東京建設コンサルタント　静岡事務所	7.3.15 7.9.24	国道と隣接する牧之原市道の計画について、地元や牧之原市、土地区画整理組合との合意形成に不測の日時を要したため
90	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6175-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	指名	（株）中野地質	7.6.21 7.11.12	補正予算のため
91	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6175-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	2,697,000	0	2,697,000	0	2,697,000	指名	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	7.7.16 7.11.19	補正予算のため
92	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6175-01	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	11,869,000	0	11,869,000	3,400,000	8,469,000	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	7.3.19 7.9.17	補正予算のため
93	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 36-D6175-02	（国）４７３号	牧之原市東萩間地内	67,650,000	0	67,650,000	0	67,650,000	一般	相良建設（株）	7.7.31 8.1.9	補正予算のため
	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格計			294,644,822	95,174,822	199,470,000	58,257,178	141,212,822				
94	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	5,687,000	0	5,687,000	0	5,687,000	指名	服部エンジニア（株）	6.9.4 7.7.31	工法変更に伴いその検討に不測の日時を要したため
95	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6220-01	（国）４７３号	島田市川根町抜里地内	17,564,000	0	17,564,000	0	17,564,000	指名	（株）原小組	7.3.20 7.10.31	用地買収に不測の日時を要し、年度内での適正工期の確保が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
96	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6220-01	（国）　４７３号	島田市川根町抜里地内	96,855,000	0	96,855,000	38,280,000	58,575,000	一般	（株）原小組	7.3.22 7.12.17	用地買取に不測の日時を要し、年度内での適正工期の確保が困難であったため
97	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6220-01	（国）　４７３号	島田市川根町抜里地内	3,564,000	0	3,564,000	0	3,564,000	指名	服部エンジニア（株）	7.2.6 7.9.30	設計業務に遅れが生じ、年度内での適正工期の確保が困難であったため
98	道路改良（国道土砂災害対策） 36-D6225-01	（国）　４７３号	島田市川根町抜里地内	61,306,000	0	61,306,000	31,150,000	30,156,000	指名	（株）原小組	7.3.20 7.10.31	用地買取に不測の日時を要し、年度内での適正工期の確保が困難であったため
	道路改良（国道土砂災害対策）計			184,976,000	0	184,976,000	69,430,000	115,546,000				
99	道路改良（県道土砂災害対策） 36-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	20,673,727	6,410,000	14,263,727	0	14,263,727	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10.8 7.7.18	関係機関との調整に不測の日数を要したため
100	道路改良（県道土砂災害対策） 36-D6320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	58,872,000	0	58,872,000	23,200,000	35,672,000	指名	（株）トーカイ	7.3.19 7.10.31	関係機関との調整に不測の日数を要したため
101	道路改良（県道土砂災害対策） 36-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	105,273	0	105,273	0	105,273	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	6.10.8 7.7.18	関係機関との調整に不測の日数を要したため
102	道路改良（県道土砂災害対策） 36-D6321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	57,937,000	0	57,937,000	22,500,000	35,437,000	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	7.3.25 7.10.31	関係機関との調整に不測の日数を要したため
	道路改良（県道土砂災害対策）計			137,588,000	6,410,000	131,178,000	45,700,000	85,478,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
103	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7074-01	（一）春野下泉停車場線	榛原郡川根本町下泉地内	23,144,000	0	23,144,000	23,144,000	0	一般	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	6.11.9 7.6.27	過年度成果品より橋梁の復元設計を行う予定であったがP7、P8橋脚について形状が異なることが判明し修正に時間を要したため
104	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7082-01	（一）焼津大井川線	焼津市石津地内	48,730,000	0	48,730,000	17,680,000	31,050,000	一般	（株）原川土木	7.2.19 7.12.3	関係機関との協議に不測の日時を要したため
105	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7083-01	（主）焼津榛原線	焼津市新屋地内	55,715,000	0	55,715,000	21,470,000	34,245,000	一般	木橋建設（株）	7.3.18 8.2.28	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
106	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7089-01	（主）川根小又峡線	榛原郡川根本町千頭地内	49,808,000	0	49,808,000	17,820,000	31,988,000	一般	（株）エコワーク	7.3.21 7.9.30	河川協議に不測の日時を要し、年度内での適正工期の確保が困難であったため
107	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7091-01	（一）島田岡部線	島田市金谷河原地内	7,106,000	0	7,106,000	0	7,106,000	指名	昭和設計（株）	7.3.27 7.8.15	令和６年度未執行予算を執行したため
108	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7094-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市宮原地内	4,020,000	0	4,020,000	0	4,020,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	7.6.26 7.12.5	補修工法の比較検討の結果、採用工法の詳細設計が必要となったため
109	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7094-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市宮原地内	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	7.6.5 7.10.10	補修設計の結果、支持地盤の追加確認が必要となったため
110	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7095-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市宮原地内	29,898,000	12,600,000	17,298,000	0	17,298,000	一般	（株）山田組	6.10.22 7.9.5	交通規制について、警察と調整に不測の日数を要したため
111	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7096-01	（主）焼津榛原線	焼津市鰯ヶ島地内	31,152,000	0	31,152,000	11,660,000	19,492,000	指名	佐藤建設（株）	7.3.6 7.7.29	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
112	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7098-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町徳山地内	84,557,000	0	84,557,000	33,220,000	51,337,000	一般	（株）アースシフト	7.1.14 7.10.13	河川協議に不測の日時を要し、年度内での適正工期の確保が困難であったため
113	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7160-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	97,200,000	0	97,200,000	36,960,000	60,240,000	一般	（株）アースシフト	7.1.27 7.8.25	年度内での適正工期の確保が困難であったため
114	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7161-01	（主）焼津森線	焼津市駅北二丁目地内	57,010,000	0	57,010,000	17,930,000	39,080,000	一般	（株）原川土木	6.12.13 7.7.9	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
115	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7162-01	（主）島田吉田線	島田市道悦島地内	62,329,000	0	62,329,000	62,329,000	0	一般	大河原建設（株）	6.12.3 7.6.19	出来形払いを実施しなかったため
116	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7164-01	（国）１５０号	榛原郡吉田町大幡地先	40,000,000	0	40,000,000	30,700,000	9,300,000	一般	大石建設（株）	7.3.25 8.2.12	補正予算のため
117	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7165-01	（一）島田岡部線	島田市御仮屋町地内	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	一般	（株）グロージオ	7.2.4 8.3.13	資材搬入方法の見直しに伴い、非出水期内の工事を完了できなくなったため
118	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8169-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市滝沢地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	指名	（株）ツルタコンサルタント	7.3.18 7.7.16	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
119	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8170-01	（主）藤枝大竜線	島田市川根町笹間下地内	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	7.3.18 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
120	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8171-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市滝沢地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	指名	（株）ツルタコンサルタント	7.3.18 7.7.16	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
121	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8172-01	（主）藤枝大竜線	島田市川根町笹間下地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	7.3.18 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
122	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8173-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町寺部地内	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	指名	（株）フジヤマ	7.3.21 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
123	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8174-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町青部地内	6,407,000	0	6,407,000	0	6,407,000	指名	（株）フジヤマ	7.3.21 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
124	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8175-01	（一）菊川榛原線	牧之原市静波地内	7,350,000	0	7,350,000	7,350,000	0	指名	釘ケ浦建設（株）	7.3.19 7.6.18	補正予算のため
125	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8176-01	（一）住吉金谷線	島田市湯日地内	5,929,000	0	5,929,000	0	5,929,000	指名	昭和設計（株）	7.3.19 8.2.18	関係機関（河川管理者）との協議に不測の日時を要したため
126	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8177-01	（一）伊久美藤枝線	藤枝市滝沢地内	3,504,000	0	3,504,000	2,640,000	864,000	指名	（株）ツルタコンサルタント	7.3.18 7.7.16	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
127	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8178-01	（一）住吉金谷線	島田市湯日地内	5,060,000	0	5,060,000	0	5,060,000	指名	昭和設計（株）	7.3.19 8.2.18	関係機関（河川管理者）との協議に不測の日時を要したため
128	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D8179-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間下地内	7,155,000	0	7,155,000	0	7,155,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	7.3.18 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
	橋梁補修（道路メンテナンス）計			697,858,000	12,600,000	685,258,000	282,903,000	402,355,000				
129	橋梁点検（道路メンテナンス） 36-D7255-03	（一）静岡焼津線	焼津市小川地内	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	一般	（株）アースシフト	7.7.29 8.2.4	令和６年度未執行額の執行のため
130	橋梁点検（道路メンテナンス） 36-D7255-04	（国）４７３号	牧之原市西萩間地内	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	指名	大鐘測量設計（株）	7.7.24 8.1.29	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
131	橋梁点検（道路メンテナンス） 36-D7255-05	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	一般	大鐘測量設計（株）	7.7.29 8.2.4	橋梁点検箇所の通行規制方法、規制期間について、関係機関（公安委員会）との協議に不測の日時を要したため
	橋梁点検（道路メンテナンス）計			38,800,000	0	38,800,000	0	38,800,000				
132	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7350-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	47,894,000	0	47,894,000	18,810,000	29,084,000	指名	（株）ピア東海	7.4.1 7.10.24	過年度工事に遅れが生じ、工事着手に遅れが生じたため
133	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7318-01	（主）焼津森線	藤枝市横内地内	5,027,000	0	5,027,000	0	5,027,000	指名	昭和設計（株）	7.3.27 7.8.20	令和６年度未執行額の執行のため
134	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7319-01	（主）焼津森線	藤枝市岡部町岡部地内	98,901,000	36,690,000	62,211,000	62,211,000	0	一般	角丸建設（株）	6.9.25 7.5.21	地元調整に不測の日数を要したため
135	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7320-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町柏島地内	107,657,000	35,992,000	71,665,000	71,665,000	0	一般	中部化工建設（株）　静岡営業所	6.9.25 7.6.23	交通規制について、警察と地元調整に不測の日数を要したため
136	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7321-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	6,292,000	0	6,292,000	0	6,292,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.27 7.11.14	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
137	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7322-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町殿地内	18,447,000	0	18,447,000	0	18,447,000	一般	服部エンジニア（株）	6.10.25 7.8.29	対策工法の作業追加に伴う作業期間の延長
138	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7325-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市堀之内地内	47,916,000	0	47,916,000	18,700,000	29,216,000	指名	（株）山田組	7.3.5 8.1.30	河川協議に不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
139	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7327-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町村良地内	17,479,000	0	17,479,000	17,479,000	0	一般	昭和設計（株）	6.9.13 7.7.2	河川協議に不測の日数を要したため
140	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7335-01	（一）接岨峡線	榛原郡川根本町梅地地内	6,380,000	0	6,380,000	0	6,380,000	指名	日本エルダルト（株）	7.6.24 7.11.12	年度内での適正工期の確保が困難であったため
141	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7440-01	（主）島田吉田線	島田市旭地内	66,000,000	0	66,000,000	52,000,000	14,000,000	一般	大河原建設（株）	6.12.16 8.5.30	出来形払いを実施しなかったため
142	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7441-01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	47,124,000	0	47,124,000	47,124,000	0	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.10.22 7.6.17	アンカー位置の変更に伴い資材製作の工程調整に不測の日時を要したため
143	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7441-01	（国）１５０号	焼津市大覚寺地内	49,743,000	0	49,743,000	0	49,743,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7.1.20 7.7.28	アンカー位置の変更に伴い資材製作の工程調整に不測の日時を要したため
144	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7442-01	（主）焼津藤枝線	焼津市保福島地内	42,000,000	0	42,000,000	6,320,000	35,680,000	一般	（株）原川上木	6.9.25 7.7.15	鉄筋探査したところ部材に変更が生じ納品まで不測の日時を要したため
145	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7443-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	73,480,000	0	73,480,000	25,520,000	47,960,000	指名	（株）柳澤組	7.3.25 7.10.24	電柱移設の遅れにより工事用道路が使用できなかったため工事に入れなかったため
146	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7443-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町桑野山地内	2,696,728	0	2,696,728	0	2,696,728	補償	中部電力パワーグリッド株式会社島田営業所　配電グループ長	7.7.31	
147	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7444-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町千頭地内	38,577,000	0	38,577,000	0	38,577,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	7.3.17 8.1.23	年度内での適正工期の確保が困難であったため
148	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7444-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町千頭地内	29,103,000	0	29,103,000	0	29,103,000	一般	（株）エコワーク	7.3.18 7.9.12	年度内での適正工期の確保が困難であったため
149	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7445-01	（一）接岨峡線	榛原郡川根本町犬間地内	88,176,000	0	88,176,000	0	88,176,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.12.10 7.10.31	資材の納入に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
150	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7455-01	（主）島田吉田線	島田市旭地内	2,820,000	0	2,820,000	1,410,000	1,410,000	一般	（株）長大　静岡事務所	7.1.21 7.11.28	適正工期の確保が困難であったため
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）計			795,712,728	72,682,000	723,030,728	321,239,000	401,791,728				
151	道路改良（無電柱化推進計画） 36-I3911-01	（一）菊川榛原線	牧之原市静波地内	33,295,000	0	33,295,000	0	33,295,000	一般	たむら建設（株）	7.7.22 8.1.15	電気施設の配置計画について、中電との協議に不測の日時を要したため
152	道路改良（無電柱化推進計画） 36-I3912-01	（一）藤枝停車場線	藤枝市駅前地内	10,030,000	0	10,030,000	0	10,030,000	一般	服部エンジニア（株）	6.8.30 7.12.17	関係機関（電線管理者、埋設物管理者、公安委員会、地元商店街、町内会、藤枝市）との協議に不測の日数を要したため
153	道路改良（無電柱化推進計画） 36-I3913-01	（一）藤枝停車場線	藤枝市駅前地内	20,000,000	9,000,000	11,000,000	0	11,000,000	一般	服部エンジニア（株）	6.8.30 7.12.17	関係機関（電線管理者、埋設物管理者、公安委員会、地元商店街、町内会、藤枝市）との協議に不測の日数を要したため
	道路改良（無電柱化推進計画）計			63,325,000	9,000,000	54,325,000	0	54,325,000				
154	防災・減災対策等強化事業（災害対策） 36-I1060-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	70,730,000	28,290,000	42,440,000	0	42,440,000	一般	徳山建設（株）	7.2.17 7.8.29	用地交渉に時間を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
155	防災・減災対策等強化事業（災害対策） 36-I1060-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	228,300,000	0	228,300,000	91,520,000	136,780,000	一般	徳山建設（株）	7.6.2 8.3.16	用地交渉に時間を要したため
	防災・減災対策等強化事業（災害対策）計			299,030,000	28,290,000	270,740,000	91,520,000	179,220,000				
156	災害防除（県道土砂災害対策） 36-I1020-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間上地内	51,623,000	0	51,623,000	18,600,000	33,023,000	指名	大井建設（株）	7.3.25 7.7.25	年度内での適正工期の確保が困難であったため
157	災害防除（県道土砂災害対策） 36-I1020-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間上地内	10,000,000	0	10,000,000	9,500,000	500,000	一般	大井建設（株）	7.7.11 7.10.24	過年度工事に遅れが生じ、工事発注に遅れが生じたため
	災害防除（県道土砂災害対策）計			61,623,000	0	61,623,000	28,100,000	33,523,000				
158	県単道路改築 35-D1586-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町塩本地内	65,362,000	26,800,000	38,562,000	0	38,562,000	一般	（株）田崎組	6.8.30 7.7.31	過年度工事に遅れが生じ、工事着手に遅れが生じたため
159	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	1,739,124	0	1,739,124	0	1,739,124	指名	大鐘測量設計（株）	7.7.31 7.12.15	営業補償額の算定に関する地権者との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
160	県単道路改築 36-D1591-01	（国）４７３号	島田市金谷富士見町地内	3,058,000	0	3,058,000	0	3,058,000	指名	大鐘測量設計（株）	7.3.28 7.7.31	地権者との調整に不測の日数を要したため
161	県単道路改築 36-D1591-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	43,235,000	3,277,000	39,958,000	39,958,000	0	一般	（株）エコワーク	6.9.24 7.4.21	関連工事の遅れに伴い、舗装工に着手できなかったため
162	県単道路改築 36-D1591-01	（国）４７３号	島田市神谷城地内	3,485,480	0	3,485,480	0	3,485,480	一般	（株）エコワーク	7.6.27 7.9.19	関連工事の遅れに伴い、舗装工に着手できなかったため
163	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	3,864	0	3,864	3,864	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
164	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	1,854,176	0	1,854,176	1,854,176	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社　島田営業所	7.3.25 7.7.14	
165	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	348,700	0	348,700	0	348,700	補償	ＮＴＴ西日本株式会社　静岡支店長　番匠　俊行	7.7.18	
166	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	514,776	0	514,776	514,776	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
167	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	840,312	0	840,312	840,312	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
168	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	673,164	0	673,164	673,164	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
169	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	185,772	0	185,772	185,772	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
170	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	136,428	0	136,428	136,428	0	補償	□□□□□□	7.4.1	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
171	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	23,580	0	23,580	23,580	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
172	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	27,036	0	27,036	27,036	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
173	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	231,948	0	231,948	231,948	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
174	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	1,260	0	1,260	1,260	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
175	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	163,212	0	163,212	163,212	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
176	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	161,892	0	161,892	161,892	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
177	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	276,972	0	276,972	276,972	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
178	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	1,908	0	1,908	1,908	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
179	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	87,444	0	87,444	87,444	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
180	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	1,920	0	1,920	1,920	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
181	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	24,396	0	24,396	24,396	0	補償	□□□□□□	7.4.1	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
182	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	10,008	0	10,008	10,008	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
183	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	31,200	0	31,200	31,200	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
184	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	84,708	0	84,708	84,708	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
185	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	27,948	0	27,948	27,948	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
186	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	81,060	0	81,060	81,060	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
187	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	54,828	0	54,828	54,828	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
188	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	8,928	0	8,928	8,928	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
189	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	21,108	0	21,108	21,108	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
190	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	31,800	0	31,800	31,800	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
191	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	308,676	0	308,676	308,676	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
192	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	2,688	0	2,688	2,688	0	補償	□□□□□□	7.4.1	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
193	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	32,592	0	32,592	32,592	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
194	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	792	0	792	792	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
195	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	124,860	0	124,860	124,860	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
196	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	3,012	0	3,012	3,012	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
197	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	4,860	0	4,860	4,860	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
198	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	28,500	0	28,500	28,500	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
199	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	4,128	0	4,128	4,128	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
200	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	30,048	0	30,048	30,048	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
201	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	19,032	0	19,032	19,032	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
202	県単道路改築 36-D1591-01	（一）島田大井川線	島田市東町地内	34,848	0	34,848	34,848	0	補償	□□□□□□	7.4.1	
203	県単道路改築 36-D1593-01	（一）古沢金谷線	島田市神谷城地内	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	随契	（株）特種東海フォレスト	6.9.17 7.6.19	地盤の変状に伴い、法面工の施工面積を広げる必要が生じたため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
204	県単道路改築 36-D1596-01	（国）４７３号	島田市川根町菅籠地内	904,000	0	904,000	0	904,000	指名	大鐘測量設計（株）	7.3.28 7.9.30	年度内での適正工期の確保が困難であったため
205	県単道路改築 36-D1596-02	（国）４７３号	島田市川根町菅籠地内	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	指名	大鐘測量設計（株）	7.3.28 7.9.30	年度内での適正工期の確保が困難であったため
206	県単道路改築 36-D1598-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町越地地内	6,435,000	0	6,435,000	0	6,435,000	一般	（株）松井測量設計事務所	7.6.26 7.10.20	過年度工事に遅れが生じ、工事着手に遅れが生じたため
	県単道路改築計			146,722,988	30,077,000	116,645,988	60,113,684	56,532,304				
207	県単災害防除 36-I1240-02	（一）蔵田島田線	島田市伊久美地内	80,000	0	80,000	0	80,000	指名	（株）ジーベック	7.6.5 7.12.10	地権者との調整に不測の日数を要したため
208	県単災害防除 36-I1240-02	（国）３６２号	島田市地内	31,512	0	31,512	0	31,512	補償	□□□□□□	7.4.1	
	県単災害防除計			111,512	0	111,512	0	111,512				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
209	道路施設震災対策事業 36-D8316-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	1,381,000	0	1,381,000	1,381,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.9.12 7.6.10	関係機関（河川管理者）との協議に不測の日時を要したため
210	道路施設震災対策事業 36-D8317-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	2,627,000	0	2,627,000	2,627,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.9.12 7.6.10	関係機関（河川管理者）との協議に不測の日時を要したため
211	道路施設震災対策事業 36-D8318-01	（主）焼津森線	島田市大代地内	4,440,000	0	4,440,000	4,440,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.9.12 7.6.10	関係機関（河川管理者）との協議に不測の日時を要したため
212	道路施設震災対策事業 36-D8319-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	9,009,000	0	9,009,000	0	9,009,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.9.18 7.8.13	河川協議に不測の日数を要したため
	道路施設震災対策事業計			17,457,000	0	17,457,000	8,448,000	9,009,000				
213	県単交通安全施設整備 35-D9432-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町水川地内	4,029,000	0	4,029,000	4,029,000	0	一般	（株）梶山組	6.8.6 7.5.30	受注生産である2次製品（ボックスカルバート）の納入に不測の日時を要したため
214	県単交通安全施設整備 36-D9433-01	（一）高洲和田線	焼津市中新田地内	11,053,190	7,733,190	3,320,000	0	3,320,000	用地	□□□□□□	6.11.26	
215	県単交通安全施設整備 36-D9433-01	（一）高洲和田線	焼津市中新田地内	26,579,121	18,599,121	7,980,000	0	7,980,000	補償	□□□□□□	6.11.26	
216	県単交通安全施設整備 36-D9433-01	（一）高洲和田線	焼津市中新田地内	517,418	0	517,418	517,418	0	補償	□□□□□□	7.4.15 7.4.30	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県単交通安全施設整備計			42,178,729	26,332,311	15,846,418	4,546,418	11,300,000				
217	県単交通安全施設維持 36-I3528-01	（主）川根小又峡線	榛原郡川根本町奥泉地内	4,000,000	730,000	3,270,000	0	3,270,000	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	5.8.26 8.3.15	3年債務業務のため
218	県単交通安全施設維持 36-I3568-01	（ ）静岡焼津線	焼津市浜当目地内	1,671,000	0	1,671,000	0	1,671,000	指名	（株）橋本組	7.5.28 7.7.31	令和６年度未執行額の執行のため
	県単交通安全施設維持計			5,671,000	730,000	4,941,000	0	4,941,000				
219	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市古永地内	8,701,000	3,960,000	4,741,000	0	4,741,000	一般	服部エンジニア（株）	6.11.8 7.10.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため
220	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	24,090,000	0	24,090,000	9,630,000	14,460,000	一般	岡村建設工業（株）	7.2.28 8.2.13	関係機関との協議に不測の日時を要したため
221	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	5,280,000	1,580,000	3,700,000	3,700,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.12.12 7.4.18	関係機関との協議に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
222	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	2,842,609	0	2,842,609	0	2,842,609	用地	□□□□□□	7.6.23	
223	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	585,600	0	585,600	585,600	0	用地	□□□□□□	7.2.28 7.4.23	
224	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	697,779	0	697,779	0	697,779	用地	□□□□□□	7.2.28	
225	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	987,840	0	987,840	987,840	0	用地	ヨシコン株式会社	7.3.10 7.4.17	
226	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,689,212	0	1,689,212	1,689,212	0	用地	□□□□□□	7.2.28 7.4.23	
227	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,616,195	0	1,616,195	1,616,195	0	用地	□□□□□□	7.2.28 7.4.23	
228	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	3,588,644	0	3,588,644	2,498,644	1,090,000	用地	□□□□□□	7.6.11	
229	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,467,355	0	1,467,355	1,467,355	0	用地	□□□□□□	7.3.10 7.7.15	
230	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	648,247	0	648,247	0	648,247	用地	□□□□□□	7.3.10	
231	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,897,616	0	1,897,616	1,317,616	580,000	用地	株式会社大黒淡水	7.2.6	
232	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,394,765	0	1,394,765	1,394,765	0	用地	□□□□□□	7.2.28 7.4.23	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
233	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	3,338,045	0	3,338,045	3,338,045	0	補償	焼津市	7.4.1 7.4.30	
234	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	766,411	0	766,411	536,411	230,000	補償	□□□□□□	7.6.23	
235	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	994,524	0	994,524	694,524	300,000	補償	株式会社大黒淡水	7.2.6	
236	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	24,069,551	0	24,069,551	0	24,069,551	補償	□□□□□□	7.6.23	
237	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	484,796	0	484,796	0	484,796	補償	□□□□□□	7.6.23	
238	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	2,142,120	0	2,142,120	2,142,120	0	補償	ヨシコン株式会社	7.3.10 7.4.17	
239	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	5,980,257	0	5,980,257	0	5,980,257	補償	有限会社　ムラマツ圧送左官工業	7.6.23	
240	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	903,888	0	903,888	623,888	280,000	補償	□□□□□□	7.6.11	
241	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	899,102	0	899,102	0	899,102	補償	□□□□□□	7.2.28	
242	防災・安全交付金（県道交通安全） 36-D7750-01	（主）焼津榛原線	焼津市高新田地内	1,379,376	0	1,379,376	0	1,379,376	補償	長田広告株式会社	7.3.10 7.7.15	
	防災・安全交付金（県道交通安全）計			96,141,962	5,540,000	90,901,962	32,222,245	58,682,717				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
243	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1740-01	（主）藤枝天竜線	島田市川根町笹間上地内	7,001,000	0	7,001,000	0	7,001,000	指名	服部エンジニア（株）	6.6.5 7.7.31	転石が多く確認され、落石調査を増工したため
244	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	170,910	0	170,910	170,910	0	用地	□□□□□□	7.5.15 7.6.26	
245	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	56,540	0	56,540	56,540	0	用地	□□□□□□	7.5.15 7.6.17	
246	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	53,530	0	53,530	53,530	0	用地	□□□□□□	7.5.19 7.6.20	
247	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	319,660	0	319,660	319,660	0	用地	□□□□□□	7.4.25 7.6.2	
248	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	115,405	0	115,405	0	115,405	用地	□□□□□□	7.6.9 7.7.25	
249	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	209,405	0	209,405	0	209,405	用地	□□□□□□	7.6.9 7.7.25	
250	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	56,630	0	56,630	56,630	0	補償	□□□□□□	7.1.25 7.6.2	
251	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	48,030	0	48,030	0	48,030	補償	□□□□□□	7.6.9 7.7.25	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
252	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	155,490	0	155,490	155,490	0	補償	□□□□□□	7.5.15 7.6.26	
253	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	56,090	0	56,090	0	56,090	補償	□□□□□□	7.6.9 7.7.25	
254	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	63,000	0	63,000	63,000	0	補償	□□□□□□	7.5.19 7.6.20	
255	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1742-01	（主）焼津森線	藤枝市滝沢地内	39,930	0	39,930	39,930	0	補償	□□□□□□	7.5.15 7.6.17	
256	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1743-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	6,226,000	0	6,226,000	0	6,226,000	指名	旭測量設計（株）	7.3.28 7.8.21	地権者との境界立会に不測の日数を要したため
257	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1743-01	（国）１５０号	焼津市八楠地内	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	随契	（一社）ふじのくにづくり支援センター	7.7.10 8.3.11	令和６年度未執行額の執行のため
258	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町青部地内	3,135,000	0	3,135,000	0	3,135,000	指名	服部エンジニア（株）	6.7.3 7.12.10	保安林解除申請の書類作成のために必要な用地取得手続きに不測の日時を要したため
259	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1745-01	（主）藤枝大竜線	島田市川根町笹間上地内	3,980,000	0	3,980,000	0	3,980,000	一般	大井建設（株）	7.7.11 7.10.24	過年度工事に遅れが生じ、工事発注に遅れが生じたため
260	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町下泉地内	500,000	0	500,000	0	500,000	一般	徳山建設（株）	7.6.2 8.3.16	用地買取に不測の日時を要し、年度内での適正工期の確保が困難であったため
261	緊急自然災害防止対策（災害防除） 36-I1745-01	（主）川根寸又峡線	榛原郡川根本町横郷地内	342,200	0	342,200	0	342,200	補償	西日本電信電話（株）静岡支店長　畚匠　俊行	7.6.16 8.3.30	
	緊急自然災害防止対策（災害防除）計			45,308,820	0	45,308,820	915,690	44,393,130				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
262	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1840-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町東藤川地内	262,000	0	262,000	0	262,000	指名	日本エルダルト（株）	7.6.10 7.12.17	年度内での適正工期の確保が困難であったため
263	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1840-01	（主）藤枝大竜線	島田市川根町笹間上地内	512,000	0	512,000	0	512,000	指名	服部エンジニア（株）	6.6.5 7.7.31	落石調査の追加により、年度内での完了が困難となったため
264	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1842-01	（国）４７３号	島田市金谷富士見町地内	4,565,000	0	4,565,000	4,565,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.11.21 7.6.30	地権者との調整に不測の日数を要したため
265	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1843-01	（一）静岡朝比奈藤枝線	藤枝市岡部町宮島地内	38,600,000	14,690,000	23,910,000	23,910,000	0	一般	（株）戸塚工務店	6.10.7 7.5.30	通行止め時間帯の調整や施工時期の制約等が発生したため、現工期内での完了が見込めなくなったため
266	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1844-01	（国）４７３号	島田市川根町葛籠地内	51,480,000	19,000,000	32,480,000	32,480,000	0	一般	（株）原小組	6.10.23 7.6.20	地元要望から茶収穫時期に交通開放したところ、施工進捗に遅れが生じたため。
267	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1845-01	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	7.7.17 7.9.17	用地調査の実施にあたり、地権者から土地の立入の承諾を得ることに不測の日時を要したため
268	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1845-01	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	7.5.29 8.3.13	地すべり観測について、警察との協議の結果、通行車両の安全を確保する目的で本年度も引き続き観測を継続することとしたため
269	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1845-01	（国）１５０号	焼津市八楠地内	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	随契	（一社）ふじのくにづくり支援センター	7.7.10 8.3.11	令和６年度未執行額の執行のため
270	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1845-02	（一）藏田島田線	島田市伊久美地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	指名	（株）ジーベック	7.6.5 7.12.10	地権者との調整に不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
271	県土強靭化対策（災害防除） 36-T1845-03	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	272,200	0	272,200	0	272,200	補償	□□□□□□	7.5.8	
	県土強靭化対策（災害防除）計			107,451,200	33,690,000	73,761,200	60,955,000	12,806,200				
	(02)道路橋りょう新設改良費計			4,675,085,032	684,335,391	3,990,749,641	1,404,692,138	2,586,057,503				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
272	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	二級河川瀬戸川	藤枝市志太地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	(株) 丸川組	7.2.28 8.2.27	県庁からの予算措置によるもの
273	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	一級河川大津谷川	島田市元島田地先	0	0	0	0	0	一般	(株) 中林建設	7.2.28 8.2.27	県庁からの予算措置によるもの
274	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	二級河川瀬戸川	焼津市中港地先	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一般	(有) 横江組	7.2.28 8.2.27	県庁からの予算措置によるもの
275	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	二級河川勝間田川	牧之原市勝間地先	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	一般	増井建設（株）	7.2.28 8.2.27	県庁からの予算措置によるもの
276	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	二級河川萩間川	牧之原市和良地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	(有) 原崎工務店	7.2.28 8.2.27	県庁からの予算措置によるもの
277	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 36-B0006-01	二級河川岡部川	藤枝市岡部町岡部地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	(株) エクノスワタナベ	7.2.28 8.2.27	県庁からの予算措置によるもの
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）計			8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0				
	(01)河川砂防管理費計			8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
278	他団体負担金（河川） 35-K2410-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	4,513,000	0	4,513,000	0	4,513,000	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.11.29 7.8.27	工損調査対象者との調査日調整に不測の日数を要したため
	他団体負担金（河川）計			4,513,000	0	4,513,000	0	4,513,000				
279	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2023-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	1,903,524	1,331,524	572,000	0	572,000	用地	□□□□□□	6.6.21	
280	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2023-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	37,861,066	26,500,066	11,361,000	0	11,361,000	補償	□□□□□□	6.6.21	
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			39,764,590	27,831,590	11,933,000	0	11,933,000				
281	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	39,590,000	11,620,000	27,970,000	27,970,000	0	一般	（株）丸紅	6.11.26 7.6.30	関連工事と期間を重複しての施工が困難となり、年度内の完成が困難となったため
282	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000	指名	（株）建設コンサルタントセンター	7.5.20 7.8.13	令和６年度未執行予算を執行したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
283	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	5,838,000	0	5,838,000	0	5,838,000	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.11.29 7.8.27	工損調査対象者との調査日調整に不測の日数を要したため
284	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	7,084,000	0	7,084,000	2,500,000	4,584,000	指名	（株）グロージオ	7.5.29 7.8.15	令和６年度未執行予算を執行したため
285	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	1,741,275	0	1,741,275	0	1,741,275	補償	島田市長　染谷絹代	7.3.25 7.4.11	
286	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	7,773,546	0	7,773,546	0	7,773,546	補償	島田市長　染谷絹代	7.3.31 7.4.11	
287	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2230-01	二級河川東光寺谷川	島田市岸町地先	847,467	0	847,467	0	847,467	補償	島田市長　染谷絹代	7.3.25 7.4.11	
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			65,404,288	11,620,000	53,784,288	30,470,000	23,314,288				
288	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4645-01	二級河川栃山川	焼津市惣右衛門地先	19,400,000	6,980,000	12,420,000	12,420,000	0	一般	（有）たむら総業	6.11.12 7.5.30	施工箇所への進入ルート選定に関する地元との調整に不測の日時を要したため
289	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4654-01	一級河川白光川	島田市高熊地先	18,920,000	0	18,920,000	0	18,920,000	一般	（株）金谷工務店	6.12.3 7.10.31	関連工事と期間を重複しての施工が困難となり、年度内の完成が困難となったため
290	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4655-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	一般	（株）神田組	6.12.13 7.7.31	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く施工が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）計			48,020,000	6,980,000	41,040,000	12,420,000	28,620,000				
291	緊急自然災害防止対策事業 36-K4445-01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	56,500,000	19,800,000	36,700,000	36,700,000	0	一般	（株）中林建設	6.8.30 7.5.9	降雨に伴い水替え工に不測の日数を要したため
292	緊急自然災害防止対策事業 36-K4446-01	一級河川伊久美川	島田市伊久美地先	4,858,000	0	4,858,000	4,858,000	0	一般	（株）中林建設	6.8.30 7.5.9	降雨に伴い水替え工に不測の日数を要したため
293	緊急自然災害防止対策事業 36-K4447-01	二級河川瀬戸川	藤枝市寺島地先	91,234,000	34,300,000	56,934,000	56,934,000	0	一般	（株）山田組	6.9.13 7.6.20	工事に伴い発生した近隣家屋の井戸枯れ対応に不測の日数を要したため
294	緊急自然災害防止対策事業 36-K4448-01	二級河川瀬戸川	焼津市大村新田地先	17,200,000	6,130,000	11,070,000	11,070,000	0	一般	（有）たむら総業	6.11.12 7.5.28	地元との調整に不測の日時を要したため
295	緊急自然災害防止対策事業 36-K4449-01	二級河川須々木川	牧之原市須々木地先	10,230,000	4,920,000	5,310,000	5,310,000	0	一般	（株）名波土建	6.12.16 7.5.29	当初設計していたコンクリートブロック製品の搬入が遅れ、工期内の完成が見込めなくなったため
296	緊急自然災害防止対策事業 36-K4451-01	二級河川勝間田川	牧之原市切山地先	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	随契	（有）木下組	7.7.8 7.10.1	堤防の嵩上げに際し、隣接地権者との調整に不測の日時を要したため
297	緊急自然災害防止対策事業 36-K4453-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	5,230,000	0	5,230,000	0	5,230,000	指名	（株）松井測量設計事務所	7.3.26 7.9.30	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く測量・調査が困難であったため
298	緊急自然災害防止対策事業 36-K4453-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	32,770,000	16,410,000	16,360,000	0	16,360,000	一般	（株）神田組	6.12.13 7.7.31	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く施工が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策事業計			228,114,000	81,560,000	146,554,000	114,872,000	31,682,000				
299	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	4,247,011	0	4,247,011	0	4,247,011	用地	□□□□□□	7.3.3	
300	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	4,465,920	0	4,465,920	0	4,465,920	用地	□□□□□□	7.3.3	
301	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	1,932,039	0	1,932,039	0	1,932,039	用地	□□□□□□	7.3.6	
302	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	61,693,680	43,182,680	18,511,000	0	18,511,000	補償	□□□□□□	7.3.3	
303	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	1,480,700	0	1,480,700	0	1,480,700	補償	NTT西日本株式会社　静岡支店長　番匠　俊行	7.8.4	
304	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	21,746,121	0	21,746,121	15,219,121	6,527,000	補償	□□□□□□	7.3.6	
305	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	932,189	651,189	281,000	0	281,000	補償	有限会社大高工務店	7.3.3	
306	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2667-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	922,903	0	922,903	0	922,903	補償	□□□□□□	7.3.3	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			97,420,563	43,833,869	53,586,694	15,219,121	38,367,573				
307	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	4,785,000	0	4,785,000	1,430,000	3,355,000	指名	(株) ツルタコンサルタント	7.7.15 7.10.22	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
308	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	89,000,000	0	89,000,000	47,000,000	42,000,000	指名	(株) 橋本組	7.3.28 7.11.28	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
309	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	1,291,420	0	1,291,420	1,291,420	0	用地	□□□□□□	7.4.10 7.5.21	
310	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	258,687	0	258,687	0	258,687	用地	□□□□□□	7.6.24 7.12.15	
311	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	99,702	69,702	30,000	0	30,000	用地	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
312	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	5,272,114	0	5,272,114	3,682,114	1,590,000	用地	□□□□□□	7.4.18 8.3.31	
313	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	1,335,387	0	1,335,387	0	1,335,387	用地	□□□□□□	7.6.16 7.12.15	
314	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	2,112,404	0	2,112,404	0	2,112,404	用地	□□□□□□	7.6.17 7.12.25	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
315	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	113,050	0	113,050	113,050	0	補償	□□□□□□	7.1.10 7.6.5	
316	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	44,167,951	0	44,167,951	30,907,951	13,260,000	補償	□□□□□□	7.4.18 8.3.30	
317	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	749,139	0	749,139	749,139	0	補償	□□□□□□	7.4.18 7.5.9	
318	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2660-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	500,000	350,000	150,000	0	150,000	補償	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
319	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2661-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町元藤川地先	5,924,000	0	5,924,000	0	5,924,000	指名	（株）梶山組	7.3.20 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
320	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2661-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	54,076,000	0	54,076,000	21,120,000	32,956,000	指名	徳山建設（株）	7.3.24 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
321	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2662-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町元藤川地先	37,654,000	0	37,654,000	20,280,000	17,374,000	指名	（株）梶山組	7.3.20 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
322	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2662-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町田代地先	22,346,000	0	22,346,000	0	22,346,000	指名	（株）柳澤組	7.3.19 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
323	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2663-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	52,591,000	0	52,591,000	21,120,000	31,471,000	指名	（株）神田組	7.3.19 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
324	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2663-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町元藤川地先	7,409,000	0	7,409,000	0	7,409,000	指名	（株）梶山組	7.3.20 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
325	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2664-01	一級河川大井川	島田市福用地先	4,120,000	0	4,120,000	4,120,000	0	指名	山岸建設（株）	7.3.19 7.7.3	令和６年度未執行予算を執行したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
326	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2665-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町田代地先	29,299,000	0	29,299,000	20,500,000	8,799,000	指名	（株）柳澤組	7.3.19 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
327	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2665-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町千頭地先	30,492,000	0	30,492,000	12,100,000	18,392,000	指名	（有）大庭組	7.3.21 7.9.30	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
328	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2666-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	47,586,000	0	47,586,000	18,100,000	29,486,000	一般	たむら建設（株）	7.3.24 7.10.30	補正予算のため
329	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2668-01	二級河川高草川	焼津市高崎地先	15,791,000	0	15,791,000	0	15,791,000	指名	（株）原川土木	7.3.19 8.1.29	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
330	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2669-01	二級河川高草川	焼津市高崎地先	50,000,000	0	50,000,000	25,460,000	24,540,000	指名	（株）原川土木	7.3.19 8.1.29	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
331	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2670-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	4,862,000	0	4,862,000	0	4,862,000	指名	旭測量設計（株）	7.3.21 7.8.29	補正予算のため
332	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2670-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	44,385,000	0	44,385,000	16,850,000	27,535,000	一般	（株）加藤組	7.3.22 7.8.20	補正予算のため
333	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2671-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地内	8,459,000	0	8,459,000	0	8,459,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.18 7.8.29	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
334	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2672-01	二級河川梅田川	焼津市越後島地先	29,602,000	0	29,602,000	0	29,602,000	指名	（株）橋本組	7.3.28 7.11.28	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
335	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2673-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	4,367,000	0	4,367,000	4,367,000	0	指名	（株）杉山工務店	7.3.19 7.6.4	補正予算のため
336	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2673-01	二級河川葉梨川	藤枝市下之郷地先	14,850,000	0	14,850,000	0	14,850,000	一般	昭和設計（株）	7.6.13 7.12.17	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
337	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2673-01	二級河川菜梨川	藤枝市下之郷地先	1,418,128	0	1,418,128	1,418,128	0	用地	藤枝市	7.6.1 7.6.17	
338	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2675-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	一般	(有) 木下組	7.3.25 7.6.11	補正予算のため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			632,915,982	419,702	632,496,280	268,608,802	363,887,478				
339	河川改良県単建築 36-Z0610-01	高郷排水機場	榛原郡川根本町上長尾地内	44,539,000	0	44,539,000	17,800,000	26,739,000	指名	尾坂工務店・大井建設共同企業体	7.3.31 7.10.2	工事に係る用地について、地権者との借地交渉に不測の日時を要したため
	河川改良県単建築計			44,539,000	0	44,539,000	17,800,000	26,739,000				
340	河川メンテナンス事業 36-K2371-01	二級河川瀬戸川	焼津市岡当目地先	54,194,000	0	54,194,000	22,000,000	32,194,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7.3.24 8.3.12	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
341	河川メンテナンス事業 36-K2371-02	二級河川瀬戸川	焼津市浜当目地先	3,806,000	3,420,000	386,000	386,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
342	河川メンテナンス事業 36-K2372-01	二級河川瀬戸川	焼津市浜当目地先	24,200,000	0	24,200,000	9,680,000	14,520,000	一般	（株）原川土木	7.6.18 7.11.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため
343	河川メンテナンス事業 36-K2372-02	二級河川瀬戸川	焼津市浜当目地先	3,806,000	0	3,806,000	3,806,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため
344	河川メンテナンス事業 36-K2374-01	二級河川栃山川	焼津市田尻地先	22,154,000	0	22,154,000	8,660,000	13,494,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7.3.25 8.2.20	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
345	河川メンテナンス事業 36-K2374-01	二級河川瀬戸川	焼津市岡当目地先	0	0	0	0	0	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7.3.24 8.3.12	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
346	河川メンテナンス事業 36-K2374-02	二級河川瀬戸川	焼津市浜当目地先	3,806,000	0	3,806,000	3,806,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため
347	河川メンテナンス事業 36-K2375-01	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	15,666,000	0	15,666,000	8,910,000	6,756,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7.3.24 7.11.28	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
348	河川メンテナンス事業 36-K2375-02	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	4,334,000	2,600,000	1,734,000	1,734,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため
349	河川メンテナンス事業 36-K2376-02	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	3,806,000	3,420,000	386,000	386,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため
350	河川メンテナンス事業 36-K2377-02	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	3,806,000	0	3,806,000	3,806,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため
351	河川メンテナンス事業 36-K2378-01	二級河川湯日川	榛原郡吉田町住吉地先	40,898,000	16,850,000	24,048,000	24,048,000	0	一般	（株）豊国エンジニアリング	6.8.30 7.6.30	関係機器類の調整が必要となったため
352	河川メンテナンス事業 36-K2378-02	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	3,806,000	0	3,806,000	3,806,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	河川メンテナンス事業計			184,282,000	26,290,000	157,992,000	91,028,000	66,964,000				
353	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2321-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	600,000	0	600,000	0	600,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
354	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2321-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
355	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2322-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
356	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2323-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	600,000	0	600,000	0	600,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
357	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2323-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
358	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2324-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
359	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2324-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
360	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2325-01	二級河川栃山川	焼津市一色地先	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
361	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2325-01	二級河川栃山川	焼津市 ･色地先	300,000	0	300,000	0	300,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
362	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2326-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
363	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2326-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
364	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2327-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
365	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2327-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
366	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2328-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	一般	(株) 大和電機製作所	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
367	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助） 36-K2328-01	二級河川萩間川	牧之原市相良地先	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.4.1 8.3.25	補正予算のため
	国土強靭化河川メンテナンス事業（補助）計			24,200,000	0	24,200,000	0	24,200,000				
368	大規模特定河川事業（補助） 36-K1960-01	二級河川勝間田川	牧之原市静波地先	48,015,000	16,100,000	31,915,000	31,915,000	0	一般	(株) 川崎建設	6.11.5 7.6.30	護岸整備にあたり掘削を進めたところ、想定以上の湧水が確認され、その処理と対応に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	大規模特定河川事業（補助）計			48,015,000	16,100,000	31,915,000	31,915,000	0				
369	災害復旧工法委託（河川調査） 36-B0375-01	二級河川湯日川	島田市湯日地先	4,026,000	0	4,026,000	4,026,000	0	随契	（株）富士和	6.12.23 7.5.27	適正工期確保のため
	災害復旧工法委託（河川調査）計			4,026,000	0	4,026,000	4,026,000	0				
370	河川改良 35-K3237-03	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	890,000	0	890,000	0	890,000	一般	（株）神田組	6.12.13 7.7.31	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く施工が困難であったため
371	河川改良 35-K3237-03	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	3,640,000	0	3,640,000	0	3,640,000	指名	（株）松井測量設計事務所	7.3.26 7.9.30	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く測量・調査が困難であったため
372	河川改良 35-K3238-01	二級河川高草川	焼津市小浜地先	15,221,000	5,980,000	9,241,000	9,241,000	0	指名	岡村建設工業（株）	6.12.18 7.5.28	現地との相違で生じた増工によるもの
373	河川改良 36-K3035-01	二級河川小石川	焼津市本町一丁目地先	9,500,000	2,700,000	6,800,000	0	6,800,000	指名	服部エンジニア（株）	6.9.19 7.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
374	河川改良 36-K3036-01	二級河川小石川	焼津市小土地先	4,000,000	2,800,000	1,200,000	0	1,200,000	用地	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
375	河川改良 36-K3036-01	二級河川小石川	焼津市小土地先	5,500,000	3,850,000	1,650,000	0	1,650,000	補償	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
376	河川改良 36-K3037-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	6,621,000	0	6,621,000	0	6,621,000	指名	（株）木村組	7.3.28 7.11.28	補正予算のため
377	河川改良 36-K3038-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町崎平地先	1,641,000	0	1,641,000	0	1,641,000	一般	（株）神田組	6.12.13 7.7.31	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く施工が困難であったため
378	河川改良 36-K3038-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	指名	（株）松井測量設計事務所	7.3.26 7.9.30	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く測量・調査が困難であったため
379	河川改良 36-K3038-02	一級河川大津谷川	島田市大草地先	7,928,000	0	7,928,000	0	7,928,000	一般	興和建設（株）	7.7.23 8.1.12	関係機関との協議に不測の日時を要したため
380	河川改良 36-K3039-01	二級河川石脇川	焼津市本町地先	5,177,000	3,617,000	1,560,000	0	1,560,000	用地	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
381	河川改良 36-K3039-01	二級河川石脇川	焼津市本町地先	4,147,000	2,897,000	1,250,000	0	1,250,000	補償	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
382	河川改良 36-K3040-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地先	5,225,000	1,270,000	3,955,000	0	3,955,000	指名	服部エンジニア（株）	6.11.28 7.11.5	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
383	河川改良 36-K3040-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地先	13,200,000	3,960,000	9,240,000	0	9,240,000	一般	服部エンジニア（株）	6.11.26 7.9.1	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
384	河川改良 36-K3040-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地先	500,000	350,000	150,000	0	150,000	用地	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
385	河川改良 36-K3040-01	二級河川志太田中川	焼津市利右衛門地先	73,928	53,928	20,000	0	20,000	補償	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
386	河川改良 36-K3041-01	二級河川泉川	焼津市利右衛門地先	500,000	350,000	150,000	0	150,000	用地	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
387	河川改良 36-K3041-01	二級河川泉川	焼津市利右衛門地先	26,000,000	18,200,000	7,800,000	0	7,800,000	補償	□□□□□□	6.11.26 7.3.31	
388	河川改良 36-K3104-01	二級河川坂口谷川	牧之原市細江地先	23,750,000	0	23,750,000	11,880,000	11,870,000	指名	(株) 木村組	7.3.28 7.11.28	補正予算のため
	河川改良計			135,423,928	46,027,928	89,396,000	21,121,000	68,275,000				
389	河川維持修繕 36-K3642-01	二級河川瀬戸川	焼津市浜当目地先	19,976,000	0	19,976,000	7,930,000	12,046,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.3.24 8.2.25	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
390	河川維持修繕 36-K3642-01	二級河川瀬戸川	焼津市岡当目地先	1,598,000	0	1,598,000	0	1,598,000	一般	豊国工業（株）　静岡営業所	7.3.24 8.3.12	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
391	河川維持修繕 36-K3642-01	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000	一般	(株) 豊国エンジニアリング	7.3.24 7.11.28	補正予算のため
392	河川維持修繕 36-K3642-10	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	4,334,000	0	4,334,000	4,334,000	0	一般	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	6.12.3 7.5.28	過年度業務成果の収集等に不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
393	河川維持修繕 36-K3643-01	二級河川瀬戸川	焼津市八楠地先	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	一般	（株）豊国エンジニアリング	7.3.24 7.11.28	資材調達に日時を要することが判明し適正工期の確保が困難となったため
394	河川維持修繕 36-K3750-11	二級河川東光寺谷川	島田市東光寺地先	5,904,587	0	5,904,587	5,904,587	0	一般	興和建設（株）	7.3.26 7.6.24	関連する他事業の進捗に遅延が生じたため
395	河川維持修繕 36-K3750-11	二級河川湯口川	島田市湯口地先	300,000	0	300,000	300,000	0	指名	（株）品山組	7.3.28 7.7.2	関連する他事業の進捗に遅延が生じたため
396	河川維持修繕 36-K3750-22	二級河川高草川	焼津市小浜地先	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	指名	岡村建設工業（株）	6.12.18 7.5.28	現地との相違で生じた増工によるもの
397	河川維持修繕 36-K3751-11	二級河川東光寺谷川	島田市東光寺地先	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0	一般	興和建設（株）	7.3.26 7.6.24	関連する他事業の進捗に遅延が生じたため
398	河川維持修繕 36-K3755-11	二級河川東光寺谷川	島田市東光寺地先	8,649,413	0	8,649,413	8,649,413	0	一般	興和建設（株）	7.3.26 7.6.24	関係機関との協議に不測の日時を要したため
399	河川維持修繕 36-K3755-11	一級河川大井川	島田市福用地先	1,350,587	0	1,350,587	1,350,587	0	指名	山岸建設（株）	7.3.19 7.7.3	関係機関との協議に不測の日時を要したため
400	河川維持修繕 36-K3755-41	一級河川大井川	榛原郡川根本町徳山地先	8,723,000	0	8,723,000	3,740,000	4,983,000	指名	徳山建設（株）	7.4.1 7.6.30	上流のダム工事の影響により例年より水量が多く施工が困難であったため
	河川維持修繕計			66,521,587	0	66,521,587	40,108,587	26,413,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
401	河川海岸環境整備 36-K3807-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町上長尾地先	19,646,000	7,850,000	11,796,000	0	11,796,000	一般	（有）山本鉄工	6.11.12 7.7.31	2次製品の納入に不測の日時を要したため
	河川海岸環境整備計			19,646,000	7,850,000	11,796,000	0	11,796,000				
402	大井川中流域浸水対策 36-K3551-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町下長尾地先	44,572,000	17,990,000	26,582,000	26,582,000	0	一般	（株）梶山組	6.9.25 7.5.26	河川占用者との調整に時間を要し、着工に遅れが生じたため
	大井川中流域浸水対策計			44,572,000	17,990,000	26,582,000	26,582,000	0				
403	河川調査 36-K1510-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町地先	14,465,000	0	14,465,000	14,465,000	0	一般	古田測量設計（株）	6.9.25 7.5.30	関係機関との協議により不測の日時を要したため
404	河川調査 36-K1511-01	二級河川瀬戸川	焼津市中港地先	19,965,000	4,700,000	15,265,000	0	15,265,000	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	6.9.1 7.8.29	関係機関との協議により不測の日時を要したため
405	河川調査 36-K1511-01	二級河川梅田川	焼津市八楠地先	8,272,000	0	8,272,000	2,370,000	5,902,000	指名	日本工営（株）　静岡事務所	7.3.28 7.8.27	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
406	河川調査 36-K1512-01	二級河川高草川	焼津市高崎地先	9,018,000	2,370,000	6,648,000	0	6,648,000	指名	（株）ニュージェック　静岡事務所	6.11.25 7.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため
407	河川調査 36-K1512-01	栃山川水系	焼津市小川地先	10,296,000	2,710,000	7,586,000	0	7,586,000	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	6.8.23 7.12.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
408	河川調査 36-K1512-01	二級河川高草川	焼津市高崎地先	10,070,000	2,300,000	7,770,000	7,770,000	0	指名	（株）エイト日本技術開発　静岡事務所	6.12.4 7.5.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため
409	河川調査 36-K1514-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町奥泉地先	1,506,000	0	1,506,000	0	1,506,000	一般	大日コンサルタント（株）静岡事務所	6.8.5 7.12.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
410	河川調査 36-K1515-01	一級河川大井川	榛原郡川根本町奥泉地先	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	一般	大日コンサルタント（株）静岡事務所	6.8.5 7.12.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	河川調査計			85,355,000	12,080,000	73,275,000	24,605,000	48,670,000				
411	広域連携事業（愛知静岡・河川） 35-K2052-01	二級河川黒石川	焼津市小川新町地先	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	指名	旭測量設計（株）	6.11.21 7.9.19	地元との調整に不測の日時を要したため
412	広域連携事業（愛知静岡・河川） 35-K2052-01	二級河川黒石川	焼津市小川地先	510,000	0	510,000	510,000	0	一般	岡村建設工業（株）	7.2.20 7.6.26	現地との相違で生じた増工によるもの
413	広域連携事業（愛知静岡・河川） 36-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川地先	52,199,000	0	52,199,000	52,199,000	0	一般	岡村建設工業（株）	7.2.20 7.6.26	現地との相違で生じた増工によるもの

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
414	広域連携事業（愛知静岡・河川） 36-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川新町地先	2,079,000	0	2,079,000	0	2,079,000	指名	不二総合コンサルタント(株)	7.2.26 7.7.30	地元との調整に不測の日時を要したため
415	広域連携事業（愛知静岡・河川） 36-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川地先	3,550,710	0	3,550,710	2,480,710	1,070,000	用地	□□□□□□	7.5.20	
416	広域連携事業（愛知静岡・河川） 36-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川地先	32,095,080	0	32,095,080	22,455,080	9,640,000	補償	□□□□□□	7.5.20	
417	広域連携事業（愛知静岡・河川） 36-K2051-01	二級河川黒石川	焼津市小川地先	587,033	0	587,033	587,033	0	補償	□□□□□□	7.5.20	
	広域連携事業（愛知静岡・河川）計			92,920,853	0	92,920,853	78,531,853	14,389,000				
	(02)河川改良費計			1,865,653,791	298,583,089	1,567,070,702	777,307,363	789,763,339				
418	海岸改良 36-K5257-01	相良海岸	牧之原市片浜地先	9,500,000	0	9,500,000	3,760,000	5,740,000	一般	(株) 建設技術研究所　静岡事務所	7.7.12 7.12.3	海岸水門長寿命化計画の更新にあたり、史新方法等の方針の作成に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため
	海岸改良計			9,500,000	0	9,500,000	3,760,000	5,740,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
419	津波対策緊急事業 36-K5020-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	121,020,000	50,300,000	70,720,000	0	70,720,000	一般	相良建設（株）	6.9.12 7.8.28	関係者との調整に時間を要したため
	津波対策緊急事業計			121,020,000	50,300,000	70,720,000	0	70,720,000				
420	国土強靱化津波対策緊急事業 36-K5035-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	9,163,000	0	9,163,000	0	9,163,000	指名	（株）中野地質	7.3.15 8.3.23	補正予算のため
421	国土強靱化津波対策緊急事業 36-K5035-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	117,557,000	0	117,557,000	46,640,000	70,917,000	一般	共和建設（株）	7.3.24 7.10.31	補正予算のため
	国土強靱化津波対策緊急事業計			126,720,000	0	126,720,000	46,640,000	80,080,000				
422	国土強靱化海岸メンテナンス事業 36-K5062-01	相良須々木海岸	牧之原市須々木地先	16,874,000	0	16,874,000	0	16,874,000	一般	いであ（株）　静岡営業所	7.3.25 7.8.26	補正予算のため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	国土強靱化海岸メンテナンス事業計			16,874,000	0	16,874,000	0	16,874,000				
423	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5017-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	83,099,000	0	83,099,000	83,099,000	0	一般	（株）鈴木土建	6.9.17 7.6.13	関係者との調整に時間を要したため
	高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）計			83,099,000	0	83,099,000	83,099,000	0				
424	国土強靱化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5032-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	71,038,000	0	71,038,000	28,100,000	42,938,000	一般	（株）鈴木土建	7.5.9 7.11.18	関係者との調整に時間を要したため
425	国土強靱化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5032-01	相良須々木海岸	牧之原市地頭方地先	193,962,000	0	193,962,000	75,500,000	118,462,000	一般	大石建設（株）	7.3.25 7.10.30	補正予算のため
	国土強靱化高潮対策事業（防災・安全交付金）（重点）計			265,000,000	0	265,000,000	103,600,000	161,400,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
426	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K5150-01	相良海岸	牧之原市相良地内	3,875,000	0	3,875,000	0	3,875,000	一般	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	7.6.26 8.2.18	相良庁舎での機器更新にあたり、庁舎内での他工事との調整に不測の日時を要したため
	津波・高潮危機管理対策緊急事業（防災・安全交付金）（重点）計			3,875,000	0	3,875,000	0	3,875,000				
	(03)海岸費計			626,088,000	50,300,000	575,788,000	237,099,000	338,689,000				
427	通常砂防【防災・安全交付金】 36-S0106-01	大井川支川足間沢	榛原郡川根本町田野口地先	8,624,000	0	8,624,000	8,624,000	0	一般	(株) フジヤマ	6.12.3 7.6.30	関係機関との協議により不測の日時を要したため
	通常砂防【防災・安全交付金】計			8,624,000	0	8,624,000	8,624,000	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
428	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3036-01	瀬戸川支川原南沢	藤枝市原地先	13,739,000	0	13,739,000	4,510,000	9,229,000	一般	インター産業（株）	7.3.21 7.7.31	地元との調整に不測の日時を要したため
429	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	23,044	0	23,044	0	23,044	用地	□□□□□□	7.6.12 8.3.31	
430	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	790,341	0	790,341	0	790,341	用地	□□□□□□	7.6.18 8.3.31	
431	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	64,201	0	64,201	0	64,201	用地	□□□□□□	7.6.27 8.3.31	
432	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	5,989	0	5,989	0	5,989	用地	□□□□□□	7.6.10 8.3.31	
433	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	404,870	0	404,870	0	404,870	補償	□□□□□□	7.6.12 8.3.30	
434	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	4,240	0	4,240	0	4,240	補償	□□□□□□	7.6.10 8.3.30	
435	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	1,374,445	0	1,374,445	0	1,374,445	補償	□□□□□□	7.6.12 8.3.30	
436	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	1,767,286	0	1,767,286	0	1,767,286	補償	□□□□□□	7.6.18 8.3.30	
437	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3037-01	大井川支川原沢	榛原郡川根本町田野口地先	326,491	0	326,491	0	326,491	補償	□□□□□□	7.6.10 8.3.30	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			18,499,907	0	18,499,907	4,510,000	13,989,907				
438	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-01	家山川支川切山川	島田市川根町家山地先	742,000	0	742,000	742,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.11.29 7.6.30	関係機関との協議により不測の日時を要したため
439	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-03	高草川支川築牛川	焼津市築牛地先	40,843,000	0	40,843,000	15,910,000	24,933,000	一般	岡村建設工業（株）	7.3.19 8.1.29	用地測量業務の完了遅れにより工事発注が遅れ適正工期の確保が困難となったため
440	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-04	勝間田川支川西村川	牧之原市切山地先	5,104,000	0	5,104,000	0	5,104,000	指名	増井建設（株）	7.6.17 7.9.3	工事用道路設置にあたり、借地範囲について、地権者との協議に不測の日時を要したため
441	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-05	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	26,266	0	26,266	0	26,266	用地	□□□□□□	7.6.26 8.3.31	
442	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-05	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	27,070	0	27,070	0	27,070	補償	□□□□□□	7.6.26 8.3.30	
443	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-06	瀬戸川支川横行事沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	65,924,000	0	65,924,000	26,400,000	39,524,000	一般	（株）山田組	7.3.21 7.12.19	補正予算のため
444	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-07	家山川支川切山川	島田市川根町切山地先	129,847	0	129,847	129,847	0	用地	□□□□□□	7.2.26 7.4.28	
445	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0706-08	大井川支川大沢	島田市川根町右風呂地先	958,664	0	958,664	0	958,664	指名	服部エンジニア（株）	7.7.24 7.12.17	関係機関との協議により不測の日時を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	砂防メンテナンス事業（砂防）計			157,600,847	0	157,600,847	43,181,847	114,419,000				
446	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 36-S3074-01	瀬戸川支川横行事沢	藤枝市瀬戸ノ谷地先	9,118,000	0	9,118,000	0	9,118,000	一般	（株）山田組	7.3.21 7.12.19	補正予算のため
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）計			9,118,000	0	9,118,000	0	9,118,000				
447	県単通常砂防 36-S5005-01	岡部川支川牛ケ谷沢	藤枝市岡部町岡部地先	7,304,000	0	7,304,000	0	7,304,000	一般	服部エンジニア（株）	6.10.4 7.8.22	地元との調整に不測の日数を要したため
	県単通常砂防計			7,304,000	0	7,304,000	0	7,304,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
448	県単砂防等調査（砂防） 36-S5708-01	家山川支川切山川	島田市川根町家山地先	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	6.11.29 7.6.30	関係機関との協議により不測の日時を要したため
449	県単砂防等調査（砂防） 36-S5709-01	大津谷川支川長谷沢	島田市野田地先	5,098,000	0	5,098,000	5,098,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.9.4 7.5.30	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	県単砂防等調査（砂防）計			11,198,000	0	11,198,000	11,198,000	0				
450	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 36-S5307-01	月沈沢	島田市伊太地先	2,365,000	0	2,365,000	0	2,365,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	7.7.17 8.1.16	令和６年執行残額を執行したため
451	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 36-S5307-01	月沈沢	島田市伊太地先	8,877,000	0	8,877,000	0	8,877,000	一般	鈴木設計（株）	7.3.25 7.10.1	関連業務の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため。
	緊急自然災害防止対策事業（砂防）計			11,242,000	0	11,242,000	0	11,242,000				
452	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 36-S7161-01	東野田NO. 2	島田市野田地内	35,013,000	0	35,013,000	13,640,000	21,373,000	一般	（株）アーク東海	7.3.26 7.9.5	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）計			35,013,000	0	35,013,000	13,640,000	21,373,000				
453	事業間連携砂防等事業（砂防） 36-S0501-01	木和田川支川湯谷北沢	藤枝市岡部町岡部地先	29,708,000	11,260,000	18,448,000	18,448,000	0	一般	(株) 戸塚工務店	6.11.25 7.6.20	残土処分先の受入れ調整に不測の日数を要したため
	事業間連携砂防等事業（砂防）計			29,708,000	11,260,000	18,448,000	18,448,000	0				
454	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 36-S3053-01	木和田川支川湯谷北沢	藤枝市岡部町岡部地先	43,108,000	0	43,108,000	19,360,000	23,748,000	指名	(株) 戸塚工務店	7.3.19 7.9.30	残土処分先の受入れ調整に不測の日数を要したため
455	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 36-S3053-01	木和田川支川湯谷北沢	藤枝市岡部町岡部地先	6,757,000	0	6,757,000	6,757,000	0	一般	(株) 戸塚工務店	6.11.25 7.6.20	残土処分先の受入れ調整に不測の日数を要したため
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）計			49,865,000	0	49,865,000	26,117,000	23,748,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
456	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3451-01	島田土木事務所管内	藤枝市南駿河台地内	4,983,000	0	4,983,000	0	4,983,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.27 7.10.31	補正予算であり、年度内に適正工期の確保が困難であったため
457	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3451-01	島田土木事務所管内	牧之原市静波地先	45,848,000	0	45,848,000	0	45,848,000	一般	三和航測（株）　静岡営業所	7.3.22 8.1.20	補正予算であり、年度内に適正工期の確保が困難であったため
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			50,831,000	0	50,831,000	0	50,831,000				
458	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3561-01	大日堂	島田市岸町地内	10,100,000	0	10,100,000	3,480,000	6,620,000	指名	中部ロードテック（株）	7.3.21 7.11.14	関係機関との協議に不測の日時を要したため
459	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3561-02	菜梨川支川ビワ沢	藤枝市西方地先	9,163,000	0	9,163,000	0	9,163,000	指名	（株）興亜商事	7.3.20 7.8.13	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
460	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3561-03		牧之原市須々木地内	8,844,000	0	8,844,000	3,500,000	5,344,000	指名	（株）日本ロードライン	7.3.20 7.8.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
461	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3561-04	大井川支川川根長尾川	榛原郡川根本町上長尾地先	9,600,000	0	9,600,000	3,440,000	6,160,000	指名	（株）アペックス	7.3.21 7.8.29	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			37,707,000	0	37,707,000	10,420,000	27,287,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
462	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	6,545,000	0	6,545,000	0	6,545,000	指名	昭和設計（株）	7.1.29 7.8.29	関係地権者との協議に不測の日数を要し、適正工期の確保が困難となったため
463	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	34,776	0	34,776	34,776	0	用地	□□□□□□	7.5.9 7.6.13	
464	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	143,851	0	143,851	143,851	0	用地	□□□□□□	7.5.30 7.6.25	
465	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	358,985	0	358,985	358,985	0	用地	□□□□□□	7.5.19 7.6.18	
466	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	399,564	0	399,564	399,564	0	用地	藤枝市	7.6.4 7.6.17	
467	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	50,044	0	50,044	50,044	0	用地	□□□□□□	7.5.30 7.6.25	
468	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	33,493	0	33,493	33,493	0	用地	□□□□□□	7.5.19 7.6.18	
469	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	237,251	0	237,251	237,251	0	補償	□□□□□□	7.5.19 7.6.18	
470	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	218,296	0	218,296	218,296	0	補償	□□□□□□	7.5.19 7.6.18	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
471	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	401,256	0	401,256	401,256	0	補償	□□□□□□	7.7.1 7.7.3	
472	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	316,919	0	316,919	316,919	0	補償	□□□□□□	7.5.30 7.6.25	
473	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	141,032	0	141,032	141,032	0	補償	□□□□□□	7.5.9 7.6.13	
474	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0006-01	瀬戸川支川原東沢	藤枝市原地先	819,901	0	819,901	819,901	0	補償	□□□□□□	7.5.30 7.6.25	
475	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0007-01	大津谷川支川手水ヶ谷	島田市野田地先	45,815,000	0	45,815,000	14,600,000	31,215,000	指名	(株) グロージオ	7.3.6 7.9.17	適正工期確保のため
476	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0008-01	相賀谷川支川荒神沢	島田市相賀地先	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000	指名	(株) フジヤマ	7.7.3 7.12.22	令和６年執行残額を執行したため
477	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0008-01	相賀谷川支川荒神沢	島田市相賀地先	9,701,000	0	9,701,000	0	9,701,000	一般	(株) フジヤマ	7.3.28 7.9.30	関連業務の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため
478	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	用地	□□□□□□	未契約	
479	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	用地	□□□□□□	未契約	
480	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	用地	□□□□□□	未契約	
481	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	用地	□□□□□□	未契約	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
482	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	用地	□□□□□□	未契約	
483	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	補償	□□□□□□	未契約	
484	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	補償	□□□□□□	未契約	
485	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	補償	□□□□□□	未契約	
486	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	補償	□□□□□□	未契約	
487	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0009-01	大井川支川身成井戸沢	島田市川根町身成地先	0	0	0	0	0	補償	□□□□□□	未契約	
488	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0010-01	高草川支川子の上沢	焼津市小浜地先	20,193,000	0	20,193,000	0	20,193,000	指名	（株）原川土木	7.3.19 7.10.17	工事用道路の選定に関する地元の調整に不測の日時を要したことから、適正工期を確保することが困難となった。
489	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 36-S0010-01	高草川支川子の上沢	焼津市小浜地先	1,076,900	0	1,076,900	1,076,900	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社	7.5.30 7.7.1	
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）計			93,035,814	0	93,035,814	18,832,268	74,203,546				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
490	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 36-S3004-01	高草川支川子の上沢	焼津市小浜地先	30,000,000	0	30,000,000	19,760,000	10,240,000	指名	(株) 原川土木	7.3.19 7.10.17	工事用道路の選定に関する地元の調整に不測の日時を要したことから、適正工期を確保することが困難となった。
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）計			30,000,000	0	30,000,000	19,760,000	10,240,000				
491	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3241-01	潮山	藤枝市潮地内	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	指名	不二総合コンサルタント(株)	7.3.21 8.1.7	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため
	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000				
492	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 36-S4523-01	坊主免	藤枝市畑ヶ谷地内	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	指名	服部エンジニア（株）	6.8.28 7.11.28	地元説明会の開催にあたり、地元関係者との調整に不測の日時を要したため。
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】計			9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
493	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】 36-S4519-01	ばらの丘一丁目	島田市ばらの丘地内	7,629,000	0	7,629,000	7,629,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.9.11 7.6.30	追加調査に伴う設計検討に時間を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】計			7,629,000	0	7,629,000	7,629,000	0				
494	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】（重点） 36-S4711-01	女池ケ谷	藤枝市下藪田地内	66,341,000	0	66,341,000	28,000,000	38,341,000	指名	（株）山田組	7.3.19 7.10.20	交通規制についての地元調整に不測の日数を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】（重点）計			66,341,000	0	66,341,000	28,000,000	38,341,000				
495	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】 36-S4514-01	牛ケ谷Ａ	藤枝市岡部町岡部地内	12,700,000	0	12,700,000	0	12,700,000	一般	服部コンジニア（株）	6.9.25 7.9.17	地元との調整に不測の日数を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】計			12,700,000	0	12,700,000	0	12,700,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
496	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	72,522	0	72,522	72,522	0	川地	□□□□□□	7.4.25 7.6.18	
497	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	48,732	0	48,732	0	48,732	用地	□□□□□□	7.4.17 8.3.31	
498	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	21,558	0	21,558	0	21,558	用地	□□□□□□	7.4.22 8.3.31	
499	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	18,378	0	18,378	18,378	0	用地	□□□□□□	7.4.25 7.6.18	
500	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	556,570	0	556,570	556,570	0	補償	□□□□□□	7.4.25 7.6.18	
501	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	833,098	0	833,098	0	833,098	補償	□□□□□□	7.4.17 8.3.30	
502	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	55,996	0	55,996	0	55,996	補償	□□□□□□	7.4.22 8.3.30	
503	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	7,665	0	7,665	0	7,665	補償	□□□□□□	7.4.18 8.3.30	
504	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策） 36-S3305-01	水川西A・B	榛原郡川根本町水川地内	526,450	0	526,450	526,450	0	補償	□□□□□□	7.4.25 7.6.18	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	事業間連携砂防等事業（急傾斜）（一般一大規模）（5か年加速化対策）計			2,140,969	0	2,140,969	1,173,920	967,049				
505	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3342-01	抜里山海戸	島田市川根町抜里地内	34,606,000	0	34,606,000	13,640,000	20,966,000	指名	（株）原小組	7.3.20 7.9.17	過年度工事が遅れており本工事の施工ができなかったため
506	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3343-01	家山F	島田市川根町家山地内	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	指名	（株）松井測量設計事務所	7.5.27 7.8.20	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
507	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3343-01	家山F	島田市川根町家山地内	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000	指名	（株）松井測量設計事務所	7.6.3 7.10.15	R6.12月補正であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			41,151,000	0	41,151,000	13,640,000	27,511,000				
508	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3337-01	大沢寺	藤枝市西方地内	56,023,000	0	56,023,000	20,400,000	35,623,000	指名	（株）トーカイ	7.3.19 7.11.5	補正予算のため
509	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3338-01	坊主免	藤枝市時ヶ谷地内	9,394,000	0	9,394,000	0	9,394,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.18 7.11.28	年度途中内示の予算につき適正工期の確保が困難なため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
510	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3338-01	坊主免	藤枝市時ヶ谷地内	606,000	0	606,000	0	606,000	指名	服部エンジニア（株）	6.8.28 7.11.28	地元説明会の開催にあたり、地元関係者との調整に不測の日時を要したため。
511	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3340-01	牛ケ谷Ｂ	藤枝市岡部町岡部地内	50,000,000	0	50,000,000	23,100,000	26,900,000	指名	（株）戸塚工務店	7.3.27 7.9.30	補正予算のため
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			116,023,000	0	116,023,000	43,500,000	72,523,000				
512	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 36-S3353-01	女池ケ谷	藤枝市下藪田地内	5,863,000	0	5,863,000	0	5,863,000	指名	（株）山田組	7.3.19 7.10.20	交通規制についての地元調整に不測の日数を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）計			5,863,000	0	5,863,000	0	5,863,000				
513	急傾斜地崩壊対策（一般一その他）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3341-01	牛ケ谷Ａ	藤枝市岡部町岡部地内	1,578,000	0	1,578,000	0	1,578,000	一般	服部エンジニア（株）	6.9.25 7.9.17	地元との調整に不測の日数を要したため
514	急傾斜地崩壊対策（一般一その他）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 36-S3341-01	牛ケ谷Ａ	藤枝市岡部町岡部地内	8,987,000	0	8,987,000	0	8,987,000	一般	服部エンジニア（株）	7.3.22 7.9.30	地元との調整に不測の日数を要したため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	急傾斜地崩壊対策（　一般ーその他）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			10,565,000	0	10,565,000	0	10,565,000				
	(04)砂防費計			826,159,537	11,260,000	814,899,537	268,674,035	546,225,502				
515	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	8,920,000	7,890,000	1,030,000	1,030,000	0	一般	佐藤建設（株）	6.12.3 7.6.30	コンクリート製品の納期に遅れが生じたため。
516	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	8,041,000	0	8,041,000	3,080,000	4,961,000	指名	（株）法月電設	7.3.27 7.7.25	関係機関との調整に不測の日時を要し、適正工期の確保が困難となったため。
517	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	6,732,000	0	6,732,000	6,732,000	0	一般	（株）スルガコンサル	6.12.24 7.6.30	関係地権者との調整に時間を要したため。
518	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	22,800,000	11,980,000	10,820,000	10,820,000	0	一般	佐藤建設（株）	6.9.25 7.5.16	工事箇所の隣接地権者との施工時期の調整に不測の日時を要したため。
519	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	1,340,526	0	1,340,526	0	1,340,526	補償	中部電力パワーグリッド株式会社	7.1.14	
520	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	3,429,900	0	3,429,900	0	3,429,900	補償	西日本電信電話株式会社 静岡支店	7.5.30	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
521	都市計画街路事業（街路・補助） 36-C6230-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	5,499,629	0	5,499,629	0	5,499,629	補償	中部電力パワーグリッド株式会社	6.12.17	
	都市計画街路事業（街路・補助）計			56,763,055	19,870,000	36,893,055	21,662,000	15,231,055				
522	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	23,507,000	0	23,507,000	23,507,000	0	一般	（株）エス・ロード	6.10.12 7.6.25	公安委員会との協議に不測の日数を要したため
523	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	47,333,000	17,200,000	30,133,000	0	30,133,000	一般	新井工業（株）	6.9.25 7.8.29	干満の影響により河川内作業に遅れが生じたため。
524	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	37,180,000	11,730,000	25,450,000	0	25,450,000	一般	（株）原川土木	6.9.25 7.7.10	公安委員会との協議に不測の日数を要したため
525	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	49,525,730	0	49,525,730	18,030,000	31,495,730	一般	（株）斎藤工務店	7.3.26 7.10.20	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため。
526	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	1,683,000	0	1,683,000	0	1,683,000	指名	服部エンジニア（株）	7.3.27 7.8.29	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため。
527	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000	指名	服部エンジニア（株）	7.6.25 7.9.17	令和６年度未執行予算を執行したため。
528	県単独街路整備事業 36-C5441-01	（都）志太東幹線	焼津市利右衛門地内	1,287,615	0	1,287,615	1,287,615	0	補償	焼津市長　中野　弘道	7.4.23 7.4.30	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
529	県単独街路整備事業 36-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	12,915,000	0	12,915,000	12,915,000	0	一般	佐藤建設（株）	6.12.3 7.6.30	コンクリート製品の納期に遅れが生じたため。
530	県単独街路整備事業 36-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市八楠地内	3,168,000	0	3,168,000	0	3,168,000	指名	（株）ツルタコンサルタント	7.3.25 7.7.31	関連工事との調整が遅れ、適正工期の確保が困難となったため。
531	県単独街路整備事業 36-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	100,000	0	100,000	0	100,000	指名	（株）スルガコンサル	7.6.25 7.10.29	令和６年度未執行予算を執行したため。
532	県単独街路整備事業 36-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	13,742,000	0	13,742,000	13,742,000	0	一般	佐藤建設（株）	6.9.25 7.5.16	工事箇所の隣接地権者との施工時期の調整に不測の日時を要したため。
533	県単独街路整備事業 36-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	3,212,000	0	3,212,000	3,212,000	0	指名	（株）スルガコンサル	6.8.7 7.6.30	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
534	県単独街路整備事業 36-C5443-01	（都）焼津広幡線	焼津市越後島地内	5,126,000	0	5,126,000	0	5,126,000	指名	（株）フジヤマ	6.12.5 7.8.27	河川管理者との協議や調整に不測の日時を要したため。
535	県単独街路整備事業 36-C5444-01	（都）東名川尻幹線	榛原郡吉田町川尻地内	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000	指名	服部エンジニア（株）	7.7.2 7.11.5	令和６年度未執行予算を執行したため。
	県単独街路整備事業計			203,756,345	28,930,000	174,826,345	72,693,615	102,132,730				
	(03)市街地整備費計			260,519,400	48,800,000	211,719,400	94,355,615	117,363,785				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
536	公園・緑化推進事業費 36-L0350-01	吉田公園	榛原郡吉田町川尻地内	11,964,000	0	11,964,000	4,750,000	7,214,000	一般	(株) Ｈさく　静岡支店	7.3.26 7.8.21	関連工事の完了が遅れ、適正工期の確保が困難となったため。
	公園・緑化推進事業費計			11,964,000	0	11,964,000	4,750,000	7,214,000				
	(05)公園緑地費計			11,964,000	0	11,964,000	4,750,000	7,214,000				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
537	５年河川災害復旧（過） 35-B3803-01	一級河川伊久美川	島田市身成地先	78,615,000	0	78,615,000	0	78,615,000	指名	大河原建設（株）	6.3.14 8.3.25	上流区間と下流区間を別時期に施工せざるを得なくなったため
	５年河川災害復旧（過）計			78,615,000	0	78,615,000	0	78,615,000				
538	５年砂防災害復旧（過） 35-B3838-01	大井川支川笹間川	島田市川根町笹間下地先	43,000,000	14,520,000	28,480,000	28,480,000	0	指名	（株）原小組	7.1.17 7.6.30	入札不調により適性工期の確保が困難であったため
539	５年砂防災害復旧（過） 35-B3841-01	大井川支川川根長尾川	榛原郡川根本町上長尾地先	399,709,980	125,699,980	274,010,000	0	274,010,000	一般	（株）梶山組	6.2.23 8.3.6	湧水量が多く仮設工法と地盤改良工法の見直しにより工期内での完成が困難となったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	５年砂防災害復旧（過）計			442,709,980	140,219,980	302,490,000	28,480,000	274,010,000				
	(01)過年災害土木復旧費計			521,324,980	140,219,980	381,105,000	28,480,000	352,625,000				
540	土木施設災害調査 36-B0350-02	（一）静岡焼津線	焼津市浜当目地内	90,288,000	27,000,000	63,288,000	0	63,288,000	随契	（株）ジーベック	6.7.3 7.10.8	有識者に意見聴取した結果、斜面崩壊のすべり面を確定するため、調査検討の継続が必要となったため
541	土木施設災害調査 36-B0350-02	（一）静岡焼津線	焼津市浜当目地内	91,190,000	0	91,190,000	27,350,000	63,840,000	随契	日本工営（株）　静岡事務所	6.7.3 7.10.8	有識者に意見聴取した結果、斜面崩壊のすべり面を確定するため、調査検討の継続が必要となったため
542	土木施設災害調査 36-B0352-03	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	17,182,000	0	17,182,000	5,150,000	12,032,000	随契	国土防災技術（株）　静岡支店	6.6.19 7.11.28	関係機関との協議により不測の日時を要したため
543	土木施設災害調査 36-B0352-03	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	16,170,000	0	16,170,000	0	16,170,000	随契	（株）松井測量設計事務所	6.6.18 7.8.29	設計業務に遅れが生じ、履行期限内の完了が困難となったため
544	土木施設災害調査 36-B0354-01	一級河川伊久美川	島田市身成地先	14,080,000	0	14,080,000	0	14,080,000	随契	日本コルダルト（株）	6.12.20 7.7.31	適正工期の確保が困難であったため
545	土木施設災害調査 36-B0354-01	一級河川伊久美川	島田市身成地先	7,733,000	0	7,733,000	0	7,733,000	随契	大鐘測量設計（株）	6.12.20 7.7.31	適正工期の確保が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	土木施設災害調査計			236,643,000	27,000,000	209,643,000	32,500,000	177,143,000				
546	５年河川災害復旧 35-B3503-01	一級河川伊久美川	島田市身成地先	49,720,000	49,720,000	0	0	0	指名	大河原建設（株）	6.3.14 8.3.25	上流区間と下流区間を別時期に施工せざるを得なくなったため
	５年河川災害復旧計			49,720,000	49,720,000	0	0	0				
547	６年河川災害復旧 36-B3504-01	二級河川瀬戸川	藤枝市瀬戸ノ谷地先	22,803,000	9,790,000	13,013,000	13,013,000	0	指名	フルカワクリエイト（株）	6.10.31 7.5.21	地元との調整に不測の日数を要したため
548	６年河川災害復旧 36-B3508-01	二級河川朝比奈川	静岡市葵区小布杉地先	30,570,000	0	30,570,000	30,570,000	0	指名	（株）フジエダロード	7.1.29 7.7.4	工事進入にあたり、隣接土地所有者との調整に不測の日数を要したため
549	６年河川災害復旧 36-B3509-01	二級河川葉梨川	藤枝市中ノ合地先	9,430,400	0	9,430,400	0	9,430,400	一般	ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）	7.7.28 8.1.6	用地買収に不測の日数を要したため
550	６年河川災害復旧 36-B3509-01	二級河川葉梨川	藤枝市中ノ合地先	81,600	0	81,600	81,600	0	川地	□□□□□□	7.2.14 7.4.28	

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
551	6年河川災害復旧 36-B3510-01	二級河川岡部川	藤枝市岡部町岡部地先	309,756	0	309,756	0	309,756	補償	横添町内会長　□□□	7.6.16 7.10.31	
552	6年河川災害復旧 36-B3510-01	二級河川岡部川	藤枝市岡部町岡部地先	460,244	0	460,244	0	460,244	補償	藤枝市	7.7.3 7.10.31	
553	6年河川災害復旧 36-B3511-01	二級河川萩間川	牧之原市大江地先	35,509,000	0	35,509,000	35,509,000	0	指名	相良建設（株）	7.1.30 7.6.10	R6.11災害査定後の箇所付となり、年度内での適正工期の確保が困難だったため
554	6年河川災害復旧 36-B3512-01	二級河川萩間川	牧之原市中西地先	9,174,000	0	9,174,000	9,174,000	0	指名	若杉建設（株）	6.12.11 7.5.26	製品の納入に時間を要したため
555	6年河川災害復旧 36-B3513-01	二級河川菅ヶ谷川	牧之原市菅ヶ谷地先	25,642,000	0	25,642,000	25,642,000	0	指名	（株）明建	7.1.30 7.6.10	R6.11災害査定後の箇所付となり、年度内での適正工期の確保が困難だったため
	6年河川災害復旧計			133,980,000	9,790,000	124,190,000	113,989,600	10,200,400				
556	5年砂防災害復旧 35-B3538-01	大井川支川笹間川	島田市川根町笹間下地先	0	0	0	0	0	指名	（株）原小組	7.1.17 7.6.30	入札不調により適性工期の確保が困難であったため
557	5年砂防災害復旧 35-B3541-01	大井川支川川根長尾川	榛原郡川根本町上長尾地先	42,600,020	42,600,020	0	0	0	一般	（株）梶山組	6.2.23 8.3.6	湧水量が多く仮設工法と地盤改良工法の見直しにより工期内での完成が困難となったため
	5年砂防災害復旧計			42,600,020	42,600,020	0	0	0				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
558	６年道路災害復旧 36-B3501-01	（国）４７３号	島田市福用地内	83,446,000	31,240,000	52,206,000	52,206,000	0	指名	山岸建設（株）	6.7.18 7.5.30	上流区間と下流区間を別時期に施工せざるを得なくなったため
559	６年道路災害復旧 36-B3502-01	（国）４７３号	島田市川根町笹間地内	121,528,000	46,200,000	75,328,000	75,328,000	0	一般	（株）原小組	6.10.15 7.6.13	資材搬入等の工事車両の往来について、地元との調整に不測の日時を要したため
560	６年道路災害復旧 36-B3505-01	（一）相俣岡部線	藤枝市岡部町玉取地内	18,612,000	6,560,000	12,052,000	12,052,000	0	指名	（株）フジエダロード	6.11.13 7.5.23	通行止めを伴う交通規制についての地元調整に不測の日数を要したため
561	６年道路災害復旧 36-B3506-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	15,000,000	0	15,000,000	6,460,000	8,540,000	指名	（株）丸川組	7.6.25 7.11.21	用地買収に不測の日数を要したため
562	６年道路災害復旧 36-B3506-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	12,950	0	12,950	12,950	0	用地	□□□□□□	7.2.5 7.4.21	
563	６年道路災害復旧 36-B3506-01	（主）藤枝黒俣線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	3,530	0	3,530	3,530	0	補償	□□□□□□	7.2.5 7.4.21	
564	６年道路災害復旧 36-B3514-01	（主）焼津森線	藤枝市西方地内	5,369,000	0	5,369,000	5,369,000	0	指名	□□□□□□	7.1.29 7.6.30	通行止めを伴う交通規制についての地元調整に不測の日数を要したため
565	６年道路災害復旧 36-B3515-01	（一）蔵田島田線	藤枝市瀬戸ノ谷地内	13,498,000	0	13,498,000	13,498,000	0	指名	（株）丸川組	7.2.5 7.5.30	用地買収に不測の日数を要したため
566	６年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	62,108,000	0	62,108,000	62,108,000	0	指名	（株）梶山組	7.7.3 8.2.21	12月査定災害であり、年度内での適正工期の確保が困難であったため

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額（円）	前年度施行支払額（円）	繰越額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成（予定）年月日	繰越理由
567	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	207,724	0	207,724	207,724	0	用地	□□□□□□	7.5.30 7.7.14	
568	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	208,008	0	208,008	208,008	0	用地	□□□□□□	7.5.23 7.7.14	
569	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	158,548	0	158,548	158,548	0	用地	□□□□□□	7.5.23 7.7.14	
570	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	1,295,400	0	1,295,400	0	1,295,400	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	7.5.7 8.3.30	
571	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	108,171	0	108,171	108,171	0	補償	□□□□□□	7.5.30 7.7.14	
572	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	59,114	0	59,114	59,114	0	補償	□□□□□□	7.5.23 7.7.14	
573	6年道路災害復旧 36-B3516-01	（国）３６２号	榛原郡川根本町下長尾地内	28,460	0	28,460	28,460	0	補償	□□□□□□	7.5.23 7.7.14	
574	6年道路災害復旧 36-B3517-01	（主）細江金谷線	牧之原市坂口地内	75,865,000	0	75,865,000	75,240,000	625,000	指名	（株）加藤組	7.2.20 8.1.16	早期の通行規制解除を行うための応急対策工法及び対策範囲の確定に関する有識者との協議に不測の日時を要したため
	6年道路災害復旧計			397,507,905	84,000,000	313,507,905	303,047,505	10,460,400				

□□□□□□

繰　越　工　事　調

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）
（令和 7年 7月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	(02)現年災害土木復旧費計			860,450,925	213,110,020	647,340,905	449,537,105	197,803,800				
575	県営住宅整備事業公共建築（改修） 36-Z0603-01	団尻団地	焼津市すみれ台地内	111,298,000	40,920,000	70,378,000	0	70,378,000	一般	吉島ポンプ工業（株）	6.12.3 7.8.29	部品供給難による製品納期の遅延により年度内完了が困難となったため
	県営住宅整備事業公共建築（改修）計			111,298,000	40,920,000	70,378,000	0	70,378,000				
				111,298,000	40,920,000	70,378,000	0	70,378,000				
	総計			9,910,058,465	1,512,326,480	8,397,731,985	3,347,583,256	5,050,148,729				

補助工事調

令和６年度

□□□□□□

補　助　工　事　調

（令和6年度）　　単位：円

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況 着手年月日	工事進捗状況 完成（予定）年月日	工事進捗状況 進捗率	交付決定 年月日	交付決定 金額	補助金交付 年月日	補助金交付 金額	事業確認年月日	摘要
1	準用河川等改修事業費（準）杉沢川	川根本町	町	河川改修工事 L=56.2m	川根本町 徳山	5,478,000	5,478,000	1/3以内	1,500,000	6.10.18	7.2.14	100%	5.6.12 6.1.11	7,000,000 ▲ 5,500,000	7.5.8	1,500,000	7.3.31 (7.4.14)	R5繰越
2	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（川原平A）	藤枝市	市	もたれ式擁壁工 L=3.5m 用地A=208㎡他	藤枝市 瀬古1丁目	15,000,000	15,000,000	45/100以内	6,750,000	5.6.1	6.10.31	100%	5.6.13	6,750,000	6.12.10	6,750,000	6.11.20	R5繰越
3	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（ばらの丘二丁目）	島田市	市	防護柵・擁壁工 L=77m	島田市 ばらの丘二丁目	104,852,000	104,852,000	45/100以内	6,750,000	5.9.27	6.6.18	100%	5.6.6	6,750,000	6.8.15	6,750,000	6.7.17	R5繰越
4	準用河川等改修事業費（準）大溝川	藤枝市	市	コンクリートブロック積工 L=21.0m	藤枝市 時ケ谷	36,000,000	36,000,000	1/3以内	12,000,000	6.7.23	7.2.10	100%	6.5.31	12,000,000	7.3.12	12,000,000	7.2.20	
5	準用河川等改修事業費（準）沢垂川	牧之原市	市	排水樋門設置工 1式	牧之原市 細江	117,612,000	117,612,000	1/3以内	39,000,000	6.7.19	(7.6.30)	70%	6.5.23	39,000,000	7.4.10	13,700,000		
6	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（ばらの丘二丁目）	島田市	市	防護柵・擁壁工 L=51m	島田市 ばらの丘二丁目	107,866,000	107,866,000	45/100以内	19,040,000	6.7.11	7.3.18	100%	6.5.28 6.12.5	17,640,000 1,400,000	7.5.1	19,040,000	7.3.31 (7.4.8)	
7	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（川原平A）	藤枝市	市	もたれ式擁壁工 L=6.6m	藤枝市 瀬古1丁目	21,800,000	21,800,000	45/100以内	9,810,000	6.10.15	7.3.10	100%	6.6.17	9,810,000	7.5.8	9,810,000	7.3.31 (7.4.9)	
8	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（内瀬戸寺前）	藤枝市	市	鉄筋挿入工・法面工 L=19m	藤枝市 内瀬戸	17,699,000	17,699,000	45/100以内	7,830,000	6.7.10	6.12.5		6.6.17	7,830,000	7.2.14	7,830,000	7.1.9	
9	急傾斜地崩壊対策事業（指定促進）（白井壱丁田Ⅰ）	牧之原市	市	測量及び指定調書作成 2.7万㎡	牧之原市 白井壱丁田Ⅰ	5,489,000	5,489,000	45/100以内	2,200,000	6.6.21	7.3.21	100%	6.7.18	2,200,000	7.5.16	2,200,000	7.3.31 (7.4.22)	
10																		
11																		
12																		
13																		
				合計	8地区	431,796,000	431,796,000		104,880,000	令和5年度まで交付分（外数） 令和6年度交付分				104,880,000		(0) 79,580,000		

補助工事調

令和７年度

令和７年７月３１日現在

□□□□□□

補　助　工　事　調

（令和7年度）
令和7年7月31日現在

単位：円

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況 着手年月日	工事進捗状況 完成（予定）年月日	工事進捗状況 進捗率	交付決定 年月日	交付決定 金額	補助金交付 年月日	補助金交付 金額	事業確認年月日	摘要
1	準用河川等改修事業費（準）沢垂川	牧之原市	市	排水樋門設置工 1式	牧之原市 細江	117,612,000	117,612,000	1/3以内	39,000,000		7.6.30	100%	6.5.23	39,000,000				R6繰越
2	準用河川等改修事業費（準）大溝川	藤枝市	市	コンクリートブロック積工 L=46m	藤枝市 時ケ谷	316,336,000	31,636,000	1/3以内	10,000,000	（7.8.1）	（8.2.20）		7.5.30	10,000,000				
3	準用河川等改修事業費（準）沢垂川	牧之原市	市	排水樋門設置工 1式	牧之原市 細江	117,777,000	117,777,000	1/3以内	39,000,000	7.7.1	（8.3.21）		7.5.15	39,000,000	（7.4.10）	（13,700,000）		
4	準用河川等改修事業費（準）杉沢川	川根本町	町	河川改修工事 L=60m	川根本町 徳山	34,848,000	34,848,000	1/3以内	11,000,000	（7.9.1）	（8.3.13）		7.6.5	11,000,000				
5	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（川原平a）	藤枝市	市	もたれ式擁壁工 L=18.7m	藤枝市 瀬古1丁目	40,062,000	40,062,000	45/100以内	18,000,000	7.6.17	（8.2.27）		7.4.30	18,000,000				
6	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（内瀬戸）	藤枝市	市	崩壊土砂防止柵工 L=19m	藤枝市 内瀬戸	14,674,000	14,674,000	45/100以内	6,570,000	7.6.17	（7.10.31）		7.4.30	6,570,000				
7	急傾斜地崩壊対策事業（施設整備）（ばらの丘二丁目）	島田市	市	崩壊土砂防止柵工 L=54m	島田市 ばらの丘二丁目	107,822,000	107,822,000	45/100以内	24,480,000	7.7.17	（8.3.31）		7.6.3	24,480,000				
8	急傾斜地崩壊対策事業（指定促進）（高田一ホ）	藤枝市	市	路線測量L＝0.2km 用地測量A＝0.3ha 現地測量A＝0.03k㎡他	藤枝市 高田	6,072,000	6,072,000	45/100以内	2,700,000	7.6.17	（8.2.27）		7.4.30	2,700,000				
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
				合計	8地区	755,203,000	470,503,000		150,750,000	令和6年度まで交付分（外数） 令和7年度交付分				150,750,000				