令和８年度 公共事業 再評価 対象事業一覧表

資料１

No	部局	種別	補助区分	箇所名	市町	事業内容	前回評価 時期	前回評価 初回再評価	再評価理由	計画期間 着手	計画期間 完了予定 前回	計画期間 完了予定 今回	計画期間 増減	計画期間 増減率	計画期間 変更理由	全体事業費（百万円） 前回	全体事業費（百万円） 今回	全体事業費（百万円） 増減	全体事業費（百万円） 増減率	全体事業費（百万円） 変更理由	事業進捗 事業費 前回	事業進捗 事業費 今回	事業進捗 進捗率 前回	事業進捗 進捗率 今回	事業の投資効果 B/C(i=4%) 前回	事業の投資効果 B/C(i=4%) 今回	事業の投資効果 EIRR 前回	事業の投資効果 EIRR 今回	対応方針案	理由（継続を除）	代表箇所の選定 ①社会的注目度	代表箇所の選定 ②計画変更	代表箇所の選定 ③事業規模	代表箇所の選定 ④事業費変更等	代表箇所の選定 最終選定結果	担当課
1	くらし環境	公営	交付金	県営住宅麻機羽高団地	静岡市	県営住宅の建替 ・解体：９棟282戸 ・新築：４棟185戸	R3	○	採択後5年経過	R4	R9	R9	－	－	－	3,898	4,777	879	+23%	・労務費及び物価の上昇 ・地質調査結果に基づく杭工法の変更	－	4,592	－	96%	－	－	－	－	継続	－			○		◎	公営住宅課
2	交通基盤	道路	交付金	（一）山梨一宮線	森町	バイパス L=1100m	R3		前回再評価後5年経過	H29	R8	R12	＋ 4年	＋ 40%	用地交渉の難航	950	1,200	250	+26%	労務費及び物価の上昇	132	461	14%	38%	2.6	1.8	10.6	6.9	継続					○		道路整備課
3	交通基盤	道路	交付金	一般国道362号　下長尾工区	川根本町	道路拡幅工 L=181m	R4	○	採択後5年経過	R4	R11	R11	＋ 0年	＋ 0%	－	250	250	0	+0%	－	－	151	－	60%	－	0.8	－	2.6	継続		○				◎	道路整備課
4	交通基盤	河川	交付金	（二）東光寺谷川	島田市	河道拡幅工L=2,315m 橋梁N=10橋 取水堰N=5箇所 伏せ越しN=1箇所	R4	○	採択後5年経過	R4	R23	R23	＋ 0年	－	－	4,534	4,534	0	+0%	－	－	380	－	8%	52.8	38.9	－	192.4	継続							河川海岸整備課
5	交通基盤	河川	交付金	（二）太田川（下流工区）	磐田市・袋井市	河道掘削L=4,000m	R3		前回再評価後5	H14	R7	R15	＋ 8年	＋ 33%	令和４年台風15の出水後、レーザ測量により河道の評価をし直した結果、下流区間で掘削を必要とされる区間が確認され掘削量が増えたため。	11,700	16,860	5,160	+44%	令和４年台風15の出水後、レーザ測量により河道の評価をし直した結果、下流区間で掘削を必要とされる区間が確認され掘削量が増えたこと及び物価上昇及び処分費の増。	9,661	11,877	83%	70%	12.2	12.9	68.6	64.1	継続				○	○	◎	河川海岸整備課
6	交通基盤	河川	補助	（一）沼川	沼津市	河川トンネルL=529m 橋梁N=7橋	R6	－	社会情勢の急変	H24	R14	R14	＋ 0年	－	－	47,000	51,570	4,570	+10%	・物価および労務費の上昇	26,021	34,091	55%	66%	1.8	1.7	6.2	5.9	継続		○		○			河川海岸整備課
7	交通基盤	海岸	交付金	浜松篠原海岸	浜松市	・離岸堤 N=3基 ・養浜工 V=158万㎥	R3		前回再評価後5年経過	H18	R8	R20	＋ 12年	＋ 60%	天竜川ダム再編事業の事業期間延長	3,699	6,144	2,445	+66%	・養浜事業期間延長に伴う養浜事業費の増加 ・物価および労務費の上昇	2,249	2,409	61%	39%	3.3	2.0	6.3	5.2	継続					○		河川海岸整備課
8	交通基盤	砂防	交付金	建穂神社沢	静岡市	砂防堰堤工 N=1基	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R13	＋ 5年	＋ 100%	地元調整に時間を要した	250	321	71	+28%	労務費及び物価の上昇		71	0%	22%	47.3	80.3		53.2	継続				○	○		砂防課
9	交通基盤	砂防	交付金	足間沢	川根本町	堰堤工 N=1基 渓流保全工 L=53m	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R11	＋ 3年	＋ 60%	地元調整に時間を要した	250	400	150	+60%	労務費及び物価の上昇		77	0%	19%	1.7	1.8		6.9	継続					○		砂防課
10	交通基盤	砂防	補助	水ノ谷川	磐田市	堰堤工 N=1基	R4	○	採択後5年経過	R4	R10	R14	＋ 4年	＋ 57%	追加工種の検討・施工に時間を要した	140	887	747	+534%	掘削影響範囲の法面対策の追加		317	0%	36%	7.8	3.2		10.5	継続				○	○	◎	砂防課
11	交通基盤	砂防	補助	平松沢Ｂ	磐田市	堰堤工 N=1基	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R10	＋ 2年	＋ 40%	地元調整に時間を要した	140	298	158	+113%	堰堤高の上昇、労務費及び物価の上昇		208	0%	70%	8.6	10.1		23.3	継続					○		砂防課
12	交通基盤	砂防	補助	平松沢Ｃ	磐田市	堰堤工 N=1基	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R9	＋ 1年	＋ 20%	地元調整に時間を要した	140	257	117	+84%	堰堤高の上昇、労務費及び物価の上昇		237	0%	92%	4.5	7.0		20.9	継続					○		砂防課
13	交通基盤	砂防	交付金	河内諏訪沢	下田市	砂防堰堤工１基 H=6.5m、V=1,208m3	R3		前回再評価後5	H29	R7	R10	＋ 3年	＋ 40%	地元調整に時間を要した	307	650	343	+112%	小型重機の使用、労務費及び物価の上昇	66	446	21%	69%	4.7	4.6	23.2	13.0	継続					○	○		砂防課
14	交通基盤	砂防	補助	勘兵衛沢	静岡市	砂防堰堤工 N=1基	R3		前回再評価後5	H29	R6	R9	＋ 3年	＋ 42%	地元調整に時間を要した	470	750	280	+60%	労務費及び物価の上昇	181	550	39%	73%	15.0	19.1	93.0	25.4	継続					○	○		砂防課
15	交通基盤	砂防	交付金	子ノ上沢	焼津市	不透過型堰堤工（除石工）H=12.0m、 L=59.5m 流木捕捉工	R4		前回再評価後5	H29	R5	R10	＋ 5年	＋ 71%	地元調整に時間を要した	470	693	223	+47%	労務費及び物価の上昇	182	593	39%	86%	2.1	3.1	6.7	11.5	継続					○	○		砂防課
16	交通基盤	砂防	交付金	御神川	西伊豆町	砂防堰堤工	R3		前回再評価後5	H30	R5	R10	＋ 5年	＋ 71%	地元調整に時間を要した	200	420	220	+110%	資材単価、労務費単価の著しい高騰	122	375	61%	89%	3.8	4.0	16.3	12.4	継続						○		砂防課
17	交通基盤	地すべり	交付金	大滝	浜松市	集水井工N=4基 横ボーリング工N=2群	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R13	＋ 5年	＋ 60%	地元調整に時間を要した	580	760	180	+31%	労務費及び物価の上昇	0	445	0%	59%	9.6	11.8	－	48.8	継続					○	○		砂防課
18	交通基盤	急傾斜	交付金	桜木町No.３	熱海市	待受擁壁工 法面工	R3	○	採択後5年経過	R4	R8	R13	＋ 5年	＋ 100%	地元調整に時間を要した	200	500	300	+150%	対策施設の規模の増大 資材単価、労務費単価の著しい高騰	0	27	0%	5%	7.6	10.2	－	18.4	継続					○	○		砂防課
19	交通基盤	急傾斜	交付金	神島Ｂ	伊豆の国市	補強土壁工 L=284m	R4	○	採択後5年経過	R4	R12	R12	－	－	－	427	427	0	+0%	－	0	116	0%	27%	7.5	10.5	－	20.1	継続								砂防課
20	交通基盤	急傾斜	交付金	関の沢No.２	静岡市	擁壁工 L=260m	R3		前回再評価後5	H29	R6	R10	＋ 4年	＋ 50%	地元調整に時間を要した	462	523	61	+13%	労務費及び物価の上昇	147	373	32%	71%	3.5	7.6	13.4	17.0	継続					○			砂防課
21	交通基盤	急傾斜	交付金	千代日向No.２	静岡市	法枠工　L=114m擁壁工　L=109m	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R11	＋ 3年	＋ 60%	地元調整に時間を要した	247	287	40	+16%	労務費及び物価の上昇	0	157	0%	55%	15.2	18.2	－	29.7	継続						○		砂防課
22	交通基盤	急傾斜	交付金	建穂赤松峠No.２	静岡市	擁壁工　L=206m	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R12	＋ 4年	＋ 80%	地元調整に時間を要した	216	289	73	+34%	労務費及び物価の上昇	0	81	0%	28%	5.9	40.5	－	39.1	継続						○		砂防課
23	交通基盤	急傾斜	交付金	沓谷	静岡市	擁壁工 L=489m	R3		前回再評価後5	H24	R8	R9	＋ 1年	＋ 7%	地元調整に時間を要した	422	619	197	+47%	労務費及び物価の上昇	341	549	81%	89%	12.3	19.7	57.7	34.8	継続					○	○		砂防課
24	交通基盤	急傾斜	交付金	丸子井尻	静岡市	擁壁工 L=380m	R3		前回再評価後5	H29	R8	R9	＋ 1年	＋ 9%	地元調整に時間を要した	381	421	40	+10%	労務費及び物価の上昇	138	381	36%	90%	16.2	36.1	81.2	37.5	継続					○			砂防課
25	交通基盤	急傾斜	交付金	丸子赤目ヶ谷Ｂ	静岡市	擁壁工	R3		前回再評価後5	H24	R7	R9	＋ 2年	＋ 13%	地元調整に時間を要した	546	546	0	+0%	－	347	478	64%	88%	4.3	21.5	19.2	28.8	継続					○			砂防課
26	交通基盤	急傾斜	交付金	坊主免	藤枝市	重力式擁壁工 L=223.2m	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R11	＋ 3年	＋ 60%	地元調整に時間を要した	168	216	48	+29%	労務費及び物価の上昇	0	133	0%	62%	9.1	15.7	－	27.7	継続						○		砂防課
27	交通基盤	急傾斜	交付金	川原平ｂ	藤枝市	重量式擁壁工 法枠工	R4	○	採択後5年経過	R4	R10	R11	＋ 1年	＋ 14%	地元調整に時間を要した	112	210	98	+88%	労務費及び物価の上昇	0	85	0%	40%	4.2	18.4	－	29.4	継続						○		砂防課
28	交通基盤	急傾斜	交付金	源太山	湖西市	擁壁工L=102m	R4	○	採択後5年経過	R4	R8	R10	＋ 2年	＋ 29%	地元調整に時間を要した	100	184	84	+84%	法面工の面積の増大 労務費及び物価の上昇	0	104	0%	57%	22.9	23.7	－	35.1	継続						○		砂防課
29	交通基盤	港湾	交付金	松崎港海岸	賀茂郡松崎町	高潮対策事業 堤防（改良）等 L=730m	R4	○	採択後5年経過	R4	R9	R14	＋ 5年	＋ 83%	施設構造に関する地元調整	730	2,418	1,688	+231%	・景観への配慮に伴う構造の変更 ・労務費及び物価の上昇等	－	609	－	25%	8.8	4.9	26.8	18.8	継続						○	◎	港湾整備課
30	交通基盤	港湾	交付金	清水港	静岡市	港湾改修事業 岸壁　L=260m	R4	○	採択後5年経過	R4	R7	R13	＋ 6年	＋ 150%	地盤改良工追加に伴う計画期間の見直し	1,090	1,200	110	+10%	地盤改良工追加	0	103	0%	9%	1.1	1.3	4.7	5.4	継続								港湾整備課
31	交通基盤	港湾	補助	清水港	静岡市	廃棄物処理施設等整備事業 護岸工　L=1,442m	R3		前回再評価後5年経過	S50	R13	R13	＋ 0年	＋ 0%	—	10,105	10,105	0	+0%	—	9,905	9,905	98%	98%	1.0	1.2	4.1	5.1	継続				○			港湾整備課
32	交通基盤	漁港	補助	焼津漁港海岸	焼津市	胸壁　L=3,280m 陸閘　N=22基 水門　N=2基	R3	○	前回再評価後5年経過	H24	R13	R13	－	－	－	8,836	8,836	0	+0%	－	1,922	4,829	22%	55%	2.6	2.6	－	－	継続				○			漁港整備課
33	交通基盤	街路	交付金	（都）金岡浮島線 （東原工区）	沼津市	道路工 L=557.2m	R4	○	採択後5年経過	R4	R10	R10	－	－		4,289	4,289	0	+0%		－	839	－	20%	－	1.3	－	5.3	継続								街路整備課
34	交通基盤	街路	交付金	（都）志太中央幹線 （左車工区）	藤枝市	道路工 L=446m	R3		前回再評価後5年経過	H24	R5	R10	＋ 5年	＋ 45%	用地交渉の難航	2,329	2,468	139	+6%	労務費及び物価の上昇	2,094	2,409	90%	98%	2.8	2.7	9.6	9.6	継続						○		街路整備課
35	交通基盤	街路	交付金	（都）志太中央幹線 （大手・郡工区）	藤枝市	道路工 L=489m	R4	○	採択後5年経過	R4	R10	R10	－	－		2,177	2,177	0	+0%		－	750	－	34%	－	3.5	－	13.5	継続								街路整備課