

太田川ダム建設事業経緯表	
年 月	内 容
昭和55年度	太田川ダムの予備調査に着手（県単独）
昭和61年度	太田川原野谷川治水水防組合が太田川ダムの建設を要望
昭和61年度	太田川ダムの実施計画調査に着手（国庫補助）
昭和63年度	太田川ダム建設事業森町対策委員会設立
昭和63年度	袋井市、磐田市、掛川市、森町、福田町、浅羽町が多目的ダムを要望
平成元年度	袋井土木事務所にダム建設課を設置
平成元年度	太田川ダム建設採択
平成2年度	工事用道路工事に着手
平成3年4月	太田川ダム建設事務所設置
平成3年6月	太田川ダム建設促進期成同盟会設立
平成3年10月	太田川ダム地権者協議会設立
平成5年3月	遠州地域広域的水道整備計画改定を22市町村が同意
平成5年6月	遠州地域広域的水道整備計画改定を県議会が同意
平成6年3月	遠州広域水道用水供給事業の変更がなされ、県企業局長が利水者として基本協定を締結
平成6年4月	遠州広域水道用水供給計画の変更が許可
平成6年8月	太田川ダム地権者協議会と損失補償基準に関する協定書の調印
平成8年3月	一般補償を完了
平成9年11月	太田川ダム環境保全対策検討委員会設立
平成11年2月	静岡県事業評価監視委員会で継続として認められる
平成12年3月	太田川ダム環境保全対策検討委員会より『太田川ダム建設に伴う環境保全に関する提言書』が提出された
平成12年5月	漁業補償契約締結
平成12年6月	浜松市から取水減量の申し出記事「読売新聞」
平成12年8月	県が受水14市町に取水量再調査依頼
平成12年9月	14市町が回答 当初計画（81,000m ³ /日）の減量（－13,600m ³ /日）を申し出
平成13年1月	知事が計画見直し案を表明
平成13年2月	計画見直しに関する意見募集（2月2日～2月17日）
平成13年3月	静岡県河川審議会：太田川水系河川整備基本方針（案） 答申静岡県事業評価監視委員会：ダム規模の縮小する案が妥当とする意見書提出
平成13年3月	県議会で規模縮小に基づく、ダム設計費が承認された
平成13年4月	ダム本体修正設計開始（業務委託発注）
平成13年10月	9月県議会でダム本体工の債務負担行為の議決
平成14年1月	ダム本体工事入札（1工区：堤体工 2工区：骨材製造工 3工区：転流工）
平成14年3月	ダム本体1工区、2工区議会承認（本契約）
平成14年6月2日	太田川ダム環境対策連絡会発足
平成14年8月5日	付替県道（吉川橋～4号パイロット）の開通式
平成14年10月29日	太田川ダム本体工 起工式
平成14年11月12日	仮排水トンネル開通
平成14年11月21日	第2回太田川ダム環境対策連絡会
平成14年11月24日	公共物（大まる様、八幡様他）移設完成式
平成15年2月13日	付替県道5号トンネル貫通式
平成15年5月14日	転流式（仮排水トンネル完成）
平成15年6月3日	第3回太田川ダム環境対策連絡会
平成14年1125日	第4回太田川ダム環境対策連絡会

平成15年12月24日	付替道路完成（4号パイロット～6号パイロットの開通式）
平成16年6月10日	第5回太田川ダム環境対策連絡会
平成16年6月29日	取水放流設備工の入札の公告
平成16年8月12日	取水放流設備工の入札
平成16年10月14日	取水放流設備工議会承認（本契約）
平成16年11月19日	第6回太田川ダム環境対策連絡会
平成17年1月4日	第1回太田川ダム周辺環境整備ワークショップ
平成17年2月21日	第2回太田川ダム周辺環境整備ワークショップ
平成17年6月7日	第7回太田川ダム環境対策連絡会
平成17年6月6日	第3回太田川ダム周辺環境整備ワークショップ
平成17年9月16日	第1回太田川ダム周辺環境整備検討会
平成17年11月10日	第4回太田川ダム周辺環境整備ワークショップ
平成17年11月30日	第8回太田川ダム環境対策連絡会
平成17年11月30日	静岡県事業評価監視委員会：太田川ダム事業の『継続』が妥当とされました
平成18年1月30日	第2回太田川ダム周辺環境整備検討会
平成18年2月22日	第5回太田川ダム周辺環境整備ワークショップ
平成18年3月11日	太田川ダム関係事業説明会（第1回）
平成18年3月21日	初打設式（本体コンクリート）
平成18年6月9日	第9回太田川ダム環境対策連絡会
平成18年10月1日	定礎式
平成18年11月30日	第10回太田川ダム環境対策連絡会
平成19年3月8日	10万m3打設記念式（本体コンクリート）
平成19年5月12日	太田川ダム関係事業説明会（第2回）
平成19年6月20日	第11回太田川ダム環境対策連絡会
平成19年7月7日	湖面橋命名 「かわせみ橋」に決定
平成19年11月30日	第12回太田川ダム環境対策連絡会
平成20年2月23日	「かわせみ橋」開通式
平成20年3月26日	最終打設式（本体コンクリート）
平成20年4月18日	二次転流
平成20年5月23日	ダム湖命名委員会 ダム湖名、「かわせみ湖」に決定
平成20年6月24日	第13回太田川ダム環境対策連絡会
平成20年9月5日	付替県道工事完了（原石山手前～不動沢橋区間の開通）
平成20年10月16日	試験湛水開始
平成20年11月28日	第14回太田川ダム環境対策連絡会
平成21年3月17日	試験湛水 常時満水位（標高270.5m）に到達
平成21年5月18日	試験湛水 サーチャージ水位（標高284.0m）に到達
平成21年6月3日	試験湛水終了
平成21年7月1日	供用開始
平成21年8月31日	第15回太田川ダム環境対策連絡会
平成21年11月1日	竣工式
平成22年2月12日	第16回太田川ダム環境対策連絡会