沼津高架ＰＩプロジェクトのながれ

資料１

沼津高架ＰＩプロジェクト 開始

【ステップ１】ＰＩ実施計画の策定

ＰＩ実施計画（進め方や手続き）
県民から意見募集　期間 2.20～3.18

第１回ＰＩ委員会(H23.11.23)
第２回ＰＩ委員会(H24.1.16)
第３回ＰＩ委員会(H24.2.11)

オープンハウス（市内３箇所）

第４回ＰＩ委員会（H24.4.3）

H24.4.6
ＰＩ実施計画の策定

【ステップ２】目標の設定

車座談議等によるＰＩの進め方の周知
車座談議における議論
勉強会における議論

第５回ＰＩ委員会(H24.7.14)
第６回ＰＩ委員会(H24.9.9)
第７回ＰＩ委員会(H25.1.27)

オープンハウス（市内 11 箇所）
車座談議（市内 34 回）
勉強会（沼津駅周辺地区３回）
（原地区２回）

H25.4.11
地域づくりの目標の設定
（県民から意見募集　期間 3.19～4.1）

第８回ＰＩ委員会（H25.3.16）

【ステップ３】代替素案(論点ごと)と評価項目の設定

勉強会における議論
車座談議における議論

オープンハウス（市内２箇所）
車座談議（市内３回）
勉強会（沼津駅周辺地区２回）
（原地区２回）
（合同１回）

第９回ＰＩ委員会(H25.5.29)

代替素案(論点ごと)と評価項目【中間報告】

【ステップ４】代替案（パッケージ)と評価項目の設定

オープンハウス
（市内３箇所）
車座談議（市内４回）
勉強会（合同１回）
（原地区１回）

勉強会における議論
車座談議における議論

オープンハウス（市内２箇所）
勉強会（合同２回）

第 10 回ＰＩ委員会(H25.8.18)

H25.8.31
代替素案(論点ごと)、代替案(パッケージ)及び評価項目
県民からの意見募集　期間 8.19～8.29

【ステップ５】代替案の比較評価

オープンハウス(市内２箇所)
車座談議（市内４回）
勉強会（合同２回）

勉強会における議論
車座談議における議論

第 11 回ＰＩ委員会
(H25.9.23)

【ステップ６】推奨案の選定

オープンハウス（市内４箇所）
車座談議（市内４回）
勉強会（合同１回）

代替案の比較評価
県民からの意見募集　期間 10.8～10.17

技術検討アドバイザーによる助言・監視

監視・助言・評価

第 12 回ＰＩ委員会(H25.11.4)

推奨案の選定